Счет-фактура № 00000000017 от 6 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №02 от 01.10.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе, п.Кирпичный, уч.136, 54-х квартирный жилой дом

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131240018177, Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Жилищно-строительный кооператив "Крост"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131240018177, Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А

ИИК получателя: KZ32826D0KZTD2002364, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Полы	Вып.работ	1	32 750 972,32	32 750 972,32	12%	3 930 116,68	36 681 089,00		
Всего по счету:					**32 750 972,32**		**3 930 116,68**	**36 681 089,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А, тел.: +8 (7132) 94-75-56**	**131240018177**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24**	**990340009365**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор подряда №02 от 01.10.2014г.	

Номер документа	Дата составления
00000000013	**06.06.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Полы			Вып.работ	1	36 681 089,00	36 681 089,00	3 930 116,68
				Итого	1	x	36 681 089,00	3 930 116,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	Калниязов Тулеген Узакбаевич	Принял (Заказчик)	Председатель	/	Федоров Ю.Г.
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.06.2016

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ
Полы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 По грунту								
1	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	736,9	323,65	18,42	238498	13574	84168	0,416	307
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	63337	5092	123	0,0337	25
2	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1202,6	61,9	2,62	74441	3151	17011	0,0681	82
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	12639	1191	123	0,0048	6
3	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	96,208	6523,84	–	627646	–	67097	3,66	352
		м3 подстилающего слоя		567	–	54550	–	123	–	–
4	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	663,4	323,65	18,42	214709	12220	75772	0,416	276
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	57019	4584	123	0,0337	22
5	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	663,4	215,39	9,05	142890	6004	44268	0,251	167
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	33734	2256	123	0,0165	11

6 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легко бетона	663,4	265,68	13,43	176252	8909	58457	0,45	
	м2 стяжки		66,6	5,04	44182	3344	123	0,0246	10
7 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	7960,8	43,61	0,67	347170	5334	8616	0,0044	35
	м2 стяжки		0,63	0,25	5015	1990	123	0,0012	10
8 Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	343,1	527,25	23,26	180899	7981	113821	1,57	539
	м2 покрытия		261	8,71	89549	2988	123	0,0425	15
9 Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм	686,2	84,22	0,67	57792	460	23380	0,153	105
	м2 покрытия		27,45	0,25	18836	172	123	0,0012	1
10 Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	343,1	127,03	9,83	43584	3373	50173	0,69	237
	м2 покрытия		115,2	3,69	39525	1266	123	0,018	6
11 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	367,117	28,56	0,22	10485	81	8395	0,104	38
	м плинтусов		18,5	0,09	6792	33	123	0,0004	–
12 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	92,6	870,95	11,72	80650	1085	20055	1,06	98
	м2 покрытия		171,68	4,39	15898	407	123	0,0214	2
13 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	99,082	137,96	0,32	13669	32	5087	0,236	23
	м плинтусов		41,63	0,11	4125	11	123	0,0006	–
14 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	570,8	769,78	4,9	439390	2797	42371	0,382	218
	м2 покрытия		58,5	1,85	33392	1056	123	0,009	5
15 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	610,756	123,31	0,16	75312	98	12208	0,0899	55
	м плинтусов		16,18	0,07	9882	43	123	0,0003	–
16 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	196,1	323,65	18,42	63468	3612	22398	0,416	82
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	16855	1355	123	0,0337	7
17 Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	196,1	266,09	2,58	52180	506	12663	0,322	63
	м2 пола								

18	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	209,827	51,53	0,97	10105	190	123	0,0047
		м плинтусов		109,84	0,46	23047	97	3154	0,0765
19	Е11-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	196,1	12,04	0,18	2526	38	123	0,0008
		м2 пола		441,64	5,39	86606	1057	15143	0,387
20	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	196,1	60,75	2,03	11913	398	123	0,0099
		м2 окрашиваемой поверхности		167,96	1,88	32937	369	16271	0,467
				78,3	0,72	15355	141	105	0,0035

Раздел 2 По перекрытию

21	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	736,9	323,65	18,42	238498	13574	84168	0,416
		м2 изолируемой поверхности							
22	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	155,37	85,95	6,91	63337	5092	123	0,0337
		м3 изоляции		3764,36	261,86	584869	40685	114376	3,44
23	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3107,4	499,5	99	77607	15382	123	0,48
		м2 стяжки		191,98	9,95	596559	30919	213808	0,356
24	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18644,4	52,2	3,74	162206	11622	123	0,0182
		м2 стяжки		29,66	0,67	552993	12492	20181	0,0044
25	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3890,5	0,63	0,25	11746	4661	123	0,0012
		м2 стяжки		191,98	9,95	746898	38710	267690	0,356
26	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6214,8	52,2	3,74	203084	14550	123	0,0182
		м2 стяжки		29,66	0,67	184331	4164	6727	0,0044
27	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4682,4	0,63	0,25	3915	1554	123	0,0012
		м2 стяжки		29,66	0,67	138880	3137	5069	0,0044
28	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3694	0,63	0,25	2950	1171	123	0,0012
		т		69339,08	327,33	25614	121	781	11,6
29	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	2865	1890	123,75	698	46	105	0,6
		м2 покрытия		769,78	4,9	2205420	14039	212671	0,382

30 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2		58,5	1,85	167603	5300	123	0,009	
		3065,55	123,31	0,16	378013	490	61274	0,0899	
	м плинтусов								
31 Е11-27-3			16,18	0,07	49601	215	123	0,0003	1
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	531	870,95	11,72	462474	6223	114996	1,06	563
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	91162	2331	123	0,0214	11
32 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	568,17	137,96	0,32	78385	182	29169	0,236	134
	м плинтусов								
			41,63	0,11	23653	62	123	0,0006	–
33 Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	494,5	527,25	23,26	260725	11502	164048	1,57	776
	м2 покрытия								
			261	8,71	129065	4307	123	0,0425	21
34 Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм	989	84,22	0,67	83294	663	33696	0,153	151
	м2 покрытия								
			27,45	0,25	27148	247	123	0,0012	1
35 Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	494,5	127,03	9,83	62816	4861	72313	0,69	341
	м2 покрытия								
			115,2	3,69	56966	1825	123	0,018	9
	Всего прямые затраты				**9581394**	**252502**			**9961**
					1615970	**94920**			**462**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7712928				
	Накладные расходы, тенге				2101475				
	- заработная плата, тенге				315221				
	- трудоемкость, чел-ч				1051				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				700972				
	Всего				**12383841**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				123838				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				49535				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12557214**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**32108796**				
	- материалы, тенге				19721957				

- сметная заработная плата, тенге	624081
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11474
Налог (2 %)	642176
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**32750972**
НДС (12 %)	3930117
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36681089**

Заказчик _____ Фёдоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.