Счет-фактура № 00000000013 от 6 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №02 от 01.10.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе, п.Кирпичный, уч.136, 54-х квартирный жилой дом

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131240018177, Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Жилищно-строительный кооператив "Крост"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131240018177, Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А

ИИК получателя: KZ32826D0KZTD2002364, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Кровля	Вып.работ	1	9 235 694,64	9 235 694,64	12%	1 108 283,36	10 343 978,00		
2	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Крыша	Вып.работ	1	12 705 272,32	12 705 272,32	12%	1 524 632,68	14 229 905,00		
3	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Вентканалы	Вып.работ	1	2 227 893,75	2 227 893,75	12%	267 347,25	2 495 241,00		
4	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Окна	Вып.работ	1	13 424 461,61	13 424 461,61	12%	1 610 935,39	15 035 397,00		
5	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Котельная, База дымовой трубы	Вып.работ	1	80 938,39	80 938,39	12%	9 712,61	90 651,00		
6	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Котельная, Сбросной колодец	Вып.работ	1	384 669,64	384 669,64	12%	46 160,36	430 830,00		
7	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Котельная, Наружняя отделка, отмостка	Вып.работ	1	86 052,68	86 052,68	12%	10 326,32	96 379,00		
8	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Сети 0,4кВ	Вып.работ	1	680 673,21	680 673,21	12%	81 680,79	762 354,00		
9	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Газопровод низкого давления	Вып.работ	1	2 488 501,79	2 488 501,79	12%	298 620,21	2 787 122,00		
10	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Газопровод высокого давления	Вып.работ	1	442 841,07	442 841,07	12%	53 140,93	495 982,00		
11	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Дворовые сети водопровода	Вып.работ	1	1 883 664,29	1 883 664,29	12%	226 039,71	2 109 704,00		
12	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Дворовые сети канализации	Вып.работ	1	6 232 140,18	6 232 140,18	12%	747 856,82	6 979 997,00		
Всего по счету:					**49 872 803,57**		**5 984 736,43**	**55 857 540,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А, тел.: +8 (7132) 94-75-56** — **131240018177**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24** — **990340009365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №02 от 01.10.2014г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	06.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Кровля			Вып.работ	1	10 343 978,00	10 343 978,00	1 108 283,36
2	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Крыша			Вып.работ	1	14 229 905,00	14 229 905,00	1 524 632,68
3	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Вентканалы			Вып.работ	1	2 495 241,00	2 495 241,00	267 347,25
4	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Окна			Вып.работ	1	15 035 397,00	15 035 397,00	1 610 935,39
5	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Котельная, База дымовой трубы			Вып.работ	1	90 651,00	90 651,00	9 712,61
6	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Котельная, Сбросной колодец			Вып.работ	1	430 830,00	430 830,00	46 160,36
7	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Котельная, Наружняя отделка, отмостка			Вып.работ	1	96 379,00	96 379,00	10 326,32
8	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Сети 0,4кВ			Вып.работ	1	762 354,00	762 354,00	81 680,79
9	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Газопровод низкого давления			Вып.работ	1	2 787 122,00	2 787 122,00	298 620,21
10	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Газопровод высокого давления			Вып.работ	1	495 982,00	495 982,00	53 140,93
11	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Дворовые сети водопровода			Вып.работ	1	2 109 704,00	2 109 704,00	226 039,71
12	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Дворовые сети канализации			Вып.работ	1	6 979 997,00	6 979 997,00	747 856,82
				Итого	12	x	55 857 540,00	5 984 736,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Калниязов Тулеген Узакбаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Председатель / Федоров Ю.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.05.2016

М.П.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ

Кровля

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	1409,4	369,67	18,33	521013	25834	52647	0,138	194
		м2 кровли		24,53	6,86	34573	9668	119	0,0335	47
2	E12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	1409,4	148,03	4,93	208633	6948	52160	0,186	262
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	41225	2607	119	0,009	13
3	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	145,168	8390		1217960				
		м3								
4	E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	211,41	3440,12	245,72	727276	51948	119437	2,71	573
		м3 утеплителя		382,5	92,25	80864	19503	119	0,45	95
5	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1409,4	142,56	15,94	200924	22466	68111	0,243	342
		м2 стяжки		34,65	5,96	48836	8400	119	0,0291	41
6	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	21141	5,16	0,14	109088	2960	4026	0,0009	19
		м2 стяжки								

				0,11	0,05	2326	1057	119	0,00	
7	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,804	5239,08	327,33	9451	591	3815	11,6	
		т		1890	123,75	3410	223	105	0,6	1
		Всего прямые затраты				**2994345**	**110747**			**1411**
						211234	**41458**			**203**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2672366				
		Накладные расходы, тенге				300196				
		- заработная плата, тенге				45029				
		- трудоемкость, чел-ч				150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				197672				
		Всего				**3492213**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				34922				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13969				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3541104**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**9054603**				
		- материалы, тенге				6833240				
		- сметная заработная плата, тенге				886287				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1764				
		Налог (2 %)				181092				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**9235695**				
		НДС (12 %)				1108283				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**10343978**				

Заказчик _____

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ

Крыша

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	19,9	19556,66	316,57	389178	6300	86129	22,5	448
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	69401	2373	120	0,58	12
2	Е10-14-1	Установка стропил	27,6	18188,19	334,28	501994	9226	116699	22,1	610
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	93771	3478	120	0,62	17
3	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	2030	103,08	0,99	209252	2010	28916	0,0694	141
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	23528	771	119	0,0018	4
4	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,00223	30400		68				
		1000м2								
5	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2030	732,6	8,2	1487178	16646	666806	1,71	3471
		м2 кровли		272,95	3,08	554089	6252	119	0,015	30
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	173	621,37	4,64	107497	803	12416	0,363	63
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	10043	304	120	0,0085	1
7	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	47,5	573,75	28,11	27253	1335	7657	0,78	37
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	5878	503	120	0,052	2

8 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	2203	20,49 4,68	0,91 0,34	45139 10310	2005 749	13271 120	0,00168	4
9 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам *м2 покрытий по фермам*	2203	131,98 6,48	0,55 0,2	290752 14275	1212 441	17659 120	0,0403 0,001	89 2
10 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	381	575,05 153,23	1,24 0,47	219094 58381	472 179	69686 119	0,972 0,0023	370 1
11 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,0327	175710,1 8100	1826,1 690,75	5746 265	60 23	403 140	42,7 3,37	1 –
12 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0171	37765		646				
13 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм *т*	0,0156	32300		504				
14 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	122	545,62 9,68	2,49 0,92	66566 1181	304 112	1539 119	0,059 0,0045	7 1
15 4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,5856	49135		28773				
16 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 *т*	0,342	50848		17390				
17 Е34-27-8	Окраска в три слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей *т металлоконструкций*	0,9276	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	9046 3396	3687 1405	4849 101	22,93 7,4	21 7
18 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	19,9	498,08 230,97	19,17 6,18	9912 4596	381 123	5663 120	1,3822 0,0302	28 1

19	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,9	4472	84521	
		Всего прямые затраты				**3500509**	**44441**
						849114	**16713**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2606958	
		Накладные расходы, тенге				1031693	
		- заработная плата, тенге				154754	
		- трудоемкость, чел-ч				516	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				271932	
		Всего				**4804134**	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				48041	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				19217	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4871392**	
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**12456149**	
		- материалы, тенге				6665992	
		- сметная заработная плата, тенге				2781604	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5948	
		Налог (2 %)				249123	
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**12705272**	
		НДС (12 %)				1524633	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**14229905**	

5350

82

Заказчик _____

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Цены региона Актюбинска

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ

Вентканалы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E8-6-4	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича *м3 кладки*	24	8536,36 751,5	282,71 105,75	204873 18036	6785 2538	24277 118	4,64 0,52	111 12
2	E8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции*	158	125,15 68,85	0,62 0,23	19774 10878	98 36	12879 118	0,434 0,0011	69 –
3	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *м3 изоляции*	7,735	7459,1 3566,25	378,22 141,75	57696 27585	2926 1096	28681 100	20,04 0,69	155 5
4	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 *м3*	7,735	2890		22354		6214	0,223	34
5	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	154,7	133,23 37,8	1,19 0,45	20611 5848	184 70	105	0,0022	–
6	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	154,7	975,42 193,05	4,92 1,87	150897 29865	761 289	31662 105	1,15 0,0091	178 1
7	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,2172	72779,65 8257,5	422,15 157,5	15808 1794	92 34	2157 118	56,4 0,77	12 –

Е7-44-10	Опорные подушки *шт сборных конструкций*	104	103,01	6	10713				
			23,85	23,85	2480	2480	140		
30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	2,633	30226		79585				
Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,0096	175710,1	1826,1	1687	18	119	42,7	–
			8100	690,75	78	7	140	3,37	–
1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 *т*	0,0096	59431		571				
Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	14	1198,62	10,58	16781	148	4143	1,41	20
			227,25	3,96	3182	55	128	0,0194	–
Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,2515	175710,1	1826,1	44191	459	3095	42,7	11
			8100	690,75	2037	174	140	3,37	1
1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 *т*	0,123	44529		5477				
1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 *т*	0,128	50848		6509				
Е34-27-8	Окраска в три слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей *т металлоконструкций*	0,2515	9752,34	3974,44	2453	1000	1315	22,93	6
			3660,75	1514,25	921	381	101	7,4	2
Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	17,5	575,05	1,24	10063	22	3201	0,972	17
			153,23	0,47	2682	8	119	0,0023	–

18	1-1-2702	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм *1000шт*	0,00023	1934	–

Всего прямые затраты	**670043**	**19402**	**628**
	105386	**7168**	**32**
В том числе стоимость: материалов, тенге	545259		
Накладные расходы, тенге	124687		
- заработная плата, тенге	18703		
- трудоемкость, чел-ч	62		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47684		
Всего	**842414**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8424		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3370		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**854208**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2184210**		
- материалы, тенге	1394227		
- сметная заработная плата, тенге	365781		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	722		
Налог (2 %)	43684		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2227894**		
НДС (12 %)	267347		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2495241**		

Заказчик _____

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ

Окна

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	9,08	472,81	19	4293	173	2440	1,303	12
		м2 проемов		217,73	6,18	1977	56	120	0,0302	–
2	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	215,52	427,5	19,32	92135	4164	49712	1,1121	240
		м2 проемов		185,83	6,39	40050	1377	120	0,0312	7
3	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	13,5	346,04	18,87	4672	255	2314	0,8165	11
		м2 проемов		136,44	6,39	1842	86	120	0,0312	–
4	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	178,2	348,94	18,88	62181	3364	37974	1,0234	182
		м2 проемов		171,01	6,57	30474	1171	120	0,0321	6

5	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	178,2	6700		1193940			
		м2							
6	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	227,1	6700		1521570			
		м2							
7	6-1-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	1,92	6700		12864			
		м2							
8	6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	3,68	6700		24656			
		м2							
9	6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	5,4	6700		36180			
		м2							
10	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	140,45	447,28	20,21	62820	2838	37422	1,2876	181
		м2 проемов		215,16	6,88	30219	966	120	0,0336	5
11	99-1-1(пл)пр:	Блоки дверные балконные	140,45	9814		1378376				
		м2								
12	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	416,3	233,67	5,58	97277	2323	48043	0,586	244
		м2 проемов		94,05	2,12	39153	883	120	0,0103	4
13	6-1-196	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	306,6	391		119881				

м

Всего прямые затраты	**4610845**	**13117**	
	143715	**4539**	22
В том числе стоимость: материалов, тенге	4454014		
Накладные расходы, тенге	177905		
- заработная плата, тенге	26686		
- трудоемкость, чел-ч	89		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	287325		
Всего	**5076075**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	50761		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20304		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5147140**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13161237**		
- материалы, тенге	11388914		
- сметная заработная плата, тенге	629035		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	981		
Налог (2 %)	263225		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13424462**		
НДС (12 %)	1610935		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15035397**		

Заказчик _____

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: Котельная

Акт
приемки выполненных работ
База дымовой трубы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т *т конструкций*	0,073	14656,27 3757,5	8484,89 2253,58	1070 274	619 165	395 90	20,5 7,94	1 1
2	2-1-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 0,5 до 1 т *т*	0,073	151500		11060				
3	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,0613	175710,1 8100	1826,1 690,75	10771 497	112 42	755 140	42,7 3,37	3 –
4	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 *т*	0,046	44431		2044				
5	1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,0153	50083		766				

6 Е34-27-8	Окраска в три слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей	0,1343	9752,34	3974,44	1310	534		
	т металлоконструкций		3660,75	1514,25	492	203	101	7,4
	Всего прямые затраты				**27021**	**1265**		7
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1263** 24493	**410**		2
	Накладные расходы, тенге				1852			
	- заработная плата, тенге				278			
	- трудоемкость, чел-ч				1			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1732			
	Всего				**30605**			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				306			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				122			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**31033**			
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**79351**			
	- материалы, тенге				62629			
	- сметная заработная плата, тенге				6083			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10			
	Налог (2 %)				1587			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**80938**			
	НДС (12 %)				9713			
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**90651**			

Заказчик _____ Фёдоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

Заказчик: ЖСК "Крост"
Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"
Наименование объекта: Котельная

Акт
приемки выполненных работ
Сбросной колодец

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 колодец									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1,2	5964,43 195,75	66,01 24,93	7157 235	79 30	278 105	1,35 0,1218	2 –
2	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,2	106		127				
3	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	1,6	17901,06 1615,95	1538,85 576,23	28642 2586	2462 922	4560 130	9,655 2,814	15 5
4	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *шт*	1	6520		6520				

5	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 *шт*	2	5116		10232				
6	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *шт*	1	583		583				
7	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,65	24600		15990				
8	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	12,5	245,44 37,35	3,82 1,44	3068 467	48 18	572 118	0,212 0,007	3 –
9	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,2	6523,84 567	– –	7829 680	– –	836 123	3,66 –	4 –
10	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	1,8	57,48 51,3	0,23 0,09	103 92	– –	97 105	0,289 0,0004	1 –
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,0166	175710,1 8100	1826,1 690,75	2917 134	30 11	203 140	42,7 3,37	1 –
12	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,08	19556,66 3487,5	316,57 119,25	1565 279	25 10	347 120	22,5 0,58	2 –
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,0212	247994,13 62775	49389,75 18657	5257 1331	1047 396	2245 130	312,7 91,12	7 2
14	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13400				

15	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм *сальник*	2	770,63 301,5	– –	1541 603	– –	772 128	1,8 –	4 –
16	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм *сальник*	1	2017,57 393,75	1,57 –	2018 394	2 –	504 128	2,36 –	2 –
17	Е16-19-2	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 50 мм *шт*	0,6	1315,27 245,25	50,89 18	789 147	31 11	202 128	1,4 0,09	1 –
18	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,54	1045,97 477	– –	565 258	– –	317 123	2,99 –	2 –
19	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,27	6523,84 567	– –	1761 153	– –	188 123	3,66 –	1 –
Раздел 2 Канал										
20	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,295	1045,97 477	– –	309 141	– –	173 123	2,99 –	1 –
21	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты *м3 сборных конструкций*	0,52	1986,57 567	564,43 195,49	1033 295	294 102	556 140	3,33 0,7533	2 –
22	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 *м3*	0,36	19900		7164				

23	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,16	18800		3008				
		м3								
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,52	106		55				
		м3								
25	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,84	191,98	9,95	737	38	263	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	200	14	123	0,0182	–
26	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,68	29,66	0,67	228	5	9	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–
27	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,84	323,65	18,42	1243	71	439	0,416	2
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	330	27	123	0,0337	–
28	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	2,34	209,56	13,43	490	31	166	0,366	1
		м2 стяжки		52,65	5,04	123	12	123	0,0246	–
29	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	4,68	33,07	0,67	155	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
		Всего прямые затраты				**124486**	**4166**			**52**
						8456	**1556**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				111863				
		Накладные расходы, тенге				12732				
		- заработная плата, тенге				1910				
		- трудоемкость, чел-ч				6				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8233
Всего	**145451**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1455
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	582
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**147488**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**377127**
- материалы, тенге	286034
- сметная заработная плата, тенге	35693
- нормативная трудоемкость, чел-ч	65
Налог (2 %)	7543
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**384670**
НДС (12 %)	46160
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**430830**

Заказчик _____ Фёдоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Цены региона Актюбинская

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: Котельная

Акт
приемки выполненных работ
Наружняя отделка, отмостка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружняя отделка								
1	E15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе *м2 поверхности облицовки*	4,348	1765,67 468	2,56 0,97	7677 2035	11 4	2141 105	2,7 0,0047	12 –
		Раздел 2 Отмостка								
2	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	26,16	61,9 10,51	2,62 0,99	1619 275	69 26	370 123	0,0681 0,0048	2 –
3	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	2,616	6523,84 567	– –	17066 1483	– –	1824 123	3,66 –	10 –
		Всего прямые затраты				**26362**	**80**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3793** 22490	**30**			–
		Накладные расходы, тенге				4335				

- заработная плата, тенге	650
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1842
Всего	**32539**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	325
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	130
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**32994**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**84366**
- материалы, тенге	57507
- сметная заработная плата, тенге	12601
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Налог (2 %)	1687
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**86053**
НДС (12 %)	10326
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**96379**

Заказчик _____ Фёдоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Цены региона Актюбинская

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом

Акт
приемки выполненных работ
сети 0,4 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	122	31,5 19,8	7,5 1,6	3843 2416	915 195	2480 95	0,12 0,009	15 1
2	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	144	26,4 19,1	3,1 0,5	3802 2750	446 72	2681 95	0,11 0,003	16 –
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	171	36,7 8,8	27,8 6,9	6276 1505	4754 1180	2551 95	0,06 0,04	10 7
4	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	116	11,2 3,3	7,9 2	1299 383	916 232	584 95	0,02 0,011	2 1
5	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	5	32,4 8,6	23,7 5,9	162 43	119 30	69 95	0,06 0,034	– –
6	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,021	296325,38	–	6223	–	634	175	4

	канало-километр[illegible]бопровода		27450	–	576	44	404	0,003			
7 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	21	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	582 / 414	11	95	0,4 / 0,143	1 / –	
8 Ц8-407-3	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	2,5	183,6 / 63	92,6 / 24,5	459 / 158	232 / 61	208 / 95	0,1 / 0,003	– / –	
9 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	2,5	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	69 / 49	5 / 1	48 / 95	0,14 / 0,026	3 / 1	
10 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	22,5	73,1 / 23,4	20,8 / 4,4	1645 / 527	468 / 99	595 / 95	0,2 / 0,041	14 / 3	
11 Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м кабеля	70	93,4 / 31,3	32,3 / 7	6538 / 2191	2261 / 490	2547 / 95	5 / 1,854	20 / 7	
12 Ц8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4	2300,7 / 844	1439 / 317	9203 / 3376	5756 / 1268	4412 / 95	– / –	– / –	
13 Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	проход кабеля	2	373,8 / 78,8	– / –	748 / 158	– / –	150 / 95	– / –	– / –	
14 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	шт	1	62,9 / 54	5,4 / 2,3	63 / 54	5 / 2	53 / 95	– / 0,013	– / –	
15 99-1-1(пл)пр:	счетчик МТХ	шт	1	4016		4016					
[illegible]-16-1-485	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	115888		12168					
	[illegible]ОТ 16442-80		0,192	511681		98243					

										6673	
18	16-1-472	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 80	СТ 16442-	км	0,085	78500					
19	16-10-58	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120		комплект	4	4170				16680	
20	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75		м	2,5	277				693	
21	99-1-2(пл)пр	Лента сигнальная ЛСЭ-300/0,3		м	111	28				3108	
22	99-1-4(пл)пр	Лента сигнальная ЛСЭ-450/0,3		м	48	44				2112	
23	Е1-39-2	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 2 группы для трубопроводов диаметром 300-700 мм роторными экскаваторами		км траншеи	0,171	163506,22 / 34200	129306,22 / 22266,78	27960 / 5848	22111 / 3808	9366 / 97	239 / 77,51	41 / 13
24	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93		м3	6,84	506					
25	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		1000шт	0,00003	10400					
		Всего прямые затраты						**216026**	**38032**		**128**
		В том числе стоимость: материалов, тенге						**20448**	**7449**		**33**
		Накладные расходы, тенге						157545			
		- заработная плата, тенге						26782			
		- трудоемкость, чел-ч						4017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						13			
		Всего						14568			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)						**257376**			
		дополнительных отпусков (0,4 %)						2574			
		МРП=775 тенге						1030			
								260980			

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**667326**
- материалы, тенге	402843
- сметная заработная плата, тенге	90820
- нормативная трудоемкость, чел-ч	174
Налог (2 %)	13347
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**680673**
НДС (12 %)	81681
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**762354**

Заказчик _____ Федоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом

Цены региона Актюбинская

Акт
приемки выполненных работ
газопровод низкого давления

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин, в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	73	39,73 1,87	37,82 11	2900 137	2761 803	912 97	0,013 0,0376	
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	2	218,93 218,93	– –	438 438	– –	495 113	1,54 –	
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - приямок *м3 грунта*	2	218,93 218,93	– –	438 438	– –	495 113	1,54 –	
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	122,64	45 –	45 9	5519 –	5519 1104	1104 100	0,0189	
		Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	49	39,73 1,87	37,82 11	1947 92	1853 539	612 97	0,0	

| | | |

16	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м трубопровода	125	1240,75	20,8	155094	2600		128	0,038								
				362,5	130,5	7,79	16313	974		32364	0,333								
					78,92	–	28609	–		128	–		9						
17	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м газопровода		69,75	–	25284	–		1490	0,11		–						
				80	26,4	3,1	2112	248		95	0,003								
18	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м кабеля		19,1	0,5	1528	40											
				0,08	9439		755						22						
19	16-7-101	Провода силовые с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	16	579,96	2,07	9279	33		5108	1,38		–						
					258,75	0,79	4140	13		123	0,0038								
20	Е11-5-1	Укладка полиэтиленовой сигнальной ленты	м2 изолируемой поверхности		849,44	360,98	849	361		652	2,7		3						
				1	488,46	138,6	488	139		104	0,56		1						
21	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	установка ГНБ		676,53	251,39	677	251		543	2,35		2						
				1	425,14	96,53	425	97		104	0,39								
22	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установка ГНБ																
				29	831,44	781,34	24112	22659		3431	0,28								
23	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	м бурения		49,84	63,92	1445	1854		104	0,3								
				29	1089,57	1024,24	31598	29703		4547	0,36								
24	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	м бурения		64,08	86,68	1858	2514		104	0,41								
				29	1468		42572												

ого типа из полиэтилена
2001), Dн=160 мм

| | | |

36	Е22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,00225	160329,25 82575	60626,12 22902,75	361 186	136 52	[illegible] 130	[illegible] 111,88	
37	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,00355	129222,58 64575	54072,58 20425,5	459 229	192 73	393 130	352 99,76	1 –
38	8-6-75	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	3,5642	452		1611				
39	Е24-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара *комплект*	1	1222,18 501,75	640,55 154,35	1222 502	641 154	853 130	2,76 0,63	3 1
40	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм *стык*	1	2327,99 391,5	1344,74 508,5	2328 392	1345 509	1081 120	1,95 3,25	2 3
41	9-4-142	Кран шаровый фланцевый, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005 *шт*	1	12345		12345				
42	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара *комплект*	2	1317,43 558	664,93 156,6	2635 1116	1330 313	1858 130	3,05 0,65	6 1
43	9-4-143	Кран шаровый фланцевый, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005 *шт*	2	16997		33994				
44	8-10-76	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт*	24	227		5448				
45	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм *шт*	12	321		3852				

46	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	*шт*	32	401		12832			
47	8-10-112	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	*шт*	1	338		338			
48	8-10-111	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	*шт*	1	330		330			
49	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	*т конструкций*	0,1062	17355,76 12555	2191,28 101,25	1843 1333	233 11	1210 90	73,6 0,49	8 –
50	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	*кг*	106,2	200		21240			
51	Е34-27-8	Окраска в три слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей	*т металлоконструкций*	0,1062	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	1036 389	422 161	556 101	22,93 7,4	2 1
52	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м3*	0,1	5964,43 195,75	66,01 24,93	596 20	7 2	23 105	1,35 0,1218	– –
53	99-1-3(пл)пр:	Переходник ПЭ-ВП / сталь 110/108 мм	*шт*	2	2637		5274				
54	99-1-4(пл)пр:	Отвод 90. д110 мм	*шт*	2	2068		4136				
55	99-1-5(пл)пр:	Муфта д.110мм	*шт*	6	1255		7530				
56	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	154,66	21,8 5,81	0,05 0,02	3372 899	8 3	812 90	0,0295 0,0001	5 –
57	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177		154,66	19,64	0,02	3038	3	436	0,016	2

	м2	3,13	–	484	–
Всего прямые затраты				**752423**	**221187**
В том числе стоимость: материалов, тенге				**89240**	**24501**
Накладные расходы, тенге				441996	
- заработная плата, тенге				135270	
- трудоемкость, чел-ч				20291	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68	
Всего				53262	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**940955**	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9410	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3764	
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**954129**	
- материалы, тенге				**2439708**	
- сметная заработная плата, тенге				1130184	
- нормативная трудоемкость, чел-ч				376406	
Налог (2 %)				663	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				48794	
НДС (12 %)				**2488502**	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				298620	
				2787122	

Заказчик _____ Фёдоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы "Крост" Тұрғын Үй-Құрылыс Кооперативі
БИН 131240018177
Жилищно-строительный кооператив "Крост"

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Алым Инжиниринг"
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Актобе
Республика Казахстан

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом

Акт
приемки выполненных работ
газопровод высокого давления

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С *км трубопровода*	0,005	239518,95 74250	44069,82 16353,75	1198 371	220 82	589 130	414 85,71	2 –
2	E19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов *м газопровода*	5	78,92 69,75	– –	395 349	– –	447 128	0,333 –	2 –
3	E24-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм *врезка*	1	5634,4 1350	2832,75 1071	5634 1350	2833 1071	3147 130	5,26 5,23	5 5
4	8-6-76	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	1	509		509				
5	E24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара *комплект*	1	758,61 317,25	389,61 93,15	759 317	390 93	533 130	1,73 0,38	2 –
6	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	1	6880		6880				

		шт								
7	Е19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287			
		установка		1917	108	1917	108	128	0,52	
			1	76820		76820				
8	99-1-7(пл)пр:	РГПШ 01-У1								
		комплект								
9	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,88	21,8	0,05	41	–	10	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	11	–	90	0,0001	–
10	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,88	19,64	0,02	37	–	5	0,016	–
		м2		3,13	–	6	–	90	–	–
11	Е7-24-8	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	24	1082,21	214,15	25973	5140	13531	2,01	48
		м оград		344,25	58,46	8262	1403	140	0,2111	5
12	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,2	18300		3660				
		м3								
13	Е7-25-7	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	1	3027,12	2052,22	3027	2052	2031	5,31	5
		шт		886,5	564,32	887	564	140	2,0569	2
14	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,07	18300		1281				
		м3	0,024	134000		3216				
15	2-1-268	Сварная калитка								75
		т								13
		Всего прямые затраты				**135085**	**10922**			
						13470	**3321**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				110694				
						22885				
		Накладные расходы, тенге				3433				
		- заработная плата, тенге				11				
		- трудоемкость, чел-ч								

Ненормируемые и непредвиденные з[illegible] ты (6,00 %)	9478
Всего	**167448**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1674
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	670
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**169792**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**434158**
- материалы, тенге	283045
- сметная заработная плата, тенге	57706
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99
Налог (2 %)	8683
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**442841**
НДС (12 %)	53141
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**495982**

Заказчик _____ Фёдоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом

Акт
приемки выполненных работ

дворовые сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	103	39,73 1,87	37,82 11	4092 193	3895 1133	1286 97	0,013 0,0376	1 4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	4	218,93 218,93	– –	876 876	– –	990 113	1,54 –	6 –
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы-приямки *м3 грунта*	2	218,93 218,93	– –	438 438	– –	495 113	1,54 –	3 –
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	173,04	45 –	45 9	7787 –	7787 1557	1557 100	– 0,0189	– 3
5	Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	19	87,66 15,64	57,94 19,7	1666 297	1101 374	651 97	0,113 0,07148	2 1

6 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	98	39,73 1,87	37,82 11	3894 183	3706 1078	1223 97	 0,0376	
7 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	164,64	45 –	45 9	7409 –	7409 1482	1482 100	– 0,0189	– 3
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	78	6,48 –	6,48 2,1	505 –	505 164	159 97	– 0,00806	– 1
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	26	134,1 134,1	– –	3487 3487	– –	3940 113	0,972 –	25 –
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	78	21,55 17,03	4,52 –	1681 1328	353 –	1288 97	0,108 –	8 –
11 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	5	3,76 0,48	3,24 1,12	19 2	16 6	8 97	0,00332 0,00371	– –
12 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,013	58881,69 33075	25695,31 6813,45	765 430	334 89	675 130	194 26,38	3 –
13 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	13,13	382		5016				
14 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,013	8287,75 8032,5	– –	108 104	– –	135 130	51,5 –	1 –
15 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	1	18075,87 288	36,99 13,5	18076 288	37 14	393 130	1,82 0,07	2 –
16 Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование *кг изделия*	27	107,48	1,2	2902	32	310	0,0502	1

				8,53	0,45	230	12		
17	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,62	34669,91	1879,87	56165	3045	4157	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2326	872	130	2,061
18	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	0,15	4983		747			
		м							
19	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	2	7326		14652			
		м							
20	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	583	831		484473			
		шт							
21	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	7738		7738			
		шт							
22	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	8087		8087			
		шт							
23	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400			
		комплект							
24	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,03	8918,85	296,6	268	9	35	5,95	–
		м3 кладки		915,75	110,25	27	3	118	0,54	–
25	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01708	133700		2284			
		т							
26	E11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,54	1045,97	–	565	–	317	2,99	2
		м3 подстилающего слоя		477	–	258	–	123	–	–
27	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,27	6523,84	–	1761	–	188	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	153	–	123	–	–
28	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	13	245,44	3,82	3191	50	596	0,212	3
		м2 поверхности							

		37,35	1,44	486	19
Всего прямые затраты				**652052**	**28279**
				11106	**6803**
В том числе стоимость: материалов, тенге				612663	
Накладные расходы, тенге				19885	
- заработная плата, тенге				2983	
- трудоемкость, чел-ч				10	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40316	
Всего				**712253**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7123	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2849	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**722225**	
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1846729**	
- материалы, тенге				1566579	
- сметная заработная плата, тенге				78919	
- нормативная трудоемкость, чел-ч				102	
Налог (2 %)				36935	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1883664**	
НДС (12 %)				226040	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2109704**	

Заказчик _____ Фёдоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У,

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом

Акт
приемки выполненных работ

дворовые сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	2904	39,73 1,87	37,82 11	115376 5430	109829 31944	36253 97	0,013 0,0376	38 109
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	94	262,72 262,72	– –	24696 24696	– –	27906 113	1,848 –	174 –
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	4878,72	45 –	45 9	219542 –	219542 43908	43908 100	– 0,0189	– 92
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	58	218,93 218,93	– –	12698 12698	– –	14349 113	1,54 –	89 –

5	Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	747	87,66 15,64	57,94 19,7	65482 11683	43281 14716	25607 97	0,113 0,07148	84 53
6	Е1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых и мокрых грунтах *м2 креплений*	940,44	483,56 40,73	6,82 2,54	454759 38304	6414 2389	45983 113	0,26 0,0122	245 11
7	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	2836	39,73 1,87	37,82 11	112674 5303	107258 31196	35404 97	0,013 0,0376	37 107
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	4764,48	45 –	45 9	214402 –	214402 42880	42880 100	– 0,0189	– 90
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2241	6,48 –	6,48 2,1	14522 –	14522 4706	4565 97	– 0,00806	– 18
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	747	134,1 134,1	– –	100173 100173	– –	113195 113	0,972 –	726 –
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	2241	21,55 17,03	4,52 –	48294 38164	10129 –	37019 97	0,108 –	242 –
12	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	68	3,76 0,48	3,24 1,12	256 33	220 76	106 97	0,00332 0,00371	– –
13	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,126	78245	36133,62	9859	4553	8429	247	31

	км трубопровода								
			41850	9612,9	5273	1211	130	37,3	5
14 8-4-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 150 мм	127,26	456		58031				
	м								
15 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	3,12	21186,7	2308,84	66103	7204	12779	13,869	43
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	7132	2698	130	4,223	13
16 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	6,8	17901,06	1538,85	121727	10464	19378	9,655	66
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	10988	3918	130	2,814	19
17 11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	4	10500		42000				
	комплект								
18 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
	комплект								
19 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,18	8918,85	296,6	1605	53	218	5,95	1
	м3 кладки								
			915,75	110,25	165	20	118	0,54	–
20 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,083	133700		11097				
	т								
21 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,24	1045,97	–	3389	–	1900	2,99	10
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	1545	–	123	–	–
22 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,62	6523,84	–	10569	–	1130	3,66	6
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	919	–	123	–	–

23 Е8-4-7								
Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	62	245,44	3,82	15217	237	2838	0,212	13
м2 поверхности		37,35	1,44	2316	89	118	0,007	–
Всего прямые затраты				**1749271**	**748108**			**1805**
				264822	**179751**			**517**
В том числе стоимость: материалов, тенге				736339				
Накладные расходы, тенге				473847				
- заработная плата, тенге				71077				
- трудоемкость, чел-ч				237				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				133387				
Всего				**2356505**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23565				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9426				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2389496**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**6109941**				
- материалы, тенге				1882819				
- сметная заработная плата, тенге				1402875				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				2559				
Налог (2 %)				122199				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6232140**				
НДС (12 %)				747857				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6979997**				

Заказчик _____ Фёдоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.