Счет-фактура № 00000000010 от 29 апреля 2016 г.

1

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №02 от 01.10.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе, п.Кирпичный, уч.136, 54-х квартирный жилой дом

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131240018177, Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Жилищно-строительный кооператив "Крост"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131240018177, Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А

ИИК получателя: KZ32826D0KZTD2002364, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Землянные работы	Вып.работ	1	2 629 961,61	2 629 961,61	12%	315 595,39	2 945 557,00		
2	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Фундаменты и стены подвала	Вып.работ	1	33 519 958,93	33 519 958,93	12%	4 022 395,07	37 542 354,00		
3	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Перекрытие над подвалом	Вып.работ	1	12 172 292,86	12 172 292,86	12%	1 460 675,14	13 632 968,00		
Всего по счету:					**48 322 213,40**		**5 798 665,60**	**54 120 879,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А, тел.: +8 (7132) 94-75-56** — **131240018177**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24** — **990340009365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №02 от 01.10.2014г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	29.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Землянные работы			Вып.работ	1	2 945 557,00	2 945 557,00	315 595,39
2	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Фундаменты и стены подвала			Вып.работ	1	37 542 354,00	37 542 354,00	4 022 395,07
3	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Перекрытие над подвалом			Вып.работ	1	13 632 968,00	13 632 968,00	1 460 675,14
				Итого	3	x	54 120 879,00	5 798 665,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калниязов Тулеген Узакбаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Председатель / _____ / Федоров Ю.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.04.2016

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ
Землянные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы / *м3 грунта*	2645,8	39,74 / 1,87	37,82 / 11	105144 / 4948	100064 / 29104	33030 / 97	0,013 / 0,0376	34 / 99
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы / *м3 грунта*	200	218,93 / 218,93	– / –	43786 / 43786	– / –	49478 / 113	1,54 / –	308 / –
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза / *т*	4445	45 / –	45 / 9	200025 / –	200025 / 40005	40005 / 100	– / 0,0189	– / 84
4	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы / *м3 грунта*	1835	39,74 / 1,87	37,82 / 11	72923 / 3431	69400 / 20185	22908 / 97	0,013 / 0,0376	24 / 69
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза / *т*	3083	45 / –	45 / 9	138735 / –	138735 / 27747	27747 / 100	– / 0,0189	– / 58
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	865	6,48	6,48	5605	5605	1762	–	–

	м3 грунта		–	2,1	–	1817	97	0,00806	
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	288	134,1	–	38621	–	43642	0,972	280
	м3 грунта		134,1	–	38621	–	113	–	–
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	865	21,55	4,52	18641	3910	14289	0,108	93
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	14731	–	97	–	–
9 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	880	27,84	26,18	24499	23038	7563	0,0115	10
	м3 грунта		1,66	7,2	1461	6336	97	0,025	22
10 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	1189	19,4	–	23067	–	22375	0,123	146
	м2 спланированной площади		19,4	–	23067	–	97	–	–
11 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	810	3,77	3,24	3054	2624	1257	0,00332	3
	м3 грунта		0,48	1,12	389	907	97	0,00371	3
	Всего прямые затраты				**674100**	**543401**			**898**
					130434	**126101**			**342**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				265				
	Накладные расходы, тенге				264056				
	- заработная плата, тенге				39608				
	- трудоемкость, чел-ч				132				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56289				
	Всего				**994445**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9944				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3978				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1008367**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2578394**				
	- материалы, тенге				678				
	- сметная заработная плата, тенге				792836				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	51568
Налог (2 %)	**2629962**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	315595
НДС (12 %)	**2945557**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	

Заказчик

Подрядчик

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ

Фундаменты и стены подвала

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	80,8	1475,72	100,89	119238	8152	15446	0,85	69
		м3 основания		123,75	38,25	9999	3091	118	0,18	15
2	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	83	408,67	272,99	33920	22658	26744	0,825	68
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	11261	7842	140	0,3633	30
3	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	164	626,36	424,53	102723	69623	80662	1,21	198
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	33100	24516	140	0,6067	99
4	30-14-173	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.12 СТ РК 956-93	4	11859		47436				
		шт								

5 30-14-170	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.24 СТ РК 956-93 *шт*	56	12772		715232				
6 30-14-169	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.12 СТ РК 956-93 *шт*	9	6811		61299				
7 30-14-166	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.24 СТ РК 956-93 *шт*	72	11836		852192				
8 30-14-165	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.12 СТ РК 956-93 *шт*	18	5637		101466				
9 30-14-162	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93 *шт*	32	8999		287968				
10 30-14-161	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12 СТ РК 956-93 *шт*	36	4467		160812				
11 30-14-158	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.24 СТ РК 956-93 *шт*	16	6479		103664				
12 30-14-155	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93 *шт*	4	4956		19824				
13 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	2,8	5964,43	66,01	16700	185	649	1,35	4
			195,75	24,93	548	70	105	0,1218	–
14 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	2,8	256		717				
15 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	7,7	7184,74	196,62	55322	1514	2801	1,79	14
			272,25	74,27	2096	572	105	0,3628	3
16 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,7	256		1971				

		м3							
17 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,258	65900		17002				
		т							
18 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,3	7184,74	196,62	16525	452	837	1,79	4
		м3							
			272,25	74,27	626	171	105	0,3628	1
19 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,3	256		589				
		м3							
20 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0768	65900		5061				
		т							
21 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0026	154891,68	66009,8	403	172	322	376	1
		км трубопровода							
			70200	24936,75	183	65	130	121,79	–
22 8-6-103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	2,6	2868		7457				
		м							
23 Е34-27-8	Окраска в три слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей	0,108	9752,34	3974,44	1053	429	565	22,93	2
		т металлоконструкций							
			3660,75	1514,25	395	164	101	7,4	1
24 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	159	335,59	172,69	53359	27458	30383	0,476	76
		шт сборных конструкций							
			76,28	60,21	12129	9573	140	0,2371	38
25 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	661	478,47	243,37	316269	160868	177640	0,668	442
		шт сборных конструкций							
			106,88	85,08	70648	56238	140	0,3375	223
26 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	380	722,42	389,08	274520	147850	154717	0,937	356
		шт сборных конструкций							

			153,9	136,92	58482	52030	140	0,5542	211
27 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	212	1050,41	598,4	222687	126861	121596	1,18	250
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	41452	45402	140	0,911	193
28 30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	212	5581		1183172				
	шт								
29 30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	231	2908		671748				
	шт								
30 30-3-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	150	2158		323700				
	шт								
31 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	380	4314		1639320				
	шт								
32 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	280	2300		644000				
	шт								
33 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	159	1665		264735				
	шт								
34 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	582,5	256		149120				
	м3								
35 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	26,2	7084,67	311,32	185618	8157	15367	2,82	74
	м3								
			441	117,61	11554	3081	105	0,5744	15

36 30-1-62									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	26,2	256		6707				
	м3								
37 Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	109,8	2522,66	337,41	276988	37048	116025	4,76	523
	м3 кладки								
			769,5	126	84491	13835	118	0,62	68
38 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,325	72779,65	422,15	23653	137	3227	56,4	18
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	2684	51	118	0,77	–
39 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	31,7	9642,09	316,01	305654	10018	49509	8,25	262
	м3								
			1368	119,39	43366	3785	105	0,583	18
40 30-1-62									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,7	256		8115				
	м3								
41 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,63	38042		62008				
	т								
42 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,1058	32300		3417				
	т								
43 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,74	72779,65	422,15	126637	735	17278	56,4	98
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	14368	274	118	0,77	1
44 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,106	32300		3424				
	т								
45 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,63	38042		62008				
	т								
46 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	257	103,01	66,43	26474	17073	17161	0,148	38
	шт сборных конструкций								

				23,85	23,85	6129	6129	140	0,1051	27
47	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	42	391,83	250,96	16457	10540	12874	0,813	34
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	5491	3705	140	0,3715	16
48	30-15-171	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	42	3741		157122				
		шт								
49	30-15-195	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	23	966		22218				
		шт								
50	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	64	812		51968				
		шт								
51	30-15-168	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	2	2934		5868				
		шт								
52	30-15-154	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ27-8-п ГОСТ 948-84	3	1926		5778				
		шт								
53	30-15-148	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	38	1442		54796				
		шт								
54	30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	50	807		40350				
		шт								
55	30-15-187	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	15	692		10380				
		шт								
56	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	58	654		37932				
		шт								
57	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	4	538		2152				
		шт								

58	30-1-62								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,6	256		3482				
	м3								
59	Е10-5-1	1,13	19556,66	316,57	22099	358	4891	22,5	25
	Установка элементов каркаса из брусьев		3487,5	119,25	3941	135	120	0,58	1
	м3 древесины в конструкции								
60	Е8-4-3	259	696,16	11,21	180305	2903	10914	0,201	52
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами		31,5	4,21	8159	1090	118	0,0205	5
	м2 поверхности								
61	Е8-4-3	138	696,16	11,21	96070	1547	5815	0,201	28
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами		31,5	4,21	4347	581	118	0,0205	3
	м2 поверхности								
62	Е8-4-2	3,84	416,52	7,14	1599	27	112	0,143	1
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами		22,1	2,68	85	10	118	0,0131	–
	м2 поверхности								
63	Е8-4-7	823,81	245,44	3,82	202196	3147	37707	0,212	175
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		37,35	1,44	30769	1186	118	0,007	6
	м2 поверхности								
64	Е8-22-1	60	1596,81	372,83	95809	22370	51932	3,72	223
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м		594	139,5	35640	8370	118	0,68	41
	м3 кладки								
65	30-4-19	60	4159		249540				
	Газоблоки В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007								
	м3								
66	Е15-61-3	590,5	168,08	4,07	99251	2403	84727	0,74	437
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

	135,68	0,97	80119	573	105	0,0517	31
Всего прямые затраты			**10917279**	**682685**			**3472**
			572062	**242539**			**1046**
В том числе стоимость: материалов, тенге			9662536				
Накладные расходы, тенге			1039901				
- заработная плата, тенге			155985				
- трудоемкость, чел-ч			520				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			717431				
Всего			**12674611**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			126746				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			50698				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**12852055**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**32862705**				
- материалы, тенге			24707105				
- сметная заработная плата, тенге			2935513				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			5038				
Налог (2 %)			657254				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**33519959**				
НДС (12 %)			4022395				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**37542354**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ

Перекрытие над подвалом

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны								
		шт сборных конструкций	109	859,03 / 299,25	200,77 / 71,15	93634 / 32618	21884 / 7755	56522 / 140	1,74 / 0,3052	190 / 33
2	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны								
		шт сборных конструкций	151	1398,73 / 465,75	373,54 / 135,07	211208 / 70328	56405 / 20396	127014 / 140	2,66 / 0,6052	402 / 91
3	30-17-2298	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 77.12-8 СТ РК 949-92								
		шт	20	23464		469280				
4	30-17-1192	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92								
		шт	20	21041		420820				
5	30-17-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92								
		шт	47	15072		708384				
6	30-17-1183	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92								
		шт	4	16808		67232				

7	30-17-2273								
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 52.12-8 СТ РК 949-92	4	12164		48656				
	шт								
8	30-17-2271								
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	48	11747		563856				
	шт								
9	30-17-2265								
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 44.12-8 СТ РК 949-92	4	10368		41472				
	шт								
10	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	336,36	2750		924990				
	м2								
11	30-17-2308								
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 87.12-8 СТ РК 949-92	4	30927		123708				
	шт								
12	Е7-53-4								
	Установка плит лоджий площадью до 10 м2 в зданиях кирпичных и блочных	2	719,09	363,02	1438	726	980	1,32	3
	шт сборных конструкций		221,18	129,23	442	258	140	0,56	1
13	30-21-2								
	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см (СТ РК 961-93)	13,9	1380		19182				
	м2								
14	Е7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8	103,01	66,43	824	531	535	0,148	1
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1
15	30-15-157								
	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ34-4-п ГОСТ 948-84	8	2502		20016				
	шт								
16	Е7-44-10								
	Монтаж опорных подушек	206	103,01	66,43	21220	13685	13756	0,148	30
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	4913	4913	140	0,1051	22
17	30-15-64								
	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	5,6	30226		169266				
	м3								
18	Е7-20-1								
	Установка арматурных стыковых накладок	0,0303	77588,57	2434,57	2351	74	1394	170	5
	т стальных элементов		31950	920,25	968	28	140	4,49	–
19	4-1-132								
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3034	40200		12197				
	т								

20	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,0144	175710,1	1826,1	2530	26	178	42,7
				8100	690,75	117	10	140	3,37	–
21	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м *т конструкций*	0,2337	5030,5	2020,02	1176	472	583	14,1	3
				2272,5	502,43	531	117	90	1,79	–
22	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,2337	2452,13	545,76	573	128	259	5,25	1
				1230,75	–	288	–	90	–	–
23	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 ГОСТ 535-2005 *т*	0,2337	45241		10573				
24	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм *м3*	0,8	9409,12	213,01	7527	170	925	6,43	5
				1021,5	80,46	817	64	105	0,393	–
25	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,095	67700		6432				
26	Е6-22-3	Устройство монолитных участков *м3*	10,4	9555,81	210,67	99380	2191	10820	5,75	60
				911,25	79,58	9477	828	105	0,3887	4
27	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,115	39351		4525				
28	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,234	38042		8902				
29	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,504	61200		30845				
30	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,156	60500		9438				

31 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса . . ı, d=6 мм	0,38	65000		24700					
	т	0,0336	72779,65	422,15	2445	14	333	56,4	2	
32 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций									
	т металлических изделий		8257,5	157,5	277	5	118	0,77	–	
	Всего прямые затраты				**4128780**	**96306**				**703**
					120967	**34565**				**152**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3911507					
	Накладные расходы, тенге				213299					
	- заработная плата, тенге				31995					
	- трудоемкость, чел-ч				107					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				260525					
	Всего				**4602604**					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				46026					
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18410					
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4667040**					
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**11933621**					
	- материалы, тенге				10001723					
	- сметная заработная плата, тенге				644269					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				962					
	Налог (2 %)				238672					
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**12172293**					
	НДС (12 %)				1460675					
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**13632968**					

Заказчик _____ Подрядчик _____