Счет-фактура № 00000000030 от 4 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №02 от 01.10.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе, п.Кирпичный, уч.136, 54-х квартирный жилой дом

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131240018177, Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Жилищно-строительный кооператив "Крост"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131240018177, Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А

ИИК получателя: KZ32826D0KZTD2002364, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Внутренняя отделка	Вып.работ	1	56 570 848,21	56 570 848,21	12%	6 788 501,79	63 359 350,00		
Всего по счету:					**56 570 848,21**		**6 788 501,79**	**63 359 350,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А, тел.: +8 (7132) 94-75-56**	**131240018177**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24**	**990340009365**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор подряда №02 от 01.10.2014г.	

Номер документа	Дата составления
00000000021	**04.07.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Внутренняя отделка			Вып.работ	1	63 359 350,00	63 359 350,00
				Итого	1	x	63 359 350,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калниязов Т.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Председатель / _____ / Федоров Ю.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.07.2016

М.П.

Заказчик: ЖСК "КРОСТ"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ
Внутренняя отделка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Цокольный этаж								
1	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	187,2	106,2	3,94	19881	738	20364	0,5535	104
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	19115	279	105	0,00729	1
2	20-2-54	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	1123,2	23		25834				
		кг								
3	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	219,6	118,32	1,42	25983	312	16572	0,45	99
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	15664	119	105	0,0026	1
4	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	308,8	197,34	1,19	60939	367	7370	0,138	43
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	6880	139	105	0,0022	1
5	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	98	9,9	0,12	970	12	700	0,044	4
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	662	5	105	0,0002	–

6	E10-100-1								
	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	766,9	466,82	4,85	358004	3719	151607	0,9779	750
	м2 потолка		163,96	0,78	125741	598	120	0,0034	3
7	1-1-652								
	Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими	766,9	1390		1065991				
	м2								
8	E15-61-5								
	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2099,56	255,18	4,55	535766	9553	492603	1,17	2456
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	466732	2414	105	0,0526	110
9	E15-180-7								
	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1408,59	372,09	2,33	524122	3282	166361	0,625	880
	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,88	157199	1240	105	0,0043	6
10	E15-17-1								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	252,84	1019,91	2,1	257874	531	88616	2	506
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	84196	200	105	0,0039	1
11	E15-180-9								
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	450,41	306,75	2,1	140924	965	36415	0,422	194
	м2 окрашиваемой поверхности		74,7	0,79	34318	363	105	0,0039	2
12	E15-107-6								
	Высококачественная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	819,45	246,77	2,1	202216	1721	113937	0,731	599
	м2 окрашиваемой поверхности		131,63	0,79	107864	647	105	0,0039	3
13	E15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	307,22	134,46	3,39	41309	1041	37974	0,65	200
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	35945	221	105	0,0505	16
14	E15-152-1	307,22	17,43	0,12	5355	37	4445	0,092	28
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	4218	15	105	0,0002	–

Раздел 2 Внутреняя отделка

15	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3569,7	106,2	3,94	379102	14065	388312	0,5535	1976
				102,11	1,49	364502	5319	105	0,00729	26
16	30-2-54	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006 *кг*	21418,2	23		492619				
17	E15-180-10	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	3569,7	324,48	2,81	1158296	10031	339624	0,508	1813
				89,55	1,06	319667	3784	105	0,0052	19
18	E15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	10074,6	368,93	4,55	3716822	45839	2363729	1,17	11787
				222,3	1,15	2239584	11586	105	0,0526	530
19	E15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	6000,2	372,09	2,33	3314652	20756	1052094	0,625	5568
				111,6	0,88	994155	7839	105	0,0043	38
20	E15-167-6	Высококачественная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	1106,4	246,77	2,1	297833	2449	162177	0,731	853
				131,03	0,79	155383	921	105	0,0039	5
21	[illegible]	[illegible] стен, столбов, пилястр и откосов (наличниковых, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	1048,8	1019,91	2,1	1570637	3252	542823	2	3098
				333	0,79	515750	1224	105	0,0039	6
		Всего прямые затраты				**14194129**	**118670**			**30958**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**5645725** 8429734	**36913**			**768**
		Накладные расходы, тенге				5985723				
		- заработная плата, тенге				897858				
		- трудоемкость, чел-ч				2993				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1210791				

Всего	**21[illegible]543**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	213906
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	85563
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21690112**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**55461616**
- материалы, тенге	21554830
- сметная заработная плата, тенге	17592071
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34719
Налог (2 %)	1109232
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	56570848
НДС (12 %)	6788502
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	63359350

Заказчик _____ Фёдоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.