Заказчик: КГУ "Аппарат акима Корнеевского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО "МК-group"

Договор №23 от 02.04.2021г.

АКТ выполненных работ №2

за июль 2021 г.

на Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Корнеевка Есильского района СКО

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1091,76	1811,62 220,75	1590,87 362,00	1977854 241006	1736848 395217	–	687121 213198	2878173
2	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	606,51	2250,00 –	– –	1364648 –	– –	1364648	– 109172	1473820
3	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	181,95	2278,00 –	– –	414482 –	– –	414482	– 33159	447641
4	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	303,3	568,00 –	– –	172274 –	– –	172274	– 13782	186056
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,1469	1806,41 –	1806,41 939,02	12910 –	12910 6711	–	7248 1613	21771
6	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	7,3613	151184,36 –	– –	1112914 –	– –	1112914	– 89033	1201947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	288,48	1682,94	1416,68	485495	408684	773	191798	731477
					263,58	352,03	76038	101554		54183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	291,3648	11684,00	–	3404306	–	3404306	–	3676651
					–	–	–	–		272345	
9	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2135	151184,36	–	32274	–	32274	–	34856
					–	–	–	–		2582	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,8801	1806,41	1806,41	7009	7009	–	3935	11819
					–	939,02	–	3643		876	
11	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,9965	151184,36	–	604206	–	604206	–	652542
					–	–	–	–		48336	
12	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	4808	98,19	49,66	472098	238765	–	298940	832721
					48,53	9,04	233332	43464		61683	
13	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	464,4528	11684,00	–	5426667	–	5426667	–	5860800
					–	–	–	–		434133	
14	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,8848	151184,36	–	436137	–	436137	–	471028
					–	–	–	–		34891	
15	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	4808	3,74	3,54	17982	17021	–	3375	23066
					0,20	0,45	962	2164		1709	
16	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	116,3536	11684,00	–	1359475	–	1359475	–	1468233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		108758	
17	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем	м2 покрытия обочин	1600	198,07	165,10	316912	264160	–	135199	488280
					32,97	45,27	52752	72432		36169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	С121-010201-0611 2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	288	1416,00	–	407808	–	407808	–	440433
					–	–	–	–		32625	
19	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	3504,8	21,00	–	73601	–		–	79489
					–	–	–	–		5888	
20	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	131455,7594	25,00	–	3286394	–		–	3549306
					–	–	–	–		262912	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								24530109
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								490 602,18
		Итого с непредвиденными	Тенге								25 020 711,39
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								26 272 647,71
		НДС 12%	Тенге								3 152 717,73
		Итого с учетом НДС	**Тенге**								29 425 365,43

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аппарат акима Корнеевского сельского округа акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
Аким
_____ **Зимарёв Г.В.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "МК-group"
Директор
_____ **Бабенко О.В.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Комп. Сервис-Экспертиза"
Инженер
_____ **Ташенов М.Л.**