Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек". ЗКО, район Байтерек, с. Переметное, Гагарина, 137**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бэйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бэйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15/2021** от **22.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 3
за июль 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Лок.см. № 2-1-1 Бурение скважины питьевой воды											
1	1	1104-0101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.23: ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м бурения	50	8850,32	5667,66	442516	283383	55402	146469	636104
						2074,62	1371,7	103731	68585	–	47119	
2	2	1104-0101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Расширение ствола скважины до диаметра 273 мм НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.23: ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м бурения	50	9086,46	5667,66	454323	283383	67209	146469	648855
						2074,62	1371,7	103731	68585	–	48063	

3	3	1104-0201-0202	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % К=2,000;	м закрепленной скважины	50	3702,72	2092,2	185136	104610	1331	90205	297368
						1583,9	538,56	79195	26928	–	22027	
4	4	2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм К=2,000;	м	50	14615		730750		730750	–	789210
						–		–		–	58460	
5	5	1104-0201-0602	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % К=2,000;	м труб, обжатых грунтами	50	4128,92	2185,66	206446	109283	–	106260	337722
						1943,26	556,98	97163	27849	–	25016	
6	6	1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % К=2,000;	м труб	20	2155,8	1414,1	43116	28282	655	18115	66129
						708,95	356,65	14179	7133	–	4898	
7	7	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду К=2,000;	шт.	2	39812		79624		79624	–	85994
						–		–		–	6370	
8	8	1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия НР = 85 % К=2,000;	м3	1,56	16039,1	–	25021	–	5210	16839	45209
						12699,36	–	19811	–	–	3349	
9	9	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % К=2,000;	колонна	2	434226	251879	868452	503758	–	451587	1425642
						182347	83292,5	364694	166585	–	105603	
10	10	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96 К=2,000;	т	6	26683		160098		160098	–	172906

						–		–		–	12808	
11	11	2113-0703-1405	Вода техническая К=2,000;	м3	5,4	98		529		529	–	571
						–		–		–	42	
12	12	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=2,000;	сутки откачки	12	346829,33	260249	4161952	3122988	–	1660684	6288447
						86580,33	76231,83	1038964	914782	–	465811	
	Лок.см 6-1-1. Наружные сети внутрипоселкового водопровода.											
	Раздел 1 Земляные работы											
	1.1 Траншея под трубопровод											
13	1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72%	м3 грунта	17615	200,09	200,09	3524608	3524608	–	779893	4648861
						–	61,49	–	1083185	–	344360	
14	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72% т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	544,79	1988,45	–	1083287	–	–	779967	2012314
						1988,45	–	1083287	–	–	149060	
15	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72%	м3 грунта	544,79	864,11	–	470757	–	–	338945	874478
						864,11	–	470757	–	–	64776	
16	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72%	м3 грунта	17615	35,1	35,1	618310	618310	–	162638	843424
						–	12,82	–	225886	–	62476	
17	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72%	м3 уплотненного грунта	17615	160,21	75,97	2822058	1338169	–	1511522	4680266
	1.2 Котлован под колодцы					84,24	34,94	1483889	615447	–	346686	

18	6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72%	м3 грунта	195,02	204,72	194	39924	37834	–	8178	51950
						10,72	47,52	2090	9268	–	3848	
19	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72% т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15,2	1988,42	–	30224	–	–	21761	56144
						1988,42	–	30224	–	–	4159	
20	8	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72%	м3 грунта	94,05	274,79	264,36	25844	24863	27	5527	33881
						10,14	71,48	954	6723	–	2510	
21	9	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	169,28	237		40119		–	–	43329
						–		–		–	3210	
22	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72%	м3 грунта	94,05	21,14	17,76	1988	1670	27	681	2883
						3,09	6,96	291	655	–	214	
23	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72%	м3 грунта	10,5	864,1	–	9073	–	–	6533	16854
						864,1	–	9073	–	–	1248	
24	12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72%	м3 грунта	199,72	35,1	35,1	7010	7010	–	1844	9562
						–	12,82	–	2561	–	708	
25	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72%	м3 уплотненного грунта	199,72	160,21	75,97	31997	15173	–	17137	53065
						84,24	34,94	16824	6978	–	3931	

Раздел 2 Трубопровод

26	14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	207,76	2893,28	159,04	601107	33042	351488	223992	891107
27	16	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3	1042,44 3353780	46,58 150806,67	216577 1006134	9678 45242	– 868637	66008 104278	1199245
28	18	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,541	307516,67 1729845,34	43586,67 106551,75	92255 4395537	13076 270748	– 3500216	88833 694942	5497717
29	21	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,659	245798,11 435379,75	30456,12 74427,37	624573 722295	77389 123475	– 235182	407238 394581	1206226
30	73	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0068	219191,08 1487794,12	21054,25 69411,76	363638 10117	34929 472	– 7133	89350 2655	13794
31	75	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0076	369411,76 4792236,84	25000 237631,58	2512 36421	170 1806	– 30620	1022 4567	44267
32	77	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0068	525657,89 941911,76	81315,79 37058,82	3995 6405	618 252	– 4374	3279 1762	8820
33	79	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0076	261617,65 2311578,95	147,06 212236,84	1779 17568	1 1613	– 13447	653 2769	21964
34	81	1116-1201-0101	Футляры. Заделка диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	30	330000 2955,33 2201,4	38026,32 – –	2508 88660 66042	289 – –	– 22618 –	1627 64721 12270	165651

35	82	1116-1201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	28	5436,89	–	152233	–	71417	79200	249948
						2886,29	–	80816	–	–	18515	
Раздел 3 Колодцы												
36	87	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 113 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,4	22932,01	9256,75	811793	327689	120904	490996	1407012
						10259,89	3750,17	363200	132756	–	104223	
37	88	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	28074		533406		533406	–	576078
						–		–		–	42672	
38	89	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	22550		428450		428450	–	462726
						–		–		–	34276	
39	90	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	76	15497		1177772		1177772	–	1271994
						–		–		–	94222	
40	91	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	3882		73758		73758	–	79659
						–		–		–	5901	
	Всего							**37 217 376**				
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							6 736 752				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							10 807 663				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							3 500 056				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							8 540 284				
	- перевозка грузов, тенге							40 119				

		- накладные расходы, тенге				8 335 717				
		в т.ч. зарплата, тенге				750 215				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 756 841				
		Всего				**37 217 376**				
		Временные здания и сооружения (2 %)				744 348				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				785 808				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**774 951**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.				**39 522 483**				
		В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - **0,89999999902**			**0,90**	**35 570 234,66**				
		НДС (12 %)				4 268 428,15				
		Итого				**39 838 662,81**				

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

Руководитель _____ Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TN stroy"**

_____ Хамитов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор _____ Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Берекет Проект"**

_____ Әлниязов Р. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)