Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» декабря 2020 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Проспект Аль-Фараби 43 руководитель Курмангалиев Нуржан Казтаевич.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 25 ноября 2020 г. **ТОО «АИФ» и.о. директора Мастега Сергей Владимирович Костанайская область, г.Костанай, ул. Уральская, 12**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27 ноября 2020 г. ТОО «D&J EMPORIO», директор Дюсенов Данияр Алшынович, эксперт Рагимов Логман Исмаил-Оглы №KZ12VJE00026268 от 17 мая 2017 года, г. НУр-Султан, районе Есиль, ул. Ш. Айтматова, 29А, НП-19.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27 ноября 2020 г. ТОО "ПромСтройПроект" **директор Когай Александр Владимирович, ГЛ КСЛ №15012337 от 01.07.2015 года, эксперт Левчук Юрий Михайлович, г.Костанай, ул. Каирбекова 73, тел 533-301**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. (Канализация)».*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу Костанайская область, г. Костанай, микрорайон «Кунай».

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

постановление акимата города Костаная Костанайской области от 18 июля 2017 года № 2109 о предоставлении ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» права временного безвозмездного землепользования на земельный участок площадью

0,0400 га для строительства КНС; постановление акимата города Костаная Костанайской области от 09 февраля 2017 года № 465 Об установлении ГУ «Отдел

строительства акимата города Костаная» публичного сервитута на земельный участок площадью 49,3 га;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» №61 от 25 апреля 2019 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «ПСТРОЙПРОЕКТ» гос. лицензия № 15012337 от 01.17.2015_заказ: 24.3-590/17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», №376 от 18.07.2018 г,

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2019.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2020 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц ; 6 месяцев

фактически, месяц: 8 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

факт начала выпуска продукции с указанием объект

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в т.ч пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
производительнось КНС	м3/час	382		382	
протяженность труб канализации	м	21728,0		21503	
площадь земельного участка	га	0,135		0,135	
площадь застройки	м2	114,56		114,56	
кабельная линия КЛ-0,4 кВ	км	0,144		0,144	
Наружное освещение площадки КНС	шт	6		6	
Благоустройство территории площадки КНС	м2	684		684	
Ограждение площадки КНС	м	150		150	
озеленение территории КНС	м2	551		551	

деревья (береза)	шт	3318		3262	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети канализации

Напорный канализационный коллектор выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17-315х18,7 мм и ПЭ 100 SDR 21 110х5,3 мм по ГОСТ 18599-2001.

Протяженность коллектора от канализационной насосной станции до точки врезки составля-ет –21503,0 м.

Напорный коллектор разбит на ремонтные участки протяженностью не более 3 км. Для размещения запорной арматуры, вантузов и водовыпусков на водоводе смонтированы смотровые колодцы из сборных ж/б изделий Д-1500 мм - 40шт и Д-2000 мм.- 65 шт

В точке врезки выполнена камера-гаситель №44 по типу перепадной камеры ДМПр VI-3-14 ТМП 902-09-46.88. размерами в плане – 3100х1900мм .

Конструктивные решения

Стены, днище - монолитные железобетонные;

Перекрытие, водобойные плиты - сборные ж/б плиты по серии 3.006.1-8 в. 1-2; 3-1

Горловины - из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 в. 1

Основанием служит монолитная ж/б плита из бетона кл В15 (F100; W4) толщиной 350 мм

Пересечения напорного коллектора под автодорогами предусмотрено закрытым способом (метод ГНБ), в футляре из труб ПЭ 100 SDR17-560х33,2мм и ПЭ 100 SDR17-710х42,1мм

КНС

Павильон - блочно-модульное здание из сэнвич панелей комплектной поставки, прямо-угольное в плане , размером - 8000х8000х3250мм

Канализационная насосная станция КНС - комплектной поставки, диаметр корпуса - 2400мм, высота подземной части - 7000мм, полная высота - 7200мм (4шт.)

Конструктивные решения

Фундаменты под павильон- ленточные, из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

В основании КНС выполнена монолитная плита.

Кабельная линия КЛ-0,4кВ

Точки подключения к системе электроснабжения - разные секции шин РУ 0,4 кВ проекти-руемой 2КТПГ-10/0,4 кВ.

Электроснабжение КНС выполнена в трехфазном исполнении по четырём кабелям марки АВБбШв 4х240 - два рабочих, два резервных, запитываемых от разных секций шин КТПГ. Вводы кабеля в электрощитовую КТПГ, КНС и пересечения с существующими инженерными коммуникациями выполняются согласно с. А5-92. Кабели электропитания проложены: в здании ТП открыто в существующих каналах; в помещении КНС - открыто по стене на скобах; от КТПГ до КНС - в траншее на глубине 0,7 м. Кабели с двух сторон оконечиваются

кабельными муфтами КВТпН-1 4х(150-240). Для защиты кабельных линий от механических повреждений при прокладке их в траншеях выполнена укладка сигнальной ленты ЛСЭ 250. Все нетоковедущие части электрооборудования заземлены согласно ПУЭ.
Наружное освещение площадки КНС Для электроосвещения площадки КНС установлены светильники ЖКУ16-100-001 на металлических стойках освещения СТ-6-3 с кронштейнами в колличестве шесть штук. Кабель электроосвещения АВВГ 3х6 от КТПГ до опоры освещения по территории КНС проложен в траншее в трубе ПНД DN50мм на глубине 0,7м от уровня земли.
Светильники ЖКУ16-100-001 запитаны кабелем АВВГ 3х2,5.
Благоустройство территории площадки КНС Покрытие площадки КНС -брусчатка с бордюром из бортового камня БР 100.20.08 Ограждение площадки КНС Территория канализационной насосной станции размером 36,0х39,0м огорожена ограждением высотой 2,0м из профлиста С44-1000-0,7, прикрепленного к металлическим стойками . В ограждении предусмотренны ворота распашные размером - 4,5х1,9м.
Конструктивные решения Фундаменты под опоры-стойки ограждения - бетонные монолитные из бетона марки В7,5 F75. Стенки ограждения - профлист С44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2010. Стойки ограждения - трубы по ГОСТ 10704-80*
Озеленение территории КНС. Выполнена посадка газона
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

7. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: 1149,691 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 798,281 млн.тенге; оборудование-191,835 млн.тенге, прочие затраты – 159,575 млн.тенге

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 1 026 498 271.01 тенге; в том числе: стоимость строительно монтажных работ-1 000 169 535.68 тенге, прочие затраты – 26 328 735.33 тенге.

Строительство наружных сетей канализации (без канализационных выпусков) – 868 651 816,01 тенге
Канализационная насосная станция-144 183 500 тенге
Деревья (береза)-13 662 955 тенге

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛИ: *«Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. (Канализация)».*
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Курмангалиев Н.К._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

Технический надзор: Рагимов Л.И._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Левчук Ю.М._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): И.о. директора Мастега С..В._____М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из пластиковых труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		

	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из пластиковых труб	м	21503	ПЭ 100 SDR 17-315*18,7мм
3	Прочие устройства	шт	1	Камера гаситель
	Смотровой колодец	шт	65	Д=2000мм
	Смотровой колодец	шт	40	Д=1500мм
	Задвижка d-300мм	шт	103	
	" d-100мм	шт	20	
	d-50мм	шт	16	
	Выпуск	шт	1	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	2	В-1	ж/б	2000	1	
2	2а	В-1	ж/б	2000	1	
3	3	В-1	ж/б	2000	1	
4	3а	В-1	ж/б	2000	1	
5	4	В-1	ж/б	2000	1	
6	4а	В-1	ж/б	2000	1	
7	5	В-1	ж/б	2000	1	
8	5а	В-1	ж/б	2000	1	
9	6	В-1	ж/б	2000	1	
10	6а	В-1	ж/б	2000	1	
11	7	В-1	ж/б	2000	1	
12	7а	В-1	ж/б	2000	1	
13	8	В-1	ж/б	2000	1	
14	8а	В-1	ж/б	2000	1	
15	9	В-1	ж/б	2000	1	
16	9а	В-1	ж/б	2000	1	
17	10	В-1	ж/б	2000	1	
18	10а	В-1	ж/б	2000	1	
19	11	В-1	ж/б	2000	1	
20	11а	В-1	ж/б	2000	1	
21	12	В-1	ж/б	1500	1	
22	12а	В-1	ж/б	1500	1	
23	13	В-1	ж/б	2000	1	
24	13а	В-1	ж/б	2000	1	
25	14	В-1	ж/б	2000	1	
26	14а	В-1	ж/б	2000	1	
27	15	В-1	ж/б	2000	1	

28	15а	В-1	ж/б	2000	1	
29	16	В-1	ж/б	2000	1	
30	16а	В-1	ж/б	2000	1	
31	17	В-1	ж/б	1500	1	
32	17а	В-1	ж/б	1500	1	
33	18	В-1	ж/б	2000	1	
34	18а	В-1	ж/б	2000	1	
35	19	В-1	ж/б	1500	1	
36	19а	В-1	ж/б	1500	1	
37	20	В-1	ж/б	2000	1	
38	20а	В-1	ж/б	2000	1	
39	21	В-1	ж/б	1500	1	
40	21а	В-1	ж/б	1500	1	
41	22	В-1	ж/б	2000	1	
42	22а	В-1	ж/б	2000	1	
43	23	В-1	ж/б	2000	1	
44	23а	В-1	ж/б	2000	1	
45	24	В-1	ж/б	1500	1	
46	24а	В-1	ж/б	1500	1	
47	25	В-1	ж/б	2000	1	
48	25а	В-1	ж/б	2000	1	
49	26	В-1	ж/б	2000	1	
50	26а	В-1	ж/б	2000	1	
51	27	В-1	ж/б	1500	1	
52	27а	В-1	ж/б	1500	1	
53	28	В-1	ж/б	2000	1	
54	28а	В-1	ж/б	2000	1	
55	29	В-1	ж/б	2000	1	
56	29а	В-1	ж/б	2000	1	
57	30	В-1	ж/б	2000	1	
58	30а	В-1	ж/б	2000	1	
59	31	В-1	ж/б	2000	1	
60	31а	В-1	ж/б	2000	1	
61	32	В-1	ж/б	1500	1	
62	32а	В-1	ж/б	1500	1	
63	33	В-1	ж/б	2000	1	
64	33а	В-1	ж/б	2000	1	
65	34	В-1	ж/б	2000	1	
66	34а	В-1	ж/б	2000	1	
67	35	В-1	ж/б	2000	1	
68	35а	В-1	ж/б	2000	1	
69	36	В-1	ж/б	2000	1	
70	36а	В-1	ж/б	2000	1	
71	37	В-1	ж/б	2000	1	
72	37а	В-1	ж/б	2000	1	
73	38			1500	1	
74	38а	В-1	ж/б	1500	1	

75	39	В-1	ж/б	2000	1	
76	39а	В-1	ж/б	2000	1	
77	40	В-1	ж/б	2000	1	
78	40а	В-1	ж/б	2000	1	
79	41	В-1	ж/б	1500	1	
80	41а	В-1	ж/б	1500	1	
81	42	В-1	ж/б	2000	1	
82	42а	В-1	ж/б	2000	1	
83	43	В-1	ж/б	1500	1	
84	43а	В-1	ж/б	1500	1	
85	44	камера	монолит	2500*3700	1	
86	45	В-1	ж/б	2000	1	
87	1в	МК	ж/б	1500	1	
88	1г	МК	ж/б	1500	1	
89	1	МК	ж/б	1500	1	
90	1а	МК	ж/б	1500	1	
91	2	МК	ж/б	1500	1	
92	2а	МК	ж/б	1500	1	
93	3	МК	ж/б	1500	1	
94	3а	МК	ж/б	1500	1	
95	4	МК	ж/б	1500	1	
96	4а	МК	ж/б	1500	1	
97	5	МК	ж/б	1500	1	
98	5а	МК	ж/б	1500	1	
99	6	МК	ж/б	1500	1	
100	6а	МК	ж/б	1500	1	
101	7	МК	ж/б	1500	1	
102	7а	МК	ж/б	1500	1	
103	8	МК	ж/б	1500	1	
104	8а	МК	ж/б	1500	1	
105	9	МК	ж/б	1500	1	
106	9а	МК	ж/б	1500	1	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Исполнительная схема

Заказчик Курмонкамиев И.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация) г. Костанай

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**47 043 588.48**	**42 003 204**							**5040384.48**	**47043588.48**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ Нурлин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация) г. Костанай*

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	***47 043 588.48***	***42 003 204***							***5040384.48***	***47043588.48***

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ *Нуралин К.М.*

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ *Новиков Ф.В.*

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)**

(наименование, адрес)

Объект **Разбивка осей канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	СТСЦИ-01	Разбивка осей проложением ходов полигонометрии 2-го разряда 2 категоря сложности	км	10.890	68856.00	749842
2	2	СТСЦИ-01	Расходы по внешнему транспорту	тн	749842.000	0.20	146969
3	3	СТСЦИ-01	Расходы по внутреннему транспорту	тн	749842.000	0.09	65611
4	4	СТСЦИ-01	Расходы по организации и ликвидации работ	тн	749842.000	0.06	44991
			ИТОГО:				**1007413**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1057679**
			Итого с понижающим коэффициентом				**951911**
			Итого с НДС		**12 %**	**114229.32**	**1066140.32**

Заказчик Подрядчик

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Базаева Л.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Прораб ТОО "АиФ" Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)**
(наименование, адрес)

Объект **Разбивка осей канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17236.000	239.06	4120456
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	514.000	3048.37	1566860
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14365.000	21.77	312791
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	444.000	1325.30	588434
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2070.000	1206.68	2497824
6	6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	4718.000	50.57	238580
7	7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	4718.000	46.82	220880
			Раздел: Трубопроводы К1Н				
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчанным грунтом/	м3 основания	269.000	2050.09	551474
9	9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1.848	1004656.79	1856606

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**10**	**2301-0501-1322 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1866.480**	**15232.32**	**28430821**
			ИТОГО:				**40384726**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3470734**
			Сметная прибыль				**2991461**
			Итого с временными		**2 %**	**807695.00**	**41192421**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,4 %**	**1400542.00**	**42592963**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**44718184**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**45612548**
			Итого с понижающим коэффициентом				**41051293**
			Итого с НДС		**12 %**	**4926155.16**	**45977448.16**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Базаева Л.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ" Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Акт выполненных работ №1 за июль 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**63881289.79**	**15033661.88**							**1804039.43**	**16837701.31**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ Нурапин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация) г. Костанай

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**63881289.79**	**15033661.88**							**1804039.43**	**16837701.31**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель

Нуралин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор

Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети канализации К1н										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6081		186.74	177.90	1135587	1081810	–	210459	1453730
		НР - 72%; СП - 8%				8.84	39.23	53777	238527		107684	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	181		1641.02	–	297025	–	–	213858	551754
		НР - 72%; СП - 8%				1641.02	–	297025	–		40871	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5068		15.87	15.87	80423	80423	–	21756	110353
		НР - 72%; СП - 8%				–	5.96	–	30216		8174	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	156.65		713.45	–	111762	–	–	80468	207608
		НР - 72%; СП - 8%				713.45	–	111762	–		15378	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	730		649.59	–	474201	–	–	341425	880875
		НР - 72%; СП - 8%				649.59	–	474201	–		65250	
		Снятие и сохранение растительного грунта										
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	1664.58		37.52	37.52	62455	62455	–	15484	84175
		НР - 72%; СП - 8%				–	12.92	–	21506		6235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	1664.58	34.74	34.74	57822	57822	--	14336	77930
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	19911		5773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2219274	1282509	--	897786	3366425
							936765	310161	--	249365	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2219274				
	Всего заработная плата		Тенге					1246926			
		Накладные расходы	Тенге				897786				
		Сметная прибыль	Тенге				249365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3366426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1406
		Сметная заработная плата	Тенге					1246926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3366426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1406
		Сметная заработная плата	Тенге					1246926			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы К1Н									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчанным грунтом/	м3 основания	94.9	1008.93	149.07	95747	14146	--	84395	194554
		НР - 99%; СП - 8%			859.86	38.43	81601	3647		14411	
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.652	559424.36	215174.32	364745	140294	19353	241770	655036
		НР - 99%; СП - 8%			314568.00	59991.00	205098	39114		48521	
10	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	658.52	14104.00	--	9287766	--	9287766	--	10030787
					--	--	--	--		743021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9748258	154440	9307119	326165	10880377
							286699	42761	--	805953	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				460492				
	Материалы		Тенге				19353				
	Всего заработная плата		Тенге					329460			
		Накладные расходы	Тенге				326166				
		Сметная прибыль	Тенге				62933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				849590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					329460			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9287766				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9287766				
		Сметная прибыль	Тенге				743021				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10030787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10880377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					329460			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Колодцы диаметром 2м (1 шт. 34А)									
11	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5.82	17189.69	6254.98	100044	36404	16297	60610	173506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			8134.56	2384.69	47343	13879		12852	
12	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	16332.30	–	32665	–	32665	–	35278
					–	–	–	–		2613	
13	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	24761.30	–	99045	–	99045	–	106969
					–	–	–	–		7924	
14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	2077.40	–	8310	–	8310	–	8974
					–	–	–	–		665	
15	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	5628.60	–	11257	–	11257	–	12158
					–	–	–	–		901	
16	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	25976.30	–	51953	–	51953	–	56109
					–	–	–	–		4156	
17	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	7927.00	–	15854	–	15854	–	17122
					–	–	–	–		1268	
18	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0.96	60489.00	–	58069	–	58069	–	62715
					–	–	–	–		4646	
19	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	5.82	359.52	–	2092	–	2092	–	2260
					–	–	–	–		167	
20	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	15685.00	–	1569	–	1569	–	1694
					–	–	–	–		125	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58.78	823.76	19.83	48421	1166	33772	12659	65966
		НР - 93%, СП - 8%			229.38	2.20	13483	129		4886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				429278	37569	330883	73269	542751
							60826	14008	–	40203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				429278				
	Материалы		Тенге				50069				
	Всего заработная плата		Тенге					74834			
	Местные материалы		Тенге				280814				
		Накладные расходы	Тенге				73269				
		Сметная прибыль	Тенге				40204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				542751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					74834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				542751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					74834			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**12396810**	**1474519**	**9638002**	**1297220**	**14789553**
							1284290	**366930**	–	**1095521**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3109044**				
		Материалы	Тенге				**69421**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1651220**			
		Местные материалы	Тенге				**280814**				
		Накладные расходы	Тенге				**1297221**				
		Сметная прибыль	Тенге				**352501**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4758767**				**1816**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**1651220**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9287766**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9287766**				
		Сметная прибыль	Тенге				**743021**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**10030787**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**14789554**				**1816**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**1651220**			

		ИТОГО:									**14789554**
		В том числе :									
		Накладные расходы									**1297220**
		Сметная прибыль									**1095521**
		Итого с временными							**2.00%**	**295791.00**	**15085345**
		Итого с зимними удорожаниями							**3,4 %**	**512902.00**	**15598247**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**16376538**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**16704068.76**
		Итого с понижающим коэффициентом									**15033661.88**
		Итого с НДС							**12.00%**	**1804039.43**	**16837701.31**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Базаева Л.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ" Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

«Промстройпроект» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Утвер[illegible]на
прика[illegible]. Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Акт выполненных работ №1 за август 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	из графы 1									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**145472663.74**	**27741441.25**							**3328972.95**	**31070414.20**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель

Нуралин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор

Новиков Ф.В.

Утвер[illegible]на
прика[illegible] Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**145472663.74**	**27741441.25**							**3328972.95**	**31070414.20**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ Нуралин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Наружные сети канализации К1н												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8524.8		186.74	177.90	1591951	1516562	–	295038	2037948
		НР - 72%; СП - 8%				8.84	39.23	75389	334385		150959	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	265		1641.02	–	434871	–	–	313107	807817
		НР - 72%; СП - 8%				1641.02	–	434871	–		59838	
РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1Н												
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчанным грунтом/	м3 основания	133.2		1008.93	149.07	134389	19855	–	118456	273072
		НР - 99%; СП - 8%				859.86	38.43	114533	5119		20228	
4	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1.332		559424.36	215174.32	745153	286612	39536	493923	1338203
		НР - 99%; СП - 8%				314568.00	59991.00	419005	79908		99126	
5	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1345.32		14104.00	–	18974393	–	18974393	–	20492345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1517951	
		Фланцы приварные									
6	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	3869.35 3216.85	363.84 21.96	46432 38602	4366 264	3464	38477 6793	91702
7	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	12	9596.00 –	– –	115152 –	– –	115152	– 9212	124364
		Фланцы свободные									
8	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	12	9596.00 –	– –	115152 –	– –	115152	– 9212	124364
		Втулки под фланец									
9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	1220.53 417.73	802.80 208.27	14646 5013	9634 2499	–	7437 1767	23850
10	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	15983.00 –	– –	191796 –	– –	191796	– 15344	207140
		Фасонные части									
11	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0.331464	944824.57 193930.10	394910.83 101136.25	313175 64281	130899 33523	117995	96826 32800	442801
		Изоляция									
12	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4.527	312.46 312.46	– –	1415 1415	– –	–	976 191	2582
13	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4.527	157.05 28.12	2.47 0.33	711 127	11 1	573	89 64	864
14	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0.1	175.05 42.98	3.15 0.44	18 4	– –	14	3 2	22
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
		Колодцы диаметром 2м									
15	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	18	17189.69 8134.56	6254.98 2384.69	309414 146422	112590 42924	50402	187453 39749	536617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	16332.30	–	65329	–	65329	–	70556
					–	–	–	–		5226	
17	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	12	24761.30	–	297136	–	297136	–	320906
					–	–	–	–		23771	
18	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	10	2077.40	–	20774	–	20774	–	22436
					–	–	–	–		1662	
19	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	5628.60	–	22514	–	22514	–	24316
					–	–	–	–		1801	
20	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	25976.30	–	103905	–	103905	–	112218
					–	–	–	–		8312	
21	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	7927.00	–	31708	–	31708	–	34245
					–	–	–	–		2537	
22	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	2.88	60489.00	–	174208	–	174208	–	188145
					–	–	–	–		13937	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				23704244	2080529	20324051	1551785	27276513
							1299662	498624	–	2020482	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4307750				
		Материалы	Тенге				211984				
		Всего заработная плата	Тенге					1798286			
		Местные материалы	Тенге				715575				
		Накладные расходы	Тенге				1551785				
		Сметная прибыль	Тенге				468763				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6328298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1722
		Сметная заработная плата	Тенге					1798286			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19396493				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19396493				
		Сметная прибыль	Тенге				1551719				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20948213				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				27276510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1722
		Сметная заработная плата	Тенге					1798286			
		ИТОГО:									27276510
		В том числе :									
		Накладные расходы									1551785

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												2020482
		Сметная прибыль								**2.00%**	**545530.20**	**27822040.2**
		Итого с временными								**3,4 %**	**945949.37**	**28767989.57**
		Итого с зимними удорожаниями										**29343349.36**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %										**30807468.05**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961										**27726721.25**
		Итого с понижающим коэффициентом								**12.00%**	**3327206.55**	**31053927.8**
		Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Базаева Л.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ"

Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**

(наименование, адрес)

Объект **Озеленение территории КНС. Смета 07-03-01**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 208 от 2019-05-08

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за август месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0207-0502 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	26		265.78	212.06	6910	5514	–	2338	9988
						53.72	71.16	1397	1850		740	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	26		88.53	88.53	2302	2302	–	623	3158
						–	33.26	–	865		234	
		НР - 72%; СП - 8%										
3	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	1.55		385.00	–	597	–		–	644
						–	–	–	–		48	
4	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1.55		411.00	–	637	–		–	688
						–	–	–	–		51	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10446	7815	–	2961	14478
								1397	2715	–	1073	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10446				
		Всего заработная плата	Тенге						4112			
		Транспортные расходы	Тенге					1234				
		Накладные расходы	Тенге					2961				
		Сметная прибыль	Тенге					1073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14479				4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4112			
		Сметная заработная плата	Тенге					14479				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч									4
		Нормативная трудоемкость	Тенге						4112			
		Сметная заработная плата										

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												14479
		ИТОГО:										
		В том числе :										2961
		Накладные расходы										1073
		Сметная прибыль								2.00%	290.00	14769
		Итого с временными								3,4 %	503.00	15272
		Итого с зимними удорожаниями										15578
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %										16355
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961										14720.00
		Итого с понижающим коэффициентом								12.00%	1766.40	16486.4
		Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Базаева Л.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ"

Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
(подпись)

Представитель авторского надзора:

ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**188997851.88**	**38861775.13**							**4663413.01**	**43525188.14**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ Нуралин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
прик Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	из графы 1									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**188997851.88**	**38861775.13**							**4663413.01**	**43525188.14**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель
Нуралин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор
Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети канализации К1н ==========										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	15793		186.74	177.90	2949240	2809575	--	546585	3775491
		НР - 72%; СП - 8%				8.84	39.23	139665	619480		279666	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	474		1641.02	--	777845	--	--	560049	1444926
		НР - 72%; СП - 8%				1641.02	--	777845	--		107032	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12665		15.87	15.87	200978	200978	--	54368	275774
		НР - 72%; СП - 8%				--	5.96	--	75511		20428	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	391		713.45	--	278958	--	--	200850	518193
		НР - 72%; СП - 8%				713.45	--	278958	--		38385	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1825.6		649.59	--	1185892	--	--	853842	2202912
		НР - 72%; СП - 8%				649.59	--	1185892	--		163179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение растительного грунта									
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	4572	37.52	37.52	171541	171541	--	42530	231197
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	59070		17126	
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	4572	34.74	34.74	158815	158815	--	39375	214045
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	54688		15855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5723270	3340909	--	2297599	8662538
							2382360	808749	--	641671	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы К1Н									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчанным грунтом/	м3 основания	238	1008.93	149.07	240124	35477	--	211655	487922
		НР - 99%; СП - 8%			859.86	38.43	204647	9146		36142	
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1.63	559424.36	215174.32	911862	350734	48382	604426	1637591
		НР - 99%; СП - 8%			314568.00	59991.00	512746	97785		121303	
10	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1646.3	14104.00	--	23219415	--	23219415	--	25076968
					--	--	--	--		1857553	
		Фланцы приварные									
11	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	18	3869.35	363.84	69648	6549	5196	57716	137553
		НР - 99%; СП - 8%			3216.85	21.96	57903	395		10189	
12	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	18	9596.00	--	172728	--	172728	--	186546
					--	--	--	--		13818	
13	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	916.31	66.96	3665	268	246	3120	7328
		НР - 99%; СП - 8%			787.80	--	3151	--		543	
14	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2267.00	--	9068	--	9068	--	9793
					--	--	--	--		725	
		Фланцы свободные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	18	9596.00	--	172728	--	172728	--	186546
					--	--	--	--		13818	
16	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2267.00	--	9068	--	9068	--	9793
					--	--	--	--		725	
		Втулки под фланец									
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1220.53	802.80	26852	17662	--	13634	43725
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	9190	4582		3239	
18	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	15983.00	--	287694	--	287694	--	310710
					--	--	--	--		23016	
19	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1547.00	--	6188	--	6188	--	6683
					--	--	--	--		495	
		Фасонные части									
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.150248	1224153.32	451324.76	183927	67811	54428	79418	284412
		НР - 99%; СП - 8%			410575.10	123345.05	61688	18532		21068	
		Отводы									
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1220.53	802.80	4882	3211	--	2479	7950
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	1671	833		589	
22	2302-0303-1015 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	17842.00	--	71368	--	71368	--	77077
					--	--	--	--		5709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				25389217	481712	24056509	972448	28470597
							850996	131274	--	2108932	
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Колодцы диаметром 2м /4 шт/									
23	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11.72	17189.69	6254.98	201463	73308	32818	122053	349397
		НР - 99%; СП - 8%			8134.56	2384.69	95337	27949		25881	
24	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	16332.30	--	65329	--	65329	--	70556
					--	--	--	--		5226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	8	24761.30	--	198090	--	198090	--	213938
					--	--	--	--		15847	
26	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	12	2077.40	--	24929	--	24929	--	26923
					--	--	--	--		1994	
27	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	5628.60	--	22514	--	22514	--	24316
					--	--	--	--		1801	
28	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	25976.30	--	103905	--	103905	--	112218
					--	--	--	--		8312	
29	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	7927.00	--	31708	--	31708	--	34245
					--	--	--	--		2537	
30	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1.92	60489.00	--	116139	--	116139	--	125430
					--	--	--	--		9291	
31	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	11.52	359.52	--	4142	--	4142	--	4473
					--	--	--	--		331	
32	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.2	15685.00	--	3137	--	3137	--	3388
					--	--	--	--		251	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	118.28	823.76	19.83	97434	2345	67957	25474	132741
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	27132	260		9833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**868791**	**75654**	**670668**	**147527**	**1097625**
							122469	**28208**	--	**81304**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**31981277**	**3898275**	**24727177**	**3417574**	**38230760**
							3355825	**968232**	--	**2831907**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8033020**				
	Материалы		Тенге				**209027**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4324057**			
	Местные материалы		Тенге				**569894**				
		Накладные расходы	Тенге				**3417573**				
		Сметная прибыль	Тенге				**916047**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12366641**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4701**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4324057**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23948257**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23948257**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1915861				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25864118				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				38230759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4701
		Сметная заработная плата	Тенге					4324057			
		ИТОГО:									38230759
		В том числе :									
		Накладные расходы									3417574
		Сметная прибыль									2831907
		Итого с временными							2.00%	764615.18	38995374.18
		Итого с зимними удорожаниями							3,4 %	1325842.72	40321216.9
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									41127641.24
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									43179750.14
		Итого с понижающим коэффициентом									38861775.13
		Итого с НДС							12.00%	4663413.01	43525188.14

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Базаева Л.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ"

Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)*
г. Костанай

Акт выполненных работ №1 за октябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	*код*	*договор*		*источник финнансирования*		*организационно-правовая форма*	
заказчика	*подрядчика*	*номер*	*дата*	*наимен.*	*код*	*наимен.*	*код*
		208	*08.05.2019*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*									
			из графы 1							
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	*в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС*	*Строительно-монтажные работы в текущих ценах*	*из них*		*стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах*	*дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*	*Всего к оплате*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополни-тельные расходы*		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	***284141761.22***	***84949919.05***							***10193990.29***	***95143909.34***

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ *Нуралин К.М.*

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ *Новиков Ф.В.*

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)*
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	***284141761.22***	***84949919.05***							***10193990.29***	***95143909.34***

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель *Нуралин К.М.*

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор *Новиков Ф.В.*

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети канализации К1н										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	24689.52		186.74	177.90	4610607	4392266	--	854487	5902302
		НР - 72%; СП - 8%				8.84	39.23	218342	968446		437208	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	736.7		1641.02	--	1208942	--	--	870439	2245731
		НР - 72%; СП - 8%				1641.02	--	1208942	--		166350	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	137.2		1367.52	--	187624	--	--	135089	348530
		НР - 72%; СП - 8%				1367.52	--	187624	--		25817	
4	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	10117.40444		1115.40	1115.40	11284953	11284953	--	4812598	17385355
		НР - 72%; СП - 8%				--	660.66	--	6684164		1287804	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20590.5		15.87	15.87	326747	326747	--	88391	448348
		НР - 72%; СП - 8%				--	5.96	--	122765		33211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	636	713.45	--	453753	--	--	326702	842891
		НР - 72%; СП - 8%			713.45	--	453753	--		62436	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /в местах пересечения с инженерными коммуникациями/	м3 грунта	137.2	713.45	--	97885	--	--	70477	181831
		НР - 72%; СП - 8%			713.45	--	97885	--		13469	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2968	649.59	--	1927983	--	--	1388148	3581421
		НР - 72%; СП - 8%			649.59	--	1927983	--		265290	
		Снятие и сохранение растительного грунта									
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	6757.5	37.52	37.52	253541	253541	--	62861	341714
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	87306		25312	
10	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	6757.5	34.74	34.74	234731	234731	--	58197	316363
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	80829		23434	
11	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	17850	37.52	37.52	669731	669731	--	166047	902640
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	230621		66862	
12	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	17850	34.74	34.74	620045	620045	--	153728	835675
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	213512		61902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**21876542**	**17782013**	**--**	**8987164**	**33332801**
							4094529	**8387643**	**--**	**2469095**	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1Н									
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /песчаное/	м3 основания	384.25	1008.93	149.07	387679	57278	--	341716	787747
		НР - 99%; СП - 8%			859.86	38.43	330401	14767		58352	
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1411	1405.00	--	1982455	--	1982455	--	2141051
					--	--	--	--		158596	
15	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1.554	559424.36	215174.32	869345	334381	46125	576244	1561237
		НР - 99%; СП - 8%			314568.00	59991.00	488839	93226		115647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1757.4	14104.00	--	24786370	--	24786370	--	26769279
					--	--	--	--		1982910	
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.015	299017.51	92933.19	4485	1394	47	3387	8502
		НР - 99%; СП - 8%			202924.00	25124.74	3044	377		630	
18	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15.15	1411.00	--	21377	--	21377	--	23087
					--	--	--	--		1710	
		Фланцы приварные									
19	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	18	3869.35	363.84	69648	6549	5196	57716	137553
		НР - 99%; СП - 8%			3216.85	21.96	57903	395		10189	
20	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	18	9596.00	--	172728	--	172728	--	186546
					--	--	--	--		13818	
		Фланцы свободные									
21	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	18	9596.00	--	172728	--	172728	--	186546
					--	--	--	--		13818	
		Втулки под фланец									
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1220.53	802.80	21970	14450	--	11155	35775
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	7519	3749		2650	
23	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	15983.00	--	287694	--	287694	--	310710
					--	--	--	--		23016	
		Фасонные части									
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.284452	1224153.32	451324.76	348213	128380	103044	150356	538454
		НР - 99%; СП - 8%			410575.10	123345.05	116789	35086		39886	
25	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.31568	944824.57	394910.83	298262	124665	112377	92215	421715
		НР - 99%; СП - 8%			193930.10	101136.25	61220	31927		31238	
		Изоляция									
26	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5.58	312.46	--	1744	--	--	1203	3182
		НР - 69%; СП - 8%			312.46	--	1744	--		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5.58	157.05	2.47	876	14	705	110	1065
		НР - 69%; СП - 8%			28.12	0.33	157	2		79	
28	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	5.58	175.05	3.15	977	18	719	167	1235
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	240	2		92	
		Манжеты герметизтрующие									
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1220.53	802.80	9764	6422	--	4958	15900
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	3342	1666		1178	
30	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.9	Манжеты герметизирующие МГ 315/530 А тип 2 с крепежными материалами	шт	8	28044.54	--	224356	--	224356	--	242305
					--	--	--	--		17949	
		Укрытие защитное									
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1220.53	802.80	9764	6422	--	4958	15900
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	3342	1666		1178	
32	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.11	Укрытие защитное для манжеты герметизирующей УЗМГ 315/530	шт	8	40873.77	--	326990	--	326990	--	353149
					--	--	--	--		26159	
		Горизонтальное бурение									
33	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	186	9329.25	8257.04	1735240	1535809	2889	457267	2367907
		НР - 99%; СП - 8%			1056.68	1426.57	196542	265343		175401	
34	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	186	1507.44	11.12	280385	2069	93081	183989	501524
		НР - 99%; СП - 8%			995.89	3.29	185235	613		37150	
35	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0.8928	37706.00	--	33664	--	33664	--	36357
					--	--	--	--		2693	
36	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0.12276	487924.00	--	59898	--	59898	--	64689
					--	--	--	--		4792	
37	2301-0501-1327 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560х33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	189.72	42752.00	--	8110909	--	8110909	--	8759782
					--	--	--	--		648873	
		Крепление сущ.кабеля связи									
38	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.1664	75895.94	19568.08	12629	3256	394	6744	20923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			53957.50	4776.63	8979	795		1550	
39	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1664	439280.00	--	73096	--	73096	--	78944
					--	--	--	--		5848	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7.17184	173.05	3.15	1241	23	910	215	1572
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	308	3		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				40304488	2221131	36617752	1892400	45572636
							1465603	449616	--	3375754	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
		Колодцы диаметром 1,5м									
41	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4.5	18905.60	6299.18	85075	28346	12890	54104	150313
		НР - 99%; СП - 8%			9741.90	2402.57	43839	10812		11134	
42	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	11843.55	--	47374	--	47374	--	51164
					--	--	--	--		3790	
43	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	16539.00	--	66156	--	66156	--	71448
					--	--	--	--		5292	
44	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	2077.40	--	4155	--	4155	--	4487
					--	--	--	--		332	
45	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	8183.20	--	16366	--	16366	--	17676
					--	--	--	--		1309	
46	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	14040.60	--	28081	--	28081	--	30328
					--	--	--	--		2246	
47	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	7927.00	--	15854	--	15854	--	17122
					--	--	--	--		1268	
48	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0.42	60489.00	--	25405	--	25405	--	27438
					--	--	--	--		2032	
49	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	4.4	359.52	--	1582	--	1582	--	1708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		127	
50	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	15685.00	--	1569	--	1569	--	1694
					--	--	--	--		125	
51	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	6846.00	--	13692	--	13692	--	14787
					--	--	--	--		1095	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50.92	823.76	19.83	41946	1010	29256	10967	57145
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	11680	112		4233	
		Колодцы диаметром 2м									
53	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	25.88	17189.69	6254.98	444869	161879	72468	269516	771536
		НР - 99%; СП - 8%			8134.56	2384.69	210522	61716		57151	
54	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	8	16332.30	--	130658	--	130658	--	141111
					--	--	--	--		10453	
55	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	20	24761.30	--	495226	--	495226	--	534844
					--	--	--	--		39618	
56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	20	2077.40	--	41548	--	41548	--	44872
					--	--	--	--		3324	
57	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	6	5628.60	--	33772	--	33772	--	36473
					--	--	--	--		2702	
58	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	8183.20	--	16366	--	16366	--	17676
					--	--	--	--		1309	
59	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	8	25976.30	--	207810	--	207810	--	224435
					--	--	--	--		16625	
60	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	8	7927.00	--	63416	--	63416	--	68489
					--	--	--	--		5073	
61	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3.84	60489.00	--	232278	--	232278	--	250860
					--	--	--	--		18582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	25.48	359.52	--	9161	--	9161	--	9893
					--	--	--	--		733	
63	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.4	15685.00	--	6274	--	6274	--	6776
					--	--	--	--		502	
64	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	8	6846.00	--	54768	--	54768	--	59149
					--	--	--	--		4381	
65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	262.62	823.76	19.83	216336	5207	150888	56560	294728
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	60241	577		21832	
66	1113-0701-0702 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	м2	266.92	127.95	99.00	34152	26425	--	13421	51378
		НР - 69%; СП - 8%			28.95	43.92	7727	11723		3806	
67	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	266.92	1647.00	--	439617	--	439617	--	474787
					--	--	--	--		35169	
		Колодцы диаметром 1,5м МК									
68	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10.04	18905.60	6299.18	189812	63244	28759	120711	335365
		НР - 99%; СП - 8%			9741.90	2402.57	97809	24122		24842	
69	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	11843.55	--	47374	--	47374	--	51164
					--	--	--	--		3790	
70	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	14	16539.00	--	231546	--	231546	--	250070
					--	--	--	--		18524	
71	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	11	2077.40	--	22851	--	22851	--	24680
					--	--	--	--		1828	
72	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	3	5628.60	--	16886	--	16886	--	18237
					--	--	--	--		1351	
73	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	8183.20	--	8183	--	8183	--	8838
					--	--	--	--		655	
74	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	14040.60	--	56162	--	56162	--	60655
					--	--	--	--		4493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	7927.00	--	31708	--	31708	--	34245
					--	--	--	--		2537	
76	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1.08	60489.00	--	65328	--	65328	--	70554
					--	--	--	--		5226	
77	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	10.04	359.52	--	3610	--	3610	--	3898
					--	--	--	--		289	
78	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	6	6846.00	--	41076	--	41076	--	44362
					--	--	--	--		3286	
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	115.53	823.76	19.83	95169	2291	66377	24882	129655
					229.38	2.20	26501	254		9604	
80	1113-0701-0702 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите *НР - 69%; СП - 8%*	м2	102	127.95	99.00	13051	10098	--	5128	19634
					28.95	43.92	2953	4480		1454	
81	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	102	1647.00	--	167994	--	167994	--	181434
					--	--	--	--		13440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3764257	298500	3004484	555289	4665108
							461271	113794	--	345562	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				65945288	20301644	39622236	11434853	83570545
							6021403	8951054	--	6190411	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31646874				
	Материалы		Тенге				725734				
	Всего заработная плата		Тенге					14962683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				667509				
	Местные материалы		Тенге				3942819				
		Накладные расходы	Тенге				11428106				
		Сметная прибыль	Тенге				3445998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46520979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17380
		Сметная заработная плата	Тенге					14962683			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				85725				
	Материалы		Тенге				394				
	Всего заработная плата		Тенге					9773			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73096				
		Накладные расходы	Тенге				6744				
		Сметная прибыль	Тенге				7398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				99866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9773			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				34212688				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				34212688				
		Сметная прибыль	Тенге				2737015				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				36949703				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				83570549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17390
		Сметная заработная плата	Тенге					14972457			
		ИТОГО:									83570549
		В том числе :									
		Накладные расходы									11434853
		Сметная прибыль									6190411
		Итого с временными							2.00%	1671410.98	85241959.98
		Итого с зимними удорожаниями							3,4 %	2898226.64	88140186.62
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									89902990.35
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									94388798.95
		Итого с понижающим коэффициентом									84949919.05
		Итого с НДС							12.00%	10193990.29	95143909.34

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Бигаева Л.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

(подпись)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация) г. Костанай*

Акт выполненных работ №2 за октябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	*код*	*договор*		*источник финнансирования*		*организационно-правовая форма*	
заказчика	*подрядчика*	*номер*	*дата*	*наимен.*	*код*	*наимен.*	*код*
		208	*08.05.2019*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	*в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС*	*из графы 1*							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	*из них*		*стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах*	*дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*	*Всего к оплате*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополни-тельные расходы*		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	***296945278.49***	***11431711.85***							***1371805.42***	***12803517.27***

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель *Нуралин К.М.*

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор *Новиков Ф.В.*

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация) г. Костанай*

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	***296945278.49***	***11431711.85***							***1371805.42***	***12803517.27***

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ *Нуралин К.М.*

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ *Новиков Ф.В.*

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети канализации К1н										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3772		186.74	177.90	704396	671039	--	130546	901738
		НР - 72%; СП - 8%				8.84	39.23	33358	147957		66795	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	80		1641.02	--	131282	--	--	94523	243869
		НР - 72%; СП - 8%				1641.02	--	131282	--		18064	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3		15.87	15.87	48	48	--	13	65
		НР - 72%; СП - 8%				--	5.96	--	18		5	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	60		713.45	--	42807	--	--	30821	79518
		НР - 72%; СП - 8%				713.45	--	42807	--		5890	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /в местах пересечения с инженерными коммуникациями/**	м3 грунта	30		713.45	--	21403	--	--	15410	39759
		НР - 72%; СП - 8%				713.45	--	21403	--		2945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	200	649.59	--	129918	--	--	93541	241336
		НР - 72%; СП - 8%			649.59	--	129918	--		17877	
		Снятие и сохранение растительного грунта									
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	513	37.52	37.52	19248	19248	--	4772	25941
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	6628		1922	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	513	34.74	34.74	17820	17820	--	4418	24017
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	6136		1779	
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	513	37.52	37.52	19248	19248	--	4772	25941
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	6628		1922	
10	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	513	34.74	34.74	17820	17820	--	4418	24017
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	6136		1779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1103989	745221	--	383234	1606201
							358768	173503	--	118978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1103989				
	Всего заработная плата		Тенге					532271			
		Накладные расходы	Тенге				383235				
		Сметная прибыль	Тенге				118978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1606202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								569
		Сметная заработная плата	Тенге					532271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1606202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								569
		Сметная заработная плата	Тенге					532271			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1Н									
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /песчаное/	м3 основания	57.7	1008.93	149.07	58215	8601	--	51313	118290
		НР - 99%; СП - 8%			859.86	38.43	49614	2217		8762	
12	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.38	559424.36	215174.32	212581	81766	11279	140909	381770
		НР - 99%; СП - 8%			314568.00	59991.00	119536	22797		28279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	383.8	14104.00	--	5413115	--	5413115	--	5846164
					--	--	--	--		433049	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.036	299017.51	92933.19	10765	3346	114	8128	20404
		НР - 99%; СП - 8%			202924.00	25124.74	7305	904		1511	
15	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36.36	1411.00	--	51304	--	51304	--	55408
					--	--	--	--		4104	
		Фланцы приварные									
16	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	3869.35	363.84	15477	1455	1155	12826	30567
		НР - 99%; СП - 8%			3216.85	21.96	12867	88		2264	
17	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	9596.00	--	38384	--	38384	--	41455
					--	--	--	--		3071	
		Фланцы свободные									
18	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	9596.00	--	38384	--	38384	--	41455
					--	--	--	--		3071	
		Втулки под фланец									
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1220.53	802.80	4882	3211	--	2479	7950
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	1671	833		589	
20	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	15983.00	--	63932	--	63932	--	69047
					--	--	--	--		5115	
		Фасонные части									
21	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.031568	944824.57	394910.83	29826	12467	11237	9222	42172
		НР - 99%; СП - 8%			193930.10	101136.25	6122	3193		3124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5936866	110846	5628904	224877	6654682
							197115	30032	--	492939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				331747				
	Материалы		Тенге				23785				
	Всего заработная плата		Тенге					227147			
		Накладные расходы	Тенге				224876				
		Сметная прибыль	Тенге				44530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				601152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					227147			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5605119				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5605119				
		Сметная прибыль	Тенге				448410				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6053529				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6654681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					227147			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
		Колодцы диаметром 2м									
22	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	13.38	17189.69	6254.98	229998	83692	37466	139340	398885
		НР - 99%; СП - 8%			8134.56	2384.69	108840	31907		29547	
23	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 /добавка на сульфатостойкость/**	шт.	6	16332.30	--	97994	--	97994	--	105833
					--	--	--	--		7840	
24	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /добавка на сульфатостойкость/**	шт.	10	24761.30	--	247613	--	247613	--	267422
					--	--	--	--		19809	
25	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/**	шт.	7	2077.40	--	14542	--	14542	--	15705
					--	--	--	--		1163	
26	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/**	шт.	4	5628.60	--	22514	--	22514	--	24316
					--	--	--	--		1801	
27	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/**	шт.	4	25976.30	--	103905	--	103905	--	112218
					--	--	--	--		8312	
28	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/**	шт.	4	7927.00	--	31708	--	31708	--	34245
					--	--	--	--		2537	
29	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м3	1.92	60489.00	--	116139	--	116139	--	125430
					--	--	--	--		9291	
30	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/**	м3	13.38	359.52	--	4810	--	4810	--	5195
					--	--	--	--		385	
31	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	2.635	349.00	--	920	--	920	--	993
					--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	138.375	823.76	19.83	113988	2744	79503	29802	155293
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	31741	304		11503	
		Колодцы диаметром 1,5м МК									
33	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	14.535	18905.60	6299.18	274793	91559	41636	174755	485511
		НР - 99%; СП - 8%			9741.90	2402.57	141598	34921		35964	
34	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	7	11843.55	--	82905	--	82905	--	89537
					--	--	--	--		6632	
35	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	18	16539.00	--	297702	--	297702	--	321518
					--	--	--	--		23816	
36	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	11	2077.40	--	22851	--	22851	--	24680
					--	--	--	--		1828	
37	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	6	5628.60	--	33772	--	33772	--	36473
					--	--	--	--		2702	
38	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	8183.20	--	32733	--	32733	--	35351
					--	--	--	--		2619	
39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	6	14040.60	--	84244	--	84244	--	90983
					--	--	--	--		6739	
40	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	6	7927.00	--	47562	--	47562	--	51367
					--	--	--	--		3805	
41	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1.62	60489.00	--	97992	--	97992	--	105832
					--	--	--	--		7839	
42	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	14.535	359.52	--	5226	--	5226	--	5644
					--	--	--	--		418	
43	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2.74	349.00	--	956	--	956	--	1033
					--	--	--	--		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**167.5433334**	**823.76**	**19.83**	**138015**	**3322**	**96261**	**36084**	**188027**
		НР - 93%; СП - 8%			**229.38**	**2.20**	**38432**	**368**		**13928**	
45	**1113-0701-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите**	**м2**	**154.0733334**	**127.95**	**99.00**	**19713**	**15253**	**--**	**7747**	**29657**
		НР - 69%; СП - 8%			**28.95**	**43.92**	**4460**	**6767**		**2197**	
46	**2205-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**154.0733334**	**1647.00**	**--**	**253759**	**--**	**253759**	**--**	**274059**
					--	**--**	**--**	**--**		**20301**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2376354**	**196569**	**1854713**	**387728**	**2985207**
							325072	**74267**	**--**	**221127**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2376354**				
		Материалы	Тенге				**254866**				
		Всего заработная плата	Тенге					**399339**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**255635**				
		Местные материалы	Тенге				**1344212**				
		Накладные расходы	Тенге				**387727**				
		Сметная прибыль	Тенге				**221126**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2985207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**373**
		Сметная заработная плата	Тенге					**399339**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2985207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**373**
		Сметная заработная плата	Тенге					**399339**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**9417209**	**1052637**	**7483617**	**995839**	**11246090**
							880955	**277802**	**--**	**833044**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3812090**				
		Материалы	Тенге				**278652**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1158757**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**255635**				
		Местные материалы	Тенге				**1344212**				
		Накладные расходы	Тенге				**995838**				
		Сметная прибыль	Тенге				**384634**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5192561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1158757**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5605119**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5605119**				
		Сметная прибыль	Тенге				**448410**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**6053529**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**11246090**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1158757**			
		ИТОГО:									**11246090**
		В том числе :									
		Накладные расходы									**995839**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											833044
		Сметная прибыль							2.00%	224921.80	11471011.8
		Итого с временными							3,4 %	390014.40	11861026.2
		Итого с зимними удорожаниями									12098246.73
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									12701902.05
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									11431711.85
		Итого с понижающим коэффициентом							12.00%	1371805.42	12803517.27
		Итого с НДС									

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Базаева Л.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

"Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)*
г. Костанай

Акт выполненных работ №1 за ноябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	***336129735.51***	***34986122.34***							***4198334.68***	***39184457.02***

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ *Нуралин К.М.*

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ *Новиков Ф.В.*

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)*
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	***336129735.51***	***34986122.34***							***4198334.68***	***39184457.02***

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ *Нуралин К.М.*

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ *Новиков Ф.В.*

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Разбивка осей канализации. Смета 01-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**СТСЦИ-01 ч.2 гл.7.тб.62**	**Разбивка осей проложением ходов полигонометрии 2-го разряда 2 категоря сложности**	**км**	**10.895**		**68856.00**	**--**	**750186**	**--**	**--**	**--**	**750186**
						--	--	--	--		--	
2	**СТСЦИ-01 ОУ**	**Расходы по внешнему транспорту**	**тн**	**750186**		**0.20**	**--**	**147036**	**--**	**--**	**--**	**147036**
						--	--	--	--		--	
3	**СТСЦИ-01 ОУ**	**Расходы по внутреннему транспорту**	**тн**	**750186**		**0.09**	**--**	**65641**	**--**	**--**	**--**	**65641**
						--	--	--	--		--	
4	**СТСЦИ-01 ОУ**	**Расходы по организации и ликвидации работ**	**тн**	**750186**		**0.06**	**--**	**45011**	**--**	**--**	**--**	**45011**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**1007875**	**--**	**--**	**--**	**1007874**
								--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге					**1007875**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1007875**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					**1007875**				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге					**1007875**				
		ИТОГО:										**1007875**
		В том числе :										
		Накладные расходы										**0**
		Сметная прибыль										**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**1058164.03**
		Итого с понижающим коэффициентом									**952347.63**
		Итого с НДС							**12.00%**	**114281.72**	**1066629.34**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Базаева Л.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ"
Скоробогатов В.А.
М П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
(подпись)

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект"
Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ҚҰЖАТТАР ҮШІН «Промстройпроект» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети канализации К1н										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	12270.2256		186.74	177.90	2291385	2182873	--	424664	2933333
		НР - 72%; СП - 8%				8.84	39.23	108512	481300		217284	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	366.126		1641.02	--	600822	--	--	432592	1116086
		НР - 72%; СП - 8%				1641.02	--	600822	--		82673	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10233.09		15.87	15.87	162387	162387	--	43928	222821
		НР - 72%; СП - 8%				--	5.96	--	61012		16505	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	316.08		713.45	--	225507	--	--	162365	418901
		НР - 72%; СП - 8%				713.45	--	225507	--		31030	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1475.04		649.59	--	958171	--	--	689883	1779899
		НР - 72%; СП - 8%				649.59	--	958171	--		131844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение растительного грунта									
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта	3358.35	37.52	37.52	126005	126005	--	31241	169825
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	43390		12580	
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**	м3 грунта	3358.35	34.74	34.74	116657	116657	--	28923	157226
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	40171		11646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4480933	2587922	--	1813596	6798091
							1893011	625872	--	503562	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4480933				
	Всего заработная плата		Тенге					2518883			
		Накладные расходы	Тенге				1813596				
		Сметная прибыль	Тенге				503562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6798091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2840
		Сметная заработная плата	Тенге					2518883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6798091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2840
		Сметная заработная плата	Тенге					2518883			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1Н									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчаным грунтом/**	м3 основания	190.965	1008.93	149.07	192669	28466	--	169827	391496
		НР - 99%; СП - 8%			859.86	38.43	164203	7339		29000	
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	1.317	559424.36	215174.32	736762	283385	39091	488361	1323133
		НР - 99%; СП - 8%			314568.00	59991.00	414286	79008		98010	
10	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1386.73	14104.00	--	19558440	--	19558440	--	21123115
					--	--	--	--		1564675	
		Манжеты герметизтрующие									
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1220.53	802.80	4882	3211	--	2479	7950
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	1671	833		589	
12	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.9	**Манжеты герметизирующие МГ 315/530 А тип 2 с крепежными материалами**	шт	4	28044.54	--	112178	--	112178	--	121152
					--	--	--	--		8974	
		Укрытие защитное									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1220.53	802.80	4882	3211	--	2479	7950
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	1671	833		589	
14	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.11	Укрытие защитное для манжеты герметизирующей УЗМГ 315/530	шт	4	40873.77	--	163495	--	163495	--	176575
					--	--	--	--		13080	
		Горизонтальное бурение									
15	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	56	9329.25	8257.04	522438	462394	870	137672	712918
		НР - 99%; СП - 8%			1056.68	1426.57	59174	79888		52809	
16	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	56	1507.44	11.12	84417	623	28024	55395	150996
		НР - 99%; СП - 8%			995.89	3.29	55770	184		11185	
17	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0.2688	37706.00	--	10135	--	10135	--	10946
					--	--	--	--		811	
18	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0.03696	487924.00	--	18034	--	18034	--	19476
					--	--	--	--		1443	
19	2301-0501-1327 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57.12	42752.00	--	2441994	--	2441994	--	2637354
					--	--	--	--		195360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23850327	781290	22372261	856213	26683061
							696775	168086	--	1976525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1574219				
	Материалы		Тенге				67986				
	Всего заработная плата		Тенге					864860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18034				
	Местные материалы		Тенге				10135				
		Накладные расходы	Тенге				856212				
		Сметная прибыль	Тенге				194434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2624866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					864860			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22276107				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22276107				
		Сметная прибыль	Тенге				1782089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24058196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26683062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					864860			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				28331260	3369212	22372261	2669809	33481152
							2589786	793957	--	2480087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6055153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				67986				
	Всего заработная плата		Тенге					3383743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18034				
	Местные материалы		Тенге				10135				
		Накладные расходы	Тенге				2669807				
		Сметная прибыль	Тенге				697997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9422957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3692
		Сметная заработная плата	Тенге					3383743			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22276107				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22276107				
		Сметная прибыль	Тенге				1782089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24058196				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				33481153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3692
		Сметная заработная плата	Тенге					3383743			
		ИТОГО:									33481153
		В том числе :									
		Накладные расходы									2669809
		Сметная прибыль									2480087
		Итого с временными							2.00%	669623.06	34150776.06
		Итого с зимними удорожаниями							3,4 %	1161126.39	35311902.45
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									36018140.49
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									37815305.23
		Итого с понижающим коэффициентом									34033774.71
		Итого с НДС							12.00%	4084052.97	38117827.68

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Базиева Л.А.

расценки Верны

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)*
г. Костанай

Акт выполненных работ №1 за декабрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	*код*	*договор*		*источник финнансирования*		*организационно-правовая форма*	
заказчика	*подрядчика*	*номер*	*дата*	*наимен.*	*код*	*наимен.*	*код*
		208	*08.05.2019*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	*в отчетном месяце (за декабрь) без НДС*	*из графы 1*							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	*из них*		*стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах*	*дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*	*Всего к оплате*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополни-тельные расходы*		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	***365534117.95***	***26253912.89***							***3150469.55***	***29404382.44***

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель *Нуралин К.М.*

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор *Новиков Ф.В.*

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**365534117.95**	**26253912.89**							**3150469.55**	**29404382.44**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ Турлин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети канализации К1н										
		Задвижки										
1	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	43		12486.42	6270.38	536916	269626	33451	305769	910100
		НР - 99%; СП - 8%				5438.12	1744.62	233839	75019		67415	
2	5101-0102-1601 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	43		568018.00	--	24424774	--		--	24424774
						--	--	--	--	24424774	--	
		Фланцы приварные										
3	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	фланец	44		3869.35	363.84	170251	16009	12701	141083	336240
		НР - 99%; СП - 8%				3216.85	21.96	141541	966		24907	
4	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	12		916.31	66.96	10996	804	738	9359	21983
		НР - 99%; СП - 8%				787.80	--	9454	--		1628	
5	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	шт.	44		9596.00	--	422224	--	422224	--	456002
						--	--	--	--		33778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2267.00	--	27204	--	27204	--	29380
					--	--	--	--		2176	
		Фланцы свободные									
7	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	28	9596.00	--	268688	--	268688	--	290183
					--	--	--	--		21495	
8	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2267.00	--	27204	--	27204	--	29380
					--	--	--	--		2176	
		Втулки под фланец									
9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1220.53	802.80	43939	28901	--	22310	71549
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	15038	7498		5300	
10	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	15983.00	--	447524	--	447524	--	483326
					--	--	--	--		35802	
11	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1547.00	--	12376	--	12376	--	13366
					--	--	--	--		990	
		Фасонные части									
12	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.3606	944824.57	394910.83	340704	142405	128368	105337	481724
		НР - 99%; СП - 8%			193930.10	101136.25	69931	36470		35683	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				26732800	457745	1380478	583858	27548007
							469803	119952	24424774	231350	
	Стоимость оборудования		Тенге				24424774				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				24424774				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1102806				
	Материалы		Тенге				175258				
	Всего заработная плата		Тенге					589756			
		Накладные расходы	Тенге				583858				
		Сметная прибыль	Тенге				134933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1821597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге					589756			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1205220				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1205220				
		Сметная прибыль	Тенге				96418				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1301638				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				27548009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге					589756			
		ИТОГО:									27548009
		В том числе :									
		Накладные расходы									583858
		Сметная прибыль									231350
		Стоимость оборудования									24424774
		Итого с временными							2.00%	550960.18	27610473.7
		Итого с зимними удорожаниями							3,4 %	938756.11	27718787.49
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									27784667.76
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									29171014.32
		Итого с понижающим коэффициентом									26253912.89
		Итого с НДС							12.00%	3150469.55	29404382.44

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Базаева Л.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Акт выполненных работ №2 за декабрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**397772271.68**	**34124014.98**							**4094881.80**	**38218896.78**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ Нуралин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**397772271.68**	**34124014.98**							**4094881.80**	**38218896.78**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель _____ Нуралин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети канализации К1н										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1770.192		186.74	177.90	330572	314917	--	61265	423184
		НР - 72%; СП - 8%				8.84	39.23	15655	69436		31347	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	52.82		1641.02	--	86679	--	--	62409	161015
		НР - 72%; СП - 8%				1641.02	--	86679	--		11927	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1476.3		15.87	15.87	23427	23427	--	6337	32146
		НР - 72%; СП - 8%				--	5.96	--	8802		2381	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	45.6		713.45	--	32533	--	--	23424	60434
		НР - 72%; СП - 8%				713.45	--	32533	--		4477	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	212.8		649.59	--	138233	--	--	99528	256781
		НР - 72%; СП - 8%				649.59	--	138233	--		19021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение растительного грунта									
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта	484.5	37.52	37.52	18178	18178	--	4507	24500
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	6260		1815	
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**	м3 грунта	484.5	34.74	34.74	16830	16830	--	4173	22683
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	5795		1680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				646452	373352	--	261643	980743
							273100	90293	--	72648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				646452				
	Всего заработная плата		Тенге					363392			
		Накладные расходы	Тенге				261642				
		Сметная прибыль	Тенге				72648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				980742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					363392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				980742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					363392			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1Н									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчаным грунтом/**	м3 основания	27.55	1008.93	149.07	27796	4107	--	24500	56480
		НР - 99%; СП - 8%			859.86	38.43	23689	1059		4184	
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0.19	559424.36	215174.32	106291	40883	5640	70455	190885
		НР - 99%; СП - 8%			314568.00	59991.00	59768	11398		14140	
10	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	565.6	14104.00	--	7977222	--	7977222	--	8615400
					--	--	--	--		638178	
		Манжеты герметизтрующие									
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	5	1220.53	802.80	6103	4014	--	3099	9937
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	2089	1041		736	
12	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.9	**Манжеты герметизирующие МГ 315/530 А тип 2 с крепежными материалами**	шт	5	28044.54	--	140223	--	140223	--	151440
					--	--	--	--		11218	
		Укрытие защитное									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1220.53	802.80	6103	4014	--	3099	9937
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	2089	1041		736	
14	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.11	Укрытие защитное для манжеты герметизирующей УЗМГ 315/530	шт	5	40873.77	--	204369	--	204369	--	220718
					--	--	--	--		16350	
		Горизонтальное бурение									
15	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	370	9329.25	8257.04	3451822	3055104	5746	909616	4710353
		НР - 99%; СП - 8%			1056.68	1426.57	390972	527833		348915	
16	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	370	1507.44	11.12	557755	4115	185162	366000	997655
		НР - 99%; СП - 8%			995.89	3.29	368478	1219		73900	
17	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1.776	37706.00	--	66966	--	66966	--	72323
					--	--	--	--		5357	
18	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0.2442	487924.00	--	119151	--	119151	--	128683
					--	--	--	--		9532	
19	2301-0501-1327 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	377.4	42752.00	--	16134605	--	16134605	--	17425373
					--	--	--	--		1290768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28798404	3112236	24839084	1376769	32589184
							847084	543591	--	2414014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4341985				
	Материалы		Тенге				196548				
	Всего заработная плата		Тенге					1390675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119151				
	Местные материалы		Тенге				66966				
		Накладные расходы	Тенге				1376768				
		Сметная прибыль	Тенге				457500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6176254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1157
		Сметная заработная плата	Тенге					1390675			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24456419				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24456419				
		Сметная прибыль	Тенге				1956513				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26412932				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32589186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1157
		Сметная заработная плата	Тенге					1390675			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				29444856	3485589	24839084	1638412	33569927
							1120183	633884	--	2486662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4988438				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				196548				
		Всего заработная плата	Тенге					1754067			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119151				
		Местные материалы	Тенге				66966				
		Накладные расходы	Тенге				1638411				
		Сметная прибыль	Тенге				530148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7156996				1567
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1754067			
		Сметная заработная плата	Тенге				24456419				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24456419				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1956513				
		Сметная прибыль	Тенге				26412932				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				33569928				1567
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч					1754067			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								33569928
		Сметная заработная плата									
		ИТОГО:									1638412
		В том числе :									2486662
		Накладные расходы							2.00%	671398.56	34241326.56
		Сметная прибыль							3,4 %	1164205.10	35405531.66
		Итого с временными									36113642.3
		Итого с зимними удорожаниями									37915572.2
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									34124014.98
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									
		Итого с понижающим коэффициентом							12.00%	4094881.80	38218896.78
		Итого с НДС									

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Базаева Л.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация) г. Костанай

Акт выполненных работ №3 за декабрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**505838189.64**	**91147477.60**							**10937697.31**	**102085174.91**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель

Нуралин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор

Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация) г. Костанай*

Справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	***505838189.64***	***91147477.60***							***10937697.31***	***102085174.91***

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель

Нуралин К.М.

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор

Новиков Ф.В.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
Шифр стройки 24.3-590/17

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети канализации К1н										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	34146.072		186.74	177.90	6376557	6074586	–	1181772	8162996
		НР - 72%; СП - 8%				8.84	39.23	301971	1339380		604666	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1018.87		1641.02	–	1671990	–	–	1203833	3105889
		НР - 72%; СП - 8%				1641.02	–	1671990	–		230066	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	274.4		1367.52	–	375247	–	–	270178	697060
		НР - 72%; СП - 8%				1367.52	–	375247	–		51634	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	28477.05		15.87	15.87	451897	451897	–	122246	620074
		НР - 72%; СП - 8%				–	5.96	–	169786		45931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	879.6	713.45	–	627549	–	–	451835	1165735
		НР - 72%; СП - 8%			713.45	–	627549	–		86351	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /в местах пересечения с инженерными коммуникациями/	м3 грунта	274.4	713.45	–	195770	–	–	140954	363663
		НР - 72%; СП - 8%			713.45	–	195770	–		26938	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4104.8	649.59	–	2666437	–	–	1919835	4953173
		НР - 72%; СП - 8%			649.59	–	2666437	–		366902	
		Снятие и сохранение растительного грунта									
8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	9345.75	37.52	37.52	350652	350652	–	86937	472596
		НР - 72%; СП - 8%			–	12.92	–	120746		35007	
9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	9345.75	34.74	34.74	324638	324638	–	80488	437536
		НР - 72%; СП - 8%			–	11.96	–	111789		32410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13040737	7201773	–	5458078	19978722
							5838964	1741700	–	1479905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13040737				
	Всего заработная плата		Тенге					7580665			
		Накладные расходы	Тенге				5458079				
		Сметная прибыль	Тенге				1479905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19978721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8592
		Сметная заработная плата	Тенге					7580665			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				19978721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8592
		Сметная заработная плата	Тенге					7580665			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1Н									
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /песчаное/	м3 основания	531.425	1008.93	149.07	536168	79217	–	472600	1089469
		НР - 99%; СП - 8%			859.86	38.43	456951	20423		80701	
11	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	3.665	559424.36	215174.32	2050290	788614	108784	1359031	3682067
		НР - 99%; СП - 8%			314568.00	59991.00	1152892	219867		272746	
12	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3792.55	14104.00	–	53490125	–	53490125	–	57769335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		4279210	
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.012	299017.51	92933.19	3588	1115	38	2709	6801
		НР - 99%; СП - 8%			202924.00	25124.74	2435	301		504	
14	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12.12	1411.00	–	17101	–	17101	–	18469
					–	–	–	–		1368	
		Манжеты герметизтрующие									
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1220.53	802.80	2441	1606	–	1239	3975
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	835	417		294	
16	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.9	Манжеты герметизирующие МГ 315/530 А тип 2 с крепежными материалами	шт	2	28044.54	–	56089	–	56089	–	60576
					–	–	–	–		4487	
		Укрытие защитное									
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1220.53	802.80	2441	1606	–	1239	3975
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	835	417		294	
18	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.11	Укрытие защитное для манжеты герметизирующей УЗМГ 315/530	шт	2	40873.77	–	81748	–	81748	–	88287
					–	–	–	–		6540	
		Горизонтальное бурение									
19	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	90	9329.25	8257.04	839632	743133	1398	221258	1145762
		НР - 99%; СП - 8%			1056.68	1426.57	95101	128392		84871	
20	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90	1507.44	11.12	135670	1001	45039	89027	242673
		НР - 99%; СП - 8%			995.89	3.29	89630	296		17976	
21	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0.432	37706.00	–	16289	–	16289	–	17592
					–	–	–	–		1303	
22	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0.0594	487924.00	–	28983	–	28983	–	31301
					–	–	–	–		2319	
23	2301-0501-1327 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91.8	42752.00	–	3924634	–	3924634	–	4238604
					–	–	–	–		313971	
		Крепление сущ.кабеля связи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.1664	75895.94	19568.08	12629	3256	394	6744	20923
		НР - 69%; СП - 8%			53957.50	4776.63	8979	795		1550	
25	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.1664	439280.00	–	73096	–	73096	–	78944
					–	–	–	–		5848	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7.17184	173.05	3.15	1241	23	910	215	1572
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	308	3		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				61272166	1619570	57844628	2154062	68500325
							1807967	370910	–	5074098	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3616744				
		Материалы	Тенге				156170				
		Всего заработная плата	Тенге					2169104			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28983				
		Местные материалы	Тенге				16289				
		Накладные расходы	Тенге				2147319				
		Сметная прибыль	Тенге				461125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6225188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2176
		Сметная заработная плата	Тенге					2169104			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				85725				
		Материалы	Тенге				394				
		Всего заработная плата	Тенге					9773			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73096				
		Накладные расходы	Тенге				6744				
		Сметная прибыль	Тенге				7398				
		ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ	Тенге				99866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9773			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				57569697				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57569697				
		Сметная прибыль	Тенге				4605576				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				62175272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68500327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2186
		Сметная заработная плата	Тенге					2178877			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
		Колодцы диаметром 1,5м МК (4 шт)									
27	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	10.04	18905.60	6299.18	189812	63244	28759	120711	335365
		НР - 99%; СП - 8%			9741.90	2402.57	97809	24122		24842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	11843.55	–	47374	–	47374	–	51164
					–	–	–	–		3790	
29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	14	16539.00	–	231546	–	231546	–	250070
					–	–	–	–		18524	
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	11	2077.40	–	22851	–	22851	–	24680
					–	–	–	–		1828	
31	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	3	5628.60	–	16886	–	16886	–	18237
					–	–	–	–		1351	
32	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	8183.20	–	8183	–	8183	–	8838
					–	–	–	–		655	
33	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	14040.60	–	56162	–	56162	–	60655
					–	–	–	–		4493	
34	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	7927.00	–	31708	–	31708	–	34245
					–	–	–	–		2537	
35	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1.08	60489.00	–	65328	–	65328	–	70554
					–	–	–	–		5226	
36	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	10.04	359.52	–	3610	–	3610	–	3898
					–	–	–	–		289	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	115.53	823.76	19.83	95169	2291	66377	24882	129655
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	26501	254		9604	
38	1113-0701-0702 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	м2	102	127.95	99.00	13051	10098	–	5128	19634
		НР - 69%; СП - 8%			28.95	43.92	2953	4480		1454	
39	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	102	1647.00	–	167994	–	167994	–	181434
					–	–	–	–		13440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**949675**	**75633**	**746778**	**150721**	**1188429**
							127262	**28855**	–	**88033**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**949675**				
		Материалы	Тенге				**95137**				
		Всего заработная плата	Тенге					**156117**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**167994**				
		Местные материалы	Тенге				**483649**				
		Накладные расходы	Тенге				**150721**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88032**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1188427**				**146**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**156117**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**1188427**				**146**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**156117**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**75262577**	**8896975**	**58591406**	**7762861**	**89667476**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**7774193**	**2141466**	–	**6642036**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17607155**				
		Материалы	Тенге				**251307**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9905886**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**196977**				
		Местные материалы	Тенге				**499938**				
		Накладные расходы	Тенге				**7756119**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2029062**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**27392336**				**10914**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**9905886**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**85725**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**394**				
		Материалы	Тенге					**9773**			
		Всего заработная плата	Тенге				**73096**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6744**				
		Накладные расходы	Тенге				**7398**				
		Сметная прибыль	Тенге				**99866**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**9773**			**10**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				**57569697**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**57569697**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4605576**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62175272**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**89667475**				**10924**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч					**9915659**			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								**89667475**
		Сметная заработная плата									
		ИТОГО:									**7762861**
		В том числе :									**6642036**
		Накладные расходы									**91460824.5**
		Сметная прибыль							**2.00%**	**1793349.50**	**94570492.53**
		Итого с временными							**3,4 %**	**3109668.03**	**96461902.38**
		Итого с зимними удорожаниями									**101274975.1**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом										**91147477.60**
		Итого с НДС								**12.00%**	**10937697.31**	**102085174.91**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Базаева Л.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

(подпись)

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация) г. Костанай

Акт выполненных работ №1 за май 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**637684115.36**	**89986560.14**							**10798387.22**	**100784947.36**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369
И.о.Руководителя _____ Данильчук Т.А.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 111140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Левчук Ю.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
_____ Гасилов Л.И.

ТОО "D&J EMPORIO"

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация) г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**637684115.36**	**89986560.14**							**10798387.22**	**100784947.36**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369
И.о.Руководителя _____ Данильчук Т.А.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Левчук Ю.М.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
_____ Рагимов Л.И.

Инженер технического надзора
ТОО "D&J EMPORIO"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.05.2020	01.05.2020	31.05.2020

Акт приемки выполненных работ №1
за май месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		23189.5	186.74	177.90	4330488	4125412	--	802573	5543706
		НР - 72%; СП - 8%				8.84	39.23	205076	909608		410645	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		692	1641.02	--	1135589	--	--	817624	2109469
		НР - 72%; СП - 8%				1641.02	--	1135589	--		156257	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		11596	15.87	15.87	184015	184015	--	49779	252497
		НР - 72%; СП - 8%				--	5.96	--	69138		18703	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		358.6	713.45	--	255842	--	--	184207	475253
		НР - 72%; СП - 8%				713.45	--	255842	--		35204	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		1670.8	649.59	--	1085335	--	--	781441	2016118
		НР - 72%; СП - 8%				649.59	--	1085335	--		149342	
		Снятие и сохранение растительного грунта										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта	6348	37.52	37.52	238176	238176	--	59051	321006
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	82016		23778	
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**	м3 грунта	6348	34.74	34.74	220507	220507	--	54670	297191
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	75931		22014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7449952	4768110	--	2749345	11015240
							2681842	1136693	--	815943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7449952				
	Всего заработная плата		Тенге					3818535			
		Накладные расходы	Тенге				2749345				
		Сметная прибыль	Тенге				815944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11015241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4117
		Сметная заработная плата	Тенге					3818535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11015241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4117
		Сметная заработная плата	Тенге					3818535			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1Н									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчанным грунтом/**	м3 основания	362.5	1008.93	149.07	365735	54036	--	322374	743158
		НР - 99%; СП - 8%			859.86	38.43	311699	13931		55049	
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	2.489	559424.36	215174.32	1392407	535569	73878	922955	2500591
		НР - 99%; СП - 8%			314568.00	59991.00	782960	149318		185229	
10	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2794.67	14104.00	--	39416026	--	39416026	--	42569308
					--	--	--	--		3153282	
		Задвижки									
11	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	16	12486.42	6270.38	199783	100326	12447	113775	338642
		НР - 99%; СП - 8%			5438.12	1744.62	87010	27914		25085	
12	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	6	1766.87	74.25	10601	446	1982	8287	20399
		НР - 99%; СП - 8%			1362.20	32.94	8173	198		1511	
13	5101-0102-1601 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	16	568018.00	--	9088288	--		--	9088288
					--	--	--	--	9088288	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	78684.00	--	472104	--	472104	--	509872
					--	--	--	--		37768	
		Заглушки									
15	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	3869.35	363.84	15477	1455	1155	12826	30567
		НР - 99%; СП - 8%			3216.85	21.96	12867	88		2264	
16	2302-0103-2715 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67	шт.	4	21253.00	--	85012	--	85012	--	91813
					--	--	--	--		6801	
		Фланцы приварные									
17	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	17	3869.35	363.84	65779	6185	4908	54509	129911
		НР - 99%; СП - 8%			3216.85	21.96	54686	373		9623	
18	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	916.31	66.96	1833	134	123	1560	3664
		НР - 99%; СП - 8%			787.80	--	1576	--		271	
19	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	17	9596.00	--	163132	--	163132	--	176183
					--	--	--	--		13051	
20	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2267.00	--	4534	--	4534	--	4897
					--	--	--	--		363	
		Фланцы свободные									
21	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	18	9596.00	--	172728	--	172728	--	186546
					--	--	--	--		13818	
22	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2267.00	--	4534	--	4534	--	4897
					--	--	--	--		363	
		Втулки под фланец									
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1220.53	802.80	17087	11239	--	8676	27825
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	5848	2916		2061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	15983.00	--	223762	--	223762	--	241663
					--	--	--	--		17901	
		Фасонные части									
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1666	1224153.32	451324.76	203944	75191	60351	88062	315366
		НР - 99%; СП - 8%			410575.10	123345.05	68402	20549		23360	
26	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.211111	944824.57	394910.83	199463	83370	75152	61669	282022
		НР - 99%; СП - 8%			193930.10	101136.25	40941	21351		20891	
		Изоляция									
27	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9.393	312.46	--	2935	--	--	2025	5357
		НР - 69%; СП - 8%			312.46	--	2935	--		397	
28	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9.393	157.05	2.47	1475	23	1188	184	1792
		НР - 69%; СП - 8%			28.12	0.33	264	3		133	
29	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	9.393	175.05	3.15	1644	30	1210	281	2080
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	404	4		154	
		Манжеты герметиztрующие									
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1220.53	802.80	6103	4014	--	3099	9937
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	2089	1041		736	
31	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.9	Манжеты герметизирующие МГ 315/530 А тип 2 с крепежными материалами	шт	5	28044.54	--	140223	--	140223	--	151440
					--	--	--	--		11218	
		Укрытие защитное									
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1220.53	802.80	6103	4014	--	3099	9937
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	2089	1041		736	
33	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.11	Укрытие защитное для манжеты герметизирующей УЗМГ 315/530	шт	5	40873.77	--	204369	--	204369	--	220718
					--	--	--	--		16350	
		Горизонтальное бурение (замена стальных футляров на ПЭ)									
34	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	278	9329.25	8257.04	2593531	2295456	4318	683441	3539130
		НР - 99%; СП - 8%			1056.68	1426.57	293757	396588		262158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	**1122-1401-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**278**	**1507.44**	**11.12**	**419070**	**3092**	**139122**	**274994**	**749589**
		НР - 99%; СП - 8%			**995.89**	**3.29**	**276856**	**916**		**55525**	
36	**2101-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**1.3344**	**37706.00**	**--**	**50315**	**--**	**50315**	**--**	**54340**
					--	**--**	**--**	**--**		**4025**	
37	**2403-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	**т**	**0.18348**	**487924.00**	**--**	**89524**	**--**	**89524**	**--**	**96686**
					--	**--**	**--**	**--**		**7162**	
38	**2301-0501-1327 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**283.56**	**42752.00**	**--**	**12122757**	**--**	**12122757**	**--**	**13092578**
					--	**--**	**--**	**--**		**969821**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**67740278**	**3174580**	**53524854**	**2561816**	**75199196**
							1952556	**636231**	**9088288**	**4897106**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**9088288**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**9088288**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5642809**				
	Материалы		Тенге				**375834**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2588786**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**89524**				
	Местные материалы		Тенге				**50315**				
		Накладные расходы	Тенге				**2561815**				
		Сметная прибыль	Тенге				**656370**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8860995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2391**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2588786**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**53009180**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**53009180**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4240734**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**57249915**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**75199197**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2391**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2588786**			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
		Колодцы диаметром 1,5м									
39	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**3.7**	**18905.60**	**6299.18**	**69951**	**23307**	**10599**	**44485**	**123591**
		НР - 99%; СП - 8%			**9741.90**	**2402.57**	**36045**	**8890**		**9155**	
40	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	**4**	**11843.55**	**--**	**47374**	**--**	**47374**	**--**	**51164**
					--	**--**	**--**	**--**		**3790**	
41	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	**4**	**16539.00**	**--**	**66156**	**--**	**66156**	**--**	**71448**
					--	**--**	**--**	**--**		**5292**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	2077.40 --	-- --	8310 --	-- --	8310	-- 665	8974
43	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	5628.60 --	-- --	11257 --	-- --	11257	-- 901	12158
44	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	1	14040.60 --	-- --	14041 --	-- --	14041	-- 1123	15164
45	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	1	7927.00 --	-- --	7927 --	-- --	7927	-- 634	8561
46	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0.27	60489.00 --	-- --	16332 --	-- --	16332	-- 1307	17639
47	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	3.65	359.52 --	-- --	1312 --	-- --	1312	-- 105	1417
48	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.05	15685.00 --	-- --	784 --	-- --	784	-- 63	847
49	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0584	521279.00 --	-- --	30443 --	-- --	30443	-- 2435	32878
50	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2.72	349.00 --	-- --	949 --	-- --	949	-- 76	1025
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1.77248	173.05 42.98	3.15 0.44	307 76	6 1	225	53 29	389
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	41.57	823.76 229.38	19.83 2.20	34244 9535	824 91	23885	8953 3456	46652
		Колодцы диаметром 2м									
53	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	25.8	17189.69 8134.56	6254.98 2384.69	443494 209872	161378 61525	72244	268683 56974	769151
54	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	6	16332.30	--	97994	--	97994	--	105833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7840	
55	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	22	24761.30	--	544749	--	544749	--	588328
					--	--	--	--		43580	
56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	24	2077.40	--	49858	--	49858	--	53846
					--	--	--	--		3989	
57	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	8	5628.60	--	45029	--	45029	--	48631
					--	--	--	--		3602	
58	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	8	25976.30	--	207810	--	207810	--	224435
					--	--	--	--		16625	
59	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	8	7927.00	--	63416	--	63416	--	68489
					--	--	--	--		5073	
60	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3.84	60489.00	--	232278	--	232278	--	250860
					--	--	--	--		18582	
61	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	25.8	359.52	--	9276	--	9276	--	10018
					--	--	--	--		742	
62	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.5	15685.00	--	7843	--	7843	--	8470
					--	--	--	--		627	
63	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.227	521279.00	--	118330	--	118330	--	127797
					--	--	--	--		9466	
64	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	10.88	349.00	--	3797	--	3797	--	4101
					--	--	--	--		304	
65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	6.89852	173.05	3.15	1194	22	875	207	1513
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	297	3		112	
66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	265.3	823.76	19.83	218543	5261	152426	57138	297735
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	60856	583		22054	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2352996	190797	1845519	379519	2951114
							316680	71092	--	218601	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2204223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**260255**				
	Всего заработная плата		Тенге					**387772**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4746**				
	Местные материалы		Тенге				**1431744**				
		Накладные расходы	Тенге				**379518**				
		Сметная прибыль	Тенге				**206699**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2790440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
		Сметная заработная плата	Тенге					**387772**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**148773**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**148773**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11902**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**160675**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2951115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
		Сметная заработная плата	Тенге					**387772**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**77543226**	**8133487**	**55370373**	**5690680**	**89165550**
							4951079	**1844015**	**9088288**	**5931650**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**9088288**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**9088288**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15296985**				
	Материалы		Тенге				**636089**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6795094**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**94271**				
	Местные материалы		Тенге				**1482059**				
		Накладные расходы	Тенге				**5690679**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1679013**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22666676**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6869**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6795094**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**148773**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**148773**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11902**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**160675**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**53009180**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**53009180**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4240734**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**57249915**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**89165554**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6869**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6795094**			
		ИТОГО:									**89165554**
		В том числе :									
		Накладные расходы									**5690680**
		Сметная прибыль									**5931650**
		Стоимость оборудования									**9088288**
		Итого с временными							**2.00%**	**1601545.32**	**90767099.32**
		Итого с зимними удорожаниями							**3,4 %**	**2777079.58**	**93544178.9**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**95233296.72**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**99985066.82**
		Итого с понижающим коэффициентом									**89986560.14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС							**12.00%**	**10798387.22**	**100784947.36**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Базаева Л.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

(подпись)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Акт выполненных работ №1 (по ресурсному методу) за июль 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**835600580.92**	**35031947.22**							**4203833.67**	**39235780.89**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369
И.о.Руководителя _____ Данильчук Т.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Левчук Ю.М.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
_____ Рагимов Л.И.

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация) г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**835600580.92**	**35031947.22**							**4203833.67**	**39235780.89**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369
И.о.Руководителя _____ Данильчук Т.Н.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Левчук Ю.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
_____ Рагимов Л.И.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2356.323722		186.74	177.90	440028	419190	--	81551	563305
		НР - 72%; СП - 8%				8.84	39.23	20838	92427		41726	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	79.9296432		1641.02	--	131166	--	--	94440	243655
		НР - 72%; СП - 8%				1641.02	--	131166	--		18049	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	274.4		1367.52	--	375247	--	--	270178	697060
		НР - 72%; СП - 8%				1367.52	--	375247	--		51634	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1888		15.87	15.87	29960	29960	--	8105	41110
		НР - 72%; СП - 8%				--	5.96	--	11257		3045	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	114		713.45	--	81333	--	--	58560	151084
		НР - 72%; СП - 8%				713.45	--	81333	--		11191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /в местах пересечения с инженерными коммуникациями/	м3 грунта	244.4	713.45	--	174367	--	--	125544	323904
		НР - 72%; СП - 8%			713.45	--	174367	--		23993	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	187	649.59	--	121473	--	--	87461	225649
		НР - 72%; СП - 8%			649.59	--	121473	--		16715	
		Разработка грунта повышенной влажности									
8	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3535.047284	1115.40	1115.40	3942992	3942992	--	1681534	6074488
		НР - 72%; СП - 8%			--	660.66	--	2335464		449962	
		Снятие и сохранение растительного грунта									
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	1245.77255	37.52	37.52	46741	46741	--	11589	62996
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	16095		4666	
10	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	1245.77255	34.74	34.74	43274	43274	--	10729	58323
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	14901		4320	
11	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	9418.7	37.52	37.52	353389	353389	--	87616	476285
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	121689		35280	
12	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	9418.7	34.74	34.74	327172	327172	--	81116	440951
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	112661		32663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6067143**	**5162718**	--	**2598423**	**9358810**
							904425	**2704494**	--	**693244**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6067143**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3608919**			
		Накладные расходы	Тенге				**2598422**				
		Сметная прибыль	Тенге				**693245**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9358810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4412**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3608919**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9358810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4412**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3608919**			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы К1Н									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчанным грунтом/	м3 основания	37.9168	1008.93	149.07	38255	5652	--	33720	77733
		НР - 99%; СП - 8%			859.86	38.43	32603	1457		5758	
14	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.55	559424.36	215174.32	307683	118346	16325	203947	552561
		НР - 99%; СП - 8%			314568.00	59991.00	173012	32995		40930	
15	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	717.1	14104.00	--	10113978	--	10113978	--	10923097
					--	--	--	--		809118	
		Задвижки									
16	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12486.42	6270.38	24973	12541	1556	14222	42330
		НР - 99%; СП - 8%			5438.12	1744.62	10876	3489		3136	
17	5101-0102-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	568018.00	--	1136036	--		--	1136036
					--	--	--	--	1136036	--	
		Фланцы приварные									
18	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	8	3869.35	363.84	30955	2911	2309	25651	61135
		НР - 99%; СП - 8%			3216.85	21.96	25735	176		4528	
19	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8	9596.00	--	76768	--	76768	--	82909
					--	--	--	--		6141	
		Фланцы свободные									
20	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8	9596.00	--	76768	--	76768	--	82909
					--	--	--	--		6141	
		Втулки под фланец									
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1220.53	802.80	9764	6422	--	4958	15900
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	3342	1666		1178	
22	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	15983.00	--	127864	--	127864	--	138093
					--	--	--	--		10229	
		Фасонные части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.06664	1224153.32	451324.76	81578	30076	24141	35225	126146
		НР - 99%; СП - 8%			410575.10	123345.05	27361	8220		9344	
24	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.316668	944824.57	394910.83	299196	125056	112729	92504	423035
		НР - 99%; СП - 8%			193930.10	101136.25	61411	32027		31336	
		Изоляция									
25	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11.12	312.46	--	3475	--	--	2397	6342
		НР - 69%; СП - 8%			312.46	--	3475	--		470	
26	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	11.12	157.05	2.47	1746	27	1406	218	2122
		НР - 69%; СП - 8%			28.12	0.33	313	4		157	
27	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	11.12	175.05	3.15	1947	35	1434	333	2462
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	478	5		182	
		Манжеты герметизтрующие									
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1220.53	802.80	2441	1606	--	1239	3975
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	835	417		294	
29	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.9	Манжеты герметизирующие МГ 315/530 А тип 2 с крепежными материалами	шт	2	28044.54	--	56089	--	56089	--	60576
					--	--	--	--		4487	
		Укрытие защитное									
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1220.53	802.80	2441	1606	--	1239	3975
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	835	417		294	
31	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.11	Укрытие защитное для манжеты герметизирующей УЗМГ 315/530	шт	2	40873.77	--	81748	--	81748	--	88287
					--	--	--	--		6540	
		Горизонтальное бурение (замена стальных футляров на ПЭ)									
32	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	160	9329.25	8257.04	1492680	1321126	2485	393348	2036910
		НР - 99%; СП - 8%			1056.68	1426.57	169069	228252		150882	
33	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	160	1507.44	11.12	241191	1779	80070	158270	431418
		НР - 99%; СП - 8%			995.89	3.29	159342	527		31957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2.304	37706.00	--	86875	--	86875	--	93825
					--	--	--	--		6950	
35	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0.1056	487924.00	--	51525	--	51525	--	55647
					--	--	--	--		4122	
36	2301-0501-1327 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	163.2	42752.00	--	6977126	--	6977126	--	7535297
					--	--	--	--		558170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**21323101**	**1627183**	**17891196**	**967271**	**23982720**
							668687	**309650**	**1136036**	**1692344**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1136036**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1136036**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2676724**				
		Материалы	Тенге				**242454**				
		Всего заработная плата	Тенге					**978337**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**51525**				
		Местные материалы	Тенге				**86875**				
		Накладные расходы	Тенге				**967272**				
		Сметная прибыль	Тенге				**291520**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3935515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**840**
		Сметная заработная плата	Тенге					**978337**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**17510341**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17510341**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1400827**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**18911169**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23982720**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**840**
		Сметная заработная плата	Тенге					**978337**			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Колодцы диаметром 1,5м									
37	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5.705	18905.60	6299.18	107856	35937	16341	68591	190564
		НР - 99%; СП - 8%			9741.90	2402.57	55578	13707		14116	
38	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	1	11843.55	--	11844	--	11844	--	12791
					--	--	--	--		947	
39	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	9	16539.00	--	148851	--	148851	--	160759
					--	--	--	--		11908	
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	2077.40	--	8310	--	8310	--	8974
					--	--	--	--		665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	5628.60	--	11257	--	11257	--	12158
					--	--	--	--		901	
42	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	14040.60	--	28081	--	28081	--	30328
					--	--	--	--		2246	
43	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	7927.00	--	15854	--	15854	--	17122
					--	--	--	--		1268	
44	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0.54	60489.00	--	32664	--	32664	--	35277
					--	--	--	--		2613	
45	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	5.605	359.52	--	2015	--	2015	--	2176
					--	--	--	--		161	
46	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	15685.00	--	1569	--	1569	--	1694
					--	--	--	--		125	
47	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2.72	349.00	--	949	--	949	--	1025
					--	--	--	--		76	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0.07888	173.05	3.15	14	--	11	2	17
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	3	--		1	
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63.22	823.76	19.83	52078	1254	36322	13616	70949
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	14502	139		5255	
		Колодцы диаметром 2м									
50	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7	17189.69	6254.98	120328	43785	19601	72898	208684
		НР - 99%; СП - 8%			8134.56	2384.69	56942	16693		15458	
51	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	-16332.30	--	-65329	--	-65329	--	-70556
					--	--	--	--		-5226	
52	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	10	24761.30	--	247613	--	247613	--	267422
					--	--	--	--		19809	
53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	8	2077.40	--	16619	--	16619	--	17949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1330	
54	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	5628.60	--	11257	--	11257	--	12158
					--	--	--	--		901	
55	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	25976.30	--	51953	--	51953	--	56109
					--	--	--	--		4156	
56	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	7927.00	--	15854	--	15854	--	17122
					--	--	--	--		1268	
57	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0.96	60489.00	--	58069	--	58069	--	62715
					--	--	--	--		4646	
58	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	7	359.52	--	2517	--	2517	--	2718
					--	--	--	--		201	
59	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	15685.00	--	1569	--	1569	--	1694
					--	--	--	--		125	
60	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2.72	349.00	--	949	--	949	--	1025
					--	--	--	--		76	
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0.07888	173.05	3.15	14	--	11	2	17
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	3	--		1	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	71.92	823.76	19.83	59245	1426	41322	15489	80713
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	16497	158		5979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				941999	82402	716073	170598	1201604
							143525	30696	--	89006	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				941999				
	Материалы		Тенге				113608				
	Всего заработная плата		Тенге					174221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1899				
	Местные материалы		Тенге				600566				
		Накладные расходы	Тенге				170599				
		Сметная прибыль	Тенге				89008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1201606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					174221			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1201606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					174221			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**28332243**	**6872302**	**18607269**	**3736292**	**34543134**
							1716638	**3044841**	**1136036**	**2474594**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1136036**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1136036**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9685865**				
		Материалы	Тенге				**356062**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4761478**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**53423**				
		Местные материалы	Тенге				**687440**				
		Накладные расходы	Тенге				**3736293**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1073773**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14495931**				**5415**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**4761478**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**17510341**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**17510341**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1400827**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18911169**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**34543136**				**5415**
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч					**4761478**			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								**34543136**
		Сметная заработная плата	Тенге								**3736292**
		ИТОГО:	Тенге								**2474594**
		В том числе :	Тенге								**1136036**
		Накладные расходы	Тенге						**2%**	**668142**	**35211278**
		Сметная прибыль	Тенге						**3,4 %**	**1158558**	**36369836**
		Стоимость оборудования	Тенге								**37074512**
		Итого с временными	Тенге								**38924385.80**
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**35031947.22**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге						**12%**	**4203833.67**	**39235780.89**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									
		Итого с понижающим коэффициентом									
		Итого с НДС									

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Касмухамедова А.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт технического надзора "D&J EMPORIO"

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

"Промстройпроект"

(подпись)

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Акт выполненных работ №2 (по ресурсному методу) за июль 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наимен.	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**896177358,06**	**54086408,16**							**6490368,98**	**60576777,14**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369
И.о.Руководителя _____

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Левчук Ю.М.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
_____ Расимов Л.И.

Инженер технического надзора
ТОО "D&J EMPORIO"

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**896177358,06**	**54086408,16**							**6490368,98**	**60576777,14**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369
И.о.Руководителя _____ Бойченко В.В.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Левчук Ю.М.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
_____ Рагимов Л.И.

Инженер технического надзора
ТОО "D&J EMPORIO"

РЕЕСТР 2

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___июль_____ 2020г**

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

по объекту: "Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)"

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
2	Наружные сети канализации	2-1-1	35970671,33
3	КНС	2-2-1	24606105,81
	Итого:		60576777,14

И.о. Директора ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №2
за июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
		Снятие и сохранение растительного грунта										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/**	**м3 грунта**	7017,71		37,52	37,52	263304	263304	--	65281	354872
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,92	--	90668		26287	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/**	**м3 грунта**	7017,71		34,74	34,74	243770	243770	--	60438	328545
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,96	--	83942		24337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					507074	507074	--	125719	683417
								--	174610	--	50624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					507074				
	Всего заработная плата		Тенге						174610			
		Накладные расходы	Тенге					125719				
		Сметная прибыль	Тенге					50623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					683417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						174610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					683417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						174610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы К1Н									
		Горизонтальное бурение (замена открытой прокладки трубопровода Д-300 L-176 м)									
3	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	176	5549,53	4891,80	976718	860957	1353	260737	1336452
		НР - 99%; СП - 8%			650,05	846,38	114408	148963		98996	
4	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,5344	37706,00	--	95562	--	95562	--	103207
		СП - 8%			--	--	--	--		7645	
5	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,11616	487924,00	--	56677	--	56677	--	61211
		СП - 8%			--	--	--	--		4534	
6	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	179,52	14104,00	--	2531950	--	2531950	--	2734506
		СП - 8%			--	--	--	--		202556	
		Задвижки									
7	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1766,87	74,25	10601	446	1982	8287	20399
		НР - 99%; СП - 8%			1362,20	32,94	8173	198		1511	
8	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1055,72	24,75	8446	198	1398	6868	16539
		НР - 99%; СП - 8%			856,24	10,98	6850	88		1225	
9	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	78684,00	--	472104	--	472104	--	509872
		СП - 8%			--	--	--	--		37768	
10	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	48768,00	--	390144	--	390144	--	421356
		СП - 8%			--	--	--	--		31212	
		Вантузы									
11	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	8	1900,14	49,50	15201	396	1728	13120	30587
		НР - 99%; СП - 8%			1634,58	21,96	13077	176		2266	
12	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	8	53620,00	--	428960	--	428960	--	463277
		СП - 8%			--	--	--	--		34317	
		Заглушки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	22	3869,35	363,84	85126	8004	6351	70541	168120
		НР - 99%; СП - 8%			3216,85	21,96	70771	483		12453	
14	2302-0103-2715 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67	шт.	22	21253,00	--	467566	--	467566	--	504971
		СП - 8%			--	--	--	--		37405	
		Фланцы приварные									
15	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	38	3869,35	363,84	147035	13826	10969	121844	290390
		НР - 99%; СП - 8%			3216,85	21,96	122240	834		21510	
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	916,31	66,96	1833	134	123	1560	3664
		НР - 99%; СП - 8%			787,80	--	1576	--		271	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	474,86	33,48	3799	268	170	3328	7697
		НР - 99%; СП - 8%			420,16	--	3361	--		570	
18	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	38	9596,00	--	364648	--	364648	--	393820
		СП - 8%			--	--	--	--		29172	
19	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2267,00	--	4534	--	4534	--	4897
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
20	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1151,00	--	9208	--	9208	--	9945
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
		Фланцы свободные									
21	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	25	9596,00	--	239900	--	239900	--	259092
		СП - 8%			--	--	--	--		19192	
22	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2267,00	--	4534	--	4534	--	4897
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
		Втулки под фланец									
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	33	1220,53	802,80	40277	26493	--	20451	65587
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	13785	6873		4858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	15983,00	--	463507	--	463507	--	500588
		СП - 8%			--	--	--	--		37081	
25	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1547,00	--	6188	--	6188	--	6683
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
		Фасонные части									
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,716692	1224153,32	451324,76	877341	323461	259624	378830	1356664
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	294256	88400		100494	
27	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,121797	944824,57	394910,83	115077	48099	43358	35579	162708
		НР - 99%; СП - 8%			193930,10	101136,25	23620	12318		12052	
		Фильтры									
28	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	8	1213,70	212,57	9710	1701	166	8149	19287
		НР - 98%; СП - 8%			980,42	58,97	7843	472		1429	
29	2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	26359,00	--	210872	--	210872	--	227742
		СП - 8%			--	--	--	--		16870	
		Отводы									
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1220,53	802,80	24411	16056	--	12395	39750
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	8355	4165		2944	
31	2302-0303-0315 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	11705,00	--	46820	--	46820	--	50566
		СП - 8%			--	--	--	--		3746	
32	2302-0303-1015 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	17842,00	--	285472	--	285472	--	308310
		СП - 8%			--	--	--	--		22838	
		Изоляция									
33	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,08	312,46	--	1587	--	--	1095	2897
		НР - 69%; СП - 8%			312,46	--	1587	--		215	
34	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,08	157,05	2,47	798	13	642	100	969
		НР - 69%; СП - 8%			28,12	0,33	143	2		72	
35	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	5,08	175,05	3,15	889	16	655	152	1125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	218	2		83	
		Манжеты герметизтрующие									
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1220,53	802,80	6103	4014	--	3099	9937
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	2089	1041		736	
37	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.9	Манжеты герметизирующие МГ 315/530 А тип 2 с крепежными материалами	шт	5	28044,54	--	140223	--	140223	--	151440
		СП - 8%			--	--	--	--		11218	
		Укрытие защитное									
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1220,53	802,80	6103	4014	--	3099	9937
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	2089	1041		736	
39	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО SIMAX стр.11	Укрытие защитное для манжеты герметизирующей УЗМГ 315/530	шт	5	40873,77	--	204369	--	204369	--	220718
		СП - 8%			--	--	--	--		16350	
		Горизонтальное бурение (замена стальных футляров на ПЭ)									
40	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	88	9329,25	8257,04	820974	726619	1367	216341	1120300
		НР - 99%; СП - 8%			1056,68	1426,57	92988	125539		82985	
41	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	88	1507,44	11,12	132655	979	44038	87049	237280
		НР - 99%; СП - 8%			995,89	3,29	87638	290		17576	
42	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	88,88	14104,00	--	1253564	--	1253564	--	1353849
		СП - 8%			--	--	--	--		100285	
43	2301-0501-1327 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	89,76	42752,00	--	3837420	--	3837420	--	4144413
		СП - 8%			--	--	--	--		306994	
44	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,2672	37706,00	--	47781	--	47781	--	51604
		СП - 8%			--	--	--	--		3822	
45	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	5,808	487924,00	--	2833863	--	2833863	--	3060572
		СП - 8%			--	--	--	--		226709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17680547	2035692	14769790	1252624	20447825
							875066	390885	--	1514654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6308856				
	Материалы		Тенге				373759				
	Всего заработная плата		Тенге					1257636			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2890540				
	Местные материалы		Тенге				143343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1244474				
		Сметная прибыль	Тенге				604266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8157597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999
		Сметная заработная плата	Тенге					1257636			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11371691				
	Материалы		Тенге				166				
	Всего заработная плата		Тенге					8315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11361982				
	Сдача и испытание		Тенге				278				
		Накладные расходы	Тенге				8149				
		Сметная прибыль	Тенге				910387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12290227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20447824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
		Сметная заработная плата	Тенге					1265951			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Колодцы диаметром 1,5м									
46	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	14,1	18905,60	6299,18	266569	88818	40390	169525	470981
		НР - 99%, СП - 8%			9741,90	2402,57	137361	33876		34887	
47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	22	16539,00	--	363858	--	363858	--	392967
		СП - 8%			--	--	--	--		29109	
48	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	9	2077,40	--	18697	--	18697	--	20192
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
49	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	2	5628,60	--	11257	--	11257	--	12158
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
50	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	1	8183,20	--	8183	--	8183	--	8838
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
51	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	6	14040,60	--	84244	--	84244	--	90983
		СП - 8%			--	--	--	--		6739	
52	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	6	7927,00	--	47562	--	47562	--	51367
		СП - 8%			--	--	--	--		3805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,62	60489,00	--	97992	--	97992	--	105832
		СП - 8%			--	--	--	--		7839	
54	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	13,8	359,52	--	4961	--	4961	--	5358
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
55	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	15685,00	--	4706	--	4706	--	5082
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1362	521279,00	--	70998	--	70998	--	76678
		СП - 8%			--	--	--	--		5680	
57	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,72	349,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
58	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	6	6846,00	--	41076	--	41076	--	44362
		СП - 8%			--	--	--	--		3286	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4,02868	173,05	3,15	697	13	511	121	883
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	173	2		65	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	154,25	823,76	19,83	127065	3059	88624	33221	173109
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	35382	339		12823	
		Колодцы диаметром 2м									
61	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	14,88	17189,69	6254,98	255783	93074	41667	154961	443603
		НР - 99%; СП - 8%			8134,56	2384,69	121042	35484		32859	
62	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	16	24761,30	--	396181	--	396181	--	427875
		СП - 8%			--	--	--	--		31694	
63	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	10	2077,40	--	20774	--	20774	--	22436
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
64	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	1	5628,60	--	5629	--	5629	--	6079
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
65	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	3	8183,20	--	24550	--	24550	--	26514
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	25976,30	--	103905	--	103905	--	112218
		СП - 8%			--	--	--	--		8312	
67	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	7927,00	--	31708	--	31708	--	34245
		СП - 8%			--	--	--	--		2537	
68	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,92	60489,00	--	116139	--	116139	--	125430
		СП - 8%			--	--	--	--		9291	
69	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	14,88	359,52	--	5350	--	5350	--	5778
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
70	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	15685,00	--	3137	--	3137	--	3388
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3216	521279,00	--	167643	--	167643	--	181055
		СП - 8%			--	--	--	--		13411	
72	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	5,44	349,00	--	1899	--	1899	--	2050
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
73	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	34	6846,00	--	232764	--	232764	--	251385
		СП - 8%			--	--	--	--		18621	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	9,48416	173,05	3,15	1641	30	1203	284	2079
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	408	4		154	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	154,07	823,76	19,83	126917	3055	88521	33182	172907
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	35341	338		12808	
		Трубопроводы К1									
76	1122-1401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп диаметром 700 мм применен коэффициент 1,15	м	43	13602,92	12058,62	584926	518521	1096	153515	797516
		НР - 99%; СП - 8%			1518,81	2087,36	65309	89756		59075	
77	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	43	2172,43	17,25	93414	742	39792	52599	157694
		НР - 99%; СП - 8%			1229,76	5,82	52880	250		11681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,003	1024327,54	376617,54	3073	1130	170	2062	5546
		НР - 99%; СП - 8%			591100,00	103274,65	1773	310		411	
79	2301-0501-1327 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560х33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46,46	42752,00	--	1986258	--	1986258	--	2145159
		СП - 8%			--	--	--	--		158901	
80	2301-0501-1329 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710х42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	43,86	71999,00	--	3157876	--	3157876	--	3410506
		СП - 8%			--	--	--	--		252630	
81	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,6192	37706,00	--	23348	--	23348	--	25215
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
82	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,02838	487924,00	--	13847	--	13847	--	14955
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
		Колодец диаметром 2м									
83	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,84	17189,69	6254,98	134767	49039	21953	81646	233726
		НР - 99%; СП - 8%			8134,56	2384,69	63775	18696		17313	
84	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	6	24761,30	--	148568	--	148568	--	160453
		СП - 8%			--	--	--	--		11885	
85	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	2077,40	--	8310	--	8310	--	8974
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
86	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	1	5628,60	--	5629	--	5629	--	6079
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
87	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	1	26087,00	--	26087	--	26087	--	28174
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
88	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	1	8170,00	--	8170	--	8170	--	8824
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
89	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	1	32453,00	--	32453	--	32453	--	35049
		СП - 8%			--	--	--	--		2596	
90	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	4,87	359,52	--	1751	--	1751	--	1891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
91	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	2,97	17976,00	--	53389	--	53389	--	57660
		СП - 8%			--	--	--	--		4271	
92	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	0,0454	521279,00	--	23666	--	23666	--	25559
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	1,3166	173,05	3,15	228	4	167	39	289
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	57	1		21	
94	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	1	6846,00	--	6846	--	6846	--	7394
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	50,27	823,76	19,83	41410	997	28882	10827	56416
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	11531	110		4179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8996847	758481	7713336	691982	10463936
							525032	179167	--	775104	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3309720				
		Материалы	Тенге				352977				
		Всего заработная плата	Тенге					704199			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16695				
		Местные материалы	Тенге				1656535				
		Накладные расходы	Тенге				691981				
		Сметная прибыль	Тенге				320136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4321837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
		Сметная заработная плата	Тенге					704199			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				262308				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				262308				
		Сметная прибыль	Тенге				20985				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				283292				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5424820				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5424820				
		Сметная прибыль	Тенге				433986				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5858806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10463935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
		Сметная заработная плата	Тенге					704199			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								31595178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1400099				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3301247			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					744662			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22483126		
		- Накладные расходы	Тенге							2070325	
		- Сметная прибыль	Тенге							2340382	
		ИТОГО:	Тенге								31595178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Накладные расходы	Тенге								**2070325**
		Сметная прибыль	Тенге								**2340382**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0**
		Итого с временными	Тенге						**2%**	**631903,56**	**32227081,56**
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						**3,4 %**	**1095720,77**	**33322802,33**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								**33989258,38**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								**35685189,81**
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								**32116670,83**
		Итого с НДС	Тенге						**12%**	**3854000,50**	**35970671,33**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)
Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Касмухамедова А.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)
Начальник участка ТОО "АиФ"
Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
(подпись)

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект"
Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Промстройпроект
(подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **КНС. Смета 02-02-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3
за июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-листКазахстан ТОО "Торговый Дом Эколос Юг" стр.17	**Комплектная КНС подземного исполнения**	**комп.**	**0,2**		**116253500,00**	–	**23250700**	–	–	–	**23250700**
						–	–	–	–	**23250700**	–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**23250700**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**23250700**		
		ИТОГО:	Тенге									**23250700**
		В том числе :										
		Накладные расходы	Тенге									**0**
		Сметная прибыль	Тенге									**0**
		Стоимость оборудования	Тенге									**23250700**
		Итого с временными	Тенге							**2%**	**0**	**23250700**
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							**3,4 %**	**0**	**23250700**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									**23250700**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге									**24410819,25**
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге									**21969737,33**
		Итого с НДС	Тенге							**12%**	**2636368,48**	**24606105,81**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Касмухамедова А.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя)

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
(подпись)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)*
г. Костанай

Акт выполненных работ №1 (по ресурсному методу) за август 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**924478951,06**	**25269279,46**							**3032313,54**	**28301593,00**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" , БИН 060140015369
Руководитель _____ *Курмангалиев Н.К.*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ *Левчук Ю.М.*

Подрядчик: ТОО «АиФ» БИН 971140001857
И.о.Директора _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
_____ *Рагимов Л.И.*

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**924478951,06**	**25269279,46**							**3032313,54**	**28301593,00**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369
Руководитель _____ Курмангалиев Н.К.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Левчук Ю.М.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
_____ Рагимов Л.И.

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___август____ 2020г**

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

по объекту: "Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)"

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
2	Наружные сети канализации	2-1-1	24455865,47
3	КНС	2-2-1	3845727,53
	Итого:		28301593,00

И.о. Директора ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		301.9981388	186.74	177.90	56396	53725	–	10452	72196
		НР - 72%; СП - 8%				8.84	39.23	2671	11846		5348	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		10.2451784	1641.02	–	16813	–	–	12105	31231
		НР - 72%; СП - 8%				1641.02	--	16813	--		2313	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		7526.56	15.87	15.87	119437	119437	–	32310	163887
		НР - 72%; СП - 8%				--	5.96	--	44875		12140	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		458.519	713.45	–	327129	–	–	235533	607676
		НР - 72%; СП - 8%				713.45	--	327129	--		45013	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		746.6062571	649.59	–	484988	–	–	349191	900914
		НР - 72%; СП - 8%				649.59	--	484988	--		66734	
		Снятие и сохранение растительного грунта										
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта		159.7137253	37.52	37.52	5992	5992	–	1486	8076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	2063		598	
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/**	**м3 грунта**	**159.7137253**	**34.74**	**34.74**	**5548**	**5548**	**--**	**1375**	**7477**
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	1910		554	
8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	**м3 грунта**	**2401**	**37.52**	**37.52**	**90085**	**90085**	**--**	**22335**	**121414**
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.92	--	31021		8994	
9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/**	**м3 грунта**	**2401**	**34.74**	**34.74**	**83402**	**83402**	**--**	**20678**	**112407**
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.96	--	28719		8326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1189791**	**358191**	**--**	**685465**	**2025278**
							831601	**120435**	**--**	**150020**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1189791**				
	Всего заработная плата		Тенге					**952035**			
		Накладные расходы	Тенге				**685466**				
		Сметная прибыль	Тенге				**150021**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2025278**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1214**
		Сметная заработная плата	Тенге					**952035**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2025278**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1214**
		Сметная заработная плата	Тенге					**952035**			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1Н									
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчанным грунтом/**	**м3 основания**	**4.8616**	**1008.93**	**149.07**	**4905**	**725**	**--**	**4323**	**9967**
		НР - 99%; СП - 8%			**859.86**	**38.43**	**4180**	**187**		**738**	
11	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**20.2**	**14104.00**	**--**	**284901**	**--**	**284901**	**--**	**307693**
		СП - 8%			--	--	--	--		22792	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.003**	**299017.51**	**92933.19**	**897**	**279**	**9**	**677**	**1700**
		НР - 99%; СП - 8%			**202924.00**	**25124.74**	**609**	**75**		**126**	
13	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3.03**	**1411.00**	**--**	**4275**	**--**	**4275**	**--**	**4617**
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		Задвижки									
14	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**9**	**12486.42**	**6270.38**	**112378**	**56433**	**7002**	**63998**	**190486**
		НР - 99%; СП - 8%			**5438.12**	**1744.62**	**48943**	**15702**		**14110**	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**8**	**1766.87**	**74.25**	**14135**	**594**	**2643**	**11050**	**27199**
		НР - 99%; СП - 8%			**1362.20**	**32.94**	**10898**	**264**		**2015**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1055.72	24.75	4223	99	699	3434	8270
		НР - 99%; СП - 8%			856.24	10.98	3425	44		613	
17	5101-0102-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	568018.00	--	5112162	--		--	5112162
					--	--	--	--	5112162	--	
18	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	78684.00	--	629472	--	629472	--	679830
		СП - 8%			--	--	--	--		50358	
19	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	48768.00	--	195072	--	195072	--	210678
		СП - 8%			--	--	--	--		15606	
		Вантузы									
20	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	1900.14	49.50	7601	198	865	6560	15293
		НР - 99%; СП - 8%			1634.58	21.96	6538	88		1133	
21	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	4	53620.00	--	214480	--	214480	--	231638
		СП - 8%			--	--	--	--		17158	
22	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1727.95	74.25	6912	297	1322	5371	13265
		НР - 99%; СП - 8%			1323.28	32.94	5293	132		983	
23	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VK-System"	Канализационный комбинированный противогидроударный воздушный клапан фланцевый Ду 80мм Ру 16, модель D-026NS. Завод Изготовитель: ARI	шт	4	2094642.86	--	8378571	--	8378571	--	9048857
		СП - 8%			--	--	--	--		670286	
		Заглушки									
24	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	26	3869.35	363.84	100603	9460	7505	83367	198688
		НР - 99%; СП - 8%			3216.85	21.96	83638	571		14718	
25	2302-0103-2715 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67	шт.	26	21253.00	--	552578	--	552578	--	596784
		СП - 8%			--	--	--	--		44206	
		Фланцы приварные									
26	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	474.86	33.48	1899	134	84	1664	3848
		НР - 99%; СП - 8%			420.16	--	1681	--		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1151.00	--	4604	--	4604	--	4972
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
		Фланцы свободные									
28	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	9596.00	--	38384	--	38384	--	41455
		СП - 8%			--	--	--	--		3071	
		Втулки под фланец									
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1220.53	802.80	7323	4817	--	3718	11925
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	2506	1250		883	
30	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	15983.00	--	63932	--	63932	--	69047
		СП - 8%			--	--	--	--		5115	
		Фильтры									
31	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	4	1213.70	212.57	4855	850	83	4074	9644
		НР - 98%; СП - 8%			980.42	58.97	3922	236		714	
32	2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	26359.00	--	105436	--	105436	--	113871
		СП - 8%			--	--	--	--		8435	
		Футляры (замена стальных на полиэтиленовые Д-500 L-20 м открытым способом)									
33	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0.02	1024327.54	376617.54	20487	7532	1133	13749	36974
		НР - 99%; СП - 8%			591100.00	103274.65	11822	2065		2739	
34	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1507.44	11.12	30149	222	10009	19784	53927
		НР - 99%; СП - 8%			995.89	3.29	19918	66		3995	
35	2301-0501-1327 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20.2	42752.00	--	863590	--	863590	--	932678
		СП - 8%			--	--	--	--		69087	
36	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	5.74992	-487924.00	--	-2805524	--	-2805524	--	-3029966
		СП - 8%			--	--	--	--		-224442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**13958300**	**81641**	**8561125**	**221769**	**14905502**
							203373	**20679**	**5112162**	**725434**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**5112162**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**5112162**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-2494013**				
	Материалы		Тенге				**31270**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					219894			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-2805524				
		Накладные расходы	Тенге				217695				
		Сметная прибыль	Тенге				-182105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2458424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					219894			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11340151				
	Материалы		Тенге				83				
	Всего заработная плата		Тенге					4158			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11335296				
	Сдача и испытание		Тенге				139				
		Накладные расходы	Тенге				4074				
		Сметная прибыль	Тенге				907538				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12251763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14905502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					224051			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
		Колодцы диаметром 1,5м									
37	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**4.27**	**18905.60**	**6299.18**	**80727**	**26898**	**12231**	**51338**	**142630**
		НР - 99%; СП - 8%			**9741.90**	**2402.57**	**41598**	**10259**		**10565**	
38	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	**5**	**16539.00**	**--**	**82695**	**--**	**82695**	**--**	**89311**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6616**	
39	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	**2**	**2077.40**	**--**	**4155**	**--**	**4155**	**--**	**4487**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**332**	
40	**2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	**2**	**5628.60**	**--**	**11257**	**--**	**11257**	**--**	**12158**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**901**	
41	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	**2**	**14040.60**	**--**	**28081**	**--**	**28081**	**--**	**30328**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2246**	
42	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1Ш10-1 /добавка на сульфатостойкость/**	**шт.**	**2**	**7927.00**	**--**	**15854**	**--**	**15854**	**--**	**17122**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1268**	
43	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**0.66**	**60489.00**	**--**	**39923**	**--**	**39923**	**--**	**43117**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3194	
44	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	3.82	359.52	--	1373	--	1373	--	1483
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
45	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.45	15685.00	--	7058	--	7058	--	7623
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
46	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.5441	521279.00	--	283628	--	283628	--	306318
		СП - 8%			--	--	--	--		22690	
47	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	10.88	349.00	--	3797	--	3797	--	4101
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	16.09442	173.05	3.15	2785	51	2042	482	3529
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	692	7		261	
49	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	12	6846.00	--	82152	--	82152	--	88724
		СП - 8%			--	--	--	--		6572	
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40.99	823.76	19.83	33766	813	23551	8828	46001
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	9402	90		3408	
		Колодцы диаметром 2м									
51	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3.96	17189.69	6254.98	68071	24770	11088	41240	118056
		НР - 99%; СП - 8%			8134.56	2384.69	32213	9443		8745	
52	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	6	-16332.30	--	-97994	--	-97994	--	-105833
		СП - 8%			--	--	--	--		-7840	
53	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	8	24761.30	--	198090	--	198090	--	213938
		СП - 8%			--	--	--	--		15847	
54	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	7	2077.40	--	14542	--	14542	--	15705
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
55	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	1	8183.20	--	8183	--	8183	--	8838
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
56	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	25976.30	--	51953	--	51953	--	56109
		СП - 8%			--	--	--	--		4156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1Ш10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	7927.00	–	15854	–	15854	–	17122
		СП - 8%			–	–	–	–		1268	
58	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	22.56	359.52	–	8111	–	8111	–	8760
		СП - 8%			–	–	–	–		649	
59	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.45	15685.00	–	7058	–	7058	–	7623
		СП - 8%			–	–	–	–		565	
60	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1.11386	521279.00	–	580632	–	580632	–	627082
		СП - 8%			–	–	–	–		46451	
61	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	30.005	349.00	–	10472	–	10472	–	11309
		СП - 8%			–	–	–	–		838	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	33.56402	173.05	3.15	5808	106	4259	1006	7359
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	1443	15		545	
63	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	6	6846.00	–	41076	–	41076	–	44362
		СП - 8%			–	–	–	–		3286	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	192.76	823.76	19.83	158788	3822	110750	41515	216327
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	44216	423		16024	
		Колодцы диаметром 1,5м МК									
65	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3.33	18905.60	6299.18	62956	20976	9539	40037	111232
		НР - 99%; СП - 8%			9741.90	2402.57	32441	8001		8239	
66	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	11843.55	–	23687	–	23687	–	25582
		СП - 8%			–	–	–	–		1895	
67	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	16539.00	–	66156	–	66156	–	71448
		СП - 8%			–	–	–	–		5292	
68	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	3	2077.40	–	6232	–	6232	–	6731
		СП - 8%			–	–	–	–		499	
69	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	1	-5628.60	–	-5629	–	-5629	–	-6079
		СП - 8%			–	–	–	–		-450	
70	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	-8183.20	–	-32733	–	-32733	–	-35351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-2619	
71	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	14040.60	--	28081	--	28081	--	30328
		СП - 8%			--	--	--	--		2246	
72	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1П10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	7927.00	--	15854	--	15854	--	17122
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
73	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0.54	60489.00	--	32664	--	32664	--	35277
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	
74	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	3.326	359.52	--	1196	--	1196	--	1291
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
75	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.5446	521279.00	--	283889	--	283889	--	306600
		СП - 8%			--	--	--	--		22711	
76	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	19.22	349.00	--	6708	--	6708	--	7244
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	16.43024	173.05	3.15	2843	52	2085	492	3602
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	706	7		267	
78	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	10	6846.00	--	68460	--	68460	--	73937
		СП - 8%			--	--	--	--		5477	
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38.1366666	823.76	19.83	31415	756	21911	8213	42799
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	8748	84		3170	
80	1113-0701-0702 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	м2	52.5466666	127.95	99.00	6723	5202	--	2642	10114
		НР - 69%; СП - 8%			28.95	43.92	1521	2308		749	
81	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	52.5466666	1647.00	--	86544	--	86544	--	93468
		СП - 8%			--	--	--	--		6924	
		Камера-гаситель N44 (листы АС)									
82	1123-0601-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	26.55	14331.41	2646.58	380499	70267	167246	173625	598454
		НР - 99%; СП - 8%			5385.56	1220.05	142986	32392		44330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1.05945	15929.00	--	16876	--	16876	--	18226
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
84	2102-0101-0304 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0.24216	16114.00	--	3902	--	3902	--	4214
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
85	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	24.33708	18636.00	--	453546	--	453546	--	489829
		СП - 8%			--	--	--	--		36284	
86	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1.17888	12558.26	1239.54	14805	1461	38	12637	29637
		НР - 91%; СП - 8%			11286.80	492.60	13306	581		2195	
87	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1.17888	16696.58	892.86	19683	1053	342	16928	39540
		НР - 91%; СП - 8%			15512.72	266.73	18288	314		2929	
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.17888	211541.00	--	249381	--	249381	--	269332
		СП - 8%			--	--	--	--		19951	
89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.03024	364407.35	1171.35	11020	35	4944	5511	17853
		НР - 91%; СП - 8%			199782.00	465.93	6041	14		1322	
90	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.03817	63902.50	15751.77	2439	601	57	1817	4596
		НР - 91%; СП - 8%			46665.00	5633.49	1781	215		340	
91	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.01666	19961.00	--	333	--	333	--	359
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
92	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.02151	34544.00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
93	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1.14	59784.00	--	68154	--	68154	--	73606
		СП - 8%			--	--	--	--		5452	
94	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1.032	24830.93	9447.92	25626	9750	1434	17878	46984
		НР - 99%; СП - 8%			13993.82	3504.68	14442	3617		3480	
95	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	4	5607.00	--	22428	--	22428	--	24222
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2072.00	--	8288	--	8288	--	8951
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
97	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	7900.00	--	15800	--	15800	--	17064
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
98	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0.432	49749.00	--	21492	--	21492	--	23211
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
99	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.12596	521279.00	--	65660	--	65660	--	70913
		СП - 8%			--	--	--	--		5253	
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3.86164	173.05	3.15	668	12	490	116	847
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	166	2		63	
101	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	7.2	349.00	--	2513	--	2513	--	2714
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
102	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0.6	8025.98	3913.33	4816	2348	--	2616	8026
		НР - 91%; СП - 8%			4112.65	678.66	2468	407		595	
103	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.2	15929.00	--	3186	--	3186	--	3441
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
104	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	0.4	14371.80	--	5749	--	5749	--	6209
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
105	2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	16459.00	--	32918	--	32918	--	35551
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
106	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	8.01	1300.28	27.27	10415	218	9144	1024	12354
		НР - 93%; СП - 8%			131.42	6.04	1053	48		915	
107	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8.01	2146.06	43.34	17190	347	15363	1433	20113
		НР - 93%; СП - 8%			184.72	7.69	1480	62		1490	
108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51.41	823.76	19.83	42349	1019	29537	11072	57695
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	11793	113		4274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	87	992.85	63.47	86378	5522	23797	49050	146263
		НР - 80%; СП - 8%			655.85	48.89	57059	4253		10834	
110	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит	т	0.051	73730.00	--	3760	--	3760	--	4061
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
111	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	8.2	1016.03	9.90	8331	81	5371	2711	11925
		НР - 93%; СП - 8%			351.06	4.39	2879	36		883	
112	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	8.2	335.52	0.74	2751	6	143	2370	5531
		НР - 91%; СП - 8%			317.32	0.33	2602	3		410	
		Отмостка									
113	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.63	8013.67	1476.41	5049	930	2398	1975	7586
		НР - 94%; СП - 8%			2731.32	603.90	1721	380		562	
114	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4.2	766.26	208.67	3218	876	2225	415	3924
		НР - 108%; СП - 8%			27.82	63.64	117	267		291	
115	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4.2	1440.24	2.64	6049	11	5405	687	7275
		НР - 108%; СП - 8%			150.62	0.86	633	4		539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4048958**	**177984**	**3419178**	**497658**	**4910342**
							451792	**73345**	--	**363728**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2609468**				
	Материалы		Тенге				**465393**				
	Всего заработная плата		Тенге					**525137**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**363175**				
	Местные материалы		Тенге				**1151123**				
		Накладные расходы	Тенге				**497656**				
		Сметная прибыль	Тенге				**248570**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3355694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**508**
		Сметная заработная плата	Тенге					**525137**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1213809**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1213809**				
		Сметная прибыль	Тенге				**97105**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1310913**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**225682**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**225682**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18055**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**243736**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4910343**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**508**
		Сметная заработная плата	Тенге					**525137**			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**21841122**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1486765**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**617815**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**214459**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11980303**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5112162**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1404892**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1239182**	
		ИТОГО:									**21841122**
		В том числе :	Тенге								**1404892**
		Накладные расходы	Тенге								**1239182**
		Сметная прибыль	Тенге								**5112162**
		Стоимость оборудования	Тенге						**2%**	**334579**	**22175701**
		Итого с временными	Тенге						**3,4 %**	**580160**	**22755862**
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**23108736**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								**24261771**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								**21835594,17**
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге						**12%**	**2620271,30**	**24455865,47**
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Касмухамедова А.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&I EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **КНС. Смета 02-02-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №2
за август месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	446.055		177.22 8.61	168.61 38.44	79051 3842	75209 17147	--	15112 7533	101695
2	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	544		317.82 10.69	307.00 75.47	172895 5816	167008 41055	71	33747 16531	223173
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17.465		2642.69 2642.69	-- --	46155 46155	-- --	--	33231 6351	85737
4	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	935.68		141.00 --	-- --	131931 --	-- --		-- 10554	142485
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	544		17.98 2.55	15.32 5.75	9781 1389	8334 3129	58	3253 1043	14076
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	408.6		26.35 --	26.35 9.07	10766 --	10766 3707	--	2669 1075	14510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	408.6	14.76	14.76	6029	6029	--	1495	8126
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.08	--	2076		602	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	45.4	649.59	--	29491	--	--	21234	54783
		НР - 72%; СП - 8%			649.59	--	29491	--		4058	
9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	408.6	158.20	75.13	64641	30696	--	34535	107110
		НР - 72%; СП - 8%			83.08	34.31	33945	14020		7934	
10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	449.1	13.28	13.28	5964	5964	--	1613	8183
		НР - 72%; СП - 8%			--	4.99	--	2241		606	
11	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	449.1	6.56	6.56	2944	2944	--	797	4040
		НР - 72%; СП - 8%			--	2.46	--	1106		299	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	49.9	649.59	--	32415	--	--	23338	60213
		НР - 72%; СП - 8%			649.59	--	32415	--		4460	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	499	1405.00	--	701095	--	701095	--	757183
		СП - 8%			--	--	--	--		56088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1293157**	**306951**	**701224**	**171024**	**1581314**
							153052	**84481**	--	**117134**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1293157**				
	Материалы		Тенге				**129**				
	Всего заработная плата		Тенге					**237533**			
	Местные материалы		Тенге				**701095**				
	Транспортные расходы		Тенге				**131931**				
		Накладные расходы	Тенге				**171024**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117134**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1581315**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**237533**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1581315**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**237533**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	32	3073.84	866.00	98363	27712	49610	29556	138153
		НР - 93%; СП - 8%			657.54	335.62	21041	10740		10234	
15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	1445.71	745.21	34697	17885	5902	20216	59306
		НР - 118%; СП - 8%			454.58	259.26	10910	6222		4393	
16	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2045.60	1045.70	16365	8366	2895	9469	27901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			637.94	365.14	5104	2921		2067	
17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**40**	3099.95	1654.38	123998	66175	20680	71378	211006
		НР - 118%; СП - 8%			928.57	583.68	37143	23347		15630	
18	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**21.72**	18851.00	--	409444	--	409444	--	442199
		СП - 8%			--	--	--	--		32755	
19	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6.8**	21917.00	--	149036	--	149036	--	160958
		СП - 8%			--	--	--	--		11923	
20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**12.72**	957.04	9.90	12173	126	7582	4205	17689
		НР - 93%; СП - 8%			351.06	4.39	4465	56		1310	
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**13.88**	3564.15	1613.99	49470	22402	4235	24827	80242
		НР - 91%; СП - 8%			1645.01	320.62	22833	4450		5944	
22	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**14.0882**	18973.00	--	267295	--	267295	--	288679
		СП - 8%			--	--	--	--		21384	
23	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2.18664**	12727.82	839.04	27831	1835	636	23609	55555
		НР - 91%; СП - 8%			11597.78	266.73	25360	583		4115	
24	2105-0301-3102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.18664**	130475.00	--	285302	--	285302	--	308126
		СП - 8%			--	--	--	--		22824	
25	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0462**	136348.00	--	6299	--	6299	--	6803
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1480274	144500	1208916	183260	1796617
							126856	48320	--	133083	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1480274				
		Материалы	Тенге				91542				
		Всего заработная плата	Тенге					175175			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				291601				
		Местные материалы	Тенге				825775				
		Накладные расходы	Тенге				183260				
		Сметная прибыль	Тенге				133083				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1796617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					175175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1796617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					175175			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3377931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				279907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					451451			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132801			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1910140		
		- Перевозка грузов	Тенге				131931			354284	
		- Накладные расходы	Тенге							250217	
		- Сметная прибыль	Тенге								3377931
		ИТОГО:									
		В том числе :	Тенге								354284
		Накладные расходы	Тенге								250217
		Сметная прибыль	Тенге								0
		Стоимость оборудования	Тенге						2%	67558,62	3445489,62
		Итого с временными	Тенге						3,4 %	117146,65	3562636,27
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								3633888,99
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								3815205,88
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								3433685,29
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								3845727,53
		Итого с НДС	Тенге						12%	412042,24	3845727,53

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Касмухамедова А.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)
г. Костанай

Акт выполненных работ №1 (по ресурсному методу) за октябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**1000169535,68**	**67580879,12**							**8109705,49**	**75690584,62**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369
Руководитель _____ Курмангалиев Н.К.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Павчук Ю.М

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
_____ Рагимов П.И.

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)*
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		208	08.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод. Канализация.(Канализация)	**1000169535,68**	**67580879,12**							**8109705,49**	**75690584,62**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" , БИН 060140015369
Руководитель _____ Курмангалиев Н.К.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Левчук Ю.М.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
_____ Рагимов Л.И.

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___октябрь____ 2020г**

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

по объекту: "Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)"

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Наружные сети канализации	2-1-1	1885070,01
2	КНС	2-2-1	44862862,01
3	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ	04-01-01	1930386,31
4	Наружное освещение КНС	04-02-01	2601047,99
5	Вертикальная планировка	07-01-01	944965,10
6	Снятие и сохранение плодородного грунта	07-01-02	447080,08
7	Благоустройство территории	07-01-03	4274794,48
8	Ограждение территории КНС	07-02-01	4720959,22
9	Озеленение территории КНС	07-03-01	14023419,42
	Итого:		75690584,62

И.о. Директора ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы К1Н										
1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчанным грунтом/**	**м3 основания**	**18.3594**		**-1008.93**	**-149.07**	**-18523**	**-2737**	**--**	**-16327**	**-37638**
		НР - 99%; СП - 8%				**-859.86**	**-38.43**	**-15787**	**-706**		**-2788**	
2	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.04**		**-559424.36**	**-215174.32**	**-22377**	**-8607**	**-1187**	**-14833**	**-40186**
		НР - 99%; СП - 8%				**-314568.00**	**-59991.00**	**-12583**	**-2400**		**-2977**	
3	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40.4**		**-14104.00**	**--**	**-569802**	**--**	**-569802**	**--**	**-615386**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-45584**	
		Горизонтальное бурение (замена открытой прокладки трубопровода Д-300 L-176 м)										
4	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	**м**	**16**		**5549.53**	**4891.80**	**88793**	**78269**	**123**	**23703**	**121496**
		НР - 99%; СП - 8%				**650.05**	**846.38**	**10401**	**13542**		**9000**	
5	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**0.2304**		**37706.00**	**--**	**8687**	**--**	**8687**	**--**	**9382**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**695**	
6	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	**т**	**0.01056**		**487924.00**	**--**	**5152**	**--**	**5152**	**--**	**5565**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**412**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16.32	14104.00	--	230177	--	230177	--	248591
		СП - 8%			--	--	--	--		18414	
8	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	432	176.65	1.16	76312	499	45729	29482	114258
		НР - 98%; СП - 8%			69.64	--	30084	--		8464	
9	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1408	176.65	1.16	248722	1626	149044	96091	372398
		НР - 98%; СП - 8%			69.64	--	98052	--		27585	
		Заглушки - корректировка акта №1 за август 2020г.									
10	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	26	-3869.35	-363.84	-100603	-9460	-7505	-83367	-198688
		НР - 99%; СП - 8%			-3216.85	-21.96	-83638	-571		-14718	
11	2302-0103-2715 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67	шт.	26	-21253.00	--	-552578	--	-552578	--	-596784
		СП - 8%			--	--	--	--		-44206	
		Врезка в сущ.сеть									
12	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	18737.21	--	18737	--	1745	16822	38404
		НР - 99%; СП - 8%			16991.56	--	16992	--		2845	
13	1122-0701-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	21.508	69987.20	--	1505285	--	936028	563564	2234357
		НР - 99%; СП - 8%			26467.20	--	569257	--		165508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				917984	59590	245613	615135	1655769
							612777	9866	--	122650	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1485151				
	Материалы		Тенге				929204				
	Всего заработная плата		Тенге					494507			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5152				
	Местные материалы		Тенге				8687				
		Накладные расходы	Тенге				489562				
		Сметная прибыль	Тенге				157977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2132691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	Тенге					494507			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-567168				
	Материалы		Тенге				194774				
	Всего заработная плата		Тенге					128136			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-892202				
		Накладные расходы	Тенге				125573				
		Сметная прибыль	Тенге				-35328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-476922				92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					128136			
		Сметная заработная плата	Тенге				1655768				649
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					622643			1655769
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				612777				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						59590			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9866			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						245613		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							615135	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							122650	
		- Накладные расходы	Тенге								1655769
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО:									615135
		В том числе :	Тенге								122650
		Накладные расходы	Тенге						2%	33115,38	1688884,38
		Сметная прибыль	Тенге						3,4 %	57422,07	1746306,45
		Итого с временными	Тенге								1781232,58
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1870109,14
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								1683098,22
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге						12%	201971,79	1885070,01
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Касмухамедова А.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ"
Скоробогатов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
Рагимов Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"
(подпись)

Представитель авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект"
Левчук Ю.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **КНС. Смета 02-02-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Пандус										
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		0.304	8013.67	1476.41	2436	449	1157	953	3660
		НР - 94%; СП - 8%				2731.32	603.90	830	184		271	
2	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3		1.3	2314.78	1135.96	3009	1477	373	1319	4674
		НР - 91%; СП - 8%				891.43	223.55	1159	291		346	
3	2102-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3		1.326	15929.00	--	21122	--	21122	--	22812
		СП - 8%				--	--	--	--		1690	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		3.8	1793.62	90.67	6816	345	6331	255	7637
		НР - 108%; СП - 8%				36.89	25.32	140	96		566	
		Площадка										
5	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		0.0536	8013.67	1476.41	430	79	205	168	645
		НР - 94%; СП - 8%				2731.32	603.90	146	32		48	
6	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения		0.67	223.08	27.85	149	19	89	44	209
		НР - 94%; СП - 8%				60.47	9.66	41	6		15	
7	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		0.8	4962.41	863.44	3970	691	1263	2143	6602
		НР - 94%; СП - 8%				2520.57	329.40	2016	264		489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.68	21475.13	7.68	14603	5	12500	1972	17901
		НР - 94%; СП - 8%			3085.38	--	2098	--		1326	
9	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1.2	978.07	86.58	1174	104	724	359	1655
		НР - 94%; СП - 8%			288.44	29.70	346	36		123	
		Отмостка									
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4.95	21475.13	7.68	106302	38	90991	14356	130311
		НР - 94%; СП - 8%			3085.38	--	15273	--		9653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				160011	3206	134755	21569	196106
							22050	908	--	14527	
				РАЗДЕЛ 2.КНС							
11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	64	223.08	27.85	14277	1782	8625	4219	19976
		НР - 94%; СП - 8%			60.47	9.66	3870	618		1480	
12	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5.73	15247.37	1493.01	87367	8555	60697	19515	115434
		НР - 94%; СП - 8%			3161.36	461.88	18115	2647		8551	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6.5	3841.25	1054.54	24968	6854	11366	7318	34869
		НР - 91%; СП - 8%			1038.15	199.07	6748	1294		2583	
14	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6.63	18335.52	--	121564	--	121564	--	131290
		СП - 8%			--	--	--	--		9725	
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.13182	12558.26	1239.54	1655	163	4	1413	3314
		НР - 91%; СП - 8%			11286.80	492.60	1488	65		245	
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.13182	243223.00	--	32062	--	32062	--	34627
		СП - 8%			--	--	--	--		2565	
17	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1.3	2314.78	1135.96	3009	1477	373	1319	4674
		НР - 91%; СП - 8%			891.43	223.55	1159	291		346	
18	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.326	18973.00	--	25158	--	25158	--	27171
		СП - 8%			--	--	--	--		2013	
19	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	23	27417.62	13873.11	630605	319081	58984	309670	1015498
		НР - 91%; СП - 8%			10980.00	3815.52	252540	87757		75222	
20	Прайс-листКазахстан ТОО "Торговый Дом Эколос Юг" стр.17	Комплектная КНС подземного исполнения	комп.	0.35	116253500.00	--	40688725	--		--	40688725
					--	--	--	--	40688725	--	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**41629392**	**337913**	**318833**	**343454**	**42075578**
							283920	**92671**	**40688725**	**102730**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**42271684**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**305969**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**341119**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**93580**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**453588**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**40688725**		
		- Накладные расходы	Тенге							**365023**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**117257**	
		ИТОГО:									**42271684**
		В том числе :									**365023**
		Накладные расходы	Тенге								**117257**
		Сметная прибыль	Тенге								**40688725**
		Стоимость оборудования	Тенге						**2%**	**31659,18**	**42303343,18**
		Итого с временными	Тенге						**3,4 %**	**54897,02**	**42358240,20**
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**42391630,50**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								**44506807,54**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								**40056126,79**
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге						**12%**	**4806735,22**	**44862862,01**
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Касмухамедова А.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Кабельная линия КЛ-0,4 кВ. Смета 04-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	4.8		150.58	150.58	723	723	–	122	913
		НР - 72%; СП - 8%				–	35.41	–	170		68	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.2		1367.52	–	274	–	–	197	508
		НР - 72%; СП - 8%				1367.52	–	274	–		38	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5		713.45	–	3567	–	–	2568	6627
		НР - 72%; СП - 8%				713.45	–	3567	–		491	
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.056		121626.76	–	6811	–	85	5111	12876
		НР - 76%; СП - 8%				120099.00	–	6726	–		954	
5	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56		3644.00	–	204064	–	204064	–	220389
		СП - 8%				–	–	–	–		16325	
6	1308-0201-0804 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	88		584.56	306.16	51441	26942	4208	20072	77234
		НР - 72%; СП - 8%				230.58	86.21	20291	7586		5721	
7	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56		669.21	359.76	37476	20147	2572	14757	56411
		НР - 72%; СП - 8%				263.52	102.47	14757	5738		4179	
8	2306-0137-0744 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.14688		4498728.00	–	660773	–	660773	–	713635
		СП - 8%				–	–	–	–		52862	
9	1308-0201-2508 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3,4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8		41161.80	32304.90	329294	258439	583	111560	476122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 22%, СП - 8%			8784,00	10584,01	70272	84672		35268	
10	2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	14877,00	–	119016	–	119016	–	128537
		СП - 8%			–	–	–	–		9521	
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее /лента сигнальная/	км кабеля	0,028	25866,89	18546,29	724	519	–	220	1020
		НР - 22%, СП - 8%			7320,60	3599,50	205	101		76	
12	СТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Протэк стр.13	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	28	42,99	–	1204	–	1204	–	1300
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1695573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				116091				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					306770			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98267			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						992505		
		- Накладные расходы	Тенге							154607	
		- Сметная прибыль	Тенге							125599	
		ИТОГО:	Тенге								1695573
		В том числе :									154607
		Накладные расходы	Тенге								125599
		Сметная прибыль	Тенге						2%	33911,46	1729484,46
		Итого с временными	Тенге						3,4 %	58802,47	1788286,93
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1824052,67
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								1915065,78
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								1723559,21
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге						12%	206827,10	1930386,31
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации)

Зав сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Касмухамедова А.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ"

Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

Рагимов Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ГИП ТОО "Промстройпроект"

Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение КНС. Смета 04-02-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22		150.58	150.58	3313	3313	--	561	4184
		НР - 72%; СП - 8%				--	35.41	--	779		310	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22		713.45	--	15696	--	--	11301	29157
		НР - 72%; СП - 8%				713.45	--	15696	--		2160	
3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0.122		121626.76	--	14838	--	186	11136	28052
		НР - 76%; СП - 8%				120099.00	--	14652	--		2078	
4	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	122		375.00	--	45750	--	45750	--	49410
		СП - 8%				--	--	--	--		3660	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	170		293.99	138.27	49979	23505	7808	18087	73512
		НР - 72%; СП - 8%				109.80	37.97	18666	6455		5445	
6	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	30		273.11	114.90	8193	3447	1452	3039	12131
		НР - 72%; СП - 8%				109.80	30.87	3294	926		899	
7	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.0612		63612.00	--	3893	--	3893	--	4204
		СП - 8%				--	--	--	--		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2306-0131-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.1479	114984.00	--	17006	--	17006	--	18367
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
9	1133-0109-0117 РСНБ РК 2015	Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка	т	7.3422	130211.26	90308.35	956037	663062	23375	327322	1386027
		НР - 80%; СП - 8%			36719.20	19006.86	269600	139552		102669	
10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1.2	7235.91	1104.38	8683	1325	1954	5157	14948
		НР - 91%; СП - 8%			4503.10	219.79	5404	264		1107	
11	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.224	15685.00	--	19198	--	19198	--	20734
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
12	СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ELTO стр.8	Фундамент под опору трубный Ф-ТР-СТ	шт	6	7581.70	--	45490	--	45490	--	49129
		СП - 8%			--	--	--	--		3639	
13	СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ELTO стр.7	Стойка освещения металлическая СТ-6-3	шт	6	41069.57	--	246417	--	246417	--	266131
		СП - 8%			--	--	--	--		19713	
14	СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ELTO стр.8	Кронштейн холодный цинк вылет 1,5 "Ива"	шт	6	7295.73	--	43774	--	43774	--	47276
		СП - 8%			--	--	--	--		3502	
15	1113-0801-0207 РСНБ РК 2015	Детали мелкие. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке	м2	0.2262	4066.83	1389.98	920	314	230	421	1448
		НР - 69%; СП - 8%			1664.10	1032.12	376	233		107	
16	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	6	4332.12	2358.95	25993	14154	105	13657	42821
		НР - 80%; СП - 8%			1955.73	889.38	11734	5336		3172	
17	2307-0103-0405 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 16-100-001 ГОСТ 8045-82	шт.	6	10132.00	--	60792	--	60792	--	65655
		СП - 8%			--	--	--	--		4863	
18	СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН Электрокомплект стр.21	Лампа натриевая ДНаТ 100Вт.	шт	6	1771.34	--	10628	--	10628	--	11478
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
19	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0078	439280.00	--	3426	--	3426	--	3700
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
20	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	5551.07	47.06	99919	847	41616	41368	152591
		НР - 72%; СП - 8%			3192.00	--	57456	--		11303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН 220 VOIL стр.12	Ответвительный кабельный сжим У739М	шт	18	190,34	–	3426	–	3426	–	3700
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2284655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				396878				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					709968			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					153546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						576526		
		- Накладные расходы	Тенге							432049	
		- Сметная прибыль	Тенге							169232	
		ИТОГО:	Тенге								2284655
		В том числе :									
		Накладные расходы	Тенге								432049
		Сметная прибыль	Тенге								169232
		Итого с временными	Тенге						2%	45693,10	2330348,10
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,4 %	79231,84	2409579,94
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								2457771,53
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								2580404,75
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								2322364,27
		Итого с НДС	Тенге						12%	278683,71	2601047,99

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Кажмухамедова А.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ"

Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

Рагимов Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

Представитель авторского надзора:

ГИП ТОО "Промстройпроект"

Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Вертикальная планировка. Смета 07-01-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №5
за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1673.7		37.52	37.52	62797	62797	--	15569	84636
		НР - 72%; СП - 8%				--	12.92	--	21624		6269	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1673.7		34.74	34.74	58138	58138	--	14414	78357
		НР - 72%; СП - 8%				--	11.96	--	20020		5804	
3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1256.7		203.44	196.53	255664	246985	100	49902	330011
		НР - 72%; СП - 8%				6.83	48.33	8579	60730		24445	
4	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2213.124		141.00	--	312050	--		--	337015
		СП - 8%				--	--	--	--		24964	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**830019**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8579				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						367921			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						102374			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							100		
		- Перевозка грузов	Тенге					312050				
		- Накладные расходы	Тенге								79885	
		- Сметная прибыль	Тенге								61482	
		ИТОГО:	Тенге									**830019**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									**79885**
		Накладные расходы	Тенге								**61482**
		Сметная прибыль	Тенге						**2%**	**16600,38**	**846619,38**
		Итого с временными	Тенге						**3,4 %**	**28785,06**	**875404,44**
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**892912,53**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								**937465,38**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								**843718,84**
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге						**12%**	**101246,26**	**944965,10**
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Касмухамедова А.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ"

Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

Рагимов Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора:

ГИП ТОО "Промстройпроект"

Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Снятие и сохранение плодородного грунта. Смета 07-01-02**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №6
за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	675		37.52	37.52	25326	25326	--	6279	34133
		НР - 72%; СП - 8%				--	12.92	--	8721		2528	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	675		34.74	34.74	23447	23447	--	5813	31601
		НР - 72%; СП - 8%				--	11.96	--	8074		2341	
3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	619.9		203.44	196.53	126113	121832	49	24616	162787
		НР - 72%; СП - 8%				6.83	48.33	4232	29957		12058	
4	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	991.84		141.00	--	139849	--		--	151037
		СП - 8%				--	--	--	--		11188	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	619.9		14.72	12.58	9125	7796	32	3041	13139
		НР - 72%; СП - 8%				2.09	4.72	1297	2927		973	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**392697**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5528**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**178400**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**49678**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**81**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**139849**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							39749	
		- Сметная прибыль	Тенге							29088	
		ИТОГО:	Тенге								392697
		В том числе :									
		Накладные расходы	Тенге								39749
		Сметная прибыль	Тенге								29088
		Итого с временными	Тенге						2%	7853,94	400550,94
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,4 %	13618,73	414169,67
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								422453,07
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								443531,83
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								399178,64
		Итого с НДС	Тенге						12%	47901,44	447080,08

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Касмухамедова А.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории. Смета 07-01-03**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №7
за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие из плит бетонных тротуарных с бордюром из бортового камня БР 100.20.08 тип 3 (S=684м2)										
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	684		733.55	175.96	501745	120356	362361	59858	606531
		НР - 108%; СП - 8%				27.82	53.21	19028	36396		44928	
2	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	684		-129.09	-32.21	-88300	-22033	-66267	-7373	-103327
		НР - 108%; СП - 8%				--	-9.98	--	-6827		-7654	
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле	68.4		2619.91	955.59	179202	65363	105821	22669	218020
		НР - 108%; СП - 8%				117.22	189.65	8018	12972		16150	
4	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	684		535.66	33.84	366389	23147	123553	246640	662071
		НР - 108%; СП - 8%				321.18	12.69	219689	8681		49042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	684	2691,00 --	-- --	1840644 --	-- --	1840644	-- 147252	1987896
		СП - 8%									
		Устройство бортового камня БР100.20.08 (70 м)									
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	142	1238,40 630,29	27,49 10,01	175853 89502	3903 1421	82448	98197 21924	295974
		НР - 108%; СП - 8%									
7	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,272	35717,00 --	-- --	81149 --	-- --	81149	-- 6492	87641
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3754806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					336237				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					190737			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52643			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2529709		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							419991	
		- Накладные расходы	Тенге							278134	
		- Сметная прибыль	Тенге								3754806
		ИТОГО:									419991
		В том числе :	Тенге								278134
		Накладные расходы	Тенге						2%	75096,12	3829902,12
		Сметная прибыль	Тенге						3,4 %	130216,67	3960118,79
		Итого с временными	Тенге								4039321,17
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								4240867,54
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								3816780,79
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге						12%	458013,69	4274794,48
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Касмухамедова А.К..

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Ограждение территории КНС. Смета 07-02-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №8
за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение										
1	1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	яма	50		617.22	506.48	30861	25324	--	11408	45650
		НР - 72%; СП - 8%				110.74	206.14	5537	10307		3381	
2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	12.56		203.44	196.53	2555	2468	1	499	3298
		НР - 72%; СП - 8%				6.83	48.33	86	607		244	
3	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	22.608		222.00	--	5019	--		--	5420
		СП - 8%				--	--	--	--		402	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12.56		14.72	12.58	185	158	1	62	266
		НР - 72%; СП - 8%				2.09	4.72	26	59		20	
5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	12.9		6211.72	1104.38	80131	14247	7794	55442	146419
		НР - 91%; СП - 8%				4503.10	219.79	58090	2835		10846	
6	2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	13.158		16053.00	--	211225	--	211225	--	228123
		СП - 8%				--	--	--	--		16898	
7	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1.771		23301.29	11450.27	41267	20278	10669	10653	56073
		НР - 69%; СП - 8%				5827.08	2890.68	10320	5119		4154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1.689824	75895.94	19568.08	128251	33067	4005	68483	212472
		НР - 69%; СП - 8%			53957.50	4776.63	91179	8072		15739	
9	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	275.23	1943.94	852.14	535032	234535	39452	221573	817133
		НР - 69%; СП - 8%			948.46	218.27	261045	60076		60528	
10	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст245/	т	3.46924	496304.00	--	1721798	--	1721798	--	1859542
		СП - 8%			--	--	--	--		137744	
11	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	302.753	1968.00	--	595818	--	595818	--	643483
		СП - 8%			--	--	--	--		47665	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	135.78518	173.05	3.15	23498	427	17234	4068	29771
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	5837	60		2205	
		Ворота									
13	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.11009	75895.94	19568.08	8355	2154	261	4462	13842
		НР - 69%; СП - 8%			53957.50	4776.63	5940	526		1025	
14	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	8.04	312.61	10.50	2513	84	90	1636	4481
		НР - 69%; СП - 8%			290.93	3.97	2339	32		332	
15	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8.844	1968.00	--	17405	--	17405	--	18797
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
16	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст245/	т	0.10999	496304.00	--	54588	--	54588	--	58956
		СП - 8%			--	--	--	--		4367	
17	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст245/	т	0.0004	443468.00	--	177	--	177	--	192
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5.786128	173.05	3.15	1001	18	734	173	1269

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3						
		НР - 69%, СП - 88%			42,98	0,44	249	3		94	
		Шарнир									
19	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	**Жесткие затворы**	т	0,00208	673275,00	--	1400	--	1400	--	1512
					--	--	--	--		112	
		СП - 8%									4146699
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				440646				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					332761			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87695			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5019		2682652		
		- Перевозка грузов	Тенге							378459	
		- Накладные расходы	Тенге							307162	
		- Сметная прибыль	Тенге								4146699
		ИТОГО:									378459
		В том числе :									307162
		Накладные расходы	Тенге						2%	82933,98	4229632,98
		Сметная прибыль	Тенге						3,4 %	143807,52	4373440,50
		Итого с временными	Тенге								4460909,31
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								4683491,29
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								4215142,16
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге						12%	505817,06	4720959,22
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								
		Итого с НДС									

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Касмухамедова А.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ"

Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO"

Рагимов Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ГИП ТОО "Промстройпроект"

Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
(наименование, адрес)

Объект **Озеленение территории КНС. Смета 07-03-01**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 2019-05-08**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №9
за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	547.81		333.71	14.11	182810	7730	--	155447	365317
		НР - 88%; СП - 8%				319.60	2.85	175080	1564		27061	
2	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=1	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	547.81		-43.85	-0.15	-24023	-81	--	-21069	-48700
		НР - 88%; СП - 8%				-43.71	--	-23942	--		-3607	
3	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	547.81		241.79	148.70	132454	81459	25025	37357	183395
		НР - 88%; СП - 8%				47.41	30.09	25970	16481		13585	
4	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	3262		307.01	58.63	1001476	191238	--	769744	1912918
		НР - 88%; СП - 8%				248.39	19.76	810238	64470		141698	
5	1147-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	3262		1397.38	146.53	4558267	477978	366091	3353595	8544811
		НР - 88%; СП - 8%				1138.63	29.65	3714198	96705		632949	
6	2501-0204-0302 РСНБ РК 2015	Береза повислая, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	3262		386.00	--	1259132	--	1259132	--	1359863
		СП - 8%				--	--	--	--		100731	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**12317603**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4701545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					758323			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					179220			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1650248		
		- Накладные расходы	Тенге							4295074	
		- Сметная прибыль	Тенге							912417	
		ИТОГО:									12317603
		В том числе :									
		Накладные расходы	Тенге								4295074
		Сметная прибыль	Тенге								912417
		Итого с временными	Тенге						2%	246352,06	12563955,06
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,4 %	427174,47	12991129,53
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								13250952,12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								13912122,44
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								12520910,20
		Итого с НДС	Тенге						12%	1502509,22	14023419,42

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации)

Зав.сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Касмухамедова А.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Начальник участка ТОО "АиФ" Скоробогатов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "D&J EMPORIO" Рагимов Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора: ГИП ТОО "Промстройпроект" Левчук Ю.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)