Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Форма № 3

Заказчик:КГУ " Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"
Исполнитель: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к селу Красиловка", км 13-23 (10 км) Щербактинского района Павлодарской области

Справка №1 от 22 июня 2021 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210035/00	2.06.2021 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС-12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	147 899 905,78									
В том числе за месяц	147 899 905,78	132 053 487,30							15 846 418,48	147 899 905,78
Итого к оплате:	147 899 905,78	132 053 487,30							15 846 418,48	147 899 905,78

К оплате: Сто сорок семь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот пять тенге 78 тиын

Заказчик:
КГУ " Отдел реального сектора экономики
Щербактинского района"

Руководитель _____ Гумаров Р.Г.

Исполнитель:
ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Моисеев Ю.И.

Заказчик: КГУ " Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"

Исполнитель: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор № 210035/00 от 2.06.2021 г.

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к селу Красиловка", км 13-23 (10 км) Щербактинского района Павлодарской области

АКТ № 1 от 22 июня 2021 года
приемки выполненных работ за июнь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Устранение пучин									
1	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3- пучинистый грунт, отсыпка в притрассовый резерв НР = 72 %	м3 грунта	675	141,69	137,41	95 641	92 752		11 028	115 203
					4,28	18,41	2 889	12 427		8 534	
2	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	675	35,14	35,14	23 720	23 720		4 563	30 546
						9,39		6 338		2 263	
3	211-701-0101	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	495	7089		3 509 055		3 509 055		3 789 779

									280 724	
4	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	450	69,8	69,8	31 410	31 410		9 134	43 788
						28,19		12 686		3 244	
5	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	450	6,79	6,79	3 056	3 056		693	4 049
						2,14		963		300	
6	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1500	1559,95	254,88	2 339 925	382 320	1 903 200	183 935	2 725 769
					36,27	77,27	54 405	115 905		201 909	
	Раздел 2 Ремонт дорожной одежды										
7	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (погрузка бокситового шлама на шламовом поле АО "Алюминий Казахстана") НР = 72 %	м3 грунта	2128	185,44	180,45	394 616	383 998		51 726	482 049
					4,99	28,77	10 619	61 223		35 707	

8	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=120,000;	т·км	357588	22,44		8 024 275				8 666 217
										641 942	
9	1127-0102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными (бокситовый шлам, щебень, цемент) - смешение ресайклером НР = 108 %	м2 основания или покрытия	66000	321,7	302,17	21 232 200	19 943 220		7 244 899	30 755 267
					19,53	82,11	1 288 980	5 419 260		2 278 168	
10	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11235,66	5994		67 346 546		67 346 546		72 734 270
										5 387 724	
11	291-021-0021 (пл)	Шлам бокситовый 600*1,02	т	2979,9	612		1 823 699		1 823 699		1 969 595
										145 896	
12	261-107-0104	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	1064,25	22083		23 501 833		23 501 833		25 381 980
										1 880 147	
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	851,4	30		25 542		25 542		27 585
										2 043	

Итого по смете	146 726 097
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 356 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 860 476
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 628 802
- материалы, изделия и конструкции, тенге	98 109 875
- перевозка грузов, тенге	8 024 275

- накладные расходы, тенге	7 505 978
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 868 601
Сметная стоимость в текущем уровне цен с к-том К=0,9	132 053 487,30
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	15 846 418,48
Всего с НДС	147 899 905,78

Заказчик:

Руководитель

КГУ " Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"

Гумаров Р.Г.

Куратор

Темнохуд М.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Моисеев Ю.И.