Счет-фактура № 00000000265 от 30 июня 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДС Нойбург"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540002467, 010000, Республика Казахстан, Астана г., район" Алматы", улица Байырқұм здание 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022847, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ218560000000182169, в банке Ф АО "Банк ЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): КГС-ДСН/27.03.17-1 от 27.03.2017г. ул.Байтурсынова

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, район" Алматы", улица Байырқұм, зд.23/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040540002467, Товарищество с ограниченной ответственностью "ДС Нойбург",010000, Республика Казахстан, Астана г., район" Алматы", улица Байырқұм здание 23/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540005719, ТОО "СП КазГерСтрой",Республика Казахстан, Астана, район" Алматы", улица Байырқұм, зд.23/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "СП КазГерСтрой"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540005719, Республика Казахстан, Астана, район" Алматы", улица Байырқұм, зд.23/1

ИИК получателя: KZ278560000003089636, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей и дорог на ул.Байтурсынова от улицы А53 до улицы А68. 1-ая очередь - на участке от улицы А53 до улицы А62	шт.	1	27 623 812,50	27 623 812,50	12%	3 314 857,50	30 938 670,00		
Всего по счету:					**27 623 812,50**		**3 314 857,50**	**30 938 670,00**		

Генеральный директор: Дымов К. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Литвинова Ж. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Чигрина С.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ДС Нойбург

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: *ТОО СП "КазГерСтрой"*
Субподрядчик: *ТОО "ДС Нойбург"*

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей и дорог на ул. Байтурсынова от улицы А53 до улицы А68. 1-ая очередь - на участке от улицы А53 до ул. А62.**

СПРАВКА №1 за Июнь 2017 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		КГС-ДСН/ 27.03.17-1	27.03.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июнь (без НДС)	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них:	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей и дорог на ул. Байтурсынова от улицы А53 до улицы А68. 1-ая очередь- на участке от улицы А53 до ул. А62.	30 938 670								3 314 858	
в том числе:в текущем месяце в июне	30 938 670	27 623 813							3 314 858	**30 938 670**

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО СП "КазГерСтрой"

Батырбеков К.У.

Субподрядчик:
Генеральный директор ТОО "ДС Нойбург"

Дымов К.О.

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерстрой"
Субподрядчик:ТОО "ДС Нойбург"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог на ул. Байтурсынова от улицы А53 до улицы А68. 1-я очередь-на участке от улицы А53 до ул. А62

Наименование объекта - Проезжая и бульварная часть

А К Т
приемки выполненных работ за Июнь 2017 г.

Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных сьездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип I)								
1	Е0127-102-2	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/**	11935,58	369,98	8,29	4415930	98983	99056	0,03	358
		м2		5,19	1,05	61946	12532	133	--	46
2	Е0127-102-4 К=8	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 8 см)**	11935,8	340,81	2,18	4067795	25981	5512	--	9
		м2		0,16	0,19	1910	2235	133	--	2
3	С2010-2 т.ч. п.1.5	**Доставка разогретого битума на объект на 13 км**	2,2728186	1171,00	1171,00	2661	2661	1105	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	1105	100	2,82	6
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда на площадках для парковки, улицах местного значения (Тип II)								
4	Е0127-102-2	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки свыше 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/**	1025,7	369,98	8,29	379489	8506	8512	0,03	31
		м2		5,19	1,05	5323	1077	133	--	4
5	Е0127-102-4 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 6 см)**	1025,7	170,40	1,09	174782	1116	237	--	--
		м2		0,08	0,09	82	96	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**С2010-2 т.ч. п.1.5**	**Доставка разогретого битума на объект на 13 км**								
			0,195253	**1171,00**	**1171,00**	**229**	**229**	**95**	**--**	**--**
		маш-ч		**--**	**486,00**	**--**	**95**	**100**	**2,82**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9040886**	**137477**			**398**
			Тенге			**69261**	**17139**			**59**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9040886**				
	Материалы -		Тенге			**247846**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**86400**			
	Местные материалы -		Тенге			**8586303**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**247304**				
		Накладные расходы -	Тенге			**114516**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17177**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**549324**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9704727**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**514**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103578**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9704727**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**514**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103578**			

ВСЕГО в текущих ценах, в т.ч. НДС 12 % Тенге **30 938 670**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Главный инженер:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Зам.начальника ПТО:

СДО:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник ПТО:

Начальник участка:

Инженер ПТО: