Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	16.09.2013 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	23 741 730	21 197 973	21 197 973						2 543 757	23 741 730
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		10 483 688	10 483 688	10 483 688					1 258 043	11 741 730
5% удержание									127 188	1 187 087
Итого к оплате:									1 130 855	10 554 643

Десять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысяча шестьсот сорок три тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Еңбекшіказак ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	29.07.2013 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	18 000 000	16 071 429	16 071 429						1 928 571	18 000 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		8 841 964	8 841 964	8 841 964					1 061 036	9 903 000
Итого к оплате:									1 061 036	9 903 000

Восемьнадцать миллионов тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК _____ ПОДРЯДЧИК: _____

ДЛЯ ФОРМ №3

СЕМ-Шоғы Құрылыс-Серви

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Енбекшіказак ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	29.07.2013 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1					Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
С начала строительства по отчетный месяц включительно	8 097 000	7 229 464	7 229 464						867 536	8 097 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		7 229 464	7 229 464	7 229 464					867 536	8 097 000
Итого к оплате:									867 536	8 097 000

Восемь миллиона девяноста семь тысяч тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	16.09.2013 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	23 741 730	21 197 973	21 197 973						2 543 757	23 741 730
в т.ч									1 258 043	11 741 730
Строительно-монтажные работы		10 483 688	10 483 688	10 483 688					127 188	1 187 087
5% удержание									1 130 855	10 554 643
Итого к оплате:										

Десять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысяча шестьсот сорок три тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 10.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Енбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	16.09.2013 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1								
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
С начала строительства по отчетный месяц включительно	23 741 730	21 197 973	21 197 973							2 543 757	23 741 730
в т.ч											
Строительно-монтажные работы		10 483 688	10 483 688	10 483 688						1 258 043	11 741 730
5% удержание										127 188	1 187 087
Итого к оплате:										1 130 855	10 554 643

Десять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысяча шестьсот сорок три тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Енбекшіказак ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	29.07.2013 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1					Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
С начала строительства по отчетный месяц включительно	8 097 000	7 229 464	7 229 464						867 536	8 097 000
в т.ч									
Строительно-монтажные работы		7 229 464	7 229 464	7 229 464					867 536	8 097 000
Итого к оплате:									867 536	8 097 000

Восемь миллиона девяноста семь тысяч тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Енбекшіказак ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказакского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		доп.соглашение к договору		Организационно – правовая	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		29	29.07.2013 г.	1	01.10.2013 г.		

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Из графы № 1							
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	36 673 890	32 744 545	32 744 545						3 929 345	36 673 890
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		16 673 116	16 673 116	16 673 116					2 000 774	18 673 890
5% удержание									196 467	1 833 695
Итого к оплате:									1 804 307	16 840 195

Шестьнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч сто девяносто шесть тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК _____

ДЛЯ ФОРМ №3

ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Енбекшіказак ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	16.09.2013 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	12 000 000	10 714 286	10 714 286						1 285 714	12 000 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		10 714 286	10 714 286	10 714 286					1 285 714	12 000 000
Итого к оплате:									1 285 714	12 000 000

Двенадцать миллионов тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	16.09.2013 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	12 000 000	10 714 286	10 714 286						1 285 714	12 000 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		10 714 286	10 714 286	10 714 286					1 285 714	12 000 000
Итого к оплате:									1 285 714	12 000 000

Двенадцать миллионов тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВО Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Еңбекшіказак ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шогы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		доп.соглашение к договору		Организационно – правовая	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		29	29.07.2013 г.	2	25.12.2013 г.		

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	38 779 816	34 624 836	34 624 836						4 154 980	38 779 816
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		1 880 291	1 880 291	1 880 291					225 635	2 105 926
Итого к оплате:									225 635	2 105 926

Два миллиона сто пять тысяч девятьсот двадцать шесть тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Енбекшіказак ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		доп.соглашение к договору		Организационно – правовая	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		29	29.07.2013 г.	2	25.12.2013 г.		

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	38 779 816	34 624 836	34 624 836						4 154 980	38 779 816
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		1 880 291	1 880 291	1 880 291					225 635	2 105 926
Итого к оплате:									225 635	2 105 926

Два миллиона сто пять тысяч девятьсот двадцать шесть тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		доп.соглашение к договору		Организационно – правовая	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		29	29.07.2013 г.	2	25.12.2013 г.		

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	38 779 816	34 624 836	34 624 836						4 154 980	38 779 816
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		1 880 291	1 880 291	1 880 291					225 635	2 105 926
Итого к оплате:									225 635	2 105 926

Два миллиона сто пять тысяч девятьсот двадцать шесть тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик **ГУ "Енбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы. Архитектурные решения. Пятно 1,2,3,4,5**

Договор подряда	номер	29
	дата	29.07.2013 г.
Доп.соглашение	номер	2
	дата	25.12.2013 г.

А К Т № 32

о приемке выполненных работ за декабрь 2013 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1151,5	436,18	3,43	502261	3950	106153	0,46	524
				м2	73,73	1,31	84900	1508	143,73	0,01	7
2	2	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	58,05	783,38	6,12	45475	355	10249	0,81	47
				м2	141,39	2,32	8208	135	143,73	0,01	1
3	3	17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	5	1512,32	97,07	7562	485	10530	7,87	39
				комплект	1370,25	36	6851	180	175,22	0,18	1
4	4	СПрай-лист	Стоимость водоводяных нагревателей 50 литр	5	13855,58		69278				
				комплект							
			ИТОГО:				624576	4790			610
							99959	1823			9
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				116402				
			На сантехнические работы				10530				
			Всего накладных расходов:				126932				
			Итого с накладными				751508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**45090**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**796598**				
			Итого с временными, 1,1 %				**805361**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**814059**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**817280**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**825334**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**1843422**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**36868**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1880291**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**225635**				
			Итого с НДС				**2 105 926**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

Заказчик **ГУ "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы. Архитектурные решения. Пятно 1,2,3,4,5**

Договор подряда	номер	29
	дата	29.07.2013 г.
Доп.соглашение	номер	2
	дата	25.12.2013 г.

А К Т № 32

о приемке выполненных работ за декабрь 2013 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1151,5	436,18	3,43	502261	3950	106153	0,46	524
				м2	73,73	1,31	84900	1508	143,73	0,01	7
2	2	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	58,05	783,38	6,12	45475	355	10249	0,81	47
				м2	141,39	2,32	8208	135	143,73	0,01	1
3	3	17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	5	1512,32	97,07	7562	485	10530	7,87	39
				комплект	1370,25	36	6851	180	175,22	0,18	1
4	4	СПрай-лист	Стоимость водоводяных нагревателей 50 литр	5	13855,58		69278				
				комплект							
			ИТОГО:				624576	4790			610
							99959	1823			9
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				116402				
			На сантехнические работы				10530				
			Всего накладных расходов:				126932				
			Итого с накладными				751508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				45090				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				796598				
			Итого с временными, 1,1 %				805361				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				814059				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				817280				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				825334				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				1843422				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				36868				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1880291				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				225635				
			Итого с НДС				2 105 926				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

Заказчик **ГУ "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы. Архитектурные решения. Пятно 1,2,3,4,5**

Договор подряда	номер	29
	дата	29.07.2013 г.
Доп.соглашение	номер	2
	дата	25.12.2013 г.

А К Т № 32

о приемке выполненных работ за декабрь 2013 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1151,5	436,18	3,43	502261	3950	106153	0,46	524
				м2	73,73	1,31	84900	1508	143,73	0,01	7
2	2	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	58,05	783,38	6,12	45475	355	10249	0,81	47
				м2	141,39	2,32	8208	135	143,73	0,01	1
3	3	17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	5	1512,32	97,07	7562	485	10530	7,87	39
				комплект	1370,25	36	6851	180	175,22	0,18	1
4	4	СПрай-лист	Стоимость водоводяных нагревателей 50 литр	5	13855,58		69278				
				комплект							
			ИТОГО:				624576	4790			610
							99959	1823			9
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				116402				
			На сантехнические работы				10530				
			Всего накладных расходов:				126932				
			Итого с накладными				751508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**45090**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**796598**				
			Итого с временными, 1,1 %				**805361**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**814059**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**817280**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**825334**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**1843422**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**36868**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1880291**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**225635**				
			Итого с НДС				**2 105 926**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

Заказчик **ГУ "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы. Водопровод и канализация. Пятно 4**

Договор подряда	номер	29
	дата	29.07.2013 г.
Доп.соглашение	номер	1
	дата	01.10.2013 г.

А К Т № 20

о приемке выполненных работ за октябрь 2013 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1.Наружное пожаротушение.								
1	1	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,7	659,25	0	8372	0	9461	3,56	45
				м3	659,25	0	8372	0	113	0	0
2	2	22-8-1	Устройство ввода стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,003	62566,88	6788,5	188	20	188	253	1
				км	45675	2565	137	8	130	12,52	0
3	3	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	3,012	126		380				
				м							
4	4	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,001	174224,44	71861,81	174	72	143	441	0
				км	83025	27146,25	83	27	130	132,58	0
5	5	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	1,004	1900		1908				
				м							
6	6	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
				1сальник	301,5	0	302	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	22-47-1	Протаскивание в футляр труб	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
				м	146,93	0,11	147	0	130	0	0
8	8	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
9	9	22-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,001	44547,62	9152,23	45	9	23	76,7	0
				км	13905	3458,25	14	3	130	16,89	0
10	10	6-1-1	Устройство бетонного упора	0,05	7940,17	66,01	397	3	12	1,35	0
				м3	195,75	24,93	10	1	105	0,12	0
11	11	16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а днам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
12	12	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
				1фильтр	130,5	18	131	18	128	0,09	0
13	13	11-2-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760		5760				
				шт							
14	14	8-1-6	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб	1	3060		3060				
				компл							
15	15	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250		1250				
				шт							
16	16	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	499,47	12,19	9989	244	7605	1,64	33
				м	292,5	4,57	5850	91	128	0,02	0
17	17	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	9	1390		12510				
				шт							
18	18	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	1184,57	1,57	1185	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
19	19	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	20	375		7500				
				м							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1.Наружное пожаротушение.				67392				
			Раздел: Канализация, лист2 29-ВК.СО								
20	20	1-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	10,2	389,25	0	3970	0	4486	2,48	25
				м3	389,25	0	3970	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	712,05	10,58	5696	85	1262	0,7	6
				м	119,25	3,96	954	32	128	0,02	0
22	22	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
				1сальник	301,5	0	302	0	128	0	0
23	23	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
				м	106,2	0,25	531	1	128	0	0
24	24	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	13	748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
				м	102,38	0,54	1331	7	128	0	0
25	25	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523		523				
				шт							
26	26	8-10-193	Заглушки d 50 мм	1	349		349				
				шт							
27	27	8-10-192	Заглушки d 100 мм	2	489		978				
				шт							
28	28	6-1-1	Устройство бетонного упора	0,05	7940,17	66,01	397	3	12	1,35	0
				м3	195,75	24,93	10	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Канализация, лист2 29-ВК.СО				25523				
			Раздел: Сантехприборы								
29	29	17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
				комплект	265,5	6,75	266	7	128	0,03	0
30	30	17-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
31	31	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320		1320				
				компл							
32	32	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				комплект	387	15,75	387	16	128	0,07	0
33	33	17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
				комплект	279	4,5	279	5	128	0,03	0
34	34	17-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
35	35	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320		1320				
				компл							
36	36	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	1	1700		1700				
				шт							
37	37	17-2-3	Установка смесителей для ванны	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1

Заказчик **ГУ "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района**

наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы. Архитектурные решения. Пятно 4**

Договор подряда	номер	29
	дата	29.07.2013 г.
Доп.соглашение	номер	1
	дата	01.10.2013 г.

А К Т № 15

о приемке выполненных работ за октябрь 2013 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы, лист 9,14 примеч.11 29-АС								
1	1	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки(лестница перед входной дверью)**	0,7	7940,17	66,01	5558	46	162	1,35	1
				м3	195,75	24,93	137	17	105	0,12	0
2	2	11-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**		341,16	13,43	0	0	0	0,45	0
				м2	66,6	5,04	0	0		0,02	0
3	3	11-11-6	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 80мм**		670,44	8,04	0	0	0	0,05	0
				м2	7,56	3	0	0		0,01	0
4	4	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	80	201,7	9,95	16136	796	5504	0,36	28
				м2	52,2	3,74	4176	299	123	0,02	1
5	5	11-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм**	75,35	50,95	1,34	3839	101	163	0,01	1
				м2	1,26	0,5	95	38	123	0	0
6	6	11-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	71,35	692,87	4,9	49436	350	5296	0,38	27
				м2	58,5	1,85	4174	132	123	0,01	1
7	7	11-39-1	**Устройство плинтусов деревянных в по линолиуму**	72,124	109,84	0,46	7922	33	1084	0,08	6
				м	12,04	0,18	868	13	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических в топочной и в санузле	7,852	254,56	0,32	1999	3	403	0,24	2
				м	41,63	0,11	327	1	123	0	0
			Итого по разделу: Полы, лист 9,14 примеч.11 29-АС				84892				
			Раздел: Заполнение проемов, лист 10 29-АС								
9	9	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	8,1	348,93	18,88	2826	153	1726	1,02	8
				м2	171,01	6,57	1385	53	120	0,03	0
10	10	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	10,62	5240		55649				
				м2							
11	11	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,8	427,5	19,32	770	35	415	1,11	2
				м2	185,83	6,39	334	12	120	0,03	0
12	12	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,72	498,09	19,17	359	14	205	1,38	1
				м2	230,97	6,18	166	4	120	0,03	0
13	13	10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9,9	210,48	5,58	2084	55	1142	0,59	6
				м2	94,05	2,12	931	21	120	0,01	0
14	14	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	6,6	3680		24288				
				м							
15	15	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	17,43	398,48	102,53	6946	1787	3918	0,9	16
				м2	151,65	35,67	2643	622	120	0,14	2
16	16	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,99	104,4	0,09	417	0	271	0,36	1
				м2	56,48	0,05	225	0	120	0	0
17	17	6-4-3	Блоки дверные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-10му	3,99	16500		65835				
				м2							
18	18	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	3,78	3640		13759				
				м2							
19	19	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
				м2							
20	20	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250		14280				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	142,84	12,58	0,99	1797	141	2035	0,07	10
				м2	11,59	0,38	1656	54	119	0	0
35	35	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,031	184000		5704				
				т							
36	36	12-10-1	Устройство фартука в местах пропуска дым трубы из листовой оцинкованной стали	1	715,87	1,24	716	1	183	0,97	1
				м2	153,23	0,47	153	0	119	0	0
37	37	12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1	3039,05	6,95	3039	7	364	1,93	2
				колпак	303,75	2,25	304	2	119	0,01	0
38	38	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,972	10259,83	379,78	9973	369	2382	11,9	12
				м3	1935	141,75	1881	138	118	0,7	1
39	39	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,05	72779,65	422,15	3639	21	496	56,4	3
				т	8257,5	157,5	413	8	118	0,77	0
40	40	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05	67700		3385				
				т							
			Итого по разделу: Кровля, лист 28 29-АС				221261				
			Раздел: Наружная отделка,лист12 29-АС								
41	41	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	109,7	228,98	1,96	25120	215	12595	0,61	67
				м2	108,9	0,45	11946	49	105	0,03	3
42	42	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	112,7	306,5	2,1	34543	237	7789	0,39	44
				м2	65,03	0,79	7329	89	105	0	0
43	43	15-36-1	Облицовка карниза листовыми материалами	38,27	415,79	4,85	15912	185	9012	1,29	49
				м2	222,86	1,41	8529	54	105	0,01	0
44	44	1-1-487	Плита ДСП-А, толщина 15-20 мм	0,06	275800		16548				
				т							
			Итого по разделу: Наружная отделка,лист12 29-АС				92122				
			ИТОГО:				751133	15228			750
							124006	5487			40
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				144955				
			Всего накладных расходов:				144955				
			Итого с накладными				896088				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				53765				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				949853				
			Итого с временными, 1,1 %				960301				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				970672				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				974513				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				984116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	6-2-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние	2,52	3150		7938				
				м2							
22	22	15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	2,6	195,81	3,27	509	9	297	0,87	2
				м2	107,55	1,24	280	3	105	0,01	0
23	23	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
				комплект							
24	24	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380		9660				
				комплект							
25	25	10-36-1	Установка и крепление наличников	44,78	95,32	0,32	4268	14	639	0,08	4
				м	11,79	0,11	528	5	120	0	0
			Итого по разделу: Заполнение проемов, лист 10 29-АС				228665				
			Раздел: Внутренняя отделка помещений, лист 11 29-АС								
26	26	15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску		200,36	1,65	0	0	0	0,15	0
				м2	24,53	0,63	0	0		0	0
27	27	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	230,3	285,89	4,07	65840	936	33044	0,74	170
				м2	135,68	0,97	31247	223	105	0,05	12
28	28	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,61	594,08	6,33	6897	73	3842	1,79	21
				м2	312,75	2,39	3631	28	105	0,01	0
29	29	15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	260,73	197,34	1,19	51452	310	6223	0,14	36
				м2	22,28	0,45	5809	117	105	0	1
			Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений, лист 11 29-АС				124190				
			Раздел: Кровля, лист 28 29-АС								
30	30	12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	142,84	592,88	7,95	84687	1136	11825	0,42	61
				м2	66,6	2,97	9513	424	119	0,01	2
31	31	12-10-1	Устройство мелких покрытий /коньковый элемент/ из листовой оцинкованной стали	9,8	715,87	1,24	7016	12	1792	0,97	10
				м2	153,23	0,47	1502	5	119	0	0
32	32	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,698	22541,72	316,57	83359	1171	16005	22,5	83
				м3	3487,5	119,25	12897	441	120	0,58	2
33	33	12-14-2	Утепление покрытий / засыпка/ шлаком	28,568	628,22	245,72	17947	7020	16140	2,71	77
				м3	382,5	92,25	10927	2635	119	0,45	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**2198072**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**43961**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2242033**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**269044**				
			Итого с НДС				**2 511 077**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

Заказчик **ГУ "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы. Отопление и вентиляция. Пятно 4**

Договор подряда	номер	29
	дата	29.07.2013 г.
Доп.соглашение	номер	1
	дата	01.10.2013 г.

А К Т № 25

о приемке выполненных работ за октябрь 2013 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	18-1-1	**Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/**	1	5431,48	347,53	5431	348	5624	22,76	23
				1котел	4264,2	129,78	4264	130	128	0,64	1
2	2	Цена-поставщика тел. 3294960	**Котел отопительный угольный**	1	21555,04		21555				
				компл							
			Отпускная цена		21555		21555				
			Сметная стоимость оборудования				*21555*				
3	3	18-10-1	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				1бак	639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
4	4	18-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	10,76	4331,44	35,77	46606	385	1723	0,7	8
				1квт	111,7	13,4	1202	144	128	0,07	1
5	5	18-22-5	**Установка кранов воздушных**	1	62,81	0	63	0	30	0,12	0
				комплект	23,18	0	23	0	128	0	0
6	6	16-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	2	266,48	3,96	533	8	137	0,3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	126	0	126	0	128	0	0
38	38	17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	9759,07	93,94	9759	94	469	1,95	2
				комплект	330,75	36	331	36	128	0,17	0
39	39	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	1	2330		2330				
				шт							
			Итого по разделу: Сантехприборы				37445				
			ИТОГО:				130360	1379			152
							26613	313			2
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				16245				
			На сантехнические работы				16398				
			Всего накладных расходов:				32643				
			Итого с накладными				163003				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9780				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				172783				
			Итого с временными, 1,1 %				174684				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				176571				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				177270				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				179017				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				399843				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				7997				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				407840				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				48941				
			Итого с НДС				456 781				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	52,2	1,49	104	3	128	0,01	0
7	7	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	51	264,48	3,96	13488	202	3505	0,3	15
				м	52,2	1,49	2662	76	128	0,01	0
8	8	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	18	343,48	3,96	6183	71	1237	0,3	5
				м	52,2	1,49	940	27	128	0,01	0
9	9	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	825	0,3	4
				м	52,2	1,49	626	18	128	0,01	0
10	10	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	6	472,48	3,96	2835	24	412	0,3	2
				м	52,2	1,49	313	9	128	0,01	0
11	11	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	13	72,96	16,85	949	219	558	0,21	3
				м	38,59	4,33	502	56	100	0,03	0
12	12	1-3-293	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 32 мм, Dв 18 мм	2,2	506		1113				
				м							
13	13	1-3-296	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 32 мм, Dв 35 мм	5,5	714		3927				
				м							
14	14	1-3-298	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 32 мм, Dв 48 мм	6,6	932		6151				
				м							
15	15	1-3-540	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	0,9967	1080		1076				
				рулон							
16	16	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28,1	148,4	0,07	4170	2	3187	0,65	18
				м2	108	0,02	3035	1	105	0	0
17	17	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	89	10,99	0	978	0	1218	0,05	4
				м	10,69	0	951	0	128	0	0
18	18	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	7,4	440,79	5,38	3262	40	1259	0,94	7
				м2	186,75	2,25	1382	17	90	0,01	0
19	19	22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0009	151044,59	29540,14	139	27	56	202,9	0
				км	35280	11160	32	10	130	54,5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	0,92	164,72	50,15	152	46	102	0,53	0
				м2	92,03	18,68	85	17	100	0,09	0
21	21	1-3-75	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75 /ГОСТ 23307-78/, толщина 50 мм	0,306	5970		1827				
				м3							
22	22	13-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	1,5	1546,48	9,2	2320	14	210	0,79	1
				м2	150,75	4,5	226	7	90	0,02	0
23	23	20-1-1	Прокладка дымовой трубы а/ц д150мм	0,7065	310,91	13,82	220	10	240	1,62	1
				м2	259,88	5,18	184	4	128	0,03	0
24	24	8-2-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	1,5	316		474				
				м							
25	25	1-3-75	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75 /ГОСТ 23307-78/, толщина 50 мм	0,0204	5970		122				
				м3							
26	26	13-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	0,2	1546,48	9,2	309	2	28	0,79	0
				м2	150,75	4,5	30	1	90	0,02	0
27	27	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				1сальник	393,75	0	394	0	128	0	0
28	28	20-1-1	Прокладка воздуховодов из труб	6,029	310,91	13,82	1874	83	2045	1,62	10
				м2	259,88	5,18	1567	31	128	0,03	0
29	29	8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,7	12100		8470				
				10м							
30	30	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,4	19000		7600				
				10м							
31	31	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
32	32	20-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
33	33	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	3	863,19	5,65	2590	17	254	0,38	1
				шт	63,79	2,36	191	7	128	0,01	0
			ИТОГО:				157082	1669			113
							19913	604			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования				**21555**				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**5399**				
			На сантехнические работы				**19349**				
			Всего накладных расходов:				**24748**				
			Итого с накладными				**181830**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**9616**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**191446**				
			Итого с временными, 1,1 %				**193315**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**195170**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**195857**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**197575**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**441294**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**8826**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**450120**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**54014**				
			Итого с НДС				**504 134**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

Заказчик **ГУ "Енбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы. Электроосвещение. Пятно 4**

Договор подряда	номер	29
	дата	29.07.2013 г.
Доп.соглашение	номер	1
	дата	01.10.2013 г.

А К Т № 30

о приемке выполненных работ за октябрь 2013 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих: на един	рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
				шт	364,5	14,34	365	14	108	0,07	0
2	2	СПрайс-лист	Стоимость щита ШК 8801 на оборудовании Eaton	1	21000,45		21000				
				шт							
3	3	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	0	74	0	49	0,29	0
				шт	45,68	0	46	0	108	0	0
4	4	18-1-117	Звонок /Турция/	1	362		362				
				шт							
5	5	21-18-17	Монтаж светильников до шести люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках на подвесках	4	900,3	176,25	3601	705	2879	3,35	13
				шт	560,25	106,25	2241	425	108	0,47	2
6	6	17-1-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	4	209		836				
				шт							
7	7	21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для лампы накаливания	4	72,14	0,36	289	1	208	0,31	1
				шт	47,93	0,14	192	1	108	0	0
8	8	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	8	17		136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
9	9	СПрайс-лист	Стоимость патрона	4	30,32		121				
				шт							
10	10	8-641-1	Коробка клеммная	8	1129,66	3,26	9037	26	4381	17	136
				шт	576	0,46	4608	4	95	0	0
11	11	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	8	1660		13280				
				шт							
12	12	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7	0	625	0	573	0,19	3
				шт	29,48	0	531	0	108	0	0
13	13	21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	0	29	0	29	0,17	0
				шт	27	0	27	0	108	0	0
14	14	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	1,02	134		137				
				шт							
15	15	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	18,36	237		4351				
				шт							
16	16	21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	36,26	0	73	0	58	0,17	0
				шт	27	0	54	0	108	0	0
17	17	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,4	0	177	0	159	0,19	1
				шт	29,48	0	147	0	108	0	0
18	18	21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	0	183	0	134	0,2	1
				шт	31,05	0	124	0	108	0	0
19	19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7,14	156		1114				
				шт							
20	20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4,08	182		743				
				шт							
21	21	21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	210	103,71	11,48	21779	2411	20163	0,5	106
				м кабеля	81,68	7,22	17153	1516	108	0,03	7
22	22	8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	8	578,1	31,1	4625	249	3121	2,09	17
				шт	403	7,6	3224	61	95	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,008	26100		209				
				1000шт							
24	24	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	30	36,51	0	1095	0	853	0,16	5
				м	26,33	0	790	0	108	0	0
25	25	46-32-2	Пробивка борозды в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2	30	113,04	51,48	3391	1544	2430	0,35	11
				м	61,56	19,44	1847	583	100	0,1	3
26	26	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,7	2,1	831	63	576	0,1	3
				м	19,7	0,5	591	15	95	0	0
27	27	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3	777		2331				
				10м							
28	28	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	52100		4689				
				1000м							
29	29	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,13	60300		7865				
				1000м							
30	30	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,02	79100		1582				
				1000м							
31	31	46-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	1	1086,48	486,85	1086	487	783	3,64	4
				м2	599,63	183,83	600	184	100	0,9	1
32	32	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,1	24,1	1651	121	563	0,7	4
				шт	116	2,5	580	12	95	0,31	0
33	33	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,15	167,4	0	527	0	596	1,18	4
				м3	167,4	0	527	0	113	0	0
34	34	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,15	122,18	0	385	0	435	0,89	3
				м3	122,18	0	385	0	113	0	0
35	35	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
				м	23	0,4	345	6	95	0	0
			ИТОГО:				109575	5692			315
			Накладные расходы :				34376	2821			13
			На монтажные работы				34489				
			На общестроительные работы				4244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**38733**				
			Итого с накладными				**148308**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**8899**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**157207**				
			Итого с временными, 1,1 %				**158936**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**160653**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**161289**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**162878**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**363785**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**7276**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**371060**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**44527**				
			Итого с НДС				**415 588**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

Заказчик **ГУ "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы. Архитектурные решения. Пятно 3**

Договор подряда	номер	29
	дата	29.07.2013 г.
Доп.соглашение	номер	1
	дата	01.10.2013 г.

А К Т № 14

о приемке выполненных работ за октябрь 2013 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы, лист 9,14 примеч.11 29-АС								
1	1	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки(лестница перед входной дверью)**	**0,7**	**7940,17**	**66,01**	**5558**	**46**	**162**	**1,35**	**1**
				м3	**195,75**	**24,93**	**137**	**17**	**105**	**0,12**	**0**
2	2	11-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**		**341,16**	**13,43**	**0**	**0**	**0**	**0,45**	**0**
				м2	**66,6**	**5,04**	**0**	**0**		**0,02**	**0**
3	3	11-11-6	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 80мм**		**670,44**	**8,04**	**0**	**0**	**0**	**0,05**	**0**
				м2	**7,56**	**3**	**0**	**0**		**0,01**	**0**
4	4	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**80**	**201,7**	**9,95**	**16136**	**796**	**5504**	**0,36**	**28**
				м2	**52,2**	**3,74**	**4176**	**299**	**123**	**0,02**	**1**
5	5	11-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм**	**75,35**	**50,95**	**1,34**	**3839**	**101**	**163**	**0,01**	**1**
				м2	**1,26**	**0,5**	**95**	**38**	**123**	**0**	**0**
6	6	11-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**71,35**	**692,87**	**4,9**	**49436**	**350**	**5296**	**0,38**	**27**
				м2	**58,5**	**1,85**	**4174**	**132**	**123**	**0,01**	**1**
7	7	11-39-1	**Устройство плинтусов деревянных в по линолиуму**	**72,124**	**109,84**	**0,46**	**7922**	**33**	**1084**	**0,08**	**6**
				м	**12,04**	**0,18**	**868**	**13**	**123**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических в топочной и в санузле	7,852	254,56	0,32	1999	3	403	0,24	2
				м	41,63	0,11	327	1	123	0	0
			Итого по разделу: Полы, лист 9,14 примеч.11 29-АС				84892				
			Раздел: Заполнение проемов, лист 10 29-АС								
9	9	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	8,1	348,93	18,88	2826	153	1726	1,02	8
				м2	171,01	6,57	1385	53	120	0,03	0
10	10	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	10,62	5240		55649				
				м2							
11	11	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,8	427,5	19,32	770	35	415	1,11	2
				м2	185,83	6,39	334	12	120	0,03	0
12	12	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,72	498,09	19,17	359	14	205	1,38	1
				м2	230,97	6,18	166	4	120	0,03	0
13	13	10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9,9	210,48	5,58	2084	55	1142	0,59	6
				м2	94,05	2,12	931	21	120	0,01	0
14	14	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	6,6	3680		24288				
				м							
15	15	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	17,43	398,48	102,53	6946	1787	3918	0,9	16
				м2	151,65	35,67	2643	622	120	0,14	2
16	16	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,99	104,4	0,09	417	0	271	0,36	1
				м2	56,48	0,05	225	0	120	0	0
17	17	6-4-3	Блоки дверные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-10му	3,99	16500		65835				
				м2							
18	18	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	3,78	3640		13759				
				м2							
19	19	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
				м2							
20	20	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250		14280				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	6-2-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние	2,52	3150		7938				
				м2							
22	22	15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	2,6	195,81	3,27	509	9	297	0,87	2
				м2	107,55	1,24	280	3	105	0,01	0
23	23	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
				комплект							
24	24	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380		9660				
				комплект							
25	25	10-36-1	Установка и крепление наличников	44,78	95,32	0,32	4268	14	639	0,08	4
				м	11,79	0,11	528	5	120	0	0
			Итого по разделу: Заполнение проемов, лист 10 29-АС				228665				
			Раздел: Внутренняя отделка помещений, лист 11 29-АС								
26	26	15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску		200,36	1,65	0	0	0	0,15	0
				м2	24,53	0,63	0	0		0	0
27	27	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	230,3	285,89	4,07	65840	936	33044	0,74	170
				м2	135,68	0,97	31247	223	105	0,05	12
28	28	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,61	594,08	6,33	6897	73	3842	1,79	21
				м2	312,75	2,39	3631	28	105	0,01	0
29	29	15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	260,73	197,34	1,19	51452	310	6223	0,14	36
				м2	22,28	0,45	5809	117	105	0	1
			Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений, лист 11 29-АС				124190				
			Раздел: Кровля, лист 28 29-АС								
30	30	12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	142,84	592,88	7,95	84687	1136	11825	0,42	61
				м2	66,6	2,97	9513	424	119	0,01	2
31	31	12-10-1	Устройство мелких покрытий /коньковый элемент/ из листовой оцинкованной стали	9,8	715,87	1,24	7016	12	1792	0,97	10
				м2	153,23	0,47	1502	5	119	0	0
32	32	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,698	22541,72	316,57	83359	1171	16005	22,5	83
				м3	3487,5	119,25	12897	441	120	0,58	2
33	33	12-14-2	Утепление покрытий / засыпка/ шлаком	28,568	628,22	245,72	17947	7020	16140	2,71	77
				м3	382,5	92,25	10927	2635	119	0,45	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	142,84	12,58	0,99	1797	141	2035	0,07	10
				м2	11,59	0,38	1656	54	119	0	0
35	35	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,031	184000		5704				
				т							
36	36	12-10-1	Устройство фартука в местах пропуска дым трубы из листовой оцинкованной стали	1	715,87	1,24	716	1	183	0,97	1
				м2	153,23	0,47	153	0	119	0	0
37	37	12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1	3039,05	6,95	3039	7	364	1,93	2
				колпак	303,75	2,25	304	2	119	0,01	0
38	38	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,972	10259,83	379,78	9973	369	2382	11,9	12
				м3	1935	141,75	1881	138	118	0,7	1
39	39	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,05	72779,65	422,15	3639	21	496	56,4	3
				т	8257,5	157,5	413	8	118	0,77	0
40	40	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05	67700		3385				
				т							
			Итого по разделу: Кровля, лист 28 29-АС				221261				
			Раздел: Наружная отделка,лист12 29-АС								
41	41	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	109,7	228,98	1,96	25120	215	12595	0,61	67
				м2	108,9	0,45	11946	49	105	0,03	3
42	42	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	112,7	306,5	2,1	34543	237	7789	0,39	44
				м2	65,03	0,79	7329	89	105	0	0
43	43	15-36-1	Облицовка карниза листовыми материалами	38,27	415,79	4,85	15912	185	9012	1,29	49
				м2	222,86	1,41	8529	54	105	0,01	0
44	44	1-1-487	Плита ДСП-А, толщина 15-20 мм	0,06	275800		16548				
				т							
			Итого по разделу: Наружная отделка,лист12 29-АС				92122				
			ИТОГО:				751133	15228			750
							124006	5487			40
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				144955				
			Всего накладных расходов:				144955				
			Итого с накладными				896088				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				53765				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				949853				
			Итого с временными, 1,1 %				960301				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				970672				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				974513				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				984116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**2198072**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**43961**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2242033**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**269044**				
			Итого с НДС				**2 511 077**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись)

Заказчик **ГУ "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сем-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 5-ти коммунальных жилых домов в с.Каракемер Енбекшиказахского района**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы. Водопровод и канализация. Пятно 3**

Договор подряда	номер	29
	дата	29.07.2013 г.
Доп.соглашение	номер	1
	дата	01.10.2013 г.

А К Т № 19

о приемке выполненных работ за октябрь 2013 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1.Наружное пожаротушение.								
1	1	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,7	659,25	0	8372	0	9461	3,56	45
				м3	659,25	0	8372	0	113	0	0
2	2	22-8-1	Устройство ввода стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,003	62566,88	6788,5	188	20	188	253	1
				км	45675	2565	137	8	130	12,52	0
3	3	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	3,012	126		380				
				м							
4	4	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,001	174224,44	71861,81	174	72	143	441	0
				км	83025	27146,25	83	27	130	132,58	0
5	5	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	1,004	1900		1908				
				м							
6	6	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
				1сальник	301,5	0	302	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	22-47-1	Протаскивание в футляр труб	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
				м	146,93	0,11	147	0	130	0	0
8	8	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
9	9	22-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,001	44547,62	9152,23	45	9	23	76,7	0
				км	13905	3458,25	14	3	130	16,89	0
10	10	6-1-1	Устройство бетонного упора	0,05	7940,17	66,01	397	3	12	1,35	0
				м3	195,75	24,93	10	1	105	0,12	0
11	11	16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
12	12	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
				1фильтр	130,5	18	131	18	128	0,09	0
13	13	11-2-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760		5760				
				шт							
14	14	8-1-6	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб	1	3060		3060				
				компл							
15	15	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250		1250				
				шт							
16	16	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	499,47	12,19	9989	244	7605	1,64	33
				м	292,5	4,57	5850	91	128	0,02	0
17	17	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	9	1390		12510				
				шт							
18	18	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	1184,57	1,57	1185	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
19	19	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	20	375		7500				
				м							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1.Наружное пожаротушение.				67392				
			Раздел: Канализация, лист2 29-ВК.СО								
20	20	1-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	10,2	389,25	0	3970	0	4486	2,48	25
				м3	389,25	0	3970	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	712,05	10,58	5696	85	1262	0,7	6
				м	119,25	3,96	954	32	128	0,02	0
22	22	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
				1сальник	301,5	0	302	0	128	0	0
23	23	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
				м	106,2	0,25	531	1	128	0	0
24	24	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	13	748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
				м	102,38	0,54	1331	7	128	0	0
25	25	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523		523				
				шт							
26	26	8-10-193	Заглушки d 50 мм	1	349		349				
				шт							
27	27	8-10-192	Заглушки d 100 мм	2	489		978				
				шт							
28	28	6-1-1	Устройство бетонного упора	0,05	7940,17	66,01	397	3	12	1,35	0
				м3	195,75	24,93	10	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Канализация, лист2 29-ВК.СО				25523				
			Раздел: Сантехприборы								
29	29	17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
				комплект	265,5	6,75	266	7	128	0,03	0
30	30	17-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
31	31	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320		1320				
				компл							
32	32	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				комплект	387	15,75	387	16	128	0,07	0
33	33	17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
				комплект	279	4,5	279	5	128	0,03	0
34	34	17-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
35	35	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320		1320				
				компл							
36	36	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	1	1700		1700				
				шт							
37	37	17-2-3	Установка смесителей для ванны	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	126	0	126	0	128	0	0
38	38	17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	9759,07	93,94	9759	94	469	1,95	2
				комплект	330,75	36	331	36	128	0,17	0
39	39	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	1	2330		2330				
				шт							
			Итого по разделу: Сантехприборы				37445				
			ИТОГО:				130360	1379			152
							26613	313			2
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				16245				
			На сантехнические работы				16398				
			Всего накладных расходов:				32643				
			Итого с накладными				163003				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9780				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				172783				
			Итого с временными, 1,1 %				174684				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				176571				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				177270				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				179017				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				399843				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				7997				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				407840				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				48941				
			Итого с НДС				456 781				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)