Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Договор подряда (контракт) №40 от 20.04.2021г

Наименование : **Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2021 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					40	20.04.2021 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области	96 500 000,00	14 732 142,86							1 767 857,14	16 500 000,00
Всего по стройке	96 500 000,00	14 732 142,86							1 767 857,14	16 500 000,00

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

М.П.

Руководитель Өнуар А.С.

Технический надзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П.

Директор Нариков М.Д.

Подрядчик:
ТОО "ДАНЕКЕР"

М.П.

Директор Искаков Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаВодГазПроект"

М.П.

Директор Нигиметова А.

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Дан-Строй-Проект"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаВодГазПроект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"
Основание: Договор №40 от 20.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11900,366	164,35	158,10	1955825	1881448	--	451462	2599870
					6,26	46,43	74496	552534		192583	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	368,1531	1842,46	--	678307	--	--	488381	1260024
					1842,46	--	678307	--		93335	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4391,6414	33,81	33,81	148481	148481	--	37564	200929
					--	11,88	--	52173		14884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1097,9103	800,93	--	879349	--	--	633132	1633479
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	879349	--		120998	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4391,6414	150,14	72,06	659361	316462	--	349304	1089358
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	342899	142245		80693	
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014+засыпка	м3	709,16202	2663,00	--	1888498	--	1888498	--	2039578
		СП - 8%			--	--	--	--		151080	
		Монтажные работы									
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	236,38734	4049,42	154,18	957232	36446	692449	236160	1288863
		НР - 99%; СП - 8%			965,94	43,19	228336	10210		95471	
8	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	2	275774,38	71766,06	551549	143532	1813	440798	1071734
		НР - 99%; СП - 8%			203102,00	19523,00	406204	39046		79388	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,1	333717,00	102729,12	367089	113002	3555	278780	697538
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	250532	31064		51670	
38	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	124,00	--	12524	--	12524	--	13526
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
39	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	496,00	--	15029	--	15029	--	16231
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-010501-1511 2301-0501-1511 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	106,05	1102,00	--	116867	--	116867	--	126216
		СП - 8%			--	--	--	--		9349	
43	С123-010201-0202 2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,504435	2705,00	--	23004	--	23004	--	24845
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
44	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	6132,00	--	98112	--	98112	--	105961
		СП - 8%			--	--	--	--		7849	
52	С123-020303-7502 2302-0303-7502 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	325	674,00	--	219050	--	219050	--	236574
		СП - 8%			--	--	--	--		17524	
		Колодцы									
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона д1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36,6	21681,50	8854,96	793543	324092	122166	469529	1364118
		НР - 99%; СП - 8%			9488,66	3469,58	347285	126987		101046	
77	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	482,19619	848,60	19,04	409192	9181	275807	116617	567874
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	124204	1191		42065	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**14 336 719**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5-1			Тенге				**14 336 719**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**14 336 719**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**14 336 719**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	186 377				
Итого с временными			Тенге				**14 523 096**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	300 628				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				1 224 362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**16 048 086**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	320 962				
Итого СМР			Тенге				**16 369 048**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**16 369 048**				
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге			1	16 369 048				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**14 732 143**				
НДС			Тенге			12%	1 767 857				
Итого к оплате			**Тенге**				**16 500 000,00**				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

_____ **Өнуар А.С.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "КызылордаВодГазПроект"

_____ **Нигиметова А.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Бердалы Н.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ **Искаков Б.А.**