Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Углярка дома №2. Локальная смета 1-2-1**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	218,93	0	285	0	322	1,54	2
				м3	218,93	0	285	0	113	0	0
2	2	43836	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2	8230,05	311,32	16460	623	1173	2,82	6
				м3	441	117,61	882	235	105	0,57	1
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,37	134,1	0	50	0	56	0,97	0
				м3	134,1	0	50	0	113	0	0
4	4	36989	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,96	187,79	4,19	556	12	208	0,38	1
				м2	58,05	1,58	172	5	118	0,01	0
5	5	39180	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,21	2
				м2	37,35	1,44	350	13	118	0,01	0
6	6	37233	Горизонтальное армирование кладки стен	0,049	72779,65	422,15	3566	21	487	56,4	3
				т	8257,5	157,5	405	8	118	0,77	0
7	7	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	6,032	1774,24	291,91	10702	1761	4965	3,85	23
				м3	587,25	110,25	3542	665	118	0,53	3
8	8	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	377	43	0	16211	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
9	9	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,47	11081,67	316,01	5208	149	734	8,25	4
				м3	1368	119,39	643	56	105	0,58	0

10	10	19363	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000		1755						
				т									
11	11	32146	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	64100		1410						
				т									
12	12	37201	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0015	172357,31	536,06	259	1	75	289	0		
				1т	47475	202,5	71	0	105	0,99	0		
13	13	10-14-1	Установка стропил	0,238	21304,82	334,28	5071	80	1006	22,1	5		
				м3	3397,5	126	809	30	120	0,62	0		
14	14	18267	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,004	60300		241						
				т									
15	15	38545	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20	484,95	8,2	9699	164	6570	1,71	34		
				м2	272,95	3,08	5459	62	119	0,01	0		
16	16	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	20	1190		23800						
				м2									
17	17	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,238	573,75	28,11	137	7	38	0,78	0		
				м3	123,75	10,58	29	3	120	0,05	0		
18	18	10-52-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	20	20,48	0,91	410	18	120	0,03	1		
				м2	4,68	0,34	94	7	120	0	0		
19	19	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,36	1075,24	62,79	387	23	97	1,32	0		
				м2	202,73	22,52	73	8	120	0,1	0		
20	20	6-1-122	Блоки оконные глухие одинарной конструкции одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18.1 для пром. зданий	0,36	1170		421						
				м2									
21	21	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2		
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0		
22	22	37658	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,68	4010		6737						
				м2									
23	23	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960						
				комплект									
24	24	37267	Уплотнение грунта щебнем	12,48	108,05	2,62	1348	33	177	0,07	1		
				м2	10,51	0,99	131	12	123	0	0		
25	25	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,624	8719,48	0	5441	0	435	3,66	2		
				м3	567	0	354	0	123	0	0		
26	26	37936	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,48	268,66	13,43	3353	168	886	0,37	5		
				м2	52,65	5,04	657	63	123	0,02	0		

27	27	38302	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	24,96	41,23	0,67	1029	17	27	0	0
				м2	0,63	0,25	16	6	123	0	0
28	28	15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	30,2	194,86	3,39	5885	102	3733	0,65	20
				м2	117	0,72	3533	22	105	0,05	2
29	29	15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	30,2	13,74	0,9	415	27	318	0,06	2
				м2	9,68	0,34	292	10	105	0	0
30	30	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10,9	329,22	34,29	3588	374	215	0,04	0
				м2	6,01	8,79	66	96	133	0,03	0
31	31	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	43,68	25,16	1,37	-1099	-60	-29	0	0
				м2	0,1	0,4	-4	-18	133	0	0
32	32	36897	Устройство бетонной подготовки	0,65	8062,57	66,01	5241	43	151	1,35	1
				м3	195,75	24,93	127	16	105	0,12	0
			ИТОГО:				133 494	3766			114
							18 291	1359			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				22 568				
			Всего накладных расходов:				22 568				
			Итого с накладными				156 062				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9 366				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				165 428				
			Итого с временными, 3,4 %				171 048				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				172 341				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				173 025				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				174 735				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				364 802				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7 296				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				372 098				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				44 652				
			Итого с НДС				416 750				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2 Страниц -

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Углярка дома №2. Локальная смета 1-2-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	218,93	0	285	0	322	1,54	2
				м3	218,93	0	285	0	113	0	0
2	2	43836	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2	8230,05	311,32	16460	623	1173	2,82	6
				м3	441	117,61	882	235	105	0,57	1
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,37	134,1	0	50	0	56	0,97	0
				м3	134,1	0	50	0	113	0	0
4	4	36989	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,96	187,79	4,19	556	12	208	0,38	1
				м2	58,05	1,58	172	5	118	0,01	0
5	5	39180	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,21	2
				м2	37,35	1,44	350	13	118	0,01	0
6	6	37233	Горизонтальное армирование кладки стен	0,049	72779,65	422,15	3566	21	487	56,4	3
				т	8257,5	157,5	405	8	118	0,77	0
7	7	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	6,032	1774,24	291,91	10702	1761	4965	3,85	23
				м3	587,25	110,25	3542	665	118	0,53	3
8	8	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	377	43	0	16211	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
9	9	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,47	11081,67	316,01	5208	149	734	8,25	4
				м3	1368	119,39	643	56	105	0,58	0

10	10	19363	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000		1755				
				т							
11	11	32146	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	64100		1410				
				т							
12	12	37201	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0015	172357,31	536,06	259	1	75	289	0
				1т	47475	202,5	71	0	105	0,99	0
13	13	10-14-1	Установка стропил	0,238	21304,82	334,28	5071	80	1006	22,1	5
				м3	3397,5	126	809	30	120	0,62	0
14	14	18267	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,004	60300		241				
				т							
15	15	38545	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20	484,95	8,2	9699	164	6570	1,71	34
				м2	272,95	3,08	5459	62	119	0,01	0
16	16	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	20	1190		23800				
				м2							
17	17	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,238	573,75	28,11	137	7	38	0,78	0
				м3	123,75	10,58	29	3	120	0,05	0
18	18	10-52-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	20	20,48	0,91	410	18	120	0,03	1
				м2	4,68	0,34	94	7	120	0	0
19	19	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,36	1075,24	62,79	387	23	97	1,32	0
				м2	202,73	22,52	73	8	120	0,1	0
20	20	6-1-122	Блоки оконные глухие одинарной конструкции одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18.1 для пром. зданий	0,36	1170		421				
				м2							
21	21	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0
22	22	37658	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,68	4010		6737				
				м2							
23	23	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
24	24	37267	Уплотнение грунта щебнем	12,48	108,05	2,62	1348	33	177	0,07	1
				м2	10,51	0,99	131	12	123	0	0
25	25	39855	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,624	8719,48	0	5441	0	435	3,66	2
				м3	567	0	354	0	123	0	0
26	26	37936	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,48	268,66	13,43	3353	168	886	0,37	5
				м2	52,65	5,04	657	63	123	0,02	0

27	27	38302	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	24,96	41,23	0,67	1029	17	27	0	0
				м2	0,63	0,25	16	6	123	0	0
28	28	15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	30,2	194,86	3,39	5885	102	3733	0,65	20
				м2	117	0,72	3533	22	105	0,05	2
29	29	15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	30,2	13,74	0,9	415	27	318	0,06	2
				м2	9,68	0,34	292	10	105	0	0
30	30	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10,9	329,22	34,29	3588	374	215	0,04	0
				м2	6,01	8,79	66	96	133	0,03	0
31	31	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	43,68	25,16	1,37	-1099	-60	-29	0	0
				м2	0,1	0,4	-4	-18	133	0	0
32	32	36897	Устройство бетонной подготовки	0,65	8062,57	66,01	5241	43	151	1,35	1
				м3	195,75	24,93	127	16	105	0,12	0
			ИТОГО:				133 494	3766			114
							18 291	1359			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				22 568				
			Всего накладных расходов:				22 568				
			Итого с накладными				156 062				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9 366				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				165 428				
			Итого с временными, 3,4 %				171 048				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				172 341				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				173 025				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				174 735				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				364 802				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7 296				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				372 098				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				44 652				
			Итого с НДС				416 750				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области

Объект: Туалет дома №2. Локальная смета 1-3-1
наименование, адрес

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,62	56,25	52,36	91	85	37	0,03	0
				м3	3,89	19,37	6	31	97	0,08	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,115	262,72	0	30	0	34	1,85	0
				м3	262,72	0	30	0	113	0	0
3	3	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,38	11870,55	1327,03	16381	1831	3758	12,49	17
				м3	2137,5	456,24	2950	630	105	1,72	2
4	4	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0212	64100		1359				
				т							
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,65	134,1	0	87	0	98	0,97	1
				м3	134,1	0	87	0	113	0	0
6	6	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1,2	818,89	2,58	983	3	77	0,32	0
				м2	51,53	0,97	62	1	123	0	0
7	7	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,2	1852,36	11,03	2223	13	147	0,6	1
				м2	95,18	4,14	114	5	123	0,02	0
8	8	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866	22,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м3	3487,5	119,25	698	24	120	0,58	0
				8,26	622,52	4,64	5142	38	593	0,36	3
10	10	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	58,05	1,76	479	15	120	0,01	0
				2,5	112,45	34,24	281	86	134	0,32	1
11	11	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	51,08	8,45	128	21	90	0,03	0
				2,5	896		2240				
12	12	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2							
				2,5	20,48	0,91	51	2	15	0,03	0
13	13	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м2	4,68	0,34	12	1	120	0	0
				0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,5	0
14	14	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м3	3487,5	119,25	35	1	120	0,58	0
				1,44	622,52	4,64	896	7	103	0,36	1
15	15	56-25-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	м2	58,05	1,76	84	3	120	0,01	0
				1,44	11,13	0,03	16	0	17	0,07	0
16	16	1-1-819	Петля накладная	м2	10,91	0	16	0	108	0	0
				2	40		80				
17	17	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	шт							
				2	23,81	0	48	0	50	0,15	0
18	18	1-1-813	Задвижка накладная	шт	23,33	0	47	0	108	0	0
				1	142		142				
19	19	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт							
				1	308		308				
				шт							

ИТОГО:	35 091	2131	29
Накладные расходы :	4 748	732	3
На общестроительные работы	5 839		
На металломонтажные работы	134		
Всего накладных расходов:	5 973		
Итого с накладными	41 064		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	2 464		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43 536		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	45 008		
Итого с временными, 3,4 %	45 348		
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	45 528		
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	45 978		
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**95 990**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1 920**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**97 910**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11 749**				
			Итого с НДС				**109 659**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Қазақстан Республикасы Алматы облысы "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Алматинская обл.Карасайский р-н Республика Казахстан

ҚАЗАҚСТАН РЕСП. АЛМАТЫ ОБЛ. ТАЛДЫҚОРҒАН Қ. "УКС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ РК АЛМ. ОБЛ. г. ТАЛДЫКОРГАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКС" ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Туалет дома №2. Локальная смета 1-3-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
п/п	позиции по смете				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,62	56,25	52,36	91	85	37	0,03	0
				м3	3,89	19,37	6	31	97	0,08	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,115	262,72	0	30	0	34	1,85	0
				м3	262,72	0	30	0	113	0	0
3	3	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,38	11870,55	1327,03	16381	1831	3758	12,49	17
				м3	2137,5	456,24	2950	630	105	1,72	2
4	4	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0212	64100		1359				
				т							
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,65	134,1	0	87	0	98	0,97	1
				м3	134,1	0	87	0	113	0	0
6	6	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1,2	818,89	2,58	983	3	77	0,32	0
				м2	51,53	0,97	62	1	123	0	0
7	7	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,2	1852,36	11,03	2223	13	147	0,6	1
				м2	95,18	4,14	114	5	123	0,02	0
8	8	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866	22,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м3	3487,5	119,25	698	24	120	0,58	0
				8,26	622,52	4,64	5142	38	593	0,36	3
10	10	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	58,05	1,76	479	15	120	0,01	0
				2,5	112,45	34,24	281	86	134	0,32	1
11	11	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	51,08	8,45	128	21	90	0,03	0
				2,5	896		2240				
12	12	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2							
				2,5	20,48	0,91	51	2	15	0,03	0
13	13	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м2	4,68	0,34	12	1	120	0	0
				0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,5	0
14	14	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м3	3487,5	119,25	35	1	120	0,58	0
				1,44	622,52	4,64	896	7	103	0,36	1
15	15	56-25-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	м2	58,05	1,76	84	3	120	0,01	0
				1,44	11,13	0,03	16	0	17	0,07	0
16	16	1-1-819	Петля накладная	м2	10,91	0	16	0	108	0	0
				2	40		80				
17	17	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	шт							
				2	23,81	0	48	0	50	0,15	0
18	18	1-1-813	Задвижка накладная	шт	23,33	0	47	0	108	0	0
				1	142		142				
19	19	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт							
				1	308		308				
				шт							

ИТОГО:	35 091	2131	29
Накладные расходы :	4 748	732	3
На общестроительные работы	5 839		
На металломонтажные работы	134		
Всего накладных расходов:	5 973		
Итого с накладными	41 064		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2 464		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	43 536		
Итого с временными, 3,4 %	45 008		
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	45 348		
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	45 528		
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	45 978		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**95 990**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1 920**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**97 910**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11 749**				
			Итого с НДС				**109 659**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Туалет дома №2. Локальная смета 1-3-1**

наименование, адрес

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,62	56,25	52,36	91	85	37	0,03	0
				м3	3,89	19,37	6	31	97	0,08	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,115	262,72	0	30	0	34	1,85	0
				м3	262,72	0	30	0	113	0	0
3	3	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,38	11870,55	1327,03	16381	1831	3758	12,49	17
				м3	2137,5	456,24	2950	630	105	1,72	2
4	4	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0212	64100		1359				
				т							
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,65	134,1	0	87	0	98	0,97	1
				м3	134,1	0	87	0	113	0	0
6	6	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1,2	818,89	2,58	983	3	77	0,32	0
				м2	51,53	0,97	62	1	123	0	0
7	7	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,2	1852,36	11,03	2223	13	147	0,6	1
				м2	95,18	4,14	114	5	123	0,02	0
8	8	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866	22,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м3	3487,5	119,25	698	24	120	0,58	0
				8,26	622,52	4,64	5142	38	593	0,36	3
10	10	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	58,05	1,76	479	15	120	0,01	0
				2,5	112,45	34,24	281	86	134	0,32	1
11	11	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	51,08	8,45	128	21	90	0,03	0
				2,5	896		2240				
12	12	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2							
				2,5	20,48	0,91	51	2	15	0,03	0
13	13	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м2	4,68	0,34	12	1	120	0	0
				0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,5	0
14	14	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м3	3487,5	119,25	35	1	120	0,58	0
				1,44	622,52	4,64	896	7	103	0,36	1
15	15	56-25-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	м2	58,05	1,76	84	3	120	0,01	0
				1,44	11,13	0,03	16	0	17	0,07	0
16	16	1-1-819	Петля накладная	м2	10,91	0	16	0	108	0	0
				2	40		80				
17	17	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	шт							
				2	23,81	0	48	0	50	0,15	0
18	18	1-1-813	Задвижка накладная	шт	23,33	0	47	0	108	0	0
				1	142		142				
19	19	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт							
				1	308		308				
				шт							

			ИТОГО:				35 091	2131			29
			Накладные расходы :				4 748	732			3
			На общестроительные работы				5 839				
			На металломонтажные работы				134				
			Всего накладных расходов:				5 973				
			Итого с накладными				41 064				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2 464				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				43 536				
			Итого с временными, 3,4 %				45 008				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				45 348				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				45 528				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				45 978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**95 990**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1 920**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**97 910**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11 749**				
			Итого с НДС				**109 659**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Хозяйственный сарай дома №1. Общестроительные работы. Локальная смета 1-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0
5	5	8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен	0,063	72779,65	422,15	4585	27	626	56,4	4
				м2	8257,5	157,5	520	10	118	0,77	0
6	6	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4
7	7	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11081,67	316,01	5541	158	781	8,25	4
				м3	1368	119,39	684	60	105	0,58	0
9	9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	65000		1203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
10	10	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409	60500		2474				
				т							
11	11	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	0
				1т	1890	123,75	5	0	105	0,6	0
12	12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024	52400		126				
				т							
13	13	10-14-1	Установка стропил	0,28	21304,82	334,28	5965	94	1184	22,1	6
				м3	3397,5	126	951	35	120	0,62	0
14	14	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108	60300		651				
				т							
15	15	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5	1267,99	8,2	31066	201	8048	1,71	42
				м2	272,95	3,08	6687	75	119	0,01	0
16	16	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287	573,75	28,11	165	8	46	0,78	0
				м3	123,75	10,58	36	3	120	0,05	0
17	17	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,5	20,48	0,91	502	22	148	0,03	1
				м2	4,68	0,34	115	8	120	0	0
18	18	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3	767,86	7,54	2304	23	783	1,43	4
				м2	214,65	2,86	644	9	120	0,01	0
19	19	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3	195,88	2,7	588	8	347	0,65	2
				м2	109,13	1,01	327	3	105	0,01	0
20	20	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	484,95	8,2	1358	23	920	1,71	5
				м2	272,95	3,08	764	9	119	0,01	0
21	21	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097	1190		3685				
				м2							
22	22	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	427,5	19,32	410	19	221	1,11	1
				м2	185,83	6,39	178	6	120	0,03	0
23	23	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96	5240		5030				
				м2							
24	24	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0
25	25	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
26	26	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
				м2	56,48	0,05	339	0	120	0	0
27	27	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
				шт							
28	28	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
29	29	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (15м2)	0,75	7940,17	66,01	5955	50	174	1,35	1
				м3	195,75	24,93	147	19	105	0,12	0
30	30	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	15	211,49	9,95	3172	149	1032	0,36	5
				м2	52,2	3,74	783	56	123	0,02	0
31	31	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30	27,92	0,67	838	20	32	0	0
				м2	0,63	0,25	19	7	123	0	0
32	32	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	35,8	228,98	1,96	8198	70	4110	0,61	22
				м2	108,9	0,45	3899	16	105	0,03	1
33	33	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	35,8	13,74	0,9	492	32	377	0,06	2
				м2	9,68	0,34	347	12	105	0	0
34	34	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,15	8326,82	100,65	1249	15	29	0,97	0
				м3	146,25	38,03	22	6	105	0,19	0
35	35	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013	64100		83				
				т							
36	36	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,784	230,7	100,89	181	79	150	0,85	1
				м3	123,75	38,25	97	30	118	0,18	0
37	37	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,98	8062,57	66,01	7901	65	227	1,35	1
				м3	195,75	24,93	192	24	105	0,12	0
			ИТОГО:				153 162	3940			144
			Накладные расходы :				22 864	1471			8
			На общестроительные работы				27 993				
			Всего накладных расходов:				27 993				
			Итого с накладными				181 156				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10 871				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				192 026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 3,4 %				**198 552**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**200 053**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**200 847**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**202 833**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**423 463**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8 469**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**431 932**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**51 832**				
			Итого с НДС				**483 764**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Хозяйственный сарай дома №2. Общестроительные работы. Локальная смета 1-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0
5	5	8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен	0,063	72779,65	422,15	4585	27	626	56,4	4
				м2	8257,5	157,5	520	10	118	0,77	0
6	6	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4
7	7	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11081,67	316,01	5541	158	781	8,25	4
				м3	1368	119,39	684	60	105	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	65000		1203				
				т							
10	10	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409	60500		2474				
				т							
11	11	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	0
				1т	1890	123,75	5	0	105	0,6	0
12	12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024	52400		126				
				т							
13	13	10-14-1	Установка стропил	0,28	21304,82	334,28	5965	94	1184	22,1	6
				м3	3397,5	126	951	35	120	0,62	0
14	14	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108	60300		651				
				т							
15	15	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5	1267,99	8,2	31066	201	8048	1,71	42
				м2	272,95	3,08	6687	75	119	0,01	0
16	16	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287	573,75	28,11	165	8	46	0,78	0
				м3	123,75	10,58	36	3	120	0,05	0
17	17	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,5	20,48	0,91	502	22	148	0,03	1
				м2	4,68	0,34	115	8	120	0	0
18	18	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3	767,86	7,54	2304	23	783	1.43	4
				м2	214,65	2,86	644	9	120	0,01	0
19	19	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3	195,88	2,7	588	8	347	0,65	2
				м2	109,13	1,01	327	3	105	0,01	0
20	20	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	484,95	8,2	1358	23	920	1,71	5
				м2	272,95	3,08	764	9	119	0,01	0
21	21	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097	1190		3685				
				м2							
22	22	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	427,5	19,32	410	19	221	1,11	1
				м2	185,83	6,39	178	6	120	0,03	0
23	23	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96	5240		5030				
				м2							
24	24	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
26	26	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
				м2	56,48	0,05	339	0	120	0	0
27	27	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
				шт							
28	28	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
29	29	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (15м2)	0,75	7940,17	66,01	5955	50	174	1,35	1
				м3	195,75	24,93	147	19	105	0,12	0
30	30	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	15	211,49	9,95	3172	149	1032	0,36	5
				м2	52,2	3,74	783	56	123	0,02	0
31	31	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30	27,92	0,67	838	20	32	0	0
				м2	0,63	0,25	19	7	123	0	0
32	32	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	35,8	228,98	1,96	8198	70	4110	0,61	22
				м2	108,9	0,45	3899	16	105	0,03	1
33	33	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	35,8	13,74	0,9	492	32	377	0,06	2
				м2	9,68	0,34	347	12	105	0	0
34	34	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,15	8326,82	100,65	1249	15	29	0,97	0
				м3	146,25	38,03	22	6	105	0,19	0
35	35	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013	64100		83				
				т							
36	36	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,784	230,7	100,89	181	79	150	0,85	1
				м3	123,75	38,25	97	30	118	0,18	0
37	37	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,98	8062,57	66,01	7901	65	227	1,35	1
				м3	195,75	24,93	192	24	105	0,12	0
			ИТОГО:				153 162	3940			144
							22 864	1471			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				27 993				
			Всего накладных расходов:				27 993				
			Итого с накладными				181 156				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10 871				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				192 026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 3,4 %				**198 552**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**200 053**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**200 847**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**202 833**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**423 463**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8 469**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**431 932**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**51 832**				
			Итого с НДС				**483 764**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Углярка дома №1. Локальная смета 1-2-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	218,93	0	285	0	322	1,54	2
				м3	218,93	0	285	0	113	0	0
2	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2	8230,05	311,32	16460	623	1173	2,82	6
				м3	441	117,61	882	235	105	0,57	1
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,37	134,1	0	50	0	56	0,97	0
				м3	134,1	0	50	0	113	0	0
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,96	187,79	4,19	556	12	208	0,38	1
				м2	58,05	1,58	172	5	118	0,01	0
5	5	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,21	2
				м2	37,35	1,44	350	13	118	0,01	0
6	6	8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен	0,049	72779,65	422,15	3566	21	487	56,4	3
				т	8257,5	157,5	405	8	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	6,032	1774,24	291,91	10702	1761	4965	3,85	23
				м3	587,25	110,25	3542	665	118	0,53	3
8	8	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	377	43	0	16211	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
9	9	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,47	11081,67	316,01	5208	149	734	8,25	4
				м3	1368	119,39	643	56	105	0,58	0
10	10	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000		1755				
				т							
11	11	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	64100		1410				
				т							
12	12	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0015	172357,31	536,06	259	1	75	289	0
				1т	47475	202,5	71	0	105	0,99	0
13	13	10-14-1	Установка стропил	0,1538	21304,82	334,28	3277	51	650	22,1	3
				м3	3397,5	126	523	19	120	0,62	0
14	14	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0026	60300		157				
				т							
15	15	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	12,926	1190		15382				
				м2							
			ИТОГО:				77 575	2652			45
							6 923	1001			5
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				9 098				
			Всего накладных расходов:				9 098				
			Итого с накладными				86 673				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5 200				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				91 873				
			Итого с временными, 3,4 %				94 997				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				95 715				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				96 095				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				97 040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**202 595**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**4 052**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**206 646**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**24 798**				
			Итого с НДС				**231 444**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Турген Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Хозяйственный сарай дома №2. Общестроительные работы. Локальная смета 1-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч., рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0
5	5	8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен	0,063	72779,65	422,15	4585	27	626	56,4	4
				м2	8257,5	157,5	520	10	118	0,77	0
6	6	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4
7	7	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11081,67	316,01	5541	158	781	8,25	4
				м3	1368	119,39	684	60	105	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	65000		1203				
				т							
10	10	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409	60500		2474				
				т							
11	11	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	0
				1т	1890	123,75	5	0	105	0,6	0
12	12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024	52400		126				
				т							
13	13	10-14-1	Установка стропил	0,28	21304,82	334,28	5965	94	1184	22,1	6
				м3	3397,5	126	951	35	120	0,62	0
14	14	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108	60300		651				
				т							
15	15	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5	1267,99	8,2	31066	201	8048	1,71	42
				м2	272,95	3,08	6687	75	119	0,01	0
16	16	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287	573,75	28,11	165	8	46	0,78	0
				м3	123,75	10,58	36	3	120	0,05	0
17	17	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,5	20,48	0,91	502	22	148	0,03	1
				м2	4,68	0,34	115	8	120	0	0
18	18	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3	767,86	7,54	2304	23	783	1,43	4
				м2	214,65	2,86	644	9	120	0,01	0
19	19	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3	195,88	2,7	588	8	347	0,65	2
				м2	109,13	1,01	327	3	105	0,01	0
20	20	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	484,95	8,2	1358	23	920	1,71	5
				м2	272,95	3,08	764	9	119	0,01	0
21	21	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097	1190		3685				
				м2							
22	22	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	427,5	19,32	410	19	221	1,11	1
				м2	185,83	6,39	178	6	120	0,03	0
23	23	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96	5240		5030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
24	24	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0
25	25	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
26	26	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
				м2	56,48	0,05	339	0	120	0	0
27	27	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
				шт							
28	28	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
29	29	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (15м2)	0,75	7940,17	66,01	5955	50	174	1,35	1
				м3	195,75	24,93	147	19	105	0,12	0
30	30	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	15	211,49	9,95	3172	149	1032	0,36	5
				м2	52,2	3,74	783	56	123	0,02	0
31	31	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30	27,92	0,67	838	20	32	0	0
				м2	0,63	0,25	19	7	123	0	0
32	32	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	35,8	228,98	1,96	8198	70	4110	0,61	22
				м2	108,9	0,45	3899	16	105	0,03	1
33	33	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	35,8	13,74	0,9	492	32	377	0,06	2
				м2	9,68	0,34	347	12	105	0	0
34	34	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,15	8326,82	100,65	1249	15	29	0,97	0
				м3	146,25	38,03	22	6	105	0,19	0
35	35	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013	64100		83				
				т							
36	36	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,784	230,7	100,89	181	79	150	0,85	1
				м3	123,75	38,25	97	30	118	0,18	0
37	37	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,98	8062,57	66,01	7901	65	227	1,35	1
				м3	195,75	24,93	192	24	105	0,12	0
			ИТОГО:				153 162	3940			144
							22 864	1471			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				27 993				
			Всего накладных расходов:				27 993				
			Итого с накладными				181 156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**10 871**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**192 026**				
			Итого с временными, 3,4 %				**198 552**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**200 053**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**200 847**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**202 833**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**423 463**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8 469**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**431 932**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**51 832**				
			Итого с НДС				**483 764**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодие Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Наружняя канализация. Локальная смета 6-1-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч., рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Выгреб								
1	1	1-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	40	27,84	26,18	1114	1047	343	0,01	0
				м3	1,66	7,2	66	288	97	0,03	1
2	2	1-164-2	**Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1,2	218,93	0	263	0	297	1,54	2
				м3	218,93	0	263	0	113	0	0
3	3	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	41,2	21,55	4,52	888	186	681	0,11	4
				м3	17,03	0	702	0	97	0	0
4	4	23-13-1	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах**	0,34	21363,17	5028,34	7263	1710	2769	27,1	9
				м3	4382,55	1883,03	1490	640	130	9,2	3
5	5	11-4-8	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**	2	8060		16120				
				комплект							
6	6	23-13-7	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах**	4,1	16399	1152,38	67236	4725	9497	8,06	33
				м3	1350,23	431,55	5536	1769	130	2,11	9
7	7	1-1-773	**Скобы ходовые**	36	221		7956				
				шт							
8	8	23-2-1	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм**	0,004	465331,02	1733,92	1861	7	321	361	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	60966	650,25	244	3	130	3,17	0
9	9	20-18-1	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	163	0,36	1
				шт	60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
10	10	10-49-2	Изготовление крышек из досок и брусков	0,0076	20617,97	309,62	157	2	24	13,8	0
				м3	2452,5	117	19	1	120	0,57	0
11	11	10-53-1	Антисептирование водными растворами стен	0,45	186,45	0,8	84	0	5	0,06	0
				м2	9,25	0,32	4	0	120	0	0
12	12	12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	0,45	148,03	4,93	67	2	17	0,19	0
				м2	29,25	1,85	13	1	119	0,01	0
13	13	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,045	8390		378				
				м3							
14	14	12-10-1	Покрытие крышек из листовой оцинкованной стали	0,51	715,87	1,24	365	1	93	0,97	0
				м2	153,23	0,47	78	0	119	0	0
15	15	С	Ручка из стали	0,002	50600		101				
				т							
16	16	15-63-1	Простая штукатурка внутренних поверхностей стен выгреба	30	148,12	3,77	4444	113	4127	0,78	23
				м2	130,28	0,72	3908	22	105	0,06	2
17	17	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,64	6300		4032				
				м3							
18	18	23-14-1	Устройство канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,066	13818,67	295,8	912	20	391	26,32	2
				м3	4452,3	110,7	294	7	130	0,54	0
			Итого по разделу: Выгреб				115035				
			Раздел: Канализация								
19	19	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,44	27,84	26,18	374	352	115	0,0115	0
				м3	1,66	7,2	22	97	97	0,025	0
20	20	1-164-2	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4	218,93	0	88	0	99	1,54	1
				м3	218,93	0	88	0	113	0	0
24	24	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,56	6,48	6,48	68	68	21	0	0
				м3	0	2,1	0	22	97	0,00806	0
25	25	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,28	134,1	0	172	0	194	0,972	1
				м3	134,1	0	172	0	113	0	0
26	26	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,84	21,55	4,52	255	54	196	0,108	1
				м3	17,03	0	202	0	97	0	0
27	27	16-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	16	770,87	17,67	12334	283	2394	0,66	11
				м	110,25	6,62	1764	106	128	0,0323	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	8-5-101	Отводы, d 100мм	4 шт	4130		16520				
22	22	8-4-60	Тройник прямой, d 100мм	0,2 10шт	6190		1238				
23	23	8-10-192	Заглушки, d 100мм	2 шт	489		978				
28	28	15-179-4	Двухслойная окраска чугунных труб кузбасским лаком	6,02 м2	35,96	0	216	0	188	0,177	1
					29,7	0	179	0	105	0	0
29	29	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	16	11,13	0	178	0	219	0,0501	1
				м	10,69	0	171	0	128	0	0
			Итого по разделу: Канализация				32421				
			ИТОГО:				147 457	8581			91
							15 337	2961			16
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				15 443				
			На сантехнические работы				5 386				
			Всего накладных расходов:				22 154				
			Итого с накладными				169 611				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10 177				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				179 787				
			Итого с временными, 3,4 %				185 900				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				187 305				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				188 049				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				189 908				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				396 479				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7 930				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				404 408				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				48 529				
			Итого с НДС				452 937				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Страниц -

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Малаводие Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Наружный водопровод. Локальная смета 6-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	297	27,84	26,18	8268	7775	2552	0,0115	3
				м3	1,66	7,2	493	2138	97	0,025	7
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,91	218,93	0	1951	0	2205	1,54	14
				м3	218,93	0	1951	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,6	134,1	0	5310	0	6000	0,972	38
				м3	134,1	0	5310	0	113	0	0
4	4	1-13-2	Обратная засыпка траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	266,31	28,89	27,85	7694	7417	2449	0,00724	2
				м3	1,04	8,44	277	2248	97	0,0315	8
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотическими трамбовками	266,31	21,55	4,52	5739	1204	4399	0,108	29
				м3	17,03	0	4535	0	97	0	0
6	6	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,198	47611,09	17877,09	9427	3540	8854	173	34
				км	29700	4698,68	5881	930	130	18,1	4
7	7	8-4-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 Мпа, SDR 13,6, Dв 26,9 мм	40	59		2360				
				м							
8	8	8-4-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 Мпа, SDR 13,6, Dв 42,2 мм	158	143		22594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
9	9	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0	0
10	10	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниклвые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа, Dy 20 мм	4	1390		5560				
				шт							
11	11	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 м	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				фланец	96,75	0	194	0	130	0	0
12	12	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 80 мм	2	377		754				
				шт							
13	13	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
14	14	9-1-70	Вентили прходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 80 мм	1	1600		1600				
				шт							
15	15	8-9-6	Втулка с фланцем, Dy 40 мм	1	249		249				
				шт							
16	16	22-8-8	Труба футляр, д.273 (0,2х4)=0,8м+14м	0,0148	204666,79	85907,16	3029	1271	2469	504	7
				км	95850	32451,75	1419	480	130	158,5	2
17	17	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	14,8	1900		28120				
				м							
18	18	6-1-1	Устройство бетонного упора, бетон В7,5 (3х0,05)	0,15	7287,37	66,01	1093	10	35	1,35	0
				м3	195,75	24,93	29	4	105	0,1218	0
19	19	22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные ирубопроводы диаметром 200 мм	0,0148	566134,23	80990,95	8379	1199	1520	278	4
				км	48375	30595,5	716	453	130	149,43	2
20	20	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,198	8287,75	0	1641	0	2067	51,5	10
				км	8032,5	0	1590	0	130	0	0
21	21	16-27-11	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 200 мм	1	2125,09	288,09	21325	288	2460	10,4	10
				врезка	1813,5	108	1814	108	128	0,53	1
22	22	23.01.2001	Обсыпка пластиковых труб песком, т 30см (198х0,3)	59,4	1138,9	152,52	67651	9060	16281	1,02	61
				м3	153,68	57,15	9129	3395	130	0,279	17
23	23	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,94	23540,26	1879,87	69208	5527	7544	8,86	26
				м3	1435,5	538,43	4220	1583	130	2,061	6
24	24	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
				комплект							
25	25	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65мм, М-75 для горловины	0,048	12200		586				
				1000шт							
26	26	1-1-774	Скобы ходовые (0,82х14)	11,48	129		1481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	6-11-7	Установка закладных деталей для сейсмостойкости	кг 0,0036	93997,62	304,24	338	1	125	198	1
28	28	06.01.2001	Устройство бетонной отмостки вокруг люка, бетон В7,5	т 1,1	33075 8062,57	114,75 66,01	119 8869	0 73	105 254	0,56 1,35	0 1
				м3	195,75	24,93	215	27	105	0,1218	0
			ИТОГО:				301 951	37594			161
			Накладные расходы :				39 163	11445			13
			На общестроительные работы				20 111				
			На сантехнические работы				16 494				
			Всего накладных расходов:				61 194				
			Итого с накладными				363 145				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				21 789				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				384 934				
			Итого с временными, 3,4 %				398 022				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				401 031				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				402 623				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				406 603				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				848 882				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16 978				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				865 859				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				103 903				
			Итого с НДС				969 762				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Углярка дома №1. Локальная смета 1-2-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за нюль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	218,93	0	285	0	322	1,54	2
				м3	218,93	0	285	0	113	0	0
2	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2	8230,05	311,32	16460	623	1173	2,82	6
				м3	441	117,61	882	235	105	0,57	1
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,37	134,1	0	50	0	56	0,97	0
				м3	134,1	0	50	0	113	0	0
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,96	187,79	4,19	556	12	208	0,38	1
				м2	58,05	1,58	172	5	118	0,01	0
5	5	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,21	2
				м2	37,35	1,44	350	13	118	0,01	0
6	6	8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен	0,049	72779,65	422,15	3566	21	487	56,4	3
				т	8257,5	157,5	405	8	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	6,032	1774,24	291,91	10702	1761	4965	3,85	23
				м3	587,25	110,25	3542	665	118	0,53	3
8	8	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	377	43	0	16211	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
9	9	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,47	11081,67	316,01	5208	149	734	8,25	4
				м3	1368	119,39	643	56	105	0,58	0
10	10	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000		1755				
				т							
11	11	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	64100		1410				
				т							
12	12	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0015	172357,31	536,06	259	1	75	289	0
				1т	47475	202,5	71	0	105	0,99	0
13	13	10-14-1	Установка стропил	0,1538	21304,82	334,28	3277	51	650	22,1	3
				м3	3397,5	126	523	19	120	0,62	0
14	14	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0026	60300		157				
				т							
15	15	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	12,926	1190		15382				
				м2							
			ИТОГО:				77 575	2652			45
							6 923	1001			5
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				9 098				
			Всего накладных расходов:				9 098				
			Итого с накладными				86 673				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5 200				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				91 873				
			Итого с временными, 3,4 %				94 997				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				95 715				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				96 095				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				97 040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**202 595**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**4 052**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**206 646**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**24 798**				
			Итого с НДС				**231 444**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Курылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Хозяйственный сарай дома №2. Общестроительные работы. Локальная смета 1-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0
5	5	8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен	0,063	72779,65	422,15	4585	27	626	56,4	4
				м2	8257,5	157,5	520	10	118	0,77	0
6	6	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4
7	7	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11081,67	316,01	5541	158	781	8,25	4
				м3	1368	119,39	684	60	105	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	65000		1203				
				т							
10	10	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409	60500		2474				
				т							
11	11	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	0
				1т	1890	123,75	5	0	105	0,6	0
12	12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024	52400		126				
				т							
13	13	10-14-1	Установка стропил	0,28	21304,82	334,28	5965	94	1184	22,1	6
				м3	3397,5	126	951	35	120	0,62	0
14	14	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108	60300		651				
				т							
15	15	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5	1267,99	8,2	31066	201	8048	1,71	42
				м2	272,95	3,08	6687	75	119	0,01	0
16	16	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287	573,75	28,11	165	8	46	0,78	0
				м3	123,75	10,58	36	3	120	0,05	0
17	17	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,5	20,48	0,91	502	22	148	0,03	1
				м2	4,68	0,34	115	8	120	0	0
18	18	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3	767,86	7,54	2304	23	783	1,43	4
				м2	214,65	2,86	644	9	120	0,01	0
19	19	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3	195,88	2,7	588	8	347	0,65	2
				м2	109,13	1,01	327	3	105	0,01	0
20	20	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	484,95	8,2	1358	23	920	1,71	5
				м2	272,95	3,08	764	9	119	0,01	0
21	21	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097	1190		3685				
				м2							
22	22	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	427,5	19,32	410	19	221	1,11	1
				м2	185,83	6,39	178	6	120	0,03	0
23	23	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96	5240		5030				
				м2							
24	24	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68 м2	4250		7140				
26	26	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
				м2	56,48	0,05	339	0	120	0	0
27	27	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1 шт	530		530				
28	28	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1 комплект	1380		1380				
29	29	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (15м2)	0,75	7940,17	66,01	5955	50	174	1,35	1
				м3	195,75	24,93	147	19	105	0,12	0
30	30	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	15	211,49	9,95	3172	149	1032	0,36	5
				м2	52,2	3,74	783	56	123	0,02	0
31	31	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30	27,92	0,67	838	20	32	0	0
				м2	0,63	0,25	19	7	123	0	0
32	32	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	35,8	228,98	1,96	8198	70	4110	0,61	22
				м2	108,9	0,45	3899	16	105	0,03	1
33	33	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	35,8	13,74	0,9	492	32	377	0,06	2
				м2	9,68	0,34	347	12	105	0	0
34	34	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,15	8326,82	100,65	1249	15	29	0,97	0
				м3	146,25	38,03	22	6	105	0,19	0
35	35	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013 т	64100		83				
36	36	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,784	230,7	100,89	181	79	150	0,85	1
				м3	123,75	38,25	97	30	118	0,18	0
37	37	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,98	8062,57	66,01	7901	65	227	1,35	1
				м3	195,75	24,93	192	24	105	0,12	0
			ИТОГО:				153 162	3940			144
							22 864	1471			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				27 993				
			Всего накладных расходов:				27 993				
			Итого с накладными				181 156				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10 871				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				192 026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 3,4 %				**198 552**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**200 053**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**200 847**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**202 833**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**423 463**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8 469**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**431 932**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**51 832**				
			Итого с НДС				**483 764**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Хозяйственный сарай дома №1. Общестроительные работы. Локальная смета 1-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0
5	5	8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен	0,063	72779,65	422,15	4585	27	626	56,4	4
				м2	8257,5	157,5	520	10	118	0,77	0
6	6	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4
7	7	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11081,67	316,01	5541	158	781	8,25	4
				м3	1368	119,39	684	60	105	0,58	0
9	9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	65000		1203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
10	10	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409	60500		2474				
				т							
11	11	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	0
				1т	1890	123,75	5	0	105	0,6	0
12	12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024	52400		126				
				т							
13	13	10-14-1	Установка стропил	0,28	21304,82	334,28	5965	94	1184	22,1	6
				м3	3397,5	126	951	35	120	0,62	0
14	14	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108	60300		651				
				т							
15	15	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5	1267,99	8,2	31066	201	8048	1,71	42
				м2	272,95	3,08	6687	75	119	0,01	0
16	16	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287	573,75	28,11	165	8	46	0,78	0
				м3	123,75	10,58	36	3	120	0,05	0
17	17	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,5	20,48	0,91	502	22	148	0,03	1
				м2	4,68	0,34	115	8	120	0	0
18	18	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3	767,86	7,54	2304	23	783	1,43	4
				м2	214,65	2,86	644	9	120	0,01	0
19	19	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3	195,88	2,7	588	8	347	0,65	2
				м2	109,13	1,01	327	3	105	0,01	0
20	20	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	484,95	8,2	1358	23	920	1,71	5
				м2	272,95	3,08	764	9	119	0,01	0
21	21	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097	1190		3685				
				м2							
22	22	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	427,5	19,32	410	19	221	1,11	1
				м2	185,83	6,39	178	6	120	0,03	0
23	23	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96	5240		5030				
				м2							
24	24	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0
25	25	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
26	26	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
				м2	56,48	0,05	339	0	120	0	0
27	27	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
				шт							
28	28	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
29	29	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (15м2)	0,75	7940,17	66,01	5955	50	174	1,35	1
				м3	195,75	24,93	147	19	105	0,12	0
30	30	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	15	211,49	9,95	3172	149	1032	0,36	5
				м2	52,2	3,74	783	56	123	0,02	0
31	31	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30	27,92	0,67	838	20	32	0	0
				м2	0,63	0,25	19	7	123	0	0
32	32	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	35,8	228,98	1,96	8198	70	4110	0,61	22
				м2	108,9	0,45	3899	16	105	0,03	1
33	33	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	35,8	13,74	0,9	492	32	377	0,06	2
				м2	9,68	0,34	347	12	105	0	0
34	34	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,15	8326,82	100,65	1249	15	29	0,97	0
				м3	146,25	38,03	22	6	105	0,19	0
35	35	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013	64100		83				
				т							
36	36	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,784	230,7	100,89	181	79	150	0,85	1
				м3	123,75	38,25	97	30	118	0,18	0
37	37	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,98	8062,57	66,01	7901	65	227	1,35	1
				м3	195,75	24,93	192	24	105	0,12	0
			ИТОГО:				153 162	3940			144
			Накладные расходы :				22 864	1471			8
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				27 993				
			Итого с накладными				27 993				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				181 156				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 871				
			Итого с временными, 3,4 %				192 026				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				198 552				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				200 053				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				200 847				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				202 833				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				423 463				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8 469				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				431 932				
							51 832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС					483 764				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)