Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Малаводие Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Наружный водопровод. Локальная смета 6-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	297	27,84	26,18	8268	7775	2552	0,0115	3
				м3	1,66	7,2	493	2138	97	0,025	7
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,91	218,93	0	1951	0	2205	1,54	14
				м3	218,93	0	1951	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,6	134,1	0	5310	0	6000	0,972	38
				м3	134,1	0	5310	0	113	0	0
4	4	1-13-2	Обратная засыпка траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	266,31	28,89	27,85	7694	7417	2449	0,00724	2
				м3	1,04	8,44	277	2248	97	0,0315	8
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотическими трамбовками	266,31	21,55	4,52	5739	1204	4399	0,108	29
				м3	17,03	0	4535	0	97	0	0
6	6	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,198	47611,09	17877,09	9427	3540	8854	173	34
				км	29700	4698,68	5881	930	130	18,1	4
7	7	8-4-202	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 Мпа, SDR 13,6, Dв 26,9 мм	40	59		2360				
				м							
8	8	8-4-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 Мпа, SDR 13,6, Dв 42,2 мм	158	143		22594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
9	9	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0	0
10	10	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниклвые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа, Dy 20 мм	4	1390		5560				
				шт							
11	11	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 м	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				фланец	96,75	0	194	0	130	0	0
12	12	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 80 мм	2	377		754				
				шт							
13	13	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
14	14	9-1-70	Вентили прходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 80 мм	1	1600		1600				
				шт							
15	15	8-9-6	Втулка с фланцем, Dy 40 мм	1	249		249				
				шт							
16	16	22-8-8	Труба футляр, л.273 (0,2х4)=0,8м+14м	0,0148	204666,79	85907,16	3029	1271	2469	504	7
				км	95850	32451,75	1419	480	130	158,5	2
17	17	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	14,8	1900		28120				
				м							
18	18	6-1-1	Устройство бетонного упора, бетон В7,5 (3х0,05)	0,15	7287,37	66,01	1093	10	35	1,35	0
				м3	195,75	24,93	29	4	105	0,1218	0
19	19	22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные ирубопроводы диаметром 200 мм	0,0148	566134,23	80990,95	8379	1199	1520	278	4
				км	48375	30595,5	716	453	130	149,43	2
20	20	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,198	8287,75	0	1641	0	2067	51,5	10
				км	8032,5	0	1590	0	130	0	0
21	21	16-27-11	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 200 мм	1	2125,09	288,09	21325	288	2460	10,4	10
				врезка	1813,5	108	1814	108	128	0,53	1
22	22	23.01.2001	Обсыпка пластиковых труб песком, т 30см (198х0,3)	59,4	1138,9	152,52	67651	9060	16281	1,02	61
				м3	153,68	57,15	9129	3395	130	0,279	17
23	23	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,94	23540,26	1879,87	69208	5527	7544	8,86	26
				м3	1435,5	538,43	4220	1583	130	2,061	6
24	24	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
				комплект							
25	25	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65мм, М-75 для горловины	0,048	12200		586				
				1000шт							
26	26	1-1-774	Скобы ходовые (0,82х14)	11,48	129		1481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	6-11-7	Установка закладных деталей для сейсмостойкости	кг 0,0036	93997,62	304,24	338	1	125	198	1
28	28	06.01.2001	Устройство бетонной отмостки вокруг люка, бетон В7,5	т 1,1	33075	114,75	119	0	105	0,56	0
					8062,57	66,01	8869	73	254	1,35	1
			ИТОГО:	м3	195,75	24,93	215	27	105	0,1218	0
							301 951	37594			161
			Накладные расходы :				39 163	11445			13
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				20 111				
			Всего накладных расходов:				16 494				
			Итого с накладными				61 194				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				363 145				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				21 789				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				384 934				
			Итого с временными, 3,4 %				398 022				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				401 031				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				402 623				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				406 603				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				848 882				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16 978				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				865 859				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				103 903				
			Итого с НДС				969 762				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Курылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Малаводие Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Наружный водопровод. Локальная смета 6-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	297	27,84	26,18	8268	7775	2552	0,0115	3
				м3	1,66	7,2	493	2138	97	0,025	7
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,91	218,93	0	1951	0	2205	1,54	14
				м3	218,93	0	1951	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,6	134,1	0	5310	0	6000	0,972	38
				м3	134,1	0	5310	0	113	0	0
4	4	1-13-2	Обратная засыпка траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	266,31	28,89	27,85	7694	7417	2449	0,00724	2
				м3	1,04	8,44	277	2248	97	0,0315	8
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотическими трамбовками	266,31	21,55	4,52	5739	1204	4399	0,108	29
				м3	17,03	0	4535	0	97	0	0
6	6	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,198	47611,09	17877,09	9427	3540	8854	173	34
				км	29700	4698,68	5881	930	130	18,1	4
7	7	8-4-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 Мпа, SDR 13,6, Dв 26,9 мм	40	59		2360				
				м							
8	8	8-4-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 Мпа, SDR 13,6, Dв 42,2 мм	158	143		22594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
9	9	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0	0
10	10	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниклвые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа, Dy 20 мм	4	1390		5560				
				шт							
11	11	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 м	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				фланец	96,75	0	194	0	130	0	0
12	12	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 80 мм	2	377		754				
				шт							
13	13	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
14	14	9-1-70	Вентили прходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 80 мм	1	1600		1600				
				шт							
15	15	8-9-6	Втулка с фланцем, Dy 40 мм	1	249		249				
				шт							
16	16	22-8-8	Труба футляр, д.273 (0,2х4)=0,8м+14м	0,0148	204666,79	85907,16	3029	1271	2469	504	7
				км	95850	32451,75	1419	480	130	158,5	2
17	17	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	14,8	1900		28120				
				м							
18	18	6-1-1	Устройство бетонного упора, бетон В7,5 (3х0,05)	0,15	7287,37	66,01	1093	10	35	1,35	0
				м3	195,75	24,93	29	4	105	0,1218	0
19	19	22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные ирубопроводы диаметром 200 мм	0,0148	566134,23	80990,95	8379	1199	1520	278	4
				км	48375	30595,5	716	453	130	149,43	2
20	20	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,198	8287,75	0	1641	0	2067	51,5	10
				км	8032,5	0	1590	0	130	0	0
21	21	16-27-11	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 200 мм	1	2125,09	288,09	21325	288	2460	10,4	10
				врезка	1813,5	108	1814	108	128	0,53	1
22	22	23.01.2001	Обсыпка пластиковых труб песком, т 30см (198х0,3)	59,4	1138,9	152,52	67651	9060	16281	1,02	61
				м3	153,68	57,15	9129	3395	130	0,279	17
23	23	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,94	23540,26	1879,87	69208	5527	7544	8,86	26
				м3	1435,5	538,43	4220	1583	130	2,061	6
24	24	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
				комплект							
25	25	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65мм, М-75 для горловины	0,048	12200		586				
				1000шт							
26	26	1-1-774	Скобы ходовые (0,82х14)	11,48	129		1481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	6-11-7	Установка закладных деталей для сейсмостойкости	кг 0,0036	93997,62	304,24	338	1	125	198	1
28	28	06.01.2001	Устройство бетонной отмостки вокруг люка, бетон В7,5	т 33075 1,1	8062,57	114,75 66,01	119 8869	0 73	105 254	0,56 1,35	0 1
			ИТОГО:	м3 195,75		24,93	215 301 951	27 37594	105	0,1218	0 161
			Накладные расходы :				39 163	11445			13
			На общестроительные работы				20 111				
			На сантехнические работы				16 494				
			Всего накладных расходов:				61 194				
			Итого с накладными				363 145				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				21 789				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				384 934				
			Итого с временными, 3,4 %				398 022				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				401 031				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				402 623				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				406 603				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				848 882				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16 978				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				865 859				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				103 903				
			Итого с НДС				969 762				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодие Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Электроснабжение. Локальная смета 4-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Ж/б опоры								
1	1	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
2	2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100		24200				
				шт							
3	3	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				онора	506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
4	4	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	3	12100		36300				
				шт							
5	5	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				опора	985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
6	6	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	12100		48400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Ж/б опоры	шт			122970				
			Раздел: Провод								
7	7	33-109-7	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2**	0,0057	15256,85	2155,1	87	12	77	69,5	0
8	8	СПрайс	**СИП-4 4х25мм2**	1км	12127,5	794,25	69	5	105	3,87	0
				0,14	140018,5		19603				
9	9	СПрайс	**СИП-4 2х16мм2**	км							
				0,03	86784,55		2604				
			Итого по разделу: Провод	км			22293				
			Раздел: Арматура для подвески к вводу в здания								
10	10	33-114-1	**Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/**	2	392,74	154,24	785	308	516	1,27	3
11	11	СПрайс	**Крюк накручивающийся PD 2.2**	шт	213,75	32,13	428	64	105	0,13	0
				1	851		851				
12	12	СПрайс	**Крюк накручивающийся PD 2.3**	шт							
				1	926		926				
13	13	СПрайс	**Зажим ответвительный SLIP 22.1**	шт							
				4	471,9		1888				
14	14	СПрайс	**Зажим натяжной SO 157.1**	шт							
				2	247,2		494				
			Итого по разделу: Арматура для подвески к вводу в здания	шт			4944				
			Раздел: Арматура магистрали								
15	15	СПрайс	**Бандаж PER 15**	4	10,6		42				
16	16	СПрайс	**Крюк SOT 21.16**	шт							
				3	835,5		2507				
17	17	СПрайс	**Зажим поддерживающий SO 140**	шт							
				4	832,6		3330				
18	18	СПрайс	**Зажим натяжной SO 158.1**	шт							
				4	295		1180				
19	19	СПрайс	**Концевые колпачки РК 99.050**	шт							
				8	106,7		854				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.1	6 шт	471,9		2831				
21	21	СПрайс	Заземляющий зажим SM 2.24	6 шт	797		4782				
22	22	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,003 т	493900		1482				
23	23	СПрайс	Крюк SOT 21.1	1 шт	835,5		836				
24	24	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.127	6 шт	487,2		2923				
25	25	СПрайс	Зажим плашечный ПС-1-1	3 шт	164,65		494				
26	26	СПрайс	Заземляющий проводник 3п6	3 шт	138,4		415				
27	27	СПрайс	Кронштейн У3	3 шт	179		537				
28	28	СПрайс	Крюк накручивающий PD 2.2	1 шт	850,8		851				
29	29	СПрайс	Крюк SOT 29	1 шт	835,5		836				
30	30	СПрайс	Бандаж лента СОТ 37	2,6 шт	208,7		543				
			Итого по разделу: Арматура магистрали				24442				
			Раздел: Арматура для ввода в здание								
31	31	СПрайс	Зажим натяжной SO 28.2	2 шт	1071		2142				
32	32	СПрайс	Зажим натяжной SO 157.1	2 шт	247,2		494				
33	33	СПрайс	Фиксатор поддерживающий дистанционный SO 70.15	2 шт	182,4		365				
			Итого по разделу: Арматура для ввода в здание				3001				
			ИТОГО:				177 652	8926			30
			Накладные расходы :				4 973	2458			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На монтажные работы				77				
			На общестроительные работы				7 724				
			Всего накладных расходов:				7 801				
			Итого с накладными				185 452				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11 127				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				196 584				
			Итого с временными, 3,4 %				203 263				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				204 800				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				205 613				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				207 646				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				433 511				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8 670				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				442 181				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				53 062				
			Итого с НДС				495 243				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодие Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Электроснабжение. Локальная смета 4-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Ж/б опоры								
1	1	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
2	2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100		24200				
				шт							
3	3	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				опора	506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
4	4	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	3	12100		36300				
				шт							
5	5	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				опора	985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
6	6	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	12100		48400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Итого по разделу: Ж/б опоры				**122970**				
			Раздел: Провод								
7	7	33-109-7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	0,0057	15256,85	2155,1	87	12	77	69,5	0
				1км	12127,5	794,25	69	5	105	3,87	0
8	8	СПрайс	СИП-4 4х25мм2	0,14	140018,5		19603				
				км							
9	9	СПрайс	СИП-4 2х16мм2	0,03	86784,55		2604				
				км							
			Итого по разделу: Провод				**22293**				
			Раздел: Арматура для подвески к вводу в здания								
10	10	33-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	2	392,74	154,24	785	308	516	1,27	3
				шт	213,75	32,13	428	64	105	0,13	0
11	11	СПрайс	Крюк накручивающийся PD 2.2	1	851		851				
				шт							
12	12	СПрайс	Крюк накручивающийся PD 2.3	1	926		926				
				шт							
13	13	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.1	4	471,9		1888				
				шт							
14	14	СПрайс	Зажим натяжной SO 157.1	2	247,2		494				
				шт							
			Итого по разделу: Арматура для подвески к вводу в здания				**4944**				
			Раздел: Арматура магистрали								
15	15	СПрайс	Бандаж PER 15	4	10,6		42				
				шт							
16	16	СПрайс	Крюк SOT 21.16	3	835,5		2507				
				шт							
17	17	СПрайс	Зажим поддерживающий SO 140	4	832,6		3330				
				шт							
18	18	СПрайс	Зажим натяжной SO 158.1	4	295		1180				
				шт							
19	19	СПрайс	Концевые колпачки PK 99.050	8	106,7		854				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.1	6 шт	471,9		2831				
21	21	СПрайс	Заземляющий зажим SM 2.24	6 шт	797		4782				
22	22	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,003 т	493900		1482				
23	23	СПрайс	Крюк SOT 21.1	1 шт	835,5		836				
24	24	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.127	6 шт	487,2		2923				
25	25	СПрайс	Зажим плашечный ПС-1-1	3 шт	164,65		494				
26	26	СПрайс	Заземляющий проводник 3п6	3 шт	138,4		415				
27	27	СПрайс	Кронштейн У3	3 шт	179		537				
28	28	СПрайс	Крюк накручивающий PD 2.2	1 шт	850,8		851				
29	29	СПрайс	Крюк SOT 29	1 шт	835,5		836				
30	30	СПрайс	Бандаж лента СОТ 37	2,6 шт	208,7		543				
			Итого по разделу: Арматура магистрали				24442				
			Раздел: Арматура для ввода в здание								
31	31	СПрайс	Зажим натяжной SO 28.2	2 шт	1071		2142				
32	32	СПрайс	Зажим натяжной SO 157.1	2 шт	247,2		494				
33	33	СПрайс	Фиксатор поддерживающий дистанционный SO 70.15	2 шт	182,4		365				
			Итого по разделу: Арматура для ввода в здание				3001				
			ИТОГО:				177 652	8926			30
							4 973	2458			10
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На монтажные работы				**77**				
			На общестроительные работы				**7 724**				
			Всего накладных расходов:				**7 801**				
			Итого с накладными				**185 452**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**11 127**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**196 584**				
			Итого с временными, 3,4 %				**203 263**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**204 800**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**205 613**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**207 646**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**433 511**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8 670**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**442 181**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**53 062**				
			Итого с НДС				**495 243**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодие Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Электроснабжение. Локальная смета 4-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Ж/б опоры								
1	1	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
2	2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100		24200				
				шт							
3	3	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				опора	506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
4	4	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	3	12100		36300				
				шт							
5	5	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				опора	985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
6	6	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	12100		48400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Итого по разделу: Ж/б опоры				122970				
			Раздел: Провод								
7	7	33-109-7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	0,0057	15256,85	2155,1	87	12	77	69,5	0
8	8	СПрайс	СИП-4 4х25мм2	1км	12127,5	794,25	69	5	105	3,87	0
				0,14	140018,5		19603				
				км							
9	9	СПрайс	СИП-4 2х16мм2	0,03	86784,55		2604				
				км							
			Итого по разделу: Провод				22293				
			Раздел: Арматура для подвески к вводу в здания								
10	10	33-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	2	392,74	154,24	785	308	516	1,27	3
11	11	СПрайс	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	213,75	32,13	428	64	105	0,13	0
				1	851		851				
				шт							
12	12	СПрайс	Крюк накручивающийся PD 2.3	1	926		926				
				шт							
13	13	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.1	4	471,9		1888				
				шт							
14	14	СПрайс	Зажим натяжной SO 157.1	2	247,2		494				
				шт							
			Итого по разделу: Арматура для подвески к вводу в здания				4944				
			Раздел: Арматура магистрали								
15	15	СПрайс	Бандаж PER 15	4	10,6		42				
				шт							
16	16	СПрайс	Крюк SOT 21.16	3	835,5		2507				
				шт							
17	17	СПрайс	Зажим поддерживающий SO 140	4	832,6		3330				
				шт							
18	18	СПрайс	Зажим натяжной SO 158.1	4	295		1180				
				шт							
19	19	СПрайс	Концевые колпачки РК 99.050	8	106,7		854				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.1	6 шт	471,9		2831				
21	21	СПрайс	Заземляющий зажим SM 2.24	6 шт	797		4782				
22	22	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,003 т	493900		1482				
23	23	СПрайс	Крюк SOT 21.1	1 шт	835,5		836				
24	24	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.127	6 шт	487,2		2923				
25	25	СПрайс	Зажим плашечный ПС-1-1	3 шт	164,65		494				
26	26	СПрайс	Заземляющий проводник Зп6	3 шт	138,4		415				
27	27	СПрайс	Кронштейн У3	3 шт	179		537				
28	28	СПрайс	Крюк накручивающий PD 2.2	1 шт	850,8		851				
29	29	СПрайс	Крюк SOT 29	1 шт	835,5		836				
30	30	СПрайс	Бандаж лента СОТ 37	2,6 шт	208,7		543				
			Итого по разделу: Арматура магистрали				24442				
			Раздел: Арматура для ввода в здание								
31	31	СПрайс	Зажим натяжной SO 28.2	2 шт	1071		2142				
32	32	СПрайс	Зажим натяжной SO 157.1	2 шт	247,2		494				
33	33	СПрайс	Фиксатор поддерживающий дистанционный SO 70.15	2 шт	182,4		365				
			Итого по разделу: Арматура для ввода в здание				3001				
			ИТОГО:				177 652	8926			30
			Накладные расходы :				4 973	2458			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На монтажные работы				**77**				
			На общестроительные работы				**7 724**				
			Всего накладных расходов:				**7 801**				
			Итого с накладными				**185 452**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**11 127**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**196 584**				
			Итого с временными, 3,4 %				**203 263**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**204 800**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**205 613**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**207 646**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**433 511**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8 670**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**442 181**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**53 062**				
			Итого с НДС				**495 243**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодие Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Наружняя канализация. Локальная смета 6-1-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Выгреб								
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40	27,84	26,18	1114	1047	343	0,01	0
				м3	1,66	7,2	66	288	97	0,03	1
2	2	1-164-2	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,2	218,93	0	263	0	297	1,54	2
				м3	218,93	0	263	0	113	0	0
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,2	21,55	4,52	888	186	681	0,11	4
				м3	17,03	0	702	0	97	0	0
4	4	23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,34	21363,17	5028,34	7263	1710	2769	27,1	9
				м3	4382,55	1883,03	1490	640	130	9,2	3
5	5	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
				комплект							
6	6	23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	4,1	16399	1152,38	67236	4725	9497	8,06	33
				м3	1350,23	431,55	5536	1769	130	2,11	9
7	7	1-1-773	Скобы ходовые	36	221		7956				
				шт							
8	8	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,004	465331,02	1733,92	1861	7	321	361	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	60966	650,25	244	3	130	3,17	0
9	9	20-18-1	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	163	0,36	1
				шт	60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
10	10	10-49-2	Изготовление крышек из досок и брусков	0,0076	20617,97	309,62	157	2	24	13,8	0
				м3	2452,5	117	19	1	120	0,57	0
11	11	10-53-1	Антисептирование водными растворами стен	0,45	186,45	0,8	84	0	5	0,06	0
				м2	9,25	0,32	4	0	120	0	0
12	12	12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	0,45	148,03	4,93	67	2	17	0,19	0
				м2	29,25	1,85	13	1	119	0,01	0
13	13	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,045	8390		378				
				м3							
14	14	12-10-1	Покрытие крышек из листовой оцинкованной стали	0,51	715,87	1,24	365	1	93	0,97	0
				м2	153,23	0,47	78	0	119	0	0
15	15	С	Ручка из стали	0,002	50600		101				
				т							
16	16	15-63-1	Простая штукатурка внутренних поверхностей стен выгреба	30	148,12	3,77	4444	113	4127	0,78	23
				м2	130,28	0,72	3908	22	105	0,06	2
17	17	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,64	6300		4032				
				м3							
18	18	23-14-1	Устройство канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,066	13818,67	295,8	912	20	391	26,32	2
				м3	4452,3	110,7	294	7	130	0,54	0
			Итого по разделу: Выгреб				115035				
			Раздел: Канализация								
19	19	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,44	27,84	26,18	374	352	115	0,0115	0
				м3	1,66	7,2	22	97	97	0,025	0
20	20	1-164-2	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4	218,93	0	88	0	99	1,54	1
				м3	218,93	0	88	0	113	0	0
24	24	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,56	6,48	6,48	68	68	21	0	0
				м3	0	2,1	0	22	97	0,00806	0
25	25	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,28	134,1	0	172	0	194	0,972	1
				м3	134,1	0	172	0	113	0	0
26	26	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,84	21,55	4,52	255	54	196	0,108	1
				м3	17,03	0	202	0	97	0	0
27	27	16-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	16	770,87	17,67	12334	283	2394	0,66	11
				м	110,25	6,62	1764	106	128	0,0323	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	8-5-101	Отводы, d 100мм	4 шт	4130		16520				
22	22	8-4-60	Тройник прямой, d 100мм	0,2 10шт	6190		1238				
23	23	8-10-192	Заглушки, d 100мм	2 шт	489		978				
28	28	15-179-4	Двухслойная окраска чугунных труб кузбасским лаком	6,02 м2	35,96 29,7	0 0	216 179	0 0	188 105	0,177 0	1 0
29	29	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	16 м	11,13 10,69	0 0	178 171	0 0	219 128	0,0501 0	1 0
			Итого по разделу: Канализация				32421				
			ИТОГО:				147 457	8581			91
			Накладные расходы :				15 337	2961			16
			На общестроительные работы				15 443				
			На сантехнические работы				5 386				
			Всего накладных расходов:				22 154				
			Итого с накладными				169 611				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10 177				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				179 787				
			Итого с временными, 3,4 %				185 900				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				187 305				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				188 049				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				189 908				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				396 479				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7 930				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				404 408				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				48 529				
			Итого с НДС				452 937				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Маловодие Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Наружняя канализация. Локальная смета 6-1-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Выгреб								
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40	27,84	26,18	1114	1047	343	0,01	0
				м3	1,66	7,2	66	288	97	0,03	1
2	2	1-164-2	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,2	218,93	0	263	0	297	1,54	2
				м3	218,93	0	263	0	113	0	0
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,2	21,55	4,52	888	186	681	0,11	4
				м3	17,03	0	702	0	97	0	0
4	4	23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,34	21363,17	5028,34	7263	1710	2769	27,1	9
				м3	4382,55	1883,03	1490	640	130	9,2	3
5	5	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
				комплект							
6	6	23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	4,1	16399	1152,38	67236	4725	9497	8,06	33
				м3	1350,23	431,55	5536	1769	130	2,11	9
7	7	1-1-773	Скобы ходовые	36	221		7956				
				шт							
8	8	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,004	465331,02	1733,92	1861	7	321	361	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	60966	650,25	244	3	130	3,17	0
9	9	20-18-1	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	163	0,36	1
				шт	60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
10	10	10-49-2	Изготовление крышек из досок и брусков	0,0076	20617,97	309,62	157	2	24	13,8	0
				м3	2452,5	117	19	1	120	0,57	0
11	11	10-53-1	Антисептирование водными растворами стен	0,45	186,45	0,8	84	0	5	0,06	0
				м2	9,25	0,32	4	0	120	0	0
12	12	12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	0,45	148,03	4,93	67	2	17	0,19	0
				м2	29,25	1,85	13	1	119	0,01	0
13	13	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,045	8390		378				
				м3							
14	14	12-10-1	Покрытие крышек из листовой оцинкованной стали	0,51	715,87	1,24	365	1	93	0,97	0
				м2	153,23	0,47	78	0	119	0	0
15	15	С	Ручка из стали	0,002	50600		101				
				т							
16	16	15-63-1	Простая штукатурка внутренних поверхностей стен выгреба	30	148,12	3,77	4444	113	4127	0,78	23
				м2	130,28	0,72	3908	22	105	0,06	2
17	17	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,64	6300		4032				
				м3							
18	18	23-14-1	Устройство канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,066	13818,67	295,8	912	20	391	26,32	2
				м3	4452,3	110,7	294	7	130	0,54	0
			Итого по разделу: Выгреб				115035				
			Раздел: Канализация								
19	19	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,44	27,84	26,18	374	352	115	0,0115	0
				м3	1,66	7,2	22	97	97	0,025	0
20	20	1-164-2	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4	218,93	0	88	0	99	1,54	1
				м3	218,93	0	88	0	113	0	0
24	24	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,56	6,48	6,48	68	68	21	0	0
				м3	0	2,1	0	22	97	0,00806	0
25	25	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,28	134,1	0	172	0	194	0,972	1
				м3	134,1	0	172	0	113	0	0
26	26	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,84	21,55	4,52	255	54	196	0,108	1
				м3	17,03	0	202	0	97	0	0
27	27	16-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	16	770,87	17,67	12334	283	2394	0,66	11
				м	110,25	6,62	1764	106	128	0,0323	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	8-5-101	Отводы, d 100мм	4 шт	4130		16520				
22	22	8-4-60	Тройник прямой, d 100мм	0,2 10шт	6190		1238				
23	23	8-10-192	Заглушки, d 100мм	2 шт	489		978				
28	28	15-179-4	Двухслойная окраска чугунных труб кузбасским лаком	6,02 м2	35,96 29,7	0 0	216 179	0 0	188 105	0,177 0	1 0
29	29	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	16 м	11,13 10,69	0 0	178 171	0 0	219 128	0,0501 0	1 0
			Итого по разделу: Канализация				32421				
			ИТОГО:				147 457	8581			91
			Накладные расходы :				15 337	2961			16
			На общестроительные работы				15 443				
			На сантехнические работы				5 386				
			Всего накладных расходов:				22 154				
			Итого с накладными				169 611				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10 177				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				179 787				
			Итого с временными, 3,4 %				185 900				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				187 305				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				188 049				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				189 908				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				396 479				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7 930				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				404 408				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				48 529				
			Итого с НДС				452 937				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

- страниц -

СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис