Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Хозяйственный сарай дома №1. Общестроительные работы. Локальная смета 3-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 12

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0
5	5	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4
6	6	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
7	7	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,049	8679,65	422,15	425	21	487	56,4	3
				т	8257,5	157,5	405	8	118	0,77	0
8	8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000		1755				
				т							
9	9	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	42800		942				
				т							
10	10	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11284,67	316,01	5642	158	781	8,25	4
				м3	1368	119,39	684	60	105	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	65000		1203				
				т							
12	12	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409	60500		2474				
				т							
13	13	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	0
				1т	1890	123,75	5	0	105	0,6	0
14	14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024	52400		126				
				т							
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,28	21304,82	334,28	5965	94	1184	22,1	6
				м3	3397,5	126	951	35	120	0,62	0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108	60300		651				
				т							
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5	1267,99	8,2	31066	201	8048	1,71	42
				м2	272,95	3,08	6687	75	119	0,01	0
18	18	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287	573,75	28,11	165	8	46	0,78	0
				м3	123,75	10,58	36	3	120	0,05	0
19	19	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,5	20,48	0,91	502	22	148	0,03	1
				м2	4,68	0,34	115	8	120	0	0
20	20	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3	767,86	7,54	2304	23	783	1,43	4
				м2	214,65	2,86	644	9	120	0,01	0
21	21	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3	195,88	2,7	588	8	347	0,65	2
				м2	109,13	1,01	327	3	105	0,01	0
22	22	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	484,95	8,2	1358	23	920	1,71	5
				м2	272,95	3,08	764	9	119	0,01	0
23	23	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097	1190		3685				
				м2							
24	24	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	427,5	19,32	410	19	221	1,11	1
				м2	185,83	6,39	178	6	120	0,03	0
25	25	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96	5240		5030				
				м2							
26	26	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0
27	27	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2							
				6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
29	29	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2	56,48	0,05	339	0	120	0	0
				1	530		530				
30	30	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	шт							
				1	1380		1380				
31	31	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	комплект							
				15	84,59	2,62	1269	39	212	0,07	1
32	32	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	м2	10,51	0,99	158	15	123	0	0
				0,75	8719,48	0	6540	0	523	3,66	3
33	33	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	567	0	425	0	123	0	0
				15	211,49	9,95	3172	149	1032	0,36	5
34	34	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	м2	52,2	3,74	783	56	123	0,02	0
				35,8	228,98	1,96	8198	70	4110	0,61	22
35	35	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	108,9	0,45	3899	16	105	0,03	1
				35,8	13,74	0,9	492	32	377	0,06	2
36	36	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м2	9,68	0,34	347	12	105	0	0
				0,15	8326,82	100,65	1249	15	29	0,97	0
37	37	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	м3	146,25	38,03	22	6	105	0,19	0
				0,0013	64100		83				
38	38	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	т							
				0,784	1219,27	100,89	956	79	150	0,85	1
39	39	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	123,75	38,25	97	30	118	0,18	0
				0,98	8062,57	66,01	7901	65	227	1,35	1
			ИТОГО:	м3	195,75	24,93	192	24	105	0,12	0
							153590	3903			145
			Накладные расходы :				23166	1458			8
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				28383				
			Итого с накладными				28383				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				181973				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10918				
			Итого с временными, 3,4 %				192893				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				199449				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				200957				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				201755				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				203749				
				Страниц -			425375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8508**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**433883**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**52066**				
			Итого с НДС				**485949**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Хозяйственный сарай дома №2. Общестроительные работы. Локальная смета 3-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 13

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0
5	5	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4
6	6	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
7	7	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,049	8679,65	422,15	425	21	487	56,4	3
				т	8257,5	157,5	405	8	118	0,77	0
8	8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000		1755				
				т							
9	9	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	42800		942				
				т							
10	10	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11284,67	316,01	5642	158	781	8,25	4
				м3	1368	119,39	684	60	105	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	65000		1203				
				т							
12	12	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409	60500		2474				
				т							
13	13	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	0
				1т	1890	123,75	5	0	105	0,6	0
14	14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024	52400		126				
				т							
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,28	21304,82	334,28	5965	94	1184	22,1	6
				м3	3397,5	126	951	35	120	0,62	0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108	60300		651				
				т							
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5	1267,99	8,2	31066	201	8048	1,71	42
				м2	272,95	3,08	6687	75	119	0,01	0
18	18	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287	573,75	28,11	165	8	46	0,78	0
				м3	123,75	10,58	36	3	120	0,05	0
19	19	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,5	20,48	0,91	502	22	148	0,03	1
				м2	4,68	0,34	115	8	120	0	0
20	20	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3	767,86	7,54	2304	23	783	1,43	4
				м2	214,65	2,86	644	9	120	0,01	0
21	21	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3	195,88	2,7	588	8	347	0,65	2
				м2	109,13	1,01	327	3	105	0,01	0
22	22	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	484,95	8,2	1358	23	920	1,71	5
				м2	272,95	3,08	764	9	119	0,01	0
23	23	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097	1190		3685				
				м2							
24	24	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	427,5	19,32	410	19	221	1,11	1
				м2	185,83	6,39	178	6	120	0,03	0
25	25	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96	5240		5030				
				м2							
26	26	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0
27	27	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
				м2	56,48	0,05	339	0	120	0	0
29	29	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
				шт							
30	30	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
31	31	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	15	84,59	2,62	1269	39	212	0,07	1
				м2	10,51	0,99	158	15	123	0	0
32	32	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	0,75	8719,48	0	6540	0	523	3,66	3
				м3	567	0	425	0	123	0	0
33	33	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15	211,49	9,95	3172	149	1032	0,36	5
				м2	52,2	3,74	783	56	123	0,02	0
34	34	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	35,8	228,98	1,96	8198	70	4110	0,61	22
				м2	108,9	0,45	3899	16	105	0,03	1
35	35	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	35,8	13,74	0,9	492	32	377	0,06	2
				м2	9,68	0,34	347	12	105	0	0
36	36	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,15	8326,82	100,65	1249	15	29	0,97	0
				м3	146,25	38,03	22	6	105	0,19	0
37	37	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013	64100		83				
				т							
38	38	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,784	1219,27	100,89	956	79	150	0,85	1
				м3	123,75	38,25	97	30	118	0,18	0
39	39	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,98	8062,57	66,01	7901	65	227	1,35	1
				м3	195,75	24,93	192	24	105	0,12	0
			ИТОГО:				153590	3903			145
							23166	1458			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				28383				
			Всего накладных расходов:				28383				
			Итого с накладными				181973				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10918				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				192893				
			Итого с временными, 3,4 %				199449				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				200957				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				201755				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				203749				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				425375				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**433883**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**52066**				
			Итого с НДС				**485949**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Углярка дома №1. Локальная смета 3-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 14

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	218,93	0	285	0	322	1,54	2
				м3	218,93	0	285	0	113	0	0
2	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,56	9001,45	311,32	14042	486	915	2,82	4
				м3	441	117,61	688	183	105	0,57	1
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,37	134,1	0	50	0	56	0,97	0
				м3	134,1	0	50	0	113	0	0
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,96	187,79	4,19	556	12	208	0,38	1
				м2	58,05	1,58	172	5	118	0,01	0
5	5	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,21	2
				м2	37,35	1,44	350	13	118	0,01	0
6	6	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	6,032	1774,24	291,91	10702	1761	4965	3,85	23
				м3	587,25	110,25	3542	665	118	0,53	3
7	7	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	377	43	0	16211	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063	8679,65	422,15	547	27	626	56,4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	8257,5	157,5	520	10	118	0,77	0
				0,031	65000		2015				
10	10	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т							
				0,032	42800		1370				
11	11	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	т							
				0,47	11081,67	316,01	5208	149	734	8,25	4
				м3	1368	119,39	643	56	105	0,58	0
12	12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
				0,012	65000		780				
13	13	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т							
				0,038	60500		2299				
14	14	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т							
				0,0015	172357,31	536,06	259	1	75	289	0
				1т	47475	202,5	71	0	105	0,99	0
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,238	21304,82	334,28	5071	80	1006	22,1	5
				м3	3397,5	126	809	30	120	0,62	0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно								
				0,004	60300		241				
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	т							
				20	484,95	8,2	9699	164	6570	1,71	34
				м2	272,95	3,08	5459	62	119	0,01	0
18	18	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	22,12	1190		26323				
				м2							
19	19	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,238	573,75	28,11	137	7	38	0,78	0
				м3	123,75	10,58	29	3	120	0,05	0
20	20	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,36	1075,24	62,79	387	23	97	1,32	0
				м2	202,73	22,52	73	8	120	0,1	0
21	21	6-1-122	Блоки оконные глухие одинарной конструкции одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18.1 для пром. зданий	0,36	1170		421				
				м2							
22	22	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0
23	23	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,68	4010		6737				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							
25	25	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,48	108,05	2,62	1348	33	177	0,07	1
				м2	10,51	0,99	131	12	123	0	0
26	26	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,624	8597,08	0	5365	0	435	3,66	2
				м3	567	0	354	0	123	0	0
27	27	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,48	268,66	13,43	3353	168	886	0,37	5
				м2	52,65	5,04	657	63	123	0,02	0
28	28	11-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	24,96	41,23	0,67	1029	17	27	0	0
				м2	0,63	0,25	16	6	123	0	0
29	29	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30,2	228,83	3,39	6911	102	3733	0,65	20
				м2	117	0,72	3533	22	105	0,05	2
30	30	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	30,2	13,74	0,9	415	27	318	0,06	2
				м2	9,68	0,34	292	10	105	0	0
31	31	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,625	3011,1	0	1882	0	408	3,24	2
				м3	531	0	332	0	123	0	0
32	32	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,3	8582,77	66,01	11158	86	301	1,35	2
				м3	195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
			ИТОГО:				139727	3345			116
							18515	1240			7
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				22702				
			Всего накладных расходов:				22702				
			Итого с накладными				162429				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9746				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				172172				
			Итого с временными, 3,4 %				178029				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				179375				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				180087				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				181867				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				379691				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**387285**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**46474**				
			Итого с НДС				**433759**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Казакстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис Товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Углярка дома №2. Локальная смета 3-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т №15

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	218,93	0	285	0	322	1,54	2
				м3	218,93	0	285	0	113	0	0
2	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,56	9001,45	311,32	14042	486	915	2,82	4
				м3	441	117,61	688	183	105	0,57	1
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,37	134,1	0	50	0	56	0,97	0
				м3	134,1	0	50	0	113	0	0
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,96	187,79	4,19	556	12	208	0,38	1
				м2	58,05	1,58	172	5	118	0,01	0
5	5	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,21	2
				м2	37,35	1,44	350	13	118	0,01	0
6	6	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	6,032	1774,24	291,91	10702	1761	4965	3,85	23
				м3	587,25	110,25	3542	665	118	0,53	3
7	7	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	377	43	0	16211	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063	8679,65	422,15	547	27	626	56,4	4
				т	8257,5	157,5	520	10	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,031	65000		2015				
				т							
10	10	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,032	42800		1370				
				т							
11	11	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,47	11081,67	316,01	5208	149	734	8,25	4
				м3	1368	119,39	643	56	105	0,58	0
12	12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	65000		780				
				т							
13	13	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,038	60500		2299				
				т							
14	14	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0015	172357,31	536,06	259	1	75	289	0
				1т	47475	202,5	71	0	105	0,99	0
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,238	21304,82	334,28	5071	80	1006	22,1	5
				м3	3397,5	126	809	30	120	0,62	0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,004	60300		241				
				т							
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20	484,95	8,2	9699	164	6570	1,71	34
				м2	272,95	3,08	5459	62	119	0,01	0
18	18	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	22,12	1190		26323				
				м2							
19	19	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,238	573,75	28,11	137	7	38	0,78	0
				м3	123,75	10,58	29	3	120	0,05	0
20	20	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,36	1075,24	62,79	387	23	97	1,32	0
				м2	202,73	22,52	73	8	120	0,1	0
21	21	6-1-122	Блоки оконные глухие одинарной конструкции одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18.1 для пром. зданий	0,36	1170		421				
				м2							
22	22	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0
23	23	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,68	4010		6737				
				м2							
24	24	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,48	108,05	2,62	1348	33	177	0,07	1
				м2	10,51	0,99	131	12	123	0	0
26	26	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,624	8597,08	0	5365	0	435	3,66	2
				м3	567	0	354	0	123	0	0
27	27	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,48	268,66	13,43	3353	168	886	0,37	5
				м2	52,65	5,04	657	63	123	0,02	0
28	28	11-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	24,96	41,23	0,67	1029	17	27	0	0
				м2	0,63	0,25	16	6	123	0	0
29	29	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30,2	228,83	3,39	6911	102	3733	0,65	20
				м2	117	0,72	3533	22	105	0,05	2
30	30	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	30,2	13,74	0,9	415	27	318	0,06	2
				м2	9,68	0,34	292	10	105	0	0
31	31	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,625	3011,1	0	1882	0	408	3,24	2
				м3	531	0	332	0	123	0	0
32	32	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,3	8582,77	66,01	11158	86	301	1,35	2
				м3	195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
			ИТОГО:				139727	3345			116
							18515	1240			7
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				22702				
			Всего накладных расходов:				22702				
			Итого с накладными				162429				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9746				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				172172				
			Итого с временными, 3,4 %				178029				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				179375				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				180087				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				181867				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				379691				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**387285**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**46474**				
			Итого с НДС				**433759**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.БолекЕнбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Туалет дома №1. Локальная смета 3-3**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 16

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п.п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,185	56,25	52,36	123	114	49	0,03	0
				м3	3,89	19,37	8	42	97	0,08	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,115	262,72	0	30	0	34	1,85	0
				м3	262,72	0	30	0	113	0	0
3	3	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,38	12185,2	1327,03	16816	1831	3758	12,49	17
				м3	2137,5	456,24	2950	630	105	1,72	2
4	4	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0212	64100		1359				
				т							
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,65	134,1	0	87	0	98	0,97	1
				м3	134,1	0	87	0	113	0	0
6	6	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1,2	818,89	2,58	983	3	77	0,32	0
				м2	51,53	0,97	62	1	123	0	0
7	7	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,2	1852,36	11,03	2223	13	147	0,6	1
				м2	95,18	4,14	114	5	123	0,02	0
8	8	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866	22,5	5
				м3	3487,5	119,25	698	24	120	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,26	555,32	4,64	4587	38	593	0,36	3
				м2	58,05	1,76	479	15	120	0,01	0
10	10	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,5	112,45	34,24	281	86	134	0,32	1
				м2	51,08	8,45	128	21	90	0,03	0
11	11	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	2,5	896		2240				
				м2							
12	12	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,5	20,48	0,91	51	2	15	0,03	0
				м2	4,68	0,34	12	1	120	0	0
13	13	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	35	1	120	0,58	0
14	14	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	1,44	555,32	4,64	800	7	103	0,36	1
				м2	58,05	1,76	84	3	120	0,01	0
15	15	56-25-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	1,44	11,13	0,03	16	0	17	0,07	0
				м2	10,91	0	16	0	108	0	0
16	16	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
				шт							
17	17	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	2	23,81	0	48	0	50	0,15	0
				шт	23,33	0	47	0	108	0	0
18	18	1-1-813	Задвижка накладная	1	142		142				
				шт							
19	19	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
				шт							
			ИТОГО:				34907	2161			29
							4750	743			3
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				5852				
			На металломонтажные работы				134				
			Всего накладных расходов:				5986				
			Итого с накладными				40893				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2454				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				43347				
			Итого с временными, 3,4 %				44821				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				45160				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				45339				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				45787				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				95591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1912**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**97503**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11700**				
			Итого с НДС				**109203**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Туалет дома №2. Локальная смета 3-3**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 17

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,185	56,25	52,36	123	114	49	0,03	0
				м3	3,89	19,37	8	42	97	0,08	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,115	262,72	0	30	0	34	1,85	0
				м3	262,72	0	30	0	113	0	0
3	3	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,38	12185,2	1327,03	16816	1831	3758	12,49	17
				м3	2137,5	456,24	2950	630	105	1,72	2
4	4	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0212	64100		1359				
				т							
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,65	134,1	0	87	0	98	0,97	1
				м3	134,1	0	87	0	113	0	0
6	6	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1,2	818,89	2,58	983	3	77	0,32	0
				м2	51,53	0,97	62	1	123	0	0
7	7	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,2	1852,36	11,03	2223	13	147	0,6	1
				м2	95,18	4,14	114	5	123	0,02	0
8	8	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866	22,5	5
				м3	3487,5	119,25	698	24	120	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,26	555,32	4,64	4587	38	593	0,36	3
				м2	58,05	1,76	479	15	120	0,01	0
10	10	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,5	112,45	34,24	281	86	134	0,32	1
				м2	51,08	8,45	128	21	90	0,03	0
11	11	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	2,5	896		2240				
				м2							
12	12	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,5	20,48	0,91	51	2	15	0,03	0
				м2	4,68	0,34	12	1	120	0	0
13	13	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	35	1	120	0,58	0
14	14	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	1,44	555,32	4,64	800	7	103	0,36	1
				м2	58,05	1,76	84	3	120	0,01	0
15	15	56-25-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	1,44	11,13	0,03	16	0	17	0,07	0
				м2	10,91	0	16	0	108	0	0
16	16	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
				шт							
17	17	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	2	23,81	0	48	0	50	0,15	0
				шт	23,33	0	47	0	108	0	0
18	18	1-1-813	Задвижка накладная	1	142		142				
				шт							
19	19	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
				шт							
			ИТОГО:				34907	2161			29
			Накладные расходы :				4750	743			3
			На общестроительные работы				5852				
			На металломонтажные работы				134				
			Всего накладных расходов:				5986				
			Итого с накладными				40893				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2454				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				43347				
			Итого с временными, 3,4 %				44821				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				45160				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				45339				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				45787				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				95591				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**97503**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11700**				
			Итого с НДС				**109203**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

СДАЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Электроснабжение. Локальная смета 4-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 18

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01 2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2 опора	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5
2	2	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2 опора	1534,11 506,25	878,23 246,42	3068 1013	1756 493	1581 105	3,06 1,03	6 2
3	3	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	6 шт	12100		72600				
4	4	33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,16 1км	5096,44 4140	752,81 276,75	815 662	120 44	742 105	24,4 1,35	4 0
5	5	СПрайс	Провод СИП 4 2х16мм	41,2 м	43,05		1774				
6	6	СПрайс	Провод СИП 4 4х25мм	123,6 м	81,56		10081				
7	7	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	18 шт	26,5 26,3	0 0	477 473	0 0	450 95	0,15 0	3 0
8	8	8-305-1	Крюки на опоре	4 шт	410,8 33,8	377 83,3	1643 135	1508 333	445 95	0 0,48	0 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	СПрайс	Бандаж пластиковый PER 15	2 шт	10,58		21				
10	10	СПрайс	Крюк СОТ 21.16	2 шт	813,53		1627				
11	11	СПрайс	Зажим поддерживающий SO 140	3 шт	832,57		2498				
12	12	СПрайс	Зажим натяжной SO 158.1	3 шт	295,02		885				
13	13	СПрайс	Концевые колпачки PK 99.025	4 шт	103,28		413				
14	14	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.1	6 шт	505,08		3030				
15	15	СПрайс	Зажим заземляющий SM 2.24	4 шт	418,19		1673				
16	16	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0001 т	493900		49				
17	17	СПрайс	Крюк настенный SOT 21.1	2 шт	600,2		1200				
18	18	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.1	2 шт	471,95		944				
19	19	СПрайс	Зажим плошечный НС-1	2 шт	101,59		203				
20	20	СПрайс	Заземляющий проводник 3п6	2 шт	40,63		81				
21	21	СПрайс	Кронштейн У3	2 шт	712,37		1425				
22	22	СПрайс	Крюк накручивающий PD 2.2	1 шт	850,78		851				
23	23	СПрайс	Зажим натяжной SOT 29	1 шт	437,24		437				
24	24	СПрайс	Бандаж лента СОТ 37	2,6 шт	208,67		543				
25	25	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	6 шт	26,5 26,3	0 0	159 158	0 0	150 95	0,15 0	1 0
26	26	8-305-1	Крюк на опоре	2 шт	410,8 33,8	377 83,3	822 68	754 167	222 95	0 0,48	0 1
27	27	СПрайс	Крюк накручивающий PD 2.2	1 шт	850,78		851				
28	28	СПрайс	Крюк накручивающий PD 2.3	1 шт	925,69		926				
29	29	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.1	4 шт	505,08		2020				
30	30	СПрайс	Зажим натяжной SO 157.1	2 шт	247,19		494				
31	31	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	4 шт	26,5 26,3	0 0	106 105	0 0	100 95	0,15 0	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	СПрайс	Зажим натяжной SOT 28.2	2	857,55		1715				
				шт							
33	33	СПрайс	Зажим натяжной SO 157.1	2	247,19		494				
				шт							
34	34	СПрайс	Фиксатор поддерживающий дистанционный SO 70.15	10	177,35		1774				
				шт							
35	35	33-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	553,79	351,29	554	351	316	1,22	1
				опора	202,5	98,57	203	99	105	0,41	0
36	36	33-108-2	Демонтаж подвески проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,03	1957,12	301,12	59	9	56	9,76	0
				1км	1656	110,7	50	3	105	0,54	0
			ИТОГО:				122624	8481			28
			Накладные расходы :				4836	2239			10
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				2165				
			Всего накладных расходов:				5121				
			Итого с накладными				7286				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				129910				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7795				
			Итого с временными, 3,4 %				137704				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				142387				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				143463				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				144033				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				145457				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				303677				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6074				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				309751				
			Итого с НДС				37170				
							346921				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Страниц -

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.БолекЕнбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Наружняя канализация. Локальная смета 6-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 20

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	126	27,84	26,18	3507	3298	1083	0,01	1
				м3	1,66	7,2	209	907	97	0,03	3
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18	262,72	0	4729	0	5344	1,85	33
				м3	262,72	0	4729	0	113	0	0
3	3	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,012	465331,02	1733,92	5584	21	961	361	4
				км	60966	650,25	732	8	130	3,17	0
4	4	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,72	8062,57	66,01	5805	48	167	1,35	1
				м3	195,75	24,93	141	18	105	0,12	0
5	5	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,88	19877,07	2308,84	17492	2032	3604	13,87	12
				м3	2286	864,68	2012	761	130	4,22	4
6	6	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
				комплект							
7	7	2-1-267	Стремянка металлическая	0,0084	133700		1123				
				т							
8	8	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,1	9001,45	311,32	9902	342	645	2,82	3
				м3	441	117,61	485	129	105	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18,86	6,48	6,48	122	122	38	0	0
				м3	0	2,1	0	40	97	0,01	0
10	10	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,678	27,84	26,18	826	777	255	0,01	0
				м3	1,66	7,2	49	214	97	0,03	1
11	11	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,56	262,72	0	410	0	463	1,85	3
				м3	262,72	0	410	0	113	0	0
12	12	23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	3,62	16399	1152,38	59364	4172	8385	8,06	29
				м3	1350,23	431,55	4888	1562	130	2,11	8
13	13	15-72-1	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	25,12	328	3,58	8239	90	3317	0,73	18
				м2	124,88	0,88	3137	22	105	0,04	1
14	14	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,039	22541,72	316,57	879	12	169	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	136	5	120	0,58	0
15	15	11-33-2	Обшивка крышки досками толщ.40мм	2	319,56	11,03	639	22	244	0,6	1
				м2	95,18	4,14	190	8	123	0,02	0
16	16	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	2	23,81	0	48	0	50	0,15	0
				м2	23,33	0	47	0	108	0	0
17	17	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
				шт							
18	18	2-1-267	Стремянка металлическая	0,02	133700		2674				
				т							
19	19	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0034	65197,42	1733,92	222	6	272	361	1
				км	60966	650,25	207	2	130	3,17	0
20	20	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	3,4	253		860				
				м							
21	21	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	859,88	5,38	1720	11	161	0,36	1
				шт	60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
22	22	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198	1
				1т	33075	114,75	238	1	105	0,56	0
23	23	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	19,6	6,48	6,48	127	127	40	0	0
				м3	0	2,1	0	41	97	0,01	0
			ИТОГО:				141685	11083			112
			Накладные расходы :				17732	3723			17
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				25290				
			Всего накладных расходов:				161				
			Итого с накладными				25451				
							167136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**10028**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**177165**				
			Итого с временными, 3,4 %				**183188**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**184573**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**185306**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**187138**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**390696**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**7814**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**398510**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**47821**				
			Итого с НДС				**446331**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Благоустройство. Локальная смета 7-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 21

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4	11,19	11,19	45	45	12	0	0
				м3	0	3,06	0	12	97	0,01	0
2	2	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4	32,26	30,77	129	123	38	0,01	0
				м3	1,42	8,34	6	33	97	0,03	0
3	3	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	7,2	26		187				
				т							
4	4	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	332	0,28	0,28	93	93	29	0	0
				м3	0	0,09	0	30	97	0	0
5	5	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	83	14,01	14,01	1162	1162	386	0	0
				м3	0	4,8	0	398	97	0,02	1
6	6	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	83	14,12	12	1172	996	351	0,01	1
				м3	1,62	2,75	134	228	97	0,01	1
7	7	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	104	232,89	17,83	24220	1854	1588	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	6,41	5,07	667	527	133	0,02	2
				104	329,64	34,56	34283	3594	1991	0,04	4
9	9	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	6,01	8,38	625	872	133	0,03	3
				416	25,16	1,37	-10467	-569	-277	0	0
10	10	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	0,1	0,4	-42	-167	133	0	-1
				104	455,57	15,35	47379	1597	1522	0,03	3
11	11	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5,94	5,06	618	526	133	0,02	2
				104	55,94	0	5818	0	1	0	0
12	12	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	0,01	0	1	0	133	0	0
				104	582,87	15,35	60618	1597	1522	0,03	3
13	13	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5,94	5,06	618	526	133	0,02	2
				104	69,96	0	-7276	0	-1	0	0
14	14	27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	0,01	0	-1	0	133	0	0
				228	329,64	34,56	75158	7880	4364	0,04	9
15	15	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	6,01	8,38	1370	1911	133	0,03	7
				1824	25,16	1,37	-45894	-2494	-1215	0	-1
16	16	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м2	0,1	0,4	-182	-731	133	0	-2
				44	592,92	6,63	26089	292	6463	0,7	31
17	17	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	м	108,68	1,76	4782	77	133	0,01	0
				2,024	26000		52624				
18	18	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м3							
				162	997,72	6,63	161631	1074	23795	0,7	113
				м	108,68	1,76	17606	285	133	0,01	1
			ИТОГО:				426971	17243			169
			Накладные расходы :				26239	4527			16
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				40604				
			Итого с накладными				40604				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				467575				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28055				
							495631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 3,4 %				**512481**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**516355**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**518405**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**523530**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**1092996**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**21860**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1163071**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**139568**				
			Итого с НДС				**1302639**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Ограждение. Локальная смета 7-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 22

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	9,975	402,75	0	4017	0	4540	2,8	28
				м3	402,75	0	4017	0	113	0	0
2	2	10-40-2	Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	25,2	636,33	11,54	16036	291	6215	1,24	31
				м2	201,15	4,37	5069	110	120	0,02	1
3	3	10-42-2	Устройство ворот с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	14	1503,21	30,89	21045	432	8210	3,06	43
				м2	477	11,68	6678	164	120	0,06	1
4	4	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,85	134,1	0	382	0	432	0,97	3
				м3	134,1	0	382	0	113	0	0
5	5	15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	50,4	97,07	1,19	4892	60	2203	0,26	13
				м2	41,18	0,45	2075	23	105	0	0
6	6	7-24-10	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	173,4	596,08	237,18	103360	41127	73486	1,35	234
				м	238,5	64,21	41356	11134	140	0,23	40
7	7	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	85,5	253		21632				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,209 т	45800		9572				
9	9	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,698 т	41200		28758				
			ИТОГО:				209694	41911			352
							59577	11431			41
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				95085				
			Всего накладных расходов:				95085				
			Итого с накладными				304779				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				18287				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				323066				
			Итого с временными, 3,4 %				334050				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				336575				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				337911				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				341252				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				712446				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14249				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				767240				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				92069				
			Итого с НДС				859309				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Хозяйственный сарай дома №1. Общестроительные работы. Локальная смета 3-1-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 12

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3		
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0		
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1		
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0		
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5		
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1		
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1		
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0		
5	5	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29		
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4		
6	6	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0		
				шт	0	0	0	0		0	0		
7	7	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,049	8679,65	422,15	425	21	487	56,4	3		
				т	8257,5	157,5	405	8	118	0,77	0		
8	8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000		1755						
				т									
9	9	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	42800		942						
				т									
10	10	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11284,67	316,01	5642	158	781	8,25	4		
				м3	1368	119,39	684	60	105	0,58	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	65000		1203				
				т							
12	12	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409	60500		2474				
				т							
13	13	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	0
				1т	1890	123,75	5	0	105	0,6	0
14	14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024	52400		126				
				т							
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,28	21304,82	334,28	5965	94	1184	22,1	6
				м3	3397,5	126	951	35	120	0,62	0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108	60300		651				
				т							
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5	1267,99	8,2	31066	201	8048	1,71	42
				м2	272,95	3,08	6687	75	119	0,01	0
18	18	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287	573,75	28,11	165	8	46	0,78	0
				м3	123,75	10,58	36	3	120	0,05	0
19	19	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,5	20,48	0,91	502	22	148	0,03	1
				м2	4,68	0,34	115	8	120	0	0
20	20	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3	767,86	7,54	2304	23	783	1,43	4
				м2	214,65	2,86	644	9	120	0,01	0
21	21	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3	195,88	2,7	588	8	347	0,65	2
				м2	109,13	1,01	327	3	105	0,01	0
22	22	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	484,95	8,2	1358	23	920	1,71	5
				м2	272,95	3,08	764	9	119	0,01	0
23	23	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097	1190		3685				
				м2							
24	24	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	427,5	19,32	410	19	221	1,11	1
				м2	185,83	6,39	178	6	120	0,03	0
25	25	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96	5240		5030				
				м2							
26	26	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0
27	27	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2 6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
29	29	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2 1	56,48	0,05	339	0	120	0	0
30	30	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	530 шт 1	530		530				
31	31	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	1380 комплект 15	84,59	2,62	1380 1269	39	212	0,07	1
32	32	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	м2 0,75	10,51 8719,48	0,99 0	158 6540	15 0	123 523	0 3,66	0 3
33	33	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3 15	567 211,49	0 9,95	425 3172	0 149	123 1032	0 0,36	0 5
34	34	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	м2 35,8	52,2 228,98	3,74 1,96	783 8198	56 70	123 4110	0,02 0,61	0 22
35	35	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2 35,8	108,9 13,74	0,45 0,9	3899 492	16 32	105 377	0,03 0,06	1 2
36	36	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м2 0,15	9,68 8326,82	0,34 100,65	347 1249	12 15	105 29	0 0,97	0 0
37	37	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали: В-I, ВР-I, d 3 мм	м3 0,0013	146,25 64100	38,03	22 83	6	105	0,19	0
38	38	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	т 0,784	1219,27	100,89	956	79	150	0,85	1
39	39	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3 0,98	123,75 8062,57	38,25 66,01	97 7901	30 65	118 227	0,18 1,35	0 1
			ИТОГО:	м3	195,75	24,93	192 153590	24 3903	105	0,12	0 145
			Накладные расходы :				23166	1458			8
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				28383				
			Итого с накладными				28383				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				181973				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10918				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				192893				
			Итого с временными, 3,4 %				199449				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				200957				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				201755				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				203749				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	Страниц -			425375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8508**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**433883**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**52066**				
			Итого с НДС				**485949**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)