# АКТ
# ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

« 21 » мая 2012 г.

*Республика Казахстан,*
*Павлодарская обл,. г. Павлодар*
(местонахождение объекта)

Государственная приёмочная комиссия, назначенная решением (**приказом**, постановлением и др.) от
« **15** » **февраля 2012 г.** № **46**

*Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан*
(наименование органа, назначавшего комиссию)

в составе:
председателя
***Ержанов Аманияз Касымович*** – ***председатель Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан***
заместителя председателя- представителя генерального проектировщика
***Ши Канминг (Xi Canming)*** – ***главный инженер проекта Гуйянского алюминиево-магниевого института (ГАМИ), Китай (по согласованию);***
членов комиссии – представителей:
заказчика
***Ибрагимов Алмаз Турдуметович*** – ***президент акционерного общества «Казахстанский электролизный завод»;***

***Айтжанов Амангельды Дарьянович*** – ***вице-президент по капитальному строительству акционерного общества «Казахстанский электролизный завод» (по согласованию);***

эксплуатационной организации
***Пак Рева Васильевич*** – ***вице-президент по производству продукции акционерного общества «Казахстанский электролизный завод» (по согласованию);***

генерального подрядчика
***Дин Цзенмин*** –***заместитель генерального представителя компании «China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co., Ltd» (по согласованию);***

представителей местного исполнительного органа

*Шабенов Канат Каиржанович – начальник Управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области (по согласованию);*

представителей субпроектировщиков

*Славко Сюзанич – генеральный руководитель проекта BUSS Chem Tech AG, Швейцария (по согласованию);*

*Томас Янош – коммерческий директор Анодного Дивизиона Riedhammer GmbH, Германия (по согласованию);*

*Гюнтер Хеллер – Руководитель проекта компании Riedhammer GmbH, Германия (по согласованию);*

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

*Нуркенов Тулебек Слямбекович–главный эксперт Департамента государственного архитектурно - строительного контроля, надзора, лицензирования и аттестации Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию);*

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

*Шарипова Сауле Файзуловна – заместитель директора Департамента по Павлодарской области Комитета государственного санитарно - эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию);*

органов государственной противопожарной службы и чрезвычайных ситуаций

*Айтжанов Мылтыкбай Жаматович -- начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (по согласованию);*

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды

*Олжагулов Алмас Толешович – главный государственный экологический инспектор Павлодарской области Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (по согласованию);*

представителей других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора:

*Баитов Канат Курмашевич – начальник Управления горно-металлургической промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;*

***Исенов Кусаин Марданович*** ***– главный государственный инспектор труда по Павлодарской области Министерства труда и социальной защите населения Республики Казахстан (по согласованию);***

**УСТАНОВИЛА:**

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
*Акционерное общество «Казахстанский электролизный завод»*
(наименование организации)
предъявлен к приёмке в эксплуатацию
*пусковой комплекс* ***«Отделение обжига анодов» цеха по производству обожженных анодов в составе второй очереди завода по производству первичного алюминия АО «Казахстанский электролизный завод» в Павлодарской области***
*Вид строительства: новое*
[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, перевооружение)]
по адресу: *Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар*
[область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (*постановления*, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «*12*» *августа 2004 г.* № *285/8*
*Постановление Акимата Павлодарского района Павлодарской области*
[наименование органа, вынесшего решение]
и в соответствии с разрешениями на производство строительно-монтажных работ

от « *5* » *июня* 2006 г. № *73*
от « *11* » *июня* 2007 г. № *361*
от « *17* » *июня* 2008 г. № *165*
от « *7* » *июля* 2009 г. № *153*
от « *15* » *июня* 2010 г. № *135*
от «*16*» *июля* 2011 г. № *117*

*выданными Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан и письмом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 05.03.2010г. №01-02-02-02/1570*
(наименование органа)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
*Компания «China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co., Ltd»*
(наименование организации)
и субподрядными организациями, выполнившими:
*см. приложение № 1 к акту*
[наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх перечень их указывается в приложении … к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *Китайская международная алюминиевая инжиниринговая корпорация, ЛТД, ГАМИ, г. Гуйянг,*
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)
выполнившим *базисный проект завода по производству первичного алюминия в Павлодарской области и рабочую документацию электролизного производства, а*

также компанией BUSS Chem Tech AG (Швейцария), выполнившей рабочую документацию цеха по производству обожженных анодов, включая «Отделение обжига анодов», в составе второй очереди завода по производству первичного алюминия
(наименование частей или разделов документации)

другими проектными организациями
см. приложение № 2 к акту
[наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трёх перечень их указывается в приложении к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы
ТОО «Восток ГИИЗ» (г. Павлодар) топографические и инженерно-геологические изыскания, выполненные в 2001, 2004 и 2009 гг.
[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх перечень их указывается в приложении к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) G 5234 и 4204-1560
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа разрешившего применение такого проекта)]

7. Проектно-сметная документации утверждена
Акционерное общество «Павлодарский электролизный завод»
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]
от « 9 » июня 2005 г. № 54

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2008 г. (месяц и год) окончание работ февраль 2012 г. (месяц и год)

При продолжительности строительства, мес.:
По норме или по ПОС - ; фактически – 39

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:
- утвержденная проектно-сметная документация;
- справка об основных технико-экономических показателях объекта;
- перечень проектных и изыскательских организаций, участвовавших в проектировании объектов завода;
- документы об отводе земельных участков (государственные акты на право собственности и аренды);
- разрешения органа госархстройконтроля на производство строительно-монтажных работ от 5 июня 2006 г. № 73, от 11 июня 2007 г. № 361 и от 17 июня 2008г. № 165, № 153 от 7 июля 2009 года и письма Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 05.03.2010г. №01-02-02-02/1570
- разрешение на спецводопользование подземными водами Республики Казахстан;
- документы на геодезическую разбивочную основу (топофо-геодезические изыскания) для строительства, выполненные ТОО «ВостокГИИЗ» в 2004 г.;

*- инженерно-геологические изыскания для строительства, выполненные ТОО «ВостокГИИЗ» в 2001, 2004 и 2009 гг.;*
*- справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией;*
*- заключения и акты о приёмке зданий и сооружений, смонтированного оборудования;*
*- паспорта на оборудование и механизмы;*
*- справка об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кадрами;*
*- справка об обеспеченности принимаемого объекта санитарно-бытовыми помещениями и пунктами питания;*
*- справка об обеспеченности принимаемого объекта материально-техническими ресурсами, в том числе сырьем;*
*- справка обеспеченности принимаемого объекта электроэнергией, водой, газом, сжатым воздухом, теплом и др.;*
*- справка эксплуатационной организации о том, что внешние наружные коммуникации водоснабжения и канализации, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ею на обслуживание;*
*- справка о соответствии вводимых в действие мощностей (для начального периода освоения проектных мощностей) мощностям, предусмотренным проектом;*
*- сводные материалы рабочей комиссии о готовности объекта в целом к приёмке в эксплуатацию Государственной приёмочной комиссией;*

Указанный перечень документов является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Представленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

| Наименование показателей | Ед. изм. | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе | | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе | |
| | | | Первая очередь | Вторая очередь | | Первая очередь | Вторая очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Выпуск сырья в виде обожженных анодов составляет 136 тыс. тонн в год для ранее сданного в эксплуатацию электролизного производства мощностью 250 тыс.тонн первичного алюминия* | | | | | | | |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

-

(факт начала выпуска продукции с указанием объёма)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | $м^3$ | - | - |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| всего квартир, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| однокомнатных | - | - | - | - | - | - |
| двухкомнатных | - | - | - | - | - | - |
| трёхкомнатных | - | - | - | - | - | - |
| и более | - | - | - | - | - | - |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

***см. приложение № 3 к акту***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведён в ***приложении № 4*** к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

***выполнены в соответствии с проектом***

(сведения о выполнении)

Характеристики мероприятий приведены в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты заводскими эксплуатационными организациями.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

17. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации (базисная сметная стоимость в ценах 2001 года):

всего ***56 036 925,0*** тыс. тенге, в том числе:

- строительно-монтажных работ ***23 337 141,0*** тыс. тенге
- оборудования, инструмента и инвентаря ***29 196 660,0*** тыс. тенге
- прочие ***3 503 124,0*** тыс. тенге

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

- строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге

- оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

***удовлетворительные***

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) ***удовлетворительные***

**Решение Государственной приёмочной комиссии**

**Предъявленный к приёмке** ***Пусковой комплекс «Отделение обжига анодов» цеха по производству обожженных анодов в составе второй очереди завода по производству первичного алюминия АО «Казахстанский электролизный завод» в Павлодарской области***

[наименование объекта (комплекса)]

**принять в эксплуатацию**

| | |
|---|---|
| Председатель Государственной приёмочной комиссии<br>***Ержанов Аманияз Касымович*** | |
| Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии<br>***Ши Канминг (Xi Canming)*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Ибрагимов Алмаз Турдуметович*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Айтжанов Амангельды Дарьянович*** | |

| | |
|---|---|
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Пак Рева Васильевич*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Дин Цзенмин*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Шабенов Канат Каиржанович*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Славко Сюзанич*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Томас Янош*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Гюнтер Хеллер*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Нуркенов Тулебек Слямбекович*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Шарипова Сауле Файзуловна*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Айтжанов Мылтыкбай Жанатович*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Олжагулов Алмас Толешович*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Баитов Канат Курмашевич*** | |
| Член Государственной приёмочной комиссии<br>***Исенов Кусаин Марданович*** | |

Приложение № 1

# СПИСОК
## подрядных организаций
## (к п. 3 акта государственной приёмочной комиссии)

| № п/п | Наименование организаций | Государственная лицензия | Выполненные виды работ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТОО «ВитаДорСтрой», | ГСЛ № 04505 от 25.07.2008 г. (г. Алматы) действует до 25.07.2012 г. | -Автодороги от корпуса №46(запад ст.), до №45(север.ст.), до №86(запад.ст.). Общестроительные работы, изготовление и монтаж металлоконструкций, устройство монолитной плиты под печь обжига, монтаж сборных ж/б конструкций, электромонтажные работы на объекте «Отделение обжига анодов» (45); общестроительные работы выше отм. 0.000 – «Отделение транспортировки анодных блоков» (46); земляные, общестроительные и электромонтажные работы – «АСУ ТП отделения обжига анодов» (48); общестроительные работы и монтаж оборудования на объектах: внутриплощадочные кабельные сети (6-11.1), в том числе технологические и кабельные эстакады: эстакада от мазутной до электрокотельной (к КТП 87-6) (88-1.1), эстакада от мазутной до цеха обожженных анодов (к КТП 87-1) (88-1.2), кабельная эстакада к РП-52 (88-1.3), кабельная эстакада к РП-36 (88-1.4), кабельная эстакада к КТП 87-5 (88-1.6), кабельная эстакада к КТП 87-2 (88-1.7); трансформаторные подстанции и кабельные сети: КТП (отделение обжига анодов) (87-1), КТП (газоочистная установка) (87-2), КТП (ремонтно-механическое отделение и АБК) (87-5), КТП (мазутонасосная) (87-6); общестроительные работы на объекте «Газоочистные сооружения отделения обжига анодов» (п.47), Механическое и электрическое помещение. (47). |
| 2 | ТОО «СИЛТЭК» | 15 ГСЛ № 000624 от 6.03.2008 г. (г. Павлодар) действует до 06.03.2013 г. | Газоочистные сооружения отделения обжига анодов п.47<br>- М/конструкции и газоходы ГУ<br>- Ж/бетонные фундаменты под ГУ<br>- Опорные конструкции (фильты, силосы, газоходы)<br>- Стены и кровля (сэндвич-панели). |
| 3 | ТОО «НУР-Pavlodar» | 15 ГСЛ № 014630-2 от 19.04.2004 г. (г. Астана) действует до 04.05.2012 г. | Общестроительные работы и инженерное оборудование на объекте АБК с ЦЗЛ и ОТК (51) |

| № п/п | Наименование организации | Номер лицензии | Выполняемые виды работ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | ТОО «Союз-Технопоставка» | ГСЛ № 07686 от 9.09.2005 г. (г.Алмата) действует до 09.09.2012 г. | Земляные работы, устройство фундаментов на объектах: Отделение обжига анодов (45); Отделение транспортировки анодных блоков поз.46 (Земля, фундамент, каркас); Общестроительные, электрические, сантехнические работы, монтаж оборудования на объекте Электрокотельная отопительно-производственная (58-2.2) |
| 5 | ТОО фирма «ВиК ЛТД», | 15 ГСЛ № 004491 от 03.05.2001 г. (г. Астана) действует до 13.05.2013г | Печь обжига анодов п.45 Изготовление опорных металлоконструкций перекидного канала и накладок расширительных швов. Общестроительные работы, монтаж оборудования: узел приема мазута (45-1), мазутохранилище (50); производственно-противопожарный водопровод (6-1.1), хозяйственно-питьевой водопровод (6-2.1), хоз. фекальная канализация (самотечная) (6-5.1), производственная канализация (6-6.1), внутриплощадочные тепловые сети (6-8.1), трубопроводы сжатого воздуха (6-9.1), сети технологических трубопроводов мазутоснабжения, пароснабжения (6-13.1) |
| 6 | ТОО «КЭМОНТ» | № 003405 от 6.12.04 г. (г. Астана) ежегодный отчет по лицензионной деятельности | КТП (распределительные трансформаторы паровых котлов) (87-4-1), |
| 7 | ТОО «Гажайып-Курлыс» | | Монтаж технологического оборудования и трубопроводов печи обжига(п.45), Газоочистки(п.47), АСУТП(п.48) |
| 8 | Компания NFC (Китай) | | Монтаж футеровки и технологических кранов печи обжига (п.45) |

**Примечание:** В скобках указаны № позиций объектов по генплану.

**Вице-президент**
**по капитальному строительству**
**АО «Казахстанский электролизный завод»** **А.Д. Айтжанов**

38