Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Туалет дома №2. Локальная смета 3-3**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 6

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,185	56,25	52,36	123	114	49	0,03	0
				м3	3,89	19,37	8	42	97	0,08	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,115	262,72	0	30	0	34	1,85	0
				м3	262,72	0	30	0	113	0	0
3	3	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,38	12185,2	1327,03	16816	1831	3758	12,49	17
				м3	2137,5	456,24	2950	630	105	1,72	2
4	4	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм	0,0212	64100		1359				
				т							
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,65	134,1	0	87	0	98	0,97	1
				м3	134,1	0	87	0	113	0	0
6	6	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1,2	818,89	2,58	983	3	77	0,32	0
				м2	51,53	0,97	62	1	123	0	0
7	7	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,2	1852,36	11,03	2223	13	147	0,6	1
				м2	95,18	4,14	114	5	123	0,02	0
8	8	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866	22,5	5
				м3	3487,5	119,25	698	24	120	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,26 м2	555,32 58,05	4,64 1,76	4587 479	38 15	593 120	0,36 0,01	3 0
10	10	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,5 м2	112,45 51,08	34,24 8,45	281 128	86 21	134 90	0,32 0,03	1 0
11	11	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	2,5 м2	896		2240				
12	12	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,5 м2	20,48 4,68	0,91 0,34	51 12	2 1	15 120	0,03 0	0 0
13	13	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,01 м3	22541,72 3487,5	316,57 119,25	225 35	3 1	43 120	22,5 0,58	0 0
14	14	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	1,44 м2	555,32 58,05	4,64 1,76	800 84	7 3	103 120	0,36 0,01	1 0
15	15	56-25-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	1,44 м2	11,13 10,91	0,03 0	16 16	0 0	17 108	0,07 0	0 0
16	16	1-1-819	Петля накладная	2 шт	40		80				
17	17	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	2 шт	23,81 23,33	0 0	48 47	0 0	50 108	0,15 0	0 0
18	18	1-1-813	Задвижка накладная	1 шт	142		142				
19	19	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт	308		308				
			ИТОГО:				34907	2161			29
			Накладные расходы :				4750	743			3
			На общестроительные работы				5852				
			На металломонтажные работы				134				
			Всего накладных расходов:				5986				
			Итого с накладными				40893				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2454				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				43347				
			Итого с временными, 3,4 %				44821				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				45160				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				45339				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				45787				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				95591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1912**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**97503**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11700**				
			Итого с НДС				**109203**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Углярка дома №2. Локальная смета 3-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	218,93	0	285	0	322	1,54	2
				м3	218,93	0	285	0	113	0	0
2	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,56	9001,45	311,32	14042	486	915	2,82	4
				м3	441	117,61	688	183	105	0,57	1
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,37	134,1	0	50	0	56	0,97	0
				м3	134,1	0	50	0	113	0	0
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,96	187,79	4,19	556	12	208	0,38	1
				м2	58,05	1,58	172	5	118	0,01	0
5	5	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,21	2
				м2	37,35	1,44	350	13	118	0,01	0
6	6	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	6,032	1774,24	291,91	10702	1761	4965	3,85	23
				м3	587,25	110,25	3542	665	118	0,53	3
7	7	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	377	43	0	16211	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063	8679,65	422,15	547	27	626	56,4	4
				т	8257,5	157,5	520	10	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,031 т	65000		2015				
10	10	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,032 т	42800		1370				
11	11	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,47 м3	11081,67 1368	316,01 119,39	5208 643	149 56	734 105	8,25 0,58	4 0
12	12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012 т	65000		780				
13	13	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,038 т	60500		2299				
14	14	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0015 1т	172357,31 47475	536,06 202,5	259 71	1 0	75 105	289 0,99	0 0
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,238 м3	21304,82 3397,5	334,28 126	5071 809	80 30	1006 120	22,1 0,62	5 0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,004 т	60300		241				
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20 м2	484,95 272,95	8,2 3,08	9699 5459	164 62	6570 119	1,71 0,01	34 0
18	18	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	22,12 м2	1190		26323				
19	19	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,238 м3	573,75 123,75	28,11 10,58	137 29	7 3	38 120	0,78 0,05	0 0
20	20	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,36 м2	1075,24 202,73	62,79 22,52	387 73	23 8	97 120	1,32 0,1	0 0
21	21	6-1-122	Блоки оконные глухие одинарной конструкции одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18.1 для пром. зданий	0,36 м2	1170		421				
22	22	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68 м2	398,48 151,65	102,53 35,67	669 255	172 60	378 120	0,9 0,14	2 0
23	23	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,68 м2	4010		6737				
24	24	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1 комплект	1960		1960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**46474**				
			Итого с НДС				**433759**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Углярка дома №1. Локальная смета 3-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	218,93	0	285	0	322	1,54	2
				м3	218,93	0	285	0	113	0	0
2	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,56	9001,45	311,32	14042	486	915	2,82	4
				м3	441	117,61	688	183	105	0,57	1
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,37	134,1	0	50	0	56	0,97	0
				м3	134,1	0	50	0	113	0	0
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,96	187,79	4,19	556	12	208	0,38	1
				м2	58,05	1,58	172	5	118	0,01	0
5	5	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,21	2
				м2	37,35	1,44	350	13	118	0,01	0
6	6	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	6,032	1774,24	291,91	10702	1761	4965	3,85	23
				м3	587,25	110,25	3542	665	118	0,53	3
7	7	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	377	43	0	16211	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063	8679,65	422,15	547	27	626	56,4	4
				т	8257,5	157,5	520	10	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,031 т	65000		2015				
10	10	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,032 т	42800		1370				
11	11	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,47 м3	11081,67 1368	316,01 119,39	5208 643	149 56	734 105	8,25 0,58	4 0
12	12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012 т	65000		780				
13	13	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,038 т	60500		2299				
14	14	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0015 1т	172357,31 47475	536,06 202,5	259 71	1 0	75 105	289 0,99	0 0
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,238 м3	21304,82 3397,5	334,28 126	5071 809	80 30	1006 120	22,1 0,62	5 0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,004 т	60300		241				
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20 м2	484,95 272,95	8,2 3,08	9699 5459	164 62	6570 119	1,71 0,01	34 0
18	18	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	22,12 м2	1190		26323				
19	19	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,238 м3	573,75 123,75	28,11 10,58	137 29	7 3	38 120	0,78 0,05	0 0
20	20	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,36 м2	1075,24 202,73	62,79 22,52	387 73	23 8	97 120	1,32 0,1	0 0
21	21	6-1-122	Блоки оконные глухие одинарной конструкции одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18.1 для пром. зданий	0,36 м2	1170		421				
22	22	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68 м2	398,48 151,65	102,53 35,67	669 255	172 60	378 120	0,9 0,14	2 0
23	23	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,68 м2	4010		6737				
24	24	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1 комплект	1960		1960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,48	108,05	2,62	1348	33	177	0,07	1
				м2	10,51	0,99	131	12	123	0	0
26	26	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,624	8597,08	0	5365	0	435	3,66	2
				м3	567	0	354	0	123	0	0
27	27	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,48	268,66	13,43	3353	168	886	0,37	5
				м2	52,65	5,04	657	63	123	0,02	0
28	28	11-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	24,96	41,23	0,67	1029	17	27	0	0
				м2	0,63	0,25	16	6	123	0	0
29	29	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30,2	228,83	3,39	6911	102	3733	0,65	20
				м2	117	0,72	3533	22	105	0,05	2
30	30	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	30,2	13,74	0,9	415	27	318	0,06	2
				м2	9,68	0,34	292	10	105	0	0
31	31	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,625	3011,1	0	1882	0	408	3,24	2
				м3	531	0	332	0	123	0	0
32	32	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,3	8582,77	66,01	11158	86	301	1,35	2
				м3	195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
			ИТОГО:				139727	3345			116
							18515	1240			7
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				22702				
			Всего накладных расходов:				22702				
			Итого с накладными				162429				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9746				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				172172				
			Итого с временными, 3,4 %				178029				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				179375				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				180087				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				181867				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				379691				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**387285**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**46474**				
			Итого с НДС				**433759**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**

Объект **Хозяйственный сарай дома №2. Общестроительные работы. Локальная смета 3-1**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п.п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0
5	5	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4
6	6	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
7	7	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,049	8679,65	422,15	425	21	487	56,4	3
				т	8257,5	157,5	405	8	118	0,77	0
8	8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000		1755				
				т							
9	9	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	42800		942				
				т							
10	10	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11284,67	316,01	5642	158	781	8,25	4
				м3	1368	119,39	684	60	105	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185 т	65000		1203				
12	12	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409 т	60500		2474				
13	13	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024 1т	5239,08 1890	327,33 123,75	13 5	1 0	5 105	11,6 0,6	0 0
14	14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024 т	52400		126				
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,28 м3	21304,82 3397,5	334,28 126	5965 951	94 35	1184 120	22,1 0,62	6 0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108 т	60300		651				
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5 м2	1267,99 272,95	8,2 3,08	31066 6687	201 75	8048 119	1,71 0,01	42 0
18	18	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287 м3	573,75 123,75	28,11 10,58	165 36	8 3	46 120	0,78 0,05	0 0
19	19	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,5 м2	20,48 4,68	0,91 0,34	502 115	22 8	148 120	0,03 0	1 0
20	20	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3 м2	767,86 214,65	7,54 2,86	2304 644	23 9	783 120	1,43 0,01	4 0
21	21	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3 м2	195,88 109,13	2,7 1,01	588 327	8 3	347 105	0,65 0,01	2 0
22	22	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8 м2	484,95 272,95	8,2 3,08	1358 764	23 9	920 119	1,71 0,01	5 0
23	23	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097 м2	1190		3685				
24	24	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96 м2	427,5 185,83	19,32 6,39	410 178	19 6	221 120	1,11 0,03	1 0
25	25	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96 м2	5240		5030				
26	26	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68 м2	398,48 151,65	102,53 35,67	669 255	172 60	378 120	0,9 0,14	2 0
27	27	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68 м2	4250		7140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
				м2	56,48	0,05	339	0	120	0	0
29	29	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
				шт							
30	30	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
31	31	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	15	84,59	2,62	1269	39	212	0,07	1
				м2	10,51	0,99	158	15	123	0	0
32	32	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	0,75	8719,48	0	6540	0	523	3,66	3
				м3	567	0	425	0	123	0	0
33	33	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15	211,49	9,95	3172	149	1032	0,36	5
				м2	52,2	3,74	783	56	123	0,02	0
34	34	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	35,8	228,98	1,96	8198	70	4110	0,61	22
				м2	108,9	0,45	3899	16	105	0,03	1
35	35	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	35,8	13,74	0,9	492	32	377	0,06	2
				м2	9,68	0,34	347	12	105	0	0
36	36	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,15	8326,82	100,65	1249	15	29	0,97	0
				м3	146,25	38,03	22	6	105	0,19	0
37	37	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013	64100		83				
				т							
38	38	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,784	1219,27	100,89	956	79	150	0,85	1
				м3	123,75	38,25	97	30	118	0,18	0
39	39	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,98	8062,57	66,01	7901	65	227	1,35	1
				м3	195,75	24,93	192	24	105	0,12	0
			ИТОГО:				153590	3903			145
			Накладные расходы :				23166	1458			8
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				28383				
			Итого с накладными				28383				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				181973				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10918				
			Итого с временными, 3,4 %				192893				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				199449				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				200957				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				201755				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				203749				
				Страниц -			425375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8508**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**433883**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**52066**				
			Итого с НДС				**485949**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)