Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Курылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**

Объект **Хозяйственный сарай дома №1. Общестроительные работы. Локальная смета 3-1**
наименование, адрес

Договор подряда номер **15**
дата **20.03.2014г.**
Доп. соглашение номер
дата

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0
5	5	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4
6	6	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
7	7	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,049	8679,65	422,15	425	21	487	56,4	3
				т	8257,5	157,5	405	8	118	0,77	0
8	8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000		1755				
				т							
9	9	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	42800		942				
				т							
10	10	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11284,67	316,01	5642	158	781	8,25	4
				(без страниц -	1368	119,39	684	60	105	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185 т	65000		1203				
12	12	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409 т	60500		2474				
13	13	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024 1т	5239,08 1890	327,33 123,75	13 5	1 0	5 105	11,6 0,6	0 0
14	14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024 т	52400		126				
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,28 м3	21304,82 3397,5	334,28 126	5965 951	94 35	1184 120	22,1 0,62	6 0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108 т	60300		651				
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5 м2	1267,99 272,95	8,2 3,08	31066 6687	201 75	8048 119	1,71 0,01	42 0
18	18	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287 м3	573,75 123,75	28,11 10,58	165 36	8 3	46 120	0,78 0,05	0 0
19	19	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,5 м2	20,48 4,68	0,91 0,34	502 115	22 8	148 120	0,03 0	1 0
20	20	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3 м2	767,86 214,65	7,54 2,86	2304 644	23 9	783 120	1,43 0,01	4 0
21	21	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3 м2	195,88 109,13	2,7 1,01	588 327	8 3	347 105	0,65 0,01	2 0
22	22	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8 м2	484,95 272,95	8,2 3,08	1358 764	23 9	920 119	1,71 0,01	5 0
23	23	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097 м2	1190		3685				
24	24	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96 м2	427,5 185,83	19,32 6,39	410 178	19 6	221 120	1,11 0,03	1 0
25	25	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96 м2	5240		5030				
26	26	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68 м2	398,48 151,65	102,53 35,67	669 255	172 60	378 120	0,9 0,14	2 0
27	27	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2 6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
29	29	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2 1	56,48 530	0,05	339 530	0	120	0	0
30	30	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	шт 1	1380		1380				
31	31	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	комплект 15	84,59	2,62	1269	39	212	0,07	1
32	32	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	м2 0,75	10,51 8719,48	0,99 0	158 6540	15 0	123 523	0 3,66	0 3
33	33	11-11-1	Устройство цементных стижек толщиной 20 мм	м3 15	567 211,49	0 9,95	425 3172	0 149	123 1032	0 0,36	0 5
34	34	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	м2 35,8	52,2 228,98	3,74 1,96	783 8198	56 70	123 4110	0,02 0,61	0 22
35	35	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2 35,8	108,9 13,74	0,45 0,9	3899 492	16 32	105 377	0,03 0,06	1 2
36	36	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м2 0,15	9,68 8326,82	0,34 100,65	347 1249	12 15	105 29	0 0,97	0 0
37	37	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	м3 0,0013	146,25 64100	38,03	22 83	6	105	0,19	0
38	38	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	т 0,784	1219,27	100,89	956	79	150	0,85	1
39	39	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3 0,98	123,75 8062,57	38,25 66,01	97 7901	30 65	118 227	0,18 1,35	0 1
				м3	195,75	24,93	192	24	105	0,12	0
			ИТОГО:				153590	3903			145
			Накладные расходы :				23166	1458			8
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				28383				
			Итого с накладными				28383				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				181973				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10918				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				192893				
			Итого с временными, 3,4 %				199449				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				200957				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				201755				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				203749				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				425375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8508**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**433883**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**52066**				
			Итого с НДС				**485949**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**

Объект **Благоустройство. Локальная смета 7-1**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 10

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	607	11,19	11,19	6792	6792	1802	0	0
				м3	0	3,06	0	1857	97	0,01	6
2	2	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	607	32,26	30,77	19585	18678	5750	0,01	6
				м3	1,42	8,34	862	5065	97	0,03	17
3	3	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	971,2	26		25251		5050	0,11	106
				т	5,2		5050		100		
4	4	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	607	3,8	3,24	2306	1969	942	0	2
				м3	0,48	1,12	291	680	97	0	2
5	5	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	342	0,28	0,28	96	96	30	0	0
				м3	0	0,09	0	31	97	0	0
6	6	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	85,5	14,01	14,01	1197	1197	398	0	0
				м3	0	4,8	0	410	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	27,5	14,12	12	388	330	116	0,01	0
				м3	1,62	2,75	45	75	97	0,01	0
8	8	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	110	232,89	17,83	25618	1961	1679	0,04	5
				м2	6,41	5,07	705	557	133	0,02	2
9	9	27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	110	329,64	34,56	36260	3802	2105	0,04	4
				м2	6,01	8,38	661	922	133	0,03	3
10	10	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	440	25,16	1,37	-11071	-602	-293	0	0
				м2	0,1	0,4	-44	-176	133	0	-1
11	11	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	110	455,57	15,35	50113	1689	1609	0,03	4
				м2	5,94	5,06	653	557	133	0,02	2
12	12	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	110	55,94	0	6153	0	1	0	0
				м2	0,01	0	1	0	133	0	0
13	13	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	110	582,87	15,35	64116	1689	1609	0,03	4
				м2	5,94	5,06	653	557	133	0,02	2
14	14	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	110	69,96	0	-7695	0	-1	0	0
				м2	0,01	0	-1	0	133	0	0
15	15	27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	232	329,64	34,56	76476	8018	4441	0,04	9
				м2	6,01	8,38	1394	1944	133	0,03	7
16	16	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1856	25,16	1,37	-46700	-2538	-1237	0	-1
				м2	0,1	0,4	-186	-744	133	0	-2
17	17	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	44	592,92	6,63	26089	292	6463	0,7	31
				м	108,68	1,76	4782	77	133	0,01	0
18	18	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	2,024	26000		52624				
				м3							
19	19	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	170	997,72	6,63	169613	1127	24970	0,7	119
				м	108,68	1,76	18476	299	133	0,01	1
			ИТОГО:				497211	44499			288
			Накладные расходы :				33342	12111			41
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				55434				
							55434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**552645**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**33159**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**585805**				
			Итого с временными, 3,4 %				**605721**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**610300**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**612723**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**618780**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**1291853**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**25837**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1317690**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**158123**				
			Итого с НДС				**1475813**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Ограждение. Локальная смета 7-2**

Договор подряда номер **15**
дата **20.03.2014г.**

Доп. соглашение номер
дата

А К Т № 11

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	8,925	402,75	0	3595	0	4062	2,8	25
				м3	402,75	0	3595	0	113	0	0
2	2	10-40-2	**Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м**	31,2	636,33	11,54	19854	360	7695	1,24	39
				м2	201,15	4,37	6276	136	120	0,02	1
3	3	10-42-2	**Устройство ворот с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м**	14	1503,21	30,89	21045	432	8210	3,06	43
				м2	477	11,68	6678	164	120	0,06	1
4	4	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2,45	134,1	0	329	0	371	0,97	2
				м3	134,1	0	329	0	113	0	0
5	5	15-163-1	**Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным**	96	97,07	1,19	9318	114	4196	0,26	24
				м2	41,18	0,45	3953	43	105	0	0
6	6	7-24-10	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м**	160	596,08	237,18	95373	37949	67807	1,35	216
				м	238,5	64,21	38160	10274	140	0,23	37
7	7	8-2-1	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм**	76,5	253		19355				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,48 т	41200		19776				
			ИТОГО:				188644	38856			349
			Накладные расходы :				58991	10617			38
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				92341				
			Итого с накладными				92341				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				280985				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16859				
			Итого с временными, 3,4 %				297843				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				307971				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				310299				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				311531				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				314611				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				656827				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13137				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				669964				
			Итого с НДС				80396				
							750338				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Электроснабжение. Локальная смета 4-1**

Договор подряда номер **15**
дата **20.03.2014г.**
Доп. соглашение номер
дата

А К Т № 7

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	33-116-1	**Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов**	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1745	3,76	8
2	2	СПрайс	**Разъединитель наружной установки Cz 24**	комплект	616,5	306,68	1233	613	85,05	1,06	2
			Отпускная цена	2	44133,1		88266				
			Сметная стоимость оборудования		44133		88266				
3	3	33-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**				*88266*				
4	4	33-103-3	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	2 опора	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	2902 85,05	5,98 2,29	12 5
5	5	30-19-104	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105**	3 опора	4836,53 1476	3187,28 878,4	14510 4428	9562 2635	6675 85,05	9 3,63	27 11
6	6	СПрайс	**Оголовок ОГs55**	13 шт	19600		254800				
7	7	СПрайс	**Накладка ОГ52**	1 компл	1380,09		1380				
8	8	СПрайс	**Траверса ТМs60а**	4 компл	87,02		348				
				4 компл	426,01		1704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	СПрайс	Траверса ТМ73	4 компл	1413,72		5655				
10	10	СПрайс	Хомут Х1	8 компл	146,75		1174				
11	11	СПрайс	Крепление подкоса У1	4 компл	708,84		2835				
12	12	СПрайс	Крепление изолятора	3 компл	265,02		795				
13	13	СПрайс	Скоба СК-7	48 компл	134,88		6474				
14	14	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП21	8 м	37,97		304				
15	15	СПрайс	Зажим SL 37.2	18 шт	278,08		5005				
16	16	СПрайс	Кожух защитный SP 15	18 шт	107,2		1930				
17	17	СПрайс	Иолятор SDI 37	13 шт	2238,45		29100				
18	18	СПрайс	Вязка спиральная SO115	26 шт	3879,22		100860				
19	19	СПрайс	Изолятор натяжной SDI 90.150	24 шт	2728,54		65485				
20	20	СПрайс	Зажим натяжной SO 235	24 шт	2512,57		60302				
21	21	СПрайс	Зажим прокалывающий SL 25.2	12 шт	1004,71		12057				
22	22	СПрайс	Кожух защитный SP 16	12 шт	213,2		2558				
23	23	СПрайс	Искровой разрядник SDI 10.2	24 шт	1865,05		44761				
24	24	СПрайс	Искровой разрядник SDI 20.3	3 шт	3624,87		10875				
25	25	33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,7 1км	5096,44 4140	752,81 276,75	3568 2898	527 194	2922 85,05	24,4 1,35	17 1
26	26	СПрайс	Провод СИП 3 1х50мм	721 м	59,12		42624				
27	27	33-28-1	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 1,5 т	1,2 1м3	2025,38 794,25	1231,13 341,06	2430 953	1477 409	1287 85,05	4,5 1,26	5 2
28	28	30-19-62	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	6 шт	8640		51840				
29	29	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	5,4 м3	1577,8 474,75	0 0	8520 2564	0 0	2838 99,63	3,1 0	17 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	33-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	1	2238,1	1743,1	2238	1743	897	3	3
				шт	495	454,41	495	454	85,05	1,81	2
31	31	33-117-2	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2488	12,1	12
				шт	2191,5	441,68	2192	442	85,05	1,9	2
32	32	75-4-28	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм**	1	406700		406700				
				шт							
			Отпускная цена		406700		406700				
			Сметная стоимость оборудования				*406700*				
33	33	8-54-3	**Трансформатор напряжения, напряжение 20 кВ, трехфазный**	1	697,7	57,4	698	57	479	3	3
				шт	547	13,5	547	13	76,95	0,08	0
34	34	75-3-1	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм**	1	117500		117500				
				шт							
			Отпускная цена		117500		117500				
			Сметная стоимость оборудования				*117500*				
35	35	8-53-1	**Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ**	3	493,6	18,6	1481	56	902	2	6
				шт	347	4,5	1041	14	76,95	0,03	0
36	36	СПрайс	**Искровой разрядник SDI 10.2**	3	622,23		1867				
				шт							
			Отпускная цена		622		1867				
			Сметная стоимость оборудования				*1867*				
37	37	8-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	27	330,1	24,1	8913	651	2736	0,7	19
				шт	116	2,5	3132	67	76,95	0,01	0
38	38	8-472-1	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм**	80	51,7	2,8	4136	224	1902	0,16	13
				м	27,5	0,3	2200	24	76,95	0	0
39	39	8-149-1	**Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг**	6	196,8	46,3	1181	278	169	0,14	1
				м	22,5	10,4	135	62	76,95	0,06	0
40	40	16-7-103	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 6 мм2**	0,006	9170		55				
				1000м							
41	41	33-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4353	5,98	18
				опора	985,5	549,9	2957	1650	85,05	2,29	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1 опора	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	711 85,05	3,06 1,03	3 1
43	43	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,4025 м3	18200		7326				
44	44	33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,1 1км	5096,44 4140	752,81 276,75	510 414	75 28	417 85,05	24,4 1,35	2 0
45	45	СПрайс	Провод СИП 4 4х25мм	72,1 м	107,48		7749				
46	46	СПрайс	Провод СИП 4 2х16мм	30,9 м	44,43		1373				
47	47	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	23 шт	26,5 26,3	0 0	610 605	0 0	517 76,95	0,15 0	3 0
48	48	8-305-1	Крюки на опоре	3 шт	410,8 33,8	377 83,3	1232 101	1131 250	300 76,95	0 0,48	0 1
49	49	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0001 т	493900		49				
50	50	СПрайс	Зажим заземляющий SM 2.24	4 шт	837,79		3351				
51	51	СПрайс	Зажим натяжной SO 158.1	3 шт	310,12		930				
52	52	СПрайс	Концевые колпачки РК 99.025	8 шт	109,17		873				
53	53	СПрайс	Бандаж пластиковый PER 15	4 шт	11,08		44				
54	54	СПрайс	Зажим плошечный НС-1	3 шт	77,53		233				
55	55	СПрайс	Заземляющий проводник 3п6	3 шт	37,97		114				
56	56	СПрайс	Кронштейн У3	3 шт	665,72		1997				
57	57	СПрайс	Крюк настенный SOT 21.1	3 шт	630,91		1893				
58	58	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.127	4 шт	512,24		2049				
59	59	СПрайс	Крюк SOT 21.16	1 шт	854,8		855				
60	60	СПрайс	Зажим поддерживающий SO 140	2 шт	874,97		1750				
61	61	СПрайс	Крюк накручивающий PD 2.2	1 шт	874,97		875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	62	СПрайс	Крюк SOT 29	1 шт	419,29		419				
63	63	СПрайс	Бандаж лента СОТ 37	26 шт	140,82		3661				
64	64	СПрайс	Скрепка СОТ 36-2	2 шт	31,25		62				
65	65	СПрайс	Зажим соединительный SLIP 22.1	4 шт	474,67		1899				
66	66	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	7 шт	26,5 26,3	0 0	186 184	0 0	157 76,95	0,15 0	1 0
67	67	СПрайс	Крюк накручивающий PD 2.2	1 шт	874,97		875				
68	68	СПрайс	Зажим натяжной SO 158.1	2 шт	310,12		620				
69	69	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.1	4 шт	495,63		1983				
70	70	8-305-1	Крюки	1 шт 1 шт	410,8 33,8 972,28	377 83,3	411 34 972	377 83	100 76,95	0 0,48	0 0
71	71	СПрайс	Крюк PD 2.3	2 шт 2 шт	26,5 26,3 410,8 33,8	0 0 377 83,3	53 53 822 68	0 0 754 167	45 76,95 200 76,95	0,15 0 0 0,48	0 0 0 1
72	72	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	2 шт	964,21		1928				
73	73	8-305-1	Крюки	10 шт 2 шт	199,36 331,84		1994 664				
74	74	СПрайс	Крюк настенный SOT 28.2	8 шт 70 м	330,1 116 51,7 27,5	24,1 2,5 2,8 0,3	2641 928 3619 1925	193 20 196 21	811 76,95 1664 76,95	0,7 0,01 0,16 0	6 0 11 0
75	75	СПрайс	Фиксатор поддерживающий дистанционный SO 70.15								
76	76	СПрайс	Зажим натяжной SO 158.1								
77	77	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
78	78	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм								
			ИТОГО:				1447915	33103			187
			Стоимость оборудования, всего:				31563	8492			36
			Накладные расходы :				614333				
			На монтажные работы				18451				
			На общестроительные работы				18766				
			Всего накладных расходов:				37217				
			Итого с накладными				1485132				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				52248				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1537380				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 3,4 %				**1568764**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**1575979**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1579797**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1589341**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**3318134**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**66363**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3384497**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**406140**				
			Итого с НДС				**3790637**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СДАЛ _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**

Объект **Углярка дома №2. Локальная смета 3-2**
наименование, адрес

Договор подряда номер **15**
дата **20.03.2014г.**
Доп. соглашение номер
дата

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	218,93	0	285	0	322	1,54	2
				м3	218,93	0	285	0	113	0	0
2	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,56	9001,45	311,32	14042	486	915	2,82	4
				м3	441	117,61	688	183	105	0,57	1
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,37	134,1	0	50	0	56	0,97	0
				м3	134,1	0	50	0	113	0	0
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,96	187,79	4,19	556	12	208	0,38	1
				м2	58,05	1,58	172	5	118	0,01	0
5	5	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,21	2
				м2	37,35	1,44	350	13	118	0,01	0
6	6	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	6,032	1774,24	291,91	10702	1761	4965	3,85	23
				м3	587,25	110,25	3542	665	118	0,53	3
7	7	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	377	43	0	16211	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063	8679,65	422,15	547	27	626	56,4	4
				т	8257,5	157,5	520	10	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,031 т	65000		2015				
10	10	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,032 т	42800		1370				
11	11	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,47 м3	11081,67 1368	316,01 119,39	5208 643	149 56	734 105	8,25 0,58	4 0
12	12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012 т	65000		780				
13	13	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,038 т	60500		2299				
14	14	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0015 1т	172357,31 47475	536,06 202,5	259 71	1 0	75 105	289 0,99	0 0
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,238 м3	21304,82 3397,5	334,28 126	5071 809	80 30	1006 120	22,1 0,62	5 0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,004 т	60300		241				
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20 м2	484,95 272,95	8,2 3,08	9699 5459	164 62	6570 119	1,71 0,01	34 0
18	18	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	22,12 м2	1190		26323				
19	19	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,238 м3	573,75 123,75	28,11 10,58	137 29	7 3	38 120	0,78 0,05	0 0
20	20	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,36 м2	1075,24 202,73	62,79 22,52	387 73	23 8	97 120	1,32 0,1	0 0
21	21	6-1-122	Блоки оконные глухие одинарной конструкции одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18.1 для пром. зданий	0,36 м2	1170		421				
22	22	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68 м2	398,48 151,65	102,53 35,67	669 255	172 60	378 120	0,9 0,14	2 0
23	23	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,68 м2	4010		6737				
24	24	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1 комплект	1960		1960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,48	108,05	2,62	1348	33	177	0,07	1
				м2	10,51	0,99	131	12	123	0	0
26	26	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,624	8597,08	0	5365	0	435	3,66	2
				м3	567	0	354	0	123	0	0
27	27	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,48	268,66	13,43	3353	168	886	0,37	5
				м2	52,65	5,04	657	63	123	0,02	0
28	28	11-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	24,96	41,23	0,67	1029	17	27	0	0
				м2	0,63	0,25	16	6	123	0	0
29	29	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30,2	228,83	3,39	6911	102	3733	0,65	20
				м2	117	0,72	3533	22	105	0,05	2
30	30	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	30,2	13,74	0,9	415	27	318	0,06	2
				м2	9,68	0,34	292	10	105	0	0
31	31	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,625	3011,1	0	1882	0	408	3,24	2
				м3	531	0	332	0	123	0	0
32	32	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,3	8582,77	66,01	11158	86	301	1,35	2
				м3	195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
			ИТОГО:				139727	3345			116
			Накладные расходы :				18515	1240			7
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				22702				
			Итого с накладными				22702				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				162429				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9746				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				172172				
			Итого с временными, 3,4 %				178029				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				179375				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				180087				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				181867				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				379691				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7594				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				387285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**46474**				
			Итого с НДС				**433759**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)