Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**

Объект **Туалет дома №1. Локальная смета 3-3**

наименование, адрес

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
п/п	позиции по смете				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,185	56,25	52,36	123	114	49	0,03	0
				м3	3,89	19,37	8	42	97	0,08	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,115	262,72	0	30	0	34	1,85	0
				м3	262,72	0	30	0	113	0	0
3	3	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,38	12185,2	1327,03	16816	1831	3758	12,49	17
				м3	2137,5	456,24	2950	630	105	1,72	2
4	4	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0212	64100		1359				
				т							
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,65	134,1	0	87	0	98	0,97	1
				м3	134,1	0	87	0	113	0	0
6	6	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1,2	818,89	2,58	983	3	77	0,32	0
				м2	51,53	0,97	62	1	123	0	0
7	7	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,2	1852,36	11,03	2223	13	147	0,6	1
				м2	95,18	4,14	114	5	123	0,02	0
8	8	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866	22,5	5
				м3	3487,5	119,25	698	24	120	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,26 м2	555,32 58,05	4,64 1,76	4587 479	38 15	593 120	0,36 0,01	3 0
10	10	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,5 м2	112,45 51,08	34,24 8,45	281 128	86 21	134 90	0,32 0,03	1 0
11	11	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	2,5 м2	896		2240				
12	12	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,5 м2	20,48 4,68	0,91 0,34	51 12	2 1	15 120	0,03 0	0 0
13	13	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,01 м3	22541,72 3487,5	316,57 119,25	225 35	3 1	43 120	22,5 0,58	0 0
14	14	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	1,44 м2	555,32 58,05	4,64 1,76	800 84	7 3	103 120	0,36 0,01	1 0
15	15	56-25-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	1,44 м2	11,13 10,91	0,03 0	16 16	0 0	17 108	0,07 0	0 0
16	16	1-1-819	Петля накладная	2 шт	40		80				
17	17	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	2 шт	23,81 23,33	0 0	48 47	0 0	50 108	0,15 0	0 0
18	18	1-1-813	Задвижка накладная	1 шт	142		142				
19	19	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт	308		308				
			ИТОГО:				34907	2161			29
			Накладные расходы :				4750	743			3
			На общестроительные работы				5852				
			На металломонтажные работы				134				
			Всего накладных расходов:				5986				
			Итого с накладными				40893				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2454				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				43347				
			Итого с временными, 3,4 %				44821				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				45160				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				45339				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				45787				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				95591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1912**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**97503**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11700**				
			Итого с НДС				**109203**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Хозяйственный сарай дома №1. Общестроительные работы. Локальная смета 3-1**

Договор подряда номер **15**

дата **20.03.2014г.**

Доп. соглашение номер

дата

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0
5	5	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4
6	6	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
7	7	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,049	8679,65	422,15	425	21	487	56,4	3
				т	8257,5	157,5	405	8	118	0,77	0
8	8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000		1755				
				т							
9	9	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	42800		942				
				т							
10	10	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11284,67	316,01	5642	158	781	8,25	4
				м3	1368	119,39	684	60	105	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	65000		1203				
				т							
12	12	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409	60500		2474				
				т							
13	13	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	0
				1т	1890	123,75	5	0	105	0,6	0
14	14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024	52400		126				
				т							
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,28	21304,82	334,28	5965	94	1184	22,1	6
				м3	3397,5	126	951	35	120	0,62	0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108	60300		651				
				т							
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5	1267,99	8,2	31066	201	8048	1,71	42
				м2	272,95	3,08	6687	75	119	0,01	0
18	18	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287	573,75	28,11	165	8	46	0,78	0
				м3	123,75	10,58	36	3	120	0,05	0
19	19	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,5	20,48	0,91	502	22	148	0,03	1
				м2	4,68	0,34	115	8	120	0	0
20	20	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3	767,86	7,54	2304	23	783	1,43	4
				м2	214,65	2,86	644	9	120	0,01	0
21	21	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3	195,88	2,7	588	8	347	0,65	2
				м2	109,13	1,01	327	3	105	0,01	0
22	22	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	484,95	8,2	1358	23	920	1,71	5
				м2	272,95	3,08	764	9	119	0,01	0
23	23	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097	1190		3685				
				м2							
24	24	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	427,5	19,32	410	19	221	1,11	1
				м2	185,83	6,39	178	6	120	0,03	0
25	25	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96	5240		5030				
				м2							
26	26	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				м2	151,65	35,67	255	60	120	0,14	0
27	27	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2 6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
29	29	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м2 1	56,48 530	0,05	339 530	0	120	0	0
30	30	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	шт 1	1380		1380				
31	31	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	комплект 15	84,59	2,62	1269	39	212	0,07	1
32	32	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	м2 0,75	10,51 8719,48	0,99 0	158 6540	15 0	123 523	0 3,66	0 3
33	33	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3 15	567 211,49	0 9,95	425 3172	0 149	123 1032	0 0,36	0 5
34	34	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	м2 35,8	52,2 228,98	3,74 1,96	783 8198	56 70	123 4110	0,02 0,61	0 22
35	35	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2 35,8	108,9 13,74	0,45 0,9	3899 492	16 32	105 377	0,03 0,06	1 2
36	36	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м2 0,15	9,68 8326,82	0,34 100,65	347 1249	12 15	105 29	0 0,97	0 0
37	37	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	м3 0,0013	146,25 64100	38,03	22 83	6	105	0,19	0
38	38	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	т 0,784	1219,27	100,89	956	79	150	0,85	1
39	39	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3 0,98	123,75 8062,57	38,25 66,01	97 7901	30 65	118 227	0,18 1,35	0 1
				м3	195,75	24,93	192	24	105	0,12	0
			ИТОГО:				153590	3903			145
			Накладные расходы :				23166	1458			8
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				28383				
			Итого с накладными				28383				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				181973				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10918				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				192893				
			Итого с временными, 3,4 %				199449				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				200957				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				201755				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				203749				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				425375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8508**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**433883**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**52066**				
			Итого с НДС				**485949**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Углярка дома №1. Локальная смета 3-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	218,93	0	285	0	322	1,54	2
				м3	218,93	0	285	0	113	0	0
2	2	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,56	9001,45	311,32	14042	486	915	2,82	4
				м3	441	117,61	688	183	105	0,57	1
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,37	134,1	0	50	0	56	0,97	0
				м3	134,1	0	50	0	113	0	0
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,96	187,79	4,19	556	12	208	0,38	1
				м2	58,05	1,58	172	5	118	0,01	0
5	5	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,21	2
				м2	37,35	1,44	350	13	118	0,01	0
6	6	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	6,032	1774,24	291,91	10702	1761	4965	3,85	23
				м3	587,25	110,25	3542	665	118	0,53	3
7	7	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	377	43	0	16211	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063	8679,65	422,15	547	27	626	56,4	4
				т	8257,5	157,5	520	10	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,031 т	65000		2015				
10	10	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,032 т	42800		1370				
11	11	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,47 м3	11081,67 1368	316,01 119,39	5208 643	149 56	734 105	8,25 0,58	4 0
12	12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012 т	65000		780				
13	13	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,038 т	60500		2299				
14	14	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0015 1т	172357,31 47475	536,06 202,5	259 71	1 0	75 105	289 0,99	0 0
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,238 м3	21304,82 3397,5	334,28 126	5071 809	80 30	1006 120	22,1 0,62	5 0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,004 т	60300		241				
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20 м2	484,95 272,95	8,2 3,08	9699 5459	164 62	6570 119	1,71 0,01	34 0
18	18	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	22,12 м2	1190		26323				
19	19	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,238 м3	573,75 123,75	28,11 10,58	137 29	7 3	38 120	0,78 0,05	0 0
20	20	10-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,36 м2	1075,24 202,73	62,79 22,52	387 73	23 8	97 120	1,32 0,1	0 0
21	21	6-1-122	Блоки оконные глухие одинарной конструкции одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18.1 для пром. зданий	0,36 м2	1170		421				
22	22	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68 м2	398,48 151,65	102,53 35,67	669 255	172 60	378 120	0,9 0,14	2 0
23	23	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,68 м2	4010		6737				
24	24	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1 комплект	1960		1960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,48	108,05	2,62	1348	33	177	0,07	1
				м2	10,51	0,99	131	12	123	0	0
				0,624	8597,08	0	5365	0	435	3,66	2
26	26	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	567	0	354	0	123	0	0
				12,48	268,66	13,43	3353	168	886	0,37	5
27	27	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,65	5,04	657	63	123	0,02	0
				24,96	41,23	0,67	1029	17	27	0	0
28	28	11-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	0,63	0,25	16	6	123	0	0
				30,2	228,83	3,39	6911	102	3733	0,65	20
29	29	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	117	0,72	3533	22	105	0,05	2
				30,2	13,74	0,9	415	27	318	0,06	2
30	30	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	9,68	0,34	292	10	105	0	0
				0,625	3011,1	0	1882	0	408	3,24	2
31	31	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	531	0	332	0	123	0	0
				1,3	8582,77	66,01	11158	86	301	1,35	2
32	32	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
			ИТОГО:				139727	3345			116
			Накладные расходы :				18515	1240			7
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				22702				
			Итого с накладными				22702				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				162429				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9746				
			Итого с временными, 3,4 %				172172				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				178029				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				179375				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				180087				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				181867				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				379691				
							7594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**387285**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**46474**				
			Итого с НДС				**433759**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Хозяйственный сарай дома №2. Общестроительные работы. Локальная смета 3-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
п/п	позиции по смете				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,24	218,93	0	490	0	554	1,54	3
				м3	218,93	0	490	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,1	0	86	0	97	0,97	1
				м3	134,1	0	86	0	113	0	0
3	3	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	9001,45	311,32	14402	498	938	2,82	5
				м3	441	117,61	706	188	105	0,57	1
4	4	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,46	187,79	4,19	462	10	173	0,38	1
				м2	58,05	1,58	143	4	118	0,01	0
5	5	8-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	7,54	1774,24	291,91	13378	2201	6206	3,85	29
				м3	587,25	110,25	4428	831	118	0,53	4
6	6	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	471,25	43	0	20264	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
7	7	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,049	8679,65	422,15	425	21	487	56,4	3
				т	8257,5	157,5	405	8	118	0,77	0
8	8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	65000		1755				
				т							
9	9	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	42800		942				
				т							
10	10	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,5	11284,67	316,01	5642	158	781	8,25	4
				м3	1368	119,39	684	60	105	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185 т	65000		1203				
12	12	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0409 т	60500		2474				
13	13	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0024 1т	5239,08 1890	327,33 123,75	13 5	1 0	5 105	11,6 0,6	0 0
14	14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0024 т	52400		126				
15	15	10-14-1	Установка стропил	0,28 м3	21304,82 3397,5	334,28 126	5965 951	94 35	1184 120	22,1 0,62	6 0
16	16	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0108 т	60300		651				
17	17	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,5 м2	1267,99 272,95	8,2 3,08	31066 6687	201 75	8048 119	1,71 0,01	42 0
18	18	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,287 м3	573,75 123,75	28,11 10,58	165 36	8 3	46 120	0,78 0,05	0 0
19	19	10-52-1	Обрешетка под кровлю. покрытия и настилы по фермам	24,5 м2	20,48 4,68	0,91 0,34	502 115	22 8	148 120	0,03 0	1 0
20	20	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3 м2	767,86 214,65	7,54 2,86	2304 644	23 9	783 120	1,43 0,01	4 0
21	21	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	3 м2	195,88 109,13	2,7 1,01	588 327	8 3	347 105	0,65 0,01	2 0
22	22	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8 м2	484,95 272,95	8,2 3,08	1358 764	23 9	920 119	1,71 0,01	5 0
23	23	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,097 м2	1190		3685				
24	24	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,96 м2	427,5 185,83	19,32 6,39	410 178	19 6	221 120	1,11 0,03	1 0
25	25	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,96 м2	5240		5030				
26	26	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,68 м2	398,48 151,65	102,53 35,67	669 255	172 60	378 120	0,9 0,14	2 0
27	27	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68 м2	4250		7140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6	104,4	0,09	626	1	407	0,36	2
				м2	56,48	0,05	339	0	120	0	0
29	29	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
				шт							
30	30	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
31	31	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	15	84,59	2,62	1269	39	212	0,07	1
				м2	10,51	0,99	158	15	123	0	0
32	32	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	0,75	8719,48	0	6540	0	523	3,66	3
				м3	567	0	425	0	123	0	0
33	33	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15	211,49	9,95	3172	149	1032	0,36	5
				м2	52,2	3,74	783	56	123	0,02	0
34	34	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	35,8	228,98	1,96	8198	70	4110	0,61	22
				м2	108,9	0,45	3899	16	105	0,03	1
35	35	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	35,8	13,74	0,9	492	32	377	0,06	2
				м2	9,68	0,34	347	12	105	0	0
36	36	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,15	8326,82	100,65	1249	15	29	0,97	0
				м3	146,25	38,03	22	6	105	0,19	0
37	37	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013	64100		83				
				т							
38	38	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,784	1219,27	100,89	956	79	150	0,85	1
				м3	123,75	38,25	97	30	118	0,18	0
39	39	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,98	8062,57	66,01	7901	65	227	1,35	1
				м3	195,75	24,93	192	24	105	0,12	0
			ИТОГО:				153590	3903			145
			Накладные расходы :				23166	1458			8
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				28383				
			Итого с накладными				28383				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				181973				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10918				
			Итого с временными, 3,4 %				192893				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				199449				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				200957				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				201755				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				203749				
				Страниц -			425375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8508**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**433883**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**52066**				
			Итого с НДС				**485949**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Туалет дома №2. Локальная смета 3-3**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 6

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,185	56,25	52,36	123	114	49	0,03	0
				м3	3,89	19,37	8	42	97	0,08	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,115	262,72	0	30	0	34	1,85	0
				м3	262,72	0	30	0	113	0	0
3	3	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,38	12185,2	1327,03	16816	1831	3758	12,49	17
				м3	2137,5	456,24	2950	630	105	1,72	2
4	4	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0212	64100		1359				
				т							
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,65	134,1	0	87	0	98	0,97	1
				м3	134,1	0	87	0	113	0	0
6	6	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1,2	818,89	2,58	983	3	77	0,32	0
				м2	51,53	0,97	62	1	123	0	0
7	7	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,2	1852,36	11,03	2223	13	147	0,6	1
				м2	95,18	4,14	114	5	123	0,02	0
8	8	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866	22,5	5
				м3	3487,5	119,25	698	24	120	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,26 м2	555,32 58,05	4,64 1,76	4587 479	38 15	593 120	0,36 0,01	3 0
10	10	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,5 м2	112,45 51,08	34,24 8,45	281 128	86 21	134 90	0,32 0,03	1 0
11	11	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	2,5 м2	896		2240				
12	12	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,5 м2	20,48 4,68	0,91 0,34	51 12	2 1	15 120	0,03 0	0 0
13	13	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,01 м3	22541,72 3487,5	316,57 119,25	225 35	3 1	43 120	22,5 0,58	0 0
14	14	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	1,44 м2	555,32 58,05	4,64 1,76	800 84	7 3	103 120	0,36 0,01	1 0
15	15	56-25-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	1,44 м2	11,13 10,91	0,03 0	16 16	0 0	17 108	0,07 0	0 0
16	16	1-1-819	Петля накладная	2 шт	40		80				
17	17	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	2 шт	23,81 23,33	0 0	48 47	0 0	50 108	0,15 0	0 0
18	18	1-1-813	Задвижка накладная	1 шт	142		142				
19	19	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт	308		308				
			ИТОГО:				34907	2161			29
			Накладные расходы :				4750	743			3
			На общестроительные работы				5852				
			На металломонтажные работы				134				
			Всего накладных расходов:				5986				
			Итого с накладными				40893				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2454				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				43347				
			Итого с временными, 3,4 %				44821				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				45160				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				45339				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				45787				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				95591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1912**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**97503**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11700**				
			Итого с НДС				**109203**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

СДАЛ _____
(должность)

(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Наружняя канализация. Локальная смета 6-2**

Договор подряда номер **15**
дата **20.03.2014г.**

Доп. соглашение номер
дата

А К Т № 9

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,2	27,84	26,18	423	398	131	0,01	0
				м3	1,66	7,2	25	109	97	0,03	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,8	262,72	0	210	0	237	1,85	1
				м3	262,72	0	210	0	113	0	0
3	3	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	16	712,05	10,58	11393	169	2523	0,7	11
				м	119,25	3,96	1908	63	128	0,02	0
4	4	16-3-4	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 125 мм	0,0308	88108,54	798,8	2714	25	169	24,7	1
				т	3982,5	299,25	123	9	128	1,46	0
5	5	СПрайс	Тройник ПХВ100х100мм	2	160,2	0	320	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
6	6	СПрайс	Заглушка ПХВ100мм	2	59,33	0	119	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
7	7	15-178-4	Окраска металлических стен за 1 раз кузбасским лаком	6,02	22,3	0	134	0	118	0,11	1
				м2	18,68	0	112	0	105	0	0
8	8	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12	6,48	6,48	78	78	24	0	0
				м3	0	2,1	0	25	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	0	536	0	606	0,97	4
				м3	134,1	0	536	0	113	0	0
10	10	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,68	27,84	26,18	826	777	255	0,01	0
				м3	1,66	7,2	49	214	97	0,03	1
11	11	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,562	262,72	0	410	0	464	1,85	3
				м3	262,72	0	410	0	113	0	0
12	12	23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	3,62	16399	1152,38	59364	4172	8385	8,06	29
				м3	1350,23	431,55	4888	1562	130	2,11	8
13	13	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
				комплект							
14	14	15-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	25,12	328	3,58	8239	90	3317	0,73	18
				м2	124,88	0,88	3137	22	105	0,04	1
15	15	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,039	22541,72	316,57	879	12	169	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	136	5	120	0,58	0
16	16	11-33-2	Обшивка крышки досками толщ.40мм	2	319,56	11,03	639	22	244	0,6	1
				м2	95,18	4,14	190	8	123	0,02	0
17	17	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	2	23,81	0	48	0	50	0,15	0
				м2	23,33	0	47	0	108	0	0
18	18	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
				шт							
19	19	2-1-267	Стремянка металлическая	0,02	133700		2674				
				т							
20	20	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0034	65197,42	1733,92	222	6	272	361	1
				км	60966	650,25	207	2	130	3,17	0
21	21	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	3,4	253		860				
				м							
22	22	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	859,88	5,38	1720	11	161	0,36	1
				шт	60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
23	23	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198	1
				1т	33075	114,75	238	1	105	0,56	0
24	24	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,7	6,48	6,48	95	95	30	0	0
				м3	0	2,1	0	31	97	0,01	0
25	25	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,9	134,1	0	657	0	743	0,97	5
				м3	134,1	0	657	0	113	0	0
			ИТОГО:				109973	5855			79
			Накладные расходы :				12995	2056			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				**15297**				
			На сантехнические работы				**2853**				
			Всего накладных расходов:				**18150**				
			Итого с накладными				**128123**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**7687**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**135810**				
			Итого с временными, 3,4 %				**140428**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**141490**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**142052**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**143456**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**299499**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**5990**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**305489**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**36659**				
			Итого с НДС				**342148**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Наружный водопровод. Локальная смета 6-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 8

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	91,2	27,84	26,18	2539	2387	784	0,01	1
				м3	1,66	7,2	151	657	97	0,03	2
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,8	262,72	0	1261	0	1425	1,85	9
				м3	262,72	0	1261	0	113	0	0
3	3	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	48	409,13	7,9	19638	379	14420	1,29	62
				м	231,75	2,95	11124	142	128	0,01	1
4	4	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,048	47611,09	17877,09	2285	858	2146	173	8
				км	29700	4698,68	1426	226	130	18,1	1
5	5	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3,6	777		2797				
				10м							
6	6	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	1,2	1420		1704				
				10м							
7	7	8-4-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,1	226		23				
				10шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
9	9	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	864		864				
				шт							
10	10	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAI, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	5	2760		13800				
				шт							
11	11	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0012	154891,68	66009,8	186	79	148	376	0
				км	70200	24936,75	84	30	130	121,79	0
12	12	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	1,2	1900		2280				
				м							
13	13	6-1-15	Устройство бетонного упора	0,05	8010,62	100,65	401	5	10	0,97	0
				м3	146,25	38,03	7	2	105	0,19	0
14	14	22-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2183,11	394,36	2183	394	1144	3,64	4
				врезка	731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
15	15	22-15-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0008	18162,54	5104,1	15	4	10	42,9	0
				км	7785	1928,25	6	2	130	9,42	0
16	16	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,048	8097,13	0	389	0	501	51,5	2
				км	8032,5	0	386	0	130	0	0
17	17	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,4	134,1	0	1931	0	2182	0,97	14
				м3	134,1	0	1931	0	113	0	0
18	18	30-8-92	Песок природный	14,4	1370		19728				
				м3							
19	19	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	61,2	6,48	6,48	397	397	125	0	0
				м3	0	2,1	0	129	97	0,01	0
20	20	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,4	134,1	0	2736	0	3091	0,97	20
				м3	134,1	0	2736	0	113	0	0
21	21	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,52	27,84	26,18	571	537	176	0,01	0
				м3	1,66	7,2	34	148	97	0,03	1
22	22	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,08	262,72	0	284	0	321	1,85	2
				м3	262,72	0	284	0	113	0	0
23	23	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,74	25259,56	1879,87	69211	5151	7031	8,86	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1435,5	538,43	3933	1475	130	2,06	6
24	24	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
				комплект							
25	25	2-1-267	Стремянка металлическая	0,018	133700		2407				
				т							
26	26	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0036	93997,62	304,24	338	1	125	198	1
				1т	33075	114,75	119	0	105	0,56	0
27	27	6-1-20	Устройство бетонной отмостки вокруг люка	1,1	9001,45	311,32	9902	342	645	2,82	3
				м3	441	117,61	485	129	105	0,57	1
28	28	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,75	6,48	6,48	24	24	8	0	0
				м3	0	2,1	0	8	97	0,01	0
29	29	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,25	134,1	0	168	0	189	0,97	1
				м3	134,1	0	168	0	113	0	0
30	30	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	16,6	9,24	9,24	153	153	48	0	0
				м3	0	3	0	50	97	0,01	0
			ИТОГО:				177176	10952			161
							26392	3241			13
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				20111				
			На сантехнические работы				16494				
			Всего накладных расходов:				36604				
			Итого с накладными				213781				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12827				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				226608				
			Итого с временными, 3,4 %				234313				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				236084				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				237021				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				239364				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				499730				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9995				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				509725				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				61167				
			Итого с НДС				570892				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)