Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Обьект **Благоустройство. Локальная смета 7-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 10

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	607	11,19	11,19	6792	6792	1802	0	0
				м3	0	3,06	0	1857	97	0,01	6
2	2	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	607	32,26	30,77	19585	18678	5750	0,01	6
				м3	1,42	8,34	862	5065	97	0,03	17
3	3	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	971,2	26		25251		5050	0,11	106
				т	5,2		5050		100		
4	4	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	607	3,8	3,24	2306	1969	942	0	2
				м3	0,48	1,12	291	680	97	0	2
5	5	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	342	0,28	0,28	96	96	30	0	0
				м3	0	0,09	0	31	97	0	0
6	6	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	85,5	14,01	14,01	1197	1197	398	0	0
				м3	0	4,8	0	410	97	0,02	1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Ограждение. Локальная смета 7-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 11

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8,925	402,75	0	3595	0	4062	2,8	25
				м3	402,75	0	3595	0	113	0	0
2	2	10-40-2	Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	31,2	636,33	11,54	19854	360	7695	1,24	39
				м2	201,15	4,37	6276	136	120	0,02	1
3	3	10-42-2	Устройство ворот с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	14	1503,21	30,89	21045	432	8210	3,06	43
				м2	477	11,68	6678	164	120	0,06	1
4	4	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,45	134,1	0	329	0	371	0,97	2
				м3	134,1	0	329	0	113	0	0
5	5	15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	96	97,07	1,19	9318	114	4196	0,26	24
				м2	41,18	0,45	3953	43	105	0	0
6	6	7-24-10	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	160	596,08	237,18	95373	37949	67807	1,35	216
				м	238,5	64,21	38160	10274	140	0,23	37
7	7	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	76,5	253		19355				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,48	41200		19776				
			ИТОГО:	т			188644	38856			349
			Накладные расходы :				58991	10617			38
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				92341				
			Итого с накладными				92341				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				280985				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16859				
			Итого с временными, 3,4 %				297843				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				307971				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				310299				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				311531				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				314611				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				656827				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13137				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				669964				
			Итого с НДС				80396				
							750338				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	27,5	14,12	12	388	330	116	0,01	0
				м3	1,62	2,75	45	75	97	0,01	0
8	8	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	110	232,89	17,83	25618	1961	1679	0,04	5
				м2	6,41	5,07	705	557	133	0,02	2
9	9	27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	110	329,64	34,56	36260	3802	2105	0,04	4
				м2	6,01	8,38	661	922	133	0,03	3
10	10	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	440	25,16	1,37	-11071	-602	-293	0	0
				м2	0,1	0,4	-44	-176	133	0	-1
11	11	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	110	455,57	15,35	50113	1689	1609	0,03	4
				м2	5,94	5,06	653	557	133	0,02	2
12	12	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	110	55,94	0	6153	0	1	0	0
				м2	0,01	0	1	0	133	0	0
13	13	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	110	582,87	15,35	64116	1689	1609	0,03	4
				м2	5,94	5,06	653	557	133	0,02	2
14	14	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	110	69,96	0	-7695	0	-1	0	0
				м2	0,01	0	-1	0	133	0	0
15	15	27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	232	329,64	34,56	76476	8018	4441	0,04	9
				м2	6,01	8,38	1394	1944	133	0,03	7
16	16	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1856	25,16	1,37	-46700	-2538	-1237	0	-1
				м2	0,1	0,4	-186	-744	133	0	-2
17	17	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	44	592,92	6,63	26089	292	6463	0,7	31
				м	108,68	1,76	4782	77	133	0,01	0
18	18	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	2,024	26000		52624				
				м3							
19	19	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	170	997,72	6,63	169613	1127	24970	0,7	119
				м	108,68	1,76	18476	299	133	0,01	1
			ИТОГО:				497211	44499			288
			Накладные расходы :				33342	12111			41
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				55434				
							55434				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Наружный водопровод. Локальная смета 6-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 8

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	91,2	27,84	26,18	2539	2387	784	0,01	1
				м3	1,66	7,2	151	657	97	0,03	2
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,8	262,72	0	1261	0	1425	1,85	9
				м3	262,72	0	1261	0	113	0	0
3	3	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	48	409,13	7,9	19638	379	14420	1,29	62
				м	231,75	2,95	11124	142	128	0,01	1
4	4	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,048	47611,09	17877,09	2285	858	2146	173	8
				км	29700	4698,68	1426	226	130	18,1	1
5	5	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3,6	777		2797				
				10м							
6	6	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	1,2	1420		1704				
				10м							
7	7	8-4-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,1	226		23				
				10шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**552645**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**33159**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**585805**				
			Итого с временными, 3,4 %				**605721**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**610300**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**612723**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**618780**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**1291853**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**25837**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1317690**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**158123**				
			Итого с НДС				**1475813**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	м3	1435,5	538,43	3933	1475	130	2,06	6
				2	8060		16120				
25	25	2-1-267	Стремянка металлическая	комплект							
				0,018	133700		2407				
26	26	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т							
				0,0036	93997,62	304,24	338	1	125	198	1
27	27	6-1-20	Устройство бетонной отмостки вокруг люка	1т	33075	114,75	119	0	105	0,56	0
				1,1	9001,45	311,32	9902	342	645	2,82	3
28	28	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	441	117,61	485	129	105	0,57	1
				3,75	6,48	6,48	24	24	8	0	0
29	29	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0	2,1	0	8	97	0,01	0
				1,25	134,1	0	168	0	189	0,97	1
30	30	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	134,1	0	168	0	113	0	0
				16,6	9,24	9,24	153	153	48	0	0
			ИТОГО:	м3	0	3	0	50	97	0,01	0
							177176	10952			161
			Накладные расходы :				26392	3241			13
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				20111				
			Всего накладных расходов:				16494				
			Итого с накладными				36604				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				213781				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12827				
			Итого с временными, 3,4 %				226608				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				234313				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				236084				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				237021				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				239364				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				499730				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9995				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				509725				
			Итого с НДС				61167				
							570892				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Наружняя канализация. Локальная смета 6-2**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 9

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									%		
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,2	27,84	26,18	423	398	131	0,01	0
				м3	1,66	7,2	25	109	97	0,03	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,8	262,72	0	210	0	237	1,85	1
				м3	262,72	0	210	0	113	0	0
3	3	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	16	712,05	10,58	11393	169	2523	0,7	11
				м	119,25	3,96	1908	63	128	0,02	0
4	4	16-3-4	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 125 мм	0,0308	88108,54	798,8	2714	25	169	24,7	1
				т	3982,5	299,25	123	9	128	1,46	0
5	5	СПрайс	Тройник ПХВ100х100мм	2	160,2	0	320	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
6	6	СПрайс	Заглушка ПХВ100мм	2	59,33	0	119	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
7	7	15-178-4	Окраска металлических стен за 1 раз кузбасским лаком	6,02	22,3	0	134	0	118	0,11	1
				м2	18,68	0	112	0	105	0	0
8	8	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12	6,48	6,48	78	78	24	0	0
				м3	0	2,1	0	25	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	0	536	0	606	0,97	4
				м3	134,1	0	536	0	113	0	0
10	10	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,68	27,84	26,18	826	777	255	0,01	0
				м3	1,66	7,2	49	214	97	0,03	1
11	11	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,562	262,72	0	410	0	464	1,85	3
				м3	262,72	0	410	0	113	0	0
12	12	23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	3,62	16399	1152,38	59364	4172	8385	8,06	29
				м3	1350,23	431,55	4888	1562	130	2,11	8
13	13	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
				комплект							
14	14	15-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	25,12	328	3,58	8239	90	3317	0,73	18
				м2	124,88	0,88	3137	22	105	0,04	1
15	15	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,039	22541,72	316,57	879	12	169	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	136	5	120	0,58	0
16	16	11-33-2	Обшивка крышки досками толщ.40мм	2	319,56	11,03	639	22	244	0,6	1
				м2	95,18	4,14	190	8	123	0,02	0
17	17	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	2	23,81	0	48	0	50	0,15	0
				м2	23,33	0	47	0	108	0	0
18	18	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
				шт							
19	19	2-1-267	Стремянка металлическая	0,02	133700		2674				
				т							
20	20	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0034	65197,42	1733,92	222	6	272	361	1
				км	60966	650,25	207	2	130	3,17	0
21	21	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	3,4	253		860				
				м							
22	22	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	859,88	5,38	1720	11	161	0,36	1
				шт	60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
23	23	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198	1
				1т	33075	114,75	238	1	105	0,56	0
24	24	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,7	6,48	6,48	95	95	30	0	0
				м3	0	2,1	0	31	97	0,01	0
25	25	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,9	134,1	0	657	0	743	0,97	5
				м3	134,1	0	657	0	113	0	0
			ИТОГО:				109973	5855			79
			Накладные расходы :				12995	2056			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				**15297**				
			На сантехнические работы				**2853**				
			Всего накладных расходов:				**18150**				
			Итого с накладными				**128123**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**7687**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**135810**				
			Итого с временными, 3,4 %				**140428**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**141490**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**142052**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**143456**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**299499**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**5990**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**305489**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**36659**				
			Итого с НДС				**342148**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

СДАЛ _____
(должность)

(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Электроснабжение. Локальная смета 4-1**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т №7

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2 комплект	2476,72 616,5	1756,72 306,68	4953 1233	3513 613	1745 85,05	3,76 1,06	8 2		
			Отпускная цена	2 компл	44133,1		88266						
			Сметная стоимость оборудования		44133		88266						
							88266						
2	2	СПрайс	Разъединитель наружной установки Cz 24										
3	3	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2 опора	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	2902 85,05	5,98 2,29	12 5		
4	4	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3 опора	4836,53 1476	3187,28 878,4	14510 4428	9562 2635	6675 85,05	9 3,63	27 11		
5	5	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	13 шт	19600		254800						
6	6	СПрайс	Оголовок ОГs55	1 компл	1380,09		1380						
7	7	СПрайс	Накладка ОГ52	4 компл	87,02		348						
8	8	СПрайс	Траверса TMs60a	4 компл	426,01		1704						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	СПрайс	Траверса ТМ73	4 компл	1413,72		5655				
10	10	СПрайс	Хомут Х1	8 компл	146,75		1174				
11	11	СПрайс	Крепление подкоса У1	4 компл	708,84		2835				
12	12	СПрайс	Крепление изолятора	3 компл	265,02		795				
13	13	СПрайс	Скоба СК-7	48 компл	134,88		6474				
14	14	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП21	8 м	37,97		304				
15	15	СПрайс	Зажим SL 37.2	18 шт	278,08		5005				
16	16	СПрайс	Кожух защитный SP 15	18 шт	107,2		1930				
17	17	СПрайс	Иолятор SDI 37	13 шт	2238,45		29100				
18	18	СПрайс	Вязка спиральная SO115	26 шт	3879,22		100860				
19	19	СПрайс	Изолятор натяжной SDI 90.150	24 шт	2728,54		65485				
20	20	СПрайс	Зажим натяжной SO 235	24 шт	2512,57		60302				
21	21	СПрайс	Зажим прокалывающий SL 25.2	12 шт	1004,71		12057				
22	22	СПрайс	Кожух защитный SP 16	12 шт	213,2		2558				
23	23	СПрайс	Искровой разрядник SDI 10.2	24 шт	1865,05		44761				
24	24	СПрайс	Искровой разрядник SDI 20.3	3 шт	3624,87		10875				
25	25	33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,7 1км	5096,44	752,81	3568	527	2922	24,4	17
				721 м	4140	276,75	2898	194	85,05	1,35	1
					59,12		42624				
26	26	СПрайс	Провод СИП 3 1х50мм	1,2 1м3	2025,38	1231,13	2430	1477	1287	4,5	5
					794,25	341,06	953	409	85,05	1,26	2
27	27	33-28-1	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 1,5 т	6 шт	8640		51840				
28	28	30-19-62	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	5,4 м3	1577,8	0	8520	0	2838	3,1	17
					474,75	0	2564	0	99,63	0	0
29	29	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	897	3	3
				шт	495	454,41	495	454	85,05	1,81	2
31	31	33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2488	12,1	12
				шт	2191,5	441,68	2192	442	85,05	1,9	2
32	32	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	406700		406700				
				шт							
			Отпускная цена		406700		406700				
			Сметная стоимость оборудования				*406700*				
33	33	8-54-3	Трансформатор напряжения, напряжение 20 кВ, трехфазный	1	697,7	57,4	698	57	479	3	3
				шт	547	13,5	547	13	76,95	0,08	0
34	34	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	1	117500		117500				
				шт							
			Отпускная цена		117500		117500				
			Сметная стоимость оборудования				*117500*				
35	35	8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	902	2	6
				шт	347	4,5	1041	14	76,95	0,03	0
36	36	СПрайс	Искровой разрядник SDI 10.2	3	622,23		1867				
				шт							
			Отпускная цена		622		1867				
			Сметная стоимость оборудования				*1867*				
37	37	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	27	330,1	24,1	8913	651	2736	0,7	19
				шт	116	2,5	3132	67	76,95	0,01	0
38	38	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	80	51,7	2,8	4136	224	1902	0,16	13
				м	27,5	0,3	2200	24	76,95	0	0
39	39	8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	6	196,8	46,3	1181	278	169	0,14	1
				м	22,5	10,4	135	62	76,95	0,06	0
40	40	16-7-103	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 6 мм2	0,006	9170		55				
				1000м							
41	41	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4353	5,98	18
				опора	985,5	549,9	2957	1650	85,05	2,29	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1 опора	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	711 85,05	3,06 1,03	3 1
43	43	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,4025 м3	18200		7326				
44	44	33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,1 1км	5096,44 4140	752,81 276,75	510 414	75 28	417 85,05	24,4 1,35	2 0
45	45	СПрайс	Провод СИП 4 4х25мм	72,1 м	107,48		7749				
46	46	СПрайс	Провод СИП 4 2х16мм	30,9 м	44,43		1373				
47	47	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	23 шт	26,5 26,3	0 0	610 605	0 0	517 76,95	0,15 0	3 0
48	48	8-305-1	Крюки на опоре	3 шт	410,8 33,8	377 83,3	1232 101	1131 250	300 76,95	0 0,48	0 1
49	49	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0001 т	493900		49				
50	50	СПрайс	Зажим заземляющий SM 2.24	4 шт	837,79		3351				
51	51	СПрайс	Зажим натяжной SO 158.1	3 шт	310,12		930				
52	52	СПрайс	Концевые колпачки PK 99.025	8 шт	109,17		873				
53	53	СПрайс	Бандаж пластиковый PER 15	4 шт	11,08		44				
54	54	СПрайс	Зажим плошечный НС-1	3 шт	77,53		233				
55	55	СПрайс	Заземляющий проводник 3п6	3 шт	37,97		114				
56	56	СПрайс	Кронштейн У3	3 шт	665,72		1997				
57	57	СПрайс	Крюк настенный SOT 21.1	3 шт	630,91		1893				
58	58	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.127	4 шт	512,24		2049				
59	59	СПрайс	Крюк SOT 21.16	1 шт	854,8		855				
60	60	СПрайс	Зажим поддерживающий SO 140	2 шт	874,97		1750				
61	61	СПрайс	Крюк накручивающий PD 2.2	1 шт	874,97		875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	62	СПрайс	Крюк SOT 29	1	419,29		419				
				шт							
63	63	СПрайс	Бандаж лента СОТ 37	26	140,82		3661				
				шт							
64	64	СПрайс	Скрепка СОТ 36-2	2	31,25		62				
				шт							
65	65	СПрайс	Зажим соединительный SLIP 22.1	4	474,67		1899				
				шт							
66	66	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	7	26,5	0	186	0	157	0,15	1
				шт	26,3	0	184	0	76,95	0	0
67	67	СПрайс	Крюк накручивающий PD 2.2	1	874,97		875				
				шт							
68	68	СПрайс	Зажим натяжной SO 158.1	2	310,12		620				
				шт							
69	69	СПрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.1	4	495,63		1983				
				шт							
70	70	8-305-1	Крюки	1	410,8	377	411	377	100	0	0
				шт	33,8	83,3	34	83	76,95	0,48	0
71	71	СПрайс	Крюк PD 2.3	1	972,28		972				
				шт							
72	72	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	2	26,5	0	53	0	45	0,15	0
				шт	26,3	0	53	0	76,95	0	0
73	73	8-305-1	Крюки	2	410,8	377	822	754	200	0	0
				шт	33,8	83,3	68	167	76,95	0,48	1
74	74	СПрайс	Крюк настенный SOT 28.2	2	964,21		1928				
				шт							
75	75	СПрайс	Фиксатор поддерживающий дистанционный SO 70.15	10	199,36		1994				
				шт							
76	76	СПрайс	Зажим натяжной SO 158.1	2	331,84		664				
				шт							
77	77	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	811	0,7	6
				шт	116	2,5	928	20	76,95	0,01	0
78	78	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	70	51,7	2,8	3619	196	1664	0,16	11
				м	27,5	0,3	1925	21	76,95	0	0
			ИТОГО:				1447915	33103			187
			Стоимость оборудования, всего:				31563	8492			36
			Накладные расходы :				614333				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				18451				
			Всего накладных расходов:				18766				
			Итого с накладными				37217				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1485132				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				52248				
							1537380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 3,4 %				**1568764**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**1575979**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1579797**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**1589341**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3318134**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**66363**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3384497**				
			Итого с НДС				**406140**				
							3790637				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры и благоустройство 2-х арендных домов в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Туалет дома №1. Локальная смета 3-3**

Договор подряда	номер	15
	дата	20.03.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за март 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,185	56,25	52,36	123	114	49	0,03	0
				м3	3,89	19,37	8	42	97	0,08	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,115	262,72	0	30	0	34	1,85	0
				м3	262,72	0	30	0	113	0	0
3	3	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,38	12185,2	1327,03	16816	1831	3758	12,49	17
				м3	2137,5	456,24	2950	630	105	1,72	2
4	4	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0212	64100		1359				
				т							
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,65	134,1	0	87	0	98	0,97	1
				м3	134,1	0	87	0	113	0	0
6	6	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1,2	818,89	2,58	983	3	77	0,32	0
				м2	51,53	0,97	62	1	123	0	0
7	7	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,2	1852,36	11,03	2223	13	147	0,6	1
				м2	95,18	4,14	114	5	123	0,02	0
8	8	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866	22,5	5
				м3	3487,5	119,25	698	24	120	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,26	555,32	4,64	4587	38	593	0,36	3
10	10	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	58,05	1,76	479	15	120	0,01	0
11	11	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	2,5	112,45	34,24	281	86	134	0,32	1
12	12	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	51,08	8,45	128	21	90	0,03	0
13	13	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,5	896		2240				
14	14	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	20,48	0,91	51	2	15	0,03	0
15	15	56-25-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	м2	4,68	0,34	12	1	120	0	0
16	16	1-1-819	Петля накладная	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,5	0
17	17	56-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	м3	3487,5	119,25	35	1	120	0,58	0
18	18	1-1-813	Задвижка накладная	1,44	555,32	4,64	800	7	103	0,36	1
19	19	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	м2	58,05	1,76	84	3	120	0,01	0
				1,44	11,13	0,03	16	0	17	0,07	0
				м2	10,91	0	16	0	108	0	0
				2	40		80				
				шт							
				2	23,81	0	48	0	50	0,15	0
				шт	23,33	0	47	0	108	0	0
				1	142		142				
				шт							
				1	308		308				
				шт							
			ИТОГО:				34907	2161			29
			Накладные расходы :				4750	743			3
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				5852				
			Всего накладных расходов:				134				
			Итого с накладными				5986				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				40893				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2454				
			Итого с временными, 3,4 %				43347				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				44821				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				45160				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				45339				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				45787				
							95591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1912**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**97503**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11700**				
			Итого с НДС				**109203**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)