форма № 3

Заказчик: АО "Казахстанский Электролизный завод"
Подрядчик: ТОО фирма "ВиК ЛТД"
Наименование строительства: Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации цеха по производству обожженных анодов АО "Казахстанский электролизный завод"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь - март 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		PD-KZ -0614/11	07.09.2011г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге						Налог на добавлен. стоимость, тенге	Всего, тенге
		из графы 1						
			из них		Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР (в сметах, базисных ценах 1991 г)	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	На приобретение матер.	Др.доп. расходы		
Всего по стройке	35 640 067		-		-	-		
за март	19 990 074				-	-	2 398 809	22 388 883
минус резерв 5%								1 119 444
возврат аванса 40%								8 955 553
Итого к оплате:								12 313 886

Заказчик: Вице-Президент - по кап. строительству АО "Казахстанский электролизный завод" А.Д.Айтжанов

Подрядчик: Директор ТОО фирмы "ВиК ЛТД" А.М.Новоселов

Заказчик: АО "Казахстанский электролизный завод"

Подрядчик: ТОО фирма "ВиК ЛТД"

Договор: № № PD-KZ -0614/11 от 07сентября 2011 года

Наименование стройки: Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области

Объект: Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации цеха по производству обожженных анодов АО "Казахстанский электролизный завод"

А К Т № 3

сдачи-приемки работ, выполненных в **марте** месяце 2012 г.

электроснабжение КНС №1(К3), КНС №2(К1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 1.01.2012г. смета № РД-KZ-0496/11.СМ-ЭТ.001.017

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	82	34,10	2,70	2796	221	1979	0,15	12
		м		25,00	0,40	2050	33	95	--	--
2	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	605	27,70	2,10	16759	1271	11610	0,10	61
		м		19,70	0,50	11919	303	95	--	2
3	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	235	38,10	3,20	8954	752	6586	0,15	35
		м		28,80	0,70	6768	165	95	--	1
4	Ц0108-148-2 тех.ч.п.4 К=1,05	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг,на высоте более 5м	140	39,54	3,20	5536	448	4115	0,16	22
		м		30,24	0,70	4234	98	95	--	1
5	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	235	45,00	6,70	10575	1575	7546	0,19	45
		м		32,20	1,60	7567	376	95	0,01	2
6	Ц0108-148-3 тех.ч.п.4 К=1,05	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг,на высоте более 5м	140	46,61	6,70	6525	938	4710	0,20	28
		м		33,81	1,60	4733	224	95	0,01	1
7	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	16	110,90	--	1774	--	752	--	--
				49,50	--	792	--	95	--	--

		шт								
8	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного каб[illegible], с[illegible] одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	4	137,90	--	552	--	291	--	--
		шт		76,50	--	306	--	95	--	--
9	Ц0108-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	2	200,80	--	402	--	260	1,00	2
		шт		137,00	--	274	--	95	--	--
10	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	20	273,20	--	5464	--	3800	1,00	20
		шт		200,00	--	4000	--	95	--	--
11	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,007	15590,00	6127,00	109	43	65	49,00	--
		т		8258,00	1553,01	58	11	95	9,01	--
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	31,5	218,93	--	6896	--	7793	1,54	49
		м3		218,93	--	6896	--	113	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21	134,10	--	2816	--	3182	0,97	20
		м3		134,10	--	2816	--	113	--	--
14	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из гофрированных труб	0,21	28578,38	--	6001	--	6341	175,00	37
		кан.-км		27450,00	--	5765	--	110	--	--
15	Ц0108-167-1	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	1547,60	1,60	3095	3	1987	6,00	12
		шт		1046,00	--	2092	--	95	--	--
16	Ц0108-407-1 6	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конетрукциям, диаметр до 40 мм	6	143,10	59,80	859	359	345	0,28	2
		м		45,00	15,60	270	94	95	0,09	1
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
17	Прайс АО"Казэнергокабель"г Павлодар	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой из негорючего пластиката без защитного покрова напряжением 1кВ марки ВВГнг-1,число жил и сечение 5Х35мм2	0,4437	1925673,80	--	854421	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс АО"Казэнергокабель"г Павлодар	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой из негорючего пластиката без защитного покрова напряжением 1кВ марки ВВГнг-1,число жил и сечение 5х16мм2	0,4437	897524,05	--	398231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000м								
19	СПрайс АО"Казэнергокабель"г Павлодар	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией оболочкой из негорючего пластиката без защитного покрова напряжением 0,66кВ марки ВВГнг-0,66,число жил и сечение 5х10мм2 1000 м	0,002	557128,96 --	-- --	1137 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	СПрайс А0"Казэнергокабель"г Павлодар	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой из негорючего пластиката без защитного покрова напряжением 0,66кВ марки ВВГнг-0,66,число жил и сечение 4х10мм2 1000м	0,0204	448050,72 --	-- --	9140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	СПрайс АО"Казэнергокабель"г Павлодар	Кабель контрольный с медными жилами,с ПВХ изоляцией,в ПВХ оболочке,напряжением 0,66кВ марки КВВГнг-0,66, числожил и сечение 5х2,5мм2 1000м	0,4539	155734,58 --	-- --	70688 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	СПрайс А0"Казэнергокабель"г Павлодар	Кабель контрольный с медны ми жилами,с ПВХ изоляцией,в ПВХ оболочке, напряжением 0,66кВ марки КВВГнг-0,66, число жил и сечение 14х1,5мм2 1000м	0,0102	261746,65 --	-- --	2670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	СПрайс А0"Казэнергокабель"г Павлодар	Кабель контрольный с медными жилами,с ПВХ изоляцией,в ПВХ оболочке,напряжением 0,66кВ марки КВВГнг-0,66, число жил и сечение 7х1,5мм2 1000м	0,0102	136395,74 --	-- --	1391 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	СПрайс АО"Казэнергокабель"г Павлодар	Кабель контрольный с медными жилами,с ПВХ изоляцией,в ПВХ оболочке,напряжением 0,66кВ марки КВВГнг-0,66,число жил и сечение 4х1,5мм2 1000м	0,0816	82396,50 --	-- --	6724 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	СПрайс ДКС гТверь	Кабельный лоток неперфорированный из оцинкованной стали лестничного типа "L5 Combitech" 400x80, L 3000m /35066/ м	6	1400,73 --	-- --	8404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	СПрайс ДКС гТверь	Крышка на лоток из оцинкованной стали с заземлением "S5 Combitech" L 3000m, /35526/ м	6	889,86 --	-- --	5339 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	СПрайс ДКС гТверь	Разделительная перегородка SEP,L 3000м/36500/ м	6	330,51 --	-- --	1983 --	-- --	-- --	-- --	-- --

28	СПрайс ДКС гТверь	Заглушка торцевая ТС 400х80 /37266/	2	426,66	--	[illegible]3	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс ДКС гТверь	Держатель кабеля,TRC 150 SEP /37563/	12	50,57	--	607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс ДКС гТверь	Стеновое крепление лотка L 80ММ LP5000	12	619,29	--	7432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс ДКС гТверь	Труба гибкая гофрированная двустенная внешний диам.9Омм /120990/	214,2	227,39	--	48706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс ТОО"Казцен трэлектроп ровод" гСарань	Муфта соединительная для контрольных кабелей eks-1H-5x2,5-PL	2	1382,40	--	2765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс А0"Казэнер гокабель"г Павлодар	Наконечник кабельный медный 10-6-5-М-УХЛЗ	52	19,47	--	1012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс АО"Казэнер гокабель"г Павлодар	Наконечник кабельный медный 16-6-6-М-УХЛЗ	20	20,32	--	406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс АО"Казэнер гокабель"г Павлодар	Наконечник кабельный медный 35-8-10-М-УХЛЗ	20	46,98	--	940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СЦена ЗЭМИ гПавлодар	Бирки маркировочные для контрольных кабелей У136У3,5	28	4,74	--	133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс ОАО ЗЭТА п.Краснооб ск	Стяжка стандартная КСС3х200	5	85,10	--	425	--	--	--	--
		уп		--	--	--	--	--	--	--

38	С130806-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные [illegible] ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	6,18	216,00	--	[illegible]5	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс ДКС гТверь	Винт М6х10 СМ010610	110	3,40	--	374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс ДКС гТверь	Гайка белого цвета М6 СМ11О6ОО	110	1,20	--	132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс ДКС гТверь	Стальной забивной анкер СМ400830	24	3,76	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1504451**	**5609**			**344**
			Тенге			**60539**	**1302**			**8**
		Накладные расходы -	Тенге			**61362**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46 974				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 612 787				
		Перевозка работников 1,00%	Тенге			16 128				
		Зимнее удорожание 1,37%	Тенге			22 095				
		Итого:	Тенге			1 651 010				
		Итого в ценах 2012 г к=2,0	Тенге			3 302 021				
		Итого	**Тенге**			**3 302 021**				

Сдал:

Подрядчик: ДиректорТОО фирма "ВиК ЛТД" — А.М.Новоселов

Принял:

Начальник строительства - начальник УИиЗИП — С.П.Гарин

Начальник УКСа — Е.Ш.Тулегенов

Начальник отдела технадзора и координации работ — Е.К.Жумагулов

Начальник СДО УИиЗИП — И.М.Сергейчик

Куратор — В.Ф.Котвицкий

Начальник БУЗ СДО УИиЗИП — И.К.Аубакирова

Проверил инженер-сметчик СДО — Т.Г. Карабанова