форма № 3

Заказчик: АО "Казахстанский Электролизный завод"
Подрядчик: ТОО фирма "ВиК ЛТД"
Наименование строительства: Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации цеха по производству обожженных анодов АО "Казахстанский электролизный завод"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь - август 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		PD-KZ -0614/11	07.09.2011г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге						Налог на добавлен. стоимость, тенге	Всего, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	из графы 1						
		СМР (в сметах, базисных ценах 2001 г)	из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			По монтажу оборудования		На приобретение матер.	Др.доп. расходы		
Всего по стройке	216 550 379		-		-	-		
за август	40 709 072				-	-	4 885 089	45 594 161
минус резерв 5%								2 279 708
возврат аванса 60%								27 356 497
Итого к оплате:								15 957 956

Заказчик: Вице-Президент - по кап. строительству АО "Казахстанский электролизный завод" А.Д.Айтжанов

Подрядчик: Директор ТОО фирмы "ВиК ЛТД" А.М.Новоселов

Заказчик: АО "Казахстанский электролизный завод"
Подрядчик: ТОО фирма "ВиК ЛТД"
Договор: № № PD-KZ -0614/11 от 07сентября 2011 года
Наименование стройки: Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области
Объект: Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации цеха по производству обожженных анодов АО "Казахстанский электролизный завод"

А К Т № 1

сдачи-приемки работ, выполненных в **августе** месяце 2012 г.

внутриплощадочные сети производственного противопожарного (В2) и оборотного (В4, В5, НВ5) водоснабжения (2 этап)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 1.01.2012г. смета № РД-KZ-0496/11.СМ-НВК.001.024 изм.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5792	39,73	37,82	230116	219053	72307	0,01	58
		м3		1,87	11,00	10831	63712	97	0,04	232
2	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и к отлованов до 3 м	178	447,75	--	79700	--	90061	2,96	527
		м3		447,75	--	79700	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	178	39,73	37,82	7072	6732	2222	0,01	2
		м3		1,87	11,00	333	1958	97	0,04	7
4	Е010332-А2- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	15605,1	33,99	33,99	530417	530417	106115	--	--
		т		--	6,80	--	106115	100	0,14	2185
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5972,4	3,77	3,24	22516	19351	9269	0,00332	20
		м3		0,48	1,12	2867	6689	97	0,00371	22
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	7348	39,73	37,82	291936	277901	91732	0,01	73

		м3		1,87	11,00	13741	80828	97	0,04	294
7	Е010332-А2- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для обратной засыпки	14714,9	33,99	33,99	500159	500159	100061	--	--
		т		--	6,80	--	100061	100	0,14	2060
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 5 м	7128	6,48	6,48	46189	46189	14520	--	--
		м3		--	2,10	--	14969	97	0,01	71
9	Е0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7128	9,60	9,60	68429	68429	21572	--	--
		м3		--	3,12	--	22239	97	0,01	71
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7128	21,55	4,52	153608	32219	117748	0,11	784
		м3		17,03	--	121390	--	97	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	220	134,10	--	29502	--	33337	0,97	213
		м3		134,10	--	29502	--	113	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песком трубопроводов	349	1228,00	152,52	428572	53229	95653	1,02	356
		м3		153,68	57,15	53634	19945	130	0,28	98
		ТРУБОПРОВОДЫ								
13	Е0122-35-9	Установка чугунных затворов дисковых обратных диам. 350 мм	11	3300,80	1746,05	36309	19207	24743	6,33	70
		шт		1071,00	659,25	11781	7252	130	3,22	35
14	САрмаВент Москва	Затвор дисковый поворотный Ду 350 Ру 16 МПа	11	14497,91	--	159477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов дисковых обратных диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		шт		317,25	13,50	1269	54	130	0,07	--
16	САрмаВент Москва	Затвор дисковый поворотный Ду 150 Ру 16 МПа	4	2069,63	--	8279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов дисковых обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
				231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--

18	САрмаВент Москва	Затвор дисковый поворотный Ду 100 Ру 16 МПа	шт	5	1386,76	--	6934	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
					231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
20	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3	6480,00	--	19440	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	шт	14	242,08	6,95	3389	97	2662	0,88	12
					144,00	2,25	2016	32	130	0,01	--
22	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С130901-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	7	1600,00	--	11200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С130901-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3	902,00	--	2706	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-37-2	Установка вантузов двойных	шт	1	13557,33	60,08	13557	60	547	2,21	2
					398,25	22,50	398	23	130	0,11	--
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, отводов	шт	62	300,57	225,64	18635	13990	10358	0,41	26
					69,53	58,98	4311	3657	130	0,23	14
30	С130804-61	Втулка, отвод диам. до 355 мм	10шт	4,1	18250,00	--	74825	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-60	Втулка, отвод диам. 110 мм	10шт	1,7	6190,00	--	10523	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-57	Втулка, отвод диаметром. 63 мм	10шт	0,4	1240,00	--	496	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-40-9	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 350 мм	фланец	41	3525,20	105,57	144533	4328	30581	2,70	111
					569,25	4,50	23339	185	130	0,02	1
34	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм		14	1112,52	33,52	15575	469	3318	0,90	13
					180,00	2,25	2520	32	130	0,01	--

35	Е0122-40-3	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 100 мм	фланец	29	648,43	21,43	18805	622	4750	0,60	17
					126,00	--	3654	--	130	--	--
36	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	фланец	6	460,85	16,47	2765	99	755	0,46	3
					96,75	--	581	--	130	--	--
37	Е0122-40-1	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 50 мм	фланец	17	74,06	9,93	1259	169	1392	0,32	5
					63,00	--	1071	--	130	--	--
38	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	фланец	14	285,00	--	3990	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3	225,00	--	675	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	шт	0,4797	204796,82	39324,82	98241	18864	28206	147,70	71
					30375,00	14854,50	14571	7126	130	72,55	35
41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0644	247994,13	49389,75	15971	3181	6819	312,70	20
					62775,00	18657,00	4043	1202	130	91,12	6
42	С11011-724	Прокладки из паронита	т	6	425,00	--	2550	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,47	149300,00	--	70171	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм, футляр, гильза	т	0,0174	409689,50	181879,25	7129	3165	5844	997,00	17
					189675,00	68706,00	3300	1195	130	335,56	6
45	С130806-136 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х10 мм	км	17,54	14382,00	--	252260	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-20-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	м	0,0171	1218381,78	217879,88	20834	3726	3584	464,10	8
					78975,00	82305,00	1350	1407	130	401,98	7
50	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм, футляр, гильза	км	0,0305	242737,18	102058,18	7403	3113	6105	615,00	19
					115425,00	38553,75	3520	1176	130	188,29	6

51	С130806-121 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 377х8 мм м	30,49	5324,40 --	-- --	162341 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 400 мм км	0,0335	850692,05 63180,00	154584,92 58396,50	28498 2117	5179 1956	5295 130	367,60 285,20	12 10
53	Е0122-46-14	Продавливание грунта стальными трубами диам. до 400 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/ м	26	1687,77 564,75	972,73 515,22	43882 14684	25291 13396	36504 130	3,12 1,66	81 43
54	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам.160 мм м	28,47	282,86 156,38	0,37 0,14	8053 4452	11 4	5793 130	0,90 --	26 --
55	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг, для прохода полиэтиленовых труб в футляре т	0,16	162700,00 --	-- --	26032 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм, футляр, гильза км	0,06	203956,79 95850,00	85907,16 32451,75	12237 5751	5154 1947	10007 130	504,00 158,50	30 10
57	С130806-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм м	60,236	4549,20 --	-- --	274026 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,06	647812,25 62122,50	104375,72 39429,00	38869 3727	6263 2366	7921 130	356,70 192,57	21 12
59	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 110 мм м	58	244,98 146,93	0,28 0,11	14209 8522	16 6	11086 130	0,84 --	49 --
60	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг, для прохода полиэтиленовых труб в футляре т	0,22	162700,00 --	-- --	35794 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм км	0,143	199229,36 70416,50	127554,83 28479,01	28490 10070	18240 4072	18385 130	413,00 121,05	59 17
66	С130804-243 Изм. и	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-	177,83	5880,00	--	1045640	--	--	--	--

	доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм м		--	--	--	--	--	--	--	
67	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,0965	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	7551 4039	3487 928	6457 130	247,00 37,30	24 4	
68	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм м	147,96	1190,00 --	-- --	176072 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
70	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	58	567,00 --	-- --	32886 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
71	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм км	0,027	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	1382 832	549 145	1270 130	179,00 20,64	5 1	
72	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм м	27,27	188,00 --	-- --	5127 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
80	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм врезка	1	5760,14 1392,75	753,98 285,75	5760 1393	754 286	2183 130	6,94 1,39	7 1	
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В4 /ПОДАЮЩИЙ/									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
101	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	2864	39,73 1,87	37,82 11,00	113787 5356	108316 31504	35754 97	0,01 0,04	29 115	
102	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	88	447,75 447,75	-- --	39402 39402	-- --	44524 113	2,96 --	260 --	

103	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	88	39,73	37,82	3496	3328	1099	0,01	1
					1,87	11,00	165	968	97	0,04	4
104	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	м3	5172,87	33,99	33,99	175826	175826	35176	--	--
					--	6,80	--	35176	100	0,14	724
105	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	2952	3,77	3,24	11129	9564	4581	0,00332	10
					0,48	1,12	1417	3306	97	0,00371	11
106	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	2713	39,73	37,82	107787	102606	33869	0,01	27
					1,87	11,00	5073	29843	97	0,04	109
107	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для обратной засыпки	т	4748,62	33,99	33,99	161406	161406	32291	--	--
					--	6,80	--	32291	100	0,14	665
108	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2632	6,48	6,48	17055	17055	5361	--	--
					--	2,10	--	5527	97	0,01	26
109	Е0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2632	9,60	9,60	25267	25267	7966	--	--
					--	3,12	--	8212	97	0,01	26
110	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2632	21,55	4,52	56720	11897	43478	0,11	290
					17,03	--	44823	--	97	--	--
111	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	82	134,10	--	10996	--	12425	0,97	80
					134,10	--	10996	--	113	--	--
112	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песком трубопроводов	м3	230	1228,00	152,52	282440	35080	63038	1,02	235
					153,68	57,15	35346	13145	130	0,28	64
		ТРУБОПРОВОДЫ									
122	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испитанием	км	0,1645	174718,44	71861,81	28741	11821	23561	441,00	73
					83025,00	27146,25	13658	4466	130	132,58	22

123	С130806-108 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм м	201,53	3804,60	--	766741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
124	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм км	0,202	554510,04	94029,64	112011	18994	24051	323,10	65
				56070,00	35520,75	11326	7175	130	173,48	35
128	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм, футляр км	0,0105	307552,18	115368,43	3229	1211	2969	857,00	9
				162000,00	55530,00	1701	583	130	271,21	3
129	С130806-132 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм м	10,54	12036,00	--	126884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм км	0,0105	1032578,82	181364,72	10842	1904	1837	387,60	4
				66082,50	68512,50	694	719	130	334,61	4

РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В5, НВ5 /ОБРАТНЫЙ/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

153	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1433	39,73	37,82	56933	54196	17890	0,01	14
				1,87	11,00	2680	15763	97	0,04	57
154	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованом до 3 м м3	43	447,75	--	19253	--	21756	2,96	127
				447,75	--	19253	--	113	--	--
155	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	43	39,73	37,82	1708	1626	536	0,01	0
				1,87	11,00	80	473	97	0,04	2
156	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 т	2583	33,99	33,99	87796	87796	17564	--	--
				--	6,80	--	17564	100	0,14	362
157	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1476	3,77	3,24	5565	4782	2290	0,00332	5
				0,48	1,12	708	1653	97	0,00371	5
158	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	1254	39,73	37,82	49821	47426	15655	0,01	13

		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки м3		1,87	11,00	2345	13794	97	0,04	50	
159	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для обратной засыпки т	2194	33,99	33,99	74574	74574	14919	--	--	
				--	6,80	--	14919	100	0,14	307	
160	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1216	6,48	6,48	7880	7880	2477	--	--	
				--	2,10	--	2554	97	0,01	12	
161	Е0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1216	9,60	9,60	11674	11674	3680	--	--	
				--	3,12	--	3794	97	0,01	12	
162	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1216	21,55	4,52	26205	5496	20087	0,11	134	
				17,03	--	20708	--	97	--	--	
163	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	37	134,10	--	4962	--	5607	0,97	36	
				134,10	--	4962	--	113	--	--	
164	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песком трубопроводов м3	215	1228,00	152,52	264020	32792	58926	1,02	219	
				153,68	57,15	33041	12287	130	0,28	60	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
178	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,117	115636,32	31953,19	13529	3739	11931	360,00	42	
				66375,00	12071,25	7766	1412	130	58,95	7	
179	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК - 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	161,32	1224,00	--	197456	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
180	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,161	348390,19	68162,54	56091	10974	14700	255,70	41	
				44482,50	25749,00	7162	4146	130	125,76	20	
200	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием км	0,029	243707,18	102058,18	7068	2960	5805	615,00	18	
				115425,00	38553,75	3347	1118	130	188,29	5	
201	С130806-121 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ	59,02	5324,40	--	314246	--	--	--	--	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм.		--	--	--	--	--	--	--	--
202	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 377 мм	м	0,06	760158,74	138458,56	45610	8308	8941,	358,00	21
			км		62325,00	52303,50	3740	3138	130	255,45	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**				**8 680 781**	**2 928 501**			**4 513**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**722 912**	**730 547**			**7 970**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1 588 106				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				616 133				
		Временные здания и сооружения 1,9%	Тенге				10 885 020				
		Итогос временными зданиями и сооружениями:	Тенге				206815				
		Перевозка работников 1,00%	Тенге				11091835				
		Зимнее удорожание 1,37%	Тенге				110 918				
		Итого:	Тенге				151 958				
		Итого в ценах 2012 г к=2,0	Тенге				11 354 711				
		Итого	**Тенге**				22 709 422				
							22 709 422				

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО фирма "ВиК ЛТД" — А.М.Новоселов

Принял:

Начальник УКСа — Е.Ш.Тулегенов

Начальник отдела технадзора и координации работ — Е.К.Жумагулов

Начальник СДО УИиЗИП — И.М.Сергейчик

Куратор — А.Е.Тулегенов

Начальник БУЗ СДО УИиЗИП — И.К.Аубакирова

Проверил