"SANA-2015" Версия 15.4

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каратальского района"
Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 2-х квартирного жилого дома в с. Карашенгель Каратальского района Алматинской области
Договор № 10 от 20.04.2016 года

Акт № 5
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта		**5,6**	**1299,11**	**7275**	**59,1** / **4300**
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,89	10,584	687,37	7275	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**7275**	
2	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**3**	**607,33**	**1822**	**59,1** / **1077**

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	2,916	624,88	1822	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1822**	
3 11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3		**0,779**	**17709,88**	**13796**	**48,5**
							900
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	3,06	2,38374	717,43	1710	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,17816		145	
	Итого по заработной плате					**1855**	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020101	м3	1,02	0,79458	12653	10054	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ι	м3	0,0007	0,0005453	36915	20	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0086	0,0066994	36502	245	
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,3116	3197	996	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00026	0,00020254	46241	9	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-8	т	0,0005	0,0003895	381820	149	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,43	0,33497	198	66	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,00059983	23	0	
	Итого по материалам					**11539**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,1418559	39,16	6	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,146452	3233,61	474	
					789,35	116	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,0119187	2690,22	32	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0021033	1058,76 3072,26	13 6	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,0176833	789,35 1618,25	2 29	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,006232	789,35 59,5	14 0	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
4 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,02243**	**133283**	**2990**	–
5 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	12 поверхности		**7,42**	**707,01**	**5246**	**50,8**
							630
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	1,57304	780,51	1228	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01484		12	
	Итого по заработной плате					**1240**	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 3	кг	2,4	17,808	212	3775	
21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,0011872	47568	56	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0017808	51148	91	
	Итого по материалам					**3922**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,14469	498,04	72	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01484	1618,25	24	

	Итого по эксплуатации машин				789,35	12	
6 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	зесины в конструкции		**0,202**	**63975,25**	**96** **12923**	**59,8**
							1902
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	22,5	4,545	687,37	3124	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,07272		57	
	Итого по заработной плате					**3181**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,0006262	205871	129	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ι	м3	0,93	0,18786	39615	7442	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинoi	м3	0,12	0,02424	36895	894	
21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любoi	м3	0,01	0,00202	20523	41	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,2929	215	63	
21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759	т	0,0075	0,001515	395629	599	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3	0,606	198	120	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00052116	75443	39	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00060802	575927	350	
	Итого по материалам					**9677**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,07272	1618,25	118	
					789,35	57	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,06666	65,62	4	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,04646	10,59	0	

	Итого по эксплуатации машин					–	–
7 11-100102-0601	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	стен (за вычетом проемов)		**7,3**	**2971,51**	**21692**	**59,8**
							1141
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,363	2,6499	708	1876	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,04088		32	
	Итого по заработной плате					**1908**	
21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0014	0,01022	35461	362	
21-070503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-	м3	0,0143	0,10439	178863	18672	
21-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	7,665	75	575	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,1606	227	36	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0725	0,52925	198	105	
	Итого по материалам					**19750**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,04088	1618,25	66	
					789,35	32	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,02628	15,15	0	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
8 11-100107-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**					**66**	
		м2 проемов		**1,47**	**5085,03**	**7475**	**59,8**
							3144
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	4,42	6,4974	801,14	5205	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0447	0,06571			52
	Итого по заработной плате						**5257**
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ш	м3	0,0051	0,007497	36915		277
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0008	0,001176	34811		41
21-070503-0201	Наличники	м	6,6	9,702	183		1775
21-090105-0300	Коробки дверные деревянные	м	3,15	4,6305	–		–
21-090105-0400	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,85	1,2495	–		–
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,003	0,00441	198		1
21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,25	0,3675	190		70
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–		–
	Итого по материалам						**2164**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0447	0,065709	1618,25		106
	Итого по эксплуатации машин				789,35		52
9 21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	м2		1,47	5834	8576	106 –
10 1-1-792	**Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов**	комплект		1	843	843	–
11 11-110101-3301	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия		1,26	2336,51	2944	60,9
							301
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,547	0,68922	699,16	482	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,01789		13	

	Итого по заработной плате						
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,123	0,15498	198	495 31	
22-060204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из анти(	м3	0,0288	0,036288	66182	2402	
	Итого по материалам						
31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,03402	47,08	2433 2	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,007308	– 1315,82	– 10	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,010584	699,16 1618,25	5 17	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	0,010332	789,35 15,15	8 0	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
12 11-120101-0701	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		1,2	1671,67	29 2006	56,4
							213
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,424	0,5088	708	360	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,02028		17	
	Итого по заработной плате					377	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М	м3	0,0008	0,00096	11814	11	
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,'	т	0,0004	0,00048	169606	81	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,00006	205871	12	
21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,0001	0,00012	295124	35	

21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ι	м3	0,0054	0,00648	38282	248	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,005	0,006	36895	221	
21-100202-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профи	м2	1,35	1,62	566	917	
21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	0,096	292	28	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	0,02268	227	5	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0567	0,06804	198	13	
21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,0001272	180808	23	
	Итого по материалам					**1594**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,00852	3233,61	28	
					789,35	7	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,0048	2690,22	13	
					1058,76	5	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,00696	1618,25	11	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	5	
13 11-150403-0301	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	циваемой поверхности		**17,54**	**557,3**	**52**	
						9775	**54,8**
							3814
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,532	9,33128	744,55	6948	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,01579		12	
	Итого по заработной плате					**6960**	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического	м3	0,000044	0,00077176	4322	3	

21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0036	0,063144	85	5
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/2	м2	0,088	1,54352	162	250
22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011	кг	0,008	0,14032	468	66
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для н	кг	0,25	4,385	320	1403
22-040301-9901	Шпаклевка клеевая	кг	0,38	6,6652	99	660
22-040603-0108	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,091	1,59614	260	415
	Итого по материалам					**2802**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001754	1315,82	2
					699,16	1
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,014032	1618,25	23
	Итого по эксплуатации машин				789,35	11
						25

Итого прямые затраты по смете	**97 363**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 030
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	340
- материалы, изделия и конструкции, тенге	66 290
Накладные расходы I уровня, тенге	17 422
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	114 785
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 867
Итого, тенге	119 652
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 572
Итого по смете на подряд, тенге	**129 224**

Временные здания и сооружения (1,2 %)	130775
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	133176
Итого по акту в текущих ценах на 4 кв. 2015 года	**133176**
НДС (12 %)	15981
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**149 157**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Каратальского района" Ұзакбай Д.Ғ.

(подпись)

Подрядчик ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис" Жазықбаев С.А.

(подпись)

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

(подпись)

"SANA-2015" Версия 15.4

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каратальского района"
Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 2-х квартирного жилого дома в с. Карашенгель Каратальского района Алматинской области
Договор № 10 от 20.04.2016 года

Акт № 6
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Жилой дом							
1	**11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		5	10806	54030	61,7 / 19436
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	5,98	29,9	717,43	21451	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	10		10049	
		Итого по заработной плате					**31500**	
	21-040405-9901	Сборные железобетонные стойки ГОСТ 13015-2003	шт.	0	0	–	–	
	21-060106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	0	–	–	

21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	0	0	–	–
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-8	т	0	0	381820	–
21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж	т	0,00003	0,00015	337115	51
21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1343	672
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,1	85	9
21-130814-2601	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0	0	–	–
21-130814-2901	Траверсы стальные	т	0	0	–	–
21-130814-3101	Хомуты стальные	кг	0	0	–	–
22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА- 015	кг	0,4	2	322	644
22-040501-0801	Лак битумный БТ-577	кг	0,1	0,5	177	89
24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые	шт.	6	30	43	1290
24-040207-3992	Штыри	комплект	0	0	–	–
24-040207-9906	Изоляторы штыревые	шт.	0	0	–	–
	Итого по материалам					**2755**
31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на	маш.-ч	1,6	8	3323,33	26587
					1058,76	8470
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2	1618,25	3237
	Итого по эксплуатации машин				789,35	1579
						29824

2 11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		5	5313,6	26568	61,7
							9457
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	3,06	15,3	717,43	10977	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	4,35		4350	
	Итого по заработной плате					15327	
21-040405-9901	Сборные железобетонные стойки ГОСТ 13015-2003	шт.	0	0	–	–	
21-060106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	0	–	–	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-8	т	0	0	381820	–	
21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж	т	0,00003	0,00015	337115	51	
21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1343	672	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,1	85	9	
21-130814-2601	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0	0	–	–	
21-130814-2901	Траверсы стальные	т	0	0	–	–	
21-130814-3101	Хомуты стальные	кг	0	0	–	–	
22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА- 015	кг	0,4	2	322	644	
22-040501-0801	Лак битумный БТ-577	кг	0,1	0,5	177	89	
24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые	шт.	6	30	43	1290	
24-040207-3992	Штыри	комплект	0	0	–	–	
24-040207-9906	Изоляторы штыревые	шт.	0	0	–	–	

	Итого по материалам					**2755**	
31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на	маш.-ч	0,68	3,4	3323,33	11299	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,95	1058,76 1618,25	3600 1537	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	750	
3 21-040405-9901	**Сборные железобетонные стойки ГОСТ 13015-2003 СВ95 прим.**					**12836**	
4 24-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1**	шт.		15	32717	490755	–
5 24-040207-4910	**Крюк сквозной SOT21.01**	шт.		2	1162	2324	–
6 24-040207-3224	**Зажимы анкерные SO118.425**	шт.		5	1588	7940	–
7 24-040207-5317	**Бандажи дистанционные SO79.1**	шт.		3	3301	9903	–
8 24-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127**	шт.		1	1461	1461	–
9 24-040207-3123	**Зажимы ответвительные Al- Cu SM2.21**	шт.		10	1162	11620	–
10 23-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2**	км		10	1775	17750	–
11 24-040207-3127	**Зажимы ответвительные SL37.2**	шт.		0,001	274141	274	–
12 24-040202-0810	**Зажимы поддерживающие SO130**	шт.		1	509	509	–
13 24-040207-4930	**СОТ 36 прим.**	шт.		9	1985	17865	–
14 24-040207-5314	**Бандажная лента СОт 37**	шт.		2	387	774	–
				2	252	504	–

15	24-040207-4801	Заземляющий проводник ЗП6	шт.		5	1668	8340	–
16	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		4	32	128	–
17	24-040207-0903	Кронштейн У3 прим.	комплект		5	1572	7860	–
18	24-040207-4931	Крюк наружного угла PD2.2	шт.		1	4159	4159	–
19	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29	шт.		1	1038	1038	–
20	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		4	1162	4648	–
21	24-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16	шт.		5	1814	9070	–
22	24-040207-4935	Крюк плоский SOT28.2	шт.		2	1268	2536	–
23	24-040207-3213	Зажим анкерный (СИП) SO 158.1	шт.		2	829	1658	–
24	24-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13	шт.		2	582	1164	–
25	24-040202-0809	Зажимы поддерживающие SO125	шт.		2	922	1844	–
26	11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии		0,288	21333,33	6144	61,7
								3399
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	24,4	7,0272	744,55	5232	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,35136		277	
		Итого по заработной плате					**5509**	
	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0001152	518143	60	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0288	1343	39	

21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00576	85	0	
22-040601-0201	Бензин-растворитель	т	0,00002	0,00000576	54217	0	
23-061799-9904	Провода неизолированные	шт.	0	0	–	–	
24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых провод	шт.	2,1	0,6048	403	244	
	Итого по материалам					**343**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,22	0,35136	1618,25	569	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	277	
						569	
27 23-061201-0904	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0**	км		**0,288**	**139788**	**40259**	–
28 11-330206-0102	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2**	ответвление		**1**	**1620**	**1620**	**61,7**
							795
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,55	1,55	744,55	1154	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,17		134	
	Итого по заработной плате					**1288**	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-8	т	0	0	381820	–	
21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1343	134	
21-130814-2901	Траверсы стальные	т	0	0	–	–	
21-130814-3101	Хомуты стальные	кг	0	0	–	–	
23-061799-9904	Провода неизолированные	шт.	0	0	–	–	

	24-040207-9905	Крюки	кг	0	0	–	–
	24-040207-9906	Изоляторы штыревые	шт.	0	0	–	–
		Итого по материалам					**134**
	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,07	0,07	2425,14	170
						789,35	55
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	1618,25	162
		Итого по эксплуатации машин				789,35	79
29	24-040207-3213	**Зажим анкерный (СИП) SO 158.1**	шт.		2	829	**332** **1658**
30	24-040207-4931	**Крюк наружного угла PD2.2**	шт.		2	4159	**8318**
31	24-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1**	шт.		8	1162	**9296**
32	23-061201-0902	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км		0,026	79251	2061
33	13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=3,000;**	шт		9	1487,33	13386
							42,8
							2179
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,7	6,3	771,08	4858
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,252		232
		Итого по заработной плате					**5090**
	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой	т	0,0081	0,0729	85273	6216
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000078	0,000702	222238	156
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123	кг	0,2	1,8	654	1177

	Итого по материалам					**7549**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0,014	0,126	2859,52	360	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,286	1058,76 162,21	133 371	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,126	– 1965,59	– 248	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	99	
34 13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудованияК=3,000;**	м		**12**	**293,67**	**979** **3524**	**42,8**
							575
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,14	1,68	771,08	1295	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0528		49	
	Итого по заработной плате					**1344**	
21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из у	т	0,0013	0,0156	110682	1727	
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000009	0,000108	222238	24	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123	кг	0,037	0,444	654	290	
	Итого по материалам					**2041**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0,0022	0,0264	2859,52	75	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,3756	1058,76 162,21	28 61	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0264	– 1965,59	– 52	

	Итого по эксплуатации машин				789,35	21	
						188	
	Итого прямые затраты по разделу 1						
	в том числе			**770 988**			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			44 967			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			44 728			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			15 091			
	Накладные расходы I уровня, тенге			681 293			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			35 841			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			806 829			
	Итого, тенге			34 210			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			841 039			
	Итого по разделу на подряд, тенге			67 283			
				908 322			
Раздел 2 Существующая ВЛ							
35	11-330204-0102	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	**0,25**	**21336**	**5334**	**61,7**
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	24,4	6,1	744,55	4542	**2951**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,305		241	
		Итого по заработной плате					**4783**	
	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0001	518143	52	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,025	1343	34	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,005	85	0	
	22-040601-0201	Бензин-растворитель	т	0,00002	0,000005	54217	0	
	23-061799-9904	Провода неизолированные	шт.	0	0	–	–	

	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых прово,	шт.	2,1	0,525	403	212
		Итого по материалам					**298**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,22	0,305	1618,25	494
		Итого по эксплуатации машин				789,35	241
36	23-061004-0104	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2**	т		0,037	436642	**494** 16156
37	24-040207-1921	**Траверсы одноцепные ТН9 прим**	шт.		10	7833	78330
38	24-040201-0423	**Узлы крепления типа КГ-21-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт		5	2944	14720
39	24-040204-1506	**Зажимы заземляющие ЗПС-140-3В ГОСТ Р 51177-98**	шт		1	3825	3825
40	24-040101-0504	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ16 ГОСТ 30531-97**	100шт		0,08	200	16
41	24-040109-0401	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт		8	23	184
42	24-040204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт		6	201	1206

Итого прямые затраты по разделу 2	**119 771**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 542
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	114 735
Накладные расходы I уровня, тенге	2 951
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	122 722
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	5 203

	Итого, тенге				127 925		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 234		
	Итого по разделу на подряд, тенге				**138 159**		
	Раздел 3 Трансформаторная подстанция						
43	**13-080101-0602**	**Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Демонтаж оборудования ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;**	мплект (3 фазы)	**1**	**27963**	**27963**	**42,8**
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	13,2	13,2	789,35	10419	**5534**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	2,59		2512	
		Итого по заработной плате					**12931**	
	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-20	т	0,017	0,017	113506	1930	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-8	т	0,00761	0,00761	381820	2906	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	1,5	1,5	183	275	
	21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жиров	т	0,0006	0,0006	520577	312	
	21-130802-9901	Бумага шлифовальная	кг	4	4	1042	4168	
	21-130803-0102	Ткань бязь сурсвая	10м2	0,156	0,156	3682	574	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	1,5	1,5	270	405	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00105	0,00105	222238	233	
	22-040201-9901	Краска	кг	1,8	1,8	–	–	
		Итого по материалам					**10803**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже т	маш.-ч	1,736	1,736	2859,52	4964	

31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,602	0,602	1058,76 162,21	1838 98	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,854	0,854	– 1965,59	– 1679	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	674 **6741**	
44 13-080303-0101	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Демонтаж ОПр п. 2.8д: ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7;**	шт		**1**	**1361**	**1361**	**42,8**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,6	0,6	873,06	524	**224**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**524**	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-8	т	0,00024	0,00024	381820	92	
21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743	4	
21-130804-0802	Шпагат бумажный	кг	0,002	0,002	289	1	
21-130804-1205	Нитки швейные	кг	0,001	0,001	1023	1	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаун	кг	0,02	0,02	620	12	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,02	0,02	2673	53	
22-040201-9901	Краска	кг	0,07	0,07	–	–	
22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318	кг	0,01	0,01	180	2	
24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических устано	шт.	2	2	335	670	

	Итого по материалам					**835**	
34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,07	0,07	21,99	2	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,042	0,042	10,59	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2**	
45 13-080101-0602	**Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования**	мплект (3 фазы)		**1**	**37799**	**37799**	**42,8**
							8969
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	22	22	789,35	17366	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,7	3,7		3589	
	Итого по заработной плате					**20955**	
21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-20	т	0,017	0,017	113506	1930	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-8	т	0,00761	0,00761	381820	2906	
21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	1,5	1,5	183	275	
21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жиров	т	0,0006	0,0006	520577	312	
21-130802-9901	Бумага шлифовальная	кг	4	4	1042	4168	
21-130803-0102	Ткань бязь суровая	10м2	0,156	0,156	3682	574	
21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	1,5	1,5	270	405	
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00105	0,00105	222238	233	
22-040201-9901	Краска	кг	1,8	1,8	–	–	
	Итого по материалам					**10803**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже т	маш.-ч	2,48	2,48	2859,52	7092	

31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,86	0,86	1058,76 162,21	2626 140		
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,22	1,22	– 1965,59	– 2398		
	Итого по эксплуатации машин				789,35	963		
46 23-070503-0112	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	шт.		1	**1417**	**9630** **1417**		–
47 13-080303-0101	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт		1	**1711**	**1711**	**42,8**	
								374
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	1	1	873,06	873		
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–		
	Итого по заработной плате					**873**		
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-8	т	0,00024	0,00024	381820	92		
21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743	4		
21-130804-0802	Шпагат бумажный	кг	0,002	0,002	289	1		
21-130804-1205	Нитки швейные	кг	0,001	0,001	1023	1		
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаун	кг	0,02	0,02	620	12		
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,02	0,02	2673	53		
22-040201-9901	Краска	кг	0,07	0,07	–	–		
22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318	кг	0,01	0,01	180	2		

24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических устано	шт.	2	2	335	670	
	Итого по материалам					**835**	
34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	21,99	2	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,59	1	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
48 23-070204-0922	**Автоматический выключатель ВА47-100 2Р100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		**1**	**1655**	**3** **1655**	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**71 906**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 182
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	16 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 101
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 348
Накладные расходы I уровня, тенге	15 101
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	87 007
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 689
Итого, тенге	90 696
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 256
Итого по разделу на подряд, тенге	**97 952**

Итого прямые затраты по смете	**962 665**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 691
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	61 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	822 376

Накладные расходы I уровня, тенге	53 893
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 016 558
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	43 102
Итого, тенге	1 059 660
Сметная прибыль (8 %), тенге	84 773
Итого по смете на подряд, тенге	**1 144 433**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	1158166
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	1179430
Итого по акту в текущих ценах на 4 кв. 2015 года	**1179430**
НДС (12 %)	141532
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 320 962**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Каратальского района" Ұзақбай Д.Ғ. (подпись)

Подрядчик ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис" Жазықбаев С.А. (подпись)

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А. (подпись)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каратальского района"
Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 2-х квартирного жилого дома в с. Карашенгель Каратальского района Алматинской области
Договор № 10 от 20.04.2016 года

Акт № 7
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощнос-тью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**3,8**	**25,26**	**96**	**59,1**
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	24
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,0437		40	
		Итого по заработной плате					**40**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,0437	2205,89	96	
		Итого по эксплуатации машин				909,02	40	
2	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта		**3,8**	**128,95**	**96**	**59,1**
								135

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0179	0,06802	717,43	49	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	0,19722		179	
	Итого по заработной плате					**228**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	0,0494	2205,89	109	
31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном хо	маш.-ч	0,0389	0,14782	909,02	45	
	Итого по эксплуатации машин				2244,24	332	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	0,00004	0,000152	909,02	134	
	Итого по материалам				2614	**441**	
3 41-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;**					0	
		енге за 1 тонну		**6,84**	**105,12**	**719**	–
4 11-010104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**						
		поверхности за проход буль,		**990**	**0,62**	**615**	**59,1**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	**142**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,2277		241	
	Итого по заработной плате					**241**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,2277	2700,13	615	
	Итого по эксплуатации машин				1058,76	241	
5 11-010104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**					**615**	
		поверхности за проход буль,		**990**	**0,62**	**615**	**59,1**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	**142**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,2277		241	
	Итого по заработной плате					**241**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,2277	2700,13	615	
	Итого по эксплуатации машин				1058,76	241	
						615	
	Итого прямые затраты по смете			**2 535**			
	в том числе						

- зарплата рабочих-строителей, тенге	49
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	701
- перевозка грузов, тенге	719
Накладные расходы I уровня, тенге	443
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 978
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	126
Итого, тенге	3 104
Сметная прибыль (8 %), тенге	248
Итого по смете на подряд, тенге	**3 352**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	3392
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3455
Итого по акту в текущих ценах на 4 кв. 2015 года	**3455**
НДС (12 %)	415
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 869**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Каратальского района" Ұзақбай Д.Ғ.

Подрядчик ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис" Жазықбаев С.А.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"

Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 2-х квартирного жилого дома в с. Карашенгель Каратальского района Алматинской области

Договор № 10 от 20.04.2016 года

Акт № 8
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 7-2-1)

Благоустройство

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 Тип 1								
1	**11-270403-0501**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания		**27,6**	**376,81**	**10400**	**60,3**
								997
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,0398	1,09848	669,68	736	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	0,91494		917	
		Итого по заработной плате					**1653**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,06486	2700,13	175	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,10764	1058,76 3006,13	69 324	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,0828	789,35 3072,26	85 254	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	0,32844	789,35 3302,91	65 1085	
32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	0,23736	1058,76 3675,52	348 872	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,09384	1058,76 5520,97	251 518	
	Итого по эксплуатации машин				1058,76	99	
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	0,828	–	**3228** –	
21-010201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	0,121	3,3396	1477	4933	
21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	0,0227	0,62652	1616	1012	
21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	0,01	0,276	1779	491	
	Итого по материалам					**6436**	
2 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		**27,6**	**1591,74**	**43932**	**60,3**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	0,92736	789,35	732	**727**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,46451		474	
	Итого по заработной плате					**1206**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,03864	62,86	2	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,001104	–	–
					1618,25	2
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,095772	789,35	1
					2588,71	248
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000828	909,02	87
					2690,22	2
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,010764	1058,76	1
					3006,13	32
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,27876	789,35	8
					3302,91	921
32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,07728	1058,76	295
					5641,25	436
	Итого по эксплуатации машин				1058,76	82
21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернис	т	0,0966	2,66616	15506	**1643** 41341
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ι	м3	0,00015	0,00414	36915	153
21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0000108	0,00029808	95341	28
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000062	0,00017112	205871	35
	Итого по материалам					**41557**
	Итого прямые затраты по разделу 1			**54 332**		
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 468		
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			4 871		

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 391	
	Накладные расходы I уровня, тенге					47 993	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 724	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					56 056	
	Итого, тенге					2 377	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					58 433	
	Итого по разделу на подряд, тенге					4 675	
						63 108	
Раздел 2 Тип 2							
3 11-270403-0501	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания		**198,2**	**376,82**	**74686**	**60,3**
							7158
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,0398	7,88836	669,68	5283	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	6,57033		6587	
	Итого по заработной плате					**11870**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,46577	2700,13	1258	
					1058,76	493	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,77298	3006,13	2324	
					789,35	610	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,5946	3072,26	1827	
					789,35	469	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	2,35858	3302,91	7790	
					1058,76	2497	
32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	1,70452	3675,52	6265	
					1058,76	1805	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,67388	5520,97	3720	

	Итого по эксплуатации машин				1058,76	713
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	5,946	–	**23184** –
21-010201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	0,121	23,9822	1477	35422
21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	0,0227	4,49914	1616	7271
21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	0,01	1,982	1779	3526
	Итого по материалам					**46219**
	Итого прямые затраты по разделу 2					
	в том числе			**74 686**		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			5 283		
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			23 184		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6 587		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			46 219		
	Накладные расходы I уровня, тенге			7 158		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			81 844		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			3 470		
	Итого, тенге			85 314		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			6 825		
	Итого по разделу на подряд, тенге			**92 139**		

Раздел 3 Площадка под мусорные контейнеры

4	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		**1,07**	**5149,53**	**5510**	**50,8**
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	0,9095	669,68	609	**547**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5778		467	
		Итого по заработной плате					**1076**	

34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,9844	12,07	12	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго	маш.-ч	0,46	0,4922	– 1581,16	– 778	
31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	0,08	0,0856	789,35 2850,25	389 244	
	Итого по эксплуатации машин				909,02	78	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,1605	23	**1034** 4	
21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных рабо	м3	1,15	1,2305	3139	3863	
	Итого по материалам					**3867**	
5 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**2**	**13262,5**	**26525**	**48,5**
							976
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	2,7	639,62	1727	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,3626		286	
	Итого по заработной плате					**2013**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,96	11,24	11	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0026	– 1618,25	– 4	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,36	789,35 3233,61	2 1164	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	284	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,004	23	**1179** 0	
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,25	0,5	6598	3299	

21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,04	9961	20320	
	Итого по материалам					**23619**	
6 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**3,8**	**16580,26**	**63005**	**50,8**
							6582
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,54	17,252	681,47	11757	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,52		1200	
	Итого по заработной плате					**12957**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,52	3233,61	4915	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	1200	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	1,672	23	**4915** 38	
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известкоі	м3	0,24	0,912	11602	10581	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ι	м3	0,0005	0,0019	21468	41	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый ма	1000шт.	0,38	1,444	24704	35673	
	Итого по материалам					**46333**	
7 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	туриваемой поверхности		**32,4**	**792,07**	**25663**	**54,8**
							9346
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,65	21,06	744,55	15680	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0607	1,96668		1375	
	Итого по заработной плате					**17055**	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,5228	115,31	176	

31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0545	1,7658	797,97	1409	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,20088	699,16 1315,82	1235 264	
	Итого по эксплуатации машин				699,16	140	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0007	0,02268	198	**1849** 4	
21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покры	м2	0,0277	0,89748	1284	1152	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0,0151	0,48924	14194	6944	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001944	17518	34	
	Итого по материалам					**8134**	
8 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	ливаемой поверхности		**32,4**	**73,4**	**2378**	**54,8**
							1098
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,092	2,9808	669,68	1996	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00972		7	
	Итого по заработной плате					**2003**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00324	1315,82	4	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00648	699,16 1618,25	2 10	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	5	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,00324	85	**14** 0	

22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,016	0,5184	99	51
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,162	120	19
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/2	м2	0,008	0,2592	162	42
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургическог	м3	0,000004	0,0001296	4322	1
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00017	0,005508	46241	255
	Итого по материалам					**368**
9 21-060106-0301	**Металический мусоросборник с тележкой**	комплект		**2**	**48079**	**96158**

Итого прямые затраты по разделу 3	**219 239**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 769
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	8 991
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 335
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 479
Накладные расходы I уровня, тенге	18 549
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	237 788
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	10 082
Итого, тенге	247 870
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 830
Итого по разделу на подряд, тенге	**267 700**

Итого прямые затраты по смете	**348 257**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 520
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	37 046
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 313
- материалы, изделия и конструкции, тенге	272 691
Накладные расходы I уровня, тенге	27 431

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	375 688
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	15 929
Итого, тенге	391 617
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 330
Итого по смете на подряд, тенге	**422 947**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	428022
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	435880
Итого по акту в текущих ценах на 4 кв. 2015 года	**435880**
НДС (12 %)	52306
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**488 186**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Каратальского района" Ұзақбай Д.Ғ.

(подпись)

Подрядчик ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис" Жазықбаев С.А.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

(подпись)