Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каратальского района"
Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Договор: 10 от 20.04.2016 г.
Наименование строительства: Строительство ИКС и благоустройство 2-х квартирного жилого дома в с. Карашенгель Каратальского района Алматинской области
Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 2-х квартирного жилого дома в с. Карашенгель Каратальского района Алматинской области

Форма 3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	20.04.2016 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	5 904 723		5 272 074						632 649	5 904 722,88
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			2 317 510	2 317 510						
Удержание 5%									278 101	2 595 610,88
Итого к оплате									13 905	129 780,54
									264 196	2 465 830,34

Заказчик ГУ "Отдел строительства Каратальского района"
Узакбай Д.Г.

Подрядчик ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Жазыкбаев С.А.

Технический надзор ТОО "УКС"
Квасов А.А.

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство ИКС и благоустройство 2-х квартирного жилого дома в с. Карашенгель
Каратальского района Алматинской области
за май 2016 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Сарай	3	615 631	65 960
2	Углярка	4	327 927	35 135
3	Уборная на 1 очко	5	149 157	15 981
4	Наружные сети электроснабжения	6	1 320 962	141 532
5	Вертикальная планировка	7	3 869	415
6	Благоустройство	8	488 186	52 306
	ВСЕГО:		2 905 732,00	311 328
	К справке № КС -3		2 595 610,88	
	Разница 310 121,12 тенге - скидка за счет накладных расходов			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Каратальского района"
М.П.

Подрядчик:
ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
М.П.

"SANA-2015" Версия 15.4

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каратальского района"
Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 2-х квартирного жилого дома в с. Карашенгель Каратальского района Алматинской области
Договор № 10 от 20.04.2016 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 3-1-1)

Сарай

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Раздел							
	1.1 Земля							
1	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**13,8**	**1058,55**	**14608**	**59,1** / **8633**
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	21,252	687,37	14608	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**14608**	
2	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**8,39**	**607,39**	**5096**	**59,1** / **3012**

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	8,15508	624,88	5096	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5096**	
1.2 Фундаменты							
3 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3		**5,41**	**16770,06**	**90726**	**48,5**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2,82	15,2562	708	10801	**5710**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,2232		972	
	Итого по заработной плате					**11773**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,907798	39,16	36	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,040034	59,5	2	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,035165	1618,25	57	
					789,35	28	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,021099	2690,22	57	
					1058,76	22	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014607	3072,26	45	
					789,35	12	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,15233	3233,61	3726	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	910	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,0153103	23	**3923**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	0,9738	198	0	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из с	кг	0,28	1,5148	256	193	
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	2,42368	3197	388	
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,0882	0,477162	6598	7749	
						3148	

21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,49115	11660	64027	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0022	0,011902	36502	434	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00025	0,0013525	46241	63	
	Итого по материалам					**76002**	
1.3 Стены							
4 11-080301-0101	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки		**10,7**	**5349,53**	**57240**	**50,8**
							16204
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	3,72	39,804	708	28181	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	4,708		3716	
	Итого по заработной плате					**31897**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	4,708	3233,61	15224	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	3716	
21-030399-9901	Камни стеновые из легкого бетона ГОСТ 6133-99	м3	0,92	9,844	–	**15224**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	2,782	23	–	
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известков	м3	0,11	1,177	11602	64	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ш	м3	0,0005	0,00535	21468	13656	
	Итого по материалам					115	
5 29-010101-0101(пл	**Шлакоблоки**	шт		**616**	**38**	**13835**	
6 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	металлических изделий		**0,09702**	**42207,79**	**23408**	–
						4095	**50,8**
							2040
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	5,47193	726,28	3974	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,05239		42	
	Итого по заработной плате					**4016**	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0300762	1618,25	49	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0223146	789,35 3233,61	24 72	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	18	
7 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,09702**	**133283**	**12931**	**121**
8 11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		**0,83**	**26440,96**	**21946**	**48,5**
							2672
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	8,25	6,8475	735,12	5034	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,60017		475	
	Итого по заработной плате					**5509**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,407447	39,16	16	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	1,728475	– 162,21	– 280	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,010209	– 1618,25	– 17	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,006972	789,35 2690,22	8 19	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002241	1058,76 3072,26	7 7	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,580751	789,35 3233,61	2 1878	
					789,35	458	

	Итого по эксплуатации машин						
21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	2217	–
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,000996	23	0	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	0,3071	198	61	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из с	кг	2,5	2,075	256	531	
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,64657	3197	2067	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,84245	13484	11360	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0081	0,006723	36502	245	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,0004	0,000332	46241	15	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0025	0,002075	200244	416	
	Итого по материалам					**14695**	
9 21-050301-0303	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,03742**	**89627**	**3354**	–
10 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,00844**	**87114**	**735**	–
11 11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		**0,04586**	**97514,17**	**4472**	**48,5**
							252
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	14,94	0,68515	744,55	510	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,00917		10	
	Итого по заработной плате					**520**	
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0018344	25,7	0	

34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,03755934	– 104,46	– 4	
34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,04590586	– 201,79	– 9	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009172	– 2690,22	– 25	
	Итого по эксплуатации машин				1058,76	10	
21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего н	кг	3	0,13758	92	**38** 13	
21-050301-9916	Арматура	т	1	0,04586	85273	3911	
	Итого по материалам					**3924**	
12 21-130205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т		**0,00493**	**178506**	**880**	–
1.4 Проемы							
13 11-100106-0201	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов		**0,63**	**2339,68**	**1474**	**59,8**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,64	1,0332	735,12	760	**483**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,05676		47	
	Итого по заработной плате					**807**	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,064071	8,46	1	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,014994	– 498,04	– 7	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,013986	– 1618,25	– 23	

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,009324	789,35 2690,22	11 25
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,033453	1058,76 3233,61	10 108
		Итого по эксплуатации машин				789,35	26
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	0,63	–	**164** –
	21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0296	0,018648	198	4
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	0,7434	215	160
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,01764	227	4
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	0,692	0,43596	774	337
	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГС	м3	0,00138	0,0008694	16137	14
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,00018774	17518	3
	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,0001953	75443	15
	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,00007182	180808	13
		Итого по материалам					**550**
14	**21-090101-9901**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2		**0,63**	**7756**	**4886**

15	11-150501-0101	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	ов по наружному обводу кор		**0,63**	**887,3**	**559**	**54,8**
								100
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,406	0,25578	699,16	179	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	0,00485		4	
		Итого по заработной плате					**183**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,002835	1618,25	5	
						789,35	2	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0032	0,002016	3233,61	7	
						789,35	2	
		Итого по эксплуатации машин					**12**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,00126	85	0	
	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,01	0,0063	120	1	
	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2	кг	0,000022	0,00001386	260	0	
	21-130508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм	м2	1,47	0,9261	345	320	
	21-100502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,00064	0,0004032	116618	47	
		Итого по материалам					**368**	
16	21-130814-2210	**Скобяные изделия окон**	комплект		1	360	360	–
17	11-100107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		1,89	1650,26	3119	59,8
								859
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,899	1,69911	753,39	1280	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,19089		157	
		Итого по заработной плате					**1437**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,033831	498,04	17	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,037611	– 1618,25	– 61
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,022491	789,35 2690,22	30 61
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,130788	1058,76 3233,61	24 423
	Итого по эксплуатации машин				789,35	103
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	1,89	–	**562** –
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–
21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	0,70875	190	135
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0413	0,078057	198	15
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,6821	215	362
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,03969	227	9
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	0,432	0,81648	774	632
21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 Г	м3	0,00105	0,0019845	16137	32
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,0003024	17518	5
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширин	м3	0,0008	0,001512	34811	53
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,00044604	75443	34
	Итого по материалам					**1277**

18	21-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	м2		1,89	6111	11550	–
19	21-130814-2210	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	комплект		1	1380	1380	–
	1.5 Полы							
20	11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	ющади уплотнения		9,18	297,17	2728	60,9
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0681	0,62516	687,37	430	301
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,08078		64	
		Итого по заработной плате					494	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,085374	12,07	1	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего с	маш.-ч	0,0046	0,042228	1581,16	67	
						789,35	33	
	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,008262	2221,54	18	
						789,35	7	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,030294	3072,26	93	
		Итого по эксплуатации машин				789,35	24	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,020196	23	179 0	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных раб	м3	0,051	0,46818	4526	2119	
		Итого по материалам					2119	
21	11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		9,18	746,95	6857	60,9
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,361	3,31398	651,41	2159	1436

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,26071		199	
	Итого по заработной плате					**2358**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,363528	11,24	4	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,076194	1315,82	100	
					699,16	53	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего с	маш.-ч	0,0081	0,074358	1581,16	118	
					789,35	59	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,11016	3072,26	338	
					789,35	87	
	Итого по эксплуатации машин					**560**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,3213	23	7	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	0,280908	1222	343	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,280908	13484	3788	
	Итого по материалам					**4138**	
22 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=10,000;**	м2 покрытия		**91,8**	**78,14**	**7173**	**60,9**
							453
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0104	0,95472	651,41	622	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,17442		122	
	Итого по заработной плате					**744**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	0,74358	11,24	8	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,17442	1315,82	230	

	Итого по эксплуатации машин				699,16	122	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,46818	13484	**238** 6313	
	Итого по материалам					**6313**	
1.6 Кровля							
23 11-100105-0101	**Стропила. Установка**	зесины в конструкции		**0,28**	**68228,57**	**19104**	**59,8**
							2577
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	22,1	6,188	681,47	4217	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,1036		93	
	Итого по заработной плате					**4310**	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,1232	65,62	8	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0616	1618,25	100	
					789,35	49	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,042	2690,22	113	
	Итого по эксплуатации машин				1058,76	44	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	2,016	198	**221** 399	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,9464	215	203	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из	кг	4,38	1,2264	256	314	
21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширин	м3	0,83	0,2324	38138	8863	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,16	0,0448	38282	1715	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,06	0,0168	39615	666	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,01064	205871	2190	

21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0005488	575927	316	
	Итого по материалам					**14666**	
24 11-120101-0701	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**17,3**	**1673,7**	**28955**	**56,4**
							3069
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,424	7,3352	708	5193	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,29237		249	
	Итого по заработной плате					**5442**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,10034	1618,25	162	
					789,35	79	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,0692	2690,22	186	
					1058,76	73	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,12283	3233,61	397	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	97	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0567	0,98091	198	**745** 194	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	0,32697	227	74	
21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	1,384	292	404	
21-100202-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного прос	м2	1,35	23,355	566	13219	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0008	0,01384	11814	164	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширин	м3	0,005	0,0865	36895	3191	

21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0054	0,09342	38282	3576	
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0	т	0,0004	0,00692	169606	1174	
21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,0018338	180808	332	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,000865	205871	178	
21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,0001	0,00173	295124	511	
	Итого по материалам					**23017**	
25 11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	зесины в конструкции		**0,28**	**3510,71**	**983**	**59,8**
							95
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,78	0,2184	708	155	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00476		4	
	Итого по заработной плате					**159**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00336	1618,25	5	
					789,35	3	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0014	2690,22	4	
	Итого по эксплуатации машин				1058,76	1	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,00644	23	9 0	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00336	120	0	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00028	67004	19	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,000476	79159	38	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммони	т	0,0067	0,001876	406106	762	

	Итого по материалам					**819**	
26 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	ботанной поверхности		**17,3**	**123,24**	**2132**	**59,8**
							222
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,029	0,5017	717,43	360	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,01367		12	
	Итого по заработной плате					**372**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,009688	1618,25	16	
					789,35	8	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,003979	2690,22	11	
					1058,76	4	
	Итого по эксплуатации машин					**27**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,013667	23	0	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,00692	120	1	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000692	67004	46	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,001038	79159	82	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммони	т	0,00023	0,003979	406106	1616	
	Итого по материалам					**1745**	
27 11-100116-0103	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	окрытия по фермам		**17,3**	**47,05**	**814**	**59,8**
							304
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0403	0,69719	717,43	500	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,01038		9	

	Итого по заработной плате					**509**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00692	1618,25	11	
					789,35	5	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00346	2690,22	9	
					1058,76	4	
	Итого по эксплуатации машин					**20**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0016	0,02768	23	1	
21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта	т	0,00009	0,001557	187969	293	
	Итого по материалам					**294**	
28 **21-130210-0101**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	т		**0,02224**	**129916**	**2889**	–
1.7 Наружная и внутренняя отделка							
29 **11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	туриваемой поверхности		**26,7**	**792,17**	**21151**	**54,8**
							7702
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,65	17,355	744,55	12922	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0607	1,62069		1133	
	Итого по заработной плате					**14055**	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,2549	115,31	145	
					–	–	
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0545	1,45515	797,97	1161	
					699,16	1017	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,16554	1315,82	218	

	Итого по эксплуатации машин				699,16	116	
						1524	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0007	0,01869	198	4	
21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покр	м2	0,0277	0,73959	1284	950	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,	м3	0,0151	0,40317	14194	5723	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001602	17518	28	
	Итого по материалам					**6705**	
30 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности		**26,7**	**73,45**	**1961**	**54,8**
							905
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,092	2,4564	669,68	1645	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00801		6	
	Итого по заработной плате					**1651**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00267	1315,82	4	
					699,16	2	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00534	1618,25	9	
					789,35	4	
	Итого по эксплуатации машин					**13**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,00267	85	0	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,016	0,4272	99	42	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,1335	120	16	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/2	м2	0,008	0,2136	162	35	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургическог	м3	0,000004	0,0001068	4322	0	

21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9	т	0,00017	0,004539	46241	210	
	Итого по материалам					**303**	
31 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	туриваемой поверхности		**32,6**	**759,23**	**24751**	**54,8**
							8616
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,611	19,9186	789,35	15723	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,2934		–	
	Итого по заработной плате					**15723**	
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,	маш.-ч	0,009	0,2934	56,2	16	
					–	–	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,7824	115,31	90	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**106**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,1141	23	3	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-извест	м3	0,0189	0,61614	14475	8919	
	Итого по материалам					**8922**	
32 11-150402-0301	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада		**32,6**	**39,39**	**1284**	**54,8**
							523
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0406	1,32356	717,43	950	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00652		5	
	Итого по заработной плате					**955**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,5	маш.-ч	0,0014	0,04564	29,92	1	
					–	–	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00652	1618,25	11	
					789,35	5	
	Итого по эксплуатации машин					**12**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	0,040424	23	1	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	0,2934	120	35	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9	т	0,00019	0,006194	46241	286	
	Итого по материалам					**322**	
1.8 Отмостка							
33 11-310301-0101	**Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство**	м2 отмостки		**9,24**	**2454,44**	**22679**	**60,9**
							1316
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,3142	2,90321	663,2	1925	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0324	0,29938		236	
	Итого по заработной плате					**2161**	
31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0324	0,299376	204,74	61	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0162	0,149688	1114,18	167	
					789,35	118	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,008	0,07392	3006,13	222	
					789,35	58	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0076	0,070224	3072,26	216	
					789,35	55	
32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0003	0,002772	3814,71	11	

	Итого по эксплуатации машин				1818,04	5
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,1848	23	**677** 4
21-010202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракц	м3	0,252	2,32848	1589	3700
21-020501-0305	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернис	т	0,1173	1,083852	14833	16077
21-130104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 ма	т	0,0008	0,007392	40056	296
	Итого по материалам					**20077**

Итого прямые затраты по разделу 1	**406 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 224
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	26 592
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 555
- материалы, изделия и конструкции, тенге	262 464
Накладные расходы I уровня, тенге	67 484
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	473 764
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	20 088
Итого, тенге	493 852
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 508
Итого по разделу на подряд, тенге	**533 360**

Итого прямые затраты по смете	**406 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 224
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	26 592
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 555
- материалы, изделия и конструкции, тенге	262 464
Накладные расходы I уровня, тенге	67 484
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	473 764
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	20 088

Итого, тенге	493 852
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 508
Итого по смете на подряд, тенге	**533 360**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	539760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	549670
Итого по акту в текущих ценах на 4 кв. 2015 года	**549670**
НДС (12 %)	65960
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**615 631**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Каратальского района" Ұзакбай Д.Ғ.

(подпись)

Подрядчик ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис" Жазықбаев С.А.

(подпись)

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каратальского района"
Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 2-х квартирного жилого дома в с. Карашенгель Каратальского района Алматинской области
Договор № 10 от 20.04.2016 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 3-1-2)
Углярка

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.1 Земляные работы							
1	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**7,8**	**1058,59**	**8257**	**59,1**
								4880
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	12,012	687,37	8257	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**8257**	
2	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**6,25**	**607,36**	**3796**	**59,1**
								2243

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	6,075	624,88	3796	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**3796**	
0.2 Фундаменты							
3 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3		**1,62**	**16770,37**	**27168**	**48,5**
							1709
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2,82	4,5684	708	3234	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,36628		290	
	Итого по заработной плате					**3524**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,271836	39,16	11	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,011988	59,5	1	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,01053	1618,25	17	
					789,35	8	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,006318	2690,22	17	
					1058,76	7	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004374	3072,26	13	
					789,35	3	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,34506	3233,61	1116	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	272	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,0045846	23	**1175** 0	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,18	0,2916	198	58	

21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из с	кг	0,28	0,4536	256	116	
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,72576	3197	2320	
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,0882	0,142884	6598	943	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,6443	11660	19173	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0022	0,003564	36502	130	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00025	0,000405	46241	19	
	Итого по материалам					**22759**	
0.3 Стены							
4 11-080301-0101	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки		**5,73**	**5349,56**	**30653**	**50,8**
							8677
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	3,72	21,3156	708	15091	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	2,5212		1990	
	Итого по заработной плате					**17081**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	2,5212	3233,61	8153	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	1990	
21-030399-9901	Камни стеновые из легкого бетона ГОСТ 6133-99	м3	0,92	5,2716	–	**8153** –	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	1,4898	23	34	
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известков	м3	0,11	0,6303	11602	7313	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ш	м3	0,0005	0,002865	21468	62	
	Итого по материалам					**7409**	

5 29-010101-0101(пл	Шлакоблоки	шт		345	38	13110	–
6 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	аллических изделий		**0,00598**	**42140,47**	**252**	**50,8**
							125
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	0,33727	726,28	245	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,00323		2	
	Итого по заработной плате					**247**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0018538	1618,25	3	
					789,35	1	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0013754	3233,61	4	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	1	
7 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,00598**	**133283**	**797**	–
8 11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		**0,37**	**26435,14**	**9781**	**48,5**
							1191
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	8,25	3,0525	735,12	2244	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,26755		212	
	Итого по заработной плате					**2456**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,181633	39,16	7	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	0,770525	162,21	125	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,004551	1618,25	7	
					789,35	4	

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,003108	2690,22	8
						1058,76	3
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000999	3072,26	3
						789,35	1
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,258889	3233,61	837
						789,35	204
		Итого по эксплуатации машин					**987**
	21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,000444	23	0
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	0,1369	198	27
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из с	кг	2,5	0,925	256	237
	21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,28823	3197	921
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,37555	13484	5064
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0081	0,002997	36502	109
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,0004	0,000148	46241	7
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0025	0,000925	200244	185
		Итого по материалам					**6550**
9	**21-050301-0303**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,03011**	**89627**	**2699**	–
10	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,00482**	**87114**	**420**	–

11	11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		**0,03493**	**97537,93**	**3407**	**48,5**
							192
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	14,94	0,52185	744,55	389
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,00699		7
		Итого по заработной плате					**396**
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0013972	25,7	0
						–	–
	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,02860767	104,46	3
						–	–
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,03496493	201,79	7
						–	–
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,006986	2690,22	19
		Итого по эксплуатации машин				1058,76	7
							29
	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего н	кг	3	0,10479	92	10
	21-050301-9916	Арматура	т	1	0,03493	85273	2979
		Итого по материалам					**2989**
12	21-130205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т		**0,004**	**178506**	**714**	–
	0.4 Проемы						
13	11-100106-0201	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов		**0,2**	**2330**	**466**	**59,8**
							153

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,64	0,328	735,12	241
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,01802		15
	Итого по заработной плате					**256**
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,02034	8,46	0
					–	–
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,00476	498,04	2
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,00444	1618,25	7
					789,35	4
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,00296	2690,22	8
					1058,76	3
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,01062	3233,61	34
					789,35	8
	Итого по эксплуатации машин					**51**
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	0,2	–	–
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0296	0,00592	198	1
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	0,236	215	51
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,0056	227	1
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	0,692	0,1384	774	107
21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГС	м3	0,00138	0,000276	16137	4
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,0000596	17518	1

	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,000062	75443	5	
	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,0000228	180808	4	
		Итого по материалам					**174**	
14	**21-090101-9901**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2		**0,2**	**7756**	**1551**	–
15	**11-150501-0104**	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	ов по наружному обводу кор		**0,2**	**945**	**189**	**54,8**
								36
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,452	0,0904	699,16	63	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,00158		2	
		Итого по заработной плате					**65**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,00092	1618,25	1	
						789,35	1	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,00066	3233,61	2	
						789,35	1	
		Итого по эксплуатации машин					**3**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,0004	85	0	
	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,01	0,002	120	0	
	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2	кг	0,000022	0,0000044	260	0	
	21-130508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм	м2	1,57	0,314	345	108	
	21-100502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,00063	0,000126	116618	15	
		Итого по материалам					**123**	
16	**21-130814-2210**	**Скобяные изделия окон**	комплект		**1**	**360**	**360**	–

17 11-100107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**1,33**	**1651,13**	**2196**	**59,8**
							605
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,899	1,19567	753,39	901	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,13433		111	
	Итого по заработной плате					**1012**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,023807	498,04	12	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,026467	1618,25	43	
					789,35	21	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,015827	2690,22	43	
					1058,76	17	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,092036	3233,61	298	
					789,35	73	
	Итого по эксплуатации машин					**396**	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	1,33	–	–	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	0,49875	190	95	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0413	0,054929	198	11	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,1837	215	254	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,02793	227	6	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	0,432	0,57456	774	445	

21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 Г(	м3	0,00105	0,0013965	16137	23	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,0002128	17518	4	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширин	м3	0,0008	0,001064	34811	37	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,00031388	75443	24	
	Итого по материалам					**899**	
18 21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	м2		**1,33**	**5834**	**7759**	–
19 21-130814-2210	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	комплект		**1**	**1380**	**1380**	–
20 21-070203-0301	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3		**0,01**	**33292**	**333**	–
0.5 Полы							
21 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	ющади уплотнения		**7,56**	**199,74**	**1510**	**60,9**
							247
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0681	0,51484	687,37	354	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,06653		52	
	Итого по заработной плате					**406**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,070308	12,07	1	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего с	маш.-ч	0,0046	0,034776	1581,16	55	
					789,35	27	
32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,006804	2221,54	15	
					789,35	5	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,024948	3072,26	77	

	Итого по эксплуатации машин				789,35	20	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,016632	23	**148** 0	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных раб	м3	0,051	0,38556	2614	1008	
	Итого по материалам					**1008**	
22 11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		**7,56**	**747,09**	**5648**	**60,9**
							1183
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,361	2,72916	651,41	1778	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,2147		164	
	Итого по заработной плате					**1942**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,299376	11,24	3	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,062748	1315,82	83	
					699,16	44	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего с	маш.-ч	0,0081	0,061236	1581,16	97	
					789,35	48	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,09072	3072,26	279	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	72	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2646	23	**462** 6	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,0306	0,231336	1222	283	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,231336	13484	3119	
	Итого по материалам					**3408**	

23 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=10,000;**	м2 покрытия		**75,6**	**78,13**	**5907**	**60,9**
							373
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0104	0,78624	651,41	512	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,14364		100	
	Итого по заработной плате					**612**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	0,61236	11,24	7	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,14364	1315,82	189	
					699,16	100	
	Итого по эксплуатации машин					**196**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,38556	13484	5199	
	Итого по материалам					**5199**	
0.6 Кровля							
24 11-100105-0101	**Стропила. Установка**	зесины в конструкции		**0,22**	**68231,82**	**15011**	**59,8**
							2025
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	22,1	4,862	681,47	3313	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,0814		73	
	Итого по заработной плате					**3386**	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,0968	65,62	6	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0484	1618,25	78	
					789,35	38	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,033	2690,22	89	
					1058,76	35	
	Итого по эксплуатации машин					**173**	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	1,584	198	314	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,7436	215	160	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из	кг	4,38	0,9636	256	247	
21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширин	м3	0,83	0,1826	38138	6964	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,16	0,0352	38282	1348	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,06	0,0132	39615	523	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,00836	205871	1721	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0004312	575927	248	
	Итого по материалам					**11525**	
25 11-120101-0701	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**12,6**	**1673,65**	**21088**	**56,4**
							2236
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,424	5,3424	708	3782	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,21294		182	
	Итого по заработной плате					**3964**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,07308	1618,25	118	
					789,35	58	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,0504	2690,22	136	
					1058,76	53	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,08946	3233,61	289	
					789,35	71	
	Итого по эксплуатации машин					**543**	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0567	0,71442	198	141	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	0,23814	227	54	
21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	1,008	292	294	
21-100202-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного прос	м2	1,35	17,01	566	9628	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0008	0,01008	11814	119	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширин	м3	0,005	0,063	36895	2324	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0054	0,06804	38282	2605	
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0	т	0,0004	0,00504	169606	855	
21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,0013356	180808	241	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,00063	205871	130	
21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,0001	0,00126	295124	372	
	Итого по материалам					**16763**	
26 11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	зесины в конструкции		**0,22**	**3509,09**	**772**	**59,8**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,78	0,1716	708	121	**74**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00374		3	
	Итого по заработной плате					**124**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00264	1618,25	4	
					789,35	2	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0011	2690,22	3	

	Итого по эксплуатации машин				1058,76	1	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,00506	23	7	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00264	120	0	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00022	67004	15	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,000374	79159	30	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммони	т	0,0067	0,001474	406106	599	
	Итого по материалам					**644**	
27 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	ботанной поверхности		**12,6**	**123,25**	**1553**	**59,8**
							162
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,029	0,3654	717,43	262	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,00995		9	
	Итого по заработной плате					**271**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,007056	1618,25	11	
					789,35	6	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,002898	2690,22	8	
	Итого по эксплуатации машин				1058,76	3	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,009954	23	**19**	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,00504	120	0	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000504	67004	1	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,000756	79159	34	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммони	т	0,00023	0,002898	406106	60	
	Итого по материалам					1177	
28 11-100116-0103	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	окрытия по фермам		**12,6**	**46,98**	**1272**	**59,8**
							222
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0403	0,50778	717,43	364	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00756		7	
	Итого по заработной плате					**371**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00504	1618,25	8	
					789,35	4	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00252	2690,22	7	
	Итого по эксплуатации машин				1058,76	3	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0016	0,02016	23	**15**	
21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта	т	0,00009	0,001134	187969	0	
	Итого по материалам					213	
29 21-130210-0101	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	т		**0,017**	**129916**	**213**	
0.7 Наружная и внутренняя отделка							
30 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	туриваемой поверхности		**26,8**	**792,13**	**21229**	**54,8**
							7731
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,65	17,42	744,55	12970	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0607	1,62676		1137	
	Итого по заработной плате					**14107**	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,2596	115,31	145	
					–	–	
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0545	1,4606	797,97	1166	
					699,16	1021	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,16616	1315,82	219	
					699,16	116	
	Итого по эксплуатации машин					**1530**	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0007	0,01876	198	4	
21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покр	м2	0,0277	0,74236	1284	953	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,	м3	0,0151	0,40468	14194	5744	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001608	17518	28	
	Итого по материалам					**6729**	
31 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности		**11,31**	**73,47**	**831**	**54,8**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,092	1,04052	669,68	697	**384**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00339		3	
	Итого по заработной плате					**700**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001131	1315,82	1	
					699,16	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002262	1618,25	4	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	2	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,001131	85	**5**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,016	0,18096	99	0	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,05655	120	18	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/2	м2	0,008	0,09048	162	7	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургическог	м3	0,000004	0,00004524	4322	15	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9	т	0,00017	0,0019227	46241	0	
	Итого по материалам					89	
32 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	туриваемой поверхности		**24,35**	**759,22**	**129**	**54,8**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,611	14,87785	789,35	**18487**	**6436**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,21915		11744	
	Итого по заработной плате					–	
						11744	

31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,	маш.-ч	0,009	0,21915	56,2	12	
					–	–	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,5844	115,31	67	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**79**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,085225	23	2	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-извест	м3	0,0189	0,460215	14475	6662	
	Итого по материалам					**6664**	
33 11-150402-0301	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада		**24,35**	**39,38**	**959**	**54,8**
							391
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0406	0,98861	717,43	709	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00487		4	
	Итого по заработной плате					**713**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,5	маш.-ч	0,0014	0,03409	29,92	1	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00487	1618,25	8	
					789,35	4	
	Итого по эксплуатации машин					**9**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	0,030194	23	1	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	0,21915	120	26	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9	т	0,00019	0,0046265	46241	214	
	Итого по материалам					**241**	
	Итого прямые затраты по смете			**211 084**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			71 067			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			13 987			

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	126 030
Накладные расходы I уровня, тенге	41 275
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	252 359
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	10 700
Итого, тенге	263 059
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 045
Итого по смете на подряд, тенге	**284 104**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	287513
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	292792
Итого по акту в текущих ценах на 4 кв. 2015 года	**292792**
НДС (12 %)	35135
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**327 927**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Каратальского района" Ұзақбай Д.Ғ.

(подпись)

Подрядчик ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис" Жазықбаев С.А.

(подпись)

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

(подпись)