Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-ЗАСТ"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в с.Исы Байзакова, Байзаковского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области**

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	05.03.2018г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АВГУСТ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	3 117 000,00	2 783 035,71							333 964,29	
в т.ч.за АВГУСТ месяц	3 117 000,00	2 783 035,71							333 964,29	3 117 000,00
К оплате:										3 117 000,00
К оплате:	Три миллиона сто семьнадцать тысяч тенге									

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-ЗАСТ"

Руководитель _____ Серикпаев С.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Руководитель _____ **Мухамадиев А.А.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 01.01.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-ЗАСТ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Стройка : Строительство водопровода в с.Исы Байзакова, Байзаковского сельского округа, Иртышского района,

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор №4 от 05.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 1 от 01.10.2018г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5477	139,18	132,44	762270	725355	–	144471	979280
					6,74	29,9	36915	163739	–	72539	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	160	1618,85	–	259016	–	–	186492	481149
					1618,85	–	259016	–	–	35641	

3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=0,100;	3 основания	80	997,21	148,58	79777	11886	–	70217	161994
					848,64	37,94	67891	3035	–	12000	
4	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,8	292705	92497,5	234164	73998	–	178204	445357
					200207,5	24797,5	160166	19838	–	32989	
5	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	52	1212,44	800,1	63047	41605	–	31809	102444
					412,35	205,54	21442	10688	–	7588	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	240	640,74	–	153778	–	–	110720	285658
					640,74	–	153778	–	–	21160	
7	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5041,1	33,01	33,01	166423	166423	–	34296	216777
					–	9,45	–	47633	–	16058	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	нного грунта	508	131,32	62,74	66710	31871	–	35492	110378
					68,58	28,45	34839	14455	–	8176	

Итого по акту	**2 783 036**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	734 047
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 051 138
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	259 388
Накладные расходы, тенге	791 701
Сметная прибыль (8 %), тенге	206 150

НДС (12 %)	333 964
Итого по акту	**3 117 000**

Заказчик:
ТОО "Строй-ЗАСТ"

Руководитель _____ **Серикпаев С.А.**

Подрядчик:
ТОО "NamysStroi-Group"

Руководитель _____ **Мухамадиев А.А.**