форма № 3

Заказчик: АО "Казахстанский Электролизный завод"
Подрядчик: ТОО фирма "ВиК ЛТД"
Наименование строительства: Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области
Наименование объекта: Цех по производству обожженных анодов. Инженерные сети

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь - июль 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		PD-KZ -0096/13	12.02.2013г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге						Налог на добавлен. стоимость, тенге	Всего, тенге
		из графы 1						
			из них		Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР (в сметах, базисных ценах 2001 г)	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	На приобретение матер.	Др.доп. расходы		
Всего по стройке	10 084 010		-		-	-		
за июль	10 084 010				-	-	1 210 081	11 294 091
минус резерв 5%								564 705
возврат аванса 30%								3 388 227
Итого к оплате:								7 341 159

Заказчик: Вице-Президент - по кап. строительству АО "Казахстанский электролизный завод" А.Д.Айтжанов

Подрядчик: Директор ТОО фирмы "ВиК ЛТД" А.М.Новоселов

Заказчик: АО "Казахстанский электролизный завод"

Подрядчик: ТОО фирма "ВиК ЛТД"

Договор: № № PD-KZ -0096/13 от 12.02.2013г.

Наименование стройки: Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области

Объект: Цех по производству обожженных анодов. Инженерные сети

А К Т № 1

сдачи-приемки работ, выполненных в **июне** месяце 2013 г.

Внутриплощадочные сети дождевой канализации К2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 1.01.2013г. смета №РД-KZ-0496/11.СМ-НВК.001.007 изм.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	424,21	26,21	25,02	11119	10614	3267	0,01	4
		м3		1,15	6,79	488	2880	97	0,02	8
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,8	167,40	--	134	--	151	1,18	1
		м3		167,40	--	134	--	113	--	--
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,28	200,88	--	2668	--	3015	1,42	19
		м3		200,88	--	2668	--	113	--	--
4	Е0101-17-7	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,6	26,21	25,02	356	340	105	0,01	0
		м3		1,15	6,79	16	92	97	0,02	0
5	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2739,03	21,67	21,67	59355	59355	11860	--	--
		т		--	4,33	--	11860	100	0,09	247
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	437,81	3,07	2,66	1344	1165	561	0,00272	1
		м3		0,39	0,93	171	407	97	0,00305	1
7	Е0101-17-7	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами грунтов 1 группы с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	680,7	26,21	25,02	17841	17031	5243	0,01	7
		м3		1,15	6,79	783	4622	97	0,02	14
8	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	584,15	21,67	21,67	12659	12659	2529	--	--
		т		--	4,33	--	2529	100	0,09	53
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением	48,93	122,18	--	5978	--	6755	0,89	44
		м3		122,18	--	5978	--	113	--	--
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	305,77	5,55	5,55	1697	1697	534	--	--
				--	1,80	--	550	97	0,01	3

11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	305,77	21,55	4,52	6589	1382	5051	0,11	34
					17,03	--	5207	--	97	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под лотки	м3	22,42	1228,00	152,52	27532	3419	6145	1,02	23
					153,68	57,15	3446	1281	130	0,28	6
13	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	55,64	2028,02	564,43	112839	31405	59395	3,33	185
					567,00	195,49	31548	10877	140	0,75	42
14	С143018-151	Стоимость лотка, L 3м	м	216,5	2725,00	--	589963	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-2	Стоимость плиты перекрытия лотка	м3	14,256	19000,00	--	270864	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Разборка бетонного покрытия									
21	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	55	203,88	115,23	11213	6338	8783	0,50	28
					88,65	31,42	4876	1728	133	0,11	6
22	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	55	66,75	51,25	3671	2819	1838	0,12	7
					15,50	9,62	853	529	133	0,04	2
23	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	194,4	27,10	27,10	5268	5268	3688	--	--
					--	18,97	--	3688	100	0,40	78
24	Е010332-А1- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /в мусор/	т	194,4	27,06	27,06	5260	5260	1052	--	--
					--	5,41	--	1052	100	0,11	21
		Отмостка									
25	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	16,25	2223,40	--	36130	--	10614	3,24	53
					531,00	--	8629	--	123	--	--
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	32,5	9207,36	--	299239	--	22666	3,66	119
					567,00	--	18428	--	123	--	--
		Трубы									
30	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (Футляр)	км	0,02825	307552,18	115368,43	8688	3259	7990	857,00	24
					162000,00	55530,00	4577	1569	130	271,21	8
31	С130806-132 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм	м	25,1	11800,00	--	296180	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

32	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикор[illegible]ионн[illegible] битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,02825	1308092,51	181410,91	36954	5125	4947	388,00	11
		км		66150,00	68530,50	1869	1936	130	334,70	9
33	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под ж/бетонные трубы	1,39	1228,00	152,52	1707	212	381	1,02	1
		м3		153,68	57,15	214	79	130	0,28	0
34	Е0122-10-4	Укладка железобетонных напорных труб диам. 800 мм	0,0066	2440808,85	291428,35	16109	1923	3107	1480,00	10
		км		252000,00	110090,25	1663	727	130	537,68	4
35	С143019-13	Трубы напорные Dy 800 мм, расчетным давлением 1,5 МПа /ГОСТ 12586.1-83, ГОСТ 26819-86/	6,5802	7410,00	--	48759	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка трубопроводов								
44	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426*8 мм	3,26	6920,00	--	22559	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр)	0,1028	203956,79	85907,16	20967	8831	17146	504,00	52
		км		95850,00	32451,75	9853	3336	130	158,50	16
46	С130806-108 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	103,2112	3730,00	--	384978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,1028	815772,84	104398,81	83861	10732	13569	357,00	37
		км		62100,00	39438,00	6384	4054	130	192,61	20
		Круглые водопроводные колодцы диам. 1,0 м								
59	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	23,6	8182,52	1879,87	193107	44365	60561	8,86	209
		м3		1435,50	538,43	33878	12707	130	2,06	49
60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	11,2	32700,00	--	366240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	35,6	5200,00	--	185120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-32 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.07 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	2,8	4412,50	--	12355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

63	Прайс	Заглушка бетонная для колодцев	м шт	40	1290,91 --	-- --	51636 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**				**3231565**	**233199**			**869**
			Тенге				**141663**	**66503**			**587**
		Накладные расходы -	Тенге				250401	-10074			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				208918				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**3 690 884**	-10678			
		Перевозка работников 1,00%	Тенге				36 909	-107			
		Зимнее удорожание 1,37%	Тенге				50 565	-146			
		Итого:	Тенге				3 778 358	-10931			
		Итого в ценах 2013 г к=2,088	Тенге				7 889 212				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**7 889 212**	-22824			

с учетом корректировки 7866388

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО фирма "ВиК ЛТД" — А.М.Новоселов

Принял:

Начальник УКСа — Е.Ш.Тулегенов

Главный инженер УКСа — Д.М.Балтабаев

Начальник отдела технадзора и координации работ — Е.К.Жумагулов

Начальник СДО УИиЗИП — И.М.Сергейчик

Куратор — А.Е.Тулегенов

Начальник БУЗ СДО УИиЗИП — Тарасякаева С.С.

Проверил экономист БУЗ СДО УИиЗИП