форма № 3

Заказчик: АО "Казахстанский Электролизный завод"
Подрядчик: ТОО фирма "ВиК ЛТД"
Наименование строительства: Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области
Объект: Наружные сети сжатого воздуха к объектам №№ 45, 46, 47, 51, 53, 10, 39-1, 41, 42-2, 43, 43-1, 49 и теплоснабжения к объектам №№ 43, 51, 53, 10, 39-1, 44 цеха по производству обожженных анодов АО "Казахстанский электролизный завод"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь - март 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		PD-KZ-0224/12	13.03.2012г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге						Налог на добавлен. стоимость, тенге	Всего, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	из графы 1						
		СМР (в сметах, базисных ценах 2001 г)	из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			По монтажу оборудования		На приобретение матер.	Др.доп. расходы		
Всего по стройке	9 249 726		-		-	-		
за март	9 249 726				-	-	1 109 967	10 359 693
минус резерв 5%								517 985
возврат аванса 40%							-	4 143 877
Итого к оплате:								5 697 831

Заказчик: Вице-Президент - по кап. строительству АО "Казахстанский электролизный завод" А.Д.Айтжанов

Подрядчик: Директор ТОО фирмы "ВиК ЛТД" А.М.Новоселов

Форма 4

Наименование стройки - АО "Казахстанский электролизный завод" Цех обожженных анодов

Заказчик: **АО "Казахстанский электролизный завод"**

Подрядчик: **ТОО фирма "ВиК ЛТД"**

Наименование стройки: **Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области**

Наименование объекта: **Насосная станция. Теплообменник ВОТ поз.49 цеха по производству обожженных анодов**

АКТ № 3

сдачи-приемки работ, выполненных в **марте** месяце 2013 г.

Насосная станция.Теплообменник ВОТ поз.49 цеха по производству обожженных анодов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 1.01.2013г. смета № 1560/49-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы								
		Оборудование и материалы								
154	**СЦена ТОО "ТД Павлодарэнерго"**	**Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 2х2,5 мм2**	**0,035**	**49437,38**	--	**1730**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
155	**СЦена ТОО "ТД Павлодарэнерго"**	**Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 3х2,5 мм2**	**0,01**	**70003,33**	--	**700**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
156	**СЦена ТОО "ТД Павлодарэнерго"**	**Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 3х4 мм2**	**0,03**	**111530,73**	--	**3346**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
157	**СЦена ТОО "ТД Павлодарэнерго"**	**Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 4х4 мм2**	**0,18**	**144752,65**	--	**26055**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
158	**СЦена ТОО "ИнтерЛайт ПВ"**	**Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 3х16+1х10 мм2**	**35**	**473,41**	--	**16569**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	СПрайс-лист АО "Казэнергокабель"	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 3х50+1х25 мм2	0,08	1543440,98	--	123475	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**171875**				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 313				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			182 188				
		Перевозка работников 1,00%	Тенге			1 822				
		Зимнее удорожание 1,37%	Тенге			2 496				
		Итого:	Тенге			186 505				
		Итого в ценах 2013 г к=2,088	Тенге			389 423				
		Итого	**Тенге**			**389 423**				

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО фирма "ВиК ЛТД" А.М.Новоселов

Принял:

Начальник УКСа Е.Ш.Кулегенов

Главный инженер УКСа Д.М.Балтабаев

Начальник отдела технадзора и координации работ Е.К.Жумагулов

Начальник СДО УИиЗИП И.М.Сергейчик

Куратор О.М.Стеценко

Начальник БУЗ СДО УИиЗИП И.К.Аубакирова

Проверил

Заказчик: **АО "Казахстанский электролизный завод"**

Подрядчик: **ТОО фирма "ВиК ЛТД"**

Наименование стройки: **Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области**

Договор № **PD-KZ-0224/12 от 13.03.2012 г.**

Объект: **Наружные сети сжатого воздуха к объектам №№ 45, 46, 47, 51, 53, 10, 39-1, 41, 42-2, 43, 43-1, 49 и теплоснабжения к объектам №№ 43, 51, 53, 10, 39-1, 44 цеха по производству обожженных анодов АО "Казахстанский электролизный завод"**

А К Т № 1

сдачи-приемки работ, выполненных в **марте** месяце 2013 г.

Трубопроводы сжатого воздуха к объектам 10, 39-1, 41, 42-2, 43, 43-1, 49

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 1.01.2013г. смета № РД-KZ-0496/11.СМ-ТМ.001.023

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц0112-798-1 в.у.п.За К=1,1	Вентили, клапаны, краны стальные под приварку на условное давление до 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 10-25 мм	9	837,30	24,20	7536	218	6452	4,40	40
		шт		794,20	2,30	7148	21	90	0,01	--
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
6	СПрайс"ПРОМРЕС УРС-KZ"	Клапан шаровый, запорный, приварной тип 11с67п, DN 25 мм,PN 1,6 МПа	4	4021,08	--	16084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс"ПРОМРЕС УРС-KZ"	Клапан шаровый, запорный, приварной тип 11с67п, DN 20 мм,PN 1,6 МПа	5	3343,84	--	16719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
14	Ц0112-162-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 32-38 мм, 32 мм	0,155	95347,00	9336,00	14779	1447	12054	667,00	103
		т		84830,00	1574,98	13149	244	90	9,13	1
15	Ц0112-162-4 в.у.отд.2 п.26 К=1,05	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 32-38 мм, 32 мм на высоте	0,0081	99588,50	9336,00	807	76	661	667,00	5
		т		89071,50	1574,98	721	13	90	9,13	0

16	Ц0112-163-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 32-38 мм, 32 мм	0,059	87443,00	13250,00	5159	782	4015	667,00	39
		т		73130,00	2474,97	4315	146	90	14,35	1
18	Ц0112-162-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 57 мм	0,22	57927,00	7370,00	12744	1621	10114	370,00	81
		т		49730,00	1350,04	10941	297	90	7,83	2
22	Ц0112-162-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 219 мм	7,337	13813,00	3210,00	101346	23552	71348	53,00	389
		т		10130,00	675,00	74324	4952	90	3,91	29
23	Ц0112-162-12 в.у.отд.2 п.2б К=1,05	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 219 мм на высоте	0,889	14319,50	3210,00	12730	2854	9050	53,00	47
		т		10636,50	675,00	9456	600	90	3,91	3
25	Ц0112-1400-13 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 219 мм	260,9	378,59	47,87	98774	12489	61163	1,19	310
		м		250,08	10,40	65246	2713	90	0,06	16
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
28	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 32х2,0 мм	149,76	112,00	--	16773				
		м								
29	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 57х3 мм	99,96	279,00	--	27889				
		м								

31	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 20, 219х6 мм	260,9	2250,00	--	587025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,408	126700,00	--	51694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-262	Опоры скользящие	0,072	107900,00	--	7769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-1050	Электроды, d-4 мм, Э42	0,06	78300,00	--	4698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
36	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,623	17355,77	2191,29	10813	1365	7097	73,60	46
		т		12555,00	101,25	7822	63	90	0,49	0
37	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 5 мм, при ширине полки 56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,153	58700,00	--	8981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 8 мм, при ширине полки 100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,064	59200,00	--	3789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 5 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	0,372	63600,00	--	23659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,015	66400,00	--	996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N14	0,019	70000,00	--	1330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.АНТИК0РР0ЗИЙНАЯ ЗАЩИТА								

42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз труб и м/к	307,22	21,80	0,05	6697	15	1612	0,03	9
		м2		5,81	0,02	1785	6	90	--	--
43	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	195,8	103,09	0,07	20185	14	12401	0,37	72
		м2		60,30	0,02	11807	4	105	--	--
45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м/к	26,56	52,51	0,04	1395	1	199	0,04	1
		м2		8,32	--	221	--	90	--	--
РАЗДЕЛ 4.ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ										
46	Ц381-20	Перемещение вертикальное на поверхности оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником 5 м на высоту до 10 м, труб	0,67	241,00	65,00	161	44	131	1,30	1
		т		176,00	40,50	118	27	90	0,23	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1060532**	**44478**			**1143**
			Тенге			**207053**	**9086**			**52**
		Накладные расходы -	Тенге			196297				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75410				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 332 239**				
Перевозка работников 1%			Тенге			13 322				
Зимнее удорожание 1,37%			Тенге			18 252				
Итого в базовых ценах 2001г.			Тенге			1 363 813				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. К=2,088			Тенге			2 847 642				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2 847 642**				

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО фирма "ВиК ЛТД" — А.М.Новоселов

Принял:

Начальник УКСа — Е.Ш.Тулегенов

Главный инженер УКСа — Д.М.Балтабаев

Начальник отдела технадзора и координации работ — Е.К.Жумагулов

Начальник СДО УИиЗИП — И.М.Сергейчик

Куратор — А.Е.Тулегенов

Начальник БУЗ СДО УИиЗИП — И.К.Аубакирова

Проверил

Заказчик: **АО "Казахстанский электролизный завод"**

Подрядчик: **ТОО фирма "ВиК ЛТД"**

Наименование стройки: **Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области**

Наименование объекта: **Насосная станция объектов №№ 43, 10-3, 39**

А К Т № 2

сдачи-приемки работ, выполненных в **марте** месяце 2013 г.

Насосная станция объектов №№ 43, 10-3, 39

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 1.01.2012г. смета №1560/39-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы								
166	СЦена ТОО "ТД Павлодарэнерго"	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 2х2,5 мм2	0,06	49437,38	--	2966	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
167	СЦена ТОО "ТД Павлодарэнерго"	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 3х2,5 мм2	0,01	70003,33	--	700	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
168	СЦена ТОО "ТД Павлодарэнерго"	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 3х4 мм2	0,05	111530,73	--	5577	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
169	СЦена ТОО "ТД Павлодарэнерго"	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 4х4 мм2	0,27	144752,65	--	39083	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
170	СЦена ТОО "ТД Павлодарэнерго"	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 4х10 мм2	0,06	329846,21	--	19791	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
171	СПрайс-лист АО "Казэнергокабель"	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 3х50+1х25 мм2	0,13	1543440,98	--	200647	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	СПрайс-лист АО "Казэнергокабель"	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ВВГнг-0,66 3х120+1х70 мм2 км	0,6	3730930,41	--	2238558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**2507322**				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150439				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2 657 761**				
Перевозка работников 1%			Тенге			26 578				
Зимнее удорожание 1,37%			Тенге			36 411				
Итого в базовых ценах 2001г.			Тенге			2 720 750				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. К=2,088			Тенге			5 680 927				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**5 680 927**				

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО фирма "ВиК ЛТД" А.М.Новоселов

Принял:

Начальник УКСа Б.Ш.Тулегенов

Главный инженер УКСа Д.М.Балтабаев

Начальник отдела технадзора и координации работ Е.К.Жумагулов

Начальник СДО УИиЗИП И.М.Сергейчик

Куратор О.М.Стеценко

Начальник БУЗ СДО УИиЗИП И.К.Аубакирова

Проверил