форма № 3

Заказчик: АО "Казахстанский Электролизный завод"
Подрядчик: ТОО фирма "ВиК ЛТД"
Наименование строительства: Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области
Объект: Наружные сети сжатого воздуха к объектам №№ 45, 46, 47, 51, 53, 10, 39-1, 41, 42-2, 43, 43-1, 49
и теплоснабжения к объектам №№ 43, 51, 53, 10, 39-1, 44 цеха по производству обожженных анодов
АО "Казахстанский электролизный завод"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь - май 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		PD-KZ-0224/12	13.03.2012г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге						Налог на добавлен. стоимость, тенге	Всего, тенге
		из графы 1						
			из них		Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР (в сметах, базисных ценах 1991 г)	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	На приобретение матер.	Др.доп. расходы		
Всего по стройке	18 054 323		-		-	-		
за май	12 331 403				-	-	1 479 768	13 811 171
минус резерв 5%								690 559
возврат аванса 30%							-	4 143 351
Итого к оплате:								8 977 261

Заказчик: Вице-Президент - по кап. строительству АО "Казахстанский электролизный завод" А.Д.Айтжанов

Подрядчик: Директор ТОО фирмы "ВиК ЛТД" А.М.Новоселов

Заказчик: **АО "Казахстанский электролизный завод"**
Подрядчик: **ТОО фирма "ВиК ЛТД"**
Наименование стройки: **Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области**
Договор **№ PD-KZ-0224/12 от 13.03.2012г.**
Наименование объекта: **Наружные сети сжатого воздуха к объектам №№ 45, 46, 47, 51, 53, 10, 39-1, 41, 42-2, 43, 43-1, 49 и теплоснабжения к объектам №№ 43, 51, 53, 10, 39-1, 44 цеха по производству обожженных анодов АО "Казахстанский электролизный завод"**

А К Т № 4

сдачи-приемки работ, выполненных в **мае** месяце 2012 г.

Строительные работы эстакады трубопроводов теплосети от электрокотельной к объекту 51

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 1.01.2012г. смета №РД-KZ-0496/11.СМ-КЖ.001.011

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,5 м3	614	39,73	37,82	24397	23219	7664	0,01	8
		м3		1,87	11,00	1148	6753	97	0,04	23
2	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	19	447,75	--	8507	--	9613	2,96	56
		м3		447,75	--	8507	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	19	39,73	37,82	755	719	237	0,01	--
		м3		1,87	11,00	36	209	97	0,04	1
4	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ , расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1107,75	28,60	28,60	31682	31682	6336	--	--
		т		--	5,72	--	6336	100	0,12	133
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	633	3,77	3,24	2388	2053	982	--	2
		м3		0,48	1,12	304	709	97	--	2
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	547	39,73	37,82	21735	20685	6828	0,01	7
		м3		1,87	11,00	1023	6016	97	0,04	21

7	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, рас стояние перевозки 2 км, класс груза 1 для обратной засыпки	957,25	28,60	28,60	27377	27377	5475	--	--
		т		--	5,72	--	5475	100	0,12	115
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	531	6,48	6,48	3441	3441	1084	--	--
		м3		--	2,10	--	1117	97	0,01	4
9	Е0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, с перемещение на 20 м	531	9,60	9,60	5097	5097	1605	--	--
		м3		--	3,12	--	1655	97	0,01	6
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	531	21,55	4,52	11441	2398	8772	0,11	57
		м3		17,03	--	9043	--	97	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16	134,10	--	2146	--	2425	0,97	16
		м3		134,10	--	2146	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е0146-8-2	Обетонирование гильзы бетоном В7,5	5,5	17910,25	293,47	98506	1614	18327	21,05	116
		м3		3222,00	110,25	17721	606	100	0,54	3
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при зменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	5,61	266,00	--	1492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,5	245,44	3,82	6013	94	1064	0,21	5
		м2		37,35	1,44	915	35	112	0,01	--
		ФУНДАМЕНТ Фм1 - 4 шт.								
15	Е0106-1-13	Устройство бетонной подготовки из В7,5	10,6	10140,95	95,97	107494	1017	8394	4,90	52
		м3		771,75	36,25	8181	384	98	0,18	2
16	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	13,68	10998,01	489,23	150453	6693	12523	4,75	65
		м3		749,25	184,82	10250	2528	98	0,90	12
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,89	266,00	--	3693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
18	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 10 мм	0,18	45800,00	--	8244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,292	52400,00	--	15301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	0,072	126994,77	680,89	9144	49	409	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	399	18	98	1,26	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	78,8	245,44	3,82	19341	301	3423	0,21	17
		м2		37,35	1,44	2943	113	112	0,01	1
		ФУНДАМЕНТ Фм2 - 6 шт.								
22	Е0106-1-13	Устройство бетонной подготовки из В7,5	24,48	10140,95	95,97	248250	2349	19384	4,90	120
		м3		771,75	36,25	18892	887	98	0,18	4
23	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	19,92	10998,01	489,23	219080	9745	18235	4,75	95
		м3		749,25	184,82	14925	3682	98	0,90	18
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,22	266,00	--	5378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 10 мм	0,21	45800,00	--	9618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля клас са А-III, d 12 мм	0,432	52400,00	--	22637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	0,102	126994,77	680,89	12953	69	579	33,10	3

		1т		5535,00	256,50	565	26	98	1,26	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	148,2	245,44	3,82	36374	566	6439	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5535	213	112	0,01	1
		ФУНДАМЕНТ Фм3 - 12 шт.								
29	Е0106-1-13	Устройство бетонной подготовки из В7,5	8,76	10140,95	95,97	88835	841	6937	4,90	43
		м3		771,75	36,25	6761	318	98	0,18	2
30	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	10,92	11047,40	112,36	120638	1227	11386	6,34	69
		м3		1021,50	42,44	11155	463	98	0,21	2
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,08	266,00	--	2948	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 10 мм	0,24	45800,00	--	10992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,324	52400,00	--	16978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	0,0996	126994,77	680,89	12649	68	565	33,10	3
		1т		5535,00	256,50	551	26	98	1,26	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	108	245,44	3,82	26508	413	4692	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4034	156	112	0,01	1
		ФУНДАМЕНТ Фм4 - 2 шт.								
36	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7,5	0,1	8715,37	66,01	872	7	22	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	98	0,12	--
37	Е0106-1-13	Устройство бетонных:фундаментов-столбов	0,2	10773,35	95,97	2155	19	158	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	98	0,18	--

38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении м бетона по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	0,204	266,00	--	54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,018	172837,87	304,24	3111	5	173	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	174	2	98	0,56	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,17	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,17	52,51	0,04	61	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буто вой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	174	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	112	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**1399745**	**141764**			**794**
			Тенге			**125546**	**37745**			**352**
		Накладные расходы -	Тенге			163918				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93820				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 657 483**				
Перевозка работников 1%			Тенге			16 575				
Зимнее удорожание 1,37%			Тенге			22 708				
Итого в базовых ценах 2001г.			Тенге			1 696 766				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,0			Тенге			3 393 532				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3 393 532**				

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО фирма "ВиК ЛТД" А.М.Новоселов

Принял:

Начальник УКСа Е.Ш.Тулегенов

Начальник отдела технадзора и координации работ Е.К.Жумагулов

Начальник СДО УИиЗИП И.М.Сергейчик

Куратор А. Ирниязов

Начальник БУЗ СДО УИиЗИП И.К.Аубакирова

Проверил инженер-сметчик СДО: Т.Г. Карабанова