Заказчик: АО "Казахстанский Электролизный завод"
Подрядчик: ТОО фирма "ВиК ЛТД"
Наименование строительства: Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области
Наименование объекта: Цех по производству обожженных анодов. Инженерные сети.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь - февраль 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		PD-KZ-1484/12	19.11.2012				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге						Налог на добавлен. стоимость, тенге	Всего, тенге
		из графы 1						
			из них		Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР (в сметах, базисных ценах 2001 г)	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	На приобретение матер.	Др.доп. расходы		
Всего по стройке	10 430 426		-		-	-		
за февраль	6 775 721				-	-	813 087	7 588 808
минус резерв 5%								379 440
возврат аванса								7 209 368
Итого к оплате:								0

Заказчик: Вице-Президент - по кап. строительству АО "Казахстанский электролизный завод" А.Д.Айтжанов

Подрядчик: Директор ТОО фирмы "ВиК ЛТД" А.М.Новоселов

Заказчик: **АО "Казахстанский электролизный завод"**
Подрядчик: **ТОО фирма "ВиК ЛТД"**
Наименование стройки: **Завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области**
Договор **№ PD-KZ-1484/12 от 19.11.2012 г.**
Наименование объекта: **Цех по производству обожженных анодов. Инженерные сети. Приемное устройство пека поз. 11**

А К Т № 2

сдачи-приемки работ, выполненных в **феврале** месяце 2013 г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 1.01.2013г. смета № 1560/11-АС изм. 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	3	2399,04	1107,54	7197	3323	5130	7,70	23		
		м3		1291,50	418,50	3875	1255	100	2,04	6		
2	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	1,25	1795,50	627,75	2244	785	1755	7,10	9		
		м3		1167,75	236,25	1460	295	100	1,16	1		
3	Е0109-44-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж стальных оконных блоков	0,0377	15987,23	6594,04	603	249	345	48,18	2		
		т		9031,50	1129,54	340	43	90	3,86	--		
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
4	Е0108-22-1	Кладка стен фундаментов из легкобетонных камней	1,9	1901,51	372,83	3613	708	1561	3,72	7		
		м3		594,00	139,50	1129	265	112	0,68	1		
5	СПрайс-лист	Стоимость пескоблоков М-100, р-ры 400х200х200мм	110	71,60	--	7876	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,5	9069,71	311,32	4535	156	274	2,82	1		
		м3		441,00	117,61	221	59	98	0,57	--		
7	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	7,32	729,07	7,14	5334	52	203	0,14	1		
				22,10	2,68	162	20	112	0,01	--		

		м2								
РАЗДЕЛ 3.Фундаменты под оборудование										
8	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,64	10027,51	260,48	6418	167	441	3,94	3
		м3		614,25	89,46	393	57	98	0,35	--
9	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,84	10638,26	257,71	40851	990	2733	4,05	16
		м3		634,50	91,69	2436	352	98	0,40	2
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0752	65900,00	--	4956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0203	52400,00	--	1064	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,144	119,07	0,23	17	--	14	0,61	--
		м3		96,75	0,09	14	--	98	--	--
РАЗДЕЛ 4.Стены										
13	Е0108-22-1	Кладка стен толщиной 200 мм из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	24,25	1901,51	372,83	46115	9042	19924	3,72	90
		м3		594,00	139,50	14406	3383	112	0,68	16
14	СПрайс-лист	Стоимость пескоблоков кладки, р-ры 400х200х200мм	1395	71,60	--	99882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0126-31-1	Утепление пенопластом стен толщиной 50 мм	7,11	2139,46	330,46	15216	2350	13746	10,58	75
		м3		1809,00	123,75	12866	880	100	0,60	4
16	СПрайс-лист	Стоимость плит утеплителя из пенополистирола ПСБ-15, 50 мм	7,25	3119,00	--	22626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

17	Е0108-22-1	Облицовка утеплителя пескоблоками то[illegible]иной 100 мм на растворе М50	13,7	1901,51	372,83	26058	5109	11258	3,72	51
		м3		594,00	139,50	8140	1912	112	0,68	9
18	СПрайс-лист	Стоимость пескоблоков для облицовки, р-ры 400х200х100мм	1576	32,27	--	50858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,192	49879,65	422,15	9577	81	1810	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1585	30	112	0,77	--
20	Е0108-22-1	Кладка стен толщиной 200 мм из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м/парапет/	1,58	1901,51	372,83	3008	590	1300	3,72	6
		м3		594,00	139,50	940	221	112	0,68	1
21	СПрайс-лист	Стоимость пескоблоков, р-ры 400х200х200мм	91	218,00	--	19838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-22-1	Облицовка парапета пескоблоками толщиной 100 мм на растворе М50	0,208	1901,51	372,83	396	78	171	3,72	1
		м3		594,00	139,50	124	29	112	0,68	--
23	СПрайс-лист	Стоимость пескоблоков, р-ры 400х200х100мм	24	32,27	--	774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорных подушек р-ром 300х350х200/ массой до 0,5 т	2	435,30	24,15	871	48	452	1,03	2
		шт		171,90	8,83	344	18	125	0,04	--
25	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15	0,042	21100,00	--	886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие								
26	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорных подушек р-ром 400х400х200/ массой до 0,5 т	2	435,30	24,15	871	48	452	1,03	2
		шт		171,90	8,83	344	18	125	0,04	--

27	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Опорные подушки из тяжелого бетона сса В15	0,064	21100,00	--	1350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий приямка прохода трубопроводов	1	2271,23	310,26	2271	310	438	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	125	0,39	--
29	С143017-10	Плита перекрытия приямка, плиты толщиной 16 см	2,26	2070,00	--	4673	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С143017-8-А К=4	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/до толщины 20 см/	2,26	45,00	--	102	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	396,25	250,96	396	251	274	0,81	1
		шт		130,73	88,22	131	88	125	0,37	--
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В20 (ГОСТ 948-84),р-ры 1200х200х350 мм	0,084	28200,00	--	2369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0109-25-1	Монтаж балки	0,234	5030,50	2020,02	1177	473	584	14,10	3
		т		2272,50	502,43	532	118	90	1,79	--
34	С11011-843 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,234	69800,00	--	16333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0109-25-1	Монтаж прогонов	0,468	5030,50	2020,02	2354	945	1169	14,10	7
		т		2272,50	502,43	1064	235	90	1,79	1
36	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16	0,468	63600,00	--	29765	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6.Кровля										
37	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	72,23	226,98	120,75	16395	8722	6260	0,40	29
		м2		66,60	29,70	4811	2145	90	0,11	8
38	С12023-34 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 150 кг/м3, толщина 100 мм	72,23	4060,00	--	293254	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	11	134,76	5,38	1482	59	579	0,34	4
		м		56,25	2,25	619	25	90	0,01	--
40	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,0038	604700,00	--	2298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 7.Ворота и двери										
41	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,42	31476,57	17434,99	44677	24747	12875	41,40	59
		т		7650,00	2428,67	10858	3447	90	8,15	12
42	С12022-4	Ворота распашные утепленные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400,00	--	131400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-46-1	Монтаж металлических дверей	0,1818	31476,57	17434,99	5722	3170	1649	41,40	8
		т		7650,00	2428,67	1391	442	90	8,15	1
44	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка										
45	Е0115-61-3	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	124	134,45	3,39	16672	420	15327	0,65	81
				117,00	0,72	14508	89	105	0,05	6

		м2								
46	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1,87	9160,00	--	17151	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	16,8	714,81	6,33	12009	106	5559	1,79	30
		м2		312,75	2,39	5254	40	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1008634**	**62979**			**524**
			Тенге			**90502**	**15560**			**68**
		Накладные расходы -	Тенге			106283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66895				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 181 812**				
Перевозка работников 1%			Тенге			11 818				
Зимнее удорожание 1,37%			Тенге			16 191				
Итого в базовых ценах 2001г.			Тенге			1 209 821				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. К=2,088			Тенге			2 526 106				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2 526 106**				

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО фирма "ВиК ЛТД" — А.М.Новоселов

Принял:

Начальник УКСа — Е.Ш.Тулегенов

Главный инженер УКСа — Д.М.Балтабаев

Начальник отдела технадзора и координации работ — Е.К.Жумагулов

Начальник СДО УИиЗИП — И.М.Сергейчик

Куратор — Р.Б.Тютюнников

Начальник БУЗ СДО УИиЗИП — И.К.Аубакирова

Проверил экон. БУЗ СДО — Тарж — Таржакаева С.С.