Заказчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство двухквартирных жилых домов № 1, 3, 5 улица 69 микрорайон Байтерек -1, город Кызылорда

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	E11-010101-0402	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3	297,6	164,35	158,10	48912	47050	--	--	52824
					6,26	46,43	1862	13818		3912	
2	E11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	22,4	1842,46	--	41272	--	--	--	44572
					1842,46	--	41272	--		1651	
3	E11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	197,7738	33,81	33,81	6688	6688	--	--	7222
					--	11,88	--	2350		534	
4	E11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	14,8862	800,93	--	11922	--	--	--	12876
					800,93	--	11922	--		954	
5	E11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	212,66	150,14	72,06	31928	15324	--	--	34484
					78,08	32,39	16606	6888		2554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				140722	69060	--	--	151978
							71660	23056	--	11256	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				140722				
		Всего заработная плата	Тенге					94716			
		Сметная прибыль	Тенге				11258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				151980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					94716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				151980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					94716			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
6	Е11-110101-1303 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	147	4115,22	282,17	604938	41478	488922	--	653332
					507,06	94,33	74538	13866		48394	
7	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки**	м3	14,7	20041,84	1071,51	294616	15752	261718	--	318184
					1166,40	223,72	17146	3288		23570	
8	Е11-060101-0120	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон марки В12,5**	м3	40,84	25567,58	1933,99	1044180	78984	804498	--	1127714
					3934,80	384,70	160698	15712		83534	
9	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07388	243344,00	--	17978	--	17978	--	19416
					--	--	--	--		1438	
10	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,13508	219813,00	--	29692	--	29692	--	32068
					--	--	--	--		2376	
11	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,13508	226958,00	--	30658	--	30658	--	33110
					--	--	--	--		2452	
12	Е11-060101-0119	**Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5**	м3	47,8	24188,73	1309,36	1156222	62588	951694	--	1248718
					2969,46	281,07	141940	13434		92498	
		Фундаменты под оборудования									
13	Е11-060201-0101	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	м3	0,2	25067,50	971,64	5014	194	4020	--	5414
					3995,16	335,51	800	68		402	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ									
14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	260	848,60	19,04	220636	4952	148714	--	238288
					257,58	2,47	66970	642		17650	
15	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	119	2024,68	42,44	240936	5050	211178	--	2260212
					207,63	8,64	24708	1028		9637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3644868	208998	2949072	--	3936456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							486800	48038	--	291588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3644868				
	Материалы		Тенге				2870742				
	Всего заработная плата		Тенге					534838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78328				
		Сметная прибыль	Тенге				291590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3936458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					534838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3936458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					534838			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
		Наружные стены									
16	Е11-080201-1507 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	м3	167,79	13210,10	2370,17	2216522	397690	731398	--	2393844
					6480,92	530,62	1087434	89032		177322	
17	С121-030101-0103	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	48,692	28651,00	--	1395074	--	1395074	--	1506680
					--	--	--	--		111606	
18	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	47,44	26993,00	--	1280548	--	1280548	--	1382992
					--	--	--	--		102444	
19	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,2515	283622,61	2164,41	71332	544	55284	--	77038
					61645,20	666,36	15504	168		5706	
20	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2515	219813,00	--	55282	--	55282	--	59706
					--	--	--	--		4422	
		Внутренние стены									
21	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	30,1872	10371,15	2357,60	313076	471170	112198	--	338122
					4296,78	493,60	129708	14900		25046	
22	Е11-080201-0108 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м	м3	31,89568	9939,11	2062,90	317014	65798	118548	--	342376
					4159,44	431,90	132668	13776		25362	
23	С121-030101-0103	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	24,833152	28651,00	--	711494	--	711494	--	768414
					--	--	--	--		56920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перегородка									
24	**Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**132,94**	**1855,36**	**242,24**	**246652**	**32204**	**48282**	**--**	**266384**
					1249,93	**50,72**	**166166**	**6742**		**19732**	
25	**С121-030101-0103**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	**1000шт**	**6,700176**	**28651,00**	**--**	**191966**	**--**	**191966**	**--**	**207324**
					--	**--**	**--**	**--**		**15358**	
		Перемычки									
26	**Е11-070503-0110**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**100**	**443,56**	**247,53**	**44356**	**24752**	**3724**	**--**	**47904**
					158,80	**53,06**	**15880**	**5306**		**3548**	
27	**С121-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	**м3**	**2,92**	**71465,00**	**--**	**208678**	**--**	**208678**	**--**	**225372**
					--	**--**	**--**	**--**		**16694**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7051996**	**592158**	**4912476**	**--**	**7616156**
							1547360	**129926**	**--**	**4564160**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7051996**				
	Материалы		Тенге				**1069434**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1677284**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1335830**				
	Местные материалы		Тенге				**2507214**				
		Сметная прибыль	Тенге				**564160**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7616156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1576**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1677284**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7616156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1576**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1677284**			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ, ПЕРЕКРЫТИЯ									
28	**Е11-100104-0101**	**Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов**	**м2**	**324**	**5550,94**	**213,24**	**1798506**	**69090**	**1425770**	**--**	**1942386**
					937,18	**84,40**	**303646**	**27344**		**143880**	
29	**С121-070101-0101**	**Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м**	**м3**	**15,8**	**31505,00**	**--**	**497780**	**--**	**497780**	**--**	**537602**
					--	**--**	**--**	**--**		**39822**	
30	**С121-130814-2209**	**Скобы СК**	**кг**	**53,2**	**347,00**	**--**	**18460**	**--**	**18460**	**--**	**19938**
					--	**--**	**--**	**--**		**1476**	
31	**С121-110101-0108**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**55,64**	**34630,00**	**--**	**1926814**	**--**	**1926814**	**--**	**2080958**
					--	**--**	**--**	**--**		**154146**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	278,2	86,57	12,10	24084	3368	--	--	26010
					74,47	2,86	20716	794		1926	
33	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350	м2	278,2	98,00	--	27264	--	27264	--	29444
					--	--	--	--		2182	
34	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	278,2	619,57	99,33	172364	27634	86322	--	186154
					209,95	23,94	58408	6660		13790	
35	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил	м3	6,866	94016,18	1363,02	645516	9358	487302	--	697156
					21680,10	535,78	148856	3678		51642	
36	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	22,968	8768,25	55,25	201390	1268	181258	--	217500
					821,34	23,62	18864	542		16112	
37	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	385,88	305,11	2,56	117736	988	104740	--	127154
					31,12	1,10	12008	424		9418	
38	Е11-120101-0701	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	385,88	2074,90	76,13	800662	29378	599000	--	864716
					446,47	22,97	172284	8862		64052	
39	Е11-100102-0205	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	22	3498,03	23,65	76956	520	43938	--	83114
					1477,19	11,11	32498	244		6156	
		СЛУХОВОЕ ОКНО									
40	Е11-100106-0101	Устройство слуховых окон	шт	4	17248,27	815,59	68994	3262	40610	--	74512
					6280,64	329,56	25122	1318		5520	
41	Е11-100102-0204	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	9,6	742,50	27,48	7128	264	120	--	7698
					702,44	12,96	6744	124		570	
42	С121-070203-0203	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	м3	0,44	49339,00	--	21710	--	21710	--	23446
					--	--	--	--		1736	
43	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2	9699,00	--	19398	--	19398	--	20950
					--	--	--	--		1552	
44	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2116
					--	--	--	--		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
					--	--	--	--		78	
46	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
47	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	2,16	1147,99	17,13	2480	38	1962	--	2678
					222,10	5,31	480	12		198	
48	Е11-100205-0101	Устройство жалюзи	м2	2,16	216,00	3,65	466	8	46	--	504
					190,86	1,73	412	4		38	
49	С121-070205-0201	Планки для снеговых щитов из хвойных неантисептированных пород	м3	0,0108	34368,00	--	372	--	372	--	400
					--	--	--	--		30	
50	Е11-120101-0701	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	14	2074,90	76,13	29048	1066	21732	--	31372
					446,47	22,97	6250	322		2324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6461708	146242	5509184	--	6978644
							806290	50328	--	516936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6458776				
	Материалы		Тенге				2992794				
	Всего заработная плата		Тенге					856618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2513448				
		Сметная прибыль	Тенге				516702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6975478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								840
		Сметная заработная плата	Тенге					856618			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2932				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2932				
		Сметная прибыль	Тенге				234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6978644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								840
		Сметная заработная плата	Тенге					856618			

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

51	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36	2019,46	162,18	72700	5838	35322	--	78516
					876,10	76,28	31540	2746		5816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-090201-0103	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	36	25783,00	--	928188	--	928188	--	1002444
					--	--	--	--		74256	
53	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	25,6	1068,48	4,73	27352	122	21626	--	29542
					218,89	2,26	5604	58		2188	
54	С121-090205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	25,6	1571,00	--	40218	--	40218	--	43436
					--	--	--	--		3218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1151460	5960	1025354	--	1153938
							37144	2804	--	85478	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151460				
	Материалы		Тенге				56950				
	Всего заработная плата		Тенге					39948			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				968406				
		Сметная прибыль	Тенге				92117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1243577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					39948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1243577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					39948			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
55	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	7,56	2687,24	45,90	20316	348	3648	--	21940
					2158,66	18,55	16320	140		1626	
56	С121-090402-0203	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,56	37596,00	--	284226	--	284226	--	306964
					--	--	--	--		22738	
57	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	28,56	2555,14	529,45	72974	15122	28222	--	78812
					1037,45	130,92	29630	3738		5838	
58	С121-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	м2	15,12	4292,00	--	64896	--	64896	--	70086
					--	--	--	--		5192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-090102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	13,44	5239,00	--	70412	--	70412	--	76046
					--	--	--	--		5632	
60	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2116
					--	--	--	--		156	
61	С121-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	1612,00	--	3224	--	3224	--	3482
					--	--	--	--		258	
62	С121-090404-1006	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	2	3544,00	--	7088	--	7088	--	7656
					--	--	--	--		568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				525096	15468	463676	--	567102
							45948	3880	--	42008	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208282				
	Материалы		Тенге				28224				
	Всего заработная плата		Тенге					33368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135308				
		Сметная прибыль	Тенге				16662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				224944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					33368			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				316814				
	Материалы		Тенге				3650				
	Всего заработная плата		Тенге					16460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296498				
		Сметная прибыль	Тенге				25346				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				342158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				567102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					49828			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ									
63	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	м2	273,88	1527,27	18,74	418290	5134	286692	--	451752
					461,75	7,65	126464	2096		33464	
64	Е11-110101-3301	**Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм**	м2	273,88	4434,38	34,87	1214490	9550	1050184	--	1311648
					565,05	16,36	154756	4480		97160	
65	Е11-110101-3901	**Устройство плинтусов деревянных**	м	295,8	385,03	2,09	113892	618	89898	--	123004
					79,02	0,99	23376	292		9112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1816672	15300	1426774	--	1886404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							304596	6868	--	139736	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1816672				
	Материалы		Тенге				1426774				
	Всего заработная плата		Тенге					311464			
		Сметная прибыль	Тенге				145334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1962006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					311464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1962006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					311464			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолок									
66	Е11-100104-0203	**Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2	273,88	1102,41	14,17	301928	3880	104534	--	326082
					706,56	6,66	193514	1826		24154	
67	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**	м2	273,88	355,04	2,25	97238	616	4070	--	105018
					337,93	1,14	92552	312		7780	
68	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков**	м2	273,88	941,18	3,07	257770	842	53808	--	278390
					741,64	1,46	203120	400		20622	
		Стены									
69	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	788,6	1289,41	72,77	1016828	57386	262084	--	1098174
					884,30	57,23	697358	45130		81346	
70	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	788,6	95,24	0,73	75108	572	5830	--	81116
					87,12	0,35	68706	276		6008	
71	Е11-150204-0101	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	48	2677,28	42,11	128510	2022	25618	--	138790
					2101,46	21,28	100870	1022		10280	
72	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	48	95,24	0,73	4572	34	356	--	4938
					87,12	0,35	4182	16		366	
		Полы									
73	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	м2	273,88	714,63	3,28	195724	898	49786	--	211382
					529,58	1,56	145040	428		15658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2367676	66252	506086	--	2243890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1505344	49410	--	166214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2367676				
	Материалы		Тенге				506080				
	Всего заработная плата		Тенге					1554752			
		Сметная прибыль	Тенге				189414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2557090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1366
		Сметная заработная плата	Тенге					1554752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2557090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1366
		Сметная заработная плата	Тенге					1554752			
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
74	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	м2	397	1116,90	28,82	443408	11442	132638	--	478880
					753,97	24,79	299328	9842		35472	
75	Е11-150402-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная+цоколя**	м2	39,6	108,09	2,41	4280	96	420	--	4622
					95,04	1,11	3764	44		342	
76	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая**	м2	397	49,17	0,56	19520	222	2004	--	21082
					43,56	0,25	17294	98		1562	
КРЫЛЬЦО -2 шт											
77	Е11-110101-0201	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	2,4	6768,14	949,70	16244	2280	7168	--	17544
					2831,53	370,20	6796	888		1300	
78	Е11-060101-0115	**Устройство фундаментныхплит железобетонных плоских**	м3	7,6	20141,31	1643,89	153074	12494	126528	--	165320
					1849,07	360,32	14052	2738		12246	
79	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,172	262718,00	--	45188	--	45188	--	48802
					--	--	--	--		3614	
80	Е11-061401-0104	**Железнение поверхности**	м2	9,6	376,21	0,78	3612	8	180	--	3900
					356,63	0,37	3424	4		288	
		ОТМОСТКА									
81	Е11-110101-0204	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	12,24	8046,66	1645,50	98492	20140	40796	--	106370
					3068,28	678,70	37556	8308		7880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-110101-1903	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 25 мм	м2	81,6	1270,97	67,15	103710	5480	86398	--	112008
					145,00	24,93	11832	2034		8296	
83	Е11-110101-1904	добавлять на каждые 5 мм измененияотолщины асфальтобетонных покрытий	м2	81,6	225,32	3,53	18386	288	16434	--	19858
					20,38	1,60	1664	130		1470	
		Козырек									
84	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,26636	84103,00	20972,10	22402	5586	668	--	24194
					60624,50	5362,77	16148	1428		1792	
85	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,26636	589396,00	--	156992	--	156992	--	169550
					--	--	--	--		12560	
86	Е11-120101-0705	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	15,6	4887,14	96,94	76240	1512	46638	--	82338
					1800,63	25,59	28090	400		6100	
87	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	5,52	2927,84	13,61	16162	76	10544	--	17454
					1004,08	3,33	5542	18		1292	
88	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0132	710216,06	6108,52	9374	80	8544	--	10124
					56748,30	1271,02	750	16		750	
89	Е11-060601-0101	Устройство бетонных вкладышей	м3	0,32	61939,19	8187,76	19820	2610	8844	--	21406
					26114,40	1716,98	8356	550		1586	
90	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	86,74	2,29	694	18	346	--	750
					41,33	0,25	330	2		56	
91	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8	170,53	3,25	1364	26	952	--	1474
					48,31	0,49	386	4		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1708962	62366	691282	--	1582372
							711312	26506	--	96716	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1369424				
	Материалы		Тенге				488436				
	Всего заработная плата		Тенге					464242			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45188				
		Сметная прибыль	Тенге				109554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1478978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					464242			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				265087				
	Материалы		Тенге				668				
	Всего заработная плата		Тенге					17576			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21206				
		Сметная прибыль	Тенге				286294				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				304744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2070016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					481818			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27083029**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2630227				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					590903			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					170406			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17483904		
		- Сметная прибыль	Тенге							1914092	

Заказчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"