Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за июль 2021 г. по Доп.соглашению №1 от 23.02.2021 г. к договору № 17 от 12.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 053 159, 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.		Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений на них "Кокпек - Кеген - Тюп" - "Жылысай - Кенсу, подъезд к с. Шыбышы" км 0-10,871 Кегенского района Алматинской области	тенге	2020 г.	**025 011 159**						
				183 572 000,00	183 572 000,00	55 071 600,00	183 572 000,00			
			2021 г.	**025 053 159**						
				146 000 000,00	130 336 317,40	43 800 000,00	113 889 713,09	16 446 604,31	4 933 981,29	11 512 623,02
				025 015 159						
				857 807,79	0,00	257 342,34				
	Всего по акту:			330 429 807,79	313 908 317,40	99 128 942,34	297 461 713,09	16 446 604,31	4 933 981,29	11 512 623,02

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

_____ **Накыпбаев А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них а/д "Кокпек - Кеген - Тюп" - "Жылысай - Кенсу, подъезд к с. Шыбышы", км 0-10,871 Кегенского района Алматинской за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	6,272	127569,00	1817,43	800161,34	11399,61	788761,73	6467,17	871158,79
		НР - 108%; СП - 8%				954,68		5988,12		64530,28	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
13	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	7840,476	93,54	37,31	733367,50	292496,41	40590,07	522097,36	1355902,05
		НР - 108%; СП - 8%			51,05	10,60	400281,42	83142,05		100437,19	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием									
14	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	7840,476	6,18	0,02	48432,82	150,54		52144,86	108623,89
		НР - 108%; СП - 8%			6,16		48282,28			8046,21	
15	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	931,449	13897,50		12944806,45		12944806,45		13980390,97
		СП - 8%								1035584,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14526768,12**	**304046,56**	**13774158,25**	**580709,38**	**16316075,70**
							448563,70	**89130,17**		**1208598,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14526768,12**				
		Накладные расходы	Тенге				**580709,38**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1208598,20**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16316075,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**395,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**537693,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**16316075,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**395,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**537693,87**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16316076**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				*537 694*				
		- Накладные расходы	Тенге							**580709,38**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1208598,2**	
		НДС - 12%	Тенге								**1 957 929**
		Итого с НДС	Тенге								**18 274 005**
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								**16 446 604,31**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**

М.П.

_____ **Накыпбаев А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**

М.П.