Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС- Нойбург"
Наименование стройки: ***Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12 и Бейсековой. Строительство участка улицы №14 от ул.№12 до ул.Угольной***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2008г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподряд-
чиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№59	03.09.2007	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМР в сметных базисн.ценах 1991г.	Дополнит.затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
					Из них								
				СМР в сметных ценах базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке	793370577		488524649								91272721	
	в т.ч. Текущий м-ц		251948754		155139578							28985255	

Генподрядчик:

М.п.

Субподрядчик:

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12 и Бейсековой.**
Строительство участка улицы №14 от ул.№12 до ул.Угольной
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС- Нойбург"

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2008 г

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные		Выполнение					
			Объемы работ	Общая стоим.	С начала стр-ва			Сентябрь		
					объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проезжая и бульварная часть									
1	**Восстановление и закрепление оси**	км	2.214	70,146	2.21	70,145				
2	**Подготовительные работы**	тенге		9,821,158		9,821,077				
	корчевка кустарников	га	8.904	129,809	8.904	129,809	100			
	сгребание срезанного кустарника	га	8.90	4,229	8.904	4,229	100			
	погрузка, разгрузка и вывозка на 2 км	тн	168.16	171,414	168.160	171,414	100			
	валка деревьев диам.до 24см	шт	32072.30	1,462,497	32072.30	1,462,497	100			
	разделка древисины диам.до 24см	шт	32072.30	4,478,897	32072.30	4,478,897	100			
	корчевка пней	шт	32072.30	2,376,557	32072.30	2,376,557	100			
	погрузка, разгрузка и вывозка на 2 км	тн	3893.76	417,995	3893.00	417,914	100			
	разчистка свалки с вывозом на 3км	тн	5400.00	779,760	5400.00	779,760	100			
	Основной проезд									
3	**Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км**			2,039,213		2,039,213				
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км	м3	2466	534,136	2466.00	534,136	100			
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км	м3	6493.13	1,505,077	6493.13	1,505,077	100			
4	**Земляные работы основной проезд**			48,245,630		20,311,268				
	Разработка грунта 2 гр. с погрузкой	м3	75707.30	5,481,209	13277	961,121	18			
	Разработка грунта 2 гр. Для просушки	м3	20989.00	1,190,390	20989	1,190,390	100			
	доработка грунта вручную	м3	4417.68	4,620,982	1897	1,984,293	43			
	погрузка и вывозка грунта на 5 км	м3	41554.79	8,232,004	34327.90	6,800,466	83			
	выборка непригодного грунта 2 гр.	м3	5050	289,163	5050	289,163	100			
	транспортировка грунта на 5 км	м3	5050	1,189,073	5050	1,189,073	100			
	грунт для замены непригодного грунта	м3	5050	5,671,453						
	уплотнение грунта	м3	5010	216,282	5010	216,282	100			
	грунт для укрепленного слоя на 0.4м от низа	м3	10280.31	11,545,405						
	укрепление грунта дресвой	м3	10178.42	9,252,184	8408.30	7,643,108	83			
	грунт для отсыпки насыпи низа дородежды	м3	384.10	512,251						
	планировка грунта насыпи	м2	1422.55	28,821	1175.20	23,813	83			
	уплотнение грунта	м3	380.19	16,413	314.10	13,558	83			
5	**Бульварная часть земляные работы**			40,998,805		4,900,383				
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 5км	м3	4881.00	1,228,792	4881	1,228,792	100			
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 5км	м3	8804.00	2,216,407	7273	1,830,932	83			
	досыпка грунта до проектной отметки	м3	26488.00	35,325,456						

	разработка грунта бульдозерами	м3	1657.00	91,301	1369	75,429	83			
	планировка грунта насыпи		49589.00	1,004,673	40965	29,946	83			
	уплотнение грунта	м3	26226.00	1,132,176	21665	935,284	83			
	Дорожная одежда									
6	**основные полосы проезжей части**			**621,446,947**		**340,913,318**			**77,703,453**	
	укрепление грунта цементом	м3	55002.15	142,340,075	55002.15	142,340,075	100			
	подстилающий слой из песка	м3	5153	7,861,417	5153	7,861,417	100			
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25765	17,767,544	25765	17,767,544	100			
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	15773	12,656,255	15773	12,656,255	100			
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	15773	12,649,946	15773	12,649,946	100			
	розлив битума	тн	41.80	1,912,668	41.8	1,912,668	100			
	покрытие из фракц.Н=12см	м2	15774	5,931,024	15774	5,931,024	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.битума	м2	16060	29,323,954	16060	29,324,181	100			
	подстилающий слой из песка	м3	9738.7	18,426,205						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	32899.8	31,397,924						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	40462.4	40,253,209						
	средний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	39761	39,555,436						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=17см	м2	37676	35,491,169						
	розлив битума	тн	97.2	5,644,696	58.32	3,386,818	60	58.32	3,386,818	60
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.битума	м2	37390	71,326,286	17490.4	33,365,212	47	16428.4	31,339,309	44
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	53450.04	92,686,111	33264.4	59,228,848	61	16428.4	28,487,996	30
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	53450.04	56,223,028	13774.7	14,489,331	25	13774.7	14,489,331	25
7	**съезды с основной дороги и площадки для остановки**									
	общественного транспорта			**107,344,789**		**9,558,507**			**3,092,743**	
	подстилающий слой из песка	м3	3097.50	5,860,656						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	12389.37	11,823,795						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909.59	11,218,953						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909.59	11,848,017						
	средний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909.59	11,848,017						
	розлив битума	тн	29.771	1,730,427	5.15	299,341	17	2.08	120,899	7
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11295.20	21,547,062	1972.73	3,763,239	17	246.25	469,754	2
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	11295.20	19,586,667	1972.73	3,420,852	17	246.25	427,015	2
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	11295.20	11,881,195	1972.73	2,075,075	17	1972.73	2,075,075	17
8	**местные проезды, примыкания к местным проездам**									
	автобусные остановки на местных проездах			**119,658,755**		**29416086**			**29416086**	
	подстилающий слой из песка	м3	5056.73	9,567,637						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	20226.99	19,303,628						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	19289.04	16,132,581						
	розлив битума	тн	41.37	2,401,804	16.55	960,838	40	16.55	960,838	40
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	16475.83	26,352,266	7507.10	12,007,231	45	7507.10	12,007,231	45
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	16475.83	28,570,243	7507.10	13,017,837	45	7507.10	13,017,837	45
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	16475.83	17,330,596	3261.00	3,430,181	20	3261.00	3,430,181	20
9	**право и левоповоротные съездах, развязка**									

	с пр. Абылай Хана			**171,040,571**		**39,253,139**			**9,856,189**	
	укрепление грунтов цементом	м3	6741.00	17,442,405	6741.00	17,442,405	100			
	подстилающий слой из песка	м3	131.00	199,906	131	199,906	100			
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	524.00	361,560	524	361,560	100			
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	479.00	384,158	479	384,158	100			
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	479.00	384,158	479	384,158	100			
	розлив битума	тн	15.17	694,149	15.17	694,149	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	6377.00	8,846,966	6377	8,846,966	100			
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	403.00	669,383	403	669,383	100			
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	403.00	412,269	403	412,269	100			
	подстилающий слой из песка	м3	5739.97	10,860,368						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25420.50	24,260,054						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=15см	м2	19833.04	16,587,561						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=15см	м2	20950.17	17,208,889						
	розлив битума	тн	34.215	2,207,124	2.05	132,434	6	2.05	132,434	6
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11479.16	21,897,990						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	17453.16	30,265,001	3491	6,053,638	20	3491	6,053,638	20
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	17453.16	18,358,630	3491	3,672,113	20	3491	3,672,113	20
10	**пр. Абылай Хана**			**118,338,602**						
	подстилающий слой из песка	м3	2369.15	4,482,574						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	9476.60	9,043,993						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	13717.20	12,921,740						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	14094.92	14,022,049						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	14483.56	14,408,680						
	розлив битума	тн	33.831	1,964,750						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	13101.90	24,993,577						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	13101.90	22,719,612						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	13101.90	13,781,627						
11	**сгон с основной дорожной одеждой**			**5,334,941**						
	подстилающий слой из песка	м3	188.20	356,074						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	764.80	729,619						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	695.50	581,438						
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	731.20	611,283						
	розлив битума	тн	1.6900	98,368						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	630.20	1,202,422						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	630.20	1,092,767						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	630.20	662,970						
12	**Бортовой камень**			**314,595,556**		**16,342,384**				
	установка бортового камня сеч.150х300мм	пм	14935.20	137,105,136	1778	16,322,040	12			
	обмазка битумом бортового камня	м2	2240.28	555,589	82	20,344	4			
	бортовой камень бетонный БР100.30.18	пм	6251.00	25,073,261						
	бортовой камень гранитный 1ГП	пм	14903.00	151,861,570						
13	**Дренажи**			**60,982,130**		**25,980,048**			**-**	
	устройство дренажей продольных	**м**	**8985.90**	**42,125,899**	**1520**	**7,123,817**	**17**			
	дренаж мелкого заложения	**мп**	**3609.00**	**18,856,231**	**3609**	**18,856,231**	**100**			
	Инженерные сети									

14	**Вынос КЛ 10кВ и КЛ 0.4кВ**			**64,310,290**						
	разработка грунта с вывозом		5604.00	1,470,916						
	засыпка грунтом	м3	4137.00	1,715,473						
	засыпка песком	м3	147.00	269,233						
	прокладка кабеля	м	8403.78	46,204,445						
	монтаж опоры	шт	1.00	69,645						
	устройство колодцев	шт	48.00	8,330,048						
	монтаж комплекстной подстанции	шт	2.00	6,155,269						
	демонтажные работы	км	1.1760	95,261						
15	**Сети наружного освещения**			**226,574,073**						
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	22428.00	5,611,710						
	засыпка грунтом с трансп на 2 км	м3	20754.00	8,122,078						
	установка щита управления	шт	4.00	592,652						
	заземление из полосовой стали	м	28.00	19,388						
	устройство колодцев	шт	20.00	3,317,180						
	устройство песчаного основания	м3	400.00	1,092,568						
	укладка труб а/ц д=150мм	м	10448.00	10,032,692						
	укладка труб д=32х2,5мм	м	1225.00	689,994						
	укладка труб д=76х3мм	м	1020.00	1,190,666						
	устройство постели	м	11910.00	2,653,667						
	кабель ВВГ 3х1,5мм2	м	8800.00	1,960,464						
	кабель ВВБбШв 4х50мм2	м	22694.00	89,442,954						
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	510.00	5,478,507						
	устройство ж/б монолитных фундаментов	шт	255.00	5,583,574						
	установка опор СТ11-3 Н=11м	шт	255.00	30,504,834						
	установка светильников UM-400W	шт	510.00	27,602,628						
	светильник с лампами на кронштейнах	шт	8.00	149,402						
	выключатели автоматические	шт	48.00	134,896						
	установка ящиков РУС М 5130-3274	шт	55.00	4,420,952						
	кабельная линия КЛ-10 кВ									
	подстанция комплектная с трансформатором	шт	2.00	736,901						
	кабели силовые ААБлГУ 3х240мм2	м	7400.00	27,236,366						
16	**электроосвещение путепровода ч/ул.Угольную**	**тн**		**72,825,443**		**53,165,188**				
	разработкам грунта с транспортом на 2 км	м3	2528.00	632,638	1038	259,762	41			
	засыпка грунта	м3	2473.00	1,021,300	1022	422,066	41			
	установка мщита управления	шт	1.00	1,495,457						
	укладка трубопровода из а/ц труд д=150мм	м	285.00	265,038	285	265,038	100			
	укладка трубопровода из а/ц труд д=100мм	м	84.00	62,707	84	62,707	100			
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	711.00	142,080	280	55,953	39			
	кабель АВБбШв 4х16мм2	м	400.00	204,476						
	кабель АВБбШв 4х50мм2	м	395.00	423,692						
	кабель АВБбШв 4х70мм2	м	285.00	371,163						
	покрытие кирпичом кабеля	м	711.00	290,937						
	заделка концевая	шт	12.00	89,390						
	прокладка кабелей съездов									
	укладка трубопроводов из а/ц труб д=150	м	803.00	746,762	803	746,762	100			
	укладка трубопроводов из стальных труб д=108х4мм	м	595.00	1,077,608						
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	5897.00	591,401	4705	471,853	80			
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	2920.00	542,143	2338	434,159	80			
	кабели силовые АВБбШв 4х16мм2	м	5120.00	2,570,341	4102	2,059,286	80			
	кабели силовые АВБбШв 4х25 мм2	м	1140.00	738,382	1141	738,382	100			

	кабели силовые АВБбШв 4х35 мм2	м	1180.00	888,498	1180	888,498	100			
	покрытие кирпичом кабеля	м	5897.00	645,121	5897	645,121	100			
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	264.00	2,623,685	211	2,098,551	80			
	заделка концевая	шт	564.00	4,201,284	451	3,360,729	80			
	пластиковая вставка (предохранитель)	шт	56.00	56,488						
	монтаж стоимость светильников									
	устройство ж/б фундаментов на гран основание	шт	268.00	6,363,571	246	5,841,188	92			
	установка опор	шт	264.00	29,652,684	246	27,630,917	93			
	светильникм Сириус	шт	325.00	7,968,840	293	7,184,216	90			
	светильник торшерный	шт	18.00	2,389,075						
	установка опор металлических подкосов	шт	23.00	442,265						
	заземление вертикальное	шт	24.00	27,537						
	защита кабеля по упорам из уголков	тн	6.75	1,082,957						
	окраска тубчатых опор	тн	72.69	603,185						
	трансформаторная подстанция									
	трансформаторная подстанция	шт	1.00	4,468,279						
	проводник заземляющий	м	36.00	12,284						
	вертикальный заземлитель	шт	12.00	20,246						
	подготовка площадки под ТП	м2	153.68	113,929						
17	**транспортная развязка на пр.Аблайхана**			**159,337,439**		**18,960,829**				
	разработка грунта бульдозерами	м3	660.00	57,057						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	660.00	168,036						
	разработка грунта бульдозерами	м3	1122.00	96,997						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	1122.00	285,661						
	укрепление обочин георешетками	м2	7300.00	4,812,890						
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	865.00	8,328,912						
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	12435.20	11,303,597	1872	1,702,012	15			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	3562.00	5,639,358	729	1,154,897	20			
	прослойка из геотестиля	м2	14247.00	7,052,265	4291	2,124,045	30			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	13181.00	17,219,658	3978	5,196,859	30			
	розлив битума	тн	14.75	559,981	4.38	166,286	30			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	13173.00	4,953,048	3978	1,495,330	30			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.битума	м2	12949.40	23,645,604	3900	7,121,400	30			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	12949.40	21,508,953						
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	12949.40	13,247,236						
	устройство бетонных плит	м2	1221.80	494,571						
	подстилающий слой из песка	м3	207.70	316,950						
	прослойка из геотекстиля	м2	1221.80	604,791						
	основание из фр.щебня Н=15см	м2	183.30	132,865						
	подстилающий слой из песка Н=5см	м3	61.10	93,239						
	покрытие из брусчатки	м2	1221.80	2,871,597						
	установка бортового камня сеч.150х300мм	м	1656.00	4,669,258						
	барьернрое ограждение	м	790.00	8,467,931						
	перильное ограждение	м	790.00	22,806,984						
18	**транспортная развязка на ул. Угольной**			**771,956,337**		**93,940,752**			**20,022,644**	
	разработка грунта бульдозерами	м3	34700.00	2,999,815						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	34700.00	8,834,620						
	разработка грунт.2 группы с транспорт.до 43км	м3	441933.80	589,539,689						
	устройство дорожной насыпей	м3	568201.00	14,341,393	568201	14,341,393	100			

	уплотнение грунта	м3	568200.80	24,529,229	568201	24,529,237	100			
	грунт для план.внутрикольцевого простра	м3	10800.00	12,420,000	82620	9[illegible],300	77			
	уплотнение грунта	м3	10800.00	4,662,360	82620	3,[illegible]6,705	77			
	планировка верха, откосов зем.полотна	м2	160900.00	6,070,757	85934	3,242,289	53			
	планировка вручную	м2	4431.00	388,554	797.58	69,940	18	797.58	69,940	18
	укрепление обочин георешеткой	м2	47610.00	108,169,920	17029	38,689,888	35	8782	19,952,704	18
19	**Дорожная одежда по ул. Угольной**			**250,434,256**		**247,264,909**			**24,056,805**	
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	921.00	8,868,309	921	8,868,309	100		-6331875	
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м3	33200.00	30,178,800	31540	28,669,678	95			
	укрепление грунта цементом	м3	15540.00	40,217,520	15540	40,217,520	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4970.00	7,867,510	4970	7,868,136	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	24600.00	12,177,000	24600	12,177,000	100			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	25440.00	33,224,640	24168	31,564,040	95			
	розлив битума	тн	14.00	531,510	14	531,510	100			
	основание из фр.щебня Н=17см	м2	23330.20	8,772,155	23330	8,771,904	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18030.00	32,922,780	18030	32,922,780	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	9977.00	16,571,797	9977	16,571,797	100			
	устройство бордюра 150х300	м	740.00	2,037,960	740	2,037,960	100			
	розлив битума	тн	44.33	2,574,085	44.33	2,574,085	100	4.43	257,409	10
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4593.00	8,761,745	4593	8,761,745	100			
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	12646.00	21,929,049	12646	21,929,049	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	22623.00	23,799,396	22623	23,799,396	100	22623	23,799,396	100
20	**Дорожная одежда по ул.№14**			**159,573,212**		**138,462,538**			**19,526,271**	
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	614	5,912,206	614	5,912,206	100			
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м2	16133	14,664,897	16133	14,665,261	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м2	4063	6,431,729	4063	6,431,286	100			
	прослойка из геотескстиля	м2	20079	9,939,105	20079	9,939,105	100			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	12147	15,863,982	12147	15,863,982	100			
	розлив битума	тн	8.60	326,499	9	326,499	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	11977	4,503,352	11977	4,502,631	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	10508	19,187,608	10508	19,187,608	100			
	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	625	6,435,625	625	6,435,625	100	625	6,435,625	100
	подстилающий слой из песка	м3	2703.90	5,115,779	270	511,578	10			
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	6874.50	6,070,184	687	607,018	10			
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	2703.90	2,830,983	270	283,098	10			
	средний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	4270.80	4,719,234	427	471,923	10			
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	4270.80	4,719,234	427	471,923	10			
	розлив битума	тн	17.28	1,008,755	17.28	1,008,755	100	3.44	200,700	20
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4808	9,173,664	4808	9,173,664	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	15316	26,557,944	15316	26,557,944	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	15316	16,112,432	15316	16,112,432	100	12253	12,889,946	80
21	**Тротуары по ул. Угольной**			**59,808,810**		**60,088,743**			**3,409,027**	
	устройство корыта	м3	7560	4,665,808	7560	4,665,808	100			
	дополнительный слой из песка	м2	4354	2,006,217	4354	2,006,366	100			
	прослойка из геотескстиля	м2	4354	3,843,488	4354	3,843,741	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4354	3,895,568	4354	3,895,818	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	4665	1,200,873	4665	1,200,942	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4665	22,014,696	4665	22,014,696	100	487.0	2,299,157	10

	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3110	8,586,851	3211	8 866,284	103			
	технический прикромный тротуар									
	устройство корыта	м3	698	974,378	698	974,325	100			
	дополнительный слой из песка	м2	1245.70	548,655	1245.70	548,684	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	1096.30	980,873	1096.30	980,670	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	1229.10	316,397	1229.10	316,403	100			
	покрытие из брусчатки	м2	1328.80	6,270,768	1328.80	6,270,768	100	136.8	645,124	10
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1661	4,504,238	1661	4,504,238	100	171.0	464,746	10
22	**Тротуары по ул.14**			**75,597,380**		**70,932,869**			**47,208,678**	
	тротуары по ул.14									
	устройство корыта	м3	2323.00	1,433,814	2323.00	1,433,814	100	1393.70	860,284	60
	дополнительный слой из песка	м2	43449.20	19,610,164	43449.20	19,610,164	100	26069.50	11,766,019	60
	прослойка из геотекстиля	м2	4449.20	3,927,525	4449.20	3,927,525	100	2669.50	2,356,512	60
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4449.20	3,980,744	4449.20	3,980,744	100	2669.50	2,388,447	60
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	4580.00	1,178,993	4122.00	1,061,090	90	2290.00	589,497	50
	покрытие из брусчатки	м2	4767.00	22,496,047	4290.30	20,246,442	90	2860.20	13,497,628	60
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3178.00	8,752,610	2860.20	7,877,355	90	1589.00	4,376,305	50
	технический прикромный тротуар									
	устройство корыта	м3	730.00	1,019,048	657.00	917,143	90	584.00	815,238	80
	дополнительный слой из песка	м2	1302.85	573,827	1172.57	516,444	90	1042.28	459,062	80
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	1146.40	1,025,695	1031.76	923,126	90	917.12	820,556	80
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	1285.40	330,890	1156.86	297,801	90	1028.32	264,712	80
	покрытие из брусчатки	м2	1389.60	6,557,690	1250.64	5,901,921	90	1111.68	5,246,152	80
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1737.00	4,710,333	1563.30	4,239,300	90	1389.60	3,768,266	80
23	**Дорожная одежда на съездах**			**294,385,915**		**243,398,398**			**2,337,934**	
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	1600.00	15,406,400	1600	15,406,400	100			
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м2	11112.00	10,100,808	11112	10,100,808	100			
	подстилающий слой из песка Н=20см	м3	6139.00	9,718,037	6139	9,718,037	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	30695.00	15,194,025	30695	15,194,025	100			
	основание из фр.щебня Н=30см	м2	27090.00	35,298,270	27090	35,298,270	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18680.00	34,109,680	18680	30,212,080	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	2560.00	4,252,160	2560	4,252,160	100			
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	4541.00	46,758,677	4541	46,758,677	100	227	2,337,934	5
	розлив битума	тн	22.10	1,257,364	22.10	1,257,364	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	5880.00	11,216,864	5880	11,216,864	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	22000.00	38,149,540	22000	38,149,540	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=7см	м2	24560.00	25,834,173	24560	25,834,173	100			
	барьернрое ограждение	м	3339.00	47,089,917						
24	**Тротуары вдоль съездов №1,2,7,8**			**91,808,489**		**91,808,489**			**17,775,257**	
	устройство корыта под тротуары	м3	2281	1,407,970	2281	1,407,970	100	684.3	422,390	30
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4368	2,012,687	4368	2,012,687	100	1310.4	603,806	30
	прослойка из геотекстиля	м2	4368	3,855,852	4368	3,855,852	100	1310.4	1,156,756	30
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4368	3,908,093	4368	3,908,093	100	1310.4	1,172,428	30
	подстилающий слой из песка Н=5см	м3	4492	1,156,331	4492	1,156,331	100	1347.6	346,899	30
	покрытие из брусчатки	м2	4680	22,085,482	4680	22,085,482	100	1404	6,625,645	30
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	3120	8,545,618	3120	8,545,618	100	936	2,563,686	30
	технический прокромочный тротуар									
	устройство корыта	м3	2505	3,496,880	2505	3,496,880	100	250	349,688	10
	дополнительный слой из песка Н=14см	м2	4471.40	1,969,383	4471.40	1,969,383	100	447.4	196,938	10
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	3935.60	3,521,221	3935.60	3,521,221	100	393.6	352,123	10

	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	4412.60	1,168,545	4412.60	1,168,545	100	441.6	116,855	10
	покрытие из брусчатки	м2	4770	22,510,202	4770	22,510,202	100	477	2,251,020	10
	бетонные бортовые камни БР100.25.10		5963	16,170,225	5963	16,170,225	100	596	1,617,023	10
25	**Водоотвод с насыпи а/д №14**									
	(на перес.ул.Угольн.-ж/д-ул.Махтум)	**м3**	**42.93**	**6,692,658**						
26	**Дорожные знаки на развязке**	**шт**	**238**	**8,016,554**	**115**	**3,873,545**	**48**	**115**	**3,873,545**	**48**
27	**Временная объездная дорога**	**м3**	**4230**	**89,016,680**						
	Всего			**3,950,254,779**		**1,520,501,828**			**~~258,280,629~~**	

1514169954 251948754

Генподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО

Тех.надзор

СДО

Субподрядчик:

Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги,проходящей по улицам Угольная, №14,№12 и Бейсековой.Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольной**
ГЕНПОДРЯДЧИК : **ТОО СП "КазГерСтрой"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДС Нойбург"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2008г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№59	03.09.2007	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	541 421 823	283 679 163	333385071	174677846							62287466 32635656	

Генподрядчик:

М.п.

Субподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги,проходящей по улицам Угольная,№14,№12 и Бейсековой.**
Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольной
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2008 г

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			август		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Проезжая и бульварная часть										
1	**Восстановление и закрепление оси**	**км**	**2,214**	**31 683**	**70 146**	**2,21**	**70 145**			**-**	
2	**Подготовительные работы**	**тенг**			**9 821 158**		**9 821 077**		**-**	**-**	
	корчевка кустарника	га	8,904	14578,7	129 809	8,904	129 809	100	-	-	
	сгребание срезанного кустарника	га	8,904	475	4 229	8,900	4 229	100	-	-	
	погрузка , разгрузка и вывозка на 2 км	тн	168,16	1019,35	171 414	168,200	171 414	100	-	-	
	валка деревьев диаметром до 24 см	шт	32072,3	45,6	1 462 497	32 072,3	1 462 497	100	-	-	
	разделка древесины диаметром до 24 см	шт	32072,3	139,65	4 478 897	32 072,3	4 478 897	100	-	-	
	корчевка пней	шт	32072,3	74,1	2 376 557	32 072,3	2 376 557	100	-	-	
	погрузка , разгрузка и вывозка на 2 км	тн	3893,76	107,35	417 995	3 893,0	417 914	100	-	-	
	разчистка свалки с вывозом на 3 км	тн	5400	144,4	779 760	5 400,00	779 760	100	-	-	
	Основной проезд						-		-		
3	**Снятие плодородного слоя основной проезд**				**2 039 213**		**2 039 213**			**-**	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 3 км	м3	2466	216,6	534 136	2 466	534 136	100	-	-	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 3 км	м3	6493	231,8	1 505 077	6 493	1 505 077	100	-	-	
4	**Земляные работы основной проезд**				**48 245 630**		**20 311 268**		**-**	**38**	
	разработка грунта 2 гр с погрузкой	м3	75707,3	72,4	5 481 209	13277,0	961 121	18	-	-	
	разработка грунта 2 гр для просушки	м3	20989,0	56,7	1 190 390	20 989,0	1 190 390	100	-	-	
	доработка грунта вручную	м3	4417,68	1 046,02	4 620 982	1 897,0	1 984 293	43	-	-	
	погрузка и вывозка грунта на 5км	м3	41554,79	198,10	8 232 004	34 327,9	6 800 466	83	-	-	
	выборка непригодного грунта 2 группы	м3	5050	57,26	289 163	5 050,0	289 163	100	-	18	
	транспортитовка грунта на 5км	м3	5050	235,46	1 189 073	5 050,0	1 189 073	100	-	10	
	грунт для замены непригодного грунта	м3	5050	1 123,06	5 671 453	-	-	-	-	-	
	уплотнение грунта	м3	5010	43,17	216 282	5 010,0	216 282	100	-	10	

	грунт для укрепленного слоя на0,4м от низа	м3	10280,31	1 123,06	11 545 405	-	-	-	-	-	
	укрепление грунта дресвой	м3	10178,42	909,00	9 252 184	8 408,3	7 643 108	83		-	
	грунт для отсыпки насыпи низа дородежды	м3	384,1	1 333,64	512 251	-	-	-	-	-	
	планировка грунта насыпи	м2	1422,55	20,26	28 821	1175,2	23 813	83	-	-	
	уплотнение грунта	м3	380,19	43,17	16 413	314,1	13 558	83	-	-	
5	**Бульварная часть земляные работы**				**40 998 805**	**-**	**4 900 383**		**-**	**-**	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 5км	м3	4881	251,75	1 228 792	4 881	1 228 792	100	-	-	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 5 км	м3	8804	251,75	2 216 407	7 273	1 830 932	83	-	-	
	досыпка грунта до проектных отметок	м3	26488	1333,64	35 325 456	-	-	-	-	-	
	разработка грунта бульдозерами	м3	1657	55,10	91 301	1 369	75 429	83	-	-	
	планировка грунта насыпи	м2	49589	20,26	1 004 673	40 965	829 946	83	-	-	
	уплотнение грунта	м3	26226	43,17	1 132 176	21 665	935 284	83	-	-	
	Дорожная одежда										
6	**основные полосы проезжей части**				**621 446 947**		**263 209 865**			**32 765 480**	
	укрепление грунтов цементом	м3	55002,15	2587,9	142 340 075	55 002,15	142 340 075	100			
	подстилающий слой из песка	м3	5153,0	1 525,60	7 861 417	5153,0	7 861 417	100	-	- 489	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25765,0	689,60	17 767 544	25765,0	17 767 544	100	-	- 4 230	
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	15773,0	802,40	12 656 255	15773,0	12 656 255	100	-	830	-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	15773,0	802,00	12 649 946	15773,0	12 649 946	100	-	321	-
	розлив битума	тн	41,8	45 757,60	1 912 668	41,8	1 912 668	100	-	914	-
	покрытие из фракц. Н=12 см	м2	15774,0	376,00	5 931 024	15774	5 931 024	100	-	1 379	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз. Бит	м2	16060,0	1 825,90	29 323 954	16060	29 324 181	100		-	-
	подстилающий слой из песка	м3	9738,7	1 892,06	18 426 205			-			-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	32899,8	954,35	31 397 924			-			-
	нижнийслой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	40462,4	994,83	40 253 209			-			-
	средний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	39761,0	994,83	39 555 436			-			-
	верхний слой из щебеночной смеси Н=17 см	м2	37676,0	942,01	35 491 169			-			-
	розлив битума	тн	97,2	58 073	5 644 696			-			-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз. Бит.		37390	1907,63	71 326 286	1062	2 025 903	3	1 062	2 025 903	3
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	53450,04	1734,07	92 686 111	16 836	30 740 852	31	16 836	30 740 852	31
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	53450,04	1 051,88	56 223 028			-			-
7	**съезды с основной дороги и площадки для остановки**										
	общественного транспорта				**107 344 789**		**6 465 764**			**6 465 764**	
	подстилающий слой из песка	м3	3097,5	1 892,06	5 860 656			-			-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	12389,37	954,35	11 823 795			-			-
	верхний слой из щебеночной смеси Н=17 см	м2	11909,59	942,01	11 218 953			-			-

	средний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	11909,59	994,83	11 848 017			-			-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	11909,59	994,83	11 848 017						
	розлив битума	тн	29,771	58 124,57	1 730 427	3,07	178 442	10	3,07	178 442	10
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11295,2	1 907,63	21 547 062	1726,48	3 293 485	15	1 726,48	3 293 485	15
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	11295,2	1 734,07	19 586 667	1726,48	2 993 837	15	1 726,48	2 993 837	15
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	11295,2	1 051,88	11 881 195			-			-
8	**местные проезды,примыкания к местным проездам**										
	автобусные остановки на местных проездах				**119 658 755**		**-**			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	5056,73	1 892,06	9 567 637			-			-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	20226,99	954,35	19 303 628			-			-
	верхний слой из щебеночной смеси Н=15 см	м2	19289,039	836,36	16 132 581			-			-
	розлив битума	тн	41,37	58 056,67	2 401 804			-			-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=10см	м2	16475,83	1 599,45	26 352 266			-			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	16475,83	1 734,07	28 570 243			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	16475,83	1 051,88	17 330 596			-			-
9	**право и левоповоротные съездах, развязка**										
	с пр. Абылай Хана				**171 040 571**		**29 394 954**			**-**	
	укрепление грунтов цементом	м3	6741	2 588	17 442 405	6 741	17 442 405	100			-
	подстилающий слой из песка	м3	131	1 526	199 906	131	199 906	100	-	-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	524	690	361 560	524	361 560	100	-	-	-
	верхний слой из щебеночной, смеси Н=18 см	м2	479	802	384 158	479	384 158	100	-	-	-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	479	802	384 158	479	384 158	100	-	-	-
	розлив битума	тн	15,17	45 758	694 149	15,17	694 149	100	-	-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	6377	1 387,324	8 846 966	6377	8 846 966	100		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	403	1 661	669 383	403	669 383	100	-	-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	403	1 023	412 269	403	412 269	100	-	-	-
	подстилающий слой из песка	м3	5739,97	1 892,06	10 860 368						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25420,5	954,35	24 260 054						
	верхний слой из щебеночной, смеси Н=15 см	м2	19833,04	836,36	16 587 561						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=15 см	м2	20950,17	821,42	17 208 889						
	розлив битума	тн	34,215	64 507,51	2 207 124						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11479,16	1 907,63	21 897 990						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	17453,16	1 734,07	30 265 001						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	17453,16	1 051,88	18 358 630						
10	**пр. Абылай Хана**				**118 338 602**		**-**			**-**	

	подстилающий слой из песка	м3	2369,15	1 892,06	4 482 574			-			-
	прослойка из нетканого синтетич.материала	м2	9476,6	954,35	9 043 993			-			-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17 см	м2	13717,2	942,01	12 921 740						
	средний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	14094,92	994,83	14 022 049			-			-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	14483,56	994,83	14 408 680			-			-
	розлив битума	тн	33,831	58 075,43	1 964 750			-			-
	покрытие из к/зпористого а/бетона Н=12см	м2	13101,9	1 907,63	24 993 577			-			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	13101,9	1 734,07	22 719 612			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	13101,9	1 051,88	13 781 627			-			-
11	**сгон с основной дорожной одеждой**				**5 334 941**		**-**			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	188,2	1 892	356 074			-			-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	764,8	954	729 619			-			-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	695,5	836	581 438			-			-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	731,2	836	611 283			-			-
	розлив битума	тн	1,69	58 206	98 368			-			-
	покрытие из к/зпористого а/бетона Н=12см	м2	630,2	1 908	1 202 422			-			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	630,2	1 734	1 092 767			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	630,2	1 052	662 970			-			-
12	**Бортовой камень**				**314 595 556**		**16 342 384**		**-**	**-**	
	установка бортового камня сеч.150х300мм ГП	пм	14935,2	9 180	137 105 136	1778	16 322 040	12	-	-	-
	обмазка битумом бортового камня	м2	2240,28	248	555 589	82	20 344	4	-	-	-
	бортовой камень бетонный БР100.30.18	пм	6251	4 011,08	25 073 261						
	бортовой камень гранитный 1ГП	пм	14903	10 190	151 861 570						
13	**Дренажи**				**60 982 130**		**25 980 048**			**-**	**-**
	Устройство дренажей продольных	**м**	**8985,9**	**4 688**	**42 125 899**	**1520**	**7 123 817**	**17**			
	Дренаж мелкого заложения	**мп**	**3609**	**5 224,78**	**18 856 231**	**3609**	**18 856 231**	**100**			
	Инженерные сети										
14	**Вынос КЛ 10кВ и КЛ 0,4кВ**				**64 310 290**		**-**			**-**	
	разработка грунта с вывозом	м3	5604	262,476	1 470 916						
	засыпка грунтом	м3	4137	414,666	1 715 473						
	засыпка песком	м3	147	1831,518	269 233						
	прокладка кабеля	м	8403,78	5498,055	46 204 445						
	монтаж опоры	шт	1	69645,123	69 645						
	устройство колодцев	шт	48	173542,671	8 330 048						
	монтаж комплексной подстанции	шт	2	3077634,6	6 155 269						
	демонтажные работы	км	1,176	81004,401	95 261						

15	**Сети наружного освещения**				**226 574 073**		**-**			**-**	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	22428	250,21	5 611 710	-	-	-	-	-	-
	засыпка грунтом с транспортом на 2 км	м3	20754	391,35	8 122 078						
	установка щита управления	шт	4	148 163	592 652	-	-	-	-	-	-
	заземление из полосовой стали	м	28	692,44	19 388	-	-	-	-	-	-
	устройство колодцев	шт	20	165 859,0	3 317 180	-	-	-	-	-	-
	устройство песчаного основания	м3	400	2 731,42	1 092 568	-	-	-	-	-	-
	укладка труб а/ц д=150мм	м	10448	960,25	10 032 692						
	укладка труб д=32х2,5мм	м	1225	563,26	689 994	-	0	-	-	-	-
	укладка труб д=76х3мм	м	1020	1 167,32	1 190 666	-	0	-	-	-	-
	устройство постели под кабель	м	11910	222,81	2 653 667		-			-	
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	8800	222,78	1 960 464						
	кабели силовыеВБбШв 4х50мм2	м	22694	3 941,26	89 442 954	-	-	-	-	-	-
	присоединение к зажимам жил проводов	шт	510	10 742,17	5 478 507	-	-	-	-	-	-
	устройство ж/бетонных фундаментов	шт	255	21 896,37	5 583 574						
	установка опор СТ11-3 Н=11м	шт	255	119 626,8	30 504 834	-	0	-	-	-	-
	установка светильнтков UM -400 W	шт	510	54 122,80	27 602 628	-	0	-	-	-	-
	светильник с лампами на кронштейнах	шт	8	18 675,22	149 402	-	0	-	-	-	-
	выключатели автоматические	шт	48	2 810,34	134 896	-	0	-	-	-	-
	установка ящиков РУС М 5130-3274	шт	55	80 380,94	4 420 952	-	0	-	-	-	-
	кабельная линия КЛ -10кВ				-	-	0		-	-	
	подстанция комплектная с трансформатором	шт	2	368 450,4	736 901	-	0	-	-	-	-
	кабели силовые ААБлГУ 3х240мм2	м	7400	3 680,59	27 236 366	-	0	-	-	-	-
16	**Э/освещение путепровода ч/ул. Угольную**				**72 825 443**		**53 165 188**			**32 406 296**	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	2528	250,252	632 638	1038	259 762	41		-	-
	засыпка грунта	м3	2473	412,980	1 021 300	1022	422 066	41		-	-
	установка щита управления	шт	1	1 495 457	1 495 457	0	0	-		-	-
	укладка трубопровода из а/ц труб д=150мм	м	285	929,958	265 038	285	265 038	100		-	-
	укладка трубопровода из а/ц труб д=100мм	м	84	746,512	62 707	84	62 707	100		-	-
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	711	199,831	142 080	280	55 953	39		-	-
	кабель АВБбШв 4х16мм2	м	400	511,190	204 476	0	0	-		-	-
	кабель АВБбШв 4х50мм2	м	395	1 072,638	423 692	0	0	-		-	-
	кабель АВБбШв 4х70мм2	м	285	1 302,326	371 163	0	0	-		-	-
	покрытие кирпичом кабеля	м	711	409,194	290 937	0	0	-		-	-
	заделка концевая	шт	12	7 449,167	89 390	0	0	-		-	-
	прокладка кабелей съездов					0	0			-	

	укладка трубопроводов из а/ц труб д=150	м	803	929,965	746 762	803	746 762	100	475	441 733	59
	укладка трубопроводов из стальных труб д=108х4мм	м	595	1 811,106	1 077 608	0	0	-		-	-
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	5897	100,288	591 401	4705	471 853	80	2771,59	277 957	47
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	2920	185,665	542 143	2338	434 159	80	1518,4	281 914	52
	кабели силовые АВБбШв 4х16 мм2	м	5120	502,020	2 570 341	4102	2 059 286	80	1792	899 620	35
	кабели силовые АВБбШв 4х25 мм2	м	1140	647,704	738 382	1141	738 382	100	820,8	531 117	72
	кабели силовые АВБбШв 4х35 мм2	м	1180	752,964	888 498	1180	888 498	100	137	102 856	12
	покрытие кирпичом кабеля	м	5897	109,398	645 121	5897	645 121	100	3688	403 461	63
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	264	9 938,20	2 623 685	211	2 098 551	80	182,16	1 810 343	69
	заделки концевые	шт	564	7 449,085	4 201 284	451	3 360 729	80	389,16	2 898 886	69
	плавкая вставка(предохранитель)	шт	56	1 008,714	56 488	0	0	-		-	-
	монтаж и стоимость светильников					0	0			-	
	устройство ж/б фундаментов на гравийное основание	шт	268	23 744,67	6 363 571	246	5 841 188	92	147	3 490 466	55
	установка опор	шт	264	112 320,8	29 652 684	246	27 630 917	93	147	16 511 158	56
	светильник "Сириус"	шт	325	24 519,51	7 968 840	293	7 184 216	90	194	4 756 785	60
	светильник торшерный	шт	18	132 726,4	2 389 075						
	установка к опорам металлических подкосов	шт	23	19 228,91	442 265						
	заземление вертикальное	шт	24	1 147,38	27 537						
	защита кабеля по упорам из уголков	тн	6,75	160 438,1	1 082 957						
	окраска тубчатых опор	тн	72,693	8 297,70	603 185						
	трансформаторная подстанция										
	трансформаторная подстанция	шт	1	4 468 279	4 468 279						
	проводник заземляющий	м	36	341,22	12 284						
	вертикальный заземлитель	шт	12	1 687,17	20 246						
	подготовка площадки под ТП	м2	153,68	741,34	113 929						
17	**транспортная развязка на пр.Аблайхана**				**159 337 439**		**18 960 829**			**-**	
	разработка грунта бульдозерами	м3	660	86,450	57 057	0	0	-	0	-	-
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	660	254,60	168 036	0	0	-	0	-	-
	разработка грунта бульдозерами	м3	1122	86,45	96 997	0	0	-	0	-	-
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	1122	254,60	285 661	0	0	-	0	-	-
	укрепление обочин георешетками	м2	7300	659,30	4 812 890			-			-
	установка бортовых камней сеч.150х300мм ГП	м	865	9 628,80	8 328 912			-			-
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	12435,2	909,00	11 303 597	1872	1 702 012	15	0	-	-
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	3562	1 583,20	5 639 358	729	1 154 897	20	0	-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	14247	495	7 052 265	4291	2 124 045	30	0	-	-
	основание из фр. Щебня Н=36см	м2	13181	1 306,4	17 219 658	3978	5 196 859	30	0	-	-

	розлив битума	тн	14,75	37 964,8	559 981	4,38	166 286	30	0,00	-	-
	основание из фракц. щебня Н=12см	м2	13173	376	4 953 048	3978	1 495 330	30	0	-	-
	покрытие из к/з пор. а/бетона Н=12см с роз.бит	м2	12949,4	1 826	23 645 604	3900	7 121 400	30	0	-	-
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	12949,4	1 661	21 508 953			-			-
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	12949,4	1 023	13 247 236			-			-
	устройство бетонных плит	м2	1221,8	404,789	494 571			-			-
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	207,7	1 526	316 950			-			-
	прослойка из геотекстиля	м2	1221,8	495,000	604 791			-			-
	основание из фр.щебня Н=15 см	м2	183,3	724,850	132 865			-			-
	подстилающий слой из песка Н=5см	м3	61,1	1 526,0	93 239			-			-
	покрытие из брусчатки	м2	1221,8	2 350,3	2 871 597			-			-
	установка бортового камня сеч.150х300мм	м	1656	2 819,6	4 669 258			-			-
	барьерное ограждение	м	790	10 718,9	8 467 931			-			-
	перильоное ограждение	м	790	28 869,6	22 806 984			-			-
18	**Транспортная развязка на ул.Угольной**				**771 956 337**		**73 918 108**		**576 448**	**33 078 577**	
	разработка грунта бульдозерами	м3	34700	86,45	2 999 815	-	-	-	-	-	-
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	34700	254,6	8 834 620	-	-	-	-	-	-
	разработка грунт. 2 группы с транспорт .до 43км	м3	441933,8	1 334	589 539 689	-	-	-	0	-	-
	устройство дорожных насыпей	м3	568201	25,24	14 341 393	568 201	14 341 393	100	568201	14 341 393	100
	уплотнение грунта	м3	568200,8	43,17	24 529 229	568 201	24 529 237	100		-	-
	работы по план. внутрикольцевого простра	м3	108000	115	12 420 000	82 620	9 501 300	77		-	-
	уплотнение грунта	м3	108000	43,17	4 662 360	82 620	3 566 705	77		-	-
	планировка верха,откосов земляного полотна	м2	160900	37,73	6 070 757	85 934	3 242 289	53		-	-
	планировка вручную	м2	4431	87,69	388 554	-	-	-		-	-
	укрепление обочин георешетками	м2	47610	2 272	108 169 920	8247	18 737 184	17	8247	18 737 184	17
19	**Дорожная одежда по ул. Угольной**				**250 434 256**	**171 109**	**223 208 104**			**35 045 430**	
	установка бортовых камней сеч. 150х300мм	м	921	9 629	8 868 309	921	8 868 309	100		-	-
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	33200	909	30 178 800	31540	28 669 678	95		-	-
	укрепленин грунта цементом	м3	15540	2 588	40 217 520	15540	40 217 520	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4970	1 583	7 867 510	4970	7 868 136	100		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	24600	495	12 177 000	24600	12 177 000	100		-	-
	основание из фр. Щебня Н=36см	м2	25440	1 306	33 224 640	24168	31 564 040	95		-	-
	розлив битума	тн	14	37 965	531 510	14	531 510	100		-	-
	основание из фр. Щебня Н=17см	м2	23330,2	376	8 772 155	23330	8 771 904	100		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18030	1 826	32 922 780	18030	32 922 780	100		-	-
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	9977	1 661	16 571 797	9977	16 571 797	100		-	-

	устройство бордюра 150х300 бет. +	м	740	2 754	2 037 960	740	2 037 960	100	740	2 037 960	100
	розлив битума	тн	44,33	58 066,43	2 574 085	40	2 316 676	90	39,897	2 316 676	90
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4593	1 907,63	8 761 745	4593	8 761 745	100	4593	8 761 745	100
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	12646	1 734,07	21 929 049	12646	21 929 049	100	12646	21 929 049	100
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	22623	1 052	23 799 396	0	0	-		-	-
20	**Дорожная одежда по ул. №14**				**159 573 212**		**118 936 267**			**24 496 666**	
	установка бортовых камней сеч. 150х300мм	м	614 ?	9 629	5 912 206	614	5 912 206	100		-	-
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	16133	909	14 664 897	16133	14 665 261	100		-	-
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4063	1 583	6 431 729	4063	6 431 286	100		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	20079	495	9 939 105	20079	9 939 105	100		-	-
	основание из фр. Щебня Н=36см	м2	12147	1 306	15 863 982	12147	15 863 982	100		-	-
	розлив битума	тн	8,6	37 965	326 499	8,6	326 499	100		-	-
	основание из фр. Щебня Н=12см	м2	11977	376	4 503 352	11977	4 502 631	100		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	10508	1 826	19 187 608	10508	19 187 608	100		-	-
										-	
	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	625	10 297	6 435 625	0	0	-		-	-
	подстилающий слой из песка	м3	2703,9	1 892	5 115 779	270	511 578	10		-	-
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	6874,5	883	6 070 184	687	607 018	10		-	-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17 см	м2	2703,9	1 047	2 830 983	270	283 098	10		-	-
	средний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	4270,8	1 105	4 719 234	427	471 923	10		-	-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	4270,8	1 105	4 719 234	427	471 923	10		-	-
	розлив битума	тн	17,28	58 377	1 008 755	13,84	808 055	80	6,912	403 502	40
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4808	1 908	9 173 664	4808	9 173 664	100	3025	5 771 700	63
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	15316	1 734	26 557 944	15316	26 557 944	100	8708	15 098 978	57
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	15316	1 052	16 112 432	3063	3 222 486	20	3063,2	3 222 486	20
21	**Тротуары по ул. Угольной**				**59 808 810**		**56 679 716**			**-**	
	устройство корыта	м3	7560	617,17	4 665 808	7560	4 665 808	100		-	-
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	4354	460,78	2 006 217	4354	2 006 366	100		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	4354	882,75	3 843 488	4354	3 843 741	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4354	894,71	3 895 568	4354	3 895 818	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4665	257,42	1 200 873	4665	1 200 942	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	4665	4 719,12	22 014 696	4178	19 715 539	90		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3110	2 761,05	8 586 851	3211	8 866 284	103		-	-
	технический прикромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	698	1 395,96	974 378	698	974 325	100		-	-

	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	1245,7	440,44	548 655	1246	548 684	100		-	-
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	1096,3	894,71	980 873	1096	980 670	100		-	-
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	1229,1	257,42	316 397	1229	316 403	100		-	-
	покрытие из брусчатки	м2	1328,8	4 719,12	6 270 768	1192	5 625 644	90		-	-
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1661	2 711,76	4 504 238	1490	4 039 492	90		-	-
22	**Тротуары по ул. №14**				**75 597 380**		**23 724 191**			**23 724 191**	
	тротуары по ул №14										
	устройство корыта	м3	2323	617,23	1 433 814	929,2	573 530	40	929,2	573 530	40
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	43449,2	451,34	19 610 164	17379,7	7 844 145	40	17379,68	7 844 145	40
	прослойка из геотекстиля	м2	4449,2	882,75	3 927 525	1779,7	1 571 013	40	1779,68	1 571 013	40
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4449,2	894,71	3 980 744	1779,7	1 592 297	40	1779,68	1 592 297	40
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4580	257,42	1 178 993	1832,0	471 593	40	1832	471 593	40
	покрытие из брусчатки	м2	4767	4 719,12	22 496 047	1430,1	6 748 814	30	1430,1	6 748 814	30
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3178	2 754,13	8 752 610	1271,2	3 501 050	40	1271,2	3 501 050	40
	технический прикромочный тротуар								0	-	
	устройство корыта	м3	730	1 395,96	1 019 048	73,0	101 905	10	73	101 905	10
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	1302,85	440,44	573 827	130,3	57 383	10	130,285	57 383	10
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	1146,4	894,71	1 025 695	114,6	102 570	10	114,64	102 570	10
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	1285,4	257,42	330 890	128,5	33 089	10	128,54	33 089	10
	покрытие из брусчатки	м2	1389,6	4 719,12	6 557 690	139,0	655 769	10	138,96	655 769	10
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1737	2 711,76	4 710 333	173,7	471 033	10	173,7	471 033	10
23	**Дорожная одежда на съездах**				**294 385 915**		**241 060 464**			**49 804 675**	
	установка бортовых камней сеч. 150х300мм	м	1600	9 629	15 406 400	1600	15 406 400	100	0	-	-
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	11112	909	10 100 808	11112	10 100 808	100			-
	подстилающий слой из песка Н=20см	м3	6139	1 583	9 718 037	6139	9 718 037	100		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	30695	495	15 194 025	30695	15 194 025	100		-	-
	основание из фр. Щебня Н=30см	м2	27090	1 303	35 298 270	27090	35 298 270	100		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18680	1 826	34 109 680	18680	30 212 080	100		-	-
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	2560	1 661	4 252 160	2560	4 252 160	100		-	-
										-	
	установка бортовых камней сеч. 150х300мм	м	4541	10 297	46 758 677	4314	44 420 743	95	2088,86	21 508 991	46
	розлив битума	тн	22,104	56 884	1 257 364	22,104	1 257 364	100	4,421	251 473	20
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	5880	1 907,63	11 216 864	5880	11 216 864	100		-	-
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	22000	1 734,07	38 149 540	22000	38 149 540	100	1274	2 210 038	6
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	24560	1 051,88	25 834 173	24560	25 834 173	100	24560	25 834 173	100
	барьерное ограждение	м	3339	14 103	47 089 917			-		-	-

24	***Тротуары вдоль съездов №1,2,7,8***				***91 808 489***		***74 033 232***			***45 892 046***	
	устройство корыта под тротуары	*м3*	*2281*	*617,26*	*1 407 970*	*1596,70*	*985 580*	*70*	*1026,45*	*633 587*	*45*
	подстилающий слой из песка Н=15см	*м3*	*4368*	*460,78*	*2 012 687*	*3057,60*	*1 408 881*	*70*	*1965,6*	*905 709*	*45*
	прослойка из геотекстиля	*м2*	*4368*	*882,75*	*3 855 852*	*3057,60*	*2 699 096*	*70*	*1965,6*	*1 735 133*	*45*
	основание из фр.щебня Н=12 см	*м2*	*4368*	*894,71*	*3 908 093*	*3057,60*	*2 735 665*	*70*	*1965,6*	*1 758 642*	*45*
	подстилающий слой из песка Н=5 см	*м3*	*4492*	*257,42*	*1 156 331*	*3144,40*	*809 432*	*70*	*2021,4*	*520 349*	*45*
	покрытие из брусчатки	*м2*	*4680*	*4 719,12*	*22 085 482*	*3276,00*	*15 459 837*	*70*	*2106*	*9 938 467*	*45*
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	*м*	*3120*	*2 738,98*	*8 545 618*	*2184*	*5 981 932*	*70*	*2184*	*5 981 932*	*70*
	технический прокромочный тротуар										
	устройство корыта	*м3*	*2505*	*1 395,96*	*3 496 880*	*2255*	*3 147 192*	*90*	*1252,5*	*1 748 440*	*50*
	дополнительный слой из песка Н=14 см	*м2*	*4471,4*	*440,44*	*1 969 383*	*4024*	*1 772 445*	*90*	*2235,7*	*984 692*	*50*
	основание из фракционного щебня Н=12 см	*м2*	*3935,6*	*894,71*	*3 521 221*	*3542*	*3 169 098*	*90*	*1967,8*	*1 760 610*	*50*
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	*м2*	*4412,6*	*264,82*	*1 168 545*	*3971*	*1 051 690*	*90*	*2206,3*	*584 272*	*50*
	покрытие из брусчатки	*м2*	*4770*	*4 719,12*	*22 510 202*	*4293*	*20 259 182*	*90*	*2385*	*11 255 101*	*50*
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	*м*	*5963*	*2 711,76*	*16 170 225*	*5367*	*14 553 202*	*90*	*2981,5*	*8 085 112*	*50*
25	***водоотвод с насыпи а/д №14***							-			-
	(на перес.ул.Угольн.-ж/д-ул.Махтум	***м3***	***42,93***	***155 897***	***6 692 658***						
26	***Дорожные знаки на развязке***	***шт***	***238***	***33 683***	***8 016 554***			-			-
27	***Временная объездная дорога***	***м3***	***4230***	***21 044***	***89 016 680***		***0***	-	***0***	-	-
	Всего				***3 950 254 779***		***1 262 221 200***			***283 679 163***	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Технадзор

Начальник ПТО

СДО

СУБПОДРЯДЧИК:

Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги,проходящей по улицам Угольная, №14,№12 и Бейсековой.Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольной**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДС Нойбург"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль2008г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподряд-чиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№59	03.09.2007	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из них	Из графы 2		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	257 742 660	152 062 525	158707225	93633787							29651810 17493919	

Генподрядчик:

М.п.

Субподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги,проходящей по улицам Угольная,№14,№12 и Бейсековой.**
Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольной
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2008 г

№N п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			июль		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Проезжая и бульварная часть										
1	**Восстановление и закрепление оси**	**км**	**2,214**	**31 683**	**70 146**	**2,21**	**70 145**			**-**	
2	**Подготовительные работы**	**тенг**			**9 821 158**		**9 821 077**		**-**	**-**	
	корчевка кустарника	га	8,904	14578,7	129 809	8,904	129 809	100	-	-	
	сгребание срезанного кустарника	га	8,904	475	4 229	8,900	4 229	100	-	-	
	погрузка , разгрузка и вывозка на 2 км	тн	168,16	1019,35	171 414	168,200	171 414	100	-	-	
	валка деревьев диаметром до 24 см	шт	32072,3	45,6	1 462 497	32 072,3	1 462 497	100	-	-	
	разделка древесины диаметром до 24 см	шт	32072,3	139,65	4 478 897	32 072,3	4 478 897	100	-	-	
	корчевка пней	шт	32072,3	74,1	2 376 557	32 072,3	2 376 557	100	-	-	
	погрузка , разгрузка и вывозка на 2 км	тн	3893,76	107,35	417 995	3 893,0	417 914	100	-	-	
	разчистка свалки с вывозом на 3 км	тн	5400	144,4	779 760	5 400,00	779 760	100	-	-	
	Основной проезд						-		-		
3	**Снятие плодородного слоя основной проезд**				**2 039 213**		**2 039 213**			**-**	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 3 км	м3	2466	216,6	534 136	2 466	534 136	100	-	-	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 3 км	м3	6493	231,8	1 505 077	6 493	1 505 077	100	-	-	
4	**Земляные работы основной проезд**				**48 245 630**		**20 311 230**		**-**	**-**	
	разработка грунта 2 гр с погрузкой	м3	75707,3	72,4	5 481 209	13277,0	961 121	18	-	-	
	разработка грунта 2 гр для просушки	м3	20989,0	56,7	1 190 390	20 989,0	1 190 390	100	-	-	
	доработка грунта вручную	м3	4417,68	1 046,02	4 620 982	1 897,0	1 984 293	43	-	-	
	погрузка и вывозка грунта на 5км	м3	41554,79	198,10	8 232 004	34 327,9	6 800 466	83	-	-	
	выборка непригодного грунта 2 группы	м3	5050	57,26	289 163	5 050,0	289 145	100	-	-	
	транспортитовка грунта на 5км	м3	5050	235,46	1 189 073	5 050,0	1 189 063	100	-	-	
	грунт для замены непригодного грунта	м3	5050	1 123,06	5 671 453	-	-	-	-	-	
	уплотнение грунта	м3	5010	43,17	216 282	5 010,0	216 272	100	-	-	

	грунт для укрепленного слоя на0,4м от низа	м3	10280,31	1 123,06	11 545 405	-	-	-	-	-	
	укрепление грунта дресвой	м3	10178,42	909,00	9 252 184	8 408,3	7 643 108	83		-	
	грунт для отсыпки насыпи низа дородежды	м3	384,1	1 333,64	512 251	-	-	-	-	-	
	планировка грунта насыпи	м2	1422,55	20,26	28 821	1175,2	23 813	83	-	-	
	уплотнение грунта	м3	380,19	43,17	16 413	314,1	13 558	83	-	-	
5	**Бульварная часть земляные работы**				**40 998 805**	**-**	**4 900 383**		**-**	**-**	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 5км	м3	4881	251,75	1 228 792	4 881	1 228 792	100	-	-	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 5 км	м3	8804	251,75	2 216 407	7 273	1 830 932	83	-	-	
	досыпка грунта до проектных отметок	м3	26488	1333,64	35 325 456	-	-	-	-	-	
	разработка грунта бульдозерами	м3	1657	55,10	91 301	1 369	75 429	83	-	-	
	планировка грунта насыпи	м2	49589	20,26	1 004 673	40 965	829 946	83	-	-	
	уплотнение грунта	м3	26226	43,17	1 132 176	21 665	935 284	83	-	-	
	Дорожная одежда										
6	**основные полосы проезжей части**				**621 446 947**		**230 444 385**			**-**	
	укрепление грунтов цементом	м3	55002,15	2587,9	142 340 075	55 002,15	142 340 075	100			
	подстилающий слой из песка	м3	5153,0	1 525,60	7 861 417	5153,0	7 861 906	100	-	-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25765,0	689,60	17 767 544	25765,0	17 771 774	100	-	-	
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	15773,0	802,40	12 656 255	15773,0	12 655 425	100	-	-	-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	15773,0	802,00	12 649 946	15773,0	12 649 625	100	-	-	-
	розлив битума	тн	41,8	45 757,60	1 912 668	41,8	1 911 754	100	-	-	-
	покрытие из фракц. Н=12 см	м2	15774,0	376,00	5 931 024	15774	5 929 645	100	-	-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз. Бит	м2	16060,0	1 825,90	29 323 954	16060	29 324 181	100			
	подстилающий слой из песка	м3	9738,7	1 892,06	18 426 205						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	32899,8	954,35	31 397 924						
	нижнийслой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	40462,4	994,83	40 253 209						
	средний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	39761,0	994,83	39 555 436						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=17 см	м2	37676,0	942,01	35 491 169						
	розлив битума	тн	97,2	58 073	5 644 696						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз. Бит.		37390	1907,63	71 326 286						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	53450,04	1734,07	92 686 111					-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	53450,04	1 051,88	56 223 028			-			-
7	**съезды с основной дороги и площадки для остановки**										
	общественного транспорта				**107 344 789**		**-**			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	3097,5	1 892,06	5 860 656			-			-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	12389,37	954,35	11 823 795			-			-
	верхний слой из щебеночной смеси Н=17 см	м2	11909,59	942,01	11 218 953			-			-

	средний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	11909,59	994,83	11 848 017			-			-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	11909,59	994,83	11 848 017						
	розлив битума	тн	29,771	58 124,57	1 730 427			-			-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11295,2	1 907,63	21 547 062			-			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	11295,2	1 734,07	19 586 667			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	11295,2	1 051,88	11 881 195			-			-
8	**местные проезды,примыкания к местным проездам**										
	автобусные остановки на местных проездах				**119 658 755**		**-**			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	5056,73	1 892,06	9 567 637			-			-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	20226,99	954,35	19 303 628			-			-
	верхний слой из щебеночной смеси Н=15 см	м2	19289,039	836,36	16 132 581			-			-
	розлив битума	тн	41,37	58 056,67	2 401 804			-			-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=10см	м2	16475,83	1 599,45	26 352 266			-			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	16475,83	1 734,07	28 570 243			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	16475,83	1 051,88	17 330 596			-			-
9	**право и левоповоротные съездах, развязка**										
	с пр. Абылай Хана				**171 040 571**		**29 394 954** 4			**-**	
	укрепление грунтов цементом	м3	6741	2 588	17 442 405	6 741	17 442 405	100			-
	подстилающий слой из песка	м3	131	1 526	199 906	131	199 906	100	-	-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	524	690	361 560	524	361 560	100	-	-	-
	верхний слой из щебеночной, смеси Н=18 см	м2	479	802	384 158	479	384 158	100	-	-	-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	479	802	384 158	479	384 158	100	-	-	-
	розлив битума	тн	15,17	45 758	694 149	15,17	694 149	100	-	-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	6377	1 387,324	8 846 966	6377	8 846 966	100		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	403	1 661	669 383	403	669 383	100	-	-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	403	1 023	412 269	403	412 269	100	-	-	-
	подстилающий слой из песка	м3	5739,97	1 892,06	10 860 368						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25420,5	954,35	24 260 054						
	верхний слой из щебеночной, смеси Н=15 см	м2	19833,04	836,36	16 587 561						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=15 см	м2	20950,17	821,42	17 208 889						
	розлив битума	тн	34,215	64 507,51	2 207 124						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11479,16	1 907,63	21 897 990						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	17453,16	1 734,07	30 265 001						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	17453,16	1 051,88	18 358 630						
10	**пр. Абылай Хана**				**118 338 602**		**-**			**-**	

	подстилающий слой из песка	м3	2369,15	1 892,06	4 482 574			-			-
	прослойка из нетканого синтетич.материала	м2	9476,6	954,35	9 043 993			-			-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17 см	м2	13717,2	942,01	12 921 740						
	средний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	14094,92	994,83	14 022 049			-			-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	14483,56	994,83	14 408 680			-			-
	розлив битума	тн	33,831	58 075,43	1 964 750			-			-
	покрытие из к/зпористого а/бетона Н=12см	м2	13101,9	1 907,63	24 993 577			-			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	13101,9	1 734,07	22 719 612			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	13101,9	1 051,88	13 781 627			-			-
11	**сгон с основной дорожной одеждой**				**5 334 941**		**-**			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	188,2	1 892	356 074			-			-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	764,8	954	729 619			-			-
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	695,5	836	581 438			-			-
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	731,2	836	611 283			-			-
	розлив битума	тн	1,69	58 206	98 368			-			-
	покрытие из к/зпористого а/бетона Н=12см	м2	630,2	1 908	1 202 422			-			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	630,2	1 734	1 092 767			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	630,2	1 052	662 970			-			-
12	**Бортовой камень**				**314 595 556**		**16 342 384**		**-**	**-**	
	установка бортового камня сеч.150х300мм	пм	14935,2	9 180	137 105 136	1778	16 322 040	12	-	-	-
	обмазка битумом бортового камня	м2	2240,28	248	555 589	82	20 344	4	-	-	-
	бортовой камень бетонный БР100.30.18	пм	6251	4 011,08	25 073 261						
	бортовой камень гранитный 1ГП	пм	14903	10 190	151 861 570						
13	**Дренажи**				**60 982 130**		**7 123 817**			**-**	**-**
	Устройство дренажей продольных	**м**	**8985,9**	**4 688**	**42 125 899**	**1520**	**7 123 817**	**17**			
	Дренаж мелкого заложения	**мп**	**3609**	**5 224,78**	**18 856 231**			**-**			
	Инженерные сети										
14	**Вынос КЛ 10кВ и КЛ 0,4кВ**				**64 310 290**		**-**			**-**	
	разработка грунта с вывозом	м3	5604	262,476	1 470 916						
	засыпка грунтом	м3	4137	414,666	1 715 473						
	засыпка песком	м3	147	1831,518	269 233						
	прокладка кабеля	м	8403,78	5498,055	46 204 445						
	монтаж опоры	шт	1	69645,123	69 645						
	устройство колодцев	шт	48	173542,671	8 330 048						
	монтаж комплексной подстанции	шт	2	3077634,6	6 155 269						
	демонтажные работы	км	1,176	81004,401	95 261						

15	***Сети наружного освещения***				***226 574 073***		**-**			**-**	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	22428	250,21	5 611 710	-	-	-	-	-	-
	засыпка грунтом с транспортом на 2 км	м3	20754	391,35	8 122 078						
	установка щита управления	шт	4	148 163	592 652	-	-	-	-	-	-
	заземление из полосовой стали	м	28	692,44	19 388	-	-	-	-	-	-
	устройство колодцев	шт	20	165 859,0	3 317 180	-	-	-	-	-	-
	устройство песчаного основания	м3	400	2 731,42	1 092 568	-	-	-	-	-	-
	укладка труб а/ц д=150мм	м	10448	960,25	10 032 692						
	укладка труб д=32х2,5мм	м	1225	563,26	689 994	-	0	-	-	-	-
	укладка труб д=76х3мм	м	1020	1 167,32	1 190 666	-	0	-	-	-	-
	устройство постели под кабель	м	11910	222,81	2 653 667		-			-	
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	8800	222,78	1 960 464						
	кабели силовыеВБбШв 4х50мм2	м	22694	3 941,26	89 442 954	-	-	-	-	-	-
	присоединение к зажимам жил проводов	шт	510	10 742,17	5 478 507	-	-	-	-	-	-
	устройство ж/бетонных фундаментов	шт	255	21 896,37	5 583 574						
	установка опор СТ11-3 Н=11м	шт	255	119 626,8	30 504 834	-	0	-	-	-	-
	установка светильнтков UM -400 W	шт	510	54 122,80	27 602 628	-	0	-	-	-	-
	светильник с лампами на кронштейнах	шт	8	18 675,22	149 402	-	0	-	-	-	-
	выключатели автоматические	шт	48	2 810,34	134 896	-	0	-	-	-	-
	установка ящиков РУС М 5130-3274	шт	55	80 380,94	4 420 952	-	0	-	-	-	-
	кабельная линия КЛ -10кВ				-	-	0		-	-	
	подстанция комплектная с трансформатором	шт	2	368 450,4	736 901	-	0	-	-	-	-
	кабели силовые ААБлГУ 3х240мм2	м	7400	3 680,59	27 236 366	-	0	-	-	-	-
16	***Э/освещение путепровода ч/ул. Угольную***				***72 825 443***		***20 758 892***			***12 642 925***	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	2528	250,252	632 638	1038	259 762	41	760	190 192	30
	засыпка грунта	м3	2473	412,980	1 021 300	1022	422 066	41	750	309 735	30
	установка щита управления	шт	1	1 495 457	1 495 457	0	0	-		-	-
	укладка трубопровода из а/ц труб д=150мм	м	285	929,958	265 038	285	265 038	100		-	-
	укладка трубопровода из а/ц труб д=100мм	м	84	746,512	62 707	84	62 707	100		-	-
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	711	199,831	142 080	280	55 953	39	280	55 953	39
	кабель АВБбШв 4х16мм2	м	400	511,190	204 476	0	0	-		-	-
	кабель АВБбШв 4х50мм2	м	395	1 072,638	423 692	0	0	-		-	-
	кабель АВБбШв 4х70мм2	м	285	1 302,326	371 163	0	0	-		-	-
	покрытие кирпичом кабеля	м	711	409,194	290 937	0	0	-		-	-
	заделка концевая	шт	12	7 449,167	89 390	0	0	-		-	-
	прокладка кабелей съездов					0	0			-	

	укладка трубопроводов из а/ц труб д=150	м	803	929,965	746 762	328	305 029	41	240	223 192	30
	укладка трубопроводов из стальных труб д=108х4мм	м	595	1 811,106	1 077 608	0	0	-		-	-
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	5897	100,288	591 401	1933	193 896	33	1800	180 518	31
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	2920	185,665	542 143	820	152 245	28	820	152 245	28
	кабели силовые АВБбШв 4х16 мм2	м	5120	502,020	2 570 341	2310	1 159 666	45	2310	1 159 666	45
	кабели силовые АВБбШв 4х25 мм2	м	1140	647,704	738 382	320	207 265	28	320	207 265	28
	кабели силовые АВБбШв 4х35 мм2	м	1180	752,964	888 498	1043	785 642	88	910	685 197	77
	покрытие кирпичом кабеля	м	5897	109,398	645 121	2209	241 660	37	1560	170 661	26
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	264	9 938,20	2 623 685	29	288 208	11		-	-
	заделки концевые	шт	564	7 449,085	4 201 284	62	461 843	11		-	-
	плавкая вставка(предохранитель)	шт	56	1 008,714	56 488	0	0	-		-	-
	монтаж и стоимость светильников					0	0			-	
	устройство ж/б фундаментов на гравийное основание	шт	268	23 744,67	6 363 571	99	2 350 722	37	52	1 234 723	19
	установка опор	шт	264	112 320,8	29 652 684	99	11 119 759	38	59	6 626 927	22
	светильник "Сириус"	шт	325	24 519,51	7 968 840	99	2 427 431	30	59	1 446 651	18
	светильник торшерный	шт	18	132 726,4	2 389 075						
	установка к опорам металлических подкосов	шт	23	19 228,91	442 265						
	заземление вертикальное	шт	24	1 147,38	27 537						
	защита кабеля по упорам из уголков	тн	6,75	160 438,1	1 082 957						
	окраска тубчатых опор	тн	72,693	8 297,70	603 185						
	трансформаторная подстанция										
	трансформаторная подстанция	шт	1	4 468 279	4 468 279						
	проводник заземляющий	м	36	341,22	12 284						
	вертикальный заземлитель	шт	12	1 687,17	20 246						
	подготовка площадки под ТП	м2	153,68	741,34	113 929						
17	**транспортная развязка на пр.Аблайхана**				**159 337 439**		**18 960 829**			**-**	
	разработка грунта бульдозерами	м3	660	86,450	57 057	0	0	-	0	-	-
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	660	254,60	168 036	0	0	-	0	-	-
	разработка грунта бульдозерами	м3	1122	86,45	96 997	0	0	-	0	-	-
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	1122	254,60	285 661	0	0	-	0	-	-
	укрепление обочин георешетками	м2	7300	659,30	4 812 890			-			-
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	865	9 628,80	8 328 912			-			-
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	12435,2	909,00	11 303 597	1872	1 702 012	15	0	-	-
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	3562	1 583,20	5 639 358	729	1 154 897	20	0	-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	14247	495	7 052 265	4291	2 124 045	30	0	-	-
	основание из фр. Щебня Н=36см	м2	13181	1 306,4	17 219 658	3978	5 196 859	30	0	-	-

	основание из фракц. щебня Н=12см	м2	13173	376	4 953 048	3978	1 495 330	30	0	-	-
	покрытие из к/з пор. а/бетона Н=12см с роз.бит	м2	12949,4	1 826	23 645 604	3900	7 121 400	30	0	-	-
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	12949,4	1 661	21 508 953			-			-
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	12949,4	1 023	13 247 236			-			-
	устройство бетонных плит	м2	1221,8	404,789	494 571			-			-
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	207,7	1 526	316 950			-			-
	прослойка из геотекстиля	м2	1221,8	495,000	604 791			-			-
	основание из фр.щебня Н=15 см	м2	183,3	724,850	132 865			-			-
	подстилающий слой из песка Н=5см	м3	61,1	1 526,0	93 239			-			-
	покрытие из брусчатки	м2	1221,8	2 350,3	2 871 597			-			-
	установка бортового камня сеч.150х300мм	м	1656	2 819,6	4 669 258			-			-
	барьерное ограждение	м	790	10 718,9	8 467 931			-			-
	перильоное ограждение	м	790	28 869,6	22 806 984			-			-
18	**Транспортная развязка на ул.Угольной**				**771 956 337**		**40 839 531**			**1 214 151**	
	разработка грунта бульдозерами	м3	34700	86,45	2 999 815	-	-	-	-	-	-
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	34700	254,6	8 834 620	-	-	-	-	-	-
	разработка грунт. 2 группы с транспорт .до 43км	м3	441933,8	1 334	589 539 689	-	-	-	0	-	-
	устройство дорожных насыпей	м3	568201	25,24	14 341 393			-		-	-
	уплотнение грунта	м3	568200,8	43,17	24 529 229	568 201	24 529 237	100		-	-
	работы по план. внутрикольцевого простра	м3	108000	115	12 420 000	82 620	9 501 300	77		-	-
	уплотнение грунта	м3	108000	43,17	4 662 360	82 620	3 566 705	77		-	-
	планировка верха,откосов земляного полотна	м2	160900	37,73	6 070 757	85 934	3 242 289	53	32180	1 214 151	20
	планировка вручную	м2	4431	87,69	388 554	-	-	-		-	-
	укрепление обочин георешетками	м2	47610	2 272	108 169 920	0	0	-		-	-
19	**Дорожная одежда по ул. Угольной**				**250 434 256**		**188 162 674**			**- 15 245 568**	
	установка бортовых камней сеч. 150х300мм	м	921	9 629	8 868 309	921	8 868 309	100		-	-
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	33200	909	30 178 800	31540	28 669 678	95		-	-
	укрепленин грунта цементом	м3	15540	2 588	40 217 520	15540	40 217 520	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4970	1 583	7 867 510	4970	7 868 136	100	-4886	- 7 734 538	- 98
	прослойка из геотекстиля	м2	24600	495	12 177 000	24600	12 177 000	100	-14664	- 7 258 433	- 60
	основание из фр. Щебня Н=36см	м2	25440	1 306	33 224 640	24168	31 564 040	95		-	-
	розлив битума	тн	14	37 965	531 510	14	531 510	100		-	-
	основание из фр. Щебня Н=17см	м2	23330,2	376	8 772 155	23330	8 771 904	100	-671,8	- 252 597	- 3
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18030	1 826	32 922 780	18030	32 922 780	100		-	-
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	9977	1 661	16 571 797	9977	16 571 797	100		-	-

	устройство бордюра 150х300	м	740	2 754	2 037 960	0	0	-		-	-
	розлив битума	тн	44,33	58 066,43	2 574 085	0	0	-		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4593	1 907,63	8 761 745	0	0	-		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	12646	1 734,07	21 929 049	0	0	-		-	-
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	22623	1 052	23 799 396	0	0	-		-	-
20	**Дорожная одежда по ул. №14**				**159 573 212**		**94 439 601**			**17 611 023**	
	установка бортовых камней сеч. 150х300мм	м	614	9 629	5 912 206	614	5 912 206	100		-	-
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	16133	909	14 664 897	16133	14 665 261	100		-	-
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4063	1 583	6 431 729	4063	6 431 286	100		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	20079	495	9 939 105	20079	9 939 105	100		-	-
	основание из фр. Щебня Н=36см	м2	12147	1 306	15 863 982	12147	15 863 982	100		-	-
	розлив битума	тн	8,6	37 965	326 499	8,6	326 499	100		-	-
	основание из фр. Щебня Н=12см	м2	11977	376	4 503 352	11977	4 502 631	100		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	10508	1 826	19 187 608	10508	19 187 608	100		-	-
										-	
	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	625	10 297	6 435 625	0	0	-		-	-
	подстилающий слой из песка	м3	2703,9	1 892	5 115 779	270	511 578	10	270,39	511 578	10
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	6874,5	883	6 070 184	687	607 018	10	687,45	607 018	10
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17 см	м2	2703,9	1 047	2 830 983	270	283 098	10	270,39	283 098	10
	средний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	4270,8	1 105	4 719 234	427	471 923	10	427,08	471 923	10
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	4270,8	1 105	4 719 234	427	471 923	10	427,08	471 923	10
	розлив битума	тн	17,28	58 377	1 008 755	6,93	404 553	40	6,93	404 553	40
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4808	1 908	9 173 664	1783	3 401 964	37	1783	3 401 964	37
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	15316	1 734	26 557 944	6608	11 458 966	43	6608,4	11 458 966	43
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	15316	1 052	16 112 432	0	0	-		-	-
21	**Тротуары по ул. Угольной**				**59 808 810**		**56 679 716**			**40 826 873**	
	устройство корыта	м3	7560	617,17	4 665 808	7560	4 665 808	100	6199,2	3 825 840	82
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	4354	460,78	2 006 217	4354	2 006 366	100	3570,28	1 645 114	82
	прослойка из геотекстиля	м2	4354	882,75	3 843 488	4354	3 843 741	100	3570,28	3 151 665	82
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4354	894,71	3 895 568	4354	3 895 818	100	3570,28	3 194 365	82
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4665	257,42	1 200 873	4665	1 200 942	100	3825,3	984 709	82
	покрытие из брусчатки	м2	4665	4 719,12	22 014 696	4178	19 715 539	90	3358,8	15 850 580	72
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3110	2 761,05	8 586 851	3211	8 866 284	103	2239,2	6 182 543	72
	технический прикромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	698	1 395,96	974 378	698	974 325	100	362,96	506 678	52
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	1245,7	440,44	548 655	1246	548 684	100	647,764	285 301	52

	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	1245,7	440,44	548 655	1246	548 684	100	647,764	285 301	52
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	1096,3	894,71	980 873	1096	980 670	100	570,076	510 053	52
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	1229,1	257,42	316 397	1229	316 403	100	639,132	164 525	52
	покрытие из брусчатки	м2	1328,8	4 719,12	6 270 768	1192	5 625 644	90	558,096	2 633 722	42
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1661	2 711,76	4 504 238	1490	4 039 492	90	697,62	1 891 778	42
22	**Тротуары по ул. №14**				**75 597 380**						
	тротуары по ул №14										
	устройство корыта	м3	2323	617,23	1 433 814						
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	43449,2	451,34	19 610 164						
	прослойка из геотекстиля	м2	4449,2	882,75	3 927 525						
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4449,2	894,71	3 980 744						
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4580	257,42	1 178 993						
	покрытие из брусчатки	м2	4767	4 719,12	22 496 047						
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3178	2 754,13	8 752 610						
	технический прикромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	730	1 395,96	1 019 048						
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	1302,85	440,44	573 827						
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	1146,4	894,71	1 025 695						
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	1285,4	257,42	330 890						
	покрытие из брусчатки	м2	1389,6	4 719,12	6 557 690						
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1737	2 711,76	4 710 333						
23	**Дорожная одежда на съездах**				**294 385 915**		**191 255 789**			**66 871 935**	
	установка бортовых камней сеч. 150х300мм	м	1600	9 629	15 406 400	1600	15 406 400	100	0	-	-
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	11112	909	10 100 808	11112	10 100 808	100			-
	подстилающий слой из песка Н=20см	м3	6139	1 583	9 718 037	6139	9 718 037	100	-1102	- 1 743 833	- 18
	прослойка из геотекстиля	м2	30695	495	15 194 025	30695	15 194 025	100	-3150	- 1 559 171	- 10
	основание из фр. Щебня Н=30см	м2	27090	1 303	35 298 270	27090	35 298 270	100	-690	- 899 070	- 3
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18680	1 826	34 109 680	18680	30 212 080	100		-	-
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	2560	1 661	4 252 160	2560	4 252 160	100		-	-
										-	
	установка бортовых камней сеч. 150х300мм	м	4541	10 297	46 758 677	2225	22 911 752	49	2225,09	22 911 752	49
	розлив битума	тн	22,104	56 884	1 257 364	17,683	1 005 891	80	17,6832	1 005 891	80
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	5880	1 907,63	11 216 864	5880	11 216 864	100	5880	11 216 864	100
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	22000	1 734,07	38 149 540	20726	35 939 502	94	20725,52	35 939 502	94
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	24560	1 051,88	25 834 173			-		-	-
	барьерное ограждение	м	3339	14 103	47 089 917			-		-	-

24	**Тротуары вдоль съездов №1,2,7,8**				**91 808 489**		**28 141 186**			**28 141 186**	
	устройство корыта под тротуары	м3	2281	617,26	1 407 970	570,25	351 993	25	570,25	351 993	25
	подстилающий слой из песка Н=15см	м3	4368	460,78	2 012 687	1092,00	503 172	25	1092	503 172	25
	прослойка из геотекстиля	м2	4368	882,75	3 855 852	1092,00	963 963	25	1092	963 963	25
	основание из фр.щебня Н=12 см	м2	4368	894,71	3 908 093	1092,00	977 023	25	1092	977 023	25
	подстилающий слой из песка Н=5 см	м3	4492	257,42	1 156 331	1123,00	289 083	25	1123	289 083	25
	покрытие из брусчатки	м2	4680	4 719,12	22 085 482	1170,00	5 521 370	25	1170	5 521 370	25
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	3120	2 738,98	8 545 618			-			-
	технический прокромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	2505	1 395,96	3 496 880	1002	1 398 752	40	1002	1 398 752	40
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	4471,4	440,44	1 969 383	1789	787 753	40	1788,56	787 753	40
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	3935,6	894,71	3 521 221	1574	1 408 488	40	1574,24	1 408 488	40
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4412,6	264,82	1 168 545	1765	467 418	40	1765,04	467 418	40
	покрытие из брусчатки	м2	4770	4 719,12	22 510 202	1908	9 004 081	40	1908	9 004 081	40
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	5963	2 711,76	16 170 225	2385	6 468 090	40	2385,2	6 468 090	40
25	**водоотвод с насыпи а/д №14**							-			-
	(на перес.ул.Угольн.-ж/д-ул.Махтум	**м3**	**42,93**	**155 897**	**6 692 658**						
26	**Дорожные знаки на развязке**	**шт**	**238**	**33 683**	**8 016 554**			-			-
27	**Временная объездная дорога**	**м3**	**4230**	**21 044**	**89 016 680**		**0**	-	**0**	-	-
	Всего				**3 910 037 259**		**959 685 806**			**152 062 525**	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Технадзор

Начальник ПТО

СДО

СУБПОДРЯДЧИК: