Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

*ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"*
*СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"*
*Наименование обьекта:*
*Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12, и Бейсековой.*
*Строительство участка улицы №14 от ул. №12 до ул.угольной*

*С П Р А В К А*

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
**ЗА декабрь 2009 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | ДОГОВОР | | Источник финансир. | | Орг.прав.фор. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимен. | код | наимен. | код |
| | | 59 | 03.09.2007г. | | | | |
| | | | | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НАЛОГИ | | Налог на добавлен-ную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчётный период включит. | В отчетный месяц | сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.) | Дополнительные затраты | | Отчисления в фонд содействия занятости | Дорожный фонд | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | На приобрете-ние материалов | Другие дополнит. затраты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по стройке | 133 471 441 | | 77 527 700 | | | | | | | | 14 300 512 |
| в т.ч. за месяц | | 12 060 496 | | 7 005 413 | | | | | | | 1 292 196 |

Генподрядчик

Субподрядчик:

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная №14, №12 и Бейсековой. Строительство участка улицы №14 от ул.№12 до ул.Угольной**

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС- Нойбург"**

# А К Т

## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2009 г

| №№ п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Проектные данные | | | Выполнение | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Объемы работ | Цена за единицу | Общая стоим. | С начала стр-ва | | | декабрь | | |
| | | | | | | объем | сумма, тенге | % | объем | сумма, тенге | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Проезжая и бульварная часть** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Восстановление и закрепление оси** | км | 2,214 | | 70 146 | 2,21 | 70 145 | | | | |
| 2 | **Подготовительные работы** | тенге | | | 9 821 158 | | 9 821 077 | | | | |
| | корчевка кустарников | га | 8,904 | 14578,7 | 129 809 | 8,904 | 129 809 | 100 | | | |
| | сгребание срезанного кустарника | га | 8,90 | 475 | 4 229 | 8,904 | 4 229 | 100 | | | |
| | погрузка, разгрузка и вывозка на 2 км | тн | 168,16 | 1019,35 | 171 414 | 168,160 | 171 414 | 100 | | | |
| | валка деревьев диам.до 24см | шт | 32072,30 | 45,6 | 1 462 497 | 32072,30 | 1 462 497 | 100 | | | |
| | разделка древисины диам.до 24см | шт | 32072,30 | 139,65 | 4 478 897 | 32072,30 | 4 478 897 | 100 | | | |
| | корчевка пней | шт | 32072,30 | 74,1 | 2 376 557 | 32072,30 | 2 376 557 | 100 | | | |
| | погрузка, разгрузка и вывозка на 2 км | тн | 3893,76 | 107,35 | 417 995 | 3893,00 | 417 914 | 100 | | | |
| | разчистка свалки с вывозом на 3км | тн | 5400,00 | 144,4 | 779 760 | 5400,00 | 779 760 | 100 | | | |
| | **Основной проезд** | | | | | | | | | | |
| 3 | **Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км** | | | | 2 039 213 | | 2 039 213 | | | | |
| | Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км | м3 | 2466 | 216,6 | 534 136 | 2466,00 | 534 136 | 100 | | | |
| | Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км | м3 | 6493,13 | 231,8 | 1 505 077 | 6493,13 | 1 505 077 | 100 | | | |
| 4 | **Земляные работы основной проезд** | | | | 48 245 630 | | 20 311 268 | | | | |
| | Разработка грунта 2 гр. с погрузкой | м3 | 75707,30 | 72,40 | 5 481 209 | 13277 | 961 121 | 18 | | | |
| | Разработка грунта 2 гр. Для просушки | м3 | 20989,00 | 56,7 | 1 190 390 | 20989 | 1 190 390 | 100 | | | |
| | доработка грунта вручную | м3 | 4417,68 | 1046,02 | 4 620 982 | 1897 | 1 984 293 | 43 | | | |
| | погрузка и вывозка грунта на 5 км | м3 | 41554,79 | 198,10 | 8 232 004 | 34327,90 | 6 800 466 | 83 | | | |
| | выборка непригодного грунта 2 гр. | м3 | 5050 | 57,26 | 289 163 | 5050 | 289 163 | 100 | | | |
| | транспортировка грунта на 5 км | м3 | 5050 | 235,46 | 1 189 073 | 5050 | 1 189 073 | 100 | | | |
| | грунт для замены непригодного грунта | м3 | 5050 | 1123,06 | 5 671 453 | | | | | | |
| | уплотнение грунта | м3 | 5010 | 43,17 | 216 282 | 5010 | 216 282 | 100 | | | |
| | грунт для укрепленного слоя на 0.4м от низа | м3 | 10280,31 | 1123,06 | 11 545 405 | | | | | | |
| | укрепление грунта дресвой | м3 | 10178,42 | 909,00 | 9 252 184 | 8408,30 | 7 643 108 | 83 | | | |
| | грунт для отсыпки насыпи низа дородежды | м3 | 384,10 | 1333,64 | 512 251 | | | | | | |
| | планировка грунта насыпи | м2 | 1422,55 | 20,26 | 28 821 | 1175,20 | 23 813 | 83 | | | |
| | уплотнение грунта | м3 | 380,19 | 43,17 | 16 413 | 314,10 | 13 558 | 83 | | | |
| 5 | **Бульварная часть земляные работы** | | | | 40 998 805 | | 4 900 383 | | | | |
| | Снятие плодородного слоя с вывозом на 5км | м3 | 4881,00 | 251,75 | 1 228 792 | 4881 | 1 228 792 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Снятие плодородного слоя с вывозом на 5км | м3 | 8804,00 | 251,75 | 2 216 407 | 7273 | 1 830 932 | 83 | | | |
| | досыпка грунта до проектной отметки | м3 | 26488,00 | 1333,64 | 35 325 456 | | | | | | |
| | разработка грунта бульдозерами | м3 | 1657,00 | 55,10 | 91 301 | 1369 | 75 429 | 83 | | | |
| | планировка грунта насыпи | м2 | 49589,00 | 20,26 | 1 004 673 | 40965 | 829 946 | 83 | | | |
| | уплотнение грунта | м3 | 26226,00 | 43,17 | 1 132 176 | 21665 | 935 284 | 83 | | | |
| | **Дорожная одежда** | | | | | | | | | | |
| 6 | **основные полосы проезжей части** | | | | **621 446 947** | | **356 405 322** | | | - | |
| | укрепление грунта цементом | м3 | 55002,15 | 2587,90 | 142 340 075 | 55002,15 | 142 340 075 | 100 | | | |
| | подстилающий слой из песка | м3 | 5153 | 1525,6 | 7 861 417 | 5153 | 7 861 417 | 100 | | | |
| | прослойка из нетканого синтетического материала | м2 | 25765 | 689,6 | 17 767 544 | 25765 | 17 767 544 | 100 | | | |
| | верхний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 15773 | 802,4 | 12 656 255 | 15773 | 12 656 255 | 100 | | | |
| | нижний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 15773 | 802,0 | 12 649 946 | 15773 | 12 649 946 | 100 | | | |
| | розлив битума | тн | 41,80 | 45757,6 | 1 912 668 | 41,8 | 1 912 668 | 100 | | | |
| | покрытие из фракц.Н=12см | м2 | 15774 | 376 | 5 931 024 | 15774 | 5 931 024 | 100 | | | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.биг | м2 | 16060 | 1825,9 | 29 323 954 | 16060 | 29 324 181 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | подстилающий слой из песка | м3 | 9738,7 | 1892,06 | 18 426 205 | | | | | | |
| | прослойка из нетканого синтетического материала | м2 | 32899,8 | 954,35 | 31 397 924 | | | | | | |
| | нижний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 40462,4 | 994,83 | 40 253 209 | | | | | | |
| | средний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 39761 | 994,83 | 39 555 436 | | | | | | |
| | верхний слой из щебеночной смеси Н=17см | м2 | 37676 | 942,01 | 35 491 169 | | | | | | |
| | розлив битума | тн | 97,2 | 58073,00 | 5 644 696 | 64,97 | 3 773 003 | 67 | | - | 0,00 |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.биг | м2 | 37390 | 1907,63 | 71 326 286 | 20708,8 | 39 504 729 | 55 | | - | 0,00 |
| | покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см | м2 | 53450,04 | 1734,07 | 92 686 111 | 36482,8 | 64 809 779 | 68 | | - | 0,00 |
| | покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см | м2 | 53450,04 | 1051,88 | 56 223 028 | 16993,1 | 17 874 702 | 32 | | - | 0,00 |
| 7 | **съезды с основной дороги и площадки для остановки** | | | | | | | | | | |
| | **общественного транспорта** | | | | **107 344 789** | | **40 969 287** | | | - | |
| | подстилающий слой из песка | м3 | 3097,50 | 1892,06 | 5 860 656 | | | | | | |
| | прослойка из нетканого синтетического материала | м2 | 12389,37 | 954,35 | 11 823 795 | | | | | | |
| | верхний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 11909,59 | 942,01 | 11 218 953 | | | | | | |
| | нижний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 11909,59 | 994,83 | 11 848 017 | | | | | | |
| | средний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 11909,59 | 994,83 | 11 848 017 | | | | | | |
| | розлив битума | тн | 29,771 | 58124,57 | 1 730 427 | 22,23 | 1 292 109 | 75 | | - | 0,00 |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 11295,20 | 1907,63 | 21 547 062 | 8453,50 | 16 126 150 | 75 | | - | 0,00 |
| | покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см | м2 | 11295,20 | 1734,07 | 19 586 667 | 8453,50 | 14 658 960 | 75 | | - | 0,00 |
| | покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см | м2 | 11295,20 | 1051,88 | 11 881 195 | 8453,50 | 8 892 068 | 75 | | - | 0,00 |
| 8 | **местные проезды, примыкания к местным проездам** | | | | | | | | | | |
| | **автобусные остановки на местных проездах** | | | | **119 658 755** | | **29 416 087** | | | | |
| | подстилающий слой из песка | м3 | 5056,73 | 1892,06 | 9 567 637 | | | | | | |
| | прослойка из нетканого синтетического материала | м2 | 20226,99 | 954,35 | 19 303 628 | | | | | | |
| | верхний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 19289,04 | 836,36 | 16 132 581 | | | | | | |
| | розлив битума | тн | 41,37 | 58056,67 | 2 401 804 | 16,55 | 960 838 | 40 | | - | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 16475,83 | 1599,45 | 26 352 266 | 7507,10 | 12 007 231 | 45 | | - | |
| | покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см | м2 | 16475,83 | 1734,07 | 28 570 243 | 7507,10 | 13 017 837 | 45 | | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см | м2 | 16475,83 | 1051,88 | 17 330 596 | 3261,0 | 3 430 181 | 20 | | - | |
| 9 | **право и левоповоротные съездах, развязка** | | | | | | | | | | |
| | **с пр. Абылай Хана** | | | | **171 040 571** | | **39 253 139** | | | **-** | |
| | укрепление грунтов цементом | м3 | 6741,00 | 2588 | 17 442 405 | 6741,00 | 17 442 405 | 100 | | | |
| | подстилающий слой из песка | м3 | 131,00 | 1526 | 199 906 | 131 | 199 906 | 100 | | | |
| | прослойка из нетканого синтетического материала | м2 | 524,00 | 690 | 361 560 | 524 | 361 560 | 100 | | | |
| | верхний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 479,00 | 802 | 384 158 | 479 | 384 158 | 100 | | | |
| | нижний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 479,00 | 802 | 384 158 | 479 | 384 158 | 100 | | | |
| | розлив битума | тн | 15,17 | 45758 | 694 149 | 15,17 | 694 149 | 100 | | | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 6377,00 | 1387,324 | 8 846 966 | 6377 | 8 846 966 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см | м2 | 403,00 | 1661 | 669 383 | 403 | 669 383 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см | м2 | 403,00 | 1023 | 412 269 | 403 | 412 269 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | подстилающий слой из песка | м3 | 5739,97 | 1892,06 | 10 860 368 | | | | | | |
| | прослойка из нетканого синтетического материала | м2 | 25420,50 | 954,35 | 24 260 054 | | | | | | |
| | верхний слой из щебеночной смеси Н=15см | м2 | 19833,04 | 836,36 | 16 587 561 | | | | | | |
| | нижний слой из щебеночной смеси Н=15см | м2 | 20950,17 | 821,42 | 17 208 889 | | | | | | |
| | розлив битума | тн | 34,215 | 64507,51 | 2 207 124 | 2,05 | 132 434 | 6 | | - | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 11479,16 | 1907,63 | 21 897 990 | | - | | | | |
| | покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см | м2 | 17453,16 | 1734,07 | 30 265 001 | 3491 | 6 053 638 | 20 | | - | |
| | покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см | м2 | 17453,16 | 1051,88 | 18 358 630 | 3491 | 3 672 113 | 20 | | - | |
| 10 | **пр. Абылай Хана** | | | | **118 338 602** | | | | | | |
| | подстилающий слой из песка | м3 | 2369,15 | 1892,06 | 4 482 574 | | | | | | |
| | прослойка из нетканого синтетического материала | м2 | 9476,60 | 954,35 | 9 043 993 | | | | | | |
| | верхний слой из оптимальной смеси Н=17см | м2 | 13717,20 | 942,01 | 12 921 740 | | | | | | |
| | верхний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 14094,92 | 994,83 | 14 022 049 | | | | | | |
| | нижний слой из щебеночной смеси Н=18см | м2 | 14483,56 | 994,83 | 14 408 680 | | | | | | |
| | розлив битума | тн | 33,831 | 58075,43 | 1 964 750 | | | | | | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 13101,90 | 1907,63 | 24 993 577 | | | | | | |
| | покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см | м2 | 13101,90 | 1734,07 | 22 719 612 | | | | | | |
| | покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см | м2 | 13101,90 | 1051,88 | 13 781 627 | | | | | | |
| 11 | **сгон с основной дорожной одеждой** | | | | **5 334 941** | | | | | | |
| | подстилающий слой из песка | м3 | 188,20 | 1892 | 356 074 | | | | | | |
| | прослойка из нетканого синтетического материала | м2 | 764,80 | 954 | 729 619 | | | | | | |
| | верхний слой из оптимальной смеси Н=15см | м2 | 695,50 | 836 | 581 438 | | | | | | |
| | нижний слой из оптимальной смеси Н=15см | м2 | 731,20 | 836 | 611 283 | | | | | | |
| | розлив битума | тн | 1,6900 | 58206 | 98 368 | | | | | | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 630,20 | 1908 | 1 202 422 | | | | | | |
| | покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см | м2 | 630,20 | 1734 | 1 092 767 | | | | | | |
| | покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см | м2 | 630,20 | 1052 | 662 970 | | | | | | |
| 12 | **Бортовой камень** | | | | **314 595 556** | | **33 538 026** | | | **-** | |
| | установка бортового камня сеч.150х300мм | пм | 14935,20 | 9180 | 137 105 136 | 1778 | 16 322 040 | 12 | | | |
| | обмазка битумом бортового камня | м2 | 2240,28 | 248 | 555 589 | 82 | 20 344 | 4 | | | |
| | бортовой камень бетонный БР100.30.18 | пм | 6251,00 | 4011,08 | 25 073 261 | 1020,00 | 4 091 302 | 16 | | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | бортовой камень гранитный 1ГП | пм | 14903,00 | 10190 | 151 861 570 | 1286,0 | 13 104 340 | 9 | | - | 0,00 |
| 13 | **Дренажи** | | | | **60 982 130** | | **29 589 808** | | | | |
| | **устройство дренажей продольных** | **м** | **8985,90** | **4688** | **42 125 899** | **2290** | **10 733 577** | **25** | | | |
| | **дренаж мелкого заложения** | **мп** | **3609,00** | **5224,78** | **18 856 231** | **3609** | **18 856 231** | **100** | | | |
| 14 | **Дорожные знаки** | | | | **8 552 162** | | **1 085 201** | | | | |
| | разработка грунта 2 гр. | м3 | 93,50 | 1091,13 | 102 021 | 12,16 | 13 268 | 13 | | | |
| | устройство песчаного основания | м3 | 29,50 | 2390,61 | 70 523 | 3,84 | 9 180 | 13 | | | |
| | укладка блоков | м3 | 60,60 | 42299,59 | 2 563 355 | 7,80 | 333 321 | 13 | | | |
| | установка дорожных знаков на стойках | шт | 303,00 | 19195,59 | 5 816 263 | 38,00 | 729 432 | 13 | | | |
| | **Инженерные сети** | | | | | | | | | | |
| 15 | **Вынос КЛ 10кВ и КЛ 0.4кВ** | | | | **64 310 290** | | **11 484 671** | | | | |
| | разработка грунта с вывозом | м3 | 5604,00 | 262,476 | 1 470 916 | 1082 | 283 999 | 19 | | | |
| | засыпка грунтом | м3 | 4137,00 | 414,666 | 1 715 473 | 798 | 330 903 | 19 | | | |
| | засыпка песком | м3 | 147,00 | 1831,517 | 269 233 | 28 | 51 282 | 19 | | | |
| | прокладка кабеля | м | 8403,78 | 5498,055 | 46 204 445 | 1668 | 9 170 756 | 19 | | | |
| | монтаж опоры | шт | 1,00 | 69645,123 | 69 645 | 1 | 69 645 | 100 | | | |
| | устройство колодцев | шт | 48,00 | 173542,671 | 8 330 048 | 9 | 1 561 884 | 19 | | | |
| | монтаж комплекстной подстанции | шт | 2,00 | 3077634,60 | 6 155 269 | | - | | | | |
| | демонтажные работы | км | 1,1760 | 81004,401 | 95 261 | 0,20 | 16 201 | 17,00 | | | |
| 16 | **Сети наружного освещения** | | | | **226 574 073** | | **40 318 974** | | | **-** | |
| | разработка грунта с транспортом на 2 км | м3 | 22428,00 | 250,21 | 5 611 710 | 4318,00 | 1 080 407 | 19 | | - | 0,00 |
| | засыпка грунтом с трансп на 2 км | м3 | 20754,00 | 391,35 | 8 122 078 | 4015,00 | 1 571 270 | 19 | | - | 0,00 |
| | установка щита управления | шт | 4,00 | 148163,00 | 592 652 | 1,00 | 148 163 | 25 | | - | 0,00 |
| | заземление из полосовой стали | м | 28,00 | 692,44 | 19 388 | 7,00 | 4 847 | 25 | | - | 0,00 |
| | устройство колодцев | шт | 20,00 | 165859,00 | 3 317 180 | 1,00 | 165 859 | 5 | | - | 0,00 |
| | устройство песчаного основания | м3 | 400,00 | 2731,42 | 1 092 568 | 72,00 | 196 662 | 18 | | - | 0,00 |
| | укладка труб а/ц д=150мм | м | 10448,00 | 960,25 | 10 032 692 | 326,00 | 313 042 | 3 | | - | 0,00 |
| | укладка труб д=32х2,5мм | м | 1225,00 | 563,26 | 689 994 | | - | 0 | | - | 0,00 |
| | укладка труб д=76х3мм | м | 1020,00 | 1167,32 | 1 190 666 | 200,00 | 233 464 | 20 | | - | 0,00 |
| | устройство постели | м | 11910,00 | 222,81 | 2 653 667 | 3019,00 | 672 663 | 25 | | - | 0,00 |
| | кабель ВВГ 3х1,5мм2 | м | 8800,00 | 222,78 | 1 960 464 | 750,00 | 167 085 | 9 | | - | 0,00 |
| | кабель ВВБбШв 4х50мм2 | м | 22694,00 | 3941,26 | 89 442 954 | 3860,00 | 15 213 264 | 17 | | - | 0,00 |
| | присоединение к зажимам жил кабелей | шт | 510,00 | 10742,17 | 5 478 507 | 72,00 | 773 436 | 14 | | - | 0,00 |
| | устройство ж/б монолитных фундаментов | шт | 255,00 | 21896,37 | 5 583 574 | 72,00 | 1 445 160 | 28 | | - | 0,00 |
| | установка опор СТ11-3 Н=11м | шт | 255,00 | 119626,80 | 30 504 834 | 36,00 | 4 306 565 | 14 | | - | 0,00 |
| | установка светильников UM-400W | шт | 510,00 | 54122,80 | 27 602 628 | 68,00 | 3 680 350 | 13 | | - | 0,00 |
| | светильник с лампами на кронштейнах | шт | 8,00 | 18675,25 | 149 402 | | - | 0 | | - | 0,00 |
| | выключатели автоматические | шт | 48,00 | 2810,33 | 134 896 | 12,00 | 33 724 | 25 | | - | 0,00 |
| | установка ящиков РУС М 5130-3274 | шт | 55,00 | 80380,95 | 4 420 952 | | - | 0 | | - | |
| | **кабельная линия КЛ-10 кВ** | | | | | | - | | | | |
| | подстанция комплектная с трансформатором | шт | 2,00 | 368450,40 | 736 901 | | - | 0 | | | |
| | кабели силовые ААБлГУ 3х240мм2 | м | 7400,00 | 3680,59 | 27 236 366 | 2802,00 | 10 313 013 | 38 | | | |
| 17 | **электроосвещение путепровода ч/ул.Угольн** | **тн** | | | **72 825 443** | | **68 285 773** | | | **11 753 596** | |
| | разработкам грунта с транспортом на 2 км | м3 | 2528,00 | 250,252 | 632 638 | 2528,0 | 632 638 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | засыпка грунта | м3 | 2473,00 | 412,98 | 1 021 300 | 2473, | 1 021 300 | 100 | | | |
| | установка щита управления | шт | 1,00 | 1495457 | 1 495 457 | 1,0 | 1 495 457 | 100 | 1,00 | 1495457 | 100 |
| | укладка трубопровода из а/ц труд д=150мм | м | 285,00 | 929,958 | 265 038 | 285,0 | 265 038 | 100 | | | |
| | укладка трубопровода из а/ц труд д=100мм | м | 84,00 | 746,512 | 62 707 | 84,0 | 62 707 | 100 | | | |
| | устройство постели при одном кабели в траншее | м | 711,00 | 199,831 | 142 080 | 711,0 | 142 080 | 100 | | | |
| | кабель АВБбШв 4х16мм2 | м | 400,00 | 511,19 | 204 476 | 400,0 | 204 476 | 100 | | | |
| | кабель АВБбШв 4х50мм2 | м | 395,00 | 1072,638 | 423 692 | 395 | 423 692 | 100 | 395 | 423692 | 100 |
| | кабель АВБбШв 4х70мм2 | м | 285,00 | 1302,326 | 371 163 | 285 | 371 163 | 100 | 285 | 371163 | 100 |
| | покрытие кирпичом кабеля | м | 711,00 | 409,194 | 290 937 | 711 | 290 937 | 100 | 711 | 290937 | 100 |
| | заделка концевая | шт | 12,00 | 7449,167 | 89 390 | 12 | 89 390 | 100 | 12 | 89390 | 100 |
| | **прокладка кабелей съездов** | | | | | | | | | | |
| | укладка трубопроводов из а/ц труб д=150 | м | 803,00 | 929,965 | 746 762 | 803 | 746 762 | 100 | | | |
| | укладка трубопроводов из стальных труб д=108х4мм | м | 595,00 | 1811,106 | 1 077 608 | | | | | | |
| | устройство постели при одном кабели в траншее | м | 5897,00 | 100,288 | 591 401 | 5897 | 591 401 | 100 | | | |
| | кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2 | м | 2920,00 | 185,665 | 542 143 | 2920 | 542 143 | 100 | | | |
| | кабели силовые АВБбШв 4х16мм2 | м | 5120,00 | 502,020 | 2 570 341 | 5120 | 2 570 341 | 100 | | | |
| | кабели силовые АВБбШв 4х25 мм2 | м | 1140,00 | 647,704 | 738 382 | 1140 | 738 382 | 100 | | | |
| | кабели силовые АВБбШв 4х35 мм2 | м | 1180,00 | 752,964 | 888 498 | 1180 | 888 498 | 100 | | | |
| | покрытие кирпичом кабеля | м | 5897,00 | 109,398 | 645 121 | 5897 | 645 121 | 100 | | | |
| | присоединение к зажимам жил кабелей | шт | 264,00 | 9938,20 | 2 623 685 | 264 | 2 623 685 | 100 | | | |
| | заделка концевая | шт | 564,00 | 7449,085 | 4 201 284 | 564 | 4 201 284 | 100 | | | |
| | пластиковая вставка (предохранитель) | шт | 56,00 | 1008,714 | 56 488 | 56 | 56 488 | 100 | 56,00 | 56488 | 100 |
| | **монтаж стоимость светильников** | | | | | | | | | | |
| | устройство ж/б фундаментов на гран основание | шт | 268,00 | 23744,67 | 6 363 571 | 268 | 6 363 571 | 100 | 22,00 | 522383 | 8 |
| | установка опор | шт | 264,00 | 112320,8 | 29 652 684 | 264 | 29 652 684 | 100 | 18,00 | 2021767 | 7 |
| | светильникм Сириус | шт | 325,00 | 24519,51 | 7 968 840 | 325 | 7 968 840 | 100 | 32,00 | 784624 | 10 |
| | светильник торшерный | шт | 18,00 | 132726,4 | 2 389 075 | | | | | | |
| | установка опор металлических подкосов | шт | 23,00 | 19228,91 | 442 265 | | | | | | |
| | заземление вертикальное | шт | 24,00 | 1147,38 | 27 537 | | | | | | |
| | защита кабеля по упорам из уголков | тн | 6,75 | 160438,1 | 1 082 957 | 6,75 | 1082957 | 100 | 6,75 | 1082957 | 100 |
| | окраска трубчатых опор | тн | 72,69 | 8297,70 | 603 185 | | | | | | |
| | **трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | | |
| | трансформаторная подстанция | шт | 1,00 | 4468279 | 4 468 279 | 1,00 | 4468279 | 100 | 1,00 | 4468279 | 100 |
| | проводник заземляющий | м | 36,00 | 341,22 | 12 284 | 36,00 | 12284 | 100 | 36,00 | 12284 | 100 |
| | вертикальный заземлитель | шт | 12,00 | 1687,17 | 20 246 | 12,00 | 20246 | 100 | 12,00 | 20246 | 100 |
| | подготовка площадки под ТП | м2 | 153,68 | 741,34 | 113 929 | 153,68 | 113929 | 100 | 153,68 | 113929 | 100 |
| **18** | **транспортная развязка на пр.Аблайхана** | | | | **178 735 274** | | **78 400 226** | | | **306 900** | |
| | разработка грунта бульдозерами | м3 | 660,00 | 86,45 | 57 057 | | | | | | |
| | погрузка и транспорт грунта на 5 км | м3 | 660,00 | 254,60 | 168 036 | | | | | | |
| | разработка грунта бульдозерами | м3 | 1122,00 | 86,45 | 96 997 | | | | | | |
| | погрузка и транспорт грунта на 5 км | м3 | 1122,00 | 254,60 | 285 661 | | | | | | |
| | укрепление обочин георешетками | м2 | 7300,00 | 659,30 | 4 812 890 | | | | | | |
| | установка бортовых камней сеч.150х300мм | м | 865,00 | 9628,80 | 8 328 912 | | | | | | |
| | укрепление грунтов дресвой Н=40см | м3 | 12435,20 | 909,00 | 11 303 597 | 1872 | 1 702 012 | 15 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | подстилающий слой из песка Н=17см | м3 | 3562,00 | 1583,20 | 5 639 358 | 729 | 1 154 897 | 20 | | | |
| | прослойка из геотестиля | м2 | 14247,00 | 495,00 | 7 052 265 | 4291 | 2 124 045 | 30 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=36см | м2 | 13181,00 | 1306,40 | 17 219 658 | 3978 | 5 196 859 | 30 | | | |
| | розлив битума | тн | 14,75 | 37964,8 | 559 981 | 14,75 | 559 981 | 100 | | 0 | 0,0 |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 13173,00 | 376,00 | 4 953 048 | 3978 | 1 495 330 | 30 | | | 0,0 |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.биг | м2 | 12949,40 | 1826,00 | 23 645 604 | 12949,4 | 23 645 604 | 100 | | 0 | 0,0 |
| | покрытие из м/з а/бетона Н=10см | м2 | 12949,40 | 1661,00 | 21 508 953 | 12949,4 | 21 508 953 | 100 | | 0 | 0,0 |
| | покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см | м2 | 12949,40 | 1023,00 | 13 247 236 | 12949,4 | 13 247 236 | 100 | 300,00 | 306 900 | 2,3 |
| | устройство тротуаров | | | | | | - | | | | |
| | дополнительный слой из песка Н=15 см | м2 | 2296,00 | 419,82 | 963 907 | 937,00 | 393 371 | 41 | | 0 | 0,0 |
| | прослойка из геотестиля | м2 | 2296,00 | 804,28 | 1 846 627 | 937,00 | 753 610 | 41 | | 0 | 0,0 |
| | основание из фракционного щебня Н=12 см | м2 | 2296,00 | 815,18 | 1 871 653 | 937,00 | 763 824 | 41 | | 0 | 0,0 |
| | выравнивающий слой из песка Н=5 см | м2 | 2296,00 | 234,54 | 538 504 | 937,00 | 219 764 | 41 | | 0 | 0,0 |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 2296,00 | 4299,65 | 9 871 996 | 937,00 | 4 028 772 | 41 | | 0 | 0,0 |
| | технический прикромочный тротуар | | | | - | | - | | | | |
| | дополнительный слой из песка Н=14 см | м2 | 59,30 | 419,82 | 24 895 | | - | | | | |
| | основание из фракционного щебня Н=12 см | м2 | 59,30 | 815,18 | 48 340 | | - | | | | |
| | выравнивающий слой из песка Н=5 см | м2 | 59,30 | 234,54 | 13 908 | | - | | | | |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 59,30 | 4299,65 | 254 969 | | - | | | | |
| | беттонные бортовые камни БР100.25.10 | м | 1604,00 | 2470,72 | 3 963 035 | 650,00 | 1 605 968 | 41 | | 0 | 0,0 |
| | устройство бетонных плит | м2 | 1221,80 | 404,789 | 494 571 | | - | | | | |
| | подстилающий слой из песка | м3 | 207,70 | 1526,00 | 316 950 | | - | | | | |
| | прослойка из геотекстиля | м2 | 1221,80 | 495,00 | 604 791 | | | | | | |
| | основание из фр.щебня Н=15см | м2 | 183,30 | 724,85 | 132 865 | | | | | | |
| | подстилающий слой из песка Н=5см | м3 | 61,10 | 1526,0 | 93 239 | | | | | | |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 1221,80 | 2350,30 | 2 871 597 | | | | | | |
| | установка бортового камня сеч.150х300мм | м | 1656,00 | 2819,60 | 4 669 258 | | | | | | |
| | барьернрое ограждение | м | 790,00 | 10718,90 | 8 467 931 | | | | | | |
| | перильное ограждение | м | 790,00 | 28869,60 | 22 806 984 | | | | | | |
| **19** | **транспортная развязка на ул. Угольной** | | | | **771 956 337** | | **93 940 752** | | | **-** | |
| | разработка грунта бульдозерами | м3 | 34700,00 | 86,45 | 2 999 815 | | | | | | |
| | погрузка и транспорт грунта на 5 км | м3 | 34700,00 | 254,60 | 8 834 620 | | | | | | |
| | разработка грунт.2 группы с транспорт.до 43км | м3 | 441933,80 | 1334,00 | 589 539 689 | | | | | | |
| | устройство дорожной насыпей | м3 | 568201,00 | 25,24 | 14 341 393 | 568201 | 14 341 393 | 100 | | | |
| | уплотнение грунта | м3 | 568200,80 | 43,17 | 24 529 229 | 568201 | 24 529 237 | 100 | | | |
| | грунт для план.внутрикольцевого простра | м3 | 108000,00 | 115,00 | 12 420 000 | 82620 | 9 501 300 | 77 | | | |
| | уплотнение грунта | м3 | 108000,00 | 43,17 | 4 662 360 | 82620 | 3 566 705 | 77 | | | |
| | планировка верха, откосов зем.полотна | м2 | 160900,00 | 37,73 | 6 070 757 | 85934 | 3 242 289 | 53 | | | |
| | планировка вручную | м2 | 4431,00 | 87,69 | 388 554 | 797,58 | 69 940 | 18 | | - | |
| | укрепление обочин георешеткой | м2 | 47610,00 | 2272,00 | 108 169 920 | 17029 | 38 689 888 | 35 | | - | |
| **20** | **Дорожная одежда по ул. Угольной** | | | | **244 102 381** | | **240 933 034** | | | **-** | |
| | установка бортовых камней сеч.150х300мм | м | 921,00 | 2754,00 | 2 536 434 | 921 | 2 536 434 | 100 | | | |
| | укрепление грунтов цементом Н=40см | м3 | 33200,00 | 909,00 | 30 178 800 | 31540 | 28 669 678 | 95 | | | |
| | укрепление грунта цементом | м3 | 15540,00 | 2588,00 | 40 217 520 | 15540 | 40 217 520 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | подстилающий слой из песка Н=17см | м3 | 4970,00 | 1583,00 | 7 867 510 | 4970 | 7 868 136 | 100 | | | |
| | прослойка из геотекстиля | м2 | 24600,00 | 495,00 | 12 177 000 | 24600 | 12 177 000 | 100 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=36см | м2 | 25440,00 | 1306,00 | 33 224 640 | 24168 | 31 564 040 | 95 | | | |
| | розлив битума | тн | 14,00 | 37965,00 | 531 510 | 14 | 531 510 | 100 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=17см | м2 | 23330,20 | 376,00 | 8 772 155 | 23330 | 8 771 904 | 100 | | | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 18030,00 | 1826,00 | 32 922 780 | 18030 | 32 922 780 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з а/бетона Н=10см | м2 | 9977,00 | 1661,00 | 16 571 797 | 9977 | 16 571 797 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | устройство бордюра 150х300 | м | 740,00 | 2754,00 | 2 037 960 | 740 | 2 037 960 | 100 | | | |
| | розлив битума | тн | 44,33 | 58066,43 | 2 574 085 | 44,33 | 2 574 085 | 100 | | | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 4593,00 | 1907,63 | 8 761 745 | 4593 | 8 761 745 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см | м2 | 12646,00 | 1734,07 | 21 929 049 | 12646 | 21 929 049 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см | м2 | 22623,00 | 1052,00 | 23 799 396 | 22623 | 23 799 396 | 100 | | | |
| 21 | **Дорожная одежда по ул.№14** | | | | **164 701 118** | | **143 590 444** | | | - | |
| | установка бортовых камней сеч.150х300мм | м | 614 | 9629 | 5 912 206 | 614 | 5 912 206 | 100 | | | |
| | укрепление грунтов дресвой Н=40см | м2 | 16133 | 909 | 14 664 897 | 16133 | 14 665 261 | 100 | | | |
| | подстилающий слой из песка Н=17см | м2 | 4063 | 1583 | 6 431 729 | 4063 | 6 431 286 | 100 | | | |
| | прослойка из геотесктиля | м2 | 20079 | 495 | 9 939 105 | 20079 | 9 939 105 | 100 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=36см | м2 | 12147 | 1306 | 15 863 982 | 12147 | 15 863 982 | 100 | | | |
| | розлив битума | тн | 8,60 | 37965 | 326 499 | 9 | 326 499 | 100 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 11977 | 376 | 4 503 352 | 11977 | 4 502 631 | 100 | | | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 10508 | 1826 | 19 187 608 | 10508 | 19 187 608 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | устройство бордюра 1ГП 150х300 | м | 1123 | 10297 | 11 563 531 | 1123 | 11 563 531 | 100 | | | |
| | подстилающий слой из песка | м3 | 2703,90 | 1892 | 5 115 779 | 270 | 511 578 | 10 | | | |
| | устройство прослойки из геотекстиля | м2 | 6874,50 | 883 | 6 070 184 | 687 | 607 018 | 10 | | | |
| | верхний слой из оптимальной смеси Н=17см | м2 | 2703,90 | 1047 | 2 830 983 | 270 | 283 098 | 10 | | | |
| | средний слой из оптимальной смеси Н=18см | м2 | 4270,80 | 1105 | 4 719 234 | 427 | 471 923 | 10 | | | |
| | нижний слой из оптимальной смеси Н=18см | м2 | 4270,80 | 1105 | 4 719 234 | 427 | 471 923 | 10 | | | |
| | розлив битума | тн | 17,28 | 58377 | 1 008 755 | 17,28 | 1 008 755 | 100 | | | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 4808 | 1908 | 9 173 664 | 4808 | 9 173 664 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з а/бетона Н=10см | м2 | 15316 | 1734 | 26 557 944 | 15316 | 26 557 944 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см | м2 | 15316 | 1052 | 16 112 432 | 15316 | 16 112 432 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 22 | **Тротуары по ул. Угольной** | | | | **59 808 810** | | **59 809 310** | | | | |
| | устройство корыта | м3 | 7560 | 617,17 | 4 665 808 | 7560 | 4 665 808 | 100 | | | |
| | дополнительный слой из песка | м2 | 4354 | 460,78 | 2 006 217 | 4354 | 2 006 366 | 100 | | | |
| | прослойка из геотесктиля | м2 | 4354 | 882,75 | 3 843 488 | 4354 | 3 843 741 | 100 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 4354 | 894,71 | 3 895 568 | 4354 | 3 895 818 | 100 | | | |
| | выравнивающий слой из песка Н=5см | м3 | 4665 | 257,42 | 1 200 873 | 4665 | 1 200 942 | 100 | | | |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 4665 | 4719,12 | 22 014 696 | 4665 | 22 014 696 | 100 | | | |
| | бетонные бортовые камни БР100.25.10 | м | 3110 | 2761,05 | 8 586 851 | 3110 | 8 586 851 | 100 | | | |
| | технический прикромный тротуар | | | | | | | | | | |
| | устройство корыта | м3 | 698 | 1395,96 | 974 378 | 698 | 974 325 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | дополнительный слой из песка | м2 | 1245,70 | 440,44 | 548 655 | 1245,[illegible] | 548 684 | 100 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 1096,30 | 894,71 | 980 873 | 1096,30 | 980 670 | 100 | | | |
| | выравнивающий слой из песка Н=5см | м3 | 1229,10 | 257,42 | 316 397 | 1229,10 | 316 403 | 100 | | | |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 1328,80 | 4719,12 | 6 270 768 | 1328,80 | 6 270 768 | 100 | | | |
| | бетонные бортовые камни БР100.25.10 | м | 1661 | 2711,76 | 4 504 238 | 1661 | 4 504 238 | 100 | | | |
| **23** | **Тротуары по ул.14** | | | | **75 597 380** | | **73 516 823** | | | **-** | |
| | тротуары по ул.14 | | | | | | | | | | |
| | устройство корыта | м3 | 2323,00 | 617,23 | 1 433 814 | 2323,00 | 1 433 814 | 100 | | | |
| | дополнительный слой из песка | м2 | 43449,20 | 451,34 | 19 610 164 | 43449,20 | 19 610 164 | 100 | | | |
| | прослойка из геотекстиля | м2 | 4449,20 | 882,75 | 3 927 525 | 4449,20 | 3 927 525 | 100 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 4449,20 | 894,71 | 3 980 744 | 4449,20 | 3 980 744 | 100 | | | |
| | выравнивающий слой из песка Н=5см | м3 | 4580,00 | 257,42 | 1 178 993 | 4580,00 | 1 178 993 | 100 | | | |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 4767,00 | 4719,12 | 22 496 047 | 4767,00 | 22 496 047 | 100 | | | |
| | бетонные бортовые камни БР100.25.10 | м | 3178,00 | 2754,13 | 8 752 610 | 3178,00 | 8 752 610 | 100 | | | |
| | технический прикромный тротуар | | | | | | | | | | |
| | устройство корыта | м3 | 730,00 | 1395,96 | 1 019 048 | 657,00 | 917 143 | 90 | | - | |
| | дополнительный слой из песка | м2 | 1302,85 | 440,44 | 573 827 | 1066,90 | 469 903 | 82 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 1146,40 | 894,71 | 1 025 695 | 951,30 | 851 137 | 83 | | | |
| | выравнивающий слой из песка Н=5см | м3 | 1285,40 | 257,42 | 330 890 | 1057,00 | 272 095 | 82 | | | |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 1389,60 | 4719,12 | 6 557 690 | 1141,60 | 5 387 348 | 82 | | | |
| | бетонные бортовые камни БР100.25.10 | м | 1737,00 | 2711,76 | 4 710 333 | 1563,30 | 4 239 300 | 90 | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| **24** | **Дорожная одежда на съездах** | | | | **294 385 915** | | **243 398 398** | | | **-** | |
| | устройство бортового камня сеч. 150х300мм | м | 1600,00 | 9629,00 | 15 406 400 | 1600 | 15 406 400 | 100 | | | |
| | укрепление грунтов дресвой Н=40см | м2 | 11112,00 | 909,00 | 10 100 808 | 11112 | 10 100 808 | 100 | | | |
| | подстилающий слой из песка Н=20см | м3 | 6139,00 | 1583,00 | 9 718 037 | 6139 | 9 718 037 | 100 | | | |
| | прослойка из геотекстиля | м2 | 30695,00 | 495,00 | 15 194 025 | 30695 | 15 194 025 | 100 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=30см | м2 | 27090,00 | 1303,00 | 35 298 270 | 27090 | 35 298 270 | 100 | | | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 18680,00 | 1826,00 | 34 109 680 | 18680 | 30 212 080 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з а/бетона Н=10см | м2 | 2560,00 | 1661,00 | 4 252 160 | 2560 | 4 252 160 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | устройство бортового камня сеч. 150х300мм | м | 4541,00 | 10297,00 | 46 758 677 | 4541 | 46 758 677 | 100 | | | |
| | розлив битума | тн | 22,10 | 56884,00 | 1 257 364 | 22,10 | 1 257 364 | 100 | | | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 5880,00 | 1907,63 | 11 216 864 | 5880 | 11 216 864 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з а/бетона Н=10см | м2 | 22000,00 | 1734,07 | 38 149 540 | 22000 | 38 149 540 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=7см | м2 | 24560,00 | 1051,88 | 25 834 173 | 24560 | 25 834 173 | 100 | | | |
| | барьернрое ограждение | м | 3339,00 | 14103,00 | 47 089 917 | | | | | | |
| **25** | **Тротуары вдоль съездов №1,2,7,8** | | | | **91 808 489** | | **91 808 489** | | | **-** | |
| | устройство корыта под тротуары | м3 | 2281 | 617,26 | 1 407 970 | 2281 | 1 407 970 | 100 | | | |
| | подстилающий слой из песка Н=17см | м3 | 4368 | 460,78 | 2 012 687 | 4368 | 2 012 687 | 100 | | | |
| | прослойка из геотекстиля | м2 | 4368 | 882,75 | 3 855 852 | 4368 | 3 855 852 | 100 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 4368 | 894,71 | 3 908 093 | 4368 | 3 908 093 | 100 | | | |
| | подстилающий слой из песка Н=5см | м3 | 4492 | 257,42 | 1 156 331 | 4492 | 1 156 331 | 100 | | | |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 4680 | 4719,12 | 22 085 482 | 4680 | 22 085 482 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | устройство бортового камня сеч. 150х300мм | м | 3120 | 2738,98 | 8 545 618 | 3120 | 8 545 618 | 100 | | | |
| | технический прокромочный тротуар | | | | | | | | | | |
| | устройство корыта | м3 | 2505 | 1395,96 | 3 496 880 | 2505 | 3 496 880 | 100 | | | |
| | дополнительный слой из песка Н=14см | м2 | 4471,40 | 440,44 | 1 969 383 | 4471,40 | 1 969 383 | 100 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 3935,60 | 894,71 | 3 521 221 | 3935,60 | 3 521 221 | 100 | | | |
| | выравнивающий слой из песка Н=5см | м2 | 4412,60 | 264,82 | 1 168 545 | 4412,60 | 1 168 545 | 100 | | | |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 4770 | 4719,12 | 22 510 202 | 4770 | 22 510 202 | 100 | | | |
| | бетонные бортовые камни БР100.25.10 | м | 5963 | 2711,76 | 16 170 225 | 5963 | 16 170 225 | 100 | | | |
| **26** | **Водоотвод с насыпи а/д №14** | | | | | | | | | | |
| | **(на перес.ул.Угольн.-ж/д-ул.Махтум)** | **м3** | **42,93** | **155897** | **6 692 658** | | | | | | |
| **27** | **Дорожные знаки на развязке** | **шт** | **238** | **33683** | **8 016 554** | **232** | **7 815 151** | **97** | | | |
| **28** | **Временная объездная дорога** | **м3** | **4230** | **21044** | **89 016 680** | | | | | | |
| **29** | **Тротуары по дороге** | | | | **457 395 466** | | **6 803 869** | | | **-** | |
| | Установка бортовых камней | м | 39171,1 | 2 826,10 | 110 701 322 | 900 | 2 543 487 | 2 | | | |
| | **Технический прикромочный тротуар** | | | | - | | | | | | |
| | дополнительный слой из песка Н=14см | м2 | 13583,8 | 440,44 | 5 982 843 | 675 | 297 297 | 5 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 12002,2 | 894,71 | 10 738 476 | 675 | 603 924 | 6 | | | |
| | выравнивающий слой из песка Н=5см | м2 | 13457 | 257,42 | 3 464 098 | 675 | 173 755 | 5 | | | |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 14548 | 4 719,12 | 68 653 681 | 675 | 3 185 406 | 5 | | | |
| | **Пешеходный тротуар** | | | | - | | | | | | |
| | дополнительный слой из песка Н=15см | м2 | 34088 | 460,78 | 15 707 051 | | | | | | |
| | прослойка из геотекстиля | м2 | 34088 | 882,75 | 30 091 149 | | | | | | |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 34088,4 | 894,71 | 30 499 198 | | | | | | |
| | выравнивающий слой из песка Н=5см | м2 | 35062,4 | 257,42 | 9 025 753 | | | | | | |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 36523,3 | 4 719,12 | 172 357 642 | | | | | | |
| | **Лестничные сходы** | | | | - | | | | | | |
| | Установка бортовых камней | м | 51,2 | 2 849,76 | 145 907 | | | | | | |
| | дополнительный слой из песка Н=15см | м2 | 16 | 501,74 | 8 028 | | | | | | |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 11,04 | 610,98 | 6 745 | | | | | | |
| | покрытие из м/з а/бетона толщиной 3 см | м2 | 12,6 | 1 077,30 | 13 573 | | | | | | |
| **30** | **Дополнительный проезд на ул.Угольная** | | | | **26 334 109** | | **15 626 488** | | | **-** | |
| | **Дорожная одежда** | | | | | | | | | | |
| | устройство бордюра БР100.30.18 | м | 558 | 3 970,00 | 2 215 260 | 558 | 2 215 260 | 100 | | | |
| | подстилающий слой из песка | м3 | 573,8 | 1 892,06 | 1 085 665 | | | | | | |
| | верхний слой из оптимальной смеси Н=15см | м2 | 2573,5 | 836,36 | 2 152 382 | | | | | | |
| | нижний слой из оптимальной смеси Н=15см | м2 | 2679,4 | 836,36 | 2 240 951 | | | | | | |
| | розлив битума | тн | 6,3 | 58 176,29 | 366 511 | 6,3 | 366 511 | 100 | | | |
| | покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см | м2 | 2249,8 | 1 907,63 | 4 291 779 | 2249,8 | 4 291 780 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см | м2 | 2249,8 | 1 734,07 | 3 901 311 | 2249,8 | 3 901 311 | 100 | | | |
| | покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см | м2 | 2249,8 | 1 068,43 | 2 403 743 | 2249,8 | 2 403 743 | 100 | | | |
| | **Технический прикромочный тротуар** | | | | - | | 0 | | | | |
| | дополнительный слой из песка Н=14см | м2 | 155,48 | 440,44 | 68 479 | 155,48 | 68 479 | 100 | | | |
| | основание из фр.щебня Н=12см | м2 | 136,8 | 894,72 | 122 397 | 136,8 | 122 397 | 100 | | | |
| | выравнивающий слой из песка Н=5см | м2 | 153,4 | 257,43 | 39 489 | 153,4 | 39 489 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | покрытие из брусчатки | м2 | 165,8 | 4 719,12 | 782 430 | 165, | 782 430 | 100 | | | |
| | **Пешеходный тротуар** | | | | - | | 0 | | | | |
| | дополнительный слой из песка Н=15см | м2 | 971,6 | 460,78 | 447 690 | 458,33 | 211 187 | 47 | | | |
| | основание из фракционного щебня Н=12см | м2 | 971,6 | 894,71 | 869 301 | 366,91 | 328 278 | 38 | | | |
| | выравнивающий слой из песка Н=5см | м2 | 999,4 | 257,42 | 257 267 | 335,67 | 86 409 | 34 | | | |
| | покрытие из брусчатки | м2 | 1041 | 4 719,12 | 4 912 604 | 134 | 632 362 | 13 | | | |
| | **Дорожные знаки** | **шт** | **6** | **29 475,15** | **176 851** | **6** | 176 851 | **100** | | | |
| **31** | **Подходы к путепроводу ч/р пр.Абылай Хана** | | | | **16 288 479** | | **2 588 306** | | | | |
| | устройство неподтопляемой прослойки | м2 | 7300 | 1 515,97 | 11 066 573 | 1160 | 1 758 524 | 16 | | | |
| | укрепление откосов георешетками | м2 | 7300 | 715,33 | 5 221 906 | 1160 | 829 782 | 16 | | | |
| | **Всего** | | | | **4 477 018 861** | | **1 745 719 667** | | | **12 060 496** | |

**Генподрядчик:**

Начальник участка

Начальник ПТО

Тех.надзор

СДО

**Субподрядчик:**

Главный инженер

Начальник участка

Инженер ПТО