Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ***ТОО Сп "КазГерСтрой"***
СУБПОДРЯДЧИК: ***ТОО "ДС Нойбург"***
Наименование обьекта:
Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12, и Бейсековой.
Строительство участка улицы №14 от ул. №12 до ул.угольной

5-02.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ноябрь 2010 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		59	03.09.2007г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	10 744 628		6 241 083								1 151 210
в т.ч. за месяц		10 744 628		6 241 083							1 151 210

Генподрядчик: Субподрядчик:

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, №14, №12 и Бейсековой.**
Строительство участка улицы №14 от ул.№12 до ул.Угольной
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС- Нойбург" 5-02.

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2010 г

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за единицу	Общая стоим.	С начала стр-ва			ноябрь 2010г.		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Проезжая и бульварная часть										
1	**Восстановление и закрепление оси**	**км**	**2,214**		**70 146**	**2,21**	**70 145**				
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**9 821 158**		**9 821 077**				
	корчевка кустарников	га	8,904	14578,7	129 809	8,904	129 809	100			
	сгребание срезанного кустарника	га	8,90	475	4 229	8,904	4 229	100			
	погрузка, разгрузка и вывозка на 2 км	тн	168,16	1019,35	171 414	168,160	171 414	100			
	валка деревьев диам.до 24см	шт	32072,30	45,6	1 462 497	32072,30	1 462 497	100			
	разделка древисины диам.до 24см	шт	32072,30	139,65	4 478 897	32072,30	4 478 897	100			
	корчевка пней	шт	32072,30	74,1	2 376 557	32072,30	2 376 557	100			
	погрузка, разгрузка и вывозка на 2 км	тн	3893,76	107,35	417 995	3893,00	417 914	100			
	разчистка свалки с вывозом на 3км	тн	5400,00	144,4	779 760	5400,00	779 760	100			
	Основной проезд										
3	**Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км**				**2 039 213**		**2 039 213**				
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км	м3	2466	216,6	534 136	2466,00	534 136	100			
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 3км	м3	6493,13	231,8	1 505 077	6493,13	1 505 077	100			
4	**Земляные работы основной проезд**				**48 245 630**		**20 311 268**				
	Разработка грунта 2 гр. с погрузкой	м3	75707,30	72,40	5 481 209	13277	961 121	18			
	Разработка грунта 2 гр. Для просушки	м3	20989,00	56,7	1 190 390	20989	1 190 390	100			
	доработка грунта вручную	м3	4417,68	1046,02	4 620 982	1897	1 984 293	43			
	погрузка и вывозка грунта на 5 км	м3	41554,79	198,10	8 232 004	34327,90	6 800 466	83			
	выборка непригодного грунта 2 гр.	м3	5050	57,26	289 163	5050	289 163	100			
	транспортировка грунта на 5 км	м3	5050	235,46	1 189 073	5050	1 189 073	100			
	грунт для замены непригодного грунта	м3	5050	1123,06	5 671 453						
	уплотнение грунта	м3	5010	43,17	216 282	5010	216 282	100			
	грунт для укрепленного слоя на 0.4м от низа	м3	10280,31	1123,06	11 545 405						
	укрепление грунта дресвой	м3	10178,42	909,00	9 252 184	8408,30	7 643 108	83			
	грунт для отсыпки насыпи низа дородежды	м3	384,10	1333,64	512 251						
	планировка грунта насыпи	м2	1422,55	20,26	28 821	1175,20	23 813	83			
	уплотнение грунта	м3	380,19	43,17	16 413	314,10	13 558	83			
5	**Бульварная часть земляные работы**				**40 998 805**		**4 900 383**				
	Снятие плодородного слоя с вывозом на 5км	м3	4881,00	251,75	1 228 792	4881	1 228 792	100			

	Снятие плодородного слоя с вывозом на 5км	м3	8804,00	251,75	2 216 407	7273	1 830 932	83			
	досыпка грунта до проектной отметки	м3	26488,00	1333,64	35 325 456						
	разработка грунта бульдозерами	м3	1657,00	55,10	91 301	1369	75 429	83			
	планировка грунта насыпи	м2	49589,00	20,26	1 004 673	40965	829 946	83			
	уплотнение грунта	м3	26226,00	43,17	1 132 176	21665	935 284	83			
	Дорожная одежда										
6	**основные полосы проезжей части**				**621 446 947**		**356 405 322**			**-**	
	укрепление грунта цементом	м3	55002,15	2587,90	142 340 075	55002,15	142 340 075	100			
	подстилающий слой из песка	м3	5153	1525,6	7 861 417	5153	7 861 417	100			
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25765	689,6	17 767 544	25765	17 767 544	100			
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	15773	802,4	12 656 255	15773	12 656 255	100			
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	15773	802,0	12 649 946	15773	12 649 946	100			
	розлив битума	тн	41,80	45757,6	1 912 668	41,8	1 912 668	100			
	покрытие из фракц.Н=12см	м2	15774	376	5 931 024	15774	5 931 024	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.бит	м2	16060	1825,9	29 323 954	16060	29 324 181	100			
	подстилающий слой из песка	м3	9738,7	1892,06	18 426 205						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	32899,8	954,35	31 397 924						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	40462,4	994,83	40 253 209						
	средний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	39761	994,83	39 555 436						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=17см	м2	37676	942,01	35 491 169						
	розлив битума	тн	97,2	58073,00	5 644 696	64,97	3 773 003	67		-	
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.бит	м2	37390	1907,63	71 326 286	20708,8	39 504 729	55		-	0,00
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	53450,04	1734,07	92 686 111	36482,8	64 809 779	68		-	0,00
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	53450,04	1051,88	56 223 028	16993,1	17 874 702	32		-	0,00
7	**съезды с основной дороги и площадки для остановки**										
	общественного транспорта				**107 344 789**		**40 969 287**			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	3097,50	1892,06	5 860 656						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	12389,37	954,35	11 823 795						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909,59	942,01	11 218 953						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909,59	994,83	11 848 017						
	средний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	11909,59	994,83	11 848 017						
	розлив битума	тн	29,771	58124,57	1 730 427	22,23	1 292 109	75		-	0,00
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11295,20	1907,63	21 547 062	8453,50	16 126 150	75		-	0,00
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	11295,20	1734,07	19 586 667	8453,50	14 658 960	75		-	0,00
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	11295,20	1051,88	11 881 195	8453,50	8 892 068	75		-	0,00
8	**местные проезды, примыкания к местным проездам**										
	автобусные остановки на местных проездах				**119 658 755**		**29 416 087**				
	подстилающий слой из песка	м3	5056,73	1892,06	9 567 637						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	20226,99	954,35	19 303 628						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	19289,04	836,36	16 132 581						
	розлив битума	тн	41,37	58056,67	2 401 804	16,55	960 838	40		-	
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	16475,83	1599,45	26 352 266	7507,10	12 007 231	45		-	
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	16475,83	1734,07	28 570 243	7507,10	13 017 837	45		-	

	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	16475,83	1051,88	17 330 596	3261,00	3 430 181	20		-	
9	**право и левоповоротные съездах, развязка**										
	с пр. Абылай Хана				**171 040 571**		**39 253 139**			**-**	
	укрепление грунтов цементом	м3	6741,00	2588	17 442 405	6741,00	17 442 405	100			
	подстилающий слой из песка	м3	131,00	1526	199 906	131	199 906	100			
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	524,00	690	361 560	524	361 560	100			
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	479,00	802	384 158	479	384 158	100			
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	479,00	802	384 158	479	384 158	100			
	розлив битума	тн	15,17	45758	694 149	15,17	694 149	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	6377,00	1387,324	8 846 966	6377	8 846 966	100			
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	403,00	1661	669 383	403	669 383	100			
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	403,00	1023	412 269	403	412 269	100			
	подстилающий слой из песка	м3	5739,97	1892,06	10 860 368						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	25420,50	954,35	24 260 054						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=15см	м2	19833,04	836,36	16 587 561						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=15см	м2	20950,17	821,42	17 208 889						
	розлив битума	тн	34,215	64507,51	2 207 124	2,05	132 434	6		-	
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11479,16	1907,63	21 897 990		-				
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	17453,16	1734,07	30 265 001	3491	6 053 638	20		-	
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	17453,16	1051,88	18 358 630	3491	3 672 113	20		-	
10	**пр. Абылай Хана**				**118 338 602**						
	подстилающий слой из песка	м3	2369,15	1892,06	4 482 574						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	9476,60	954,35	9 043 993						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	13717,20	942,01	12 921 740						
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	14094,92	994,83	14 022 049						
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18см	м2	14483,56	994,83	14 408 680						
	розлив битума	тн	33,831	58075,43	1 964 750						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	13101,90	1907,63	24 993 577						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	13101,90	1734,07	22 719 612						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	13101,90	1051,88	13 781 627						
11	**сгон с основной дорожной одеждой**				**5 334 941**						
	подстилающий слой из песка	м3	188,20	1892	356 074						
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	764,80	954	729 619						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	695,50	836	581 438						
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	731,20	836	611 283						
	розлив битума	тн	1,6900	58206	98 368						
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	630,20	1908	1 202 422						
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	630,20	1734	1 092 767						
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	630,20	1052	662 970						
12	**Бортовой камень**				**314 595 556**		**33 538 026**			**-**	
	установка бортового камня сеч.150х300мм	пм	14935,20	9180	137 105 136	1778	16 322 040	12			
	обмазка битумом бортового камня	м2	2240,28	248	555 589	82	20 344	4			
	бортовой камень бетонный БР100.30.18	пм	6251,00	4011,08	25 073 261	1020,00	4 091 302	16		-	

	бортовой камень гранитный 1ГП	пм	14903,00	10190	151 861 570	1286,00	13 104 340	9		-	0,00
13	**Дренажи**				**60 982 130**		**29 589 808**				
	устройство дренажей продольных	**м**	**8985,90**	**4688**	**42 125 899**	**2290**	**10 733 577**	**25**			
	дренаж мелкого заложения	**мп**	**3609,00**	**5224,78**	**18 856 231**	**3609**	**18 856 231**	**100**			
14	**Дорожные знаки**				**8 552 162**		**1 085 201**				
	разработка грунта 2 гр.	м3	93,50	1091,13	102 021	12,16	13 268	13			
	устройство песчаного основания	м3	29,50	2390,61	70 523	3,84	9 180	13			
	укладка блоков	м3	60,60	42299,59	2 563 355	7,80	333 321	13			
	установка дорожных знаков на стойках	шт	303,00	19195,59	5 816 263	38,00	729 432	13			
	Инженерные сети										
15	**Вынос КЛ 10кВ и КЛ 0.4кВ**				**64 310 290**		**22 229 299**			**10 744 628**	
	разработка грунта с вывозом	м3	5604,00	262,476	1 470 916	2280	598 445	41	1198	314 446	21
	засыпка грунтом	м3	4137,00	414,666	1 715 473	1739	721 104	42	941	390 201	23
	засыпка песком	м3	147,00	1831,517	269 233	73	133 700	50	45	82 418	31
	прокладка кабеля	м	8403,78	5498,055	46 204 445	2854	15 691 449	34	1186	6 520 693	14
	монтаж опоры	шт	1,00	69645,123	69 645	1	69 645	100		-	0
	устройство колодцев	шт	48,00	173542,671	8 330 048	11	1 908 969	23	2	347 085	4
	монтаж комплексной подстанции	шт	2,00	3077634,60	6 155 269	1,00	3 077 635	50	1	3 077 635	50
	демонтажные работы	км	1,1760	81004,401	95 261	0,35	28 352	30	0,15	12 151	13
16	**Сети наружного освещения**				**226 574 073**		**40 318 974**			**-**	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	22428,00	250,21	5 611 710	4318,00	1 080 407	19		-	0,00
	засыпка грунтом с трансп на 2 км	м3	20754,00	391,35	8 122 078	4015,00	1 571 270	19		-	0,00
	установка щита управления	шт	4,00	148163,00	592 652	1,00	148 163	25		-	0,00
	заземление из полосовой стали	м	28,00	692,44	19 388	7,00	4 847	25		-	0,00
	устройство колодцев	шт	20,00	165859,00	3 317 180	1,00	165 859	5		-	0,00
	устройство песчаного основания	м3	400,00	2731,42	1 092 568	72,00	196 662	18		-	0,00
	укладка труб а/ц д=150мм	м	10448,00	960,25	10 032 692	326,00	313 042	3		-	0,00
	укладка труб д=32х2,5мм	м	1225,00	563,26	689 994		-	0		-	0,00
	укладка труб д=76х3мм	м	1020,00	1167,32	1 190 666	200,00	233 464	20		-	0,00
	устройство постели	м	11910,00	222,81	2 653 667	3019,00	672 663	25		-	0,00
	кабель ВВГ 3х1,5мм2	м	8800,00	222,78	1 960 464	750,00	167 085	9		-	0,00
	кабель ВВБбШв 4х50мм2	м	22694,00	3941,26	89 442 954	3860,00	15 213 264	17		-	0,00
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	510,00	10742,17	5 478 507	72,00	773 436	14		-	0,00
	устройство ж/б монолитных фундаментов	шт	255,00	21896,37	5 583 574	72,00	1 445 160	28		-	0,00
	установка опор СТ11-3 Н=11м	шт	255,00	119626,80	30 504 834	36,00	4 306 565	14		-	0,00
	установка светильников UM-400W	шт	510,00	54122,80	27 602 628	68,00	3 680 350	13		-	0,00
	светильник с лампами на кронштейнах	шт	8,00	18675,25	149 402		-	0		-	0,00
	выключатели автоматические	шт	48,00	2810,33	134 896	12,00	33 724	25		-	0,00
	установка ящиков РУС М 5130-3274	шт	55,00	80380,95	4 420 952		-	0		-	
	кабельная линия КЛ-10 кВ						-				
	подстанция комплектная с трансформатором	шт	2,00	368450,40	736 901						
	кабели силовые ААБлГУ 3х240мм2	м	7400,00	3680,59	27 236 366	2802,00	10 313 013	38			0
17	**электроосвещение путепровода ч/ул.Угольн**	**тн**			**72 825 443**		**68 285 773**			**-**	
	разработкам грунта с транспортом на 2 км	м3	2528,00	250,252	632 638	2528,0	632 638	100			

	засыпка грунта	м3	2473,00	412,98	1 021 300	2473,0	1 021 300	100			
	установка щита управления	шт	1,00	1495457	1 495 457	1,0	1 495 457	100			
	укладка трубопровода из а/ц труд д=150мм	м	285,00	929,958	265 038	285,0	265 038	100			
	укладка трубопровода из а/ц труд д=100мм	м	84,00	746,512	62 707	84,0	62 707	100			
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	711,00	199,831	142 080	711,0	142 080	100			
	кабель АВБбШв 4х16мм2	м	400,00	511,19	204 476	400,0	204 476	100			
	кабель АВБбШв 4х50мм2	м	395,00	1072,638	423 692	395	423 692	100			
	кабель АВБбШв 4х70мм2	м	285,00	1302,326	371 163	285	371 163	100			
	покрытие кирпичом кабеля	м	711,00	409,194	290 937	711	290 937	100			
	заделка концевая	шт	12,00	7449,167	89 390	12	89 390	100			
	прокладка кабелей съездов										
	укладка трубопроводов из а/ц труб д=150	м	803,00	929,965	746 762	803	746 762	100			
	укладка трубопроводов из стальных труб д=108х4мм	м	595,00	1811,106	1 077 608						
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	5897,00	100,288	591 401	5897	591 401	100			
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	2920,00	185,665	542 143	2920	542 143	100			
	кабели силовые АВБбШв 4х16мм2	м	5120,00	502,020	2 570 341	5120	2 570 341	100			
	кабели силовые АВБбШв 4х25 мм2	м	1140,00	647,704	738 382	1140	738 382	100			
	кабели силовые АВБбШв 4х35 мм2	м	1180,00	752,964	888 498	1180	888 498	100			
	покрытие кирпичом кабеля	м	5897,00	109,398	645 121	5897	645 121	100			
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	264,00	9938,20	2 623 685	264	2 623 685	100			
	заделка концевая	шт	564,00	7449,085	4 201 284	564	4 201 284	100			
	пластиковая вставка (предохранитель)	шт	56,00	1008,714	56 488	56	56 488	100			
	монтаж стоимость светильников										
	устройство ж/б фундаментов на гран основание	шт	268,00	23744,67	6 363 571	268	6 363 571	100			0
	установка опор	шт	264,00	112320,8	29 652 684	264	29 652 684	100			0
	светильникм Сириус	шт	325,00	24519,51	7 968 840	325	7 968 840	100			0
	светильник торшерный	шт	18,00	132726,4	2 389 075						
	установка опор металлических подкосов	шт	23,00	19228,91	442 265						
	заземление вертикальное	шт	24,00	1147,38	27 537						
	защита кабеля по упорам из уголков	тн	6,75	160438,1	1 082 957	6,75	1082957	100			
	окраска трубчатых опор	тн	72,69	8297,70	603 185						
	трансформаторная подстанция										
	трансформаторная подстанция	шт	1,00	4468279	4 468 279	1,00	4468279	100			
	проводник заземляющий	м	36,00	341,22	12 284	36,00	12284	100			
	вертикальный заземлитель	шт	12,00	1687,17	20 246	12,00	20246	100			
	подготовка площадки под ТП	м2	153,68	741,34	113 929	153,68	113929	100			
18	**транспортная развязка на пр.Аблайхана**				**178 735 274**		**78 400 226**			**0**	
	разработка грунта бульдозерами	м3	660,00	86,45	57 057						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	660,00	254,60	168 036						
	разработка грунта бульдозерами	м3	1122,00	86,45	96 997						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	1122,00	254,60	285 661						
	укрепление обочин георешетками	м2	7300,00	659,30	4 812 890						
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	865,00	9628,80	8 328 912						
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	12435,20	909,00	11 303 597	1872	1 702 012	15			

	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	3562,00	1583,20	5 639 358	729	1 154 897	20			
	прослойка из геотестиля	м2	14247,00	495,00	7 052 265	4291	2 124 045	30			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	13181,00	1306,40	17 219 658	3978	5 196 859	30			
	розлив битума	тн	14,75	37964,8	559 981	14,75	559 981	100		0	0,0
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	13173,00	376,00	4 953 048	3978	1 495 330	30			0,0
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз.биг	м2	12949,40	1826,00	23 645 604	12949,4	23 645 604	100		0	0,0
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	12949,40	1661,00	21 508 953	12949,4	21 508 953	100		0	0,0
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	12949,40	1023,00	13 247 236	12949,4	13 247 236	100			0,0
	устройство тротуаров						-				
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	2296,00	419,82	963 907	937,00	393 371	41		0	0,0
	прослойка из геотестиля	м2	2296,00	804,28	1 846 627	937,00	753 610	41		0	0,0
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	2296,00	815,18	1 871 653	937,00	763 824	41		0	0,0
	выравнивающий слой из песка Н=5 см	м2	2296,00	234,54	538 504	937,00	219 764	41		0	0,0
	покрытие из брусчатки	м2	2296,00	4299,65	9 871 996	937,00	4 028 772	41		0	0,0
	технический прикромочный тротуар				-		-				
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	59,30	419,82	24 895		-				
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	59,30	815,18	48 340		-				
	выравнивающий слой из песка Н=5 см	м2	59,30	234,54	13 908		-				
	покрытие из брусчатки	м2	59,30	4299,65	254 969		-				
	беттонные бортовые камни БР100.25.10	м	1604,00	2470,72	3 963 035	650,00	1 605 968	41		0	0,0
	устройство бетонных плит	м2	1221,80	404,789	494 571		-				
	подстилающий слой из песка	м3	207,70	1526,00	316 950		-				
	прослойка из геотекстиля	м2	1221,80	495,00	604 791						
	основание из фр.щебня Н=15см	м2	183,30	724,85	132 865						
	подстилающий слой из песка Н=5см	м3	61,10	1526,0	93 239						
	покрытие из брусчатки	м2	1221,80	2350,30	2 871 597						
	установка бортового камня сеч.150х300мм	м	1656,00	2819,60	4 669 258						
	барьернрое ограждение	м	790,00	10718,90	8 467 931						
	перильное ограждение	м	790,00	28869,60	22 806 984						
19	**транспортная развязка на ул. Угольной**				**771 956 337**		**93 940 752**			**-**	
	разработка грунта бульдозерами	м3	34700,00	86,45	2 999 815						
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	34700,00	254,60	8 834 620						
	разработка грунт.2 группы с транспорт.до 43км	м3	441933,80	1334,00	589 539 689						
	устройство дорожной насыпей	м3	568201,00	25,24	14 341 393	568201	14 341 393	100			
	уплотнение грунта	м3	568200,80	43,17	24 529 229	568201	24 529 237	100			
	грунт для план.внутрикольцевого простра	м3	108000,00	115,00	12 420 000	82620	9 501 300	77			
	уплотнение грунта	м3	108000,00	43,17	4 662 360	82620	3 566 705	77			
	планировка верха, откосов зем.полотна	м2	160900,00	37,73	6 070 757	85934	3 242 289	53			
	планировка вручную	м2	4431,00	87,69	388 554	797,58	69 940	18		-	
	укрепление обочин георешеткой	м2	47610,00	2272,00	108 169 920	17029	38 689 888	35		-	
20	**Дорожная одежда по ул. Угольной**				**244 102 381**		**240 933 034**			**-**	
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	921,00	2754,00	2 536 434	921	2 536 434	100			
	укрепление грунтов цементом Н=40см	м3	33200,00	909,00	30 178 800	31540	28 669 678	95			
	укрепление грунта цементом	м3	15540,00	2588,00	40 217 520	15540	40 217 520	100			

	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4970,00	1583,00	7 867 510	4970	7 868 136	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	24600,00	495,00	12 177 000	24600	12 177 000	100			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	25440,00	1306,00	33 224 640	24168	31 564 040	95			
	розлив битума	тн	14,00	37965,00	531 510	14	531 510	100			
	основание из фр.щебня Н=17см	м2	23330,20	376,00	8 772 155	23330	8 771 904	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18030,00	1826,00	32 922 780	18030	32 922 780	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	9977,00	1661,00	16 571 797	9977	16 571 797	100			
	устройство бордюра 150х300	м	740,00	2754,00	2 037 960	740	2 037 960	100			
	розлив битума	тн	44,33	58066,43	2 574 085	44,33	2 574 085	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4593,00	1907,63	8 761 745	4593	8 761 745	100			
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	12646,00	1734,07	21 929 049	12646	21 929 049	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	22623,00	1052,00	23 799 396	22623	23 799 396	100			
21	**Дорожная одежда по ул.№14**				**164 701 118**		**143 590 444**			**-**	
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	614	9629	5 912 206	614	5 912 206	100			
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м2	16133	909	14 664 897	16133	14 665 261	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м2	4063	1583	6 431 729	4063	6 431 286	100			
	прослойка из геотесктиля	м2	20079	495	9 939 105	20079	9 939 105	100			
	основание из фр.щебня Н=36см	м2	12147	1306	15 863 982	12147	15 863 982	100			
	розлив битума	тн	8,60	37965	326 499	9	326 499	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	11977	376	4 503 352	11977	4 502 631	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	10508	1826	19 187 608	10508	19 187 608	100			
	устройство бордюра 1ГП 150х300	м	1123	10297	11 563 531	1123	11 563 531	100			
	подстилающий слой из песка	м3	2703,90	1892	5 115 779	270	511 578	10			
	устройство прослойки из геотекстиля	м2	6874,50	883	6 070 184	687	607 018	10			
	верхний слой из оптимальной смеси Н=17см	м2	2703,90	1047	2 830 983	270	283 098	10			
	средний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	4270,80	1105	4 719 234	427	471 923	10			
	нижний слой из оптимальной смеси Н=18см	м2	4270,80	1105	4 719 234	427	471 923	10			
	розлив битума	тн	17,28	58377	1 008 755	17,28	1 008 755	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	4808	1908	9 173 664	4808	9 173 664	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	15316	1734	26 557 944	15316	26 557 944	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	15316	1052	16 112 432	15316	16 112 432	100			
22	**Тротуары по ул. Угольной**				**59 808 810**		**59 809 310**				
	устройство корыта	м3	7560	617,17	4 665 808	7560	4 665 808	100			
	дополнительный слой из песка	м2	4354	460,78	2 006 217	4354	2 006 366	100			
	прослойка из геотесктиля	м2	4354	882,75	3 843 488	4354	3 843 741	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4354	894,71	3 895 568	4354	3 895 818	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	4665	257,42	1 200 873	4665	1 200 942	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4665	4719,12	22 014 696	4665	22 014 696	100			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3110	2761,05	8 586 851	3110	8 586 851	100			
	технический прикромный тротуар										
	устройство корыта	м3	698	1395,96	974 378	698	974 325	100			

	дополнительный слой из песка	м2	1245,70	440,44	548 655	1245,70	548 684	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	1096,30	894,71	980 873	1096,30	980 670	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	1229,10	257,42	316 397	1229,10	316 403	100			
	покрытие из брусчатки	м2	1328,80	4719,12	6 270 768	1328,80	6 270 768	100			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1661	2711,76	4 504 238	1661	4 504 238	100			
23	**Тротуары по ул.14**				**75 597 380**		**73 516 823**			**-**	
	тротуары по ул.14										
	устройство корыта	м3	2323,00	617,23	1 433 814	2323,00	1 433 814	100			
	дополнительный слой из песка	м2	43449,20	451,34	19 610 164	43449,20	19 610 164	100			
	прослойка из геотесктиля	м2	4449,20	882,75	3 927 525	4449,20	3 927 525	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4449,20	894,71	3 980 744	4449,20	3 980 744	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	4580,00	257,42	1 178 993	4580,00	1 178 993	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4767,00	4719,12	22 496 047	4767,00	22 496 047	100			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3178,00	2754,13	8 752 610	3178,00	8 752 610	100			
	технический прикромный тротуар										
	устройство корыта	м3	730,00	1395,96	1 019 048	657,00	917 143	90		-	
	дополнительный слой из песка	м2	1302,85	440,44	573 827	1066,90	469 903	82			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	1146,40	894,71	1 025 695	951,30	851 137	83			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м3	1285,40	257,42	330 890	1057,00	272 095	82			
	покрытие из брусчатки	м2	1389,60	4719,12	6 557 690	1141,60	5 387 348	82			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1737,00	2711,76	4 710 333	1563,30	4 239 300	90		-	
24	**Дорожная одежда на съездах**				**294 385 915**		**243 398 398**			**-**	
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	1600,00	9629,00	15 406 400	1600	15 406 400	100			
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м2	11112,00	909,00	10 100 808	11112	10 100 808	100			
	подстилающий слой из песка Н=20см	м3	6139,00	1583,00	9 718 037	6139	9 718 037	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	30695,00	495,00	15 194 025	30695	15 194 025	100			
	основание из фр.щебня Н=30см	м2	27090,00	1303,00	35 298 270	27090	35 298 270	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	18680,00	1826,00	34 109 680	18680	30 212 080	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	2560,00	1661,00	4 252 160	2560	4 252 160	100			
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	4541,00	10297,00	46 758 677	4541	46 758 677	100			
	розлив битума	тн	22,10	56884,00	1 257 364	22,10	1 257 364	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	5880,00	1907,63	11 216 864	5880	11 216 864	100			
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	22000,00	1734,07	38 149 540	22000	38 149 540	100			
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=7см	м2	24560,00	1051,88	25 834 173	24560	25 834 173	100			
	барьернрое ограждение	м	3339,00	14103,00	47 089 917						
25	**Тротуары вдоль съездов №1,2,7,8**				**91 808 489**		**91 808 489**			**-**	
	устройство корыта под тротуары	м3	2281	617,26	1 407 970	2281	1 407 970	100			
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	4368	460,78	2 012 687	4368	2 012 687	100			
	прослойка из геотекстиля	м2	4368	882,75	3 855 852	4368	3 855 852	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	4368	894,71	3 908 093	4368	3 908 093	100			
	подстилающий слой из песка Н=5см	м3	4492	257,42	1 156 331	4492	1 156 331	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4680	4719,12	22 085 482	4680	22 085 482	100			

	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	3120	2738,98	8 545 618	3120	8 545 618	100			
	технический прокромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	2505	1395,96	3 496 880	2505	3 496 880	100			
	дополнительный слой из песка Н=14см	м2	4471,40	440,44	1 969 383	4471,40	1 969 383	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	3935,60	894,71	3 521 221	3935,60	3 521 221	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	4412,60	264,82	1 168 545	4412,60	1 168 545	100			
	покрытие из брусчатки	м2	4770	4719,12	22 510 202	4770	22 510 202	100			
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	5963	2711,76	16 170 225	5963	16 170 225	100			
26	**Водоотвод с насыпи а/д №14**										
	(на перес.ул.Угольн.-ж/д-ул.Махтум)	**м3**	**42,93**	**155897**	**6 692 658**						
27	**Дорожные знаки на развязке**	**шт**	**238**	**33683**	**8 016 554**	**232**	**7 815 151**	**97**			
28	**Временная объездная дорога**	**м3**	**4230**	**21044**	**89 016 680**						
29	**Тротуары по дороге**				**457 395 466**		**6 803 869**			**-**	
	Установка бортовых камней	м	39171,1	2 826,10	110 701 322	900	2 543 487	2			
	Технический прикромочный тротуар				-						
	дополнительный слой из песка Н=14см	м2	13583,8	440,44	5 982 843	675	297 297	5			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	12002,2	894,71	10 738 476	675	603 924	6			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	13457	257,42	3 464 098	675	173 755	5			
	покрытие из брусчатки	м2	14548	4 719,12	68 653 681	675	3 185 406	5			
	Пешеходный тротуар				-						
	дополнительный слой из песка Н=15см	м2	34088	460,78	15 707 051						
	прослойка из геотекстиля	м2	34088	882,75	30 091 149						
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	34088,4	894,71	30 499 198						
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	35062,4	257,42	9 025 753						
	покрытие из брусчатки	м2	36523,3	4 719,12	172 357 642						
	Лестничные сходы				-						
	Установка бортовых камней	м	51,2	2 849,76	145 907						
	дополнительный слой из песка Н=15см	м2	16	501,74	8 028						
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	11,04	610,98	6 745						
	покрытие из м/з а/бетона толщиной 3 см	м2	12,6	1 077,30	13 573						
30	**Дополнительный проезд на ул.Угольная**				**26 334 109**		**15 626 488**			**-**	
	Дорожная одежда										
	устройство бордюра БР100.30.18	м	558	3 970,00	2 215 260	558	2 215 260	100			
	подстилающий слой из песка	м3	573,8	1 892,06	1 085 665						
	верхний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	2573,5	836,36	2 152 382						
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	2679,4	836,36	2 240 951						
	розлив битума	тн	6,3	58 176,29	366 511	6,3	366 511	100			
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	2249,8	1 907,63	4 291 779	2249,8	4 291 780	100			
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	2249,8	1 734,07	3 901 311	2249,8	3 901 311	100			
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5см	м2	2249,8	1 068,43	2 403 743	2249,8	2 403 743	100			
	Технический прикромочный тротуар				-		0				
	дополнительный слой из песка Н=14см	м2	155,48	440,44	68 479	155,48	68 479	100			
	основание из фр.щебня Н=12см	м2	136,8	894,72	122 397	136,8	122 397	100			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	153,4	257,43	39 489	153,4	39 489	100			

	покрытие из брусчатки	м2	165,8	4 719,12	782 430	165,8	782 430	100			
	Пешеходный тротуар				-		0				
	дополнительный слой из песка Н=15см	м2	971,6	460,78	447 690	458,33	211 187	47			
	основание из фракционного щебня Н=12см	м2	971,6	894,71	869 301	366,91	328 278	38			
	выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	999,4	257,42	257 267	335,67	86 409	34			
	покрытие из брусчатки	м2	1041	4 719,12	4 912 604	134	632 362	13			
	Дорожные знаки	**шт**	**6**	**29 475,15**	**176 851**	**6**	176 851	**100**			
31	**Подходы к путепроводу ч/р пр.Абылай Хана**				**16 288 479**		**2 588 306**				
	устройство неподтопляемой прослойки	м2	7300	1 515,97	11 066 573	1160	1 758 524	16			
	укрепление откосов георешетками	м2	7300	715,33	5 221 906	1160	829 782	16			
	Всего				**4 477 018 861**		**1 756 464 295**			**10 744 628**	

Генподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО

Тех.надзор

СДО

Субподрядчик:

Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник участка

Инженер ПТО