Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания общежития КГКП "Рудненский социально-гумманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области по адресу: г.Рудный, ул. 50 лет Октября, строение 32, который находится - г. Рудный, ул. 50 лет Октября,32.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
	98	13.04.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши здания общежития КГКП "Рудненский социально-гумманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области по адресу: г.Рудный, ул. 50 лет Октября, строение 32, который находится - г. Рудный, ул. 50 лет Октября,32.	50 702 527,01	13 916 563,89							1 669 987,67	15 586 551,56

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Грочченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперты(технического надзора):
ТОО "Мустау"
Эсперт _____ **Утешев А.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860708350291;
Аттестат № KZ55VJE00055661; KZ14VJE00063286; KZ49VJE00063722

Заказчик
КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990240002017

Директор _____ **Кусайын Ж.К.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07"
Главный инженер проекта авторского надзора _____ **Кобылуб С.П.**
Место печати (при наличии)

ИИН 910508351056
Приказ о назначении №03 от 16.04.2021 г.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, г.Рудный, 50 лет Октября, 34; тел.8-71431-6-59-86, 6-57-18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт крыши здания общежития КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина" Управления лбразования акимата Костанайской области по адресу: г. Рудный, ул. 50 лет Октября, строение 32**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 2021-04-13**

Акт выполненных работ №10

за **июль 2021** (месяц, год) на **01-01 Демонтажные** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	С341-310104-0501	Мусор строительный Погрузка	т	147,76638	97		14333			1147	15480
2	8	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	147,76638	351		51866			4149	56015
			ИТОГО:					**66199**	**0**			**71495**
								0	**0**		**5296**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными 1,2%									**72 349**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %			**2 %**						**1 447**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**73 796**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**77 488,32**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**69 739,49**
			НДС			**12 %**						**8 368,74**
			Итого с НДС									**78 108,23**

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" **БИН 961240000127**

Врио.директора _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ **Утешов А.Б.**

Место печати (при наличии)

ИИН 860708350291;

Аттестат № KZ55VJE00055661; KZ14VJT00063286; KZ49VJE00068723

Принял

Заказчик

КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 990240002017

Директор _____ **Кусайын Ж.К.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Стройпроект 07"

Главный инженер проекта авторского надзора _____ **Козылуб С.И.**

Место печати (при наличии)

ИИН 910508351056

Приказ о назначении №03 от 16.04.2021 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, г.Рудный, 50 лет Октября, 34; тел.8-71431-6-59-86, 6-57-18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт крыши здания общежития КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина" Управления лбразования акимата Костанайской области по адресу: г. Рудный, ул. 50 лет Октября, строение 32**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 2021-04-13**

Акт выполненных работ №11

за июль 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы, Корректировочная смета №2-Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы /02-01-01/									
			Раздел: 1. Крыша									
1	4	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	524,8	94,56 37,97	5,12 2,08	49625 19927	2687 1092	27011	18916 5483	74024
			Корректировка к Акту №2									
2	8	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	12	1246,26 144,73	14,77 5,15	-14955 -1737	-177 -62	-13041	-1655 -1329	-17939
3	9	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	294,6	731,63 201,96	26,39 4,17	215538 59497	7774 1228	148266	55868 21712	293118
4	16	Е11-120101-0705	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	385,4	3087,28 1963,08	100,55 27,92	1189838 756571	38752 10760	394515	705945 151663	2047446
5	17	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	426,2524	3543		1510212		1510212	120817	1631029
6	18	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м	80,8	101,36 70,39	23,99 6,42	8190 5688	1939 519	564	5710 1112	15012
7	19	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,3386	228006		77203		77203	6176	83379
8	20	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	54	815,64 333,99	11,72 2,98	44045 18035	633 161	25376	16741 4863	65649
9	21	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	1466		79164		79164	6333	85497

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	22	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	113,6	1471,77 1331,68	90,64 25,19	167193 151279	10297 2862	5618	141809 24720	333722
11	23	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	113,6	2005		227768		227768	18221	245989
12	24	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	11	1833		20163		20163	1613	21776
13	25	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	16	1839		29424		29424	2354	31778
14	26	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт	60	1010		60600		60600	4848	65448
15	27	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	91	1473,38 313,03	11,68 3,65	134078 28486	1063 332	104529	26512 12847	173437
16	28	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным	м	91	1512		137592		137592	11007	148599
17	29	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт	155	757		117335		117335	9387	126722
18	30	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм+Накладка	шт	155	955		148025		148025	11842	159867
19	31	С121-100302-0307	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт	4	1342		5368		5368	429	5797
20	32	С121-100302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	30	812		24360		24360	1949	26309
21	45	Е11-100107-0105 Изм и доп. вып. 19	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,28	3291,74 1360,38	537,37 134,82	4213 1741	688 173	1784	1722 475	6410
22	46	С121-090102-0305 #примин#	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П(ДЛ 08-08,люк-лаз выхода на крышу)	м2	1,28	33114		42386		42386	3391	45777
			Итого по разделу: 1. Крыша									**5668846**
			Раздел: 2. Вентиляционные шахты									
23	49	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110(Isover OL-E,	м3	1,3184	20681		27266		27266	2181	29447
24	57	Е11-200701-0408	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм (ВЗ-1 периметр зонта 8,0 м)	шт	1	50431,95 3808,06	224,65 62,58	50432 3808	225 63	46399	3793 4338	58563
25	66	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110(Isover OL-E, толщ.100мм)	м3	2,472	20681		51123		51123	4090	55213
26	74	Е11-200701-0408	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм (ВЗ-1 периметр зонта 8,0 м)		2	50431,95	224,65	100864	449	92798	7586	117126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		3808,06	62,58	7616	125		8676	
27	75	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0432	90054,66	21705,73	3890	938	97	2145	6518
						66105	5850,2	2856	253		483	
28	76	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0432	7386,89	1051,1	319	45	40	161	518
						5413,84	2,69	234	0		38	
29	77	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0432	473435		20452		20452	1636	22088
30	83	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110(Isover OL-E, толщ 100мм)	м3	3,09	20681		63904		63904	5112	69016
31	91	Е11-200701-0408	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм (ВЗ-1 периметр зонта 8,0 м)	шт	3	50431,95	224,65	151296	674	139198	11380	175690
						3808,06	62,58	11424	188		13014	
32	92	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0648	90054,66	21705,73	5836	1406	145	3217	9777
						66105	5850,2	4284	379		724	
33	93	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0648	7386,89	1051,1	479	68	60	242	779
						5413,84	2,69	351	0		58	
34	94	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0648	473435		30679		30679	2454	33133
35	95	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,85	3088,65	14,09	27335	125	17524	8941	39178
						1094,47	3,63	9686	32		2902	
36	96	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1671	90322,66	21705,73	15093	3627	420	8296	25260
						66105	5850,2	11046	978		1871	
37	97	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1671	287288		48006		48006	3840	51846
38	100	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110(Isover OL-E, толщ 100мм)	м3	3,296	20681		68165		68165	5453	73618
39	108	Е11-200701-0408	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм (ВЗ-1 периметр зонта 8,0 м)	шт	4	50431,95	224,65	201728	898	185597	15173	234253
						3808,06	62,58	15232	250		17352	
40	109	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0864	90054,66	21705,73	7781	1875	194	4290	13037
						66105	5850,2	5711	505		966	
41	110	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,0864	7386,89	1051,1	638	91	80	323	1038

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		5413,84	2,69	468	0		77	
42	111	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0864	473435		40905		40905	3272	44177
43	112	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,8	3088,65 1094,47	14,09 3,63	36446 12915	166 43	23365	11921 3869	52236
44	113	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2228	90322,66 66105	21705,73 5850,2	20124 14728	4836 1303	560	11062 2495	33681
45	114	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2228	287288		64008		64008	5121	69129
46	115	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	65	3088,65 1094,47	14,09 3,63	200762 71141	916 236	128706	65666 21314	287742
47	116	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,1	45996,4 26973,84	2455,27 928,74	142589 83619	7611 2879	51359	65738 16666	224993
48	117	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110(Isover OL-E, толщ.100мм)	м3	3,193	20681		66034		66034	5283	71317
49	122	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	287,28 280,76	6,52 2,54	2586 2527	59 23	0	2040 370	4996
50	123	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным растворы по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	1160,39 804,05	75,55 59,9	10444 7236	680 539	2527	6220 1333	17997
51	124	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	9	921		8289		8289	663	8952
52	125	Е11-200701-0408	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм (ВЗ-5 периметр зонта 5,0 м)	шт	5	33216,45 3808,06	224,65 62,58	166082 19040	1123 313	145919	18966 14804	199852
53	126	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,054	90054,66 66105	21705,73 5850,2	4863 3570	1172 316	121	2681 604	8148
54	127	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,054	7386,89 5413,84	1051,1 2,69	399 292	57 0	50	202 48	649
55	128	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,054	473435		25565		25565	2045	27610
56	129	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9	3088,65 1094,47	14,09 3,63	27798 9850	127 33	17821	9092 2951	39841

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	130	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1355	90322,66 66105	21705,73 5850,2	12239 8957	2941 793	340	6727 1517	20483
58	131	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1355	287288		38928		38928	3114	42042
59	134	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110(Isover OL-E, толщ.100мм)	м3	1,236	20681		25562		25562	2045	27607
60	139	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,62	287,28 280,76	6,52 2,54	1327 1297	30 12	0	1047 190	2564
61	140	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,62	1160,39 804,05	75,55 59,9	5361 3715	349 277	1297	3193 684	9238
62	141	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	4,62	921		4255		4255	340	4595
63	142	Е11-200701-0408	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм (ВЗ-6 периметр зонта 6,0 м)	шт	2	38954,95 3808,06	224,65 62,58	77910 7616	449 125	69844	7586 6840	92336
64	143	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0288	90054,66 66105	21705,73 5850,2	2594 1904	625 168	65	1430 322	4346
65	144	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0288	7386,89 5413,84	1051,1 2,69	213 156	30 0	27	108 26	347
66	145	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0288	473435		13635		13635	1091	14726
67	146	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,62	3088,65 1094,47	14,09 3,63	14270 5056	65 17	9148	4667 1515	20452
68	147	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0462	90322,66 66105	21705,73 5850,2	4173 3054	1003 270	116	2294 517	6984
69	148	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0462	287288		13273		13273	1062	14335
70	151	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110(Isover OL-E, толщ.100мм)	м3	1,133	20681		23432		23432	1875	25307
71	156	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,62	287,28 280,76	6,52 2,54	1327 1297	30 12	0	1047 190	2564
72	157	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,62	1160,39 804,05	75,55 59,9	5361 3715	349 277	1297	3193 684	9238
73	158	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82		4,62	921		4255		4255		4595

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							340	
74	159	Е11-200701-0408	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм (ВЗ-1 периметр зонта 6,0 м)	шт	2	38954,95	224,65	77910	449	69844	7586	92336
						3808,06	62,58	7616	125		6840	
75	160	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0288	90054,66	21705,73	2594	625	65	1430	4346
						66105	5850,2	1904	168		322	
76	161	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0288	7386,89	1051,1	213	30	27	108	347
						5413,84	2,69	156	0		26	
77	162	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0288	473435		13635		13635	1091	14726
78	163	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,9	3088,65	14,09	18223	83	11683	5960	26118
						1094,47	3,63	6457	21		1935	
79	164	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1114	90322,66	21705,73	10062	2418	280	5531	16840
						66105	5850,2	7364	652		1247	
80	165	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1114	287288		32004		32004	2560	34564
81	168	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110(Isover OL-E, толщ.100мм)	м3	16,686	20681		345083		345083	27607	372690
82	172	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	287,28	6,52	20684	470	0	16318	39962
						280,76	2,54	20215	183		2960	
83	173	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	1160,39	75,55	83548	5440	20217	49764	143977
						804,05	59,9	57892	4313		10665	
84	174	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	72	921		66312		66312	5305	71617
85	175	Е11-200701-0408	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм (ВЗ-1 периметр зонта 3,6 м)	шт	18	25182,55	224,65	453286	4043	380697	68278	563289
						3808,06	62,58	68545	1126		41725	
86	176	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,3888	90054,66	21705,73	35013	8440	872	19304	58662
						66105	5850,2	25702	2275		4345	
87	177	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,1368	7386,89	1051,1	1011	143	126	511	1644
						5413,84	2,69	741	0		122	
88	178	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1368	473435		64766		64766	5181	69947
89	179	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,856	31613,46	1588,1	279969	14064	208422	56528	363417
						6490,76	372,71	57482	3301		26920	
90	180	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,12	3088,65	14,09	93030	424	59640	30429	133336
						1094,47	3,63	32965	109		9877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	181	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,34	45996,4 26973,84	2455,27 928,74	107632 63119	5745 2173	38767	49622 12580	169834
92	182	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110(Isover OL-E, толщ.100мм)	м3	2,4102	20681		49845		49845	3988	53833
93	186	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,6	287,28 280,76	6,52 2,54	3907 3818	89 35	0	3082 559	7548
94	187	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,6	1160,39 804,05	75,55 59,9	15781 10935	1028 815	3819	9400 2014	27195
95	188	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	13,6	921		12526		12526	1002	13528
96	189	Е11-200701-0408	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм (ВЗ-9 периметр зонта 3,6 м)	шт	2	25182,55 3808,06	224,65 62,58	50365 7616	449 125	42300	7586 4636	62587
97	190	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0144	90054,66 66105	21705,73 5850,2	1297 952	312 84	32	715 161	2173
98	191	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0144	7386,89 5413,84	1051,1 2,69	106 78	15 0	13	54 13	173
99	192	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0144	473435		6817		6817	545	7362
100	193	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,146	31613,46 6490,76	1588,1 372,71	36229 7438	1820 427	26971	7315 3484	47028
101	194	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,8	3088,65 1094,47	14,09 3,63	27180 9631	124 32	17425	8890 2886	38956
102	195	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,48	45996,4 26973,84	2455,27 928,74	22078 12947	1179 446	7952	10179 2581	34838
103	196	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110(Isover OL-E, толщ.100мм)	м3	0,4944	20681		10225		10225	818	11043
104	201	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,25	287,28 280,76	6,52 2,54	359 351	8 3	0	283 51	693
105	202	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,25	1160,39 804,05	75,55 59,9	1450 1005	95 75	351	864 185	2499
106	203	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	1,25	921		1151		1151	92	1243
107	204	Е11-200701-0408	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм (ВЗ-10 периметр зонта 3,6 м)	шт	1	25182,55 3808,06	224,65 62,58	25183 3808	225 63	21150	3793 2318	31294
108	205	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		0,0072	90054,66	21705,73	648	156	16	357	1085

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		66105	5850,2	476	42		80	
109	206	Е11-090501-0201	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0072	7386,89 5413,84	1051,1 2,69	53 39	8 0	7	27 6	86
110	207	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0072	473435		3409		3409	273	3682
111	208	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,25	3088,65 1094,47	14,09 3,63	3861 1368	18 5	2475	1263 410	5534
112	209	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0234	90322,66 66105	21705,73 5850,2	2114 1547	508 137	59	1162 262	3538
113	210	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0234	287288		6723		6723	538	7261
114	211	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,2	3088,65 1094,47	14,09 3,63	40770 14447	186 48	26137	13335 4328	58433
115	212	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,6	45996,4 26973,84	2455,27 928,74	27598 16184	1473 557	9940	12724 3226	43548
116	213	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110(Isover OL-E, толщ.100мм)	м3	0,618	20681		12781		12781	1022	13803
117	214	Е11-200701-0408	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	3	27477,95 **3808,06**	224,65 **62,58**	82434 **11424**	674 **188**	70336	11380 7505	101319
			Итого по разделу: 2. Вентиляционные шахты									**5167111**
			Корректировочная смета №2- Общестроительные работы /02-01-01/									
			Раздел: 3. Крыша									
118	2	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил(стропильная нога)	м3	7,25	75329,17 13286,8	1357,96 584,42	546136 96329	9845 4237	439962	90510 50932	687578
119	3	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев(мауэрлат,прогон, лежень,стойка,брус,связь,подкос,затяжка,накладки,опорный брус, контррейка и пр.)	м3	11,81	89330,42 24480	1045,48 484,56	1054992 289109	12347 5723	753536	265348 105627	1425967
120	6	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	19,06	16619,86 895,44	58,07 25,76	316775 17067	1107 491	298601	15802 26606	359183
121	1	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	108	1132,28 1094,47	14,09 3,63	122286 118203	1522 392	2562	109107 18511	249904
122	2	С121-100105-0303	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	110,16	1672		184188		184188	14735	198923
123	10	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки	м2	18,69	93,82 81,2	12,62 3,11	1753 1518	236 58	0	1450 256	3459
124	11	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ(ИЗОСПАН С) /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	20,559	104		2138		2138	171	2309
125	16	Е11-120101-0705	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	45,19	3087,28 1963,08	100,55 27,92	139514 88712	4544 1262	46259	82775 17783	240072

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	17	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	49,977928	3543		177072		177072	14166	191238
			Итого по разделу: 3. Крыша									**3358633**
			ИТОГО:					**10912379**	**177037**	**8296290**	**2230765**	**14 194 589**
			В том числе :					**2439048**	**57165**		**1051446**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными 1,2%									**14 364 924**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %			**2 %**						**287 298**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**14 652 223**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**15 385 360,45**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**13 846 824,40**
			НДС			**12 %**						**1 661 618,93**
			Итого с НДС									**15 508 443,33**

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" **БИН 961240000127**

Врио.директора **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт **Утешев А.Б.**

Место печати (при наличии)

ИИН 860708350291;

Аттестат № KZ55VJE00055661; KZ14VJE00063286; KZ49VJE00043723

Принял

Заказчик

КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 990240002017

Директор **Кусайын Ж.К.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства (или эксперты) авторского надзора:

ТОО "Стройпроект 07"

Главный инженер проекта авторского надзора **Козыдуб С.И.**

Место печати (при наличии)

ИИН 910508351056

Приказ о назначении №03 от 16.04.2021 г.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, г.Рудный, 50 лет Октября, 34; тел.8-71431-6-59-86, 6-57-18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт крыши здания общежития КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина" Управления лбразования акимата Костанайской области по адресу: г. Рудный, ул. 50 лет Октября, строение 32**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 2021-04-13**

Акт выполненных работ №12

за июль 2021 (месяц, год) на Корректировочная смета №2 - Общестроительные работы работы 02-01-01

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Корректировочная смета №2 - Общестроительные работы /02-01-01/									
			Раздел: 1. Крыша									
1	16	Е11-120101-0705	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	35,97	3087,28 / 1963,08	100,55 / 27,92	111049 / 70612	3617 / 1004	36821	65887 / 14155	191091
2	17	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	39,785032	3543		140958		140958	11277	152233
3	3	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,17	2476,21 / 1066,1	171,31 / 82,06	10326 / 4446	714 / 342	5166	4309 / 1171	15806
4	4	С121-090201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,17	33555		139924		139924	11194	151118
			Итого по разделу: 1. Крыша									**510248**
			ИТОГО:					**402257** / **75058**	**4331** / **1346**	**322869**	**70196** / **37797**	**510 248**
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными 1,2%									516 371
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %			2 %						10 327
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									526 698
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									553 052,28
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									497 747,05
			НДС			12 %						59 729,65
			Итого с НДС									557 476,70

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" **БИН 961240000127**

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эсперт _____ **Утешев А.Б.**

Место печати (при наличии)

ИИН 860708350291;

Аттестат № KZ55VJE00055661; KZ14VJE00063286; KZ49VJE00063723

Принял

Заказчик

КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 990240002017

Директор _____ **Кусайын Ж.К.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Стройпроект 07"

Главный инженер проекта авторского надзора _____ **Козыдуб С.И.**

Место печати (при наличии)

ИИН 910508351056

Приказ о назначении №03 от 16.04.2021 г.