Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги,проходящей по улицам Угольная, №14,№12 и Бейсековой.Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольной**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДС Нойбург"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2008г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№59	03.09.2007	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	105 680 135	105 680 135	65073438	65073438							12157892 12157892	

Генподрядчик: М.П.

Субподрядчик: М.п.

Наименование стройки: **Строительство магистральной дороги,проходящей по улицам Угольная,№14,№12 и Бейсековой.**
Строительство участка улицы №14 от улицы №12 до улицы Угольной
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2008 г

№N п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			май		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Проезжая и бульварная часть										
1	**Восстановление и закрепление оси**	км	2,214	31 683	70 146	2,21	70 145			-	
2	**Подготовительные работы**	тенг			9 821 158		9 821 077		-	-	
	корчевка кустарника	га	8,904	14578,7	129 809	8,904	129 809	100	-	-	
	сгребание срезанного кустарника	га	8,904	475	4 229	8,900	4 229	100	-	-	
	погрузка , разгрузка и вывозка на 2 км	тн	168,16	1019,35	171 414	168,200	171 414	100	-	-	
	валка деревьев диаметром до 24 см	шт	32072,3	45,6	1 462 497	32 072,3	1 462 497	100	-	-	
	разделка древесины диаметром до 24 см	шт	32072,3	139,65	4 478 897	32 072,3	4 478 897	100	-	-	
	корчевка пней	шт	32072,3	74,1	2 376 557	32 072,3	2 376 557	100	-	-	
	погрузка , разгрузка и вывозка на 2 км	тн	3893,76	107,35	417 995	3 893,0	417 914	100	-	-	
	разчистка свалки с вывозом на 3 км	тн	5400	144,4	779 760	5 400,00	779 760	100	-	-	
	Основной проезд						-		-		
3	**Снятие плодородного слоя основной проезд**				2 039 213		2 039 213			-	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 3 км	м3	2466	216,6	534 136	2 466	534 136	100	-	-	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 3 км	м3	6493	231,8	1 505 077	6 493	1 505 077	100	-	-	
4	**Земляные работы основной проезд**				48 245 630		20 311 230		-	-	
	разработка грунта 2 гр с погрузкой	м3	75707,3	72,4	5 481 209	13277,0	961 121	18	-	-	
	разработка грунта 2 гр для просушки	м3	20989,0	56,7	1 190 390	20 989,0	1 190 390	100	-	-	
	доработка грунта вручную	м3	4417,68	1 046,02	4 620 982	1 897,0	1 984 293	43	-	-	
	погрузка и вывозка грунта на 5км	м3	41554,79	198,10	8 232 004	34 327,9	6 800 466	83	-	-	
	выборка непригодного грунта 2 группы	м3	5050	57,26	289 163	5 050,0	289 145	100	-	-	
	транспортитовка грунта на 5км	м3	5050	235,46	1 189 073	5 050,0	1 189 063	100	-	-	
	грунт для замены непригодного грунта	м3	5050	1 123,06	5 671 453	-	-	-	-	-	
	уплотнение грунта	м3	5010	43,17	216 282	5 010,0	216 272	100	-	-	

	грунт для укрепленного слоя на0,4м от низа	м3	10280,31	1 123,06	11 545 405	-	-	-	-	-	
	укрепление грунта дресвой	м3	10178,42	909,00	9 252 184	8 408,3	7 643 108	83		-	
	грунт для отсыпки насыпи низа дородежды	м3	384,1	1 333,64	512 251	-	-	-	-	-	
	планировка грунта насыпи	м2	1422,55	20,26	28 821	1175,2	23 813	83	-	-	
	уплотнение грунта	м3	380,19	43,17	16 413	314,1	13 558	83	-	-	
5	**Бульварная часть земляные работы**				**40 998 805**	**-**	**4 900 383**		**-**	**-**	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 5км	м3	4881	251,75	1 228 792	4 881	1 228 792	100	-	-	
	снятие плодородного слоя с вывозом на 5 км	м3	8804	251,75	2 216 407	7 273	1 830 932	83	-	-	
	досыпка грунта до проектных отметок	м3	26488	1333,64	35 325 456	-	-	-	-	-	
	разработка грунта бульдозерами	м3	1657	55,10	91 301	1 369	75 429	83	-	-	
	планировка грунта насыпи	м2	49589	20,26	1 004 673	40 965	829 946	83	-	-	
	уплотнение грунта	м3	26226	43,17	1 132 176	21 665	935 284	83	-	-	
	Дорожная одежда										
6	**основные полосы проезжей части**				**564 303 990**		**230 444 385**			**-**	
	укрепление грунтов цементом	м3	55002,15	2587,9	142 340 075	55 002	142 340 075	100			
	подстилающий слой из песка	м3	14891,7	1 526	22 724 734	5153,0	7 861 906	35	-	-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	58664,8	690	40 478 712	25765,0	17 771 774	44	-	-	
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	56235,4	802	45 100 791	15773,0	12 655 425	28	-	-	-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	57534,3	802	46 142 509	15773,0	12 649 625	27	-	-	-
	розлив битума	тн	139,0	45 758	6 360 362	41,8	1 911 754	30	-	-	-
	покрытие из фракц. Н=12 см	м2	53450,0	376	20 097 200	15774	5 929 645	30	-	-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см с роз. Бит	м2	53450,0	1 826	97 599 700	16060	29 324 181	30		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	53450,04	1 661	88 780 516			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	53450,04	1 023	54 679 391			-			-
7	**съезды с основной дороги и площадки для остановки**										
	общественного транспорта				**88 929 040**		**-**			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	3097,5	1 526	4 726 785			-			-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	12389,37	690	8 548 665			-			-
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	11909,59	802	9 551 491			-			-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	11909,59	802	9 551 491			-			-
	розлив битума	тн	29,771	45 758	1 362 261			-			-
	покрытие из фракционного щебня Н=12 см	м2	11295,2	376	4 246 995			-			-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	11295,2	1 826	20 625 035			-			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	11295,2	1 661	18 761 327			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	11295,2	1 023	11 554 990			-			-
8	**местные проезды,примыкания к местным проездам**										
	автобусные остановки на местных проездах				**113 342 004**		**-**			**-**	

	подстилающий слой из песка	м3	5056,73	1 526	7 716 570			-			-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	20226,99	690	13 956 623			-			-
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	19289,039	802	15 469 809			-			-
	розлив битума	тн	41,37	45 758	1 893 008			-			-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	16475,83	1 826	30 084 866			-			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	16475,83	1 661	27 366 354			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	16475,83	1 023	16 854 774			-			-
9	**право и левоповоротные съездах, развязка**										
	с пр. Абылай Хана				**177 754 009**		**29 394 954**			**-**	
	укрепление грунтов цементом	м3	6741	2 588	17 442 405	6 741	17 442 405	100			-
	подстилающий слой из песка	м3	5870,97	1 526	8 959 100	131	199 906	2	-	-	-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	23287,25	690	16 068 203	524	361 560	2	-	-	-
	верхний слой из щебеночной, смеси Н=18 см	м2	20312,04	802	16 290 256	479	384 158	2	-	-	-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	21429,17	802	17 186 194	479	384 158	2	-	-	-
	розлив битума	тн	49,385	45 758	2 259 759	15	694 149	30	-	-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	17856,16	1 826	51 622 158	6377	8 846 966	36		-	-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	17856,16	1 661	29 659 082	403	669 383	2	-	-	-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	17856,16	1 023	18 266 852	403	412 269	2	-	-	-
10	**пр. Абылай Хана**				**130 863 582**		**-**			**-**	
	подстилающий слой из песка	м3	2369,15	1 526	65 431 791			-			-
	прослойка из нетканого синтетич.материала	м2	9476,6	690	6 538 854			-			-
	верхний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	9346,19	802	7 495 644			-			-
	нижний слой из щебеночной смеси Н=18 см	м2	9637,25	802	7 729 075			-			-
	розлив битума	тн	23,002	45 758	1 052 526			-			-
	покрытие из фракцион щебня Н=12 см	м2	8722	376	3 279 472			-			-
	покрытие из к/зпористого а/бетона Н=12см	м2	8722	1 826	15 926 372			-			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	8722	1 661	14 487 242			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	8722	1 023	8 922 606			-			-
11	**сгон с основной дорожной одеждой**				**184 096 257**		**23 466 201**			**- 6 342 864**	
	подстилающий слой из песка	м3	191,5	1 526	292 229			-			-
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	766	690	528 540			-			-
	слой из оптимальной смеси Н=18 см	м2	699,1	802	560 678			-			-
	розлив битума	тн	1,8791	45 758	85 984			-			-
	покрытие из к/зпористого а/бетона Н=12см	м2	630,2	1 826	1 150 745			-			-
	покрытие из м/з пористого а/бетона Н=10см	м2	630,2	1 661	1 046 762			-			-
	покрытие из м/з плотного а/бетона Н=5 см	м2	630,2	1 023	644 695			-			-

	установка бортового камня сеч.150х300мм	пм	14935,2	9 180	137 105 136	1778	16 322 040	12	-	-	-
	обмазка битумом бортового камня	м2	2240,28	248	555 589	82	20 344	4	-	-	-
	устройство дренажей продольных	м	8985,9	4 688	42 125 899	1520	7 123 817	17	- 1 353	- 6 342 864	- 15
	Инженерные сети										
12	**Вынос КЛ 10кВ и КЛ 0,4кВ**				**5 180 830**		-			-	
	земляные работы	м3	338	335	113 230	-	0	-	-	-	-
	вынос КЛ 10кВ	м	360	8 250	2 970 000	-	0	-	-	-	-
	вынос КЛ 0,4 кВ	м	460	4 560	2 097 600	-	0	-	-	-	-
13	**Сети наружного освещения**				**189 255 167**		-			-	
	земляные работы	м3	41175	211	8 687 925	-	-	-	-	-	-
	электроснабжение КТП от ПС "Восточная"										
	устройство постели	м	4100	292,60	1 199 660	-	-	-	-	-	-
	прокладка кабеля ААБ2лУ 3Х240мм2	м	4100	3 404,80	13 959 680	-	-	-	-	-	-
	муфты соединительные	шт	8	50 909	407 272	-	-	-	-	-	-
	наконечники кабельные	шт	12	9 854	118 248	-	-	-	-	-	-
	Монтаж оборудования										
	установка щита управления	шт	4	1 249 170	4 996 680	-	0	-	-	-	-
	комплектная трансформаторная подстанция	шт	4	979 693	3 918 772	-	0	-	-	-	-
	заземление	тенг			19 060		-			-	
	Колодцы										
	устройство колодцев	шт	20	152 649	3 052 980	-	-	-	-	-	-
	устройство отмостки	м3	10,68	19 121	204 212	-	-	-	-	-	-
	Прокладка кабелей										
	песчаное основание под трубопровод	м3	575	2 262	1 300 650	-	0	-	-	-	-
	трубопроводы из а/ц труб d=150мм	м	7000	944	6 608 000	-	0	-	-	-	-
	трубопроводы из стальных труб d=32х2,5мм	м	700	554	387 800	-	0	-	-	-	-
	трубопроводы из стальных труб d=76х3мм	м	600	1 148	688 800	-	0	-	-	-	-
	устройство постели	м	7156	300	2 146 800	-	0	-	-	-	-
	кабель ВВГ 3х1,5мм2	м	6936	198	1 373 328	-	0	-	-	-	-
	кабель ВБбШв 4х50мм2	м	24990	3 883	97 036 170	-	0	-	-	-	-
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	486	13 345	6 485 670	-	0	-	-	-	-
	Монтаж светильников										
	устройство ж/б монолитных фундаментов	шт	200	19 534	3 906 800	-	0	-	-	-	-
	боковая обмазочная гидроизоляция	м2	768	519	398 592	-	0	-	-	-	-
	установка опор	шт	200	50 954	10 190 800	-	0	-	-	-	-
	установка светильников UM -400W(с лампой)	шт	400	48 672	19 468 800	-	0	-	-	-	-

	выключатель автоматический	шт	33	2 707	89 331	-	0	-	-	-	-
	ящик управления РУС М 5130-3274	шт	39	66 414	2 590 146	-	0	-	-	-	-
	крепление для установки ящиков	тн	0,08	237 385	18 991	-	0	-	-	-	-
14	**Подводка к светофорной сигнализации**				**19 464 521**		**-**			**-**	
	земляные работы	м3	3613	249,31	900 757	-	0	-	-	-	-
	обратная засыпка	м3	3313	1 100	3 644 300	-	0	-	-	-	-
	трубопровод из а/ц труб d=100мм	м	852	733	624 516	-	0	-	-	-	-
	трубопровод из а/ц труб d=150мм	м	204	965	196 860	-	0	-	-	-	-
	трубы п/этиленновые	м	732	294	215 208	-	0	-	-	-	-
	устройство постели под кабеля	м	3993	212	846 516	-	0	-	-	-	-
	кабель ААБлУ 3х240мм2	м	3737	2 632	9 835 784	-	0	-	-	-	-
	кабель КВВГ 7х1,5мм2	м	1100	271	298 100	-	0	-	-	-	-
	кабель КВВГ 14х1,5мм2	м	1154	391	451 214	-	0	-	-	-	-
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	193	5 716	1 103 188	-	0	-	-	-	-
	щит в КТП для подключения светофора	шт	2	192 231	384 462	-	0	-	-	-	-
	ж/б колодцы ККС-1	шт	32	30 113	963 616	-	0	-	-	-	-
	Путепровод										
15	**электроосвещение путепровода Аблайхана**	тенг			**1 555 516**						
16	**электроосвещение путепровода ч/ул. Угольную**				**72 825 443**		**8 115 967**			**8 115 967**	
	разработка грунта с транспортом на 2 км	м3	2528	250,252	632 638	278	69 570	11	278	69 570	11
	засыпка грунта	м3	2473	412,980	1 021 300	272	112 331	11	272	112 331	11
	установка щита управления	шт	1	1 495 457	1 495 457	0	0	-		-	-
	укладка трубопровода из а/ц труб д=150мм	м	285	929,958	265 038	285	265 038	100	285	265 038	100
	укладка трубопровода из а/ц труб д=100мм	м	84	746,512	62 707	84	62 707	100	84	62 707	100
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	711	199,831	142 080	0	0	-		-	-
	кабель АВБбШв 4х16мм2	м	400	511,190	204 476	0	0	-		-	-
	кабель АВБбШв 4х50мм2	м	395	1 072,638	423 692	0	0	-		-	-
	кабель АВБбШв 4х70мм2	м	285	1 302,326	371 163	0	0	-		-	-
	покрытие кирпичом кабеля	м	711	409,194	290 937	0	0	-		-	-
	заделка концевая	шт	12	7 449,167	89 390	0	0	-		-	-
	прокладка кабелей съездов					0	0			-	
	укладка трубопроводов из а/ц труб д=150	м	803	929,965	746 762	88	81 837	11	88	81 837	11
	укладка трубопроводов из стальных труб д=108х4мм	м	595	1 811,106	1 077 608	0	0	-		-	-
	устройство постели при одном кабели в траншее	м	5897	100,288	591 401	133	13 378	2	133,4	13 378	2
	кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2	м	2920	185,665	542 143	0	0	-		-	-
	кабели силовые АВБбШв 4х16 мм2	м	5120	502,020	2 570 341	0	0	-		-	-

	кабели силовые АВБбШв 4х25 мм2	м	1140	647,704	738 382	0	0	-		-	-
	кабели силовые АВБбШв 4х35 мм2	м	1180	752,964	888 498	133	100 445	11	133,4	100 445	11
	покрытие кирпичом кабеля	м	5897	109,398	645 121	649	70 999	11	649	70 999	11
	присоединение к зажимам жил кабелей	шт	264	9 938,20	2 623 685	29	288 208	11	29	288 208	11
	заделки концевые	шт	564	7 449,085	4 201 284	62	461 843	11	62	461 843	11
	плавкая вставка(предохранитель)	шт	56	1 008,714	56 488	0	0	-		-	-
	монтаж и стоимость светильников					0	0			-	
	устройство ж/б фундаментов на гравийное основание	шт	268	23 744,67	6 363 571	47	1 115 999	18	47	1 115 999	18
	установка опор	шт	264	112 320,8	29 652 684	40	4 492 832	15	40	4 492 832	15
	светильник "Сириус"	шт	325	24 519,51	7 968 840	40	980 780	12	40	980 780	12
	светильник торшерный	шт	18	132 726,4	2 389 075						
	установка к опорам металлических подкосов	шт	23	19 228,91	442 265						
	заземление вертикальное	шт	24	1 147,38	27 537						
	защита кабеля по упорам из уголков	тн	6,75	160 438,1	1 082 957						
	окраска тубчатых опор	тн	72,693	8 297,70	603 185						
	трансформаторная подстанция										
	трансформаторная подстанция	шт	1	4 468 279	4 468 279						
	проводник заземляющий	м	36	341,22	12 284						
	вертикальный заземлитель	шт	12	1 687,17	20 246						
	подготовка площадки под ТП	м2	153,68	741,34	113 929						
17	**транспортная развязка на пр.Аблайхана**				**159 337 439**		**18 960 829**			**-**	
	разработка грунта бульдозерами	м3	660	86,450	57 057	0	0	-	0	-	-
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	660	254,60	168 036	0	0	-	0	-	-
	разработка грунта бульдозерами	м3	1122	86,45	96 997	0	0	-	0	-	-
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	1122	254,60	285 661	0	0	-	0	-	-
	укрепление обочин георешетками	м2	7300	659,30	4 812 890			-			-
	установка бортовых камней сеч.150х300мм	м	865	9 628,80	8 328 912			-			-
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	12435,2	909,00	11 303 597	1872	1 702 012	15	0	-	-
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	3562	1 583,20	5 639 358	729	1 154 897	20	0	-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	14247	495	7 052 265	4291	2 124 045	30	0	-	-
	основание из фр. Щебня Н=36см	м2	13181	1 306,4	17 219 658	3978	5 196 859	30	0	-	-
	розлив битума	тн	14,75	37 964,8	559 981	4,38	166 286	30	0,00	-	-
	основание из фракц. щебня Н=12см	м2	13173	376	4 953 048	3978	1 495 330	30	0	-	-
	покрытие из к/з пор. а/бетона Н=12см с роз.бит	м2	12949,4	1 826	23 645 604	3900	7 121 400	30	0	-	-
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	12949,4	1 661	21 508 953			-			-
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	12949,4	1 023	13 247 236			-			-

	устройство бетонных плит	м2	1221,8	404,789	494 571			-			-
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	207,7	1 526	316 950			-			-
	прослойка из геотекстиля	м2	1221,8	495,000	604 791			-			-
	основание из фр.щебня Н=15 см	м2	183,3	724,850	132 865			-			-
	подстилающий слой из песка Н=5см	м3	61,1	1 526,0	93 239			-			-
	покрытие из брусчатки	м2	1221,8	2 350,3	2 871 597			-			-
	установка бортового камня сеч.150х300мм	м	1656	2 819,6	4 669 258			-			-
	барьерное ограждение	м	790	10 718,9	8 467 931			-			-
	перильоное ограждение	м	790	28 869,6	22 806 984			-			-
18	**Транспортная развязка на ул.Угольной**				**695 161 407**		**39 625 380**			**-**	
	разработка грунта бульдозерами	м3	34700	86,45	2 999 815	-	-	-	-	-	-
	погрузка и транспорт грунта на 5 км	м3	34700	254,6	8 834 620	-	-	-	-	-	-
	разработка грунт. 2 группы с транспорт .до 43км	м3	441933,8	1 334	589 539 689	-	-	-	0	-	-
	устройство дорожных насыпей	м3	568201	25,24	14 341 393	568 201	14 343 590	100		-	-
	уплотнение грунта	м3	568200,8	43,17	24 529 229	568 201	24 529 237	100		-	-
	работы по план. внутрикольцевого простра	м3	108000	115	12 420 000	82 620	9 501 300	77		-	-
	уплотнение грунта	м3	108000	43,17	4 662 360	82 620	3 566 705	77		-	-
	планировка верха,откосов земляного полотна	м2	160900	37,73	6 070 757	53 754	2 028 138	33		-	-
	планировка вручную	м2	4431	87,69	388 554	-	-	-	0	-	-
	укрепление обочин георешетками	м2	47610	659	31 374 990			-		-	-
19	**Дренаж мелкого заложения**	**мп**	**3609**	**5 224,78**	**18 856 231**	**3609**	**18 856 231**	**100**	**3609**	**18 856 231**	**100**
20	**Дорожная одежда по ул. Угольной**				**239 901 349**		**203 408 242**			**46 667 356**	
	установка бортовых камней сеч. 150х300мм	м	1826	9 629	17 582 554	921	8 868 309	50	921	8 868 309	50
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	33200	909	30 178 800	31540	28 669 678	95		-	-
	укрепленин грунта цементом	м3	15540	2 588	40 217 520	15540	40 217 520				
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	10375	1 583	16 423 625	9856	15 602 674	95		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	41330	495	20 458 350	39264	19 435 433	95		-	-
	основание из фр. Щебня Н=36см	м2	25440	1 306	33 224 640	24168	31 564 040	95		-	-
	розлив битума	тн	18,3	37 965	694 760	14	531 510	77		-	-
	основание из фр. Щебня Н=12см	м2	25265	376	9 499 640	24002	9 024 501	95		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	24798	1 826	45 281 148	18030	32 922 780	73	11625	21 227 250	47
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	24798	1 661	41 189 478	9977	16 571 797	40	9977	16 571 797	40
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	24798	1 023	25 368 354			-			-
21	**Дорожная одежда по ул. №14**				**153 249 471**		**76 828 578**			**-**	
	установка бортовых камней сеч. 150х300мм	м	1239	9 629	11 930 331	614	5 912 206	50		-	-
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	21655,2	909	19 684 577	16133	14 665 261	74		-	-

	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	6766,9	1 583	10 712 003	4063	6 431 286	60		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	26953,5	495	13 341 983	20079	9 939 105	74		-	-
	основание из фр. Щебня Н=36см	м2	16417,8	1 306	21 441 647	12147	15 863 982	74		-	-
	розлив битума	тн	25,88	37 965	982 534	8,6	326 499	33		-	-
	основание из фр. Щебня Н=12см	м2	16173,5	376	6 081 236	11977	4 502 631	74		-	-
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	15316	1 826	27 967 016	10508	19 187 608	69		-	-
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	15316	1 661	25 439 876	0	0	-			-
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	15316	1 023	15 668 268		0	-			-
22	**Тротуары по ул. Угольной**				**59 808 810**		**15 852 843**			**15 852 843**	
	устройство корыта	м3	7560	617,17	4 665 808	1361	839 968	18	1361	839 968	18
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	4354	460,78	2 006 217	784	361 252	18	784	361 252	18
	прослойка из геотекстиля	м2	4354	882,75	3 843 488	784	692 076	18	784	692 076	18
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4354	894,71	3 895 568	784	701 453	18	784	701 453	18
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4665	257,42	1 200 873	840	216 233	18	840	216 233	18
	покрытие из брусчатки	м2	4665	4 719,12	22 014 696	819	3 864 959	18	819	3 864 959	18
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3110	2 761,05	8 586 851	972	2 683 741	31	972	2 683 741	31
	технический прикромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	698	1 395,96	974 378	335	467 647	48	335	467 647	48
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	1245,7	440,44	548 655	598	263 383	48	598	263 383	48
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	1096,3	894,71	980 873	526	470 617	48	526	470 617	48
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	1229,1	257,42	316 397	590	151 878	48	590	151 878	48
	покрытие из брусчатки	м2	1328,8	4 719,12	6 270 768	634	2 991 922	48	634	2 991 922	48
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1661	2 711,76	4 504 238	792	2 147 714	48	792	2 147 714	48
23	**Тротуары по ул. №14**				**75 597 380**						
	тротуары по ул №14										
	устройство корыта	м3	2323	617,23	1 433 814						
	дополнительный слой из песка Н=15 см	м2	43449,2	451,34	19 610 164						
	прослойка из геотекстиля	м2	4449,2	882,75	3 927 525						
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	4449,2	894,71	3 980 744						
	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	4580	257,42	1 178 993						
	покрытие из брусчатки	м2	4767	4 719,12	22 496 047						
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	3178	2 754,13	8 752 610						
	технический прикромочный тротуар										
	устройство корыта	м3	730	1 395,96	1 019 048						
	дополнительный слой из песка Н=14 см	м2	1302,85	440,44	573 827						
	основание из фракционного щебня Н=12 см	м2	1146,4	894,71	1 025 695						

	выравнивающий слой из песка Н= 5 см	м2	1285,4	257,42	330 890						
	покрытие из брусчатки	м2	1389,6	4 719,12	6 557 690						
	бетонные бортовые камни БР100.25.10	м	1737	2 711,76	4 710 333						
24	**Дорожная одежда на съездах**				**284 865 625**		**124 383 854**			**22 530 602**	
	установка бортовых камней сеч. 150х300мм	м	6141	9 629	59 131 689	1600	15 406 400	26	0	-	-
	укрепление грунтов дресвой Н=40см	м3	11112	909	10 100 808	11112	10 100 808	100			-
	подстилающий слой из песка Н=20см	м3	8866	1 583	14 034 878	7241	11 461 870	82		-	-
	прослойка из геотекстиля	м2	44328	495	21 942 360	33845	16 753 196	76	1329,84	658 271	3
	основание из фр. Щебня Н=30см	м2	27780	1 303	36 197 340	27780	36 197 340	100	-3684	- 4 803 109	- 13
	покрытие из к/з пористого а/бетона Н=12см	м2	24560	1 826	44 846 560	18680	30 212 080	76	12280	22 423 280	50
	покрытие из м/з а/бетона Н=10см	м2	24560	1 661	40 794 160	2560	4 252 160	10	2560	4 252 160	10
	покрытие из м/з а/бетонной смеси Н=5см	м2	24560	1 023	25 124 880	0	0	-		-	-
	барьерное ограждение	м	3050	10 719	32 692 950	0	0	-		-	-
25	**Тротуары вдоль съездов №1,2,7,8**				**51 677 384**						
	устройство корыта под тротуары	м3	3090	83,6	258 324			-			-
	планировка площадей	м2	7303	3,8	27 751			-			-
	подстилающий слой из песка Н=17см	м3	1216	1 583	1 924 928			-			-
	прослойка из геотекстиля	м2	7148	495	3 538 260			-			-
	основание из фр.щебня Н=15 см	м2	7148	470	3 359 560			-			-
	подстилающий слой из песка Н=5 см	м3	120	1 583	189 960			-			-
	покрытие из брусчатки	м2	7148	2 350	16 797 800			-			-
	устройство бортового камня сеч. 150х300мм	м	4770	2 741	13 074 570			-			-
	водоотвод с насыпи а/д №14(на перес.ул.Угольн.-ж/д-ул	м3	33,48	47 764	1 599 139			-			-
	дорожные знаки	шт	238	32 418	7 715 484			-			-
	разметка	км	18,924	168 654	3 191 608			-			-
26	**Временная объездная дорога**	**м3**	**4230**	**21 044**	**89 016 680**		**0**	-	**0**	-	-
	Всего				**3 476 217 087**		**826 479 512**			**105 680 135**	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Технадзор

Начальник ПТО

СДО

СУБПОДРЯДЧИК: