Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаМойынкумского района Жамбылской области»

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Жол de luxe"

Наименование объекта: "Строительство четырех 2-х квартирных домов по улице Хаджимукана в с. Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области"

Договор: №31 от 30.04.2021 года

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ и затрат на 27 июля 2021 года

№1	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ					Налог на добавленную стоимость с начало года	Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	Всего	
		С начала года по отчетный период включительно с НДС	С начала строительства без НДС	В том числе					С начала года без НДС	В отчетном месяце с НДС
				СМР	В отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство четырех 2-х квартирных домов по улице Хаджимукана в с. Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области"	30064000,0	27292857,0	27292857,0	6456250,0	-	3221143,0	774750,0	6456250,0	7231000,0
2										
	Итого к оплате									7231000,0

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаМойынкумского района Жамбылской области»

Начальник отдела: _____ М.У. Кошкимбаев

Подрядчик: ТОО "Жол de luxe"

Заместитель директора _____ Н. Е. Сейдалиев

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимсата Мойынкумского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Жол de luxe"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство четырех 2-х квартирных жилых домов по улице Хаджимукана в с. Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Двухквартирный трехкомнатный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 30.04.2021 года.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 27 июля 2021 года

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			02-001 - Общестроительные работы				
			Раздел № 1 Проемы				
			Раздел № 1.1 Окна				
1	1	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	46.98	5284.65	248273
2	2	ТССЦ-2109.2010102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	46.98	25580.05	1201751
3	3	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	56.0	119.88	6713
4	4	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	38.88	1519.01	59059
5	5	2109-0205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	38.88	838.09	32585
6	6	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	37.4	1955.70	73143
			ИТОГО по разделу:	тенге			1621524
			ИТОГО по разделу:	тенге			1621524
			Раздел № 2 Кровля				

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	7.374	127478.17	940024
8	8	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	4.096	122858.64	503229
9	9	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11.47	10379.86	119057
10	10	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	295.74	839.05	248141
11	11	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	413.0	1499.46	619277
12	12	ТССЦ-2110.1030708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	474.95	2459.44	1168111
13	13	1112-0101-0108	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	413.0	636.94	263056
14	14	2110-0404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	454.3	250.56	113829
15	15	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	413.0	1494.39	617183
16	16	ТССЦ-2111.1020101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	42.539	11706.27	497973
17	17	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	83.0	979.95	81336
			ИТОГО по разделу:	тенге			5171216
			ИТОГО по смете:	тенге			6792740
				Всего по акту	X	X	6792740
				Временные здания и сооружения 2,9%			196989
				Итого по главам 1-8			6989729
				Зимнее удорожание 0,63%			44035
				Итого по главам 1-9			7033764
				Непредвиденные работы и затраты-2%			140675
				Итого			7174439
				Итого с понижающим коэффициентом			6456250
				НДС 12%			774750
				Итого к оплате с НДС			**7231000,0 тенге**

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
(наименование организации)

Начальник отдела М.У. Кошкимбаев
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Гл. специалист Б. Алимбетов

Подрядчик

ТОО "Жол de luxe"
(наименование организации)

Заместитель директора Н. Е. Сейдалиев
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг2015» М. Жазыков