Заказчик:ТОО ГСУ "Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Наименование объекта:сети водопровода к врачебной амбулатории в с.Песчаное
Договор № 21 от " 18 " мая 2011 г.

смета 6-3-1

АКТ
приемки выполненных работ за май 2011 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1.Земляные работы														
1	Е1-17-13	разработка грунта 1 гр.одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	3,74	32,56	1,53	30,98	9,01	122	6	116	34	97	39	0,0	0
2	П8-1-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза к-2,01	т	7,5174	21,67		21,67	4,33	163	0	163	33	100	33	0,0	0
3	Е1-20-2	работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	3,74	3,77	0,48	3,24	1,12	14	2	12	4	97	6	0,007	0
4	Е1-12-13	разработка в отвал грунта 1 гр. Экскаваторами "Драглайн" и "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	м3	860,560	22,04	1,31	20,73	5,70	18967	1127	17839	4905	97	5851	0,0	25
5	Е1-164-3	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 гр.-доработка,т.ч.п.3.180 к1трр=1,2,к1эпр=1,2	м3	25,4000	467,10	467,10			11864	11864	0	0	113	13406	3,0	76
6	Е1-164-3	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 гр.	м3	52,0000	389,25	389,25			20241	20241	0	0	113	22872	2,5	129
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух,ям котлованов грунтом 2 гр.	м3	228,100	134,10	134,10			30588	30588	0	0	113	34564	0,97	222
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами мощн.59кВт(80 л/с) с перемещением до 5 м	м3	684,46	6,48		6,48	2,10	4435	0	4435	1437	97	1394	0,008	6

9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 гр.пневматическими трамбовками	м3	684,46	21,55	17,03	4,52		14750	11656	3094	0	97	11307	0,108	74
		Итого по разделу 1							**101144**					**89471**		
		Раздел 2.Сети водопровода														
10	Е22-35-1	установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 50 мм	задвижка	4,000	242,08	144,00	6,95	2,25	968	576	28	9	130	761	0,9	4
11	9-2-38	задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды Ру 1МПа ф 50 мм	шт	2,00	7360,00				14720	0	0	0		0		0
12	9-1-72	вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара Ру1,6 Мпа ф 32 мм	шт	2,000	847,00				1694	0	0	0		0		0
13	Е22-40-1	приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 50 мм	фланец	12,000	74,05	63,00	9,93		889	756	119	0	130	983	0,3	4
14	8-9-9	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа ф 50 мм	шт	6,000	285,00				1710	0	0	0				0
15	8-9-7	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа ф 32 мм	шт	6,000	225,00				1350	0	0	0				0
16	Е22-34-1	установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	шт	3,000	300,56	69,53	225,63	58,98	902	209	677	177	130	502	0,6	2
17	8-4-46	втулка ПВО ф 50 мм	10шт	0,300	226,00				68							0
18	Е22-33-3	установка стальных фасонных частей ф 100-250 мм	т	0,00385	247994,13	62775,00	49389,75	18657,00	955	242	190	72	130	408	403,8	2
19	Е22-11-1	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 50 мм	км	0,1200	47611,09	29700,00	17877,09	4698,68	5713	3564	2145	564	130	5366	191,1	23
20	8-4-229	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE100(ГОСТ 18598-2001) Р0,8МПа SDR 17,ф 43,6 мм к=1,01	м	121,200	118,00				14302							
21	Е22-31-1	промывка с дезинфекцией трубопроводов ф 50-65 мм	км	0,1200	8097,13	8032,50			972	964	0	0	130	1253	51,5	6
22	Е23-1-1	устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,000	2000,20	153,68	152,52	57,15	10001	768	763	286	130	1370	1,3	6

23	Е22-38-1	врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) ф 50 мм	врезка	1	495,33	254,25	80,05	31,5	495	254,25	80,05	32	130	372	1,45	1,45
24	Е22-41-1	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,6	33979,36	1435,5	1879,97	538,43	54367	2297	3008	861	130	4105	10,9	17
25	Е8-6-9	кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	м3	0,13	9506,05	915,75	296,6	110,25	1236	119	39	14	118	157	6,49	1
26	11-4-8	люк чугунный тип Л(А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060				8060	0	0	0		0		0
27	2-1-267	стремянкаС-3	т	0,02030	133700,00				2714	0	0	0		0		0
28	Е33-254-4	окраска масляной краской стальных решетчаиых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,02030	8765,33	1192,50	6670,88	1074,33	178	24	135	22	105	48	10,6	0
29	Е23-1-4	устройство бетонной отмостки	м3	0,20	10539,10	228,15	453,79	169,88	2108	46	91	34	130	103	2,340	0
		Итого по разделу 2							**123402**					**15429**		
		ИТОГО прямые затраты:							**224546**	8487	7128	2061		**104900**		60
		Итого накладные расходы:							**104900**							
		Итого:							**329446**							
	0,06	Ненормируемые и непредвиден.затраты 6%							19767							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**349213**							
	0,011	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,1%							3841							
		Итого:							**353054**							
	0,01	выслуга лет 1%							3531							
	0,004	дополнительные отпуска 0,4%							1412							
		Итого:							**357997**							
	1,95100	**Итого в ценах 2011 г.**							**698452**							
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							10477							
		Итого в текущем уровне цен							**708929**							
	0,12	НДС 12%							85071							
		Всего по смете:							**794000**							

Заказчик
Директор ТОО ГСУ "Курылыс"
Мезько В.Д._____

Ведущий специалист ПТО ТОО "УКС-ПВ"
Завьялов А.М. _____

Подрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И._____