Генподрядчик:ТОО ГСУ "Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"

смета 6-6-1

Наименование объекта:наружные сети водоснабжения и канализации к строящейся поликлинике на 150 посещений в смену в с.Баянаул Баянаульсклго района

Договор № 26 от 13 июня 2011 г.

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2011 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1.Сети водопровода														
		1.1.Сети водопровода														
1	Е1-12-14	Разработка грунта 2 гр.в отвал одноковшовым экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" емк.0,5 м3 мокрый грунт ,т.ч.п 3.46К1трр=1,1,К1трм=1,1,К1эпр=1,1,К1экс=1,1.К1эпм=1,1	м3	1521,00	30,62	1,83	28,79	7,92	46573	2783	43790	12046	97	14384	0,040	61
3	Е1-164-2	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 гр.,т.ч.п .п3.180 к1трр=1,2,к1эпр=1,2	м3	36,0000	262,72	262,72			9458	9458	0	0	113	10688	1,8	65
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами мощн.59кВт(80 л/с) с перемещением до 5 м	м3	1521,00	6,48		6,48	2,10	9856	0	9856	3194	97	3098	0,008	12
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух,ям котлованов грунтом 2 гр.	м3	17,000	134,10	134,10			2280	2280	0	0	113	2576	0,97	16
11	Е22-11-1	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 50 мм	км	0,339	47611,09	29700,00	17877,09	4698,68	16140	10068	6060	1593	130	15159	191	65
12	8-4-229	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE100(ГОСТ 18598-2001) Р 1МПа SDR 17,ф 43,6 мм к=1,01	м	342,390	118,00				40402							
13	Е22-35-1	установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 50 мм	задвижка	5,000	242,08	144,00	6,95	2,25	1210	720	35	11	130	950	0,9	5
14	9-2-38	задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды Ру 1МПа ф 50 мм	шт	5,00	7360,00				36800	0	0	0		0		0
15	Е22-35-1	установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 32 мм	задвижка	1,000	242,08	144,00	6,95	2,25	242	144	7	2	130	190	0,9	1
16	9-1-27	вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды Ру1,6 Мпа ф 32 мм	шт	1,000	584,00				584	0	0	0		0		0
17	Е22-40-1	приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 50 мм	фланец	13,000	74,05	63,00	9,93		963	819	129	0	130	1065	0,3	4
18	8-9-9	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа ф 50 мм	шт	13,000	285,00				3705	0	0	0		0		0

19	8-4-56	тройник ф 50 мм	10шт	0	820,00				3	0	0	0		0		0	
20	Е22-34-1	установка полиэтиленовых втулок	шт	6,000	300,56	69,53	225,63	58,98	1803	417	1354	354	130	1002	0,6	4	
21	99-1-1 прайс	втулка ПВО ф50 мм	шт	6,000	333,00				1998								
22	Е22-33-5	установка стальных фасонных частей -отвод,патрубок,заглушка	т	0,0035	121294,13	62775,00	49389,75	18657,00	425	220	173	65	130	371	403,8	1	
23	8-6-64	патрубок	м	0,5000	235,00				118								
24	8-10-14	заглушки (ГОСТ 17376-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10МПа 57*3 мм	шт	1,000	181,00				181								
25	8-10-76	отводы крутоизогнутые по углом 90 гр.на Ру10 Мпа из стали марки 20 ф50,57*3,5 мм	шт	1,000	227,00				227								
26	8-9-7	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа ф 32 мм	шт	1,000	225,00				225	0	0	0		0		0	
27	Е22-8-5	укладка гильз из стальных труб ф 150 мм	км	0,0030	1320436,32	66375,00	31953,19	12071,25	3961	199	96	36	130	306	419,0	1	
28	Е22-8-7	укладка гильз из стальных водопроводных труб ф 273 мм	км	0,0070	2082318,44	83025,00	71861,81	27146,25	14576	581	503	190	130	1002	573,6	4	
30	Е27-14-1	песчаная засыпка	м3	50,000	1783,76	21,38	68,13	12,76	89188	1069	3407	638	133	2270	0,2	10	
37	Е22-38-1	врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) ф 50 мм	врезка	1	495,33	254,25	80,05	31,5	495	254	80	32	130	372	1,45	1,45	
		1.3.Колодец ф 1500 мм (2 шт.)							0	0	0	0		0		0	
48	Е22-41-2	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	4,055	31009,70	2362,50	2104,76	623,48	125744	9580	8535	2528	130	15740	16,4	66,5	
49	30-18-37	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м диам.1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	4,44	9440,00				41914	0	0	0	0			0	
50	30-18-36	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м диам.1000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	1,20	5860,00				7032	0	0	0	0			0	
51	99-1-1 прайс	кольцо опорное КЦО-1	шт	2,000	1209,00				2418								
53	2-1-267	стремянкаС-3	т	0,05400	133700,00				7220	0	0	0		0		0	

54	Е33-254-4	окраска масляной краской стремянок	т	0,400	8765,33	1192,50	6670,88	1074,33	3506	64	360	58	105	128	10,6	1
56	Е8-5-1	боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м3	2,4000	2999,32	994,5	274,19	103,5	7198	2387	658	248	118	3109	7,4	18
		Итого по разделу 1							**473737**					**72410**		
		Раздел 3.Сети канализации														
		3.1.Сети канализации														
87	Е1-12-14	Разработка грунта 2 гр.в отвал одноковшовым экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" емк.0,5 м3 мокрый грунт ,т.ч.п 3.46К1трр=1,1,К1трм=1,1,К1эпр=1,1,К1 экс=1,1.К1эпм=1,1	м3	387,00	30,62	1,83	28,79	7,92	11850	708	11142	3065	97	3660	0,040	15
88	Е1-12-14	разработка в отвал грунта 1 гр. Экскаваторами "Драглайн" и "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	м3	904,000	27,84	1,66	26,18	7,20	25167	1501	23667	6509	97	7770	0,0	0
89	Е1-164-2	доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 гр.,т.ч.п .п3.180 к1трр=1,2,к1эпр=1,2	м3	16,0000	262,72	262,72			4204	4204	0	0	113	4751	1,8	29
90	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами мощн.59кВт(80 л/с) с перемещением до 5 м	м3	1272,00	6,48		6,48	2,10	8243	0	8243	2671	97	2591	0,008	10
91	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух,ям котлованов грунтом 2 гр.	м3	12,000	134,10	134,10			1609	1609	0	0	113	1818	0,97	12
95	Е22-11-5	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 160 мм	км	0,1807	78245,00	41850,00	36133,62	9612,90	14139	7562	6529	1737	130	12089	284	51
96	99-1-1 прайс	трубы водопроводные ф 160 мм к=1,01	м	182,507	437,00				79756							
97	Е22-11-1	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 50 мм	км	0,005	207191,09	29700,00	17877,09	4698,68	1036	149	89	23	130	224	191	1
		3.2.Колодцы ф 1000 мм (10 шт)							0	0	0	0		0		0
98	Е23-13-4	устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев ф 1 м в мокрых грунтах	м3	10,050	22065,45	2645,33	2538,55	950,63	221758	26586	25512	9554	130	46982	21	211
99	30-18-36	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м диам.1000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	13,91	5860,00				81513	0	0	0	0			0
100	30-18-33	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м диам.700 мм (ГОСТ 8020-90)	м	2,61	4370,00				11406	0	0	0	0			0

101	99-1-1 прайс	кольцо опорное КЦО-1	шт	1,000	1209,00				1209								
103	2-1-267	стремянка С-2,С-3	т	0,13900	133700,00				18584	0	0	0		0		0
104	Е33-254-4	окраска масляной краской стремянок	т	0,13900	8765,33	1192,50	6670,88	1074,33	1218	166	927	149	105	331	10,6	1
106	Е8-5-1	боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м3	1,0000	2999,32	994,5	274,19	103,5	2999	995	274	104	118	1297	7,4	7
107	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	54,000	121,31	10,51	2,62	0,99	6551	568	141	53	123	764	0,1	5
		1.3.Колодец ф 1500 мм							0	0	0	0		0		0
109	Е23-13-6	устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев ф 1,5 м в мокрых грунтах	м3	2,155	20855,77	1867,05	1686,97	631,80	44944	4023	3635	1362	130	7001	14,2	30,6
110	30-18-37	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м диам.1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	1,50	9440,00				14160	0	0	0	0			0
111	99-1-1 прайс	кольцо опорное КЦО-1	шт	1,000	1209,00				1209							
113	2-1-267	стремянкаС-3	т	0,01384	133700,00				1850	0	0	0		0		0
114	Е33-254-4	окраска масляной краской стремянок	т	0,01384	8765,33	1192,50	6670,88	1074,33	121	17	92	15	105	34	10,6	0
116	Е8-5-1	боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м3	1,1000	2999,32	994,5	274,19	103,5	3299	1094	302	114	118	1425	7,4	8
117	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	5,400	121,31	10,51	2,62	0,99	655	57	14	5	123	76	0,1	1
		Итого по разделу 3							**568361**					**90813**		
		ИТОГО прямые затраты:							1042099	90282	155610	46356		163223		718
		Итого накладные расходы:							163223							
		Итого:							1205322							
	0,06	Ненормируемые и непредвиден.затраты 6%							72319							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**1277641**							
	0,011	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,1%							**14054**							
		Итого:							**1291695**							
	0,01	выслуга лет 1%							**12917**							
	0,004	дополнительные отпуска 0,4%							**5167**							
		Итого:							**1309779**							
	1,95100	**Итого в ценах 2011 г.**							**2555379**							
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							38331							
		Итого в текущем уровне цен							**2593710**							
	0,12	НДС 12%							311245							
		Всего по смете:							**2904955**							

Заказчик
Директор ТОО ГСУ "Курылыс"
Мезько В.Д._____

Ведущий специалист ПТО ТОО "УКС-ПВ"
Томаз В.Ф. _____

Подрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И._____

Генподрядчик:ТОО ГСУ "Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"

смета 6-3-1

Наименование объекта:теплотрасса к строящейся поликлинике на 150 посещений в смену в с.Баянаул Баянаульского района

Договор № 26 от 13 июня 2011 г.

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2011 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1Земляные работы														
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 гр.в отвал одноковшовым экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" емк.0,65 м3 мокрый грунт ,т.ч.п 3.10К1трм=1,06,К1экс=1,06.К1эпм=1,06 в т.ч.3.49К2трр=1,1,К2трм=1,1,К2эпр=1,1	м3	184,50	27,15	1,41	25,74	6,48	5009	260	4749	1196	97	1412	0,032	6
2	Е1-163-8	доработка вручную,зачистка дна и стенок траншей в грунтах 2 гр.,т.чп.3.177К1трр=1,15,К1трм=1,15,К1эпр=1,15,К1экс=1,15.К1эпм=1,15.п .п3.180 к2трр=1,2,к2эпр=1,2	м3	5,5000	617,90	617,90			3398	3398	0	0	113	3840	4,1	23
5	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 гр.бульдозерами мощн.96кВт(130 л/с) с перемещением до 5 м	м3	97,50	6,01		6,01	1,64	586	0	586	160	97	155	0,005	0
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух,ям котлованов грунтом 2 гр.	м3	6,000	134,10	134,10			805	805	0	0	113	910	0,97	6
		Итого по разделу 1							**9798**					**6317**		
		Раздел 2.Наружная теплосеть														
8	Е11-2-1	устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	6,5000	2204,05	477,00			14326	3101	0	0	123	3814	3,0	20
9	Е7-61-1	устройство непроходных одночейковых каналов перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	12,310	1986,57	567,00	564,43	195,49	24455	6980	6948	2406	140	13140	4	49
10	30-18-141	лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона кл В22,5 объемом более 0,5 до 1 м3	м3	7,560	27300,00				206388	0	0	0		0		0
11	30-18-140	лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона кл В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	1,375	28800,00				39600	0	0	0		0		0
12	30-18-68	конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений,плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона кл В 22,5,плоские площадью более 3 м2 до 11 м2	м3	2,800	27700,00				77560	0	0	0		0		0

13	30-18-70	конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений,плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона кл В 22,5 доборы объемом 0,2 м3	м3	0,570	30200,00				17214	0	0	0		0		0
14	30-14-3	опорные подушки	м3	0,176	22700,00				3995	0	0	0		0		0
17	Е6-1-1	устройство бетонной подготовки бетон - неподвижные опоры	м3	0,118	9633,37	195,75	66,01	24,93	1137	23	8	3	105	27	1,5	0
18	Е7-62-3	устройство неподвижных опор из монолитного железобетона	м3	0,85000	13226,65	1329,75	248,05	91,83	11243	1130	211	78	140	1691	8,3	7
19	Е6-1-1	устройство бетонной подготовки бетон - монолитные участки	м3	0,285	9633,37	195,75	66,01	24,93	2746	56	19	7	105	66	1,5	0
20	Е6-1-16	устройство монолитных участков	м3	0,195	10659,81	272,25	196,62	74,27	2079	53	38	14	105	70	2,2	0
21	4-1-72	каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля кл.Aiii ф 10 мм	т	0,09990	67700,00				6763	0	0	0		0		0
22	Е8-6-1	кладка подпорной стенки из кирпича	м3	0,165	9132,24	699,75	335,84	126,00	1507	115	55	21	118	160	5,2	1
23	Е6-11-7	установка закладных деталея весом до 4 кг	т	0,00711	93997,62	33075,00	304,24	114,75	668	235	2	1	105	248	198,6	1
24	Е9-18-1	монтаж балок из швеллера	т	0,171	4062,08	2385,00	369,70	139,50	695	408	63	24	90	389	17,8	3
25	1-1-908	швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной №16-40	т	0,1710	69700,00				11919	0	0	0		0		0
26	Е13-16-1	огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,600	36,09	4,39	0,09	0,05	94	11	0	0	90	10	0,0	0
27	Е13-16-11	огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	м2	2,6000	67,45	5,22	0,05	0,02	175	14	0	0	90	13	0,0	0
29	Е8-4-7	гидроизоляция канала битумом в 2 слоя	м2	106,5000	245,44	37,35	3,82	1,44	26139	3978	407	153	118	4875	0,2	21
30	Е24-2-2	прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф 70 мм при условном давлении 1,6МПа и температуре 150 гр.	км	0,1325	164955,92	76950,00	46655,79	16999,50	21857	10196	6182	2252	130	16182	516,3	68
31	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-91) из стали БСт2кп-БСт4кп.76*3,5 к=1,004 мм.	м	133,03	436,00				58001	0	0	0	0			0
32	Е24-2-6	прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф 150 мм при условном давлении 1,6МПа и температуре 150 гр.	км	0,0040	362321,29	126000,0	83195,41	23881,50	1449	504	333	96	130	780	789,1	3
33	Е6-1-1	устройство примыкания неподвижной	м3	2,800	9633,37	195,75	66,01	24,93	26973	548	185	70	105	649	1,5	4

35	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-91) из стали БСт2кп-БСт4кп.159*4,5	м	4,00	1200,00				4819	0	0	0	0	0		0
37	Е22-7-3	укладка водопроводных чугунных напорных труб ф 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,0040	724480,32	46800,00	1939,32	733,50	2898	187	8	3	130	247	281,6	1
38	Е24-13-2	установка задвижек или клапанов стальных ф 80 мм для горячей воды и пара	комплект	4,0000	1222,18	501,75	640,55	154,35	4889	2007	2562	617	130	3411	3,4	14
39	9-2-11	задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1,Ру1,6 Мпа (16кгс/см2) ф 80 мм	шт	4,0000	10400,00				41600	0	0	0		0		0
40	Е24-13-1	установка задвижек или клапанов стальных ф 25 мм для горячей воды и пара	комплект	4,0000	758,61	317,25	389,61	93,15	3034	1269	1558	373	130	2135	2,1	8
41	9-1-110	вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара Ру6,4МПа ф 25 мм	шт	4,0000	4760,00				19040	0	0	0		0		0
49	Е26-23-3	покрытие поверхности изоляции трубопроводов ф до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	132,500	137,80	38,25	8,16	3,15	18259	5068	1081	417	100	5485	0,3	40
50	1-1-726	рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	65,000	95,00				6175	0	0	0		0		0
		Итого по разделу 2							**657678**					**53392**		
		Раздел 3.Водопровод														
51	Е16-6-3	прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ф 25 мм	м	13,000	61,17	53,77	4,08	1,53	795	699	53	20	128	920	0,3	4
52	8-6-20	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*) черные обыкновенные 25*3,2 мм к=1,004	м	13,052	168,00				2193	0	0	0		0		0
53	Е16-6-4	прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ф 32 мм	м	75,000	61,17	53,77	4,08	1,53	4588	4033	306	115	128	5309	0,3	23
54	8-6-21	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*) черные обыкновенные 32*3,2 мм к=1,004	м	75,300	216,00				16265	0	0	0		0		0

55	Е24-2-1	прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов ф 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 гр.С	км	0,058	170717,21	76050,00	46381,71	17015,25	9902	4411	2690	987	130	7017	512,4	30
56	8-6-23	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*) черные обыкновенные 50*3,5 мм к=1,004	м	58,232	306,00				17819	0	0	0		0		0
57	2-1-263	опоры неподвижные	т	0,0041	107900,00				442	0	0	0		0		0
58	2-1-262	опоры скользящие	т	0,0034	107900,00				367	0	0	0		0		0
59	30-14-3	опорные подушки	м3	0,2240	22700,00				5085	0	0	0		0		0
60	Е16-15-2	установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб ф 32 мм	шт	1,0000	482,28	261,88	40,42	16,22	482	262	40	16	128	356	1,6	2
61	Е16-15-1	установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб ф до 25 мм	шт	2,000	482,28	261,88	40,42	16,22	965	524	81	32	128	712	1,6	3
62	9-1-110	вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара Ру6,4МПа ф 25 мм	шт	2,0000	4760,00				9520	0	0	0		0		0
63	9-1-111	вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара Ру6,4МПа ф 32 мм	шт	1,0000	6380,00				6380	0	0	0		0		0
64	Е24-13-1	установка задвижек или клапанов обратных ф 50 мм для горячей воды и пара	комплект	1,000	758,61	317,25	389,61	93,15	759	317	390	93	130	533	2,1	2
65	9-2-10	задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1 для воды и пара Ру 1,6 Мпа (16кгс/м2) ф 50 мм	шт	1,00	6880,00				6880	0	0	0		0		0
74	Е26-23-1	покрытие поверхности изоляции трубопроводов ф до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	146,000	114,31	29,93	6,39	2,48	16689	4370	933	362	100	4732	0,3	44
75	1-1-726	рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	54,000	95,00				5130	0	0	0		0		0
		Итого по разделу 3							**104261**	0	0	0		**19579**		0
		Раздел 4.Дренажный колодец (2 шт.)							0	0	0	0		0		0
77	Е8-3-2	устройство щебеночного основания	м3	2,800	2840,77	123,76	100,89	38,25	7954	347	282	107	118	536	1,0	3
78	Е23-13-4	устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев ф 1 м в мокрых грунтах	м3	1,980	22065,45	2645,33	2538,55	950,63	43690	5238	5026	1882	130	9256	21	42

79	30-18-36	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м диам.1000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	4,74	5860,00				27776	0	0	0	0			0
80	30-18-33	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м диам.700 мм (ГОСТ 8020-90)	м	0,60	4370,00				2622	0	0	0	0			0
81	30-18-40	кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	2,000	1160,00				2320							
83	2-1-267	стремянка С-2,С-3	т	0,05340	133700,00				7140	0	0	0		0		0
84	Е33-254-4	окраска масляной краской стремянок	т	0,05340	8765,33	1192,50	6670,88	1074,33	468	64	356	57	105	127	10,6	1
85	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	10,800	121,31	10,51	2,62	0,99	1310	114	28	11	123	154	0,1	1
86	Е23-1-4	устройство бетонной отмостки	м3	1,08	10539,10	228,15	453,79	169,88	11382	246	490	183	130	558	2,340	3
87	Е9-62-7	изготовление клапана	т	0,0635	213608,34	28980,00	16388,64	3479,80	13564	1840	1041	221	90	1855	174,0	11
88	Е13-16-1	огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,900	36,09	4,39	0,09	0,05	69	8	0	0	90	7	0,0	0
89	Е13-16-11	огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	м2	1,9000	67,45	5,22	0,05	0,02	128	10	0	0	90	9	0,0	0
90	Е22-33-6	установка клапанов	т	0,0635	78096,82	30375,00	39324,82	14854,50	4959	1929	2497	943	130	3734	220,3	14
91	Е16-30-3	заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	сальник	2,000	3565,67	542,30	1,62		7131	1085	3	0	128	1389	3,1	6
		Итого по разделу 4							**130513**	0	0	0		**17625**		0
		Раздел 5.Тепловые камеры УТ-1,УТ-2							0	0				0		0
98	Е8-3-2	устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,260	2840,77	123,76	100,89	38,25	9261	403	329	125	118	623	1,0	3
99	Е6-1-16	устройство бетонного основания	м3	2,620	682,36	272,25	196,62	74,27	1788	713	515	195	105	953	2,2	6
100	30-1-4	бетон тяжелый (ГОСТ7473-94) класса В7,5 М100	м3	2	9220				18440	0	0	0		0		0
101	30-1-7	бетон тяжелый (ГОСТ7473-94) класса В15 М200	м3	0,620	9830,00				6095	0				0		0
102	4-1-71	каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля кл.Аiii ф 8 мм	т	0,1001	68200				6827	0	0	0		0		0
103	Е9-24-1	обрамление уголком отверстий	т	0,19008	13864,97	9090,00	4022,39	1071,89	2635	1728	765	204	90	1739	60,3	11
105	Е8-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	28,600	245,44	37,35	3,82	1,44	7020	1068	109	41	118	1309	0,2	6
110	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	21,600	121,31	10,51	2,62	0,99	2620	227	57	21	123	305	0,1	2
111	Е23-1-4	устройство бетонной отмостки	м3	1,08	10539,10	228,15	453,79	169,88	11382	246	490	183	130	558	2,340	3
112	1-1-773	скобы ходовые	т	0,012	221				3	0	0	0		0		0

		Итого по разделу 3							66071					5487		
		ИТОГО прямые затраты:							321	70228	41476	13689		102400		495
		Итого накладные расходы:							102400							
		Итого:							1070721							
	0,06	Ненормируемые и непредвиден.затраты 6%							64243							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							1134964							
	0,011	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,1%							12485							
		Итого:							1147449							
	0,01	выслуга лет 1%							11474							
	0,004	дополнительные отпуска 0,4%							4590							
		Итого:							1163513							
	1,95100	Итого в ценах 2011 г.							2270014							
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							34050							
		Итого в текущем уровне цен							2304064							
	0,12	НДС 12%							276488							
		Всего по смете:							2580552							

Заказчик
Директор ТОО ГСУ "Куралыс"
Мезько В.Д._____

Инженер технадзора
Томаз В.Ф._____

Подрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И._____