Генподрядчик:ТОО "Жардем"
Субподрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Наименование объекта:сети водопровода к жилому дому по ул.Амангельды-Лесная в г.Павлодаре
Договор № 5 от " 22 " сентября 2011 г.

смета 10-0

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Е22-35-1	установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 50 мм	задвижка	1,000	242,08	144,00	6,95	2,25	242	144	7	2	130	190	0,9	1
2	прайс "Фаворит-АМ"	задвижка из ковкого чугуна с антикоррозийным эпоксидным покрытием Е2 короткая арт.4000Е2 ф 50 мм (Фаворит-АМ 2010 г.) ц/о187,57*178,91/1,18/1,823/1,02/1,06	шт	3,000	14429,00				43287	0	0	0		0		0
3	Е22-40-1	приварка фланцев к стальным трубопроводам ф до 50 мм	фланец	10,000	74,06	63,00	9,93		741	630	99	0	130	819	0,3	3
4	8-9-9	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа ф 50 мм	шт	17,000	285,00				4845	0	0	0		0		0
5	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,065	51162,26	30825	20326,01	5353,43	3326	2004	1321	348	130	3058	191,1	12
6	8-4-231	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ18599-2001) Ру1 Мпа SDR 17 ф 65,5 мм к=1,01	м	65,65	265				17397	0	0	0		0		0
7	Е22-8-3	укладка стальных водопроводных труб ф 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0029	70153,47	48825,00	10674,97	4032,00	203	142	31	12	130	200	289,7	1
8	8-6-79	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 108*4 мм	м	2,9116	714,00				2079	0	0	0		0		0
9	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.50-65 мм	км	0,0530	8097,13	8032,5			429	426	0	0	130	554	51,5	3
		ИТОГО прямые затраты:							72549	3346	1458	362		4821		20
		Итого накладные расходы:							4821							
		Итого:							77370							
	0,015	Ненормируемые и непредвиден.затраты1,5%							1161							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**78531**							
	0,03179	зимние удорожания 3,179%							**2497**							
	0,01	выслуга лет 1%							**785**							
	0,004	дополнительные отпуска 0,4%							**314**							
		Итого:							**82127**							
	1,95100	**Итого в ценах 2011 г.**							**160230**							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							3205							
		Итого в текущем уровне цен							**163435**							
	0,12	НДС 12%							19612							
		Всего по смете:							**183047**							

Генподрядчик
Директор ТОО" Жардем"
Ахметов С.К._____
Начальник участка
Литвиненко В.П._____

Субподрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И._____

Генподрядчик:ТОО "Жардем"
Субподрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Наименование объекта:сети водопровода к жилому дому по ул.Амангельды-Лесная в г.Павлодаре
Договор № 5 от " 22 " сентября 2011 г.

смета 6-1-1

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1.Сети водопровода														
1	Е22-35-1	установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 50 мм	задвижка	2,000	242,08	144,00	6,95	2,25	484	288	14	5	130	381	0,9	2
5	Е22-40-1	приварка фланцев к стальным трубопроводам ф до 50 мм	фланец	7,000	74,06	63,00	9,93		518	441	70	0	130	573	0,3	2
22	Е22-8-3	укладка стальных водопроводных труб ф 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0036	70153,47	48825,00	10674,97	4032,00	253	176	38	15	130	248	289,7	1
23	8-6-79	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп 108*4 мм	м	3,6144	714,00				2581	0	0	0		0		0
32	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.50-65 мм	км	0,0120	8097,13	8032,5			97	96	0	0	130	125	51,5	1
		ИТОГО прямые затраты:							3933	1001	122	20		1327		6
		Итого накладные расходы:							1327							
		Итого:							5260							
	0,015	Ненормируемые и непредвиден.затраты1,5%							79							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**5339**							
	0	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,2%							**0**							
		Итого:							**5339**							
	0,03179	зимние удорожания 3,179%							**170**							
	0,01	выслуга лет 1%							**53**							
	0,004	дополнительные отпуска 0,4%							**21**							
		Итого:							**5583**							
	1,95100	**Итого в ценах 2011 г.**							**10892**							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							218							
		Итого в текущем уровне цен							**11110**							
	0,12	НДС 12%							1333							
		Всего по смете:							**12443**							

Генподрядчик
Директор ТОО" Жардем"
Ахметов С.К._____

Субподрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И._____

Начальник участка
Литвиненко В.П._____

Генподрядчик:ТОО "Жардем"
Субподрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Наименование объекта:сети канализации к жилому дому по ул.Амангельды-Лесная в г.Павлодаре
Договор № 5 от " 22 " сентября 2011 г.

смета11-0

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Е22-11-6	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 200 мм	км	0,08300	139708,75	48375,00	90794,12	19582,83	11596	4015	7536	1625	130	7332	370	31
2	8-4-289	трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ80(ГОСТ 18599-2001) Р0,6МПа SDR 26,ф 225*8,6 мм	м	84,0830	1560,00				131169							
		ИТОГО прямые затраты:							142765	4015	7536	7536		7332		31
		Итого накладные расходы:							7332							
		Итого:							150097							
	0,015	Ненормируемые и непредвиден.затраты 1,5%							2251							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**152348**							
	0	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,2%							**0**							
		Итого:							**152348**							
	0,03179	зимние удорожания 3,179%							**4843**							
	0,01	выслуга лет 1%							**1523**							
	0,004	дополнительные отпуска 0,4%							**609**							
		Итого:							**159323**							
	1,95100	**Итого в ценах 2011 г.**							**310839**							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							6217							
		Итого в текущем уровне цен							**317056**							
	0,12	НДС 12%							38047							
		Всего по смете:							**355103**							

Генподрядчик
Директор ТОО" Жардем"
Ахметов С.К._____

Начальник участка
Литвиненко В.П._____

Субподрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И._____