Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Корнеевская средняя школа" по месту расположения СКО,Есильский район, с Корнеевка , ул. Молодежная
ДОГОВОР №214 от 05.05.2021

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		214	05.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	48 910 304,00	16 884 200,00		-	-	-	-	-	2 026 104,00	18 910 304,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» БИН 960540000452
_____Дауытбаева Г.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО "КазахЭнергоПром"
_____Сейсебаев А.М.
Приказ №07-05 от 18.05.2021г.

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____Стрельцов И.А. ИИН860821350800
Аттестат KZ37VJE00056373

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №214 от 05.05.2021
Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Корнеевская средняя школа" по месту расположения СКО,Есильский район,с Корнеевка , ул. Молодежная

Акт выполненных работ №2
за июль 2021 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Полы

Тип 2

13	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	135,2	258,12	32,07	34898	4336	20480	8419	46783
		НР - 72%; СП - 8%			74,57	11,92	10082	1611		3465	
14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	10,816	28397,31	7,20	307145	78	265897	29642	363731
		НР - 72%; СП - 8%			3806,40	--	41170	--		26943	
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	135,2	776,29	29,21	104954	3949	53596	35537	151730
		НР - 72%; СП - 8%			350,66	14,40	47409	1947		11239	
16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	135,2	756,84	34,67	102325	4688	93535	4576	115453
		НР - 72%; СП - 8%			30,34	16,67	4102	2254		8552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				549323	13051	433508	78174	677697
							102763	5812	--	50199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				549323				
	Материалы		Тенге				433509				
	Всего заработная плата		Тенге					108575			
		Накладные расходы	Тенге				78174				
		Сметная прибыль	Тенге				50200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					108575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				677696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					108575			

РАЗДЕЛ 2.Кровля											
Покрытие кровли											
47	**1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство/Контробрешетка**	**м2**	**1670,25**	**360,33**	**18,18**	**601847**	**30361**	**90924**	**357053**	**1035612**
		НР - 72%; СП - 8%			**287,72**	**9,19**	**480562**	**15345**		**76712**	
56	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**18**	**92499,08**	**1047,90**	**1664983**	**18862**	**1202646**	**325619**	**2149851**
		НР - 72%; СП - 8%			**24637,50**	**487,44**	**443475**	**8774**		**159248**	
Водосточная система											
63	**2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**230**	**2129,00**	**--**	**489670**	**--**	**489670**	**--**	**528844**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39174**	
64	**2110-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**300**	**1608,00**	**--**	**482400**	**--**	**482400**	**--**	**520992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38592**	
66	**2110-0302-0204 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**23**	**3989,00**	**--**	**91747**	**--**	**91747**	**--**	**99087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7340**	
67	**2105-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89/Скоба, хомут**	**т**	**0,32706**	**287395,00**	**--**	**93995**	**--**	**93995**	**--**	**101515**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7520**	
68	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01725**	**249040,00**	**--**	**4296**	**--**	**4296**	**--**	**4640**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**344**	
71	**2105-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281- 89**	**т**	**0,609**	**287395,00**	**--**	**175024**	**--**	**175024**	**--**	**189025**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14002**	
72	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,2074**	**230900,00**	**--**	**740589**	**--**	**740589**	**--**	**799836**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59247**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4344551**	**49223**	**3371291**	**682672**	**5429402**
							924037	**24119**	**--**	**402179**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4344551**				
		Материалы	Тенге				**1293571**				
		Всего заработная плата	Тенге					**948155**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2077721**				
		Накладные расходы	Тенге				**682672**				
		Сметная прибыль	Тенге				**402178**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5429401**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**912**
		Сметная заработная плата	Тенге					**948155**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5429401**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**912**

		Сметная заработная плата	Тенге					948155			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6107099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1026800				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62274			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29930			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3804799		
		- Накладные расходы	Тенге							760846	
		- Сметная прибыль	Тенге							452378	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 1.Низковольтное комплектное оборудование

2	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**5**	**8314,00**	**--**	**41570**	**--**	**41570**	**--**	**44896**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3326**	
4	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5**	**1632,00**	**--**	**8160**	**--**	**8160**	**--**	**8813**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**653**	
5	2307-0204-0607 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**40**	**685,00**	**--**	**27400**	**--**	**27400**	**--**	**29592**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2192**	
6	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**40**	**3856,00**	**--**	**154240**	**--**	**154240**	**--**	**166579**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12339**	
8	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**5**	**4952,00**	**--**	**24760**	**--**	**24760**	**--**	**26741**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1981**	
10	2307-0204-0636 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5**	**2044,00**	**--**	**10220**	**--**	**10220**	**--**	**11038**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**818**	
11	2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**30**	**685,00**	**--**	**20550**	**--**	**20550**	**--**	**22194**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1644**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**286900**	**--**	**286900**	**--**	**309853**
							--	**--**	**--**	**22953**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**286900**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**286900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22952**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**309852**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**309852**				

РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование

13	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО31-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	308	5088,00	--	1567104	--	1567104	--	1692472
		СП - 8%			--	--	--	--		125368	
14	2307-0102-0118 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	60	3516,00	--	210960	--	210960	--	227837
		СП - 8%			--	--	--	--		16877	
15	2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО28-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	103	2172,00	--	223716	--	223716	--	241613
		СП - 8%			--	--	--	--		17897	
16	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	16	5046,00	--	80736	--	80736	--	87195
		СП - 8%			--	--	--	--		6459	
17	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника	шт.	16	4476,00	--	71616	--	71616	--	77345
		СП - 8%			--	--	--	--		5729	
18	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания для светильников ES1	шт.	60	13323,00	--	799380	--	799380	--	863330
		СП - 8%			--	--	--	--		63950	
20	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	587,00	--	3522	--	3522	--	3804
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
22	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1х40-002 ГОСТ 17677-82	шт.	52	6829,00	--	355108	--	355108	--	383517
		СП - 8%			--	--	--	--		28409	
23	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	700	373,00	--	261100	--	261100	--	281988
		СП - 8%			--	--	--	--		20888	
24	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	206	226,00	--	46556	--	46556	--	50280
		СП - 8%			--	--	--	--		3724	
26	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	19	2133,00	--	40527	--	40527	--	43769
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
27	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	25	226,00	--	5650	--	5650	--	6102
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
29	2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	1757,00	--	22841	--	22841	--	24668
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3688816	--	3688816	--	3983920
							--	--	--	295104	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3688816				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3688816				
		Сметная прибыль	Тенге				295105				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3983921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3983921				
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
31	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный брызгозащищенный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	6	964,00	--	5784	--	5784	--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
33	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	168	285,00	--	47880	--	47880	--	51710
		СП - 8%			--	--	--	--		3830	
35	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	8	330,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
37	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	112	393,00	--	44016	--	44016	--	47537
		СП - 8%			--	--	--	--		3521	
38	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	666	42,00	--	27972	--	27972	--	30210
		СП - 8%			--	--	--	--		2238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				128292	--	128292	--	138555
							--	--	--	10263	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				128292				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128292				
		Сметная прибыль	Тенге				10263				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				138555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				138555				
		РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция									
40	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	418	106,40	1,17	44477	490	4690	28301	78600
		НР - 72%; СП - 8%			94,01	0,02	39297	10		5822	
41	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1596	128,46	1,24	205029	1979	26518	127163	358768
		НР - 72%; СП - 8%			110,61	0,05	176532	83		26575	
42	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,35	186596,00	--	65309	--	65309	--	70533

		СП - 8%			--	--	--	--		5225	
43	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	4,79	276382,00	--	1323870	--	1323870	--	1429779
		СП - 8%			--	--	--	--		105910	
44	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,904	241727,00	--	218521	--	218521	--	236003
		СП - 8%			--	--	--	--		17482	
45	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	2014	294,58	2,25	593286	4534	28341	403647	1076688
		НР - 72%; СП - 8%			278,26	0,10	560411	210		79755	
46	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	6044	90,00	--	543960	--	543960	--	587477
		СП - 8%			--	--	--	--		43517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2994452	7003	2211209	559111	3837848
							776239	304	--	284286	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1607700				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1607700				
		Сметная прибыль	Тенге				128616				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1736316				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				842792				
		Материалы	Тенге				59550				
		Всего заработная плата	Тенге					776544			
		Накладные расходы	Тенге				559111				
		Сметная прибыль	Тенге				112152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1514056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
		Сметная заработная плата	Тенге					776544			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				543960				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				543960				
		Сметная прибыль	Тенге				43517				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				587477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3837848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
		Сметная заработная плата	Тенге					776544			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8270176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				776239				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7003			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					304			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6315217		
		- Накладные расходы	Тенге							559111	
		- Сметная прибыль	Тенге							612606	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

2	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	26	3445,22	47,60	89576	1238	64801	17270	115393
		НР - 72%; СП - 8%			905,28	17,25	23537	449		8548	
3	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1576,46	18,29	63058	732	46240	11788	80834
		НР - 72%; СП - 8%			402,14	7,18	16086	287		5988	
4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1866,43	18,29	123184	1207	95436	19451	154046
		НР - 72%; СП - 8%			402,14	7,18	26541	474		11411	
5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	166	1994,23	18,29	331042	3037	261250	48921	410361
		НР - 72%; СП - 8%			402,14	7,18	66755	1191		30397	
6	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2416,01	33,50	9664	134	7515	1491	12047
		НР - 72%; СП - 8%			503,69	13,95	2015	56		892	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	277	87,64	1,07	24276	295	195	17126	44714
		НР - 72%; СП - 8%			85,87	--	23786	--		3312	
8	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	88,51	1,07	2301	28	40	1608	4221
		НР - 72%; СП - 8%			85,87	--	2233	--		313	
9	2304-0902-1701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345- 2005	шт.	20	10118,00	--	202360	--	202360	--	218549
		СП - 8%			--	--	--	--		16189	
10	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5822,00	--	29110	--	29110	--	31439
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
12	2304-1006-2204 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	23206,00	--	116030	--	116030	--	125312
		СП - 8%			--	--	--	--		9282	
13	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	818,00	--	8180	--	8180	--	8834
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
14	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	196	1259,00	--	246764	--	246764	--	266505
		СП - 8%			--	--	--	--		19741	
17	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	65	473,44	0,55	30774	36	1131	21330	56272
		НР - 72%; СП - 8%			455,50	0,27	29607	18		4168	

18	**2304-1008-0205 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**196**	**6298,00**	**--**	**1234408**	**--**	**1234408**	**--**	**1333161**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**98753**	
19	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**100**	**537,00**	**--**	**53700**	**--**	**53700**	**--**	**57996**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4296**	
23	**2111-0403-0311 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,82**	**472,00**	**--**	**8411**	**--**	**8411**	**--**	**9084**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**673**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2572838**	**6706**	**2375571**	**138985**	**2928768**
							190560	**2474**	**--**	**216946**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8411**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8411**				
		Сметная прибыль	Тенге				**673**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9084**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2564427**				
		Материалы	Тенге				**476609**				
		Всего заработная плата	Тенге					**193034**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1890552**				
		Накладные расходы	Тенге				**138985**				
		Сметная прибыль	Тенге				**216273**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2919685**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193034**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2928769**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193034**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2928768**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**190560**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6706**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2474**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2375571**		
		- Накладные расходы	Тенге							**138985**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**216946**	
		Всего по объекту									**17 306 043**
		в том числе оборудования									**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%х0,8=1,2%									207 673
		Итого									**17 513 716**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									350 274
		Итого									**17 863 990**
		К=1,0501698									**18 760 223**
		С понижающим коэффициентом									**16 884 200**

		НДС (12 %)									2 026 104
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**18 910 304**

Принял
Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 960540000452
_____ Дауытбаева Г.К.

Авторский надзор:
ТОО "КазахЭнергоПром"
_____ Сейсебаев А.М.
Приказ №07-05 от 18.05.2021г.

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Стрельцов И.А. ИИН860821350800
Аттестат KZ67VJE00056373