Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Корнеевская средняя школа" по месту расположения СКО,Есильский район, с Корнеевка , ул. Молодежная
ДОГОВОР №214 от 05.05.2021

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		214	05.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	70 910 304,00	**19 642 857,14**		-	-	-	-	-	2 357 142,86	22 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» БИН 960540000452
_____Дауытбаева Г.К.

Авторский надзор:
ТОО "КазАЭнергоПром"
_____Сейсебаев А.М.
Приказ №07-05 от 18.05.2021г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____Стрельцов И.А. ИИН860821350800
Аттестат KZ37VJE00058373

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №214 от 05.05.2021
Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Корнеевская средняя школа" по месту расположения СКО,Есильский район,с Корнеевка , ул. Молодежная

Акт выполненных работ №3
за июль 2021 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Отделка помещений									
1	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	860	1573,77	30,30	1353439	26056	201128	825930	2353718
		НР - 72%; СП - 8%			1309,60	24,27	1126255	20870		174349	
3	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	814,5706	1248,21	27,41	1016752	22328	164833	609942	1756830
		НР - 72%; СП - 8%			1018,44	21,55	829591	17551		130136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2370191	48385	365961	1435872	4110548
							1955846	38421	--	304485	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2370191				
	Материалы		Тенге				365960				
	Всего заработная плата		Тенге					1994267			
		Накладные расходы	Тенге				1435872				
		Сметная прибыль	Тенге				304485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4110548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1407
		Сметная заработная плата	Тенге					1994267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4110548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1407
		Сметная заработная плата	Тенге					1994267			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									

		Тип 2									
13	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	27,2	-258,12	-32,07	-7021	-872	-4121	-1694	-9412
		НР - 72%; СП - 8%			-74,57	-11,92	-2028	-324		-697	
14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,176	-28397,31	-7,20	-61793	-16	-53494	-5964	-73177
		НР - 72%; СП - 8%			-3806,40	--	-8283	--		-5420	
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,2	-776,29	-29,21	-21115	-795	-10782	-7149	-30526
		НР - 72%; СП - 8%			-350,66	-14,40	-9538	-392		-2261	
16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27,2	-756,84	-34,67	-20586	-943	-18818	-921	-23227
		НР - 72%; СП - 8%			-30,34	-16,67	-825	-453		-1721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-110515	-2626	-87215	-15728	-136342
							-20674	-1169	--	-10099	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-110515				
		Материалы	Тенге				-87215				
		Всего заработная плата	Тенге					-21843			
		Накладные расходы	Тенге				-15727				
		Сметная прибыль	Тенге				-10099				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-136341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
		Сметная заработная плата	Тенге					-21843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-136341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
		Сметная заработная плата	Тенге					-21843			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
		Окна									
27	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	546	2537,04	174,18	1385226	95102	631885	507244	2043868
		НР - 72%; СП - 8%			1205,57	84,74	658239	46268		151398	
28	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	278	1207,88	5,00	335790	1391	267597	48595	415136
		НР - 72%; СП - 8%			240,29	2,48	66802	691		30751	

29	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 в комплекте с москитными сетками	м2	6,7258	21923,00	--	147450	--	147450	--	159246
		СП - 8%			--	--	--	--		11796	
30	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	27	1850,00	--	49950	--	49950	--	53946
		СП - 8%			--	--	--	--		3996	
31	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	266	981,34	2,14	261037	570	181678	56936	343411
		НР - 72%; СП - 8%			296,20	1,09	78789	289		25438	
32	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	275,04	3278,34	45,18	901676	12425	254648	461540	1472273
		НР - 72%; СП - 8%			2307,31	23,36	634603	6425		109057	
33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	275,04	627,93	4,57	172706	1256	40371	94824	288932
		НР - 72%; СП - 8%			476,58	2,26	131079	621		21402	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3253835	110743	1573579	1169139	4776812
							1569511	54293	--	353838	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3253835				
	Материалы		Тенге				1376181				
	Всего заработная плата		Тенге					1623804			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				197400				
		Накладные расходы	Тенге				1169139				
		Сметная прибыль	Тенге				353838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4776812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1331
		Сметная заработная плата	Тенге					1623804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4776812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1331
		Сметная заработная плата	Тенге					1623804			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
		Покрытие кровли									
56	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2	92499,08	1047,90	184998	2096	133627	36180	238872
		НР - 72%; СП - 8%			24637,50	487,44	49275	975		17694	

57	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	20	8244,72 2214,64	42,18 18,57	164894 44293	844 371	119757	32158 15764	212817
58	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	слуховое окно	3	18303,79 6894,72	859,37 361,79	54911 20684	2578 1085	31649	15674 5647	76232
59	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	1,92	23624,00 --	--	45358 --	--	45358	-- 3629	48987
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				450162 114252	5518 2432	330391 --	84012 42734	576908
Стоимость общестроительных работ			Тенге				450162				
Материалы			Тенге				285034				
Всего заработная плата			Тенге					116684			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				45358				
		Накладные расходы	Тенге				84012				
		Сметная прибыль	Тенге				42734				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				576908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					116684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				576908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					116684			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								9327926
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3618935				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					162020			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93977			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2182716		
		- Накладные расходы	Тенге							2673295	
		- Сметная прибыль	Тенге							690958	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 1.Электроустановочные изделия

39	1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	576	797,38 458,78	338,60 153,95	459290 264258	195033 88675	--	254112 57072	770474
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				459290 264258	195033 88675	--	254112 57072	770474

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				459290				
	Всего заработная плата		Тенге					352933			
		Накладные расходы	Тенге				254112				
		Сметная прибыль	Тенге				57072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				770474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					352933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				770474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					352933			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция									
40	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	836	106,40	1,17	88954	980	9380	56602	157200
		НР - 72%; СП - 8%			94,01	0,02	78594	21		11644	
41	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	3194	128,46	1,24	410316	3960	53071	254486	717986
		НР - 72%; СП - 8%			110,61	0,05	353285	167		53184	
45	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	4030	294,58	2,25	1187161	9073	56710	807695	2154445
		НР - 72%; СП - 8%			278,26	0,10	1121378	421		159589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1686431	14014	119161	1118783	3029631
							1553257	609	--	224417	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1686431				
	Материалы		Тенге				119160				
	Всего заработная плата		Тенге					1553865			
		Накладные расходы	Тенге				1118783				
		Сметная прибыль	Тенге				224417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3029631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					1553865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3029631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					1553865			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3800105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1817514				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209046			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89284			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						119161		
		- Накладные расходы	Тенге							1372895	

	- Сметная прибыль	Тенге								281489		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

2	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	54	3445,22 905,28	47,60 17,25	186042 48885	2570 932	134587	35868 17753	239663
3	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	80	1576,46 402,14	18,29 7,18	126116 32171	1464 574	92481	23577 11975	161668
4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	134	1866,43 402,14	18,29 7,18	250102 53886	2451 962	193765	39491 23167	312760
5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	334	1994,23 402,14	18,29 7,18	666073 134314	6110 2397	525649	98432 61160	825666
6	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	8	2416,01 503,69	33,50 13,95	19328 4030	268 112	15030	2982 1785	24094
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	555	87,64 85,87	1,07 --	48640 47659	591 --	390	34314 6636	89590
8	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	54	88,51 85,87	1,07 --	4779 4637	58 --	84	3339 649	8768
9	2304-0902-1701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345- 2005 *СП - 8%*	шт.	18	-10118,00 --	-- --	-182124 --	-- --	-182124	-- -14570	-196694
11	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	723,34 611,18	2,20 0,60	3617 3056	11 3	550	2202 466	6285

15	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	196	197,72	--	38754	--	3409	25449	69338
		НР - 72%; СП - 8%			180,33	--	35345	--		5136	
16	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	196	287,00	--	56252	--	56252	--	60752
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
17	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	131	473,44	0,55	62021	72	2279	42988	113409
		НР - 72%; СП - 8%			455,50	0,27	59670	35		8401	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	111,4	93,73	2,40	10441	268	5119	3661	15230
		НР - 72%; СП - 8%			45,37	0,27	5054	30		1128	
21	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	502,2	145,91	3,10	73278	1555	61719	7350	87078
		НР - 72%; СП - 8%			19,92	0,41	10004	204		6450	
22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16,2	631,68	68,78	10233	1114	4310	3858	15218
		НР - 72%; СП - 8%			296,88	33,85	4809	548		1127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1373551**	**16531**	**913500**	**323511**	**1832825**
							443521	**5797**	**--**	**135763**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				93952				
		Материалы	Тенге				71148				
		Всего заработная плата	Тенге					20650			
		Накладные расходы	Тенге				14868				
		Сметная прибыль	Тенге				8706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				117526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20650			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1279599				
		Материалы	Тенге				968223				
		Всего заработная плата	Тенге					428668			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-125872				
		Сдача и испытание	Тенге				1029				
		Накладные расходы	Тенге				308641				
		Сметная прибыль	Тенге				127059				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1715299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					428668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1832825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308

		Сметная заработная плата	Тенге					449318			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1832825**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				443521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16531			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5797			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						913500		
		- Накладные расходы	Тенге							323511	
		- Сметная прибыль	Тенге							135763	
Корректировочная смета №1. Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция											
Включаемые											
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
1	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**318,84**	**1020,03**	**16,15**	**325227**	**5148**	**99478**	**160134**	**524190**
		НР - 72%; СП - 8%			**691,89**	**5,67**	**220601**	**1808**		**38829**	
2	**2305-1001-0306 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**748**	**2067,00**	**--**	**1546116**	**--**	**1546116**	**--**	**1669805**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**123689**	
3	**2305-1001-0309 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1206**	**2287,00**	**--**	**2758122**	**--**	**2758122**	**--**	**2978772**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**220650**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4629465**	**5148**	**4403716**	**160134**	**5172767**
							220601	**1808**	**--**	**383168**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4629465**				
		Материалы	Тенге				**99478**				
		Всего заработная плата	Тенге					**222409**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4304238**				
		Сдача и испытание	Тенге				**6575**				
		Накладные расходы	Тенге				**160134**				
		Сметная прибыль	Тенге				**383168**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5172767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222409**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5172767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222409**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5172767**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**220601**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5148**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1808**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4403716**		

		- Накладные расходы	Тенге								160134	
		- Сметная прибыль	Тенге								383168	
		Всего по объекту										**20 133 623**
		в том числе оборудования										**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%										241 603
		Итого										**20 375 227**
		Непредвиденные работы изатраты 2%										407 505
		Итого										**20 782 731**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698										**21 825 397**
		С понижающим коэффициентом										**19 642 857**
		НДС (12 %)										2 357 143
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**22 000 000**

Принял
Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 960540000452

_____ **Дауытбаева Г.К.**

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "КазахЭнергоПром"

_____ **Сейсебаев А.М.**

Приказ №07-05 от 18.05.2021г.

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Стрельцов И.А. ИИН860821350800**

Аттестат KZ37VJE00056373