Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "В и К ЛТД"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Акжол сельской зоны города Аксу Павлодарской области**

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	03.04.2020 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	452 375 456	278 436 733							33 412 408	
в т.ч.за октябрь месяц	122 375 456	109 263 800							13 111 656	122 375 456
Наружные сети водоснабжения.	101 231 997	90 385 712							10 846 285	101 231 997
Благоустройство.	21 143 459	18 878 088							2 265 371	21 143 459
К оплате:										122 375 456
К оплате:	**Сто двадцать два миллиона триста семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят шесть тенге**									

Генеральный подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма

"Ай-Су Мелиорация" БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Левченко В.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма

"В и К ЛТД" БИН 960740000529

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыздыков Д.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Форма 4

БИН 990940001133
Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1319

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "В и К ЛТД"**

БИН 960740000529
г. Нур-Султан, жилой массив Комсомольский, ул. Умай Ана 14/4, 1 тел.+7 (701) 777 55 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Акжол сельская зона города Аксу Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство (локальная смета №7-1-1)**

(наименование)

Договор №8 от 03.04.2020г. На выполнение субподрядных работ

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**516**	32,63	32,63	16835	16835	–	4681	23237
					–	12,6	–	6501	–	1721	

2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение до 100м) НР = 72 %, К=9,000·	м3 грунта	4644	25,82	25,82	119924	119924	–	33342	165527
					–	9,97	–	46308	–	12261	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1260	203,71	194,79	256678	245433	–	55979	337670
					8,92	52,78	11245	66503	–	25013	
4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750·	т	2205	116		255780		–	–	276242
					–		–		–	20462	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1615	20,67	17,56	33385	28362	160	11388	48355
					3,01	6,78	4863	10953	–	3582	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1615	75,74	75,74	122321	122321	–	33228	167993
					–	28,58	–	46150	–	12444	

Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие

2.1 Сечение 1-1

7	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	110,8	3245,71	1033,72	359625	114536	229788	43286	435144
					138,1	223,64	15301	24779	–	32233	
8	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). НР = 108 %	м2 основания	1108	723,74	202,97	801907	224894	540668	108163	982876
					32,8	57,59	36345	63806	–	72806	
9	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 %	м2 основания	3324	39,48	9,78	131217	32500	98717	10225	152757
					–	2,85	–	9468	–	11315	
10	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,8л на 1м2 НР = 108 %	т	0,6648	157426,29	1764,44	104657	1173	103484	645	113726

				–	898,01	–	597	–	8424	
11	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	1108	1768,68	125,09	1959692	138599	1772882	87786	2211276
					43,51	29,85	48211	33072	–	163798	
12	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4432	199,93	0,02	886101	90	885494	558	957592
					0,12	–	517	–	–	70933	
13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л на 1м2 НР = 108 %	т	0,3324	157427,8	1765,94	52329	587	51742	322	56863
					–	896,51	–	298	–	4212	
14	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	1108	1900,9	125,09	2106192	138599	1919382	87786	2369496
					43,51	29,85	48211	33072	–	175518	

15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	354	2005,33	31,2	709886	11046	435934	288451	1078204
					742,67	11,8	262906	4178	–	79867	
16	1108-0101-0202	Основание под бордюрные камни . Устройство НР = 93 %	м3 основания	55,4	5563,34	1715,9	308209	95061	166341	80603	419917
					844,89	719,55	46807	39863	–	31105	
17	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	15,222	35583		541644		541644	–	584976
					–		–		–	43332	
	2.2 Сечение 2-2.										
18	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	38	3245,71	1033,71	123337	39281	78808	14846	149238
					138,11	223,63	5248	8498	–	11055	
19	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). НР = 108 %	м2 основания	380	723,74	202,97	275021	77128	185428	37095	337085
					32,8	57,58	12465	21882	–	24969	

20	1127-0403-0204	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 %**	**м2 основания**	**-1900**	39,48	9,78	-75003	-18576	-56427	-5844	-87315
					–	2,85	–	-5411	–	-6468	
21	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л на 1м2 НР = 108 %**	**т**	**0,228**	157425,44	1763,16	35893	402	35491	221	39003
					–	899,12	–	205	–	2889	
22	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**380**	1900,89	125,09	722340	47534	658271	30107	812643
					43,51	29,85	16535	11342	–	60196	
23	1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;**	**м2 покрытия**	**760**	0,14	0,02	105	16	–	96	217

				0,12	–	89	–	–	16	
24	1108-0101-0202	Основание под поребрик . Устройство НР = 93 %	м3 основания	37,92	5563,37	1715,9	210963	65067	113857	55171	287425
				844,91	719,54	32039	27285	–	21291	
25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий поребрик НР = 108 %	м бортового камня	948	2005,33	31,2	1901051	29582	1167416	772461	2887393
					742,67	11,8	704053	11189	–	213881	
26	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	15,168	35583		539723		539723	–	582901
					–		–		–	43178	
	Раздел 3 Перевозка материалов										
27	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км щебень 52-30км К=22,000;	т·км	13209,46	16		211351		–	–	228259
					–		–		–	16908	
28	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 10 км асфальт 67-10км К=57,000;	т·км	17274,99	16		276400		–	–	298512
					–		–		–	22112	

29 4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км песок 73-30км К=43,000·	т·км	10535	16	168560	–	–	182045
				–	–	–	13485	
30 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 10 км 67-10 К=57,000·	т·км	73,872	32	2364	–	–	2553
				–	–	–	189	
31 4106-0102-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 7 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км 67км-10 К=57,000·	т·км	10508,691	30	315261	–	–	340482
				–	–	–	25221	
32 4101-0203-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км 67-10 К=57,000·	т·км	4157,352	23	95619	–	–	103269
				–	–	–	7650	
	Всего				16 545 561			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 244 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 530 394
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	460 538
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 468 803
- перевозка грузов, тенге	1 325 335
- накладные расходы, тенге	1 750 596
в т.ч. зарплата, тенге	157 554
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 225 598
Всего	**16 545 561**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	479 821
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	618 021
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	352 868
Итого в текущих ценах на 19.10.20 г.	**18 878 088**
НДС (12 %)	2 265 371
Итого	**21 143 459**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "В и К ЛТД" БИН 960740000529

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыздыков Д.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Левченко В.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Форма 4

БИН 990940001133
Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1319

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "В и К ЛТД"**

БИН 960740000529
г. Нур-Султан, жилой массив Комсомольский, ул. Умай Ана 14/4, 1 тел.+7 (701) 777 55 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Акжол сельская зона города Аксу Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения (локальная смета №6-1-1)**

(наименование)

Договор №8 от 03.04.2020г. На выполнение субподрядных работ

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1218-0101-1215**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 110 мм НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**11052**	103,45	97,78	1143349	1080698	–	272886	1529534
					5,67	28,62	62651	316358	–	113299	

2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1657,8	360,04	253,92	596869	420945	–	286187	953700
					106,12	53,72	175924	89064	–	70644	
3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	4728,046	97		458620		–	–	495310
					–		–		–	36690	
4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4728,046	116		548453		–	–	592329
					–		–		–	43876	
5	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3868,2	42,41	42,41	164052	164052	–	42424	222994
					–	15,23	–	58922	–	16518	
6	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1105,2	3245,72	1033,72	3587168	1142470	2292074	431760	4340442
					138,1	223,63	152624	247154	–	321514	

7	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). НР = 108 %	м2 основания	11052	723,74	202,97	7998794	2243243	5393023	1078891	9803900
					32,8	57,59	362528	636445	–	726215	
8	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	11052	1864,48	125,09	20606193	1382500	18742798	875647	23200387
					43,51	29,85	480895	329889	–	1718547	
9	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	44208	211,93	0,02	9369112	902	9363058	5564	10124650
					0,12	–	5152	–	–	749974	
10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	11052	1900,9	125,09	21008709	1382500	19145314	875647	23635104

				43,51	29,85	480895	329889	–	1750748	
11	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км щебень 52-30км К=22,000·	т·км	69432	16		1110912		–	–	1199785
					–		–		–	88873	
12	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 10 км асфальт 67-10км К=57,000·	т·км	151444,44	16		2423111		–	–	2616960
					–		–		–	193849	
13	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км песок 73-30км К=43,000·	т·км	78413,94	16		1254623		–	–	1354993
					–		–		–	100370	
14	4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 10 км 67-10 К=57,000·	т·км	14,478	32		463		–	–	500
					–		–		–	37	

Всего	**80 070 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 720 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 817 310
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 007 721
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 936 267
- перевозка грузов, тенге	5 796 182
- накладные расходы, тенге	3 869 006
в т.ч. зарплата, тенге	348 211
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 931 154
Всего	**80 070 588**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 322 047
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 990 853
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 707 670
Итого в текущих ценах на 3 кв. 2020 г.	**90 385 712**
НДС (12 %)	10 846 285
Итого	**101 231 997**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "В и К ЛТД" БИН 960740000529

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыздыков Д.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Левченко В.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)