Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020г.

Генподрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Субподрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №11 от 11.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"	338 461 538	338 461 538	302 197 803	36 263 735		230 769 230	206 043 956	24 725 274	
2	В том числе НДС 12%	36 263 736	36 263 736				24 725 275			
3	Всего к оплате	338 461 538	338 461 538				230 769 230			
4	В том числе НДС 12%	36 263 736	36 263 736				24 725 275			

Генподрядчик:
ТОО «КазМунайКурылыс»

Директор: _____ Жантаев А.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) 3200

Генподрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Субподрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом.

Договор подряда (контракт) №11 от 11.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Каркас									
		Колонна К-1 11шт									
1.				22,3872	36880,73	6020,67	825656	134786	447100	246824	1158279
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10888,8	1226,84	243770	27466	--	85798	
		НР - 91%; СП - 8%									
2.				4,0106	18144,73	1318,15	72771	5287	1154	61615	145138
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		16538,58	344	66330	1380	--	10751	
		НР - 91%; СП - 8%									
3.				2,049696	14809,43	905,33	30355	1856	590	25910	60766

	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		13616,1	275,2	27909	564	-	4501	
		НР - 91%; СП - 8%									
4.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,304128	18264	960,96	5555	292	88	4790	11172
					17015,04	292,4	5175	89	--	828	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Колонна К-2 33шт									
5.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	67,1616	36880,73	6020,67	2476969	404358	1341302	740472	3474837
					10888,8	1226,84	731309	82397	--	257395	
		НР - 91%; СП - 8%									
6.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,482848	18144,73	1318,15	153919	11182	2443	130323	306982
					16538,58	344	140294	2918	--	22739	
		НР - 91%; СП - 8%									
7.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,912384	18264	960,96	16664	877	263	14370	33516
					17015,04	292,4	15524	267	--	2483	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Колонна К-3 2шт									
8.	1106-0501 -0104 РСНБ РК	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3	3,0528	36880,73	6020,67	112590	18380	60969	33658	157947
					10888,8	1226,84	33241	3745	--	11700	

	2015 Изм. и доп. вып. 16	периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%							
9.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,402384	18144,73 --- 16538,58	1318,15 --- 344	7301 --- 6655	530 --- 138	116 --- --	6182 --- 1079	14562
10.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,041472	18264 --- 17015,04	960,96 --- 292,4	757 --- 706	40 --- 12	11 --- --	653 --- 113	1523
		Колонна К-4 10шт									
11.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	15,264	36880,73 --- 10888,8	6020,67 --- 1226,84	562948 --- 166207	91899 --- 18727	304842 --- --	168289 --- 58499	789736
12.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,24788	18144,73 --- 16538,58	1318,15 --- 344	22642 --- 20638	1645 --- 429	359 --- --	19171 --- 3345	45159
13.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,60608	14809,43 --- 13616,1	905,33 --- 275,2	23785 --- 21869	1454 --- 442	462 --- --	20303 --- 3527	47615

14.									
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,20736	18264	960,96	3787	199	60	3266	761
	НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,4	3528	61	--	564	
	Колонна К-5 8шт									
15.									
1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,384	36880,73	6020,67	14162	2312	7669	4234	19868
	НР - 91%; СП - 8%			10888,8	1226,84	4181	471	--	1472	
16.										
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,046656	18144,73	1318,15	847	61	14	717	1688
	НР - 91%; СП - 8%			16538,58	344	772	16	--	125	
17.										
1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00624	310511,06	2148,06	1938	13	--	1756	3989
	НР - 91%; СП - 8%			308363	875,48	1924	5	--	295	
	Колонна К-6 20шт									
18.										
1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,48	36880,73	6020,67	17703	2890	9586	5292	24834
	НР - 91%; СП - 8%			10888,8	1226,84	5227	589	--	1840	
19.										
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из	т	0,08688	18144,73	1318,15	1576	115	24	1335	3144
				16538,58	344	1437	30	--	233	

	Изм. и доп. вып. 1	арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%							
		Колонна К-7 46шт							
20.	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,76	36880,73 10888,8	6020,67 1226,84	101791 36053	16617 3386	55121 --	30430 10578	142798
21.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,309396	18144,73 16538,58	1318,15 344	5614 5117	408 106	89 --	4753 829	11197
22.	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,01794	310511,06 308363	2148,06 875,48	5571 5532	39 16	-- --	5048 850	11469
		Ригель Р-7 12шт									
23.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,612	37634,39 13369,51	5551,17 1163,79	135935 48291	20051 4204	67593 --	47770 14696	198402
24.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,71316	18264 17015,04	960,96 292,4	13025 12134	685 209	206 --	11232 1941	26198
25.				0,026208	829477,78	1257,76	21739	33	15962	5240	29137

	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		219186	510,84	5744	13	--	2158
		Ригель Р-8 15шт								
26.				3,12	37634,39	5551,17	117419	17320	58386	41263	171377
	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		13369,51	1163,79	41713	3631	--	12695
27.				0,8904	18264	960,96	16262	856	256	14024	32709
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17015,04	292,4	15150	260	--	2423
28.				0,126	829477,78	1257,78	104514	158	76739	25190	140081
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		219186	510,84	27617	64	--	10376
		Диафрагма монолитная -ДМ-1 -4шт								
29.				42,7145887	43910,93	6763,42	1875637	288897	960630	619102	2694318
	1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		14658	1269,38	626110	54221	--	199579
30.				3,675753	18264	960,96	67134	3532	1059	57892	135028
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т		17015,04	292,4	62543	1075	--	10002

	Изм. и доп. вып. 1	до 16 мм НР - 91%; СП - 8%							
31.			7,2969114	13917,14	908,18	101552	6627	2101	86411	203000
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	12720,96	292,4	92824	2134	--	15037	
		Диафрагма монолитная -ДМ-2 -4шт								
32.			45,792	43910,93	6763,42	2010769	309711	1029839	663705	2888432
	1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	14658	1269,38	671219	58127	--	213958	
33.			8,484224	18264	960,96	154956	8153	2444	133625	311667
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	17015,04	292,4	144359	2481	--	23086	
34.			1,632544	13917,14	908,18	22720	1483	469	19333	45417
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	12720,96	292,4	20768	477	--	3364	
		Диафрагма монолитная -ДМ-3 -3шт								
35.			44,112	43910,93	6763,42	1936999	298348	992057	639356	2782463
	1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	14658	1269,38	646594	55995	--	206108	
36.			4,304088	18264	960,96	78610	4136	1240	67788	158110
	1106-0301	-Сетки арматурные	т							

	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%		17015,04	292,4	73234	1259	--	11712	
37.			12,822816	13917,14	908,18	178457	11645	3693	151850	356731
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	12720,96	292,4	163119	3749	--	26425	
		Диафрагма монолитная -ДМ-4 -3шт.								
38.			15,12	43910,93	6763,42	663933	102263	340041	219148	953728
	1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	14658	1269,38	221629	19193	--	70646	
39.			2,243904	18264	960,96	40983	2156	647	35341	82430
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	17015,04	292,4	38180	656	--	6106	
40.			0,5184	13917,14	908,18	7215	471	149	6139	14422
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	12720,96	292,4	6595	152	--	1068	
		Диафрагма монолитная -ДМ-5 -5шт.								
41.			15,28	43910,93	6763,42	670959	103345	343640	221467	963820
	1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	14658	1269,38	223974	19396	--	71394	

42.	16 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,00132	18264 17015,04	960,96 292,4	47511 44262	2500 761	749 --	40970 7078	95559
43.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,20144	13917,14 12720,96	908,18 292,4	16721 15283	1091 351	347 --	14228 2476	33424
		Диафрагма монолитная -ДМ-6 -6шт.									
44.	1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	9,6	43910,93 14658	6763,42 1269,38	421545 140717	64929 12186	215899 --	139142 44855	605541
45.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,572576	18264 17015,04	960,96 292,4	28722 26757	1511 460	454 --	24768 4279	57768
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	13198217 4906214	1945140 384307	6346862 --	4814375 1441006	19453598

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13198217	
Материалы	Тенге	6346863	
Всего заработная плата	Тенге		5290521
Накладные расходы	Тенге	4814374	
Сметная прибыль	Тенге	1441007	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	19453598	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		5006
Сметная заработная плата	Тенге		5290521
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	19453598	

Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата Тенге 5290521

РАЗДЕЛ 2. Стены

				Стены из газоблоков					
46.			219,9536	6432,73	2598,64	1414902	571580	2184	890624	2489968
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 200мм)	м3 кладки		3824,16	529,76	841138	116523	--	184442	
	НР - 93%; СП - 8%									
47.			70,61152	6432,73	2598,64	454225	183494	701	285916	799352
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (стены эркеров 200мм)	м3 кладки		3824,16	529,76	270030	37407	--	59211	
	НР - 93%; СП - 8%									
48.			134,149888	19031	--	2553007	--	2553007	--	2757247
2103-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 (наружные стены и эркеры на клею)•	м3		--	--	--	--	--	204241	
	СП - 8%									
49.			10896,192	43	--	468536	--	468536	--	506019
2205-0110 -0102 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		--	--	--	--	--	37483	
	СП - 8%									
50.			145,7064	8153,79	2598,64	1188059	378638	252216	589986	1920289
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (внутренние стены 200мм)	м3 кладки		3824,16	529,76	557205	77189	--	142244	
	НР - 93%; СП - 8%									
51.			223,41648	19918	--	4450009	--	4450009	--	4806010

	2103-0301 -0403 РСНВ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 (для внутренних стен на растворе) СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	356001
52.				11,821002	70233,24	6533,14	830227	77228	98329	789808	1749638
	1107-0107 -0103 РСНВ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		---	---	---	---	---	---
					55381,9	1240,12	654670	14659	--	129603
53.				19,20955	399842	--	7680785	--	7680785	--	8295248
	2106-0510 -1601 РСНВ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	614463
54.				0,49212	217805	--	107186	--	107186	--	115761
	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	8575
55.				3,01922	39887,94	8723,38	120430	26338	33189	46017	179764
	1109-0305 -0305 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные (перемычки). Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---
					20171,8	1917,33	60903	5789	--	13316
56.				2,66264	283609	--	755149	--	755149	--	815561
	2105-0204 -1001 РСНВ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	60412
57.				0,27456	257673	--	70747	--	70747	--	76406
	2105-0201 -0502	-Уголок стальной горячекатаный	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	5660

	РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%								
58.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	1367	29 ---	-- ---	39643 ---	-- ---	39643 ---	-- 3171	42814
59.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,52317	360701,46 60178,8	2160,66 650,16	188708 31484	1130 340	156094 --	29596 17464	235769
						Фрагменты 1-3					
60.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,46308	70233,24 55381,9	6533,14 1240,12	32524 25646	3025 574	3853 --	30940 5077	68541
61.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,46308	399842 ---	-- ---	185159 ---	-- ---	185159 ---	-- 14813	199972
62.	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные (перемычки). Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,16492	39887,94 20171,8	8723,38 1917,33	6578 3327	1439 316	1812 --	2514 727	9819
63.	2105-0204 -1001 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 СП - 8%	т	0,16492	283609 ---	-- ---	46773 ---	-- ---	46773 ---	-- 3742	50515

64.			44	29	--	1276	--	1276	--	1378
2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	-	102	
	СП - 8%									
65.			0,0284	360701,46	2160,66	10244	61	8474	1607	12799
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		60178,8	650,16	1709	18	--	948	
	НР - 93%; СП - 8%									
66.			0,01584	217805	--	3450	--	3450	--	3726
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	276	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	20607617	1242934	16918572	2667008	25136596
		Тенге		--	--	2446111	252817	--	1861971	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	12614664	
Материалы	Тенге	521850	
Всего заработная плата	Тенге		2628592
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1492760	
Местные материалы	Тенге	7003016	
Накладные расходы	Тенге	2618478	
Сметная прибыль	Тенге	1218651	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	16451794	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2383
Сметная заработная плата	Тенге		2628592
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	7992953	
Материалы	Тенге	35003	
Всего заработная плата	Тенге		70335
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7865944	
Накладные расходы	Тенге	48531	
Сметная прибыль	Тенге	643319	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	8684802	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		59
Сметная заработная плата	Тенге		70335
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	25136596	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2443
Сметная заработная плата	Тенге		2698927

РАЗДЕЛ 3. Перекрытие

Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.

67.			748,4	35150,42	1787,26	26306573	1337589	18767981	5901803	34785046
1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		8285,68	380,14	6201003	284495	--	2576670	
	НР - 91%; СП - 8%									
68.			19,87876	18144,73	1318,15	360695	26203	5726	305400	719383
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		16538,58	344	328766	6838	--	53288	
	НР - 91%; СП - 8%									
69.			8,13084	18264	960,96	148502	7813	2342	128059	298685
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17015,04	292,4	138347	2377	--	22125	
	НР - 91%; СП - 8%									
70.			0,6702	632431,78	1257,78	423856	843	408175	13814	472684
1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка (ЗД-2)	т		22140	510,84	14838	342	--	35014	
	НР - 91%; СП - 8%									
71.			2,2234	829477,78	1257,78	1844261	2797	1354126	444511	2471874
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1,МП2,ЗДп 1)	т		219186	510,84	487338	1136	--	183102	
	НР - 91%; СП - 8%									
72.				1304268,85		680307		187623		1061071
			0,5216		494587,6		257977		302166	
1122-0801 -0105 РСНБ РК	-Пильзы. Установка фасонных частей	т		449975,3	135183,05	234707	70511	--	78598	
	НР - 99%; СП - 8%									

2015
Изм. и
доп. вып.
1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	29764193	1633221	20725973	7095753	39808743
	Тенге		--	--	7404999	365700	--	2948797	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				29764193				
Материалы	Тенге				20725972				
Всего заработная плата	Тенге					7770700			
Накладные расходы	Тенге				7095754				
Сметная прибыль	Тенге				2948796				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39808742				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7372
Сметная заработная плата	Тенге					7770700			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39808742				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7372
Сметная заработная плата	Тенге					7770700			

РАЗДЕЛ 4. Двери

73.			5,13	52097	--	267258	--	267258	--	288638
2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	21381
	СП - 8%								
74.			16,38	47539	--	778689	--	778689	--	840984
2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	62295
	СП - 8%								
75.			129,24	44836	--	5794605	--	5794605	--	6258173
2109-0402 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2		--	--	--	--	--	463568
	СП - 8%								
76.			5,7	57871	--	329865	--	329865	--	356254
2109-0402	-Блоки дверные стальные	м2							

-0403 РСНБ РК 2015	наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой				--		--	--	--	26389
	СП - 8%									
77.			154	23108	--	3558632	--	3558632	--	3843323
2109-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	284691	
	СП - 8%									
78.			150,15	6972	--	1046846	--	1046846	--	1130593
2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	83748	
	СП - 8%									
79.			10,5	6433	--	67547	--	67547	--	72950
2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5404	
	СП - 8%									
80.			255,15	4292	--	1095104	--	1095104	--	1182712
2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	87608	
	СП - 8%									
81.			198,45	5239	--	1039680	--	1039680	--	1122854
2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	83174	
	СП - 8%									
82.			770	490	--	377300	--	377300	--	407484

2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	30184
	СП - 8%								
83. 2109-0404 -0402 РСНБ РК 2015	-Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	105	2608	--	273840	--	273840	--	295747
				--	--	--	--	--	21907
	СП - 8%								
84. 2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	330	3783	--	1248390	--	1248390	--	1348261
				--	--	--	--	--	99871
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	15877753	--	15877756	--	17147973
		Тенге		--	--	--	--	--	1270220

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6807808
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6807808
Сметная прибыль	Тенге	544625
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7352432
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	9069946
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	9069946
Сметная прибыль	Тенге	725596
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	9795541
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	17147974

РАЗДЕЛ 5. Окна

85. 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	146,25	18047	--	2639374	--	2639374	--	2850524
				--	--	--	--	--	211150
	СП - 8%									
86.			135	21460	--	2897100	--	2897100	--	3128868

	2109-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	231766
		СП - 8%							
87.			31,95	18047	--	576602	--	576602	--	622730
	2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	46128
		СП - 8%							
88.			6,9	13423	--	92619	--	92619	--	100028
	2109-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	7409
		СП - 8%							
89.			242,4	1132	--	274397	--	274397	--	296349
	2109-0205 -0103 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	21952
		СП - 8%							
90.			0,12082	252773	--	30540	--	30540	--	32983
	2105-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2443

	ширина большей стороны от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
	СП - 8%									
91.			5,719	598	--	3420	--	3420	--	3694
2105-0308 -0901 РСНБ РК 2015	-Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	м2		--	--	--	--	--	274	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	6514051	--	6514052	--	7035176
		Тенге		--	--	--	--	--	521124	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6514051
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6514051
Сметная прибыль	Тенге	521124
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7035175
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	7035175

РАЗДЕЛ 6.
Витражи

92.			126	19043	--	2399418	--	2399418	--	2591371
2109-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2		--	--	--	--	--	191953	
	СП - 8%									
93.			87,5	750	--	65625	--	65625	--	70875
2109-0205 -0101 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	5250	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2465043	--	2465043	--	2662246
		Тенге								

				--	--	--	--	--	197203
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2465043			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2465043			
Сметная прибыль		Тенге				197203			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2662246			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2662246			

РАЗДЕЛ 7. Перегородки

Перегородки подвала бетонные

94.			0,825	18883,8	1312,09	15579	1082	12105	2382	19398
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2898,96	274,24	2392	226	--	1437	
95.			1,188	18927,57	1261,24	22486	1498	17182	3770	28356
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3203,82	283,25	3806	337	--	2100	

Перегородки подвала кирпичные

96.			2,71	18642,23	1312,09	50520	3556	39108	7825	63014
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2898,96	274,24	7856	743	--	4668	
97.			0,06306	62339,46	2160,66	3931	136	--	3567	8098
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		60178,8	650,16	3795	41	--	600	
98.			0,00732	226957	--	1661	--	1661	--	1794
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	133	

		СП - 8%							
99.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05574	217805	--	12140	--	12140	--	13112
					--	--	--	--	--	971	
		СП - 8%									
100.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,6132	974,15	10,35	3520	37	2092	1310	5216
					385,06	4,82	1391	17	--	386	
		НР - 93%; СП - 8%									
101.	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,958	3407,42	245,58	173635	12514	87668	70719	263903
					1441,44	50,81	73453	2589	--	19548	
		НР - 93%; СП - 8%									
102.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02888	226000	--	6527	--	6527	--	7049
					--	--	--	--	--	522	
		СП - 8%									
103.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (МС1 из бетона В12,5)	м3	0,562	33342,44	6020,67	18738	3384	9234	6196	26929
					10888,8	1226,84	6120	689	--	1995	
		НР - 91%; СП - 8%									
104.	1106-0301 -0601 РСНБ РК	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т	0,06984	18264	960,96	1276	67	21	1100	2566
					17015,04	292,4	1188	20	--	190	

	2015 Изм. и доп. вып. 1	из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%								
105.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,06408	217805 ---	-- ---	13957 ---	-- ---	13957 ---	-- 1117	15073
106.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00576	226957 ---	-- ---	1307 ---	-- ---	1307 ---	-- 105	1412
107.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство поясов без опалубки НР - 91%; СП - 8%	м3	0,102	28363,73 8967,75	4615,25 874,95	2893 915	471 89	1507 --	914 305	4111
108.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 СП - 8%	т	0,00963	226000 ---	-- ---	2176 ---	-- ---	2176 ---	-- 174	2350
109.	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,03848	250361,92 220490	12011,12 1288,28	9634 8484	462 50	688 --	10070 1576	21280
110.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до	т	0,03848	257673 ---	-- ---	9915 ---	-- ---	9915 ---	-- 793	10708

		125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%								
111.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	80	29 ---	-- ---	2320 ---	-- ---	2320 ---	-- 186	2506
						Перегородки тамбура кирпичные					
112.	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	190,536	3611,68 1441,44	245,58 50,81	688155 274646	46792 9681	366717 --	264424 76206	1028785
						Перегородки кирпичные лестничных клеток					
113.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,92	19360,85 2898,96	1312,09 274,24	37173 5566	2519 527	29088 --	5544 3417	46134
114.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0264	62339,46 60178,8	2160,66 650,16	1646 1589	57 17	-- --	1493 251	3390
115.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0027	226957 ---	-- ---	613 ---	-- ---	613 ---	-- 49	662
116.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0237	217805 ---	-- ---	5162 ---	-- ---	5162 ---	-- 413	5575

		СП - 8%								
117.				1,5372	974,15	10,35	1497	16	889	557	2219
	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		--- 385,06	--- 4,82	--- 592	--- 7	--- --	--- 164	
		НР - 93%; СП - 8%									
118.				24,87	3407,42	245,58	84742	6108	42785	34514	128797
	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		--- 1441,44	--- 50,81	--- 35849	--- 1264	--- --	--- 9541	
		НР - 93%; СП - 8%									
119.				0,01323	226000	--	2990	--	2990	--	3229
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 239	
		СП - 8%									
120.				0,29016	33342,44	6020,67	9675	1747	4769	3199	13904
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС2 из бетона В12,5)	м3		--- 10888,8	--- 1226,84	--- 3159	--- 356	--- --	--- 1030	
		НР - 91%; СП - 8%									
121.				0,03591	18264	960,96	656	35	10	566	1319
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		--- 17015,04	--- 292,4	--- 611	--- 11	--- --	--- 98	
		НР - 91%; СП - 8%									
122.				0,033108	217805	--	7211	--	7211	--	7788
	2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 577	

	2015	класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		СП - 8%								
123.				0,00279	226957	--	633	--	633	--	684
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
124.				0,00558	217805	--	1215	--	1215	--	1313
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 выпуски	т		--	--	--	--	--	97	
		СП - 8%									
125.				0,049032	32962,69	4615,25	1616	226	950	439	2220
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство поясов без опалубки	м3		8967,75	874,95	440	43	--	164	
		НР - 91%; СП - 8%									
126.				0,0045	226000	--	1017	--	1017	--	1098
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	81	
		СП - 8%									
127.				0,0027	456282,92	12011,12	1232	32	605	707	2094
	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка М1	т стальных элементов		220490	1288,28	595	3	--	155	
		НР - 118%; СП - 8%									
						Перегородки межкомнатные из гипсокартона					
128.				549,6	1905,86	26,69	1047023	14667	421150	555003	1730188
	1110-0402 -0601 РСНБ РК	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой	м2 перегородок (за		1112,89	9,94	611206	5464		128162	

	2016 Изм. и доп. вып. 15	с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство 75мм	вычетом проемов)							
		НР - 90%; СП - 8%								
129.	1110-0402 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство 75мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	759	2133,4	29,56	1619253	22438	705013	810012	2623606
					1174,97	10,82	891802	8211	--	194341	
		НР - 90%; СП - 8%									
130.	2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	3444,8938	394	--	1357288	--	1357288	--	1465871
					--	--	--	--	--	108583	
		СП - 8%									
131.	2203-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1337,6062	488	--	652752	--	652752	--	704972
					--	--	--	--	--	52220	
		СП - 8%									
132.	2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	-Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	112,3215	6990	--	785127	--	785127	--	847937
					--	--	--	--	--	62810	
		СП - 8%									
133.	1110-0402 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	130,638	1905,06	26,69	248874	3486	100106	131922	411260
					1112,09	9,94	145282	1299	--	30464	

		125мм								
		НР - 90%; СП - 8%								
134.	1110-0402 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство 125мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	171,762	2133,4	29,56	366438	5078	159545	183306	593723
					1174,97	10,82	201815	1858	--	43979	
		НР - 90%; СП - 8%									
135.	2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	475,5546	394	--	187369	--	187369	--	202358
					--	--	--	--	--	14989	
		СП - 8%									
136.	2203-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	628,6486	488	--	306781	--	306781	--	331323
					--	--	--	--	--	24542	
		СП - 8%									
137.	2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	-Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	38,934	6990	--	272149	--	272149	--	293921
					--	--	--	--	--	21772	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	8040502	126409	5631542	2099539	10951245
			Тенге		--	--	2282552	33543	--	811201	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8040502
Материалы	Тенге	2001231
Всего заработная плата	Тенге	2316095
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3630311
Накладные расходы	Тенге	2099541
Сметная прибыль	Тенге	811203
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	10951247
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2122
Сметная заработная плата	Тенге	2316095

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				10951247			
Нормативная трудоемкость		чел.--							2122
Сметная заработная плата		Тенге					2316095		

РАЗДЕЛ 8. Полы

Линолеумные, спальни, гостинные, холлы над техподпольем, кухни над техподпольем (Узел 132)

138.			19,9284	11714,7	905,88	233455	18053	--	169906	435630
1126-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий. Изоляция сверху изделиями из пенопласта	м3 изоляции		10808,82	409,36	215402	8158	--	32269	
	НР - 76%; СП - 8%									
139.			19,729116	19044	--	375721	--	375721	--	405779
2111-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3		--	--	--	--	--	30058	
	СП - 8%									
140.			664,28	1293,31	86,59	859122	57520	396211	387958	1346847
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2		610,27	11,03	405391	7330	--	99766	
	НР - 94%; СП - 8%									
141.			664,28	928,67	27,35	616897	18170	332085	258637	945577
1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (50мм)	м2		401,4	12,8	266642	8504	--	70043	
	НР - 94%; СП - 8%									
142.			3985,68	133,3	4,64	531272	18512	497117	22635	598219
1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2		3,92	2,12	15643	8437	--	44313	
	НР - 94%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	2616468	112255	1601134	839136	3732052
		Тенге		--	--	903079	32429	--	276449	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2616468				

Материалы		Тенге			1225412				
Всего заработная плата		Тенге				935508			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			375721				
Накладные расходы		Тенге			839136				
Сметная прибыль		Тенге			276448				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			3732052				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							808
Сметная заработная плата		Тенге				935508			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			3732052				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							808
Сметная заработная плата		Тенге				935508			

РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка

143.			260,16	773,54	4,58	201244	1192	73431	101585	327055
1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		486,71	1,38	126621	359	--	24226	
	НР - 80%; СП - 8%									
144.			3200,528	1156,37	7,14	3701002	22863	1375211	1847892	5992805
1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		719,55	2,17	2302928	6937	--	443912	
	НР - 80%; СП - 8%									
145.			637,384	613,84	6,11	391254	3891	81323	246374	688639
1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		480,15	3,02	306040	1927	--	51010	
	НР - 80%; СП - 8%									
146.			2730,44	1325,71	72,65	3619759	198361	1065465	2006727	6076606
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		862,84	55,84	2355933	152477	--	450119	
	НР - 80%; СП - 8%									
147.			9353,84	976,08	18,71	9130056	174988	1024781	6386251	16757612
1115-0203 -0601	-Стены внутренние. Оштукатуривание	м2 оштукату		847,81	5,62	7930287	52527	--	1241305	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (2мм) НР - 80%; СП - 8%	риваемой поверхности							
148.	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором затирка НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	570,384	501,84 387,39	5,09 2,52	286241 220961	2902 1437	62378 --	177919 37133	501293
149.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,84	1088,11 719,55	68,17 53,63	216360 143075	13555 10663	59730 --	122991 27148	366499
150.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	856,76	4791,53 2254	18,68 8,77	4105192 1931137	16001 7511	2158054 --	1550918 452489	6108599
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	21651108 15316982	433753 233840	5900373 --	12440657 2727342	36819108
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21651108				
	Материалы		Тенге				5900373				
	Всего заработная плата		Тенге					15550822			
	Накладные расходы		Тенге				12440657				
	Сметная прибыль		Тенге				2727341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36819107				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13553
	Сметная заработная плата		Тенге					15550822			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				36819107				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13553
Сметная заработная плата		Тенге					15550822			

РАЗДЕЛ 10. 18

Лестница Л1 (3шт)

151.			1,926	19456,06	966,65	37472	1862	28097	7410	48473
1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(ФМЛк) Устройство	м3		3900,6	327,53	7513	631	--	3591	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
152.			0,02328	829477,78	1257,78	19310	29	14178	4654	25882
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		219186	510,84	5103	12	--	1917	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
153.			4,02648	69114,19	25317,72	278287	101941	40664	114676	424400
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,косоуры	т		33697,4	7578,72	135682	30516	--	31437	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
154.			4,02648	434823	--	1750806	--	1750806	--	1890871
2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры	т		--	--	--	--	--	140064	
	СП - 8%									
155.			5,703	32378,45	1787,26	184654	10193	127208	44973	247998
1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В15 (ЛП-1,ЛП-2,ЛП-2)	м3		8285,68	380,14	47253	2168	--	18370	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
156.			0,91032	18264	960,96	16626	875	262	14337	33440
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т		17015,04	292,4	15489	266	--	2477	

	Изм. и доп. вып. 1	до 16 мм НР - 91%; СП - 8%							
157.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,102990	217805 ---	-- --	240237 --	-- --	240237 --	-- 19219	259456
158.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,23904	205921 ---	-- --	49223 --	-- --	49223 --	-- 3938	53161
159.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,91008	632431,78 22140	1257,78 510,84	575564 20149	1145 465	554270 --	18759 47546	641868
160.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,06876	829477,78 219186	1257,78 510,84	57035 15071	86 35	41878 --	13747 5663	76444
161.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,05	28716,95 8967,75	4615,25 874,95	30153 9416	4846 919	15891 --	9405 3165	42722
162.	1106-0301 -0601 РСНБ РК	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т	0,17742	18264 17015,04	960,96 292,4	3240 3019	170 52	51 --	2794 483	6518

	2015 Изм. и доп. вып. 1	из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%								
163.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,167706	205921 --- --	-- --- --	34534 --- --	-- --- --	34534 --- --	-- --- 2763	37297
164.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0093555	226957 --- --	-- --- --	2123 --- --	-- --- --	2123 --- --	-- --- 170	2293
165.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03843	217805 --- --	-- --- --	8370 --- --	-- --- --	8370 --- --	-- --- 670	9040
166.	1107-0318 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	315	1278,76 --- 1195,56	50,87 --- 20,74	402808 --- 376601	16024 --- 6534	10183 --- --	452100 --- 68393	923300
167.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м	315	2202 --- --	-- --- --	693630 --- --	-- --- --	693630 --- --	-- --- 55490	749120
168.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,7353	829477,78 --- 219186	1257,78 --- 510,84	609915 --- 161167	925 --- 376	447823 --- --	147004 --- 60554	817473

	Изм. и доп. вып. 16									
169.	2105-0301 -9918 РСНН РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	1,73742	108285 ---	-- ---	188137 ---	-- ---	188137 ---	-- ---	203187
					--	--	--	--	--	15051
						Козырек-3шт.				
170.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. (Устройство плоских монолитных сечений из бетона В15) Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	3,45	32378,45 ---	1787,26 ---	111706 ---	6166 ---	76954 ---	27206 ---	150025
					8285,68	380,14	28586	1311	--	11113
171.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,36846	18264 ---	960,96 ---	6730 ---	354 ---	107 ---	5803 ---	13535
					17015,04	292,4	6269	108	--	1003
172.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,19743	217805 ---	-- ---	43001 ---	-- ---	43001 ---	-- ---	46441
					--	--	--	--	--	3440
173.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17103	205921 ---	-- ---	35219 ---	-- ---	35219 ---	-- ---	38036
					--	--	--	--	--	2817
174.	1106-0301 -0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т	0,05865	18264 ---	960,96 ---	1071 ---	56 ---	17 ---	924 ---	2155
					17015,04	292,4	998	17	--	160

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (КР-1,КР-2) НР - 91%; СП - 8%							
175.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05865	226957 ---	-- --	13311 --	-- --	13311 --	-- 1065	14376
					Шахта с вентканалами ВШМ-1 на отм.-0,1-12шт						
176.	1106-0601 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,004	50484,19 13980,8	5501,81 1123,44	252623 69960	27531 5622	155132 --	68779 25712	347114
177.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,216	360701,46 60178,8	2160,66 650,16	77912 12999	467 140	64446 --	12219 7210	97341
178.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,189	18264 17015,04	960,96 292,4	3452 3216	182 55	54 --	2977 514	6943
179.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,06264	226957 ---	-- --	14217 --	-- --	14217 --	-- 1137	15354
180.	2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,12636	217805 ---	-- --	27522 --	-- --	27522 --	-- 2202	29724

	2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
		СП - 8%							
181.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22392	70233,24	6533,14	15727	1463	1863	14961	33143
		НР - 118%; СП - 8%			55381,9	1240,12	12401	278	--	2455	
182.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22392	257673	--	57698	--	57698	--	62314
					--	--	--	--	--	4616	
		СП - 8%									
183.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т	0,029088	829177,78	1257,78	24128	37	17715	5815	32339
		НР - 91%; СП - 8%			219186	510,84	6376	15	--	2395	
					Шахта с вентканалами ВШМ-1 (типовой этаж)-12штх4этажа						
184.	1106-0601 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	15,012	50484,19	5501,81	757869	82593	465396	206338	1041343
		НР - 91%; СП - 8%			13980,8	1123,44	209880	16865	--	77137	
185.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,65664	360701,46	2160,66	236851	1419	195916	37147	295918
		НР - 93%; СП - 8%			60178,8	650,16	39516	427	--	21920	
186.	1106-0301 -0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т	0,567	18264	960,96	10356	545	163	8930	20829
					17015,81	292,4	9648	166	--	1543	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%							
187.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,18792	226957 ---	-- ---	42650 ---	-- ---	42650 ---	-- ---	46062
188.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,37908	217805 ---	-- ---	82566 ---	-- ---	82566 ---	-- ---	89171
189.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,67176	70233,24 --- 55381,9	6533,14 --- 1240,12	47180 --- 37203	4389 --- 833	5588 --- --	44883 --- 7365	99428
190.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,67176	257673 --- --	-- --- --	173094 --- --	-- --- --	173094 --- --	-- --- 13848	186942
191.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,087264	829477,78 --- 219186	1257,78 --- 510,84	72384 --- 19127	110 --- 45	53147 --- --	17446 --- 7186	97016
						Шахта с вентканалами ВШМ-2 на отм.-0,1-8шт					
192.				3,656	50484,19	5501,81	184570	20118	113341	50251	253607

	1106-0601 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		13980,8	1123,44	51114	4107	--	18786
193.				0,144	360701,46	2160,66	51941	311	42964	8146	64894
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		60178,8	650,16	8666	94	--	4807
194.				0,168	18264	960,96	3068	161	48	2646	6171
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17015,04	292,4	2859	49	--	457
195.				0,05568	226957	--	12637	--	12637	--	13648
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1011
196.				0,11232	217805	--	24464	--	24464	--	26421
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1957
197.				0,14928	70233,24	6533,14	10484	975	1242	9974	22095
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		55381,9	1240,12	8267	185	--	1637
198.				0,14928	257673	--	38465	--	38465	--	41543
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т		--	--	--	--	--	3077

		обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%							
199. 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,019392	829477,78 --- 219186	1257,78 --- 610,84	16085 --- 4250	24 --- 10	11811 --- --	3877 --- 1597	21559
				Шахта с вентканалами ВШМ-2 (типовой этаж)-8штх4этажа						
200. 1106-0601-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	10,824	50484,19 --- 13980,8	5501,81 --- 1123,44	546441 --- 151328	59552 --- 12160	335561 --- --	148774 --- 55617	750832
201. 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,44352	360701,46 --- 60178,8	2160,66 --- 650,16	159978 --- 26691	958 --- 288	132329 --- --	25090 --- 14805	199874
202. 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,504	18264 --- 17015,04	960,96 --- 292,4	9205 --- 8576	484 --- 147	145 --- --	7938 --- 1371	18514
203. 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,16704	226957 --- --	-- --- --	37911 --- --	-- --- --	37911 --- --	-- --- 3033	40944
204. 2105-0301-3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,33696	217805 --- --	-- --- --	73392 --- --	-- --- --	73392 --- --	-- --- 5871	79263

	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%								
205.				0,44784	70233,24	6533,14	31453	2926	3725	29922	66285
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		55381,9	1240,12	24802	555	--	4910	
206.				0,44784	257673	--	115396	--	115396	--	124628
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	9232	
207.				0,058176	829477,78	1257,78	48256	73	35432	11631	64677
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МП-1). Установка НР - 91%; СП - 8%	т		219186	510,84	12751	30	--	4791	
						Шахта с вентканалами ВШМ-2-1 на отм.-0,1-1шт					
208.				0,457	50484,19	5501,81	23071	2514	14168	6281	31701
	1106-0601 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		13980,8	1123,44	6389	513	--	2348	
209.				0,018	360701,46	2160,66	6493	39	5371	1018	8112
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		60178,8	650,16	1083	12	--	601	
210.				0,021	18264	960,96	384	20	7	331	771
	1106-0301 -0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т		17015,04	292,4	357	6	--	57	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построенных условная из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%							
211.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00696	226957 ---	-- --	1580 ---	-- --	1580 ---	-- 126	1706
212.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01404	217805 ---	-- --	3058 ---	-- --	3058 ---	-- 245	3303
213.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,01866	70233,24 55381,9	6533,14 1240,12	1311 1033	122 23	156 --	1247 205	2762
214.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,01866	257673 ---	-- --	4808 ---	-- --	4808 ---	-- 385	5193
215.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,002424	829477,78 219186	1257,78 510,84	2011 531	3 1	1477 --	485 200	2695

Шахта с вентканалами ВШМ-2-1 (типовой этаж)-1штх4этажа

216.				1,353	10484,13	5501,81	68305	7444	41940	18597	93853
	1106-0603 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3		13980,8	1123,44	18916	1520	--	6952	
		НР - 91%; СП - 8%									
217.				0,05544	360701,46	2160,66	19997	120	16541	3136	24984
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		60178,8	650,16	3336	36	--	1851	
		НР - 93%; СП - 8%									
218.				0,063	18264	960,96	1151	61	18	992	2314
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17015,04	292,4	1072	18	--	171	
		НР - 91%; СП - 8%									
219.				0,02088	226957	--	4739	--	4739	--	5118
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	379	
		СП - 8%									
220.				0,04212	217805	--	9174	--	9174	--	9908
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	734	
		СП - 8%									
221.				0,05598	70233,24	6533,14	3932	366	466	3740	8286
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		55381,9	1240,12	3100	69	--	614	
		НР - 118%; СП - 8%									
222.				0,05598	257673	--	14425	--	14425	--	15578
	2105-0201 -0502 РСНБ РК	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т		--	--	--	--	-	1154	

	2015	углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%								
223.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,007272	829477,78 --- 219186	1257,78 --- 510,84	6032 --- 1594	9 --- 4	4429 --- --	1454 --- 599	8085
					Шахта с вентканалами ВШМ-3 на отм.-0,1-9шт						
224.	1106-0601 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,718	50484,19 --- 13980,8	5501,81 --- 1123,44	137216 --- 38000	14954 --- 3053	84262 --- --	37359 --- 13966	188540
225.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,099	360701,46 --- 60178,8	2160,66 --- 650,16	35709 --- 5958	214 --- 64	29537 --- --	5601 --- 3305	44615
226.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,14175	18264 --- 17015,04	960,96 --- 292,4	2589 --- 2412	136 --- 41	41 --- --	2233 --- 386	5207
227.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04698	226957 --- --	-- --- --	10662 --- --	-- --- --	10662 --- --	-- --- 853	11515
228.	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,09477	217805 --- --	-- --- --	20641 --- --	-- --- --	20641 --- --	-- --- 1651	22293

РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
229.			0,11808	70233,24	6533,14	8293	771	983	7889	17477
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		55381,9	1240,12	6539	146	--	1295	
	НР - 118%; СП - 8%									
230.			0,11808	257673	--	30426	--	30426	--	32860
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	2434	
	СП - 8%									
231.			0,021816	829477,78	1257,78	18096	27	13287	4362	24254
1106-0301 0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т		219186	510,84	4782	11	--	1797	
	НР - 91%; СП - 8%									
					Шахта с вентканалами ВШМ-3 (типовой этаж) -9шт*4этажа					
232.			8,073	50484,19	5501,81	407559	44416	250276	110962	560003
1106-0601 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3		13980,8	1123,44	112867	9069	--	41482	
	НР - 91%; СП - 8%									
233.			0,30348	360701,46	2160,66	109466	656	90547	17168	136765
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		60178,8	650,16	18263	197	--	10131	
	НР - 93%; СП - 8%									
234.			0,42525	18264	960,96	7767	409	122	6698	15622
1106-0301	-Сетки арматурные	т								

-0601 РСНП РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условия из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,4	7236	124	--	1157	
235. 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,14094	226937 ---	-- --	31987 --	-- --	31987 --	-- 2559	34546
236. 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,28431	217805 ---	-- --	61924 --	-- --	61924 --	-- 4954	66878
237. 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,35424	70233,24 55381,9	6533,14 1240,12	24879 19618	2314 439	2947 --	23668 3884	52431
238. 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,35424	257673 ---	-- --	91278 --	-- --	91278 --	-- 7302	98580
239. 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,065448	829477,78 219186	1257,78 510,84	54288 14345	82 33	39861 --	13085 5390	72762

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	--	--	9876385	423665	7633347	1847842	12662165
	Тенге	--	--	1819378	100864	--	937942	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			7847292				
Материалы	Тенге			3549373				
Всего заработная плата	Тенге				1754045			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1598869				
Местные материалы	Тенге			693630				
Накладные расходы	Тенге			1733167				
Сметная прибыль	Тенге			766437				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			10346896				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1624
Сметная заработная плата	Тенге				1754045			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2029093				
Материалы	Тенге			40664				
Всего заработная плата	Тенге				166197			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1750806				
Накладные расходы	Тенге			114676				
Сметная прибыль	Тенге			171502				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2315271				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							137
Сметная заработная плата	Тенге				166197			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			12662167				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1762
Сметная заработная плата	Тенге				1920242			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	--	--	130611337	5917377	89614654	31804310	175408902
	Тенге	--	--	35079315	1403499	--	12993255	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			111519346				
Материалы	Тенге			40271074				
Всего заработная плата	Тенге				36246281			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			22884563				
Местные материалы	Тенге			7696646				
Накладные расходы	Тенге			31641108				
Сметная прибыль	Тенге			11452836				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			154613289				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							32869
Сметная заработная плата	Тенге				36246281			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			19091991				
Материалы	Тенге			75666				
Всего заработная плата	Тенге				236532			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			18686696				
Накладные расходы	Тенге			163207				
Сметная прибыль	Тенге			1540416				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			20795615				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							197

Сметная заработная плата		Тенге				238532			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			17540904				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							33066
Сметная заработная плата		Тенге				36482814			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2. Отопление

240.			2670	1944	--	5190480	--	5190480	--	5605718
2305-1001 -0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		--	--	--	--	--	415238
	СП - 8%								
	Тепловой узел								
241.			6	3767,4	281,29	22604	1688	3129	17754	43588
1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2964,55	54,92	17787	330	--	3229	
	ПР - 98%; СП - 8%								
242.			2	47806	--	95612	--	95612	--	103261
2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.		--	--	--	--	--	7649	
	СП - 8%								
243.			4	2479	--	9916	--	9916	--	10709
2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	793	
	СП - 8%								
244.			4	16271	--	65084	--	65084	--	70291
2304-0101 -0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и	шт.		--	--	--	--	--	5207	

		пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 8762-2002							
		СП - 8%							
245.	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2068	--	16544	--	16544	--	17868
					--	--	--	--	--	1324	
		СП - 8%									
246.	1118-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	79635,2	413,85	79635	414	74995	4200	90542
					4225,76	60,23	4226	60	--	6707	
		НР - 98%; СП - 8%									
247.	1118-1001 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2054,3	386,22	2054	386	39	1699	4054
					1628,92	104,7	1629	105	--	300	
		НР - 98%; СП - 8%									
248.	2304-1013 -0408 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	46392	--	46392	--	46392	--	50103
					--	--	--	--	--	3711	
		СП - 8%									
249.	2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479	--	4958	--	4958	--	5355
					--	--	--	--	--	397	
		СП - 8%									
250.	1116-0801 -0502 РСНБ РК	-Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	4622,76	118,92	13868	357	9115	4381	19709
					1465,2	24,8	4396	74	--	1460	

2015									
	НР - 98%; СП - 8%								
251.									
2305-1501 -0911 РСНБ РК 2015	-Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	261891	--	523782	--	523782	--	565685
				--	--	--	--	--	41903
	СП - 8%								
252.									
2307-0502 -0106 РСНБ РК 2015	-Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.	1	75633	--	75633	--	75633	--	81684
				--	--	--	--	--	6051
	СП - 8%								
253.									
1311-0203 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3608,07	293,22	3608	293	80	2529	6628
				3235,23	136,41	3235	136	--	491	
	НР - 75%; СП - 8%									
254.										
Прайс-лист	-Регуляторы расхода и давления УРРД-2, DN 50	шт	1	173564,06	--	173564	--	173564	--	187449
				--	--	--	--	--	13885	
	СП - 8%									
255.										
1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1-раб,1-резерв)	насос	1	19473,97	422,69	19474	423	3706	15161	37406
				15344,94	125,78	15345	126	--	2771	

		НР - 98%; СП - 8%								
256.	5102-0602 -0112 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные модели Stratos50/1-12 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	399177	--	798354	--	--	--	798354
					--	--	--	--	798354	--	
257.	1118-0501 -0205 РСНБ РК 2015	-Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	4	4697,64	136,94	18791	548	11350	6847	27688
					1723,35	23,21	6893	93	--	2051	
		НР - 98%; СП - 8%									
258.	2305-1206 -1410 РСНБ РК 2015	-Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	36225	--	144900	--	144900	--	156492
					--	--	--	--	--	11592	
		СП - 8%									
259.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны ст. на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2092,9	118,92	8372	476	1192	6668	16242
					1676,11	24,8	6704	99	--	1203	
		НР - 98%; СП - 8%									
260.	2304-0902 -2506 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые Jip-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	37406	--	149624	--	149624	--	161594
					--	--	--	--	--	11970	
		СП - 8%									
261.	2302-0103 -0807 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык изуглеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3100	--	24800	--	24800	--	26784
					--	--	--	--	--	1984	

		СП - 8%							
262.				2	2092,9	118,92	4186	238	596	3334	8121
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.			1676,11	24,8	3352	50	--	602	
		НР - 98%; СП - 8%									
263.				2	5215	--	10430	--	10430	--	11264
2304-1001 -1201 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.			--	--	--	--	--	834	
		СП - 8%									
264.				4	1685	--	6740	--	6740	--	7279
2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.			--	--	--	--	--	539	
		СП - 8%									
265.				2	431,68	--	863	--	118	730	1721
1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект			372,3	--	745	--	--	127	
		НР - 98%; СП - 8%									
266.				2	1682	--	3364	--	3364	--	3633
2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.			--	--	--	--	--	269	
		СП - 8%									
267.				1	1064,83	147,61	1065	148	16	921	2144
1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр			900,74	38,8	901	39	--	159	
		НР - 98%; СП - 8%									
268.				1	19769	--	19769	--	19769	--	21351

	2304-1013 -0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT 2K ГОСТ Р 50553-2010	шт.						
				--	--	--	--	1582	
		СП - 8%							
269.	2302-0103 -0305 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1149	--	2298	--	2298	--	2482
				--	--	--	--	--	184
		СП - 8%							
270.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны ст. на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2092,9	118,92	12557	714	1786	10001	24363
				1676,11	24,8	10057	149	--	1805
		ПР - 98%; СП - 8%							
271.	2304-0902 -2505 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	33175	--	199050	--	199050	--	214974
				--	--	--	--	--	15924
		СП - 8%							
272.	2302-0103 -0806 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN40 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2555	--	30660	--	30660	--	33113
				--	--	--	--	--	2453
		СП - 8%							
273.	1116-0601 -0102 РСНБ РК	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2	2092,9	118,92	4186	238	596	3334	8121
				1676,11	24,8	3352	30	--	602

	2015	проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка							
		НР - 98%; СП - 8%							
274.	2304-1001 -3005 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	43134	--	86268	--	86268	--	93169
					--	--	--	--	--	6901	
		СП - 8%									
275.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2092,9	118,92	6279	357	894	5001	12182
					1676,11	24,8	5028	74	--	902	
		НР - 98%; СП - 8%									
276.	2304-0902 -2504 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые SiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	23879	--	71637	--	71637	--	77368
					--	--	--	--	--	5731	
		СП - 8%									
277.	2302-0103 -0805 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2135	--	12810	--	12810	--	13835
					--	--	--	--	--	1025	
		СП - 8									
278.	1116-0601	-Клапаны на	шт.	1	2066,24	92,27	2066	92	298	1655	4019

-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%			1676,11	12,4	1676	12	--	298	
279.			1	74533	--	74533	--	74533	--	80496
2305-1306 -0209 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5963	
280.			10	2478,4	--	24784	--	21949	2778	29767
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
				283,48	--	2835	--	--	2205	
281.			4	431,68	--	1727	--	238	1459	3441
1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
				372,3	--	1489	--	--	255	
282.			4	1682	--	6728	--	6728	--	7266
2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	538	
283.			1	536,98	26,66	537	27	18	495	1114
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)		---	---	---	---	---	---	
				492,4	12,4	492	12	--	83	
284.			1	50275	--	50275	--	50275	--	54297
2303-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4022	

		м3/ч, Тмах 90°С, типа Pensus							
		СП - 8%							
285.				2	19473,97	422,69	38946	845	7413	30323	74812
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015		-Насосы, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		15344,94	125,78	30690	252	--	5542	
		НР - 98%; СП - 8%									
286.				2	73660,71	--	147321	--	147321	--	189107
Прайс-лист		-Насос консольный одноступенчатый, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин(1 раб,1-резервн)	шт		--	--	--	--	--	11786	
		СП - 8%									
287.				2	60634	--	121268	--	--	--	121268
5102-0106 -0102 РСНБ РК 2015		-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		--	--	--	--	121268	--	
288.				6	2066,24	92,27	12397	554	1786	9928	24112
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны, обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1676,11	12,4	10057	74	--	1786	
		НР - 98%; СП - 8%									
289.				5	21915	--	109575	--	109575	--	118341
2304 0902 -2503 РСНБ РК 2015		Краны шаровые J1P-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	8766	

		СП - 8%							
290.				10	1377	--	13770	--	13770	--	14872
2302-0103 -0804 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1102	
		СП - 8%									
291.				1	27093	--	27093	--	27093	--	29260
2304-1001 -3003 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2167	
		СП - 8%									
292.				8	3908,84	68	31271	544	23397	7360	41721
1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм(89х3,5 мм). Прокладка	м трубопро вода			---	---	---	---	---	---	
					916,26	22,48	7330	180	--	3090	
		НР - 98%; СП - 8%									
293.				3	1778,81	38,86	5336	117	3122	2094	8025
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм(57х3 мм). Прокладка	м трубопро вода			---	---	---	---	---	---	
					698,89	13,52	2097	41	--	594	
		НР - 98%; СП - 8%									
294.				1	1753,58	38,86	1754	39	1016	698	2648
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(45х2,5 мм). Прокладка	м трубопро вода			---	---	---	---	---	---	
					698,89	13,52	699	14	--	196	
		НР - 98%; СП - 8%									
295.				3	1042,58	38,86	3128	117	914	2094	5640
1116-0401	-Трубопроводы отопления	м			---	---	---	---	---	---	

-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(25х2,0 мм). Прокладка	трубопровода		696,69	13,82	2087	41	--	418	
	НР - 98%; СП - 8%									
296.			3	1339,73	17,94	4019	54	2860	1102	5531
1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		368,32	6,57	1105	20	--	410	
	НР - 98%; СП - 8%									
297.			3	1154,95	17,94	3465	54	2306	1102	4932
1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		368,32	6,57	1105	20	--	365	
	НР - 98%; СП - 8%									
298.			13	80,53	1,19	1047	15	10	1002	2213
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		78,64	--	1022	--	--	164	
	НР - 98%; СП - 8%									
299.			8	81,35	1,19	651	10	12	617	1369
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		78,64	--	629	--	--	101	
	НР - 98%; СП - 8%									
300.			0,013	55137,59	--	717	--	22	688	1517
1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		53469,36	--	695	--	--	112	
	НР - 99%; СП - 8%									

301.			0,008	5217,55	--	458	--	30	423	952
1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		53469,36	--	428	--	--	70	
	НР - 99%; СП - 8%									
302.			80	537	--	42960	--	42960	--	46397
2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов	кг		--	--	--	--	--	3437	
	СП - 8%									
303.			5,84	92,39	2,31	540	14	290	163	759
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		40,33	0,24	236	1	--	56	
	НР - 69%; СП - 8%									
304.			5,84	244,15	5,95	1426	35	1184	146	1697
1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2		35,42	0,72	207	4	--	126	
	НР - 69%; СП - 8%									
305.			0,267	35005,89	1082,5	9347	289	2883	4793	15271
1126-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		23128,95	493,64	6175	132	--	1131	
	НР - 76%; СП - 8%									
306.			0,44055	15754	--	6940	--	6940	--	7496
2111-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		--	--	--	--	--	555	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		--	--	8704291	9081	7620870	151480	9490664
		Тенге		--	--	154714	2186	919622	634893	

Стоимость оборудования	Тенге	919622
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	919622
Стоимость монтажных работ	Тенге	79241

Материалы	Тенге	80			
Всего заработная плата	Тенге		3372		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	75633			
Сдача и испытание	Тенге	103			
Накладные расходы	Тенге	2529			
Сметная прибыль	Тенге	6542			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	88311			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3
Сметная заработная плата	Тенге		3372		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	19427			
Материалы	Тенге	4409			
Всего заработная плата	Тенге		7878		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6940			
Сдача и испытание	Тенге	33			
Накладные расходы	Тенге	6214			
Сметная прибыль	Тенге	2051			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	27692			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7
Сметная заработная плата	Тенге		7878		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	7686001			
Материалы	Тенге	172875			
Всего заработная плата	Тенге		145650		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7360937			
Сдача и испытание	Тенге	4433			
Накладные расходы	Тенге	142737			
Сметная прибыль	Тенге	626299			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	8455038			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127
Сметная заработная плата	Тенге		145650		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	9490664			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137
Сметная заработная плата	Тенге		156900		

ОТДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-8. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Техподполье

307.			566	738,7	346,05	418106	195865	140465	103243	563057
1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
				144,48	108,87	81776	61616	--	41708	
	НР - 72%; СП - 8%									
308.			63	310,39	144,66	19554	9113	2896	7350	29057
1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
				120,4	41,64	7585	2624	--	2152	

		НР - 72%; СП - 8%							
309.	2306-0128 -0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	114756	--	2410	--	2410	--	2603
					--	--	--	--	--	193	
		СП - 8%									
310.	2306-0128 -0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,528	168496	--	88966	--	88966	--	96083
					--	--	--	--	--	7117	
		СП - 8%									
311.	2306-0128 -0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	273235	--	12296	--	12296	--	13279
					--	--	--	--	--	984	
		СП - 8%									
312.	2306-0128 -0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	667780	--	13356	--	13356	--	14424
					--	--	--	--	--	1068	
		СП - 8%									
313.	2306-0128 -0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	960234	--	14404	--	14404	--	15556
					--	--	--	--	--	1152	
		СП - 8%									
314.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	63	413,73	53,5	26065	3371	3595	14375	43675
					303,16	13,74	19099	866	--	3235	
		НР - 72%; СП - 8%									
315.	2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные D 20 мм	м	63	221	--	13923	--	13923	--	15037
					--	--	--	--	--	1114	
		СП - 8%									
316.	1308-0206 -1716 РСНБ РК	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по	м	3	1421,6	176,09	4265	528	974	2109	6884
					921,14	55,26	2763	166	--	510	

	2015 Изм. и доп. вып. 16	установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях							
		НР - 72%; СП - 8%							
317.				3	2783	--	8349	--	8349	--	9017
	2301-0101 -0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные DN 100	м		--	--	--	--	--	668	
		СП - 8%									
		Этаж-1									
318.				340	310,39	144,66	105531	49184	15411	39668	156815
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		120,4	41,64	40936	14159	--	11616	
		НР - 72%; СП - 8%									
319.				115	738,7	346,05	84951	39796	28540	20977	114402
	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		144,48	108,87	16615	12520	--	8474	
		НР - 72%; СП - 8%									
320.				2108	78,25	0,87	164960	1826	40238	88929	274200
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		58,3	0,29	122896	616	--	20311	
		НР - 72%; СП - 8%									
321.				592	813,35	27,23	481506	16122	161664	221794	759564
	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		513,04	7,31	303720	4328	--	56264	
		НР - 72%; СП - 8%									
322.				0,03	114756	--	3443	--	3443	--	3718
	2306-0128 -0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ	км		--	--	--	--	--	275	

	РСНБ РК 2015	16442-80 СП - 8%							
323.	2306-0128 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,353	168496 ---	-- --	59479 --	-- --	59479 --	-- 4755	64237
324.	2306-0128 -0306 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,072	578274 ---	-- --	41636 --	-- --	41636 --	-- 3331	44967
325.	2306-0903 -0106 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,68	159459 ---	-- --	108432 --	-- --	108432 --	-- 8675	117107
326.	2306-0903 -0113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,68	146911 ---	-- --	99899 --	-- --	99899 --	-- 7992	107891
327.	2306-0903 -0115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ	км	0,63	243503 ---	-- --	153407 --	-- --	153407 --	-- 12273	165679

		6323-79 СП - 8%							
328. 2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,12	128847 ---	-- --	15462 --	-- --	15462 --	-- 1237	16699
329. 2306-0901 -0112 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,59	208195 ---	-- --	122835 --	-- --	122835 --	-- 9827	132662
330. 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	2330	392,53 256,52	15,31 3,22	914589 597692	35678 7494	281219 --	435734 108026	1458348
331. 1308-0206 -1903 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	118	549,34 384,78	44,64 12,87	64822 45404	5267 1518	14151 --	33784 7888	106495
332. 2301-1305 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	1526	45 --	-- --	68670 --	-- --	68670 --	-- 5494	74164
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	3	Тенге Тенге		-- --	-- --	3111313 1738486	356749 105908	1516080 --	967963 326342	4405620
Стоимость монтажных работ		Тенге				3111313				
Материалы		Тенге				699112				
Всего заработная плата		Тенге					1344394			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге	826965		
Накладные расходы	Тенге	867964		
Сметная прибыль	Тенге	326342		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	4405619		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1142
Сметная заработная плата	Тенге		1344394	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	4405619		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1142
Сметная заработная плата	Тенге		1344394	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			189305186
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	36472515		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	6283208		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1511593	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	98751604		
Оборудование, инвентарь	Тенге	919622		
Накладные расходы	Тенге	32923753		
Сметная прибыль	Тенге	13954490		

Временные здания и сооружения	1,0 %	1893052
Итого		191198238
Зимнее удорожание	0,63 %	1204549
Итого		192402787
Непредвиденные работы и затраты	2 %	3848056
Итого		196250842
в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		206043956
НДС	12 %	24725275
Итого		230769230

Временные здания и сооружения	1,0 %	252407
Итого		25493099
Зимнее удорожание	0,63 %	160607
Итого		25653706
Непредвиденные работы и затраты	2 %	513074
Итого		26166780
в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		27472528
НДС	12 %	3296703
Итого		30769231

Генподрядчик:
ТОО «КазМунайКурылыс»

Директор Жантаев А.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор Кунибеков Э.Ж.