Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020г.

Генподрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Субподрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №11 от 11.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"	435 698 784	435 698 784	389 016 773	46 682 011		97 237 246	86 818 970	10 418 276	
2	В том числе НДС 12%	46 682 013	46 682 013				10 418 276			
3	Всего к оплате	435 698 784	435 698 784				97 237 246			
4	В том числе НДС 12%	46 682 013	46 682 013				10 418 276			

Генподрядчик:
ТОО «КазМунайКурылыс»

Директор: Жантаев А.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) 4270

Генподрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Субподрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №13 пятно 4"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом.

Договор подряда (контракт) №11 от 11.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. Разные работы											
1.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (под оборудование)	м3	0,22	19456,06	966,65	4280	213	3209	846			5537
					3900,6	327,53	858	72	--	410			
		НР - 91%; СП - 8%											
		Приямки 500х500х500-2шт.											
2.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2	2011,97	140,47	4024	281	3248	552			4942
					247,48	46,03	495	92	--	366			
		НР - 94%; СП - 8%											
3.	1106-0101-0101 РСНБ РК	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,162	16895,92	1074,12	2737	174	2379	200			3172
					1138,05	218,29	184	35	--	235			

	2015	НР - 91%; СП - 8%								
4.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	28200,48 9412,53	2471,78 513,99	16920 5648	1483 308	9789 --	5420 1787	24127
5.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,01414	18264 17015,04	960,96 292,4	258 241	14 4	3 --	223 38	519
6.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,01414	226000 --	-- --	3196 --	-- --	3196 --	-- 256	3451
7.	1134-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство НР - 76%; СП - 8%	м2 настила	1,28	17760,73 5581,02	1109,14 493,64	22734 7144	1420 632	14170 --	5909 2291	30935
8.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00928	257673 --	-- --	2391 --	-- --	2391 --	-- 191	2583
9.	2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,00252	217805 --	-- --	549 --	-- --	549 --	-- 44	593

2015	класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%								
10. 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхно сти	3,64	842,9 251,43	20,15 2,41	3068 915	73 9	2080 --	859 314	4242
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	60158 15484	3657 1153	41014 --	14009 5932	80101
Стоимость общестроительных работ		Тенге				60158				
Материалы		Тенге				34880				
Всего заработная плата		Тенге					16637			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6136				
Накладные расходы		Тенге				14010				
Сметная прибыль		Тенге				5933				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80100				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
Сметная заработная плата		Тенге					16637			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				80100				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
Сметная заработная плата		Тенге					16637			

РАЗДЕЛ 2. Каркас

Колонна К-3 2шт

11. 1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,0176	36880,73 10888,8	6020,67 1226,84	37530 11080	6127 1248	20323 --	11219 3900	52649
12. 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до	т	0,134128	18144,73 16538,58	1318,15 344	2434 2218	177 46	39 --	2061 360	4854

	доп. вып. 1	25 мм							
		НР - 91%; СП - 8%							
13.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013824	18264	960,96	252	13	4	218	508
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,4	235	4	--	38	
		Колонна К-4 10шт									
14.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,088	36880,73	6020,67	187649	30633	101614	56096	263245
		НР - 91%; СП - 8%			10888,8	1226,84	55402	6242	--	19500	
15.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41596	18144,73	1318,15	7547	548	120	6390	15053
		НР - 91%; СП - 8%			16538,58	344	6879	143	--	1115	
16.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,53536	14809,43	905,33	7928	485	153	6768	15872
		НР - 91%; СП - 8%			13616,1	275,2	7290	147	--	1176	
17.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06912	18264	960,96	1262	66	20	1089	2539
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,4	1176	20	--	188	
		Колонна К-5 8шт									
18.	1106-0501	-Колонны железобетонные	м3	0,128	36880,73	6020,67	4721	771	2556	1411	6623

-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%		10888,8	1226,84	1394	157	--	491	
19. 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,015552	18144,73 --- 16538,58	1318,15 --- 344	282 --- 257	20 --- 5	5 --- --	239 --- 42	563
20. 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8% Колонна К-6 20шт	т	0,00208	310511,06 --- 308363	2148,06 --- 875,48	646 --- 641	4 --- 2	-- --- --	585 --- 98	1330
21. 1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	36880,73 --- 10888,8	6020,67 --- 1226,84	5901 --- 1742	963 --- 196	3196 --- --	1764 --- 613	8278
22. 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8% Колонна К-7 46шт	т	0,02896	18144,73 --- 16538,58	1318,15 --- 344	525 --- 479	38 --- 10	8 --- --	445 --- 78	1048
23. 1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,92	36880,73 --- 10888,8	6020,67 --- 1226,84	33930 --- 10018	5539 --- 1129	18373 --- --	10143 --- 3526	47599

24.			0,103132	18144,73	1318,15	1871	136	29	1584	3732
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		16538,58	344	1706	35	--	276	
	НР - 91%; СП - 8%									
25.			0,00598	310511,06	2148,06	1857	13	--	1683	3823
1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		308363	875,48	1844	5	--	283	
	НР - 91%; СП - 8%									
	Ригель Р-7 12шт									
26.			0,516	37634,39	5551,17	19419	2864	9656	6824	28343
1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		13369,51	1163,79	6899	601	--	2099	
	НР - 91%; СП - 8%									
27.			0,10188	18264	960,96	1861	98	30	1605	3743
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17015,04	292,4	1733	30	--	277	
	НР - 91%; СП - 8%									
28.			0,003744	829477,78	1257,78	3106	5	2280	749	4162
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		219186	510,84	821	2	--	308	
	НР - 91%; СП - 8%									
	Диафрагма монолитная -ДМ-1 -4шт									
29.			3,09096	43910,93	6763,42	135727	20905	69515	44800	194969
1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3		14658	1269,38	45307	3924	--	14442	
	НР - 91%; СП - 8%									

16										
30.										
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,2659889	18264 17015,04	960,96 292,4	4858 4526	256 78	76 --	4189 724	9771
31.										
1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,5280271	13917,14 12720,96	908,18 292,4	7349 6717	480 154	152 --	6253 1088	14690
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	466656 168365	70142 14179	228149 --	166115 50622	683394
Стоимость общестроительных работ		Тенге				466656				
Материалы		Тенге				228150				
Всего заработная плата		Тенге					182544			
Накладные расходы		Тенге				166115				
Сметная прибыль		Тенге				50622				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				683393				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								172
Сметная заработная плата		Тенге					182544			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				683393				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								172
Сметная заработная плата		Тенге					182544			

РАЗДЕЛ 3. Стены

32.				Стены из газоблоков						
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 200мм) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	104,9329065	6432,73 3824,16	2598,64 529,76	675005 401280	272683 55589	1042 --	424889 87991	1187885
33.										
1108-0301	-Стены из легкобетонных	м3	33,6865231	6432,73	2598,64	216696	87539	334	136402	381346

-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (стены эркеров 200мм) НР - 93%; СП - 8%	кладки		3824,16	529,76	128823	17846	--	28248	
34.			145,7064	8153,79	2598,64	1188059	378638	252216	589986	1920289
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (внутренние стены 200мм) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		3824,16	529,76	557205	77189	--	142244	
35.			7,880668	70233,24	6533,14	553485	51486	65553	526539	1166426
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		55381,9	1240,12	436446	9773	--	86402	
36.			0,34878	360701,46	2160,66	125805	754	104062	19731	157179
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		60178,8	650,16	20989	227	--	11643	
	Деформационный шов									
37.			18,18	3046,22	13,62	55380	246	37320	16442	77568
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		979,78	3,25	17812	59	--	5746	
38.			60	836,78	10,82	50207	649	45234	5102	59734
1107-0106 -0402 РСНБ РК 2015	-Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР - 118%; СП - 8%	м шва		72,07	--	4324	--	--	4425	
39.			124	132,51	0,78	16431	96	--	11302	29952
1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		131,73	0,36	16335	45	--	2219	

	НР - 69%; СП - 8%									
40.			0,00756	456268	--	3449	--	3449	--	3725
2113-0201 -0211 РСНБ РК 2015	-Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	276	
	СП - 8%									
41.			10	863	--	8630	--	8630	--	9320
2110-0502 -0104 РСНБ РК 2015	-Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	690	
	СП - 8%									
				Утепление колон,ригелей и перегородок тамбура						
42.			37,5132	42966,17	2365,8	1611799	88749	617926	711580	2509248
1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		---	---	---	---	---	---	
				24128,16	830,76	905124	31164	--	185870	
	НР - 76%; СП - 8%									
43.			36,387804	19044	--	692969	--	692969	--	748407
2111-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	55438	
	СП - 8%									
44.			0,536112	42966,17	2365,8	23035	1268	8832	10169	35860
1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		---	---	---	---	---	---	
				24128,16	830,76	12935	445	--	2656	
	НР - 76%; СП - 8%									
45.			0,5200286	12241	--	6366	--	6366	--	6875
2111-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	509	

		СП - 8%							
				Узел 2					
46.			1,917	3299,7	128,72	6326	247	1824	3911	11055
1110-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка стоек СД-1, СД-2	м2 стен (за вычетом проемов)		2219,36	47,3	4255	91	--	819	
	НР - 90%; СП - 8%									
47.			0,07668	59537	--	4565	--	4565	--	4931
2107-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	365	
	СП - 8%									
48.			0,15336	56987	--	8740	--	8740	--	9439
2107-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	699	
	СП - 8%									
49.			0,00768	544473,06	2148,06	4182	16	1798	2161	6850
1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		308363	875,48	2368	7	--	507	
	НР - 91%; СП - 8%									
50.			5,112	3210,33	32,6	16411	167	9619	5361	23514
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1296,05	14,79	6625	76	--	1742	
	НР - 80%; СП - 8%									
				Утепление пола эркера						
51.			20,82	2882,14	24,03	60006	500	13628	36800	104551
1115-0213 -0101 РСНБ РК 2015	-Пол из бетона. Устройство наружной теплоизоляции	м2		2203,56	5,85	45878	122	--	7744	

	Изм. и доп. вып. 16	НР - 80%; СП - 8%								
52.	2111-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	3,21669	12241	--	39376	--	39376	--	42526
					--	--	--	--	--	3150	
		СП - 8%									
53.	2205-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - санирующие штукатурки СТ РК 1168-2006	кг	94,731	75	--	7105	--	7105	--	7673
					--	--	--	--	--	568	
		СП - 8%									
54.	2113-0207 -1201 РСНБ РК 2015	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	10,41	192	--	1999	--	1999	--	2159
					--	--	--	--	--	160	
		СП - 8%									
55.	1115-0402 -0402 РСНБ РК 2015	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	20,82	789,6	2,88	16440	60	14237	1736	19630
					102,91	1,32	2143	28	--	1454	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	5392465	883100	1946824	2502111	8526142
			Тенге		--	--	2562543	192660	--	631565	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5376033
Материалы	Тенге	1173623
Всего заработная плата	Тенге	2738824
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	773198
Накладные расходы	Тенге	2490808
Сметная прибыль	Тенге	629347
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8496189
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2410
Сметная заработная плата	Тенге	2738824
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	16431
Всего заработная плата	Тенге	16380

	Накладные расходы	Тенге			11302				
	Сметная прибыль	Тенге			2219				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			29952				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата	Тенге				16380			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8526140				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2425
	Сметная заработная плата	Тенге				2755203			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие

Плита покрытия монолитная

56.									
1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	194,01	35150,42	1787,26	6819533	346747	4865281	1529942	9017433
				8285,68	380,14	1607505	73750	--	667958	
57.										
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	3,39686	18144,73	1318,15	61635	4478	978	52186	122927
				16538,58	344	56179	1169	--	9106	
58.										
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1) НР - 91%; СП - 8%	т	0,2784	829477,78	1757,78	230927	350	169556	55659	309512
				219186	510,84	61021	142	--	22927	
59.										
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,10385	18264	960,96	38425	2022	606	33135	77285
				17015,04	292,4	35797	615	--	5725	
60.										
1122-0801 -0105	-Гильзы. Установка фасонных	т	0,0709	1304268,85	494587,6	92473	35066	25504	41073	144229
				449975,3	135183,05	31903	9584	--	10684	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%	частей							
		Стенка монолитная СТм-4-1шт								
61.	1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	17,92	41138,96 14658	6763,42 1269,38	737210 262671	121201 22747	353338 --	259731 79755	1076696
62.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,41367	18264 17015,04	960,96 292,4	25819 24054	1358 413	407 --	22265 3847	51931
		Стенка монолитная СТм-5-1шт									
63.	1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	10,94	41138,96 14658	6763,42 1269,38	450060 160359	73992 13887	215709 --	158563 48690	657314
64.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,85553	18264 17015,04	960,96 292,4	15625 14557	822 250	246 --	13474 2328	31428
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	8471707 2254046	586036 122559	5631625 --	2166028 851020	11488755
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8471707				
	Материалы		Тенге				5631625				
	Всего заработная плата		Тенге					2376605			
	Накладные расходы		Тенге				2166029				
	Сметная прибыль		Тенге				851019				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11488755			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							2269
Сметная заработная плата		Тенге					2376605		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				11488755			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							2269
Сметная заработная плата		Тенге					2376605		

РАЗДЕЛ 5. Кровля

65.			35,2392	93239,87	1354,94	3285699	47747	2492653	687352	4290895
1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		21149,7	522,88	745299	18426	--	317844	
66.			38,3802	8748,37	54,87	335764	2106	302883	28493	393398
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		801,84	23,05	30775	885	--	29141	
67.			5,581	54438	--	303818	--	303818	--	328124
2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	24305	
68.			5,95	47186	--	280757	--	280757	--	303217
2107 0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	22461	
69.			816,3228	304,34	2,54	248437	2077	221574	23093	293253
1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		30,36	1,07	24786	873	--	21722	

	доп. вып. 10									
		Слуховые окна (4шт)								
					Тип 1(1шт)					
70.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	1	17044,84 6128,64	810,58 321,64	17045 6129	811 322	10105 --	5805 1828	24678
71.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,454	8748,37 801,84	54,87 23,05	3972 364	25 10	3583 --	337 345	4654
72.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	4,972	304,34 30,36	2,54 1,07	1513 151	13 5	1349 --	141 132	1786
73.	2107-0509 -0409 РСНБ РК 2015	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм СП - 8%	м2	1,0455	937 --	-- --	980 --	-- --	980 --	-- 78	1058
74.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки слухового окна, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	4886,04 1221,24	53,79 12,64	9772 2442	108 25	7222 --	2418 975	13166
75.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	4	295 --	-- --	1180 --	-- --	1180 --	-- 94	1274

76.									
2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	2	486 ---	-- --	972 ---	-- --	972 ---	-- 78	1050
77.									
2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт	2	827 ---	-- --	1654 ---	-- --	1654 ---	-- 132	1786
78.									
2110-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	11	1299 ---	-- --	14289 ---	-- --	14289 ---	-- 1143	15432
79.									
2110-0102 -0202 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	11	705 ---	-- --	7755 ---	-- --	7755 ---	-- 620	8375
80.									
2110-0102 -0211 РСНБ РК 2015	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	5,3	902 ---	-- --	4781 ---	-- --	4781 ---	-- 382	5163
81.									
1115-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,9	875,25 --- 632,63	2,27 --- 1,06	788 --- 569	2 --- 1	217 --- --	456 --- 100	1344
82.									
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,9	184,79 --- 80,65	4,63 --- 0,48	166 --- 73	4 --- --	89 --- --	50 --- 17	234
83.					Тип 2(3шт)					
1110-0106	-Окна слуховые.	слуховое	3	17044,84	810,58	51135	2432	30317	17416	74034

-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство НР - 90%; СП - 8%	окно		6128,64	321,64	18386	965	--	5484	
84. 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,2606	8748,37 --- 801,84	54,87 --- 23,05	11028 --- 1011	69 --- 29	9948 --- --	936 --- 957	12921
85. 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	14,916	304,34 --- 30,36	2,54 --- 1,07	4539 --- 453	38 --- 16	4048 --- --	422 --- 397	5358
86. 2107-0509 -0409 РСНБ РК 2015	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, 11, Е2, толщина 12 мм СП - 8%	м2	3,1365	937 --- --	-- --- --	2939 --- --	-- --- --	2939 --- --	-- --- 235	3174
87. 1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки слухового окна, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	3	4886,04 --- 1221,24	53,79 --- 12,64	14658 --- 3664	161 --- 38	10833 --- --	3628 --- 1463	19749
88. 2110-0102 -0202 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	33	705 --- --	-- --- --	23265 --- --	-- --- --	23265 --- --	-- --- 1861	25126
89. 2110-0102 -0211 РСНБ РК	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без	м	15,9	902 --- --	-- --- --	14342 --- --	-- --- --	14342 --- --	-- --- 1147	15489

	2015	покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%							
90.	2110-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	33	1299 -- --	-- -- --	42867 -- --	-- -- --	42867 -- --	-- -- 3429	46296
91.	1115-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2,7	875,25 632,63	2,27 1,06	2363 1708	6 3	649 --	1369 299	4031
92.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз НР - 69%; СП - 8%	м2	2,7	184,79 80,65	4,63 0,48	499 218	12 1	269 --	151 52	702
93.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0035019	58047,54 55381,9	Узел 1 2665,64 1240,12	203 194	9 4	-- --	234 35	472
94.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,003402	275243 -- --	-- -- --	936 -- --	-- -- --	936 -- --	-- -- 75	1011
95.	2113-0211 -9903 РСНБ РК 2015	-Шуруп строительный с потайной головкой СП - 8%	шт.	54	2 -- --	-- -- --	108 -- --	-- -- --	108 -- --	-- -- 9	117
96.	1107-0107 -0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг.	т стальных	0,175482	709272,24 55381,9	6533,14 1240,12	124465 9719	1146 218	113600 --	11725 10895	147084

	РСНБ РК 2015	Установка (МД-2,МНД-2) НР - 118%; СП - 8%	элементов							
97.	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые (А1,Шайба16, Гайка М16). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,086164	250361,92 220490	12011,12 1288,28	21572 18998	1035 111	1539 --	22549 3530	47651
98.	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0568	222654 --	-- --	12647 --	-- --	12647 --	-- 1012	13658
99.	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	-Проволока Вр 1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 (скрутки) СП - 8%	т	0,021756	226000 --	-- --	4917 --	-- --	4917 --	-- 393	5310
100.	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	-Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78 СП - 8%	кг	2,064	768 --	-- --	1585 --	-- --	1585 --	-- 127	1712
101.	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	-Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,00324	373701 --	-- --	1211 --	-- --	1211 --	-- 97	1308
102.	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	12	91 --	-- --	1092 --	-- --	1092 --	-- 87	1179
					Фрагмент кровли №1 (3шт)						
103.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструк	0,9663	93239,87 21149,7	1354,94 522,88	90098 20437	1309 505	68352 --	18848 8716	117661

	Изм. и доп. вып. 16		ции							
104.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,2783	8748,37 801,84	54,87 23,05	11183 1025	70 29	10088 --	949 971	13103
105.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	44,3808	304,34 30,36	2,54 1,07	13507 1348	113 47	12046 --	1256 1181	15943
106.	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,453	54438 --	-- --	24660 --	-- --	24660 --	-- 1973	26633
107.	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,174	47186 --	-- --	8210 --	-- --	8210 --	-- 657	8867
108.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, с гайками и шайбами НР - 91%; СП - 8%	т	0,0213	544473,06 308363	2148,06 875,48	11597 6568	46 19	4983 --	5994 1407	18999
109.	1107-0107 -0103 РСНБ РК	-Изделия монтажные массой до 20 кг (МД2,МНД-2). Установка	т стальных	0,04404	709272,24 55381,9	6533,14 1240,12	31236 2439	288 55	28509 --	2942 2734	36913

	2015	НР - 118%; СП - 8%	элементов						
110.	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,001029	226000 ---	-- ---	233 ---	-- ---	233 ---	-- ---	251
					--	--	--	--	--	19	
111.	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	-Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	24	892 ---	-- ---	21408 ---	-- ---	21408 ---	-- ---	23121
					--	--	--	--	--	1713	
					Фрагмент кровли №2						
112.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,543	93239,87 ---	1354,94 ---	50629 ---	736 ---	38409 ---	10591 ---	66118
					21149,7	522,88	11484	284	--	4898	
113.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,713	8748,37 ---	54,87 ---	6238 ---	39 ---	5627 ---	529 ---	7308
					801,84	23,05	572	16	--	541	
114.	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,279	54438 ---	-- ---	15188 ---	-- ---	15188 ---	-- ---	16403
					--	--	--	--	--	1215	
115.	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2	м3	0,108	47186 ---	-- ---	5096 ---	-- ---	5096 ---	-- ---	5504
					--	--	--	--	--	408	

		сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%							
116.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	27,3792	304,34 30,36	2,54 1,07	8332 831	70 29	7431 -- 775 729	9836
117.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,01278	544473,06 308363	2148,06 875,48	6958 3941	27 11	2990 -- 3596 844	11399
118.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,02747	709272,24 55381,9	6533,14 1240,12	19484 1521	179 34	17784 -- 1835 1706	23025
119.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,00048	226000 --	-- --	108 --	-- --	108 -- -- 9	117
120.	2110-0102 -0209 РСНБ РК 2015	-Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	14	892 --	-- --	12488 --	-- --	12488 -- -- 999	13487
						Фрагмент кровли №3				
121.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,306	93239,87 21149,7	1354,94 522,88	28531 6472	415 160	21644 -- 5969 2760	37260
122.	1110-0115 -0101 РСНБ РК	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.	м3 древесины в	0,406	8748,37 801,84	54,87 23,05	3552 326	22 9	3204 -- 301 308	4162

	2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	конструкции						
123.	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,146	54438 ---	-- ---	7948 ---	-- ---	7948 ---	-- 636	8584
124.	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,055	47186 ---	-- ---	2595 ---	-- ---	2595 ---	-- 208	2803
125.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	14,2224	304,34 ---	2,54 ---	4328 ---	36 ---	3860 ---	402 378	9109
126.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,00852	544473,06 ---	2148,06 ---	4639 ---	18 ---	1994 ---	2398 563	7599
127.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,01656	709272,24 ---	6533,14 ---	11746 ---	108 ---	10721 ---	1106 1028	13880
128.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,000617	226000 ---	-- ---	139 ---	-- ---	139 ---	-- 11	151

129.									
2110-0102 -0209 РСНБ РК 2015	-Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	8	892 ---	-- --	7136 ---	-- --	7136 ---	-- 571	7707
				Фрагмент кровли №4						
130.										
1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,259	93239,87 21149,7	1354,94 522,88	117389 26627	1706 658	89056 --	24557 11356	153302
131.										
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,639	8748,37 801,84	54,87 23,05	14339 1314	90 38	12935 --	1217 1244	16800
132.										
2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,7	54438 ---	-- --	38107 ---	-- --	38107 --	-- 3049	41155
133.										
2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,27	47186 ---	-- --	12740 ---	-- --	12740 --	-- 1019	13759
134.										
1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	68,448	304,34 30,36	2,54 1,07	20831 2078	174 73	18579 --	1936 1821	24589

135.									
1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03124	544473,06	2148,06	17009	67	7309	8791	27865
				308363	875,48	9633	27	--	2064	
	НР - 91%; СП - 8%									
136.										
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06473	709272,24	6533,14	45911	423	41903	4325	54255
				55381,9	1240,12	3585	80	--	4019	
	НР - 118%; СП - 8%									
137.										
2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00226	226000	--	511	--	511	--	552
				--	--	--	--	--	41	
	СП - 8%									
138.										
2110-0102 -0209 РСНБ РК 2015	-Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	40	892	--	35680	--	35680	--	38534
				--	--	--	--	--	2854	
	СП - 8%									
				Фрагмент кровли №5						
139.										
1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,561	93239,87	1354,94	52308	760	39683	10942	68310
				21149,7	522,88	11865	293	--	5060	
	НР - 90%; СП - 8%									
140.										
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7695	8748,37	54,87	6732	42	6073	571	7887
				801,84	23,05	617	18	--	584	
	НР - 90%; СП - 8%									
141.										
2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ	м3	0,293	54438	--	15950	--	15950	--	17226
				--	--	--	--	--	1276	

		8486-86 СП - 8%							
142.	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,113	47186 ---	-- --	5332 --	-- --	5332 --	-- 427	5759
143.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	28,704	304,34 30,36	2,54 1,07	8736 872	73 31	7791 --	812 764	10312
144.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,0142	544473,06 308363	2148,06 875,48	7732 4379	31 12	3322 --	3996 938	12666
145.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,02936	709272,24 55381,9	6533,14 1240,12	20824 1626	192 36	19006 --	1962 1823	24609
146.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,00048	226000 --	-- --	108 --	-- --	108 --	-- 9	117
147.	2110-0102 -0209 РСНБ РК 2015	-Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	16	892 --	-- --	14272 --	-- --	14272 --	-- 1142	15414
					Противопожарная кирпичная перегородка по оси 5						
148.	1108-0401	-Перегородки	м2	25	2302,85	129,83	57571	3246	23077	29693	94246

	-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	перегородок (за вычетом проемов)		1249,92	27,21	31248	680	--	6981	
149.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,0063	226000 ---	-- --	1424 --	-- --	1424 --	-- 114	1538
150.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,17	34108,77 10888,8	6020,67 1226,84	5798 1851	1024 209	2923 --	1874 614	8287
151.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,02745	18264 17015,04	960,96 292,4	501 467	26 8	8 --	432 75	1008
152.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0028	226957 ---	-- --	635 --	-- --	635 --	-- 51	686
153.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02465	217805 ---	-- --	5369 --	-- --	5369 --	-- 430	5798
154.				0,041	22971,8	3973,51	942	163	594	196	1229

	1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Пояса без опалубки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		--------- 4511,05	--------- 744,18	--------- 185	--------- 31	--------- --	--------- 91	
155.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,006794	226000 --------- --	-- --------- --	1535 --------- --	-- --------- --	1535 --------- --	-- --------- 123	1658
156.	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00385	456282,92 --------- 220490	12011,12 --------- 1288,28	1757 --------- 849	46 --------- 5	862 --------- --	1008 --------- 221	2985
157.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	8	29 --------- --	-- --------- --	232 --------- --	-- --------- --	232 --------- --	-- --------- 19	251
158.	1107-0516 -0101 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР - 118%; СП - 8%	м шва	2,284	72,66 --------- 70,07	2,59 --------- 1,2	166 --------- 160	6 --------- 3	-- --------- --	192 --------- 29	387
159.	2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	0,877056	575 --------- --	-- --------- --	504 --------- --	-- --------- --	504 --------- --	-- --------- 40	545
						Противопожарная кирпичная перегородка по оси 9					
160.	1108-0401 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,8	2302,85 --------- 1249,92	129,83 --------- 27,21	34082 --------- 18499	1921 --------- 403	13662 --------- --	17578 --------- 4133	55793
161.				0,0063	226000	--	1424	--	1424	--	1538

	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	114	
162.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	34108,77	6020,67	3411	602	1720	1103	4874
					---	---	---	---	---	---	
					10888,8	1226,84	1089	123	--	361	
163.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,01645	18264	960,96	300	16	4	259	604
					---	---	---	---	---	---	
					17015,04	292,4	280	5	--	45	
164.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00168	226957	--	381	--	381	--	412
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	31	
165.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01477	217805	--	3217	--	3217	--	3474
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	257	
166.	1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Пояса без опалубки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,041	22971,8	3973,51	942	163	594	196	1229
					---	---	---	---	---	---	
					4511,05	744,18	185	31	--	91	
167.	2105-0301 -3501	-Проволока из низкоуглеродистой стали	т	0,006794	226000	--	1535	--	1535	--	1658
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	123	

	РСНБ РК 2015	холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%								
168.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 выпуски из парапета СП - 8%	т	0,00497	217805	--	1082	--	1082	--	1169
					--	--	--	--	--	87	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	5820303	72049	4704963	975706	7339692
			Тенге		--	--	1043286	25939	--	543684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5794900				
	Материалы		Тенге				3719568				
	Всего заработная плата		Тенге					1063056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				966373				
	Накладные расходы		Тенге				969663				
	Сметная прибыль		Тенге				541165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7305729				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1078
	Сметная заработная плата		Тенге					1063056			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				972				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				972				
	Сметная прибыль		Тенге				78				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1050				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24430				
	Материалы		Тенге				18055				
	Всего заработная плата		Тенге					6169			
	Сдача и испытание		Тенге				304				
	Накладные расходы		Тенге				6046				
	Сметная прибыль		Тенге				2438				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32914				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6169			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				7339693				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1084
	Сметная заработная плата		Тенге					1069225			

РАЗДЕЛ 6. Двери

169.										
1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	156,45	2108,79	127,41	329920	19934	18365	269773	647669
		проемов		1863,99	51,94	291621	8127	--	47975	
	НР - 90%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	329920	19934	18365	269773	647669
		Тенге		--	--	291621	8127	--	47975	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				329920				
Материалы		Тенге				18365				
Всего заработная плата		Тенге					299748			
Накладные расходы		Тенге				269773				
Сметная прибыль		Тенге				47975				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				647669				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								239
Сметная заработная плата		Тенге					299748			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				647669				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								239
Сметная заработная плата		Тенге					299748			

РАЗДЕЛ 7. Окна

170.										
1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	146,25	1997,39	161,34	292119	23596	143497	122320	447594
				854,88	74,43	125026	10886	--	33155	
	НР - 90%; СП - 8%									
171.										
1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	135	3149,18	163,86	425139	22121	218845	174676	647801
				1364,24	73,42	184173	9912	--	47985	
	НР - 90%; СП - 8%									
172.										
1110-0501 -0105 РСНБ РК	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	31,95	2637,07	164,46	84254	5255	41797	35622	129466
				1164,37	74,43	37202	2378	--	9590	

2015 Изм. и доп. вып. 14	поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%								
173. 1110-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2	6,9	2074,47 977,9	158,06 73,42	14314 6747	1091 507	6476 --	6529 1667	22510
174. 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	п/м	242,4	1063,14 213,6	4,7 2,21	257706 51775	1138 536	204793 --	47080 24383	329169
175. 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Решетки из стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,13762	53524,6 46972,8	2529,62 435,16	7366 6464	348 60	554 --	4502 949	12817
176. 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Масляная окраска решеток и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	3,99098	823,67 689,28	0,98 0,46	3287 2751	4 2	532 --	2202 439	5929
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	1084186 414138	53552 24280	616494 --	392931 118168	1595286

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1076820
Материалы	Тенге	615942
Всего заработная плата	Тенге	431894
Накладные расходы	Тенге	388429
Сметная прибыль	Тенге	117220
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1582469
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	413

Сметная заработная плата	Тенге								
Стоимость металломонтажных работ	Тенге					431894			
Материалы	Тенге				7366				
Всего заработная плата	Тенге				554				
Накладные расходы	Тенге					6524			
Сметная прибыль	Тенге				4502				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				949				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12817				
Сметная заработная плата	Тенге								6
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					6524			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1595286				
Сметная заработная плата	Тенге								419
						438418			

РАЗДЕЛ 8.

Витражи

177.											
1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	126	2244,61	163,49	282821	20600	127212	130052	445902
				1071,5	75,34	135009	9493	--	33030	
	НР - 90%; СП - 8%									
178.										
1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	87,5	1063,14	4,7	93025	411	73924	16995	118821
				213,6	2,21	18690	193	--	8802	
	НР - 90%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	375846	21011	201136	147047	564723
		Тенге		--	--	153699	9686	--	41832	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				375846				
Материалы		Тенге				201137				
Всего заработная плата		Тенге					163385			
Накладные расходы		Тенге				147046				
Сметная прибыль		Тенге				41831				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				564724				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
Сметная заработная плата		Тенге					163385			156

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			564724				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							156
Сметная заработная плата		Тенге				163385			

РАЗДЕЛ 9. Перегородки

Перегородки межкомнатные из гипсокартона

179.			366,4	1905,06	26,69	698015	9778	280766	370002	1153458
1110-0402 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство 75мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1112,09	9,94	407471	3643	--	85441	
	НР - 90%; СП - 8%									
180.			506	2133,4	29,56	1079502	14958	470009	540008	1749071
1110-0402 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство 75мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,97	10,82	594535	5474	--	129561	
	НР - 90%; СП - 8%									
181.			87,092	1905,06	26,69	165916	2324	66738	87948	274173
1110-0402 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство 125мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1112,09	9,94	96854	866	--	20309	
	НР - 90%; СП - 8%									
182.			114,508	2133,4	29,56	244292	3385	106364	122204	395815
1110-0402 -0602 РСНБ РК 2015	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон	м2 перегородок (за вычетом		1174,97	10,82	134543	1239	--	29320	

Изм. и доп. вып. 15	гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство 125мм	проемов)							
	НР - 90%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге	--	--	2187724	30445	923877	1120162	3572517
		Тенге	--	--	1233403	11222	--	264631	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			2187724				
Материалы		Тенге			923876				
Всего заработная плата		Тенге				1244625			
Накладные расходы		Тенге			1120162				
Сметная прибыль		Тенге			264631				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			3572518				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1122
Сметная заработная плата		Тенге				1244625			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			3572518				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1122
Сметная заработная плата		Тенге				1244625			

РАЗДЕЛ 10. Полы

Узел 138 Керамические

183.			1,6446	11714,7	905,88	19266	1490	--	14022	35951
1126-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий. Изоляция сверху изделиями из пенопласта	м3 изоляции		10808,82	409,36	17776	673	--	2663	
	НР - 76%; СП - 8%									
184.			1,628154	19044	--	31007	--	31007	--	33487
2111-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3		--	--	--	--	--	2481	
	СП - 8%									
185.			54,82	1183,55	86,59	64882	4747	26680	32016	104651
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2		610,27	11,03	33455	605	--	7752	

		НР - 94%; СП - 8%								
186.	2113-0810 -0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм СП - 8%	1000м2	0,0613984	81813 ---	-- ---	5023 ---	-- ---	5023 ---	-- ---	5425
187.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ.40мм НР - 94%; СП - 8%	м2	54,82	656,43 311,86	27,3 12,8	35985 17096	1496 702	17393 --	16730 4217	56932
188.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки НР - 94%; СП - 8%	м2	219,28	87,56 3,85	4,64 2,12	19201 845	1018 464	17338 --	1231 1635	22066
					Полы по перекрытию тип 60 - линолеум						
189.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2657,12	667,34 311,86	27,3 12,8	1773208 828639	72528 34015	872041 --	810895 206728	2790831
190.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки НР - 94%; СП - 8%	м2	2657,12	180,59 7,71	9,29 4,23	479838 20483	24683 11249	434672 --	29828 40773	550440
					Балконы						
191.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	325,2	35,29 34,78	0,52 0,24	11477 11309	168 78	-- --	10704 1775	23956
192.	2110-0401 -0204 РСНБ РК 2015	-Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-250 ГОСТ 10923-93 СП - 8%	м2	325,2	81 ---	-- ---	26341 ---	-- ---	26341 ---	-- 2107	28448
193.	1111-0101 -1503	-Покрытия цементные, толщина 20 мм.	м2 покрытия	325,2	776,53 235,64	84,78 30,32	252528 76631	27570 9859	148327 --	81301 26706	360535

	РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%								
194.	1111-0101 -1504 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	325,2	219,02 --- 17,7	7,99 --- 3,83	71225 --- 5754	2599 --- 1246	62872 --- --	6580 --- 6224	84029
195.	1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	403,65	156,58 --- 125,22	1,04 --- 0,48	63203 --- 50543	418 --- 194	12242 --- --	47694 --- 8872	119768
					Пол - Тамбур						
196.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,5232	18948,57 --- 3385,5	7,68 --- --	9914 --- 1771	4 --- --	8139 --- --	1665 --- 926	12505
197.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	6,54	3052,23 --- 1109,82	69,84 --- 30,89	19962 --- 7258	457 --- 202	12247 --- --	7013 --- 2158	29132
198.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	17,4	543,6 --- 279,9	1,55 --- 0,72	9459 --- 4870	27 --- 13	4562 --- --	4590 --- 1124	15172
					Пол - Лестничная площадка						
199.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	437,35	667,34 --- 311,86	27,3 --- 12,8	291862 --- 136390	11938 --- 5599	143534 --- --	133470 --- 34027	459358
					Пол - тепловой пункт, водомерный узел						
200.	1111-0101	-Покрытия щебеночные с	м2	21,16	2011,97 ---	140,47 ---	42573 ---	2972 ---	34364 ---	5838 ---	52284

-1303 РСНБ РК 2015	пропиткой битумом. Устройство	покрытия		247,48	46,03	5237	974	--	3873	
	НР - 94%; СП - 8%									
201.			1,6928	18948,57	7,68	32076	13	26332	5387	40460
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		---	---	---	---	---	---	
	НР - 94%; СП - 8%			3385,5	--	5731	--	--	2997	
202.			21,16	921,31	91,78	19495	1942	10861	6938	28547
1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм (15мм). Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
	НР - 94%; СП - 8%			316,24	32,57	6692	689	--	2115	
203.			21,16	-261,29	-11,99	-5529	-254	-4697	-658	-6682
1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=3	-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
	НР - 94%; СП - 8%			-27,33	-5,75	-578	-122	--	-495	
204.			28,98	156,58	1,04	4538	30	879	3424	8599
1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		---	---	---	---	---	---	
	НР - 94%; СП - 8%			125,22	0,48	3629	14	--	637	
					Подвальные помещения					
205.			775,78	221,24	30,02	171633	23286	96943	56046	245894
1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		---	---	---	---	---	---	
	НР - 94%; СП - 8%			66,26	10,6	51404	8220	--	18214	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	3449166	177132	1987100	1274714	5101788
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1284937	74674	--	377911	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3449166	
Материалы	Тенге	1924726	
Всего заработная плата	Тенге		1359611
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	62371	
Накладные расходы	Тенге	1274713	
Сметная прибыль	Тенге	377910	

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5101790			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1489
Сметная заработная плата		Тенге					1359611		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				5101790			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1489
Сметная заработная плата		Тенге					1359611		

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка

206.			65,04	773,54	4,58	50311	298	18358	25396	81764
1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		486,71	1,38	31655	90	--	6057	
207.			800,132	1156,37	7,14	925250	5716	343802	461973	1498201
1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		719,55	2,17	575732	1734	--	110978	
208.			1593,46	613,84	6,11	978136	9728	203308	615935	1721596
1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		480,15	3,02	765100	4819	--	127526	
209.			682,61	1325,71	72,65	904940	49590	266367	501682	1519151
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		862,84	55,84	588983	38119	--	112530	
210.			2338,46	976,08	18,71	2282514	43747	256195	1596563	4189403
1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (2мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности		847,81	5,62	1982572	13132	--	310326	

	НР - 80%; СП - 8%								
211. 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором затирка	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,596	501,84	5,09	71560	725	15595	44480	125323
				387,39	2,52	55240	359	--	9283	
	НР - 80%; СП - 8%									
212. 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,71	1088,11	68,17	54090	3389	14932	30748	91625
				719,55	53,63	35769	2666	--	6787	
	НР - 80%; СП - 8%									
213. 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	214,19	4791,53	18,68	1026298	4000	539514	387730	1527150
				2254	8,77	482784	1878	--	113122	
	НР - 80%; СП - 8%									
214. 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,248	2881,06	41,92	847746	12335	231808	487770	1442357
				2051,34	20,76	603603	6110	--	106841	
	НР - 80%; СП - 8%									
215. 1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,248	1954,03	20,54	574968	6043	45555	420134	1074710
				1778,67	6,11	523370	1798	--	79608	
	НР - 80%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	7715813	135571	1935434	4572411	13271280

		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	5644808	70704	--	983058	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			7715813				
Материалы		Тенге			1935434				
Всего заработная плата		Тенге				5715512			
Накладные расходы		Тенге			4572410				
Сметная прибыль		Тенге			983058				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			13271281				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							5007
Сметная заработная плата		Тенге				5715512			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			13271281				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							5007
Сметная заработная плата		Тенге				5715512			

РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка

216.			1560,64	3016,54	24,03	4707735	37508	1231262	2758473	8063505
1115-0213 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (отделка наружных стен и эркеров)	м2		2203,56	5,85	3438965	9127	--	597297	
	НР - 80%; СП - 8%									
217.			49,16016	12241	--	601770	--	601770	--	649911
2111-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3		--	--	--	--	--	48142	
	СП - 8%									
218.			2653,088	455,36	--	1208103	--	1208103	--	1304751
Прайс-лист	-Декоративная штукатурка под Травертин Sandputz, марки Kaizer	кг		--	--	--	--	--	96648	
	СП - 8%									
219.			62,4256	602,68	--	37623	--	37623	--	40632
Прайс-лист	-Грунтовка глубокого проникновения	кг		--	--	--	--	--	3010	

		СП - 8%							
220.	Прайс-лист	-Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	312,128	353,57 ---	-- ---	110360 ---	-- ---	110360 ---	-- ---	119188
		СП - 8%							
221.	Прайс-лист	-Колер	кг	468,192	178,57 ---	-- ---	83606 ---	-- ---	83606 ---	-- ---	90294
		СП - 8%							
222.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (перекрытие,колонны,ригеля)	м2 оштукатуриваемой поверхности	402,02	9397,65 ---	32,6 ---	3778042 ---	13104 ---	3243900 ---	421587 ---	4535599
		НР - 80%; СП - 8%			1296,05	14,79	521038	5946	--	335970	
223.	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	1481,4	758,35 ---	0,84 ---	1123423 ---	1241 ---	113200 ---	807185 ---	2085057
		НР - 80%; СП - 8%			681,1	--	1008982	--	--	154449	
224.	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2424,96	650,67 ---	1,81 ---	1577838 ---	4393 ---	491544 ---	1008068 ---	2792779
		НР - 93%; СП - 8%			446,15	0,84	1081901	2044	--	206873	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	13228498 ---	56247 ---	7121368 ---	4995313 ---	19681716
					--	--	6050885	17116	--	1457906	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13228498	
Материалы	Тенге	5079906	
Всего заработная плата	Тенге		6068002
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2041460	
Накладные расходы	Тенге	4995314	
Сметная прибыль	Тенге	1457905	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	19681717	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		5111
Сметная заработная плата	Тенге		6068002

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			19681717					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5111
Сметная заработная плата		Тенге				6068002				

РАЗДЕЛ 13. 18

Лестница Л1 (3шт)

225.			302,4	2159,83	70,22	653133	21234	212283	347276	1080442
1115-0205 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг НР - 80%; СП - 8%	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)		1387,62	47,88	419616	14479	--	80033	

Монолитная лестница техподполья

226.			6,21	19360,85	1312,09	120231	8148	94080	17932	149216
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2898,96	274,24	18003	1703	--	11053	
227.			6,18	16445,41	1159,18	101633	7164	88426	6877	117191
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитная лестница техподполья бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		977,76	245,13	6043	1515	--	8681	
228.			0,08268	13739,84	1331,28	1136	110	3	972	2277
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		12377,2	540,08	1023	45	--	169	
229.			0,08268	18264	960,96	1510	79	24	1302	3037
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17015,04	292,4	1407	24	--	225	
230.			0,08268	226000	--	18686	--	18686	--	20181
2105-0301 -3501	-Проволока из низкоуглеродистой стали	т		--	--	--	--	--	1495	

	РСНБ РК 2015	холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%								
					Шахта с вентканалами ВШМ-1 (типовой этаж)-12шт:4этажа					
231.	1106-0601 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,004	50484,19 --- 13980,8	5501,81 --- 1123,44	252623 --- 69960	27531 --- 5622	155132 --- --	68779 --- 25712	347114
232.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,21888	360701,46 --- 60178,8	2160,66 --- 650,16	78950 --- 13172	473 --- 142	65305 --- --	12382 --- 7307	98639
233.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,189	18264 --- 17015,04	960,96 --- 292,4	3452 --- 3216	182 --- 55	54 --- --	2977 --- 514	6943
234.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,06264	226957 --- --	-- --- --	14217 --- --	-- --- --	14217 --- --	-- --- 1137	15354
235.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,12636	217805 --- --	-- --- --	27522 --- --	-- --- --	27522 --- --	-- --- 2202	29724
236.	1107-0107	-Изделия монтажные	т	0,22392	70233,24 ---	6533,14 ---	15727 ---	1463 ---	1863 ---	14961 ---	33143

	-0103 РСНБ РК 2015	массой до 20 кг. Установка	стальных		55381,9	1240,12	12401	278	--	2455	
		НР - 118%; СП - 8%	элементо в								
237.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22392	257673	--	57698	--	57698	--	62314
					--	--	--	--	--	4616	
		СП - 8%									
238.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т	0,029088	829477,78	1257,78	24128	37	17715	5815	32339
		НР - 91%; СП - 8%			219186	510,84	6376	15	--	2395	
						Шахта с вентканалами ВШМ-2 (типовой этаж)-8штх4этажа					
239.	1106-0601 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	3,608	50484,19	5501,81	182147	19851	111653	49591	250277
		НР - 91%; СП - 8%			13980,8	1123,44	50443	4053	--	18539	
240.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14784	360701,46	2160,66	53326	319	44110	8363	66625
		НР - 93%; СП - 8%			60178,8	650,16	8897	96	--	4935	
241.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,168	18264	960,96	3068	161	48	2646	6171
		НР - 91%; СП - 8%			17015,04	292,4	2859	49	--	457	
242.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,05568	226957	--	12637	--	12637	--	13648

-3001 РСНВ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%				--	--	--	--	--	1011
243. 2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,11232	217805 ---	-- --	24464 --	-- --	24464 --	-- 1957	26421
244. 1107-0107 -0103 РСНВ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,14928	70233,24 55381,9	6533,14 1240,12	10484 8267	975 185	1242 --	9974 1637	22095
245. 2105-0201 -0502 РСНВ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,14928	257673 --	-- --	38465 --	-- --	38465 --	-- 3077	41543
246. 1106-0301 -0407 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,019392	829477,78 219186	1257,78 510,84	16085 4250	24 10	11811 --	3877 1597	21559
				Шахта с вентканалами ВШМ-2-1 (типовой этаж)-1шт*4этажа						
247. 1106-0601 -0113 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,451	50484,19 13980,8	5501,81 1123,44	22768 6305	2481 507	13982 --	6199 2317	31285
248. 1108-0201	-Стены и другие	т	0,01848	360701,46	2160,66	6666	40	5514	1045	8328

-0701 РСНБ РК 2015	конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	металлических изделий		60178,8	650,16	1112	12	--	617	
249. 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,021	18264 --- 17015,04	960,96 --- 292,4	384 --- 357	20 --- 6	7 --- --	331 --- 57	771
250. 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00696	226957 --- --	-- --- --	1580 --- --	-- --- --	1580 --- --	-- --- 126	1706
251. 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01404	217805 --- --	-- --- --	3058 --- --	-- --- --	3058 --- --	-- --- 245	3303
252. 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,01866	70233,24 --- 55381,9	6533,14 --- 1240,12	1311 --- 1033	122 --- 23	156 --- --	1247 --- 205	2762
253. 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,01866	257673 --- --	-- --- --	4808 --- --	-- --- --	4808 --- --	-- --- 385	5193
254. 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т	0,002424	829477,78 --- 219186	1257,78 --- 510,84	2011 --- 531	3 --- 1	1477 --- --	485 --- 200	2695

	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
					Шахта с вентканалами ВШМ-3 (типовой этаж)-9шт*4этажа					
255.				2,691	50484,19	5501,81	135853	14805	83426	36987	186668
	1106-0601 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		13980,8	1123,44	37622	3023	--	13827	
256.				0,10116	360701,46	2160,66	36489	219	30182	5723	45588
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		60178,8	650,16	6088	66	--	3377	
257.				0,14175	18264	960,96	2589	136	41	2233	5207
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17015,04	292,4	2412	41	--	386	
258.				0,04698	226957	--	10662	--	10662	--	11515
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	853	
259.				0,09477	217805	--	20641	--	20641	--	22293
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1651	
260.				0,11808	70233,24	6533,14	8293	771	983	7889	17477
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		55381,9	1240,12	6539	146	--	1295	
261.				0,11808	257673	--	30426	--	30426	--	32860

2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2434	
262. 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т	0,021816	829477,78	1257,78	18096	27	13287	4362	24254
				219186	510,84	4782	11	--	1797	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	2016956	106377	1217868	620225	2848158
		Тенге		--	--	692715	32108	--	210976	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2016956				
Материалы		Тенге				953000				
Всего заработная плата		Тенге					724823			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264864				
Накладные расходы		Тенге				620226				
Сметная прибыль		Тенге				210975				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2848156				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								641
Сметная заработная плата		Тенге					724823			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				2848156				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								641
Сметная заработная плата		Тенге					724823			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		--	--	50599398	2215254	26574217	19216545	75401221
		Тенге		--	--	21809930	604407	--	5585280	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				50550198				
Материалы		Тенге				22440231				
Всего заработная плата		Тенге					22385264			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4114402				
Накладные расходы		Тенге				19194699				
Сметная прибыль		Тенге				5579592				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75324489				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								20121
Сметная заработная плата		Тенге					22385264			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24769				

Материалы	Тенге			554				
Всего заработная плата	Тенге				22904			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			972				
Накладные расходы	Тенге			15804				
Сметная прибыль	Тенге			3246				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			43819				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							21
Сметная заработная плата	Тенге				22904			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			24430				
Материалы	Тенге			18055				
Всего заработная плата	Тенге				6169			
Сдача и испытание	Тенге			304				
Накладные расходы	Тенге			6046				
Сметная прибыль	Тенге			2438				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			32914				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6
Сметная заработная плата	Тенге				6169			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			75401222				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							20148
Сметная заработная плата	Тенге				22414337			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2. Отопление

263.			1700	444	2,13	754808	3623	11108	725373	1598596
1116-0501 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		435,34	0,06	740077	99	--	118415	
264.			1683	142	--	238986	--	238986	--	258105
2301-0501 -1801 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	19119	
265.			630	442,61	1,55	278844	976	3218	269212	591900
1116-0501 -0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		435,95	0,09	274650	55	--	43844	
266.			623,7	219	--	136590	--	136590	--	147518

	2301-0501 -1802 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		---	--	--	--	--	10927	
		СП - 8% 267.				150	382,84	17,42	57426	2612	1176
53503	119804										
	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		357,59	6,38	53638	957	--	8874	
		НР - 98%; СП - 8%									
268.				150	383,15	17,42	57473	2612	1223	53503	119854
	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		357,59	6,38	53638	957	--	8878	
		НР - 98%; СП - 8%									
269.				55	363,7	17,42	21103	958	478	19618	43979
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		357,59	6,38	19667	351	--	3258	
		НР - 98%; СП - 8%									
270.				150	408	--	61200	--	61200	--	66096
	2301-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	4896	
271.				150	423	--	63450	--	63450	--	68526
	2301-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	5076	

		СП - 8%							
272.									
2301-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	55	760	--	41800	--	41800	--	45144
				--	--	--	--	--	3344	
273.										
1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	130	3880,17	66,02	504423	8583	380195	116113	670178
				889,58	21,83	115645	2837	--	49643	
274.										
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	100	3240,22	45,29	324022	4529	239002	80385	436760
				804,91	15,34	80491	1534	--	32353	
275.										
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	25	1757,32	37,73	43933	943	26027	16946	65749
				678,53	13,12	16963	328	--	4870	
276.										
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	35	1732,09	37,73	60623	1321	35553	23724	91095
				678,53	13,12	23749	459	--	6748	
277.										
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	27	740,09	37,73	19982	1019	643	18301	41346
				678,53	13,12	18320	354	--	3063	

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	--	--	2664664	27175	1240649	1376678	4364650
	Тенге	--	--	1396840	7933	--	323308	
Стоимость сантехнических работ	Тенге			2664664				
Материалы	Тенге			698623				
Всего заработная плата	Тенге				1404773			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			542026				
Накладные расходы	Тенге			1376678				
Сметная прибыль	Тенге			323307				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			4364649				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1147
Сметная заработная плата	Тенге				1404773			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			4364649				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1147
Сметная заработная плата	Тенге				1404773			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							79765898
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Зарплата рабочих строителей	Тенге			23206770				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			2242429				
в том числе зарплата машинистов	Тенге				612340			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге			27814866				
Накладные расходы	Тенге			20593223				
Сметная прибыль	Тенге			5908588				

Временные здания и сооружения	1,0 %	797659
Итого		80563557
Зимнее удорожание	0,63 %	507550
Итого		81071107
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1624422
Итого		82692530
в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		86818969
НДС	12 %	10418276
Итого		97237246

Генподрядчик:
ТОО «КазМунайКурылыс»

Директор: _____ Жантаев А.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.