Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору № 15 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек", км 0-24 Саркандского района Алматинской области	тенге	681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	545 268 152,44	10 479 548,55	-	10 479 548,55
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		368 679 000,00	368 679 000,00		368 679 000,00		368 679 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		31 931 819,94	31 000 000,00	931 819,94	31 931 819,94		31 931 819,94			0,00
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		281 000 000,00		281 000 000,00	155 136 881,05		144 657 332,50	10 479 548,55		10 479 548,55
	Всего по акту:		681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	545 268 152,44	10 479 548,55	-	10 479 548,55

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек",км 0-24 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Осно вные виды работ

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2021 года

на Основные виды работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячи х асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых А БВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Ус тройство**	**м2 покрытия**	**4947**		**1419,38**	**100,11**	**7021650,82**	**495227,99**	**6297539,00**	**416757,93**	**8033481,45**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,74**	**228883,84**	**157003,14**		**595072,70**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
2	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	**м2 покрытия**	**4947**		**317,92**	**0,04**	**1572745,85**	**213,71**	**1571306,00**	**1324,26**	**1699995,71**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,25**	**--**	**1226,16**	**--**		**125925,61**	
3	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**3,9576**		**16050,60**	**6382,32**	**63521,85**	**25258,67**	**--**	**41324,24**	**113233,78**
		НР - 108%; СП - 8%				**9668,28**	**--**	**38263,18**	**--**		**8387,69**	
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов										
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розливвяжущих материалов**	**т**	**3,9576**		**127570,13**	**1817,43**	**504871,55**	**7192,66**	**497678,89**	**4080,50**	**549668,21**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**954,68**	**--**	**3778,24**		**40716,16**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Розлив вяжущих материалов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9162790,07	527893,03	8366523,85	463486,93	10396379,16
							268373,19	160781,38	--	770102,16	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9162790,07				
	Материалы		Тенге				8366523,85				
	Всего заработная плата		Тенге					429154,57			
		Накладные расходы	Тенге				463486,93				
		Сметная прибыль	Тенге				770102,16				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				10396379,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280,88
		Сметная заработная плата	Тенге					429154,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10396379,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280,88
		Сметная заработная плата	Тенге					429154,57			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10396379,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				268373,19				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					527893,03			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160781,38			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8366523,85		
		- Накладные расходы	Тенге							463486,93	
		- Сметная прибыль	Тенге							770102,16	
		НДС 12%					1 247 565,50				
		Итого с НДС					11 643 944,66				
		Тендерная скидка 10%					1 164 396,11				
		Итого с учетом тендерной скидки:					10 479 548,55				

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

М.П.

Представитель заказчика: _____Алипбаев М.

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

М.П.

АБЗ КАРЬЕР ДРСУ