Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "АС-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес:

Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в г. Актау. Наружное водоснабжение и канализация.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2011 г.

Код	Код	Договор			Орган. правовая форма
		номер	дата		наименование
467.004.011.421		№ 70	13.12.2011 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце **декабрь** без НДС	из графы 1							
			СМР (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в текущих ценах)	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце **декабрь**	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	89 285 714		84 837 421			4 448 293	0		10 714 286	**100 000 000**
в том числе: **декабрь**		89 285 714		84 837 421		4 448 293	0		10 714 286	**100 000 000**
Удержание аванса 30%		26 785 714							3 214 286	30 000 000
Удержание 5% до завершения работ		0							0	0
Итого к оплате		**62 500 000**							**7 500 000**	**70 000 000**

Заказчик _____ О.Аяпов

Подрядчик _____ Ж.Адилбеков

Заказчик **ГУ ктауский городской отде. роительства"**

Подрядчик **ТОО "АС-Курылыс"**

Наименование объекта **Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в г. Актау. Наружное водоснабжение и канализация.**

Приложение № 3

к РДС РК 1.03.-02-2010

Договор № 70 от 13.12.2011 г.

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сети водопровода и канализации (ЛС 2-1-1)								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-10	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью1 м3	2963,35	23,71	22,86	70261	67742	24260	0,00	0
				0,79	7,65	2341	22670	97	0,00	0
		м3								
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	91,65	200,88	0,00	18411	0	20805	0,00	0
				200,88	0,00	18411	0	113	0,00	0
		м3								
3	Е0101-17-5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью1 м3 с учетом уширения для колодцев	8806,63	65,78	63,44	579300	558693	200235	0,00	0
				2,21	21,23	19463	186965	97	0,00	0
		м3								
4	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5Р группы отбойными молотками	272,37	1143,45	479,70	311441	130656	204288	0,00	0
				663,75	0,00	180786	0	113	0,00	0
		м3								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А20-1	Перевозка непригодного грунта автомобилями-самосваласми (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км. класс груза 1	12945,75	167,76	167,76	2171779	2171779	434330	0,00	0
				0,00	33,55	0	434330	100	0,00	0
		т								
6	Е0101-19-1 К=40	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км. длины	8806,63	58,12	50,40	511841	443854	160598	0,00	0
				0,00	18,80	0	165565	97	0,00	0
		м3								
7	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	8806,63	10,20	10,05	89828	88507	29813	0,00	0
				0,00	3,49	0	30735	97	0,00	0
		м3								
8	Е0101-17-8	Разработка недостающегт грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7921,00	32,27	30,77	255611	243729	74990	0,00	0
				1,42	8,34	11248	66061	97	0,00	0
		м3								
9	Е010333-А20-1	Транспорт недостающего мягкого грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 20 км.	13069,65	167,76	167,76	2192564	2192564	438487	0,00	0
				0,00	33,55	0	438487	100	0,00	0
		т								
10	Е0101-19-1 К=40	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км. длины	7921,00	58,12	50,40	460369	399218	144447	0,00	0
				0,00	18,80	0	148915	97	0,00	0
		м3								
11	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с) грунтом 2 группы	7809,00	6,48	6,48	50602	50602	15907	0,00	0
				0,00	2,10	0	16399	97	0,00	0
		м3								
12	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	3439,00	134,10	0,00	461170	0	521122	0,00	0
				134,10	0,00	461170	0	113	0,00	0
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	7809,00	21,55	4,52	168284	35297	128998	0,00	0
				17,03	0,00	132987	0	97	0,00	0
		м3								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод питьевой воды В1. Арматура								
16	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа Ду 300 мм	4,00	32000,00	0,00	128000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
17	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа Ду 100 мм	1,00	6480,00	0,00	6480	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Трубопроводы								
18	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	1,09	242867,60	140427,57	263803	152532	151982	0,00	0
				75702,00	31929,48	82228	34682	130	0,00	0
		км								
21	С130804-244	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 349,8 мм	1096,86	7440,00	0,00	8160638	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
22	С130804-241	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 244,8 мм	15,15	3650,00	0,00	55298	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
23	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 96 мм	2,52	567,00	0,00	1429	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
27	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 426 мм (в камере)	9,60	8947,40	117,36	85895	1127	6816	0,00	0
				510,75	43,94	4903	422	128	0,00	0
		м								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Нормативные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				25200,00	73570,50	2394	6989	130	0,00	0
		км								
75	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпиндеоем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа Ду 300 мм	4,0000	32000,00	0,00	128000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
76	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпиндеоем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа Ду 100мм	1,0000	6480,00	0,00	6480	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Трубопроводы								
77	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	1,0860	304264,88	172616,15	330432	187461	193232	0,00	0
				98037,50	38831,51	106469	42171	130	0,00	0
		км								
80	С130804-246	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 437 мм	1096,8600	11700,00	0,00	12833262	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		км								
81	С130804-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 275,4 мм	18,1800	4620,00	0,00	83992	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
82	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 96 мм	2,5200	567,00	0,00	1429	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
86	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 530мм (в камере)	6,0000	11977,90	117,36	71867	704	4260	0,00	0
				510,75	43,94	3065	264	128	0,00	0
		м								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (футляры для труб под дорогой)	0,0997	480935,09	213713,84	47949	21307	39801	0,00	0
				226350,00	80732,25	22567	8049	130	0,00	0
		км								
93	С130806-139	Трубы электросварные прямошовные и спиралешовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 720х8 мм	100,1000	13000,00	0,00	1301300	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
94	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	99,7000	774,80	1,54	77248	154	26381	0,00	0
				202,95	0,59	20234	59	130	0,00	0
		м								
95	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	5,0000	4618,68	559,80	23093	2799	8645	0,00	0
				1320,75	9,29	6604	46	130	0,00	0
		футляр								
		Детали трубопроводов								
99	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20,0000	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,00	0
				69,53	58,98	1391	1180	130	0,00	0
		шт								
100	С прайс	Отвод полиэтиленовый SDR 17 500х29,7	2,0000	47347,14	0,00	94694	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
101	С прайс	Отвод полиэтиленовый SDR 17 315х18,7 45 гр	6,0000	11081,86	0,00	66491	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
102	С прайс	Отвод полиэтиленовый SDR 17 110х6,6 30 гр.	1,0000	1522,43	0,00	1522	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
103	С прайс	Втулка полиэтиленовая SDR 17 500х29,7	7,0000	56241,96	0,00	393694	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
104	С прайс	Втулка полиэтиленовая SDR 17 315х18,7	3,0000	7649,29	0,00	22948	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Нормативные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
105	С прайс	Втулка полиэтиленовая SDR 17 110х6,6	1,0000	1456,18	0,00	1456	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
106	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,4870	204796,82	39324,82	99736	19151	28635	0,00	0
				30375,00	14854,50	14793	7234	130	0,00	0
		т								
109	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 Мпа, Ду 500 мм	10,0000	3120,00	0,00	31200	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
110	С130809-21	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа, Ду 300 мм	2,0000	1710,00	0,00	3420	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
111	С прайс	Фланец полипропиленовый PP/сталь 500/500	4,0000	17812,09	0,00	71248	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
112	С прайс	Фланец полипропиленовый PP/сталь 300/315	3,0000	6970,32	0,00	20911	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
113	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0100	149300,00	0,00	1493	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
	С11011-495	Пластина резиновая губчатая	4,0000	491,00	0,00	1964	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
		Антикоррозийная изоляция стальных труб								
117	Е0122-27-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.700 мм	0,1000	2222243,44	232440,44	222224	23244	15656	0,00	0
				32625,00	87806,25	3263	8781	130	0,00	0
		км								
		Канализация К1								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы								
120	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 550 мм	0,7528	304264,88	172616,15	229051	129945	133945	0,00	0
		км		98037,50	38831,51	73803	29232	130	0,00	0
121	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 820 мм (футляры для труб под дорогой)	0,1170	537621,84	240633,09	62902	28154	53524	0,00	0
		км		261000,00	90900,00	30537	10635	130	0,00	0
122	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	117,0000	774,80	1,54	90652	180	30958	0,00	0
		м		202,95	0,59	23745	69	130	0,00	0
123	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм	6,0000	4618,68	559,80	27712	3359	10374	0,00	0
		футляр		1320,75	9,29	7925	56	130	0,00	0
124	С130804-272	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001). Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 503,4 мм	525,37	11900,00	0,00	6251867	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**40 583 219**		**3 194 558**	**0**	**0**
	Стоимость оборудования		**Тенге**			**0**				
	Стоимость общестроительных, металломонтажных и сантехнических работ					**0**				
	Всего заработная плата -					**40 583 219**				
	Местные материалы -					**0**				
		Накладные расходы -				**0**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				**3 194 558**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**0**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2 626 667**				
		Всего по смете				***43 209 885***				
		Стоимость оборудования				43 209 885				
		Стоимость общестроительных работ				0				
						43 209 885				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Нормативные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,2 %				518 519				
		Итого по главе 1-8				43 728 404				
	СН РК8.02-02-2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (0,346%)				151 519				
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				174 914				
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				437 284				
		Всего по главе 9				763 717				
		Итого сметная стоимость в ценах 2001 г. по главе 1-9				44 492 120				
	СН РК8.02-02-2002	Итого сметная стоимость в текущих ценах								
						86 021 043				
	СН РК8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2 %				1 720 421				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах				87 741 464				
—	договор	Услуги инженера 1,56%				1 368 767				
—	по расчету	Авторский надзор 0,2%				175 483				
		Итого:				89 285 714				
	Решение Правительства РК	Налог на добавленную стоимость				10 714 286				
		Всего выполнено за **декабрь**				**100 000 000**	тенге			
—		Удержание аванса 30%				30 000 000	тенге			
—		Удержание 5% до завершения работ				0	тенге			
—		**Итого к оплате**				**70 000 000**	тенге			

Заказчик

О.М Аяпов

Технадзор

Подрядчик

Ж.З.Адилбеков