Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
Приказом министра по инвестициям
и развитиюРеспублики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"_11_" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21», генеральный директор Скоропадский А.Б., Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, Титова, 22/27.
наименование организации, юридический адрес
в лице Генерального директора Скоропадского Александра Борисовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»**
Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г.а.,г.Жаркент
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района» , руководитель Тазабеков А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: «ТОО Global Resourses»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ИКАР-СТРОЙ», Заключение комплексной вневедомственной экспертизы ТОО «Жезқазған Сарапшы» № ЖС-0149/19 от 18.12.2019 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района», № 4 от 21.01.2020 г..;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина сети водопровода	м	9 932	-	9 776	-
Укладка напорной канализации трубопроводов из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 21 - 560x26,7 питьевая	м	9 932	-	9 776	-
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 500 мм	м	6	-	3	-
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм	шт	7	-	7	-
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	40	-	40	-
Количество канализационных колодцев	шт	9	-	9	-
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 630 кВа	шт	-	-	-	-
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 25 - 40 кВа	шт	-	-	-	-
Подвеска провода СИП4, СИП3	м	-	-	-	-

Установка светильников	шт	-	-	-	-
Установка железобетонных опор ВЛИ10 и 0,4 кВ	шт	-	-	-	-
Протяженность улиц	м	-	-	-	-
Общая площадь асфальтового покрытия улиц, переулков, подъездов, тротуаров	м2	-	-	-	-
Ширина улиц принята	м	-	-	-	-
Ширина тротуаров вдоль переулков принята	м	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Механическая очистка канала с дневной поверхности представлена почвенно-растительным слоем мощностью до 0,15м и песком разнозернистым мощностью 0,8-0,9м. Ниже по разрезу залегают суглинки тугопластичные мощностью 1,25-2,45м. Подстилающим слоем служат пески и суглинки.

Площадь Полей фильтрации приняты согласно СН 4.01-03-2011г. Таб. 9.23 в зависимости от среднегодовой температуры воздуха г.Жаркент и по данным изыскания грунта полей фильтрации. Нагрузка сточных вод 110м3 (га в сутки). Резервные поля фильтрации проектом не предусмотрены, имеются существующие поля фильтрации, которые при необходимости могут быть использованы. Основные мощности приняты согласно данных КОС г.Жаркент. Производительность КОС 7000м3/сутки, максимальный часовой расход - 475м3/час.

Сети канализации

Точка подключением служит существующая КНС. Сточные воды под напором поступают в проектируемые поля фильтрации по коллектору, далее по лоткам распределяются по чекам. Для напорной канализации предусмотрены полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR21 Ø560х26,7мм по ГОСТ18599-2001. Общая протяжённость 9932 м. Под оросительным каналом предусмотрен дюкер в две нитки из стальных труб Ø530х7мм по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. Под республиканской дорогой строительство предусмотрен методом горизонтального бурения из стальных труб Ø720х8,0 мм по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. Проектируемые канализационные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Для распределения сточных вод предусмотрены лотки ЛТ 1-6-4,5 общей протяжённостью 3 555м. Мероприятия для укладки лотков предусмотрено заделка стыков цементным раствором ЦРМ-100, гравийнопесчаная подготовка, гидроизоляция раствором битума в бензине за 2 раза, на узлах Р-1,2., установлены затворы.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;

фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается

поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

гл. инж. Райымбеков С.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

гл. инж. Панфилов су кубыры / Рустемов /
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Нач ЛТЦ Курбанов
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

По проекту пандус не предусмотрен Панфиловский РОВ и СР.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
и.о. руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»_____ Скоропадский А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подписруководителя
Место печати (далее – М.П.)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"11" декабря 2020 года

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «УКС», руководитель Директор Чормаков Данияр Аманжолович, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык,75
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,юридический адрес

в лице эксперта Кожмамбетов К.Б., № KZ96VJE00037172 от 23.04.2018 года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках услуг № 33 от 28.04.2020 года
№ договора и дата

по объекту «Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района», руководитель Тазабеков А. К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21», №14003504 от 17.03.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора Скоропадского Александра Борисовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями «ТОО Global Resourses», Лицензия № 20007766 от 03.06.2020 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Назина Олега Валерьевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяца;
фактически 7 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 939100,454 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 761158,389 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4360,609 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 771643,150 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 686478,764 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2488,334 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ИКАР-СТРОЙ», Заключение комплексной вневедомственной экспертизы ТОО «Жезқазған Сарапшы» № ЖС-0149/19 от 18.12.2019 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района», № 4 от 21.01.2020 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация Товарищество с ограниченной ответственностью «УКС»,
руководитель Чормаков Д.А., « » декабря 2020 года
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Кожмамбетов К.Б., № KZ96VJE00033172 от 23.04.2018 года, « » декабря 2020 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____» декабря 2020 г.

Авторский надзор ***ТОО «ИКАР-СТРОЙ», Руководитель Танкаков Арман Рахимбаевич, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, ул.Кыдырбаева 13***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице ***Авторского надзора Азанбеков А.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании ***Договор о государственных закупках услуг № 36 от 11.05.2020 г.***

№ договора и дата

по объекту: : ***«Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»)»***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района», руководитель Тазабеков А. К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

*1)подрядчиком: (*генеральным подрядчиком) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21» ГСЛ№14003504***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***генерального директора Скоропадского Александра Борисовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ***«ТОО Global Resourses», № 20007766 от 03.06.2020 года***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Назина Олега Валерьевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 г.;***

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2020 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организации строительства ***6*** месяцев;

фактически ***7*** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «ИКАР-СТРОЙ» гос лицензия ГСЛ № 20007910 от 05.06.2020г., прошедшая комплексную вневедомственную экспертизу ТОО «Жезқазған Сарапшы», № ЖС-0149/19 от 18.12.2019 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным*(ой)* ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района», № 4 от 21.01.2020 г.;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «ИКАР-СТРОЙ», Руководитель / Танкаков Арман Рахимбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору ТОО «ИКАР-СТРОЙ», эксперт Азанбеков А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись