Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 200026/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)

Наименование объекта - Капитальный ремонт улица №11

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	ДЕМОНТАЖ С УЩ-ЩИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ/Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м.Демонтаж сборных железобетонных,бетонных и деревянных конструкций,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8,к времени эксплуатации маши н - 0,8,исключены нормы расхода материалов	м3 жел езобетона звеньев	3,9250		19110,45	75009
		Итого оплата труда:				11190,45	43923
		Итого эксплуатация машин:				10761,91	42240
		Накладные расходы	%	--		7728,95	30336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2147,15	8428
		Сметная стоимость:				28986,55	113772

1	2	3	4	5	6	7	8
2	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка разобранного матери ала	т	7,0650		399,00	2819
		Накладные расходы	%	--		16,76	118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,26	235
		Сметная стоимость:				449,02	3172
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	7,0650		259,24	1832
		Накладные расходы	%	--		10,89	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	153
		Сметная стоимость:				291,74	2061
4	Е11-010207-1002 11-010207-1002 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром свыше 2 4 см.Обивка земли корчевателями-собирателями на т ракторе 79 кВт (108 л с)	пень	2,0000		47,18	94
		Итого оплата труда:				15,12	30
		Итого эксплуатация машин:				47,18	94
		Накладные расходы	%	--		11,29	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	9
		Сметная стоимость:				63,15	126
5	С341-310102-0101 41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лесоматериал круглый.Погрузк а	т	7,9200		357,00	2827
		Накладные расходы	%	--		14,99	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	236
		Сметная стоимость:				401,75	3182

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	7,9200		259,24	2053
		Накладные расходы	%	--		10,89	86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	171
		Сметная стоимость:				291,74	2311
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
7	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-0 2 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОР ИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,0644		28963,28	30829
8	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-0 2 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТ И на основной проезжей части	КМ	1,0644		16697,06	17772
9	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-0 2 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖН ОСТИ на съездах	КМ	0,0060		28963,28	174
10	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-0 2 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съ ездах	КМ	0,0060		16697,06	100
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
11	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4755,3660		28,49	135477

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				9,75	46348
		Итого эксплуатация машин:				28,49	135477
		Накладные расходы	%	--		7,20	34232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	13577
		Сметная стоимость:				38,54	183285
12	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	8559,6588		76,00	650534
		Накладные расходы	%	--		3,19	27322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	54229
		Сметная стоимость:				85,53	732085
13	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8559,6588		259,24	2219006
		Накладные расходы	%	--		10,89	93198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	184976
		Сметная стоимость:				291,74	2497181
14	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	8614,8000		6,09	52488
		Итого оплата труда:				1,69	14518
		Итого эксплуатация машин:				6,09	52488
		Накладные расходы	%	--		1,29	11145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	5091
		Сметная стоимость:				7,98	68724
15	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2584,4400		51,51	133118
		Итого оплата труда:				17,37	44896
		Итого эксплуатация машин:				51,51	133118
		Накладные расходы	%	--		12,86	33239

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	13309
		Сметная стоимость:				69,52	179665
16	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12922,2000		4,67	60408
		Итого оплата труда:				1,35	17441
		Итого эксплуатация машин:				4,67	60408
		Накладные расходы	%	--		1,03	13278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	5895
		Сметная стоимость:				6,16	79580
17	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2584,4400		53,36	137908
		Итого оплата труда:				19,98	51641
		Итого эксплуатация машин:				42,02	108594
		Итого материалов:				2,80	7236
		Накладные расходы	%	--		14,55	37594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	14040
		Сметная стоимость:				73,34	189542
18	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	1341,1440		63,95	85761
		Итого оплата труда:				63,95	85761
		Накладные расходы	%	--		42,07	56416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	11374
		Сметная стоимость:				114,49	153551
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,5м					
19	Е11-010102-0385 11-010102-0385 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21,1200		105,36	2225
		Итого оплата труда:				37,84	799
		Итого эксплуатация машин:				105,36	2225
		Накладные расходы	%	--		27,73	586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,65	225

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				143,74	3036
20	СЗ41-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,8480		259,24	9034
		Накладные расходы	%	--		10,89	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	753
		Сметная стоимость:				291,74	10166
21	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ/Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,2800		963,42	5087
		Итого оплата труда:				963,42	5087
		Накладные расходы	%	--		633,76	3346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,77	675
		Сметная стоимость:				1724,96	9108
22	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ВРУЧНУЮ/Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,5000		656,88	3613
		Итого оплата труда:				656,88	3613
		Накладные расходы	%	--		432,11	2377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,12	479
		Сметная стоимость:				1176,11	6469
23	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	1,9800		3225,64	6387
		Итого оплата труда:				1609,37	3187
		Итого эксплуатация машин:				140,35	278
		Итого материалов:				1542,12	3053
		Накладные расходы	%	--		1131,59	2241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	690
		Сметная стоимость:				4705,82	9318

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В7,5 в деле	2,6400		18751,04	49503
		Итого оплата труда:				2855,39	7538
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	4596
		Итого материалов:				14701,21	38811
		Накладные расходы	%	--		2554,88	6745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,47	4500
		Сметная стоимость:				23010,40	60747
25	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В 15 в деле	0,3000		20133,53	6040
		Итого оплата труда:				2855,39	857
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	522
		Итого материалов:				16083,70	4825
		Накладные расходы	%	--		2612,95	784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,72	546
		Сметная стоимость:				24566,19	7370
26	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	3,3600		3225,64	10838
		Итого оплата труда:				1609,37	5407
		Итого эксплуатация машин:				140,35	472
		Итого материалов:				1542,12	5182
		Накладные расходы	%	--		1131,59	3802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	1171
		Сметная стоимость:				4705,82	15812
27	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА СМОТРОВОГО БЛОКА/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,1100		30743,02	34125
		Итого оплата труда:				13988,06	15527
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	14932
		Итого материалов:				6854,96	7609
		Накладные расходы	%	--		9949,09	11043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	3613

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				43947,48	48782
28	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	Смотровой блок	шт	3,0000		15117,60	45353
		Накладные расходы	%	--		634,94	1905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1260,20	3781
		Сметная стоимость:				17012,74	51038
29	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых дождеприемников (смотровых решеток)	шт	3,0000		1330,46	3991
		Итого оплата труда:				1167,30	3502
		Итого эксплуатация машин:				131,73	395
		Итого материалов:				97,06	291
		Накладные расходы	%	--		811,22	2434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	514
		Сметная стоимость:				2313,01	6939
30	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		21852,13	65556
		Накладные расходы	%	--		917,79	2753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,59	5465
		Сметная стоимость:				24591,51	73775
31	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БЛОКА №10/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	3,6100		30743,02	110982
		Итого оплата труда:				13988,06	50497
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	48563
		Итого материалов:				6854,96	24746
		Накладные расходы	%	--		9949,09	35916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	11752
		Сметная стоимость:				43947,48	158650
32	С21-040801-0101 Т	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100 (Блок №10) (это г.Алматы)	шт.	19,0000		20720,10	393682

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		870,24	16535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,23	32817
		Сметная стоимость:				23317,57	443034
33	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0200		42583,21	852
		Итого оплата труда:				42261,91	845
		Итого материалов:				321,30	6
		Накладные расходы	%	--		27946,42	559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5642,37	113
		Сметная стоимость:				76172,00	1523
34	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0200		152751,43	3055
		Накладные расходы	%	--		6415,56	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12733,36	255
		Сметная стоимость:				171900,35	3438
35	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков Пс-2/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,1200		19904,47	42197
		Итого оплата труда:				2855,39	6053
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	3691
		Итого материалов:				15854,64	33612
		Накладные расходы	%	--		2603,32	5519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1800,62	3817
		Сметная стоимость:				24308,41	51534
36	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОГОЛОВКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4000		15893,32	6357
		Итого оплата труда:				1195,64	478
		Итого эксплуатация машин:				673,02	269
		Итого материалов:				14194,65	5678
		Накладные расходы	%	--		1271,76	509

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1373,21	549
		Сметная стоимость:				18538,29	7415
37	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	81,0000		2471,05	200155
		Итого оплата труда:				573,05	46417
		Итого эксплуатация машин:				95,93	7771
		Итого материалов:				1833,71	148531
		Накладные расходы	%	--		458,47	37136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	18983
		Сметная стоимость:				3163,89	256275
38	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	8,9300		3533,94	31558
		Итого оплата труда:				880,51	7863
		Итого эксплуатация машин:				142,98	1277
		Итого материалов:				2557,50	22838
		Накладные расходы	%	--		693,41	6192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	3020
		Сметная стоимость:				4565,54	40770
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
39	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материал основания в плотном теле	2014,2000		2650,87	5339385
		Итого оплата труда:				274,12	552134
		Итого эксплуатация машин:				826,13	1663989
		Итого материалов:				1712,31	3448944
		Накладные расходы	%	--		283,57	571174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	472845
		Сметная стоимость:				3169,20	6383404

1	2	3	4	5	6	7	8
40	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1007,1000		940,52	947194
		Итого оплата труда:				274,12	276067
		Итого эксплуатация машин:				826,13	831994
		Итого материалов:				1,96	1974
		Накладные расходы	%	--		211,74	213242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	92835
		Сметная стоимость:				1244,44	1253272
41	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	860,0634		1401,93	1205749
		Накладные расходы	%	--		58,88	50641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	100511
		Сметная стоимость:				1577,68	1356901
42	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотны горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	205,4484		2434,68	500201
		Накладные расходы	%	--		102,26	21008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	41697
		Сметная стоимость:				2739,89	562906
43	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	209,9804		2434,68	511235
		Накладные расходы	%	--		102,26	21472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	42617
		Сметная стоимость:				2739,89	575323

РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,3960		2650,87	24908
		Итого оплата труда:				274,12	2576
		Итого эксплуатация машин:				826,13	7762
		Итого материалов:				1712,31	16089
		Накладные расходы	%	--		283,57	2664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	2206
		Сметная стоимость:				3169,20	29778
45	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,5000		940,52	4232
		Итого оплата труда:				274,12	1234
		Итого эксплуатация машин:				826,13	3718
		Итого материалов:				1,96	9
		Накладные расходы	%	--		211,74	953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	415
		Сметная стоимость:				1244,44	5600
46	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,8430		1401,93	5388
		Накладные расходы	%	--		58,88	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	449
		Сметная стоимость:				1577,68	6063
47	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,9180		2434,68	2235
		Накладные расходы	%	--		102,26	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	186

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2739,89	2515
48	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,9383		2434,68	2284
		Накладные расходы	%	--		102,26	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	190
		Сметная стоимость:				2739,89	2571
ИТОГО ПО АКТУ							
	Итого прямые затраты:		Тенге				13181611
	Накладные расходы I уровня		Тенге				775497
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				13957108
	Накладные расходы II уровня		Тенге				584146
	ИТОГО:		Тенге				14541253
	Сметная прибыль		Тенге				1159390
	ИТОГО по акту:		Тенге				15700644
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				488335
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				16188979
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				232418
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				16421397
	НДС 12%		Тенге				1970568
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				18391964

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Гуламов

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 200026/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)

Наименование объекта - Капитальный ремонт улица №14

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	ДЕМОНТАЖСУЩ-ЩИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициентык затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	11,6180		19110,45	222025
		Итого оплата труда:				11190,45	130011
		Итого эксплуатация машин:				10761,91	125032
		Накладные расходы	%	--		7728,95	89795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2147,15	24946
		Сметная стоимость:				28986,55	336766

1	2	3	4	5	6	7	8
2	СЗ41-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка разобранного материала	т	20,9124		399,00	8344
		Накладные расходы	%	--		16,76	350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,26	696
		Сметная стоимость:				449,02	9390
3	СЗ41-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20,9124		259,24	5421
		Накладные расходы	%	--		10,89	228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	452
		Сметная стоимость:				291,74	6101
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
4	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,6043		28963,28	46466
5	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,6043		16697,06	26787
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
6	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7222,3470		28,49	205759
		Итого оплата труда:				9,75	70392

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				28,49	205759
		Накладные расходы	%	--		7,20	51991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	20620
		Сметная стоимость:				38,54	278370
7	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	13000,2246		76,00	988017
		Накладные расходы	%	--		3,19	41497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	82361
		Сметная стоимость:				85,53	1111875
8	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	13000,2246		259,24	3370178
		Накладные расходы	%	--		10,89	141547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	280938
		Сметная стоимость:				291,74	3792664
9	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	13023,0000		6,09	79347
		Итого оплата труда:				1,69	21946
		Итого эксплуатация машин:				6,09	79347
		Накладные расходы	%	--		1,29	16847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	7696
		Сметная стоимость:				7,98	103890
10	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3906,9000		51,51	201234
		Итого оплата труда:				17,37	67869
		Итого эксплуатация машин:				51,51	201234
		Накладные расходы	%	--		12,86	50247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	20118

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				69,52	271599
11	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19534,5000		4,67	91318
		Итого оплата труда:				1,35	26365
		Итого эксплуатация машин:				4,67	91318
		Накладные расходы	%	--		1,03	20072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	8911
		Сметная стоимость:				6,16	120301
12	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3906,9000		53,36	208476
		Итого оплата труда:				19,98	78065
		Итого эксплуатация машин:				42,02	164161
		Итого материалов:				2,80	10939
		Накладные расходы	%	--		14,55	56830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	21224
		Сметная стоимость:				73,34	286531
13	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	2021,4180		63,95	129262
		Итого оплата труда:				63,95	129262
		Накладные расходы	%	--		42,07	85031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	17143
		Сметная стоимость:				114,49	231437
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,5м					
14	Е11-010102-0385 11-010102-0385 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	33,6000		105,36	3540
		Итого оплата труда:				37,84	1271
		Итого эксплуатация машин:				105,36	3540
		Накладные расходы	%	--		27,73	932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,65	358
		Сметная стоимость:				143,74	4830

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	55,4400		259,24	14372
		Накладные расходы	%	--		10,89	604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	1198
		Сметная стоимость:				291,74	16174
16	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ/Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,4000		963,42	8093
		Итого оплата труда:				963,42	8093
		Накладные расходы	%	--		633,76	5324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,77	1073
		Сметная стоимость:				1724,96	14490
17	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ВРУЧНУЮ/Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,7500		656,88	5748
		Итого оплата труда:				656,88	5748
		Накладные расходы	%	--		432,11	3781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,12	762
		Сметная стоимость:				1176,11	10291
18	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	3,1500		3225,64	10161
		Итого оплата труда:				1609,37	5070
		Итого эксплуатация машин:				140,35	442
		Итого материалов:				1542,12	4858
		Накладные расходы	%	--		1131,59	3565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	1098
		Сметная стоимость:				4705,82	14823
19	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В7,5 в деле	4,2000		18751,04	78754

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2855,39	11993
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	7313
		Итого материалов:				14701,21	61745
		Накладные расходы	%	--		2554,88	10731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,47	7159
		Сметная стоимость:				23010,40	96644
20	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В 15 в деле	0,4000		20133,53	8053
		Итого оплата труда:				2855,39	1142
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	696
		Итого материалов:				16083,70	6433
		Накладные расходы	%	--		2612,95	1045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,72	728
		Сметная стоимость:				24566,19	9826
21	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	5,0400		3225,64	16257
		Итого оплата труда:				1609,37	8111
		Итого эксплуатация машин:				140,35	707
		Итого материалов:				1542,12	7772
		Накладные расходы	%	--		1131,59	5703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	1757
		Сметная стоимость:				4705,82	23717
22	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА СМОТРОВОГО БЛОКА/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,4800		30743,02	45500
		Итого оплата труда:				13988,06	20702
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	19910
		Итого материалов:				6854,96	10145
		Накладные расходы	%	--		9949,09	14725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	4818
		Сметная стоимость:				43947,48	65042

1	2	3	4	5	6	7	8
23	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	Смотровой блок	шт	4,0000		15117,60	60470
		Накладные расходы	%	--		634,94	2540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1260,20	5041
		Сметная стоимость:				17012,74	68051
24	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых дождеприемников (смотровых решеток)	шт	4,0000		1330,46	5322
		Итого оплата труда:				1167,30	4669
		Итого эксплуатация машин:				131,73	527
		Итого материалов:				97,06	388
		Накладные расходы	%	--		811,22	3245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	685
		Сметная стоимость:				2313,01	9252
25	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		21852,13	87409
		Накладные расходы	%	--		917,79	3671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,59	7286
		Сметная стоимость:				24591,51	98366
26	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БЛОКА №10/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	5,8900		30743,02	181076
		Итого оплата труда:				13988,06	82390
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	79235
		Итого материалов:				6854,96	40376
		Накладные расходы	%	--		9949,09	58600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	19174
		Сметная стоимость:				43947,48	258851
27	С21-040801-0101 Т	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100 (Блок №10)(это г.Алматы)	шт.	31,0000		20720,10	642323
		Накладные расходы	%	--		870,24	26978

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,23	53544
		Сметная стоимость:				23317,57	722845
28	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0400		42583,21	1703
		Итого оплата труда:				42261,91	1690
		Итого материалов:				321,30	13
		Накладные расходы	%	--		27946,42	1118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5642,37	226
		Сметная стоимость:				76172,00	3047
29	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0400		152751,43	6110
		Накладные расходы	%	--		6415,56	257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12733,36	509
		Сметная стоимость:				171900,35	6876
30	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков Пс-2/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,1800		19904,47	63296
		Итого оплата труда:				2855,39	9080
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	5537
		Итого материалов:				15854,64	50418
		Накладные расходы	%	--		2603,32	8279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1800,62	5726
		Сметная стоимость:				24308,41	77301
31	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОГОЛОВКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6000		15893,32	9536
		Итого оплата труда:				1195,64	717
		Итого эксплуатация машин:				673,02	404
		Итого материалов:				14194,65	8517
		Накладные расходы	%	--		1271,76	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1373,21	824

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				18538,29	11123
32	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	125,7000		2471,05	310611
		Итого оплата труда:				573,05	72032
		Итого эксплуатация машин:				95,93	12059
		Итого материалов:				1833,71	230497
		Накладные расходы	%	--		458,47	57630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	29459
		Сметная стоимость:				3163,89	397701
33	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	14,5700		3533,94	51489
		Итого оплата труда:				880,51	12829
		Итого эксплуатация машин:				142,98	2083
		Итого материалов:				2557,50	37263
		Накладные расходы	%	--		693,41	10103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	4927
		Сметная стоимость:				4565,54	66520
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
34	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3035,3400		2650,87	8046296
		Итого оплата труда:				274,12	832050
		Итого эксплуатация машин:				826,13	2507582
		Итого материалов:				1712,31	5197457
		Накладные расходы	%	--		283,57	860743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	712563
		Сметная стоимость:				3169,20	9619602

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1517,4000		940,52	1427140
		Итого оплата труда:				274,12	415951
		Итого эксплуатация машин:				826,13	1253568
		Итого материалов:				1,96	2974
		Накладные расходы	%	--		211,74	321293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	139875
		Сметная стоимость:				1244,44	1888308
36	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1295,8596		1401,93	1816704
		Накладные расходы	%	--		58,88	76302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	151440
		Сметная стоимость:				1577,68	2044447
37	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	309,5496		2434,68	753654
		Накладные расходы	%	--		102,26	31653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	62825
		Сметная стоимость:				2739,89	848132
38	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	316,3779		2434,68	770279
		Накладные расходы	%	--		102,26	32352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	64210
		Сметная стоимость:				2739,89	866841

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1307,3400		2650,87	3465590
		Итого оплата труда:				274,12	358369
		Итого эксплуатация машин:				826,13	1080031
		Итого материалов:				1712,31	2238577
		Накладные расходы	%	--		283,57	370727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	306905
		Сметная стоимость:				3169,20	4143223
40	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	2905,2000		6,09	17701
		Итого оплата труда:				1,69	4896
		Итого эксплуатация машин:				6,09	17701
		Накладные расходы	%	--		1,29	3758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	1717
		Сметная стоимость:				7,98	23176
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
41	Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1744,2000		0,85	1475
		Итого оплата труда:				0,29	505
		Итого эксплуатация машин:				0,85	1475
		Накладные расходы	%	--		0,21	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,08	148
		Сметная стоимость:				1,14	1995
42	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	337,5000		1257,35	424355
		Итого оплата труда:				1257,35	424355
		Накладные расходы	%	--		827,11	279150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,76	56280

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2251,22	759786
43	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ Д=0,5м/Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0144		1694385,38	24399
		Итого оплата труда:				1126200,34	16217
		Итого эксплуатация машин:				763222,44	10990
		Итого материалов:				66432,80	957
		Накладные расходы	%	--		799908,15	11519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199543,48	2873
		Сметная стоимость:				2693837,02	38791
44	С123-010201-0263 23-010201-0263 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4000		40833,16	587998
		Накладные расходы	%	--		1714,99	24696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3403,85	49015
		Сметная стоимость:				45952,00	661709
45	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из разобранного материала. Устройство	м3 подушки	90,0000		1743,17	156885
		Итого оплата труда:				1658,52	149266
		Итого эксплуатация машин:				160,23	14420
		Накладные расходы	%	--		1099,75	98977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,43	20469
		Сметная стоимость:				3070,35	276332
46	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2250,0000		1435,99	3230975
		Итого оплата труда:				582,82	1311348
		Итого эксплуатация машин:				20,64	46446
		Итого материалов:				840,57	1891285
		Накладные расходы	%	--		426,51	959655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,00	335250

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2011,50	4525881
47	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камни бортовые БР100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	36,0000		30049,31	1081775
		Накладные расходы	%	--		1262,07	45435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2504,91	90177
		Сметная стоимость:				33816,29	1217386
48	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	348,8400		2650,87	924730
		Итого оплата труда:				274,12	95624
		Итого эксплуатация машин:				826,13	288187
		Итого материалов:				1712,31	597324
		Накладные расходы	%	--		283,57	98922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	81892
		Сметная стоимость:				3169,20	1105544
49	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	174,6000		3412,57	595834
		Итого оплата труда:				267,28	46666
		Итого эксплуатация машин:				800,68	139799
		Итого материалов:				2499,46	436405
		Накладные расходы	%	--		311,26	54347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,91	52014
		Сметная стоимость:				4021,74	702196
50	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр.0-40мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	209,7000		3890,71	815882
		Итого оплата труда:				407,37	85425
		Итого эксплуатация машин:				1231,33	258210

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2489,22	521990
		Накладные расходы	%	--		419,37	87942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,81	72306
		Сметная стоимость:				4654,88	976129
ИТОГО ПО АКТУ							
	Итого прямые затраты:		Тенге				31334133
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2705291
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				34039424
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1426579
	ИТОГО:		Тенге				35466003
	Сметная прибыль		Тенге				2831420
	ИТОГО по акту:		Тенге				38297423
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				1192594
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				39490017
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				567601
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				40057619
	НДС 12%		Тенге				4806914
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				44864533

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 200026/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)

Наименование объекта - Капитальный ремонт улица Алиева

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	ДЕМОНТАЖСУЩ-ЩИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициентык затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	31,5570		19110,45	603069
		Итого оплата труда:				11190,45	353137
		Итого эксплуатация машин:				10761,91	339614
		Накладные расходы	%	--		7728,95	243902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2147,15	67758
		Сметная стоимость:				28986,55	914729
2	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка разобранного материала	т	56,8026		399,00	22664

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,76	952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,26	1889
		Сметная стоимость:				449,02	25505
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	56,8026		259,24	14726
		Накладные расходы	%	--		10,89	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	1228
		Сметная стоимость:				291,74	16571
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
4	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,8150		28963,28	52568
5	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	1,8150		16697,06	30305
6	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0540		28963,28	1564

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0540		16697,06	902
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
8	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8119,5840		28,49	231321
		Итого оплата труда:				9,75	79137
		Итого эксплуатация машин:				28,49	231321
		Накладные расходы	%	--		7,20	58450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	23182
		Сметная стоимость:				38,54	312952
9	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	14615,2512		76,00	1110759
		Накладные расходы	%	--		3,19	46652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	92593
		Сметная стоимость:				85,53	1250004
10	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14615,2512		259,24	3788858
		Накладные расходы	%	--		10,89	159132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	315839
		Сметная стоимость:				291,74	4263829
11	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	14481,0000		6,09	88230

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1,69	24403
		Итого эксплуатация машин:				6,09	88230
		Накладные расходы	%	--		1,29	18734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	8557
		Сметная стоимость:				7,98	115521
12	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4344,3000		51,51	223763
		Итого оплата труда:				17,37	75467
		Итого эксплуатация машин:				51,51	223763
		Накладные расходы	%	--		12,86	55872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	22371
		Сметная стоимость:				69,52	302006
13	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	21721,5000		4,67	101542
		Итого оплата труда:				1,35	29317
		Итого эксплуатация машин:				4,67	101542
		Накладные расходы	%	--		1,03	22319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	9909
		Сметная стоимость:				6,16	133770
14	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4344,3000		53,36	231816
		Итого оплата труда:				19,98	86805
		Итого эксплуатация машин:				42,02	182540
		Итого материалов:				2,80	12164
		Накладные расходы	%	--		14,55	63193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	23601
		Сметная стоимость:				73,34	318610
15	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	2286,9000		63,95	146239
		Итого оплата труда:				63,95	146239

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		42,07	96199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	19395
		Сметная стоимость:				114,49	261832
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=1,0м					
16	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,6 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16,8000		90,02	1512
		Итого оплата труда:				31,02	521
		Итого эксплуатация машин:				83,27	1399
		Накладные расходы	%	--		22,88	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	152
		Сметная стоимость:				121,93	2048
17	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,3600		1257,35	4225
		Итого оплата труда:				1257,35	4225
		Накладные расходы	%	--		827,11	2779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,76	560
		Сметная стоимость:				2251,22	7564
18	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	2,6400		3225,64	8516
		Итого оплата труда:				1609,37	4249
		Итого эксплуатация машин:				140,35	371
		Итого материалов:				1542,12	4071
		Накладные расходы	%	--		1131,59	2987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	920
		Сметная стоимость:				4705,82	12423
19	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В7,5 в деле	4,3200		18751,04	81004
		Итого оплата труда:				2855,39	12335
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	7521
		Итого материалов:				14701,21	63509
		Накладные расходы	%	--		2554,88	11037

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,47	7363
		Сметная стоимость:				23010,40	99405
20	Е11-300401-0203 11-300401-0203 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ БЛОКОВ ЗКП 2.100/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	4,3200		19864,54	85815
		Итого оплата труда:				9072,47	39193
		Итого эксплуатация машин:				7955,71	34369
		Итого материалов:				4931,08	21302
		Накладные расходы	%	--		6449,70	27863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2105,14	9094
		Сметная стоимость:				28419,38	122772
21	С21-040801-0205 Т	Звенья железобетонные ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81 (Это г.Алматы)	шт.	9,0000		42922,82	386305
		Накладные расходы	%	--		1802,76	16225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3578,05	32202
		Сметная стоимость:				48303,62	434733
22	Е11-300405-0101 11-300405-0101 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ПОРТАЛЬНЫХ БЛОКОВ СТ10 и ОТКОСНЫХ СТЕНОК СТ4/Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	6,1400		11492,87	70566
		Итого оплата труда:				3539,88	21735
		Итого эксплуатация машин:				2107,50	12940
		Итого материалов:				6396,17	39272
		Накладные расходы	%	--		2673,70	16417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1133,33	6959
		Сметная стоимость:				15299,90	93941
23	С121-040803-0105 21-040803-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	2,0000		42637,86	85276
		Накладные расходы	%	--		1790,79	3582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3554,29	7109
		Сметная стоимость:				47982,94	95966
24	С21-040803-0204 Т	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл) , размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-2 (Это г.Алматы.)	шт	4,0000		63057,18	252229

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2648,40	10594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5256,45	21026
		Сметная стоимость:				70962,03	283848
25	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из монолитного бетона В-20	м3 бетона в деле	0,3800		20934,02	7955
		Итого оплата труда:				2855,39	1085
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	662
		Итого материалов:				16884,19	6416
		Накладные расходы	%	--		2646,57	1006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1886,45	717
		Сметная стоимость:				25467,04	9677
26	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	73,2000		2471,05	180881
		Итого оплата труда:				573,05	41947
		Итого эксплуатация машин:				95,93	7022
		Итого материалов:				1833,71	134228
		Накладные расходы	%	--		458,47	33560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	17155
		Сметная стоимость:				3163,89	231597
27	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	8,0000		3533,94	28271
		Итого оплата труда:				880,51	7044
		Итого эксплуатация машин:				142,98	1144
		Итого материалов:				2557,50	20460
		Накладные расходы	%	--		693,41	5547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	2706
		Сметная стоимость:				4565,54	36524
28	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Засыпка. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6000		14,88	143

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				4,78	46
		Итого эксплуатация машин:				14,88	143
		Накладные расходы	%	--		3,57	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,48	14
		Сметная стоимость:				19,92	191
29	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,6000		128,41	1233
		Итого оплата труда:				100,24	962
		Итого эксплуатация машин:				52,79	507
		Накладные расходы	%	--		67,12	644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,64	150
		Сметная стоимость:				211,17	2027
				Укрепительные работы			
30	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7,2000		90,02	648
		Итого оплата труда:				31,02	223
		Итого эксплуатация машин:				83,27	600
		Накладные расходы	%	--		22,88	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	65
		Сметная стоимость:				121,93	878
31	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4400		1257,35	1811
		Итого оплата труда:				1257,35	1811
		Накладные расходы	%	--		827,11	1191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,76	240
		Сметная стоимость:				2251,22	3242
32	Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	39,2000		107,13	4200
		Итого оплата труда:				107,13	4200
		Накладные расходы	%	--		70,47	2763

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,21	557
		Сметная стоимость:				191,81	7519
				Укрепление откосов входного и выходного оголовков			
33	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см (8СМ)	м2 укрепляемой поверхности	22,5000		3029,92	68173
		Итого оплата труда:				981,30	22079
		Итого эксплуатация машин:				109,66	2467
		Итого материалов:				1967,74	44274
		Накладные расходы	%	--		731,56	16460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,92	6771
		Сметная стоимость:				4062,40	91404
34	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.Исключать каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	22,5000		-442,50	-9956
		Итого оплата труда:				-119,36	-2686
		Итого эксплуатация машин:				-0,75	-17
		Итого материалов:				-322,76	-7262
		Накладные расходы	%	--		-92,09	-2072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-42,77	-962
		Сметная стоимость:				-577,36	-12991
35	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0484		42583,21	2061
		Итого оплата труда:				42261,91	2045
		Итого материалов:				321,30	16
		Накладные расходы	%	--		27946,42	1353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5642,37	273
		Сметная стоимость:				76172,00	3687

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484		152751,43	7393
		Накладные расходы	%	--		6415,56	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12733,36	616
		Сметная стоимость:				171900,35	8320
				Укрепление входного и выходного русла			
37	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см (12СМ)	м2 укрепляемой поверхности	14,1667		3029,92	42924
		Итого оплата труда:				981,30	13902
		Итого эксплуатация машин:				109,66	1554
		Итого материалов:				1967,74	27876
		Накладные расходы	%	--		731,56	10364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,92	4263
		Сметная стоимость:				4062,40	57551
38	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	14,1667		442,50	6269
		Итого оплата труда:				119,36	1691
		Итого эксплуатация машин:				0,75	11
		Итого материалов:				322,76	4572
		Накладные расходы	%	--		92,09	1305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,77	606
		Сметная стоимость:				577,36	8179
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,5м					
39	Е11-010102-0385 11-010102-0385 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12,4800		105,36	1315
		Итого оплата труда:				37,84	472
		Итого эксплуатация машин:				105,36	1315

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27,73	346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,65	133
		Сметная стоимость:				143,74	1794
40	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20,5920		259,24	5338
		Накладные расходы	%	--		10,89	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	445
		Сметная стоимость:				291,74	6007
41	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ/Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,1200		963,42	3006
		Итого оплата труда:				963,42	3006
		Накладные расходы	%	--		633,76	1977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,77	399
		Сметная стоимость:				1724,96	5382
42	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ВРУЧНУЮ/Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,2500		656,88	2135
		Итого оплата труда:				656,88	2135
		Накладные расходы	%	--		432,11	1404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,12	283
		Сметная стоимость:				1176,11	3822
43	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	1,1700		3225,64	3774
		Итого оплата труда:				1609,37	1883
		Итого эксплуатация машин:				140,35	164
		Итого материалов:				1542,12	1804
		Накладные расходы	%	--		1131,59	1324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	408
		Сметная стоимость:				4705,82	5506

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В7,5 в деле	1,5600		18751,04	29252
		Итого оплата труда:				2855,39	4454
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	2716
		Итого материалов:				14701,21	22934
		Накладные расходы	%	--		2554,88	3986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,47	2659
		Сметная стоимость:				23010,40	35896
45	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В 15 в деле	0,1000		20133,53	2013
		Итого оплата труда:				2855,39	286
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	174
		Итого материалов:				16083,70	1608
		Накладные расходы	%	--		2612,95	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,72	182
		Сметная стоимость:				24566,19	2457
46	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	1,6800		3225,64	5419
		Итого оплата труда:				1609,37	2704
		Итого эксплуатация машин:				140,35	236
		Итого материалов:				1542,12	2591
		Накладные расходы	%	--		1131,59	1901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	586
		Сметная стоимость:				4705,82	7906
47	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА СМОТРОВОГО БЛОКА/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,3700		30743,02	11375
		Итого оплата труда:				13988,06	5176
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	4977
		Итого материалов:				6854,96	2536
		Накладные расходы	%	--		9949,09	3681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	1204

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				43947,48	16261
48	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	Смотровой блок	шт	1,0000		15117,60	15118
		Накладные расходы	%	--		634,94	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1260,20	1260
		Сметная стоимость:				17012,74	17013
49	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых дождеприемников (смотровых решеток)	шт	1,0000		1330,46	1330
		Итого оплата труда:				1167,30	1167
		Итого эксплуатация машин:				131,73	132
		Итого материалов:				97,06	97
		Накладные расходы	%	--		811,22	811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	171
		Сметная стоимость:				2313,01	2313
50	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		21852,13	21852
		Накладные расходы	%	--		917,79	918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,59	1822
		Сметная стоимость:				24591,51	24592
51	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БЛОКА №10/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,2800		30743,02	70094
		Итого оплата труда:				13988,06	31893
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	30671
		Итого материалов:				6854,96	15629
		Накладные расходы	%	--		9949,09	22684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	7422
		Сметная стоимость:				43947,48	100200
52	С21-040801-0101 Т	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100 (Блок №10) (это г.Алматы)	шт.	10,0000		20720,12	207201

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		870,25	8702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,23	17272
		Сметная стоимость:				23317,59	233176
53	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0100		42583,21	426
		Итого оплата труда:				42261,91	423
		Итого материалов:				321,30	3
		Накладные расходы	%	--		27946,42	279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5642,37	56
		Сметная стоимость:				76172,00	762
54	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		152751,43	1528
		Накладные расходы	%	--		6415,56	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12733,36	127
		Сметная стоимость:				171900,35	1719
55	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков Пс-2/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,0600		19904,47	21099
		Итого оплата труда:				2855,39	3027
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	1846
		Итого материалов:				15854,64	16806
		Накладные расходы	%	--		2603,32	2760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1800,62	1909
		Сметная стоимость:				24308,41	25767
56	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОГОЛОВКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2000		15893,32	3179
		Итого оплата труда:				1195,64	239
		Итого эксплуатация машин:				673,02	135
		Итого материалов:				14194,65	2839
		Накладные расходы	%	--		1271,76	254

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1373,21	275
		Сметная стоимость:				18538,29	3708
57	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	44,7000		2471,05	110456
		Итого оплата труда:				573,05	25615
		Итого эксплуатация машин:				95,93	4288
		Итого материалов:				1833,71	81967
		Накладные расходы	%	--		458,47	20494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	10476
		Сметная стоимость:				3163,89	141426
58	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,6400		3533,94	19931
		Итого оплата труда:				880,51	4966
		Итого эксплуатация машин:				142,98	806
		Итого материалов:				2557,50	14424
		Накладные расходы	%	--		693,41	3911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	1907
		Сметная стоимость:				4565,54	25750
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
59	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3408,7500		2650,87	9036158
		Итого оплата труда:				274,12	934409
		Итого эксплуатация машин:				826,13	2816067
		Итого материалов:				1712,31	5836852
		Накладные расходы	%	--		283,57	966632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	800223
		Сметная стоимость:				3169,20	10803013

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1704,6000		940,52	1603205
		Итого оплата труда:				274,12	467266
		Итого эксплуатация машин:				826,13	1408219
		Итого материалов:				1,96	3341
		Накладные расходы	%	--		211,74	360930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	157131
		Сметная стоимость:				1244,44	2121266
61	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1455,7284		1401,93	2040829
		Накладные расходы	%	--		58,88	85715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	170124
		Сметная стоимость:				1577,68	2296668
62	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	347,7384		2434,68	846632
		Накладные расходы	%	--		102,26	35559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	70575
		Сметная стоимость:				2739,89	952765
63	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	355,4091		2434,68	865307
		Накладные расходы	%	--		102,26	36343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	72132
		Сметная стоимость:				2739,89	973782

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1403,3250		2650,87	3720034
		Итого оплата труда:				274,12	384681
		Итого эксплуатация машин:				826,13	1159327
		Итого материалов:				1712,31	2402934
		Накладные расходы	%	--		283,57	397946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	329438
		Сметная стоимость:				3169,20	4447419
65	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	3118,5000		6,09	19000
		Итого оплата труда:				1,69	5255
		Итого эксплуатация машин:				6,09	19000
		Накладные расходы	%	--		1,29	4034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	1843
		Сметная стоимость:				7,98	24878
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ					
66	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	84,5640		2650,87	224168
		Итого оплата труда:				274,12	23181
		Итого эксплуатация машин:				826,13	69861
		Итого материалов:				1712,31	144800
		Накладные расходы	%	--		283,57	23980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	19852
		Сметная стоимость:				3169,20	268000
67	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,3000		940,52	39784
		Итого оплата труда:				274,12	11595
		Итого эксплуатация машин:				826,13	34945

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1,96	83
		Накладные расходы	%	--		211,74	8957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	3899
		Сметная стоимость:				1244,44	52640
68	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,1242		1401,93	50644
		Накладные расходы	%	--		58,88	2127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	4222
		Сметная стоимость:				1577,68	56992
69	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,6292		2434,68	21009
		Накладные расходы	%	--		102,26	882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	1751
		Сметная стоимость:				2739,89	23643
70	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,8196		2434,68	21473
		Накладные расходы	%	--		102,26	902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	1790
		Сметная стоимость:				2739,89	24165
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				26989862
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1728555
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				28718418
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1202589
	ИТОГО:		Тенге				29921007
	Сметная прибыль		Тенге				2386853
	ИТОГО по акту:		Тенге				32307860

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				1005343
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				33313203
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				478481
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				33791684
	НДС 12%		Тенге				4055002
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				37846686

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 200026/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)

Наименование объекта - Капитальный ремонт улица №11

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
1	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	528,3740		28,49	15053
		Итого оплата труда:				9,75	5150
		Итого эксплуатация машин:				28,49	15053
		Накладные расходы	%	--		7,20	3804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	1509
		Сметная стоимость:				38,54	20365
2	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	951,0732		76,00	72282
		Накладные расходы	%	--		3,19	3036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	6025

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				85,53	81343
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	951,0732		259,24	246556
		Накладные расходы	%	--		10,89	10355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	20553
		Сметная стоимость:				291,74	277465
4	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	873,2000		6,09	5320
		Итого оплата труда:				1,69	1472
		Итого эксплуатация машин:				6,09	5320
		Накладные расходы	%	--		1,29	1130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	516
		Сметная стоимость:				7,98	6966
5	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	261,9600		51,51	13493
		Итого оплата труда:				17,37	4551
		Итого эксплуатация машин:				51,51	13493
		Накладные расходы	%	--		12,86	3369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	1349
		Сметная стоимость:				69,52	18211
6	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1309,8000		4,67	6123
		Итого оплата труда:				1,35	1768
		Итого эксплуатация машин:				4,67	6123
		Накладные расходы	%	--		1,03	1346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	598
		Сметная стоимость:				6,16	8066

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	261,9600		53,36	13978
		Итого оплата труда:				19,98	5234
		Итого эксплуатация машин:				42,02	11007
		Итого материалов:				2,80	733
		Накладные расходы	%	--		14,55	3811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	1423
		Сметная стоимость:				73,34	19212
8	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	149,0160		63,95	9529
		Итого оплата труда:				63,95	9529
		Накладные расходы	%	--		42,07	6268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	1264
		Сметная стоимость:				114,49	17061
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				382334
		Накладные расходы -	Тенге				33118
		Сметная прибыль -	Тенге				33236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				448689
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,5м					
9	Е11-010102-0385 11-010102-0385 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36,4800		105,36	3844
		Итого оплата труда:				37,84	1380
		Итого эксплуатация машин:				105,36	3844
		Накладные расходы	%	--		27,73	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,65	388
		Сметная стоимость:				143,74	5244
10	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	60,1920		259,24	15604

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,89	655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	1301
		Сметная стоимость:				291,74	17560
11	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ/Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,1200		963,42	8786
		Итого оплата труда:				963,42	8786
		Накладные расходы	%	--		633,76	5780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,77	1165
		Сметная стоимость:				1724,96	15732
12	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ВРУЧНУЮ/Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,5000		656,88	6240
		Итого оплата труда:				656,88	6240
		Накладные расходы	%	--		432,11	4105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,12	828
		Сметная стоимость:				1176,11	11173
13	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	3,4200		3225,64	11032
		Итого оплата труда:				1609,37	5504
		Итого эксплуатация машин:				140,35	480
		Итого материалов:				1542,12	5274
		Накладные расходы	%	--		1131,59	3870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	1192
		Сметная стоимость:				4705,82	16094
14	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В7,5 в деле	4,5600		18751,04	85505
		Итого оплата труда:				2855,39	13021
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	7939
		Итого материалов:				14701,21	67038
		Накладные расходы	%	--		2554,88	11650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,47	7772
		Сметная стоимость:				23010,40	104927

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В 15 в деле	0,5180		20133,53	10429
		Итого оплата труда:				2855,39	1479
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	902
		Итого материалов:				16083,70	8331
		Накладные расходы	%	--		2612,95	1354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,72	943
		Сметная стоимость:				24566,19	12725
16	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	5,8040		3225,64	18722
		Итого оплата труда:				1609,37	9341
		Итого эксплуатация машин:				140,35	815
		Итого материалов:				1542,12	8950
		Накладные расходы	%	--		1131,59	6568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	2023
		Сметная стоимость:				4705,82	27313
17	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БЛОКА №10/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	7,2200		30743,02	221965
		Итого оплата труда:				13988,06	100994
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	97126
		Итого материалов:				6854,96	49493
		Накладные расходы	%	--		9949,09	71832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	23504
		Сметная стоимость:				43947,48	317301
18	С21-040801-0101 Т	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100 (Блок №10) (это г.Алматы)	шт.	38,0000		20720,10	787364
		Накладные расходы	%	--		870,24	33069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,23	65635
		Сметная стоимость:				23317,57	886068
19	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0200		42583,21	852

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				42261,91	845
		Итого материалов:				321,30	6
		Накладные расходы	%	--		27946,42	559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5642,37	113
		Сметная стоимость:				76172,00	1523
20	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0200		152751,43	3055
		Накладные расходы	%	--		6415,56	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12733,36	255
		Сметная стоимость:				171900,35	3438
21	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков Пс-2/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,1200		19904,47	42197
		Итого оплата труда:				2855,39	6053
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	3691
		Итого материалов:				15854,64	33612
		Накладные расходы	%	--		2603,32	5519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1800,62	3817
		Сметная стоимость:				24308,41	51534
22	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОГОЛОВКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4000		15893,32	6357
		Итого оплата труда:				1195,64	478
		Итого эксплуатация машин:				673,02	269
		Итого материалов:				14194,65	5678
		Накладные расходы	%	--		1271,76	509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1373,21	549
		Сметная стоимость:				18538,29	7415
23	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,0000		2471,05	195213

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				573,05	45271
		Итого эксплуатация машин:				95,93	7579
		Итого материалов:				1833,71	144863
		Накладные расходы	%	--		458,47	36219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	18515
		Сметная стоимость:				3163,89	249947
24	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	8,1300		3533,94	28731
		Итого оплата труда:				880,51	7159
		Итого эксплуатация машин:				142,98	1162
		Итого материалов:				2557,50	20792
		Накладные расходы	%	--		693,41	5637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	2749
		Сметная стоимость:				4565,54	37118
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1445896
		Накладные расходы -	Тенге				188467
		Сметная прибыль -	Тенге				130749
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1765112
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
25	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материал основания в плотном теле	205,5000		2650,87	544754
		Итого оплата труда:				274,12	56332
		Итого эксплуатация машин:				826,13	169769
		Итого материалов:				1712,31	351881
		Накладные расходы	%	--		283,57	58274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	48242
		Сметная стоимость:				3169,20	651271
26	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	102,7500		940,52	96638
		Итого оплата труда:				274,12	28166

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				826,13	84885
		Итого материалов:				1,96	201
		Накладные расходы	%	--		211,74	21756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	9472
		Сметная стоимость:				1244,44	127866
27	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	87,7485		1401,93	123017
		Накладные расходы	%	--		58,88	5167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	10255
		Сметная стоимость:				1577,68	138439
28	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотны горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,9610		2434,68	51033
		Накладные расходы	%	--		102,26	2143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	4254
		Сметная стоимость:				2739,89	57431
29	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,4234		2434,68	52159
		Накладные расходы	%	--		102,26	2191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	4348
		Сметная стоимость:				2739,89	58698
30	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	940,0500		2650,87	2491952
		Итого оплата труда:				274,12	257687
		Итого эксплуатация машин:				826,13	776602

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1712,31	1609661
		Накладные расходы	%	--		283,57	266574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	220682
		Сметная стоимость:				3169,20	2979207
31	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/ Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	2089,0000		6,09	12728
		Итого оплата труда:				1,69	3520
		Итого эксплуатация машин:				6,09	12728
		Накладные расходы	%	--		1,29	2702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	1234
		Сметная стоимость:				7,98	16665
32	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,0313		76206,13	383417
		Итого оплата труда:				626,25	3151
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	6401
		Итого материалов:				74933,96	377017
		Накладные расходы	%	--		3594,15	18083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	32120
		Сметная стоимость:				86184,30	433621
33	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6289,1500		1149,14	7227103
		Итого оплата труда:				51,85	326081
		Итого эксплуатация машин:				68,09	428198
		Итого материалов:				1049,55	6600775
		Накладные расходы	%	--		80,84	508423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	618842
		Сметная стоимость:				1328,38	8354368
34	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	6289,1500		526,25	3309674
		Итого оплата труда:				0,34	2123
		Итого эксплуатация машин:				0,06	403

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				525,85	3307148
		Накладные расходы	%	--		22,31	140340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	276001
		Сметная стоимость:				592,45	3726016
35	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,8867		76206,13	143782
		Итого оплата труда:				626,25	1182
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	2400
		Итого материалов:				74933,96	141381
		Накладные расходы	%	--		3594,15	6781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	12045
		Сметная стоимость:				86184,30	162608
36	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6289,1500		1363,64	8576167
		Итого оплата труда:				51,91	326495
		Итого эксплуатация машин:				68,24	429168
		Итого материалов:				1263,90	7948870
		Накладные расходы	%	--		89,89	565344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	731321
		Сметная стоимость:				1569,82	9872833
37	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	6289,1500		315,60	1984856
		Итого оплата труда:				0,17	1061
		Итого эксплуатация машин:				0,03	213
		Итого материалов:				315,40	1983581
		Накладные расходы	%	--		13,36	84031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	165511
		Сметная стоимость:				355,28	2234398
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				24997280
		Накладные расходы -	Тенге				1681811
		Сметная прибыль -	Тенге				2134327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				28813418
ИТОГО ПО АКТУ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				26825510
	Накладные расходы I уровня		Тенге				745417
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				27570927
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1157979
	ИТОГО:		Тенге				28728906
	Сметная прибыль		Тенге				2298313
	ИТОГО по акту:		Тенге				31027219
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				968049
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				31995268
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				460732
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				32456000
	НДС 12%		Тенге				3894720
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				36350720

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора

Эксперт ТОО "Компания Курылыс көмек"

М. М. Гуламов

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 200026/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)

Наименование объекта - Капитальный ремонт улица №14

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
1	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0225		28963,28	652
2	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0225		16697,06	376
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1027
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				1027

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
3	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	802,4830		28,49	22862
		Итого оплата труда:				9,75	7821
		Итого эксплуатация машин:				28,49	22862
		Накладные расходы	%	--		7,20	5777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	2291
		Сметная стоимость:				38,54	30930
4	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	1444,4694		76,00	109780
		Накладные расходы	%	--		3,19	4611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	9151
		Сметная стоимость:				85,53	123542
5	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1444,4694		259,24	374464
		Накладные расходы	%	--		10,89	15727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	31215
		Сметная стоимость:				291,74	421407
6	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1243,7000		6,09	7578
		Итого оплата труда:				1,69	2096
		Итого эксплуатация машин:				6,09	7578
		Накладные расходы	%	--		1,29	1609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	735
		Сметная стоимость:				7,98	9922

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	373,1100		51,51	19218
		Итого оплата труда:				17,37	6481
		Итого эксплуатация машин:				51,51	19218
		Накладные расходы	%	--		12,86	4799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	1921
		Сметная стоимость:				69,52	25938
8	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1865,5500		4,67	8721
		Итого оплата труда:				1,35	2518
		Итого эксплуатация машин:				4,67	8721
		Накладные расходы	%	--		1,03	1917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	851
		Сметная стоимость:				6,16	11489
9	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	373,1100		53,36	19910
		Итого оплата труда:				19,98	7455
		Итого эксплуатация машин:				42,02	15677
		Итого материалов:				2,80	1045
		Накладные расходы	%	--		14,55	5427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	2027
		Сметная стоимость:				73,34	27364
10	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	224,6020		63,95	14362
		Итого оплата труда:				63,95	14362
		Накладные расходы	%	--		42,07	9448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	1905
		Сметная стоимость:				114,49	25715
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				576894
		Накладные расходы -	Тенге				49315

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				50097
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				676306
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
11	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	310,4700		2650,87	823016
		Итого оплата труда:				274,12	85106
		Итого эксплуатация машин:				826,13	256488
		Итого материалов:				1712,31	531622
		Накладные расходы	%	--		283,57	88041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	72885
		Сметная стоимость:				3169,20	983942
12	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	155,5050		940,52	146255
		Итого оплата труда:				274,12	42627
		Итого эксплуатация машин:				826,13	128467
		Итого материалов:				1,96	305
		Накладные расходы	%	--		211,74	32926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	14335
		Сметная стоимость:				1244,44	193516
13	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	132,8013		1401,93	186178
		Накладные расходы	%	--		58,88	7819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	15520
		Сметная стоимость:				1577,68	209517

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,7230		2434,68	77235
		Накладные расходы	%	--		102,26	3244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	6438
		Сметная стоимость:				2739,89	86918
15	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,4228		2434,68	78939
		Накладные расходы	%	--		102,26	3315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	6580
		Сметная стоимость:				2739,89	88835
16	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	93,9600		2650,87	249076
		Итого оплата труда:				274,12	25756
		Итого эксплуатация машин:				826,13	77623
		Итого материалов:				1712,31	160889
		Накладные расходы	%	--		283,57	26645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	22058
		Сметная стоимость:				3169,20	297778
17	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	208,8000		6,09	1272
		Итого оплата труда:				1,69	352
		Итого эксплуатация машин:				6,09	1272
		Накладные расходы	%	--		1,29	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	123
		Сметная стоимость:				7,98	1666

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,6470		76206,13	506543
		Итого оплата труда:				626,25	4163
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	8456
		Итого материалов:				74933,96	498087
		Накладные расходы	%	--		3594,15	23890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	42435
		Сметная стоимость:				86184,30	572868
19	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8308,7615		1149,14	9547915
		Итого оплата труда:				51,85	430794
		Итого эксплуатация машин:				68,09	565704
		Итого материалов:				1049,55	8720458
		Накладные расходы	%	--		80,84	671692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	817569
		Сметная стоимость:				1328,38	11037176
20	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	8308,7615		526,25	4372498
		Итого оплата труда:				0,34	2805
		Итого эксплуатация машин:				0,06	532
		Итого материалов:				525,85	4369161
		Накладные расходы	%	--		22,31	185407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	364632
		Сметная стоимость:				592,45	4922537
21	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,4926		76206,13	189954
		Итого оплата труда:				626,25	1561
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	3171
		Итого материалов:				74933,96	186783
		Накладные расходы	%	--		3594,15	8959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	15913

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				86184,30	214825
22	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8308,7615		1363,64	11330200
		Итого оплата труда:				51,91	431341
		Итого эксплуатация машин:				68,24	566985
		Итого материалов:				1263,90	10501461
		Накладные расходы	%	--		89,89	746891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	966167
		Сметная стоимость:				1569,82	13043259
23	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	8308,7615		315,60	2622245
		Итого оплата труда:				0,17	1402
		Итого эксплуатация машин:				0,03	282
		Итого материалов:				315,40	2620561
		Накладные расходы	%	--		13,36	111015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	218661
		Сметная стоимость:				355,28	2951922
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				30131327
		Накладные расходы -	Тенге				1910116
		Сметная прибыль -	Тенге				2563315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				34604758
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
24	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	174,6000		-3412,57	-595834
		Итого оплата труда:				-267,28	-46666
		Итого эксплуатация машин:				-800,68	-139799
		Итого материалов:				-2499,46	-436405
		Накладные расходы	%	--		-311,26	-54347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-297,91	-52014
		Сметная стоимость:				-4021,74	-702196

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр.0-40мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	209,7000		-3890,71	-815882
		Итого оплата труда:				-407,37	-85425
		Итого эксплуатация машин:				-1231,33	-258210
		Итого материалов:				-2489,22	-521990
		Накладные расходы	%	--		-419,37	-87942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-344,81	-72306
		Сметная стоимость:				-4654,88	-976129
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-1411716
		Накладные расходы -	Тенге				-142289
		Сметная прибыль -	Тенге				-124320
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-1678325
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				29297533
	Накладные расходы I уровня		Тенге				563041
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				29860573
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1254101
	ИТОГО:		Тенге				31114674
	Сметная прибыль		Тенге				2489092
	ИТОГО по акту:		Тенге				33603766
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				1048405
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				34652171
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				498976
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				35151148
	НДС 12%		Тенге				4218138
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				39369286

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора

Эксперт ТОО "Компания Курылыс көмек"

М.М. Гуламов

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 200026/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)

Наименование объекта - Капитальный ремонт улица Алиева

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,0900		76206,13	692714
		Итого оплата труда:				626,25	5693
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	11564
		Итого материалов:				74933,96	681150
		Накладные расходы	%	--		3594,15	32671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	58031
		Сметная стоимость:				86184,30	783415
2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11362,5000		1149,14	13057083
		Итого оплата труда:				51,85	589125
		Итого эксплуатация машин:				68,09	773618
		Итого материалов:				1049,55	11925508
		Накладные расходы	%	--		80,84	918560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	1118051

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1328,38	15093695
3	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	11362,5000		526,25	5979532
		Итого оплата труда:				0,34	3835
		Итого эксплуатация машин:				0,06	728
		Итого материалов:				525,85	5974969
		Накладные расходы	%	--		22,31	253550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	498647
		Сметная стоимость:				592,45	6731729
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,4088		76206,13	259768
		Итого оплата труда:				626,25	2135
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	4336
		Итого материалов:				74933,96	255431
		Накладные расходы	%	--		3594,15	12252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	21762
		Сметная стоимость:				86184,30	293781
5	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11362,5000		1363,64	15494415
		Итого оплата труда:				51,91	589873
		Итого эксплуатация машин:				68,24	775371
		Итого материалов:				1263,90	14361087
		Накладные расходы	%	--		89,89	1021398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	1321265
		Сметная стоимость:				1569,82	17837078
6	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	11362,5000		315,60	3586005
		Итого оплата труда:				0,17	1918
		Итого эксплуатация машин:				0,03	385
		Итого материалов:				315,40	3583702
		Накладные расходы	%	--		13,36	151817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	299026
		Сметная стоимость:				355,28	4036848

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				39069517
	Накладные расходы I уровня		Тенге				719125
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				39788641
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1671123
	ИТОГО:		Тенге				41459764
	Сметная прибыль		Тенге				3316781
	ИТОГО по акту:		Тенге				44776545
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				1397028
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				46173573
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				664899
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				46838473
	НДС 12%		Тенге				5620617
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				52459089

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек"

М. М. Гуламов

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. В.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 200026/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)

Наименование объекта - Капитальный ремонт улица №14

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4647		76206,13	35415
		Итого оплата труда:				626,25	291
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	591
		Итого материалов:				74933,96	34823
		Накладные расходы	%	--		3594,15	1670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	2967
		Сметная стоимость:				86184,30	40052
2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	581,9100		1149,14	668695
		Итого оплата труда:				51,85	30171
		Итого эксплуатация машин:				68,09	39619
		Итого материалов:				1049,55	610743
		Накладные расходы	%	--		80,84	47042

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	57259
		Сметная стоимость:				1328,38	772996
3	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	581,9100		526,25	306231
		Итого оплата труда:				0,34	196
		Итого эксплуатация машин:				0,06	37
		Итого материалов:				525,85	305997
		Накладные расходы	%	--		22,31	12985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	25537
		Сметная стоимость:				592,45	344753
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1010341
	Накладные расходы I уровня		Тенге				18487
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1028828
	Накладные расходы II уровня		Тенге				43211
	ИТОГО:		Тенге				1072038
	Сметная прибыль		Тенге				85763
	ИТОГО по акту:		Тенге				1157802
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				36123,42
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1193925,47
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				17192,53
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				1211118,00
	НДС 12%		Тенге				145334,16
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				1356452,16

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора

Эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек"

М. М. Гуламов

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 200026/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)

Наименование объекта - Капитальный ремонт улица №11

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0680		76206,13	5182
		Итого оплата труда:				626,25	43
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	87
		Итого материалов:				74933,96	5096
		Накладные расходы	%	--		3594,15	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	434
		Сметная стоимость:				86184,30	5861
2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	84,0000		1149,14	96528
		Итого оплата труда:				51,85	4355
		Итого эксплуатация машин:				68,09	5719
		Итого материалов:				1049,55	88162

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		80,84	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	8265
		Сметная стоимость:				1328,38	111584
3	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	84,0000		526,25	44205
		Итого оплата труда:				0,34	28
		Итого эксплуатация машин:				0,06	5
		Итого материалов:				525,85	44171
		Накладные расходы	%	--		22,31	1874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	3686
		Сметная стоимость:				592,45	49766
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				145915
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2669
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				148584
	Накладные расходы II уровня		Тенге				6241
	ИТОГО:		Тенге				154824
	Сметная прибыль		Тенге				12386
	ИТОГО по акту:		Тенге				167211
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				5216,97
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				172427,61
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				2482,96
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				174910,57
	НДС 12%		Тенге				20989,27
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				195899,84

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора

Эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек"

М. М. Гуламов

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №200026/01 от 2020-12-02 к договору № 200026/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)

Наименование объекта - Капитальный ремонт улица №14

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
1	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	30,9200		-28,49	-881
		Итого оплата труда:				-9,75	-301
		Итого эксплуатация машин:				-28,49	-881
		Накладные расходы	%	--		-7,20	-223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2,86	-88
		Сметная стоимость:				-38,54	-1192
2	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	55,6540		-76,00	-4230
		Накладные расходы	%	--		-3,19	-178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,34	-353
		Сметная стоимость:				-85,53	-4760

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	55,6540		-259,24	-14428
		Накладные расходы	%	--		-10,89	-606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21,61	-1203
		Сметная стоимость:				-291,74	-16236
4	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	44,3000		6,09	270
		Итого оплата труда:				1,69	75
		Итого эксплуатация машин:				6,09	270
		Накладные расходы	%	--		1,29	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	26
		Сметная стоимость:				7,98	353
5	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13,2900		51,51	685
		Итого оплата труда:				17,37	231
		Итого эксплуатация машин:				51,51	685
		Накладные расходы	%	--		12,86	171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	68
		Сметная стоимость:				69,52	924
6	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	66,4500		4,67	311
		Итого оплата труда:				1,35	90
		Итого эксплуатация машин:				4,67	311
		Накладные расходы	%	--		1,03	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	30
		Сметная стоимость:				6,16	409
7	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13,2900		53,36	709

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				19,98	266
		Итого эксплуатация машин:				42,02	558
		Итого материалов:				2,80	37
		Накладные расходы	%	--		14,55	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	72
		Сметная стоимость:				73,34	975
8	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	20,4100		-63,95	-1305
		Итого оплата труда:				-63,95	-1305
		Накладные расходы	%	--		-42,07	-859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8,48	-173
		Сметная стоимость:				-114,49	-2337
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-18869
		Накладные расходы -	Тенге				-1375
		Сметная прибыль -	Тенге				-1620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-21864
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,5м					
9	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА СМОТРОВОГО БЛОКА/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,3700		-30743,02	-11375
		Итого оплата труда:				-13988,06	-5176
		Итого эксплуатация машин:				-13452,38	-4977
		Итого материалов:				-6854,96	-2536
		Накладные расходы	%	--		-9949,09	-3681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3255,37	-1204
		Сметная стоимость:				-43947,48	-16261
10	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	Смотровой блок	шт	1,0000		-15117,60	-15118
		Накладные расходы	%	--		-634,94	-635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1260,20	-1260
		Сметная стоимость:				-17012,74	-17013

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых дождеприемников (смотровых решеток)	шт	1,0000		-1330,46	-1330
		Итого оплата труда:				-1167,30	-1167
		Итого эксплуатация машин:				-131,73	-132
		Итого материалов:				-97,06	-97
		Накладные расходы	%	--		-811,22	-811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-171,33	-171
		Сметная стоимость:				-2313,01	-2313
12	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		-21852,13	-21852
		Накладные расходы	%	--		-917,79	-918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1821,59	-1822
		Сметная стоимость:				-24591,51	-24592
13	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БЛОКА №10/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	4,5600		30743,02	140188
		Итого оплата труда:				13988,06	63786
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	61343
		Итого материалов:				6854,96	31259
		Накладные расходы	%	--		9949,09	45368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	14844
		Сметная стоимость:				43947,48	200401
14	С21-040801-0101 Т	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100 (Блок №10)(это г.Алматы)	шт.	24,0000		20720,10	497282
		Накладные расходы	%	--		870,24	20886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,23	41453
		Сметная стоимость:				23317,57	559622
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				587795
		Накладные расходы -	Тенге				60208
		Сметная прибыль -	Тенге				51840
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				699844

РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,2900		2650,87	43183
		Итого оплата труда:				274,12	4465
		Итого эксплуатация машин:				826,13	13458
		Итого материалов:				1712,31	27894
		Накладные расходы	%	–		283,57	4619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	3824
		Сметная стоимость:				3169,20	51626
16	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,1450		940,52	7661
		Итого оплата труда:				274,12	2233
		Итого эксплуатация машин:				826,13	6729
		Итого материалов:				1,96	16
		Накладные расходы	%	–		211,74	1725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	751
		Сметная стоимость:				1244,44	10136
17	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,9591		1401,93	9756
		Накладные расходы	%	–		58,88	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	813
		Сметная стоимость:				1577,68	10979
18	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6574		2434,68	4035
		Накладные расходы	%	–		102,26	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	336

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2739,89	4541
19	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6993		2434,68	4137
		Накладные расходы	%	--		102,26	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	345
		Сметная стоимость:				2739,89	4656
20	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,5000		-2650,87	-11929
		Итого оплата труда:				-274,12	-1234
		Итого эксплуатация машин:				-826,13	-3718
		Итого материалов:				-1712,31	-7705
		Накладные расходы	%	--		-283,57	-1276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-234,76	-1056
		Сметная стоимость:				-3169,20	-14261
21	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	10,0000		-6,09	-61
		Итого оплата труда:				-1,69	-17
		Итого эксплуатация машин:				-6,09	-61
		Накладные расходы	%	--		-1,29	-13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,59	-6
		Сметная стоимость:				-7,98	-80
22	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,8533		76206,13	141230
		Итого оплата труда:				626,25	1161
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	2358
		Итого материалов:				74933,96	138872
		Накладные расходы	%	--		3594,15	6661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	11831

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				86184,30	159722
23	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2316,3285		1149,14	2661782
		Итого оплата труда:				51,85	120097
		Итого эксплуатация машин:				68,09	157708
		Итого материалов:				1049,55	2431102
		Накладные расходы	%	--		80,84	187255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	227923
		Сметная стоимость:				1328,38	3076960
24	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	2316,3285		526,25	1218971
		Итого оплата труда:				0,34	782
		Итого эксплуатация машин:				0,06	148
		Итого материалов:				525,85	1218041
		Накладные расходы	%	--		22,31	51688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	101653
		Сметная стоимость:				592,45	1372312
25	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8694		76206,13	66252
		Итого оплата труда:				626,25	544
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	1106
		Итого материалов:				74933,96	65146
		Накладные расходы	%	--		3594,15	3125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	5550
		Сметная стоимость:				86184,30	74927
26	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2898,2385		1363,64	3952168
		Итого оплата труда:				51,91	150459
		Итого эксплуатация машин:				68,24	197774
		Итого материалов:				1263,90	3663090
		Накладные расходы	%	--		89,89	260529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	337016
		Сметная стоимость:				1569,82	4549712

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2898,2385		315,60	914684
		Итого оплата труда:				0,17	489
		Итого эксплуатация машин:				0,03	98
		Итого материалов:				315,40	914097
		Накладные расходы	%	--		13,36	38724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	76273
		Сметная стоимость:				355,28	1029681
28	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	3104,0000		132,17	410256
		Итого оплата труда:				55,56	172472
		Итого эксплуатация машин:				106,76	331377
		Итого материалов:				0,20	608
		Накладные расходы	%	--		40,46	125600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	42868
		Сметная стоимость:				186,44	578724
29	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	291,5900		1401,93	408789
		Накладные расходы	%	--		58,88	17169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	34077
		Сметная стоимость:				1577,68	460035
30	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	69,6500		2434,68	169575
		Накладные расходы	%	--		102,26	7122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	14136
		Сметная стоимость:				2739,89	190833

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	71,1900		2434,68	173325
		Накладные расходы	%	--		102,26	7280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	14448
		Сметная стоимость:				2739,89	195053
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				10173814
		Накладные расходы -	Тенге				710960
		Сметная прибыль -	Тенге				870782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11755555
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ					
32	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	67,0170		2650,87	177653
		Итого оплата труда:				274,12	18371
		Итого эксплуатация машин:				826,13	55365
		Итого материалов:				1712,31	114754
		Накладные расходы	%	--		283,57	19004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	15733
		Сметная стоимость:				3169,20	212390
33	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,5080		940,52	31515
		Итого оплата труда:				274,12	9185
		Итого эксплуатация машин:				826,13	27682
		Итого материалов:				1,96	66
		Накладные расходы	%	--		211,74	7095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	3089
		Сметная стоимость:				1244,44	41699

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	28,6158		1401,93	40117
		Накладные расходы	%	--		58,88	1685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	3344
		Сметная стоимость:				1577,68	45147
35	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,8356		2434,68	16643
		Накладные расходы	%	--		102,26	699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	1387
		Сметная стоимость:				2739,89	18729
36	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,9864		2434,68	17010
		Накладные расходы	%	--		102,26	714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	1418
		Сметная стоимость:				2739,89	19142
37	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,6000		2650,87	57259
		Итого оплата труда:				274,12	5921
		Итого эксплуатация машин:				826,13	17844
		Итого материалов:				1712,31	36986
		Накладные расходы	%	--		283,57	6125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	5071
		Сметная стоимость:				3169,20	68455

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1787		76206,13	13618
		Итого оплата труда:				626,25	112
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	227
		Итого материалов:				74933,96	13391
		Накладные расходы	%	--		3594,15	642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	1141
		Сметная стоимость:				86184,30	15401
39	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	223,3900		1149,14	256706
		Итого оплата труда:				51,85	11582
		Итого эксплуатация машин:				68,09	15210
		Итого материалов:				1049,55	234459
		Накладные расходы	%	--		80,84	18059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	21981
		Сметная стоимость:				1328,38	296746
40	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	223,3900		526,25	117559
		Итого оплата труда:				0,34	75
		Итого эксплуатация машин:				0,06	14
		Итого материалов:				525,85	117470
		Накладные расходы	%	--		22,31	4985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	9804
		Сметная стоимость:				592,45	132348
41	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0670		76206,13	5106
		Итого оплата труда:				626,25	42
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	85
		Итого материалов:				74933,96	5021
		Накладные расходы	%	--		3594,15	241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	428
		Сметная стоимость:				86184,30	5774

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	223,3900		1363,64	304625
		Итого оплата труда:				51,91	11597
		Итого эксплуатация машин:				68,24	15244
		Итого материалов:				1263,90	282343
		Накладные расходы	%	--		89,89	20081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	25976
		Сметная стоимость:				1569,82	350682
43	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	223,3900		315,60	70502
		Итого оплата труда:				0,17	38
		Итого эксплуатация машин:				0,03	8
		Итого материалов:				315,40	70457
		Накладные расходы	%	--		13,36	2985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	5879
		Сметная стоимость:				355,28	79366
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1108312
		Накладные расходы -	Тенге				82316
		Сметная прибыль -	Тенге				95250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1285878
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
44	Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	193,8000		0,85	164
		Итого оплата труда:				0,29	56
		Итого эксплуатация машин:				0,85	164
		Накладные расходы	%	--		0,21	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,08	16
		Сметная стоимость:				1,14	222
45	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50,1000		1257,35	62993

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1257,35	62993
		Накладные расходы	%	--		827,11	41438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,76	8355
		Сметная стоимость:				2251,22	112786
46	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ Д=0,5м/Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016		1694385,38	2711
		Итого оплата труда:				1126200,34	1802
		Итого эксплуатация машин:				763222,44	1221
		Итого материалов:				66432,80	106
		Накладные расходы	%	--		799908,15	1280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199543,48	319
		Сметная стоимость:				2693837,02	4310
47	С123-010201-0263 23-010201-0263 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6000		40833,16	65333
		Накладные расходы	%	--		1714,99	2744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3403,85	5446
		Сметная стоимость:				45952,00	73523
48	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из разобранного материала. Устройство	м3 подушки	11,4000		1743,17	19872
		Итого оплата труда:				1658,52	18907
		Итого эксплуатация машин:				160,23	1827
		Накладные расходы	%	--		1099,75	12537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,43	2593
		Сметная стоимость:				3070,35	35002
49	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	285,0000		1435,99	409257
		Итого оплата труда:				582,82	166104
		Итого эксплуатация машин:				20,64	5883
		Итого материалов:				840,57	239563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		426,51	121556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,00	42465
		Сметная стоимость:				2011,50	573278
50	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камни бортовые БР100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,5600		30049,31	137025
		Накладные расходы	%	--		1262,07	5755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2504,91	11422
		Сметная стоимость:				33816,29	154202
51	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,7600		2650,87	102748
		Итого оплата труда:				274,12	10625
		Итого эксплуатация машин:				826,13	32021
		Итого материалов:				1712,31	66369
		Накладные расходы	%	--		283,57	10991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	9099
		Сметная стоимость:				3169,20	122838
52	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5600		76206,13	118882
		Итого оплата труда:				626,25	977
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	1985
		Итого материалов:				74933,96	116897
		Накладные расходы	%	--		3594,15	5607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	9959
		Сметная стоимость:				86184,30	134448
53	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см (3см+2см=5СМ). Устройство	м2 покрытия	1938,0000		1073,76	2080954
		Итого оплата труда:				131,10	254065

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2,08	4033
		Итого материалов:				941,31	1824251
		Накладные расходы	%	–		127,47	247036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,10	186239
		Сметная стоимость:				1297,33	2514228
54	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1938,0000		714,41	1384522
		Итого оплата труда:				84,02	162831
		Итого материалов:				630,39	1221690
		Накладные расходы	%	–		82,80	160461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,78	123599
		Сметная стоимость:				860,98	1668581
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4384460
		Накладные расходы -	Тенге				609447
		Сметная прибыль -	Тенге				399512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5393419
		РАЗДЕЛ ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ, ОДД					
55	Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17,6670		130,15	2299
		Итого оплата труда:				46,74	826
		Итого эксплуатация машин:				130,15	2299
		Накладные расходы	%	–		34,25	605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,15	232
		Сметная стоимость:				177,56	3137
56	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	3,9180		3818,07	14959
		Итого оплата труда:				903,73	3541
		Итого эксплуатация машин:				695,36	2724
		Итого материалов:				2502,26	9804
		Накладные расходы	%	–		638,73	2503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,54	1397
		Сметная стоимость:				4813,35	18859

1	2	3	4	5	6	7	8
57	Е11-070101-0105 11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт	23,0000		2414,62	55536
		Итого оплата труда:				1564,08	35974
		Итого эксплуатация машин:				1370,78	31528
		Накладные расходы	%	--		1113,50	25611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,25	6492
		Сметная стоимость:				3810,37	87639
58	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ФУНДАМЕНТ ТИПА Ф1/Блоки и плитыфундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	9,5000		44066,34	418630
		Накладные расходы	%	--		1850,79	17582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3673,37	34897
		Сметная стоимость:				49590,50	471110
59	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	23,0000		3767,77	86659
		Итого оплата труда:				2833,80	65177
		Итого эксплуатация машин:				729,32	16774
		Итого материалов:				380,95	8762
		Накладные расходы	%	--		1938,80	44592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,53	10500
		Сметная стоимость:				6163,09	141751
60	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		671,84	1344
		Итого оплата труда:				573,02	1146
		Итого материалов:				98,82	198
		Накладные расходы	%	--		388,26	777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,81	170
		Сметная стоимость:				1144,91	2290

1	2	3	4	5	6	7	8
61	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойка СКМ 2.20, СКМ 2.30, СКМ 3.30, СКМ 3.40	т	0,2720		387531,64	105409
		Накладные расходы	%	--		16276,33	4427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	8787
		Сметная стоимость:				436112,61	118623
62	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8400		17275,81	31787
		Итого оплата труда:				1195,64	2200
		Итого эксплуатация машин:				673,02	1238
		Итого материалов:				15577,14	28662
		Накладные расходы	%	--		1329,82	2447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,45	2739
		Сметная стоимость:				20094,08	36973
63	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	11,0000		6618,23	72801
		Накладные расходы	%	--		277,97	3058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	6069
		Сметная стоимость:				7447,89	81927
64	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		7911,68	7912
		Накладные расходы	%	--		332,29	332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,52	660
		Сметная стоимость:				8903,49	8903

1	2	3	4	5	6	7	8
65	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	18,0000		7912,15	142419
		Накладные расходы	%	--		332,31	5982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,56	11872
		Сметная стоимость:				8904,02	160272
66	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		18812,31	37625
		Накладные расходы	%	--		790,12	1580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,19	3136
		Сметная стоимость:				21170,62	42341
67	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную	м3 грунта	6,7000		721,46	4834
		Итого оплата труда:				721,46	4834
		Накладные расходы	%	--		474,59	3180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	641
		Сметная стоимость:				1291,73	8655
68	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	3,5880		26588,21	95398
		Итого оплата труда:				4283,24	15368
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	19187
		Итого материалов:				18862,40	67678
		Накладные расходы	%	--		3807,98	13663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,70	8725
		Сметная стоимость:				32827,88	117786

1	2	3	4	5	6	7	8
69	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.5 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,5100		12789,01	6522
		Итого оплата труда:				4283,24	2184
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	2727
		Итого материалов:				5063,19	2582
		Накладные расходы	%	--		3228,41	1646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1281,39	654
		Сметная стоимость:				17298,81	8822
70	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,7150		21988,48	15722
		Итого оплата труда:				4283,24	3063
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	3824
		Итого материалов:				14262,66	10198
		Накладные расходы	%	--		3614,79	2585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2048,26	1465
		Сметная стоимость:				27651,52	19771
71	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.7 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0800		17388,74	1391
		Итого оплата труда:				4283,24	343
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	428
		Итого материалов:				9662,93	773
		Накладные расходы	%	--		3421,60	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1664,83	133
		Сметная стоимость:				22475,17	1798
72	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	45,0000		5283,69	237766
		Итого оплата труда:				331,93	14937

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				18,57	836
		Итого материалов:				4944,15	222487
		Накладные расходы	%	--		430,48	19371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,13	20571
		Сметная стоимость:				6171,30	277708
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1339013
		Накладные расходы -	Тенге				150214
		Сметная прибыль -	Тенге				119138
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1608365
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				17574524
	Накладные расходы I уровня		Тенге				838426
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				18412951
	Накладные расходы II уровня		Тенге				773344
	ИТОГО:		Тенге				19186295
	Сметная прибыль		Тенге				1534904
	ИТОГО по акту:		Тенге				20721197
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				646501,36
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				21367698,75
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				307694,86
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				21675393,61
	НДС 12%		Тенге				2601047,23
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				24276440,84

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора

Эксперт ТОО "Компания Курылыс көмек"

М. М. Гуламов

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №200026/01 от 2020-12-02 к договору № 200026/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)

Наименование объекта - Капитальный ремонт улица Алиева

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
1	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,0350		-28963,28	-1014
2	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0350		-16697,06	-584
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-1598
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				-1598

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ПОДЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ					
3	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	2,0000		1740,52	3481
		Итого оплата труда:				1740,52	3481
		Накладные расходы	%	--		1144,95	2290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,84	462
		Сметная стоимость:				3116,31	6233
4	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка демонтированных люков	т	0,2400		380,00	91
		Накладные расходы	%	--		15,96	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,68	8
		Сметная стоимость:				427,64	103
5	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,2400		259,24	62
		Накладные расходы	%	--		10,89	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	5
		Сметная стоимость:				291,74	70
6	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство железобетона марки В20 для поднятия люков	м3	0,1280		19225,47	2461
		Итого оплата труда:				2309,21	296
		Итого эксплуатация машин:				32,53	4
		Итого материалов:				16884,19	2161
		Накладные расходы	%	--		2236,75	286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1716,98	220
		Сметная стоимость:				23179,20	2967

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых люков	шт	2,0000		1330,46	2661
		Итого оплата труда:				1167,30	2335
		Итого эксплуатация машин:				131,73	263
		Итого материалов:				97,06	194
		Накладные расходы	%	--		811,22	1622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	343
		Сметная стоимость:				2313,01	4626
8	С123-030101-0307 23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		19909,11	39818
		Накладные расходы	%	--		836,18	1672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1659,62	3319
		Сметная стоимость:				22404,92	44810
9	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков бетоном В20	м3	0,3200		18077,68	5785
		Итого оплата труда:				2309,21	739
		Итого эксплуатация машин:				32,53	10
		Итого материалов:				15736,40	5036
		Накладные расходы	%	--		2188,55	700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,30	519
		Сметная стоимость:				21887,52	7004
10	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+6см=10СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,4000		1363,64	3273
		Итого оплата труда:				51,91	125
		Итого эксплуатация машин:				68,24	164
		Итого материалов:				1263,90	3033
		Накладные расходы	%	--		89,89	216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	279
		Сметная стоимость:				1569,82	3768

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2,4000		1893,60	4545
		Итого оплата труда:				1,01	2
		Итого эксплуатация машин:				0,20	–
		Итого материалов:				1892,38	4542
		Накладные расходы	%	–		80,17	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,90	379
		Сметная стоимость:				2131,67	5116
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				62177
		Накладные расходы -	Тенге				6986
		Сметная прибыль -	Тенге				5533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				74696
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
12	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	902,1760		28,49	25702
		Итого оплата труда:				9,75	8793
		Итого эксплуатация машин:				28,49	25702
		Накладные расходы	%	–		7,20	6494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	2576
		Сметная стоимость:				38,54	34772
13	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	1623,9168		76,00	123418
		Накладные расходы	%	–		3,19	5184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	10288
		Сметная стоимость:				85,53	138889

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1623,9168		259,24	420984
		Накладные расходы	%	--		10,89	17681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	35093
		Сметная стоимость:				291,74	473759
15	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1609,0000		6,09	9803
		Итого оплата труда:				1,69	2711
		Итого эксплуатация машин:				6,09	9803
		Накладные расходы	%	--		1,29	2082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	951
		Сметная стоимость:				7,98	12836
16	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	482,7000		51,51	24863
		Итого оплата труда:				17,37	8385
		Итого эксплуатация машин:				51,51	24863
		Накладные расходы	%	--		12,86	6208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	2486
		Сметная стоимость:				69,52	33556
17	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2413,5000		4,67	11282
		Итого оплата труда:				1,35	3257
		Итого эксплуатация машин:				4,67	11282
		Накладные расходы	%	--		1,03	2480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	1101
		Сметная стоимость:				6,16	14863

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	482,7000		53,36	25757
		Итого оплата труда:				19,98	9645
		Итого эксплуатация машин:				42,02	20282
		Итого материалов:				2,80	1352
		Накладные расходы	%	--		14,55	7021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	2622
		Сметная стоимость:				73,34	35401
19	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	254,1000		63,95	16249
		Итого оплата труда:				63,95	16249
		Накладные расходы	%	--		42,07	10689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	2155
		Сметная стоимость:				114,49	29092
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				658059
		Накладные расходы -	Тенге				57839
		Сметная прибыль -	Тенге				57272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				773169
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
20	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	365,8500		2650,87	969821
		Итого оплата труда:				274,12	100287
		Итого эксплуатация машин:				826,13	302239
		Итого материалов:				1712,31	626450
		Накладные расходы	%	--		283,57	103745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	85885
		Сметная стоимость:				3169,20	1159452

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	182,7000		940,52	171832
		Итого оплата труда:				274,12	50082
		Итого эксплуатация машин:				826,13	150934
		Итого материалов:				1,96	358
		Накладные расходы	%	--		211,74	38685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	16841
		Сметная стоимость:				1244,44	227358
22	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	156,0258		1401,93	218737
		Накладные расходы	%	--		58,88	9187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	18234
		Сметная стоимость:				1577,68	246158
23	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	37,2708		2434,68	90742
		Накладные расходы	%	--		102,26	3811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	7564
		Сметная стоимость:				2739,89	102118
24	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	38,0930		2434,68	92744
		Накладные расходы	%	--		102,26	3895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	7731
		Сметная стоимость:				2739,89	104371

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	155,9250		2650,87	413337
		Итого оплата труда:				274,12	42742
		Итого эксплуатация машин:				826,13	128814
		Итого материалов:				1712,31	266993
		Накладные расходы	%	--		283,57	44216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	36604
		Сметная стоимость:				3169,20	494158
26	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	346,5000		6,09	2111
		Итого оплата труда:				1,69	584
		Итого эксплуатация машин:				6,09	2111
		Накладные расходы	%	--		1,29	448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	205
		Сметная стоимость:				7,98	2764
27	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9756		76206,13	74347
		Итого оплата труда:				626,25	611
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	1241
		Итого материалов:				74933,96	73106
		Накладные расходы	%	--		3594,15	3506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	6228
		Сметная стоимость:				86184,30	84081
28	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1219,5000		1149,14	1401374
		Итого оплата труда:				51,85	63229
		Итого эксплуатация машин:				68,09	83030
		Итого материалов:				1049,55	1279926
		Накладные расходы	%	--		80,84	98586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	119997

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1328,38	1619957
29	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1219,5000		526,25	641764
		Итого оплата труда:				0,34	412
		Итого эксплуатация машин:				0,06	78
		Итого материалов:				525,85	641274
		Накладные расходы	%	--		22,31	27213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	53518
		Сметная стоимость:				592,45	722494
30	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3658		76206,13	27876
		Итого оплата труда:				626,25	229
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	465
		Итого материалов:				74933,96	27411
		Накладные расходы	%	--		3594,15	1315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	2335
		Сметная стоимость:				86184,30	31526
31	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1219,5000		1363,64	1662965
		Итого оплата труда:				51,91	63309
		Итого эксплуатация машин:				68,24	83218
		Итого материалов:				1263,90	1541329
		Накладные расходы	%	--		89,89	109623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	141807
		Сметная стоимость:				1569,82	1914395
32	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1219,5000		315,60	384874
		Итого оплата труда:				0,17	206
		Итого эксплуатация машин:				0,03	41
		Итого материалов:				315,40	384627
		Накладные расходы	%	--		13,36	16294

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	32093
		Сметная стоимость:				355,28	433262
33	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	3465,0000		132,17	457969
		Итого оплата труда:				55,56	192531
		Итого эксплуатация машин:				106,76	369917
		Итого материалов:				0,20	679
		Накладные расходы	%	--		40,46	140207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	47854
		Сметная стоимость:				186,44	646030
34	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	325,5021		1401,93	456331
		Накладные расходы	%	--		58,88	19166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	38040
		Сметная стоимость:				1577,68	513537
35	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,7546		2434,68	189308
		Накладные расходы	%	--		102,26	7951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	15781
		Сметная стоимость:				2739,89	213039
36	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	79,4698		2434,68	193483
		Накладные расходы	%	--		102,26	8126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	16129
		Сметная стоимость:				2739,89	217739

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				7449617
		Накладные расходы -	Тенге				635976
		Сметная прибыль -	Тенге				646847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8732440
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ					
37	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,4360		2650,87	78031
		Итого оплата труда:				274,12	8069
		Итого эксплуатация машин:				826,13	24318
		Итого материалов:				1712,31	50404
		Накладные расходы	%	--		283,57	8347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	6910
		Сметная стоимость:				3169,20	93289
38	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,7000		940,52	13826
		Итого оплата труда:				274,12	4030
		Итого эксплуатация машин:				826,13	12144
		Итого материалов:				1,96	29
		Накладные расходы	%	--		211,74	3113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	1355
		Сметная стоимость:				1244,44	18293
39	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,5538		1401,93	17600
		Накладные расходы	%	--		58,88	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	1467
		Сметная стоимость:				1577,68	19806

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,9988		2434,68	7301
		Накладные расходы	%	--		102,26	307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	609
		Сметная стоимость:				2739,89	8216
41	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,0650		2434,68	7462
		Накладные расходы	%	--		102,26	313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	622
		Сметная стоимость:				2739,89	8398
42	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,6000		2650,87	128832
		Итого оплата труда:				274,12	13322
		Итого эксплуатация машин:				826,13	40150
		Итого материалов:				1712,31	83218
		Накладные расходы	%	--		283,57	13782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	11409
		Сметная стоимость:				3169,20	154023
43	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3040		76206,13	23167
		Итого оплата труда:				626,25	190
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	387
		Итого материалов:				74933,96	22780
		Накладные расходы	%	--		3594,15	1093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	1941
		Сметная стоимость:				86184,30	26200

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	380,0000		1149,14	436673
		Итого оплата труда:				51,85	19702
		Итого эксплуатация машин:				68,09	25872
		Итого материалов:				1049,55	398829
		Накладные расходы	%	--		80,84	30720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	37391
		Сметная стоимость:				1328,38	504784
45	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	380,0000		526,25	199976
		Итого оплата труда:				0,34	128
		Итого эксплуатация машин:				0,06	24
		Итого материалов:				525,85	199823
		Накладные расходы	%	--		22,31	8480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	16676
		Сметная стоимость:				592,45	225132
46	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1140		76206,13	8687
		Итого оплата труда:				626,25	71
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	145
		Итого материалов:				74933,96	8542
		Накладные расходы	%	--		3594,15	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	728
		Сметная стоимость:				86184,30	9825
47	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	380,0000		1363,64	518185
		Итого оплата труда:				51,91	19727
		Итого эксплуатация машин:				68,24	25931
		Итого материалов:				1263,90	480283
		Накладные расходы	%	--		89,89	34159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	44188

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1569,82	596532
48	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	380,0000		315,60	119928
		Итого оплата труда:				0,17	64
		Итого эксплуатация машин:				0,03	13
		Итого материалов:				315,40	119851
		Накладные расходы	%	--		13,36	5077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	10000
		Сметная стоимость:				355,28	135006
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1559667
		Накладные расходы -	Тенге				106539
		Сметная прибыль -	Тенге				133296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1799502
		РАЗДЕЛ ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ, ОДД					
49	Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	32,2590		130,15	4199
		Итого оплата труда:				46,74	1508
		Итого эксплуатация машин:				130,15	4199
		Накладные расходы	%	--		34,25	1105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,15	424
		Сметная стоимость:				177,56	5728
50	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	7,1130		3818,07	27158
		Итого оплата труда:				903,73	6428
		Итого эксплуатация машин:				695,36	4946
		Итого материалов:				2502,26	17799
		Накладные расходы	%	--		638,73	4543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,54	2536
		Сметная стоимость:				4813,35	34237

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Е11-070101-0105 11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт	42,0000		2414,62	101414
		Итого оплата труда:				1564,08	65691
		Итого эксплуатация машин:				1370,78	57573
		Накладные расходы	%	--		1113,50	46767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,25	11854
		Сметная стоимость:				3810,37	160036
52	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ФУНДАМЕНТ ТИПА Ф1/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	14,7000		44066,34	647775
		Накладные расходы	%	--		1850,79	27207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3673,37	53999
		Сметная стоимость:				49590,50	728980
53	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	44,0000		3767,77	165782
		Итого оплата труда:				2833,80	124687
		Итого эксплуатация машин:				729,32	32090
		Итого материалов:				380,95	16762
		Накладные расходы	%	--		1938,80	85307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,53	20087
		Сметная стоимость:				6163,09	271176
54	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,0000		671,84	1344
		Итого оплата труда:				573,02	1146
		Итого материалов:				98,82	198
		Накладные расходы	%	--		388,26	777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,81	170
		Сметная стоимость:				1144,91	2290

1	2	3	4	5	6	7	8
55	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойка СКМ 2.20, СКМ 2.30, СКМ 3.30, СКМ 3.40	т	0,4900		387531,64	189891
		Накладные расходы	%	--		16276,33	7975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	15829
		Сметная стоимость:				436112,61	213695
56	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,5200		17275,81	60811
		Итого оплата труда:				1195,64	4209
		Итого эксплуатация машин:				673,02	2369
		Итого материалов:				15577,14	54832
		Накладные расходы	%	--		1329,82	4681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,45	5239
		Сметная стоимость:				20094,08	70731
57	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	20,0000		6618,23	132365
		Накладные расходы	%	--		277,97	5559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	11034
		Сметная стоимость:				7447,89	148958
58	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	22,0000		7912,15	174067
		Накладные расходы	%	--		332,31	7311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,56	14510
		Сметная стоимость:				8904,02	195888

1	2	3	4	5	6	7	8
59	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		18812,31	75249
		Накладные расходы	%	--		790,12	3160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,19	6273
		Сметная стоимость:				21170,62	84682
60	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную	м3 грунта	15,3800		721,46	11096
		Итого оплата труда:				721,46	11096
		Накладные расходы	%	--		474,59	7299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	1472
		Сметная стоимость:				1291,73	19867
61	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	4,4180		26588,21	117467
		Итого оплата труда:				4283,24	18923
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	23626
		Итого материалов:				18862,40	83334
		Накладные расходы	%	--		3807,98	16824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,70	10743
		Сметная стоимость:				32827,88	145034
62	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.5 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,1900		12789,01	2430
		Итого оплата труда:				4283,24	814
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	1016
		Итого материалов:				5063,19	962
		Накладные расходы	%	--		3228,41	613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1281,39	243
		Сметная стоимость:				17298,81	3287

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	1,0450		21988,48	22978
		Итого оплата труда:				4283,24	4476
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	5588
		Итого материалов:				14262,66	14904
		Накладные расходы	%	--		3614,79	3777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2048,26	2140
		Сметная стоимость:				27651,52	28896
64	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.7 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,2000		17388,74	3478
		Итого оплата труда:				4283,24	857
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	1070
		Итого материалов:				9662,93	1933
		Накладные расходы	%	--		3421,60	684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1664,83	333
		Сметная стоимость:				22475,17	4495
65	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	33,6000		5283,69	177532
		Итого оплата труда:				331,93	11153
		Итого эксплуатация машин:				18,57	624
		Итого материалов:				4944,15	166124
		Накладные расходы	%	--		430,48	14464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,13	15360
		Сметная стоимость:				6171,30	207356
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1915034
		Накладные расходы -	Тенге				238054
		Сметная прибыль -	Тенге				172247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2325336
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				11642958

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				533899
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				12176857
	Накладные расходы II уровня		Тенге				511496
	ИТОГО:		Тенге				12688353
	Сметная прибыль		Тенге				1015197
	ИТОГО по акту:		Тенге				13703550
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				427601
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				14131151
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				203512
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				14334662
	НДС 12%		Тенге				1720159
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				16054822

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек"

М. М. Гуламов

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №200026/01 от 2020-12-02 к договору № 200026/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)

Наименование объекта - Капитальный ремонт улица №11

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
1	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	75,0000		6,09	457
		Итого оплата труда:				1,69	126
		Итого эксплуатация машин:				6,09	457
		Накладные расходы	%	--		1,29	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	44
		Сметная стоимость:				7,98	598
2	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	22,5000		51,51	1159
		Итого оплата труда:				17,37	391
		Итого эксплуатация машин:				51,51	1159
		Накладные расходы	%	--		12,86	289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	116
		Сметная стоимость:				69,52	1564
3	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	112,5000		4,67	526
		Итого оплата труда:				1,35	152
		Итого эксплуатация машин:				4,67	526
		Накладные расходы	%	--		1,03	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	51
		Сметная стоимость:				6,16	693
4	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22,5000		53,36	1201
		Итого оплата труда:				19,98	450
		Итого эксплуатация машин:				42,02	945
		Итого материалов:				2,80	63
		Накладные расходы	%	--		14,55	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	122
		Сметная стоимость:				73,34	1650
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3342
		Накладные расходы -	Тенге				829
		Сметная прибыль -	Тенге				334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4505
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
5	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материал основания в плотном теле	22,2000		2650,87	58849
		Итого оплата труда:				274,12	6085
		Итого эксплуатация машин:				826,13	18340
		Итого материалов:				1712,31	38013
		Накладные расходы	%	--		283,57	6295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	5212
		Сметная стоимость:				3169,20	70356

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,1000		940,52	10440
		Итого оплата труда:				274,12	3043
		Итого эксплуатация машин:				826,13	9170
		Итого материалов:				1,96	22
		Накладные расходы	%	--		211,74	2350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	1023
		Сметная стоимость:				1244,44	13813
7	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,4794		1401,93	13289
		Накладные расходы	%	--		58,88	558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	1108
		Сметная стоимость:				1577,68	14955
8	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотны горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,2644		2434,68	5513
		Накладные расходы	%	--		102,26	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	460
		Сметная стоимость:				2739,89	6204
9	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,3143		2434,68	5635
		Накладные расходы	%	--		102,26	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	470
		Сметная стоимость:				2739,89	6341

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8791		76206,13	66989
		Итого оплата труда:				626,25	551
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	1118
		Итого материалов:				74933,96	65871
		Накладные расходы	%	--		3594,15	3159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	5612
		Сметная стоимость:				86184,30	75760
11	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1099,8500		1149,14	1263880
		Итого оплата труда:				51,85	57025
		Итого эксплуатация машин:				68,09	74883
		Итого материалов:				1049,55	1154347
		Накладные расходы	%	--		80,84	88913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	108223
		Сметная стоимость:				1328,38	1461016
12	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1099,8500		526,25	578798
		Итого оплата труда:				0,34	371
		Итого эксплуатация машин:				0,06	70
		Итого материалов:				525,85	578356
		Накладные расходы	%	--		22,31	24543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	48267
		Сметная стоимость:				592,45	651608
13	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3552		76206,13	27067
		Итого оплата труда:				626,25	222
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	452
		Итого материалов:				74933,96	26615
		Накладные расходы	%	--		3594,15	1277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	2267

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				86184,30	30611
14	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1183,8500		1363,64	1614351
		Итого оплата труда:				51,91	61458
		Итого эксплуатация машин:				68,24	80785
		Итого материалов:				1263,90	1496270
		Накладные расходы	%	--		89,89	106419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	137662
		Сметная стоимость:				1569,82	1858431
15	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1183,8500		315,60	373623
		Итого оплата труда:				0,17	200
		Итого эксплуатация машин:				0,03	40
		Итого материалов:				315,40	373383
		Накладные расходы	%	--		13,36	15818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	31155
		Сметная стоимость:				355,28	420596
16	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	2089,0000		132,17	276103
		Итого оплата труда:				55,56	116074
		Итого эксплуатация машин:				106,76	223018
		Итого материалов:				0,20	409
		Накладные расходы	%	--		40,46	84529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	28851
		Сметная стоимость:				186,44	389482
17	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	196,2407		1401,93	275116
		Накладные расходы	%	--		58,88	11555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	22934

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1577,68	309604
18	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	46,8772		2434,68	114131
		Накладные расходы	%	--		102,26	4793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	9514
		Сметная стоимость:				2739,89	128438
19	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	47,9112		2434,68	116648
		Накладные расходы	%	--		102,26	4899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	9724
		Сметная стоимость:				2739,89	131272
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4800432
		Накладные расходы -	Тенге				355577
		Сметная прибыль -	Тенге				412481
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5568489
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ					
20	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,2040		2650,87	541
		Итого оплата труда:				274,12	56
		Итого эксплуатация машин:				826,13	169
		Итого материалов:				1712,31	349
		Накладные расходы	%	--		283,57	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	48
		Сметная стоимость:				3169,20	647

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,0980		940,52	92
		Итого оплата труда:				274,12	27
		Итого эксплуатация машин:				826,13	81
		Итого материалов:				1,96	–
		Накладные расходы	%	--		211,74	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	9
		Сметная стоимость:				1244,44	122
22	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0837		1401,93	117
		Накладные расходы	%	--		58,88	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	10
		Сметная стоимость:				1577,68	132
23	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0200		2434,68	49
		Накладные расходы	%	--		102,26	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	4
		Сметная стоимость:				2739,89	55
24	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204		2434,68	50
		Накладные расходы	%	--		102,26	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	4
		Сметная стоимость:				2739,89	56

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,9500		2650,87	36980
		Итого оплата труда:				274,12	3824
		Итого эксплуатация машин:				826,13	11524
		Итого материалов:				1712,31	23887
		Накладные расходы	%	--		283,57	3956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	3275
		Сметная стоимость:				3169,20	44210
26	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0256		76206,13	1951
		Итого оплата труда:				626,25	16
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	33
		Итого материалов:				74933,96	1918
		Накладные расходы	%	--		3594,15	92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	163
		Сметная стоимость:				86184,30	2206
27	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	32,0000		1149,14	36772
		Итого оплата труда:				51,85	1659
		Итого эксплуатация машин:				68,09	2179
		Итого материалов:				1049,55	33586
		Накладные расходы	%	--		80,84	2587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	3149
		Сметная стоимость:				1328,38	42508
28	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам добавлять 11-270602-0306	м2 покрытия	32,0000		526,25	16840
		Итого оплата труда:				0,34	11
		Итого эксплуатация машин:				0,06	2
		Итого материалов:				525,85	16827
		Накладные расходы	%	--		22,31	714

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	1404
		Сметная стоимость:				592,45	18958
29	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0096		76206,13	732
		Итого оплата труда:				626,25	6
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	12
		Итого материалов:				74933,96	719
		Накладные расходы	%	--		3594,15	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	61
		Сметная стоимость:				86184,30	827
30	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	32,0000		1363,64	43637
		Итого оплата труда:				51,91	1661
		Итого эксплуатация машин:				68,24	2184
		Итого материалов:				1263,90	40445
		Накладные расходы	%	--		89,89	2877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	3721
		Сметная стоимость:				1569,82	50234
31	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	32,0000		315,60	10099
		Итого оплата труда:				0,17	5
		Итого эксплуатация машин:				0,03	1
		Итого материалов:				315,40	10093
		Накладные расходы	%	--		13,36	428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	842
		Сметная стоимость:				355,28	11369
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				147859
		Накладные расходы -	Тенге				10775
		Сметная прибыль -	Тенге				12691
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				171325
РАЗДЕЛ ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ, ОДД							

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0, 5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14,5920		130,15	1899
		Итого оплата труда:				46,74	682
		Итого эксплуатация машин:				130,15	1899
		Накладные расходы	%	–		34,25	500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,15	192
		Сметная стоимость:				177,56	2591
33	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	3,2930		3818,07	12573
		Итого оплата труда:				903,73	2976
		Итого эксплуатация машин:				695,36	2290
		Итого материалов:				2502,26	8240
		Накладные расходы	%	–		638,73	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,54	1174
		Сметная стоимость:				4813,35	15850
34	Е11-070101-0105 11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт	19,0000		2414,62	45878
		Итого оплата труда:				1564,08	29718
		Итого эксплуатация машин:				1370,78	26045
		Накладные расходы	%	–		1113,50	21157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,25	5363
		Сметная стоимость:				3810,37	72397
35	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ФУНДАМЕНТ ТИПА Ф1/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,1800		44066,34	140131
		Накладные расходы	%	–		1850,79	5886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3673,37	11681
		Сметная стоимость:				49590,50	157698

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	19,0000		3767,77	71588
		Итого оплата труда:				2833,80	53842
		Итого эксплуатация машин:				729,32	13857
		Итого материалов:				380,95	7238
		Накладные расходы	%	--		1938,80	36837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,53	8674
		Сметная стоимость:				6163,09	117099
37	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	9,0000		671,84	6047
		Итого оплата труда:				573,02	5157
		Итого материалов:				98,82	889
		Накладные расходы	%	--		388,26	3494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,81	763
		Сметная стоимость:				1144,91	10304
38	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойка СКМ 2.20, СКМ 2.30, СКМ 3.30, СКМ 3.40	т	0,2660		387531,64	103083
		Накладные расходы	%	--		16276,33	4330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	8593
		Сметная стоимость:				436112,61	116006
39	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5200		17275,81	26259
		Итого оплата труда:				1195,64	1817
		Итого эксплуатация машин:				673,02	1023
		Итого материалов:				15577,14	23677
		Накладные расходы	%	--		1329,82	2021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,45	2262
		Сметная стоимость:				20094,08	30543

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	9,0000		6618,23	59564
		Накладные расходы	%	–		277,97	2502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	4965
		Сметная стоимость:				7447,89	67031
41	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2СТ РК 1125-2002	шт.	15,0000		7912,15	118682
		Накладные расходы	%	–		332,31	4985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,56	9893
		Сметная стоимость:				8904,02	133560
42	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную	м3 грунта	3,7200		721,46	2684
		Итого оплата труда:				721,46	2684
		Накладные расходы	%	–		474,59	1765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	356
		Сметная стоимость:				1291,73	4805
43	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	2,3300		26588,21	61951
		Итого оплата труда:				4283,24	9980
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	12460
		Итого материалов:				18862,40	43949
		Накладные расходы	%	–		3807,98	8873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,70	5666
		Сметная стоимость:				32827,88	76489

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.5 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,3500		12789,01	4476
		Итого оплата труда:				4283,24	1499
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	1872
		Итого материалов:				5063,19	1772
		Накладные расходы	%	--		3228,41	1130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1281,39	448
		Сметная стоимость:				17298,81	6055
45	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,4750		21988,48	10445
		Итого оплата труда:				4283,24	2035
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	2540
		Итого материалов:				14262,66	6775
		Накладные расходы	%	--		3614,79	1717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2048,26	973
		Сметная стоимость:				27651,52	13134
46	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.7 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0400		17388,74	696
		Итого оплата труда:				4283,24	171
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	214
		Итого материалов:				9662,93	387
		Накладные расходы	%	--		3421,60	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1664,83	67
		Сметная стоимость:				22475,17	899
47	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение трафаретом	м2 разметки	29,4000		5283,69	155340
		Итого оплата труда:				331,93	9759

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин				18,57	546
		Итого материалов:				4944,15	145358
		Накладные расходы	%	–		430,48	12656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,13	13440
		Сметная стоимость:				6171,30	181436
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				821295
		Накладные расходы -	Тенге				110092
		Сметная прибыль -	Тенге				74511
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1005898
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5772928
	Накладные расходы I уровня		Тенге				225346
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5998274
	Накладные расходы II уровня		Тенге				251928
	ИТОГО:		Тенге				6250201
	Сметная прибыль		Тенге				500016
	ИТОГО по акту:		Тенге				6750217
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				210606,78
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				6960824,10
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				100235,87
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				7061059,97
	НДС 12%		Тенге				847327,20
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				7908387,16

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора

Эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек"

М. М. Гуламов

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.