Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствают «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Подрядчик: ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство трех двухквартирных домов в селе Балкашино

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2013 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		21	03июня 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за ноябрь) без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)	51 012 755	6 930 357							831 643	7 762 000

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района

Деобальд Н. В.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2в

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Подрядчик: ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"

Стройка: Строительство трех двухквартирных домов в селе Балкашино

Объект Строительство трех двухквартирных домов в селе Балкашино

Договор № 21 от "03" июня 2013 г.

АКТ № 6
выполненных работ
от 19 ноября 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Поз. 2								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
121	Е0110-12-3	Подшивка потолков ГКЛ	177,92	117,12	4,48	20838	797	23131	0,67	119
		м2		106,65	1,69	18975	301	120	0,01	2
122	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	177,92	106,37	4,00	18925	712	10828	0,37	66
		м2		57,35	0,61	10204	109	105	0,00	1
123	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	177,92	17,43	0,12	3101	21	2574	0,09	16
		м2		13,73	0,05	2443	9	105	0,00	0
124	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	467,48	314,50	4,07	147022	1903	67075	0,74	346
		м2		135,68	0,97	63428	453	105	0,05	24
125	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	3,88	165,65	1,61	643	6	364	0,53	2
		м2		88,65	0,61	344	2	105	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	406,68	17,43	0,12	7088	49	5884	0,09	37
		м2		13,73	0,05	5584	20	105	0,00	0
127	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	74,48	173,11	1,88	12893	140	6180	0,47	35
		м2		78,30	0,72	5832	54	105	0,00	0
128	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	13,67856	326,91	6,33	4472	87	4526	1,79	24
		м2		312,75	2,39	4278	33	105	0,01	0
		ИТОГО ПО общестроительным	*тенге*							
		Прямые затраты	*тенге*			*214 983*				
		Накладные расходы	*тенге*			*120 562*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	*тенге*			*20 133*				
		ВСЕГО	*тенге*			*355 678*				
		РАЗДЕЛ .ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	5431,48	347,53	10863	695	11249	22,10	44
		1котел		4264,20	129,78	8528	260	128	0,62	1
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3293,83	123,78	6588	248	5969	13,00	26
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,22	--
5	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2135	1,47	9
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	--
9	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4578,67	70,66	9157	141	1702	3,63	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
10	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	21,9	181,43	35,77	3973	783	3506	0,68	15
		1кВт		111,70	13,40	2446	293	128	0,06	1
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	62,81	--	754	--	356	0,12	1
		комплект		23,18	--	278	--	128	--	--
14	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 15-25 мм	126	251,13	14,54	31642	1832	17549	0,55	70
		м		103,36	5,45	13023	687	128	0,03	3
15	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. /32мм/	24	295,13	14,54	7083	349	3343	0,55	13
		м		103,36	5,45	2481	131	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,98	21,80	0,05	872	2	210	0,03	1
		м2		5,81	0,02	232	1	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	39,98	20,35	0,02	814	1	149	0,02	1
		м2		4,16	--	166	--	90	--	--
18	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1,2	16,64	0,02	20	--	5	0,02	--
		м2		4,39	--	5	--	90	--	--
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная	1,2	16,31	0,02	20	--	4	0,02	--
		м2		3,13	--	4	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ	*Тенге*			*74680*				
	Стоимость оборудования -		*Тенге*							
		Накладные расходы -	*Тенге*			*46177*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*7251*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*			*128109*				
		РАЗДЕЛ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
2	Е0119-1-2	Установка бытовых трехкомфорочных газовых плит	2	332,58	54,70	665	109	536	1,15	2
		прибор		189,00	20,25	378	40	128	0,10	--
3	Е0119-17-1	Установка одного баллона для сжиженного газа на кухне	2	3672,37	42,37	7345	85	1211	2,77	6
		установ.		456,75	15,75	914	31	128	0,08	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	*Тенге*			*8010*	*194*			*8*
		Накладные расходы -	*Тенге*			*1747*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*585*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	*Тенге*			*10342*				
		РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
3	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	2	62,90	5,40	126	11	107	--	--
		шт		54,00	2,30	108	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
11	Е0121-17-5	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	4	199,08	6,30	796	25	339	0,48	2
		шт		76,05	2,50	304	10	108	0,01	--
13	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	12	135,55	--	1627	--	1610	0,78	9
		шт		124,20	--	1490	--	108	--	--
17	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,31	1
		шт		47,93	0,14	96	--	108	--	--
31	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	4	98,48	0,36	394	1	270	0,40	2
		шт		62,33	0,14	249	1	108	--	--
33	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	2	74,15	--	148	--	99	0,29	1
		шт		45,68	--	91	--	108	--	--
36	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	35,40	--	496	--	446	0,19	3
		шт		29,48	--	413	--	108	--	--
38	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	45,74	--	366	--	268	0,20	2
		шт		31,05	--	248	--	108	--	--
40	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	--	493	--	347	0,34	2
		шт		53,55	--	321	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	38	34,70	--	1319	--	1210	0,19	7
		шт		29,48	--	1120	--	108	--	--
45	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	--	149	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ	*Тенге*			*11865*				
	Оборудование		*Тенге*							
		Накладные расходы -	*Тенге*			*7399*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*1156*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	*Тенге*			*20420*				
		ВСЕГО ПО поз.2	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**309 538**				
		ОБОРУДОВАНИЕ	**тенге**							
		Накладные расходы	**тенге**			**175 885**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**29 125**				
		ВСЕГО	**тенге**			**514 549**				
				Поз.3						
				ПЕРЕКРЫТИЕ						
50	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	120,24	1881,30	46,81	226208	5628	23525	0,94	113
		м2		145,35	17,69	17477	2127	120	0,09	11
53	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	120,24	190,12	15,94	22860	1917	5811	0,24	29
		м2		34,65	5,96	4166	717	119	0,03	4
54	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой плоса 1м	48,8	103,08	0,99	5030	48	696	0,07	3
		м2		11,59	0,38	566	19	119		0
55	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,551	5239,08	327,33	2887	180	1164	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	1041	68	105	0,60	0
				КРОВЛЯ						
56	Е0110-14-1	Установка стропил	6,723	21304,82	334,28	143232	2247	28426	22,10	149
		м3		3397,50	126,00	22841	847	120	0,62	4
58	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,723	573,75	28,11	3857	189	1084	0,78	5
		м3		123,75	10,58	832	71	120	0,05	0
59	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	60,9	340,17	8,39	20716	511	3438	0,27	16
		м2		43,88	3,17	2672	193	120	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	185,1	271,71	6,71	50294	1242	8360	0,21	40
		м2		35,10	2,54	6497	470	120	0,01	2
61	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	172,2	20,49	0,91	3528	157	1038	0,03	5
		м2		4,68	0,34	806	59	120	--	
62	Е0110-3-5	Устройство карнизов	57,5	767,86	7,54	44152	434	15008	1,43	82
		м2		214,65	2,86	12342	164	120	0,01	1
63	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-скаты кровли	248	610,09	0,93	151302	231	23387	0,50	124
		м2		79,11	0,14	19619	35	119	--	
64	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	162,8	31,04	0,05	5053	8	1496	0,05	8
		м2		7,70	0,02	1254	3	119	0,00	0
65	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	3	3683,59	81,61	11051	245	3580	6,08	18
		шт		963,00	31,50	2889	95	120	0,15	0
68	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20,16	715,87	1,24	14432	25	3687	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3089	9	119	0,00	0
69	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	6,1	8,40	0,23	51	1	51	0,06	0
		м2		7,88	0,09	48	1	105	0,00	0
71	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	6,1	133,23	1,19	813	7	246	0,22	1
		м2		37,80	0,45	231	3	105	0,00	0
72	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,1	1006,73	4,92	6141	30	1248	1,15	7
		м2		193,05	1,87	1178	11	105	0,01	0
		ОКНА								
73	Е0110-16-4	Установка оконных блоков с раздельными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2м2 к=2	6,04	828,03	65,84	5001	398	2078	1,60	10
		м2		263,25	23,43	1590	142	120	0,10	1
74	Е0110-16-3	Установка оконных блоков с раздельными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2м2	22,96	1186,12	80,10	27233	1839	11379	2,35	54
		м2		384,75	28,24	8834	648	120	0,11	3
83	Е0115-204-1	Тройное остекление деревянных оконных переплетов, два из которых спаренные, оконным стеклом толщиной 3мм в жилых и общественных зданиях	29	1140,26	5,38	33068	156	2823	0,75	22
		м2		90,68	2,03	2630	59	105	0,01	0
84	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	14	77,29	0,47	1082	7	423	0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		25,09	0,09	351	1	120	0,00	0
		ПОЛЫ								
105	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по наружным стенам	3,17	5161,36	261,86	16362	830	2334	3,44	11
		м3		499,50	99,00	1583	314	123	0,48	2
106	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	128,04	96,83	2,62	12398	335	1812	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1346	127	123	0,00	1
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,804	9204,18	--	117850	--	8930	3,66	47
		м3		567,00	--	7260	--	123	--	--
108	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,419	5239,08	327,33	2195	137	886	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	792	52	105	0,60	0
109	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,419	41200,00	--	17263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	128,04	246,47	9,95	31558	1274	8810	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6684	479	123	0,02	2
111	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	256,08	36,29	0,67	9293	172	277	0,00	1
		м2		0,63	0,25	161	64	123	0,00	0
114	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	49,88	96,83	2,62	4830	131	706	0,07	3
		м2		10,51	0,99	524	49	123	0,00	0
115	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,988	9204,18	--	45910	--	3479	3,66	18
		м3		567,00	--	2828	--	123	--	--
116	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,163	5239,08	327,33	854	53	345	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	308	20	105	0,60	0
117	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,163	41200,00	--	6716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек 20мм М200	49,88	258,71	9,95	12904	496	3432	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2604	187	123	0,02	1
119	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	49,88	39,35	0,67	1963	33	54	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,63	0,25	31	12	123	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
122	Е0110-12-3	Подшивка потолков ГКЛ	177,92	117,12	4,48	20838	797	23131	0,67	119
		м2		106,65	1,69	18975	301	120	0,01	2
123	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	177,92	106,37	4,00	18925	712	10828	0,37	66
		м2		57,35	0,61	10204	109	105	0,00	1
124	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	177,92	17,43	0,12	3101	21	2574	0,09	16
		м2		13,73	0,05	2443	9	105	0,00	0
125	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	467,48	314,50	4,07	147022	1903	67075	0,74	346
		м2		135,68	0,97	63428	453	105	0,05	24
126	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	3,88	165,65	1,61	643	6	364	0,53	2
		м2		88,65	0,61	344	2	105	0,00	0
127	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	406,68	17,43	0,12	7088	49	5884	0,09	37
		м2		13,73	0,05	5584	20	105	0,00	0
128	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	74,48	173,11	1,88	12893	140	6180	0,47	35
		м2		78,30	0,72	5832	54	105	0,00	0
129	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	13,67856	326,91	6,33	4472	87	4526	1,79	24
		м2		312,75	2,39	4278	33	105	0,01	0
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
130	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	55,36	110,44	0,60	6114	33	3349	0,32	18
		м		57,38	0,23	3177	13	105	0,00	0
131	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная к=0,13	7,1968	38,80	0,14	279	1	170	0,13	1
		м2		22,46	0,05	162	0	105	0,00	0
132	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	64,5	2395,08	2,56	154483	165	28561	2,55	164
		м2		420,75	0,97	27138	63	105	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	114	12,44	0,32	1418	36	1628	0,08	9
		м		11,79	0,11	1344	13	120	0,00	0
134	6-9-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	114	123,00	--	14022	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0110-7-1	Обшивка крылец декоративными элементами	2,1	622,52	4,64	1307	10	151	0,36	1
		м2		58,05	1,76	122	4	120	0,01	0
136	Е0110-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	10,2	56,86	10,03	580	102	575	0,26	3
		м		43,20	3,78	441	39	120	0,02	0
137	6-9-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщиной 13-16 мм	0,67	32700,00	--	21909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0115-176-1	Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности	33,26	165,53	0,16	5506	5	3381	0,58	19
		м2		96,75	0,07	3218	2	105	0,00	0
		ИТОГО ПО общестроительным	*тенге*							
		Прямые затраты	*тенге*			*1 478 689*				
		Накладные расходы	*тенге*			*328 389*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	*тенге*			*108 425*				
		ВСЕГО	*тенге*			*1 915 502*				
		РАЗДЕЛ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
2	С	Счетчик СКВ 3/15	2	613,25	--	1227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
4	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380	0,75	2
		1фильтр		130,50	18,00	261	36	128	0,09	--
5	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	350,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
13	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	20	336,95	7,90	6739	158	6008	1,29	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		231,75	2,95	4635	59	128	0,01	--
14	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	18,58	149,00	--	2768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	16	439,78	12,19	7036	195	6084	1,64	26
		м		292,50	4,57	4680	73	128	0,02	--
16	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	14,384	93,00	--	1338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
17	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
		м		106,20	0,25	637	2	128	--	--
18	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	36,019	748,88	1,43	26974	52	4745	0,56	20
		м		102,38	0,54	3688	19	128	--	--
19	С	Ревизия диам. 100мм	2	166,34	--	333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ВОДОПРОВОД, КНАЛИЗАЦИЯ	*Тенге*			*81106*				
	ОБОРУДОВАНИЕ		*Тенге*							
		Накладные расходы -	*Тенге*			*19502*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*6036*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	*Тенге*			*106644*				
		РАЗДЕЛ .ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	5431,48	347,53	10863	695	11249	22,10	44
		1котел		4264,20	129,78	8528	260	128	0,62	1
2	75-1-68	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-2К на твердом топливе, теплопроизводительность 21 кВт,ТУ 21-469-029 прим	2	43500,00	--	87000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3293,83	123,78	6588	248	5969	13,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,22	--
4	С	Насос циркуляционный РН044	2	4632,00	--	9265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2135	1,47	9
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	--
6	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	958,00	--	5748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	12	225,00	--	2700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4578,67	70,66	9157	141	1702	3,63	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
10	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	21,9	181,43	35,77	3973	783	3506	0,68	15
		1кВт		111,70	13,40	2446	293	128	0,06	1
11	С	Радиаторы ЧМ 2-100-500-0,9	146	407,25	--	59459	--	--	--	--
		секц		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	62,81	--	754	--	356	0,12	1
		комплект		23,18	--	278	--	128	--	--
13	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	12	343,00	--	4116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 15-25 мм	126	251,13	14,54	31642	1832	17549	0,55	70
		м		103,36	5,45	13023	687	128	0,03	3
15	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. /32мм/	24	295,13	14,54	7083	349	3343	0,55	13
		м		103,36	5,45	2481	131	128	0,03	1
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,98	21,80	0,05	872	2	210	0,03	1
		м2		5,81	0,02	232	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	39,98	20,35	0,02	814	1	149	0,02	1
		м2		4,16	--	166	--	90	--	--
18	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1,2	16,64	0,02	20	--	5	0,02	--
		м2		4,39	--	5	--	90	--	--
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная	1,2	16,31	0,02	20	--	4	0,02	--
		м2		3,13	--	4	--	90	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
20	Ц0106-264-5	Монтаж газохода	0,0151	20704,00	11260,00	313	170	137	44,00	1
		т		8168,00	1894,95	123	29	90	10,99	--
21	С12021-183	Стоимость газохода	0,0151	179200,00	--	2706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1489	1,07	6
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
23	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	495	1,07	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
24	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1169,91	13,82	2808	33	814	1,54	4
		м2		259,88	5,18	624	12	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ	*Тенге*			*252166*				
	Стоимость оборудования -		*Тенге*			*87000*				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		*Тенге*			*87000*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*49112*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*12857*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*			*314135*				
		ВСЕГО ПО поз.3	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**1 811 961**				
		ОБОРУДОВАНИЕ	**тенге**							
		Накладные расходы	**тенге**			**397 003**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**132 538**				
		ВСЕГО	**тенге**			**2 341 502**				
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Прямые затраты	**тенге**			**2 121 499**				
		Накладные расходы	**тенге**			**572 888**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**161 663**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**			**2 856 051**				
		В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ	**тенге**			**87 000**				
		Временные здания и сооружения 3,4 %				94 148				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)				51 108				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				28 632				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11 453				
		Итого:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 041 391**				
		в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**6 794 468**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**135 889**				
		Итого по акту в текущем уровне цен				**6 930 357**				
		НДС (12 %)				**831 643**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				**7 762 000**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района — Деобальд Н. В.

Технадзор: — Исмагулов Р. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бизнес -Консалтинг ЕС" — Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйстваот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство трех двухквартирных жилых домов в селе Балкашино

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 05 ДЕКАБРЯ 2013 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
				21	03июня 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за декабрь) без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)	53 948 571	2 621 264							314 552	2 935 816

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района
Деобальд Н. В.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Каражанов С.К.

Форма 2в

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Строительство трех двухквартирных жилых домов в селе Балкашино

Объект Строительство трех двухквартирных жилых домов в селе Балкашино

Договор № 21 от "03" июня 2013 г.

АКТ № 7
выполненных работ
от 05 декабря 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Поз. 3								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ДВЕРИ								
87	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	17,56	398,48	102,53	6997	1800	3947	0,90	16
		м2		151,65	35,67	2663	626	120	0,14	2
88	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	27,24	634,99	31,85	17297	868	6630	1,15	31
		м2		190,80	12,04	5197	328	120	0,06	2
93	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	9,1501	4250,00	--	38888	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	3,16	766,66	3,04	2423	10	450	0,84	3
		м2		134,33	1,15	424	4	105	0,01	0
95	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
97	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	20	1380,00	--	27600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
112	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	128,04	972,01	4,90	124456	627	9504	0,38	49
		м2		58,50	1,85	7490	237	123	0,01	1
113	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	137,0028	123,31	0,16	16894	22	2738	0,09	12
		м		16,18	0,07	2217	10	123	0,00	0
120	Е0111-27-4	Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм	49,88	971,88	11,75	48477	586	7711	0,78	39
		м2		121,28	4,41	6049	220	123	0,02	1
121	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических к=1,07	53,3716	257,20	0,32	13727	17	2740	0,24	13
		м		41,63	0,11	2222	6	123	0,00	0
		ИТОГО ПО общестроительным	*тенге*							
		Прямые затраты	*тенге*			*327 600*				
		Накладные расходы	*тенге*			*45 025*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	*тенге*			*22 358*				
		ВСЕГО	*тенге*			*394 983*				
		РАЗДЕЛ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3601	7,87	16
		комплект		1370,25	36,00	2741	72	128	0,18	--
8	С	Аристон 80л	2	9796,00	--	19592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--
10	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
		комплект		346,50	9,00	693	18	128	0,04	--
11	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	2	9759,07	93,94	19518	188	940	1,95	4
		комплект		330,75	36,00	662	72	128	0,17	--
12	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
18	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7,981	748,88	1,43	5977	11	1051	0,56	4
		м		102,38	0,54	817	4	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ВОДОПРОВОД, КНАЛИЗАЦИЯ	*Тенге*			*131813*				
		ОБОРУДОВАНИЕ	*Тенге*			*19592*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*27857*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*8405*				
		ИТОГО ПО ВК	*Тенге*			*168075*				
		РАЗДЕЛ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	С131401-9	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с балонным шкафом	2	24300,00	--	48600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0119-1-2	Установка бытовых трехкомфорочных газовых плит	2	332,58	54,70	665	109	536	1,15	2
		прибор		189,00	20,25	378	40	128	0,10	--
3	Е0119-17-1	Установка одного баллона для сжиженного газа на кухне	2	3672,37	42,37	7345	85	1211	2,77	6
		установ.		456,75	15,75	914	31	128	0,08	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	*Тенге*			*56610*	*194*			*8*
		Накладные расходы -	*Тенге*			*1747*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*3501*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	*Тенге*			*61858*				
		РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
2	С	Щиток квартирный учетно-распределительный ЩУРВ-3/18	2	3291,33	--	6583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	2	62,90	5,40	126	11	107	--	--
		шт		54,00	2,30	108	5	95	0,01	--
4	С	Счетчик однофазный СЕ-102 4 тарифа	2	4427,69	--	8855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
6	С	Выключатель автоматический ВА47-29 40А	2	225,30	--	451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
8	С	Выключатель автоматический ВА47-26 16А	2	76,41	--	153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С	Выключатель дифференциальный АД12 25А	4	607,34	--	2429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С	Шина нулевая N и P	4	209,63	--	839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-17-5	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	4	199,08	6,30	796	25	339	0,48	2
		шт		76,05	2,50	304	10	108	0,01	--
12	С	Светильник NBT11F115	4	3258,48	--	13034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	12	135,55	--	1627	--	1610	0,78	9
		шт		124,20	--	1490	--	108	--	--
14	С	Светильник С360/132	12	1579,89	--	18959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С	Лампа кольцевая TLE 1x32	12	406,62	--	4879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С	Лампа Master PL 15W Tornado 15W	4	225,49	--	902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	70	9,33	0,82	653	57	642	0,05	4
		м		7,99	0,50	559	35	108	--	--
19	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,072	19900,00	--	1433	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
		м		19,70	0,50	985	25	95	--	--
21	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	520	26,92	--	13998	--	13900	0,15	79
		м		24,75	--	12870	--	108	--	--
22	С	Кабель ВВнгLS 3х1,5мм2	234,6	36,39	--	8537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С	Кабель ВВнгLS 4х1,5мм2	81,6	53,39	--	4357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С	Кабель ВВнгLS 5х1,5мм2	20,4	63,75	--	1301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С	Кабель ВВнгLS 3х2,5мм2	244,8	56,44	--	13817	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	120	36,51	--	4381	--	3412	0,16	19
		м		26,33	--	3160	--	108	--	--
27	С	Гофротруба д.20мм	50,5	10,35	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С	Труба ПВХ д.20мм	70,7	20,33	--	1437	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,31	1
		шт		47,93	0,14	96	--	108	--	--
30	С	Патрон карболитовый Е27	2	51,75	--	104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	4	98,48	0,36	394	1	270	0,40	2
		шт		62,33	0,14	249	1	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С	Патрон подвесной пластмассовый Е27	4	25,88	--	104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	2	74,15	--	148	--	99	0,29	1
		шт		45,68	--	91	--	108	--	--
34	С151801-117	Звонок /Турция/	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	2	52,00	--	104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	35,40	--	496	--	446	0,19	3
		шт		29,48	--	413	--	108	--	--
37	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	14	156,00	--	2184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	45,74	--	366	--	268	0,20	2
		шт		31,05	--	248	--	108	--	--
39	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	8	182,00	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	--	493	--	347	0,34	2
		шт		53,55	--	321	--	108	--	--
41	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	38	34,70	--	1319	--	1210	0,19	7
		шт		29,48	--	1120	--	108	--	--
43	С	Розетка РС 16-264	36	80,95	--	2914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	2	96,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	--	149	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С	Розетка РА 16-125б-б	2	92,78	--	186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С	Розетка потолочная с крюком У672М,РП УХЛ3 с У625Б УХЛ3	10	29,20	--	292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,06	16300,00	--	978	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	20	509,00	--	10180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,04	24200,00	--	968	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,10	24,10	660	48	225	0,70	1
		шт		116,00	2,50	232	5	95	0,01	--
52	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
53	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,90	3,10	3556	124	1072	0,16	6
		м		27,90	0,30	1116	12	95	--	--
54	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	84,60	2,80	846	28	310	0,17	2
		м		32,40	0,20	324	2	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ	*Тенге*			*149362*	*845*			*163*
	Оборудование		*Тенге*			*12727*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*25172*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*9708*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	*Тенге*			*184243*				
		РАЗДЕЛ СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
1	Ц0110-349-7прим	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	2	107,30	--	215	--	200	1,00	2
		шт		99,00	--	198	--	101	--	--
2	С	Розетка телефонная Rj-11	2	55,45	--	111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/настенная коробка для внешнего монтажа розет	2	189,40	--	379	--	378	1,00	2
		шт		187,00	--	374	--	101	--	--
4	С	Розетка двухпортовая настенная А-166-1В для внешнего монтажа розеток	2	91,30	--	183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
		м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
6	С	Кабель МКППэп3 2х2х0,5	20,4	15,78	--	322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	20	72,13	6,92	1443	138	1090	0,29	6
		м		46,13	4,33	923	87	108	0,02	--
8	С	Труба ПВХ диам.20мм	20,2	20,33	--	411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	6	1114,80	--	6689	--	6684	6,00	36
		шт		1103,00	--	6618	--	101	--	--
10	С	Антенна МВ одноканальная АТКГ(В)-1.1..Х.4	2	4937,07	--	9874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С	Антенна АТКГ(В)-4.1.6-12.4	2	4466,87	--	8934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С	Антенна ДМВ, ДМВ21-60 АТКГ	2	3996,67	--	7993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С	Мачта к антенне МТ 6/1	2	7679,88	--	15360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ//для ОТУ/	2	189,40	--	379	--	378	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		187,00	--	374	--	101	--	--
15	С	Фильтр сложения СТМ-3,коробка фильтров сложения КФСТ-IV	2	207,75	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу/для ОТУ/	2	1034,60	--	2069	--	2068	5,00	10
		шт		1024,00	--	2048	--	101	--	--
17	С	Усилитель радиотрансляционный усилитель транзисторный УТТО,УТД	2	11514,00	--	23028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С	Ящик металлический Щмп-1-1(395х310х150)сборочный корпус	2	2021,63	--	4043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С	Блок питания BPS-5, БПС-5	2	6269,29	--	12539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-22-8	Розетка телевизионная	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
21	С	Розетка телевизионная РТС-151-1-86, TV-R	2	123,83	--	248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	35	27,70	2,10	970	74	672	0,10	4
		м		19,70	0,50	690	18	95	--	--
23	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	35	72,90	--	2552	--	1679	0,33	12
		м		53,30	--	1866	--	90	--	--
24	С151605-66	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-15, /ГОСТ 11326.22-79/	0,071	39400,00	--	2797	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами скрыто за подшивным потолком и в штробе	20	72,13	6,92	1443	138	1090	0,29	6
		м		46,13	4,33	923	87	108	0,02	--
26	С	Труба ПВХ диам.20мм	20,2	20,33	--	411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0110-900-10	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм	15	89,90	10,20	1349	153	1153	0,43	6
		м		69,30	0,60	1040	9	110	--	--
28	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	15	47,00	--	705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-877-17	Испытание электрической прочности изоляции малогабаритного коаксиального кабеля строительной длины после прокладки	1	3455,00	2265,00	3455	2265	1541	4,00	4
		кабель		788,00	371,01	788	371	133	2,15	2
30	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	15	84,60	2,80	1269	42	465	0,17	3
		м		32,40	0,20	486	3	95	--	--
31	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
32	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	107,30	3,50	3219	105	935	0,18	5
		м		32,40	0,40	972	12	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	*Тенге*			*114745*				
	Оборудование		*Тенге*			*78143*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*19230*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*3350*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*			*137325*				
		ВСЕГО ПО поз.3	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**780 130**				
		ОБОРУДОВАНИЕ	**тенге**			**110 462**				
		Накладные расходы	**тенге**			**119 031**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**47 322**				
		ВСЕГО	**тенге**			**946 483**				
		Поз. 2								
		РАЗДЕЛ СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
1	Ц0110-349-7прим	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	2	107,30	--	215	--	200	1,00	2
		шт		99,00	--	198	--	101	--	--
2	С	Розетка телефонная Rj-11	2	55,45	--	111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/настенная коробка для внешнего монтажа розет	2	189,40	--	379	--	378	1,00	2
		шт		187,00	--	374	--	101	--	--
4	С	Розетка двухпортовая настенная А-166-1В для внешнего монтажа розеток	2	91,30	--	183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
		м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
6	С	Кабель МКППэп3 2х2х0,5	20,4	15,78	--	322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	20	72,13	6,92	1443	138	1090	0,29	6
		м		46,13	4,33	923	87	108	0,02	--
8	С	Труба ПВХ диам.20мм	20,2	20,33	--	411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	6	1114,80	--	6689	--	6684	6,00	36
		шт		1103,00	--	6618	--	101	--	--
10	С	Антенна МВ одноканальная АТКГ(В)-1.1..Х.4	2	4937,07	--	9874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С	Антенна АТКГ(В)-4.1.6-12.4	2	4466,87	--	8934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С	Антенна ДМВ, ДМВ21-60 АТКГ	2	3996,67	--	7993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С	Мачта к антенне МТ 6/1	2	7679,88	--	15360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ//для ОТУ/	2	189,40	--	379	--	378	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		187,00	--	374	--	101	--	--
15	С	Фильтр сложения СТМ-3,коробка фильтров сложения КФСТ-IV	2	207,75	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу/для ОТУ/	2	1034,60	--	2069	--	2068	5,00	10
		шт		1024,00	--	2048	--	101	--	--
17	С	Усилитель радиотрансляционный усилитель транзисторный УТТО,УТД	2	11514,00	--	23028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С	Ящик металлический Щмп-1-1(395х310х150)сборочный корпус	2	2021,63	--	4043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С	Блок питания BPS-5, БПС-5	2	6269,29	--	12539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-22-8	Розетка телевизионная	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
21	С	Розетка телевизионная РТС-151-1-86, TV-R	2	123,83	--	248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	35	27,70	2,10	970	74	672	0,10	4
		м		19,70	0,50	690	18	95	--	--
23	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	35	72,90	--	2552	--	1679	0,33	12
		м		53,30	--	1866	--	90	--	--
24	С151605-66	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-15, /ГОСТ 11326.22-79/	0,071	39400,00	--	2797	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами скрыто за подшивным потолком и в штробе	20	72,13	6,92	1443	138	1090	0,29	6
		м		46,13	4,33	923	87	108	0,02	--
26	С	Труба ПВХ диам.20мм	20,2	20,33	--	411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0110-900-10	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм	15	89,90	10,20	1349	153	1153	0,43	6
		м		69,30	0,60	1040	9	110	--	--
28	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	15	47,00	--	705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-877-17	Испытание электрической прочности изоляции малогабаритного коаксиального кабеля строительной длины после прокладки	1	3455,00	2265,00	3455	2265	1541	4,00	4
		кабель		788,00	371,01	788	371	133	2,15	2
30	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	15	84,60	2,80	1269	42	465	0,17	3
		м		32,40	0,20	486	3	95	--	--
31	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
32	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	107,30	3,50	3219	105	935	0,18	5
		м		32,40	0,40	972	12	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	*Тенге*			*114745*				
	Оборудование		*Тенге*			*78143*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*19230*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*3350*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*			*137325*				
		ВСЕГО ПО поз.2	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**114 745**				
		ОБОРУДОВАНИЕ	**тенге**			**78 143**				
		Накладные расходы	**тенге**			**19 230**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**3 350**				
		ВСЕГО	**тенге**			**137 325**				
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Прямые затраты	**тенге**			**894 875**				
		Накладные расходы	**тенге**			**138 261**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**50 672**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**			**1 083 808**				
		В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ	**тенге**			**188 605**				
		Временные здания и сооружения 3,4 %				36 849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)				16 637				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9 321				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 728				
		Итого:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 150 343**				
		в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**2 569 867**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**51 397**				
		Итого по акту в текущем уровне цен				**2 621 264**				
		НДС (12 %)				**314 552**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				**2 935 816**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района Деобальд Н.В.

Технадзор: Исмагулов Р. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Каражанов С. К.