Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21	03 июня 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)	6 153 846	5 494 505							659 341	6 153 846

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства" Сандыктауского района

Деобальд Н. В.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Каражанов С.К.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строите. ва" Сандыктауского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)

Объект Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)

Договор № 21 от "03" июня 2013 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июнь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1 поз. 1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	126,93	27,84	26,18	3534	3323	1091	0,01	1
		м3		1,66	7,20	211	914	97	0,03	4
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,93	262,72	--	1032	--	1167	1,85	7
		м3		262,72	--	1032		113		0
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	75,05	39,76	37,82	2984	2838	937	0,01	1
		м3		1,87	11,00	140	826	97	0,04	3
4	Е010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	131,3375	35,53	35,53	4666	4666	934		0
		т			7,11	0	934	100	0,01	2
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,73	134,10	--	1037	--	1171	0,97	7
		м3		134,10		1037		113		0
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	79,19	6,48	6,48	513	513	161		0
		м3			2,10	0	166	97	0,01	1
7	Е0101-169-2	Подсыпка под полы	128,59	179,63	41,03	23099	5276	23053	1,01	130
		м3		138,60	20,05	17823	2578	113	0,10	13

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			207,78	21,55	4,52	4478	939	3432	0,11	23
		м3		17,03		3538	0	97		0
				ФУНДАМЕНТЫ						
9	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			5,32	2357,77	100,89	12543	537	3051	0,85	5
		м3		123,75	38,25	658	203	118	0,18	1
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных								
			84,3	9468,35	311,32	798182	26244	49445	2,82	238
		м3		441,00	117,61	37176	9915	105	0,57	48
		ИТОГО ПО 2-1-1 поз.1	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**852 068**				
		Накладные расходы	**тенге**			**84 443**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**56 191**				
		ВСЕГО	**тенге**			**992 701**				
				2-1-2 поз. 2						
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			148,88	27,84	26,18	4145	3898	1280	0,01	1
		м3		1,66	7,20	247	1072	97	0,03	4
2	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			148,88	35,29	33,19	5254	4941	1622	0,01	1
		м3		2,10	9,13	313	1359	97	0,03	4
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			4,6	262,72	--	1209	--	1366	1,85	9
		м3		262,72	--	1209		113		0
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			51,26	39,76	37,82	2038	1939	640	0,01	1
		м3		1,87	11,00	96	564	97	0,04	2
5	Е010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3								
			89,705	35,53	35,53	3187	3187	638		0
		т			7,11	0	638	100	0,01	1
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			9,09	134,10	--	1219	--	1377	0,97	9
		м3		134,10		1219		113		0
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			81,82	6,48	6,48	530	530	167		0
		м3			2,10	0	172	97	0,01	1
8	Е0101-169-2	Подсыпка под полы								
			113,83	179,63	41,03	20447	4670	20407	1,01	115
		м3		138,60	20,05	15777	2282	113	0,10	11
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			195,65	21,55	4,52	4216	884	3232	0,11	22
		м3		17,03		3332	0	97		0

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
				ФУНДАМЕНТЫ						
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,32	2357,77	100,89	12543	537	3051	0,85	5
		м3		123,75	38,25	658	203	118	0,18	1
11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	90,8	9468,35	311,32	859726	28268	53258	2,82	256
		м3		441,00	117,61	40043	10679	105	0,57	52
		ИТОГО ПО 2-1-2 поз.2	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**914 515**				
		Накладные расходы	**тенге**			**87 036**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**60 093**				
		ВСЕГО	**тенге**			**1 061 644**				
				2-1-3 поз. 3						
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	142,43	27,84	26,18	3965	3729	1224	0,01	1
		м3		1,66	7,20	236	1025	97	0,03	4
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,4	262,72	--	1156	--	1306	1,85	8
		м3		262,72	--	1156		113		0
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	43,03	39,76	37,82	1711	1627	537	0,01	0
		м3		1,87	11,00	80	473	97	0,04	2
4	Е010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	75,3025	35,53	35,53	2675	2675	535		0
		т			7,11	0	535	100	0,01	1
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,69	134,10	--	1165	--	1317	0,97	8
		м3		134,10		1165		113		0
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	78,23	6,48	6,48	507	507	159		0
		м3			2,10	0	164	97	0,01	1
7	Е0101-169-2	Подсыпка под полы	102,94	179,63	41,03	18491	4224	18455	1,01	104
		м3		138,60	20,05	14267	2064	113	0,10	10
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	181,17	21,55	4,52	3904	819	2993	0,11	20
		м3		17,03		3085	0	97		0
				ФУНДАМЕНТЫ						
9	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,32	2357,77	100,89	12543	537	3051	0,85	5
		м3		123,75	38,25	658	203	118	0,18	1
11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	11,76706	9468,35	311,32	111415	3663	6902	2,82	33
		м3		441,00	117,61	5189	1384	105	0,57	7
		ИТОГО ПО 2-1-3 поз.3								
		Прямые затраты	**тенге**			**157 533**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	тенге			36 479				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			11 641				
		ВСЕГО	тенге			205 653				
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Прямые затраты	**тенге**			**1 924 116**				
		Накладные расходы	**тенге**			**207 958**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**127 924**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**			**2 259 998**				
		Бременные здания и сооружения 3,4 %				76 840				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)				41 713				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23 368				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9 347				
		Итого:				**2 411 267**				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5 386 770**				
		в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**107 735**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				***5 494 505***				
		Итого по акту в текущем уровне цен				**659 341**				
		НДС (12 %)				**6 153 846**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС								

Заказчик:
Начальник Отдела строительства
Сандыктауского района
Акмолинской област

Деобальд Н. В.

Технадзор:

Истагулов РК

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Каражанов С. К.

рассм. 22.06

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствают «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2013 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		21	03июня 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за июль)	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)	9 895 298	3 340 582							400 870	3 741 452

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства" Сандыктауского района

Деобальд Н. В.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Каражанов С.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"

Стройка: Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)

Объект Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)

Договор № 21 от "03" июня 2013 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за июль 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1 поз. 1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0101-169-2	Подсыпка под полы	128,59	179,63	41,03	23099	5276	23053	1,01	130
		м3		138,60	20,05	17823	2578	113	0,10	13
		ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	10,46	11741,42	316,01	122815	3305	16336	8,25	86
		м3		1368,00	119,39	14309	1249	105	0,58	6
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,308	67700,00	--	20852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,069	65000,00	--	4485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
31	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	74	1780,51	372,83	131758	27589	64049	3,72	275
		м3		594,00	139,50	43956	10323	118	0,68	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С	Пескоблоки	4281,2195	27,72	--	118675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях песком	10	657,02	106,27	6570	1063	2788	1,22	12
		м3		195,75	40,50	1958	405	118	0,19	2
41	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	82	8,40	0,23	689	19	686	0,06	5
		м2		7,88	0,09	646	7	105		0
42	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	8,528	4260,00	--	36329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО 2-1-1 поз.1	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**465 272**				
		Накладные расходы	**тенге**			**106 226**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**34 290**				
		ВСЕГО	**тенге**			**605 788**				
				2-1-2 поз. 2						
11	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	10,46	11741,42	316,01	122815	3305	16336	8,25	86
		м3		1368,00	119,39	14309	1249	105	0,58	6
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,308	67700,00	--	20852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,069	65000,00	--	4485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	53,13	771,66	11,21	40998	596	2239	0,20	11
		м2		31,50	4,21	1674	224	118	0,02	1
31	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	74	1780,51	372,83	131758	27589	64049	3,72	275
		м3		594,00	139,50	43956	10323	118	0,68	50
32	С	Пескоблоки	4255,3875	27,72	--	117959	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях песком	10	657,02	106,27	6570	1063	2788	1,22	12
		м3		195,75	40,50	1958	405	118	0,19	2
42	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	81,441	8,40	0,23	684	19	682	0,06	5
		м2		7,88	0,09	642	7	105		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	8,469864	4260,00	--	36082	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО 2-1-2 поз.2	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**482 203**				
		Накладные расходы	**тенге**			**21 363**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**30 214**				
		ВСЕГО	**тенге**			**533 780**				
				2-1-3 поз. 3						
				ФУНДАМЕНТЫ						
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	22	9468,35	311,32	208304	6849	12904	2,82	62
		м3		441,00	117,61	9702	2587	105	0,57	13
		ИТОГО ПО 2-1-3 поз.3	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**208 304**				
		Накладные расходы	**тенге**			**12 904**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**13 272**				
		ВСЕГО	**тенге**			**234 480**				

ИТОГО ПО АКТУ		
Прямые затраты	**тенге**	**1 155 779**
Накладные расходы	**тенге**	**140 492**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**	**77 776**
ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**	**1 374 047**
Временные здания и сооружения 3,4 %		46 718
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)		25 361
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		14 208
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		5 683
Итого:		
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**1 466 016**
в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)		**3 275 080**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		**65 502**
Итого по акту в текущем уровне цен		**3 340 582**
НДС (12 %)		**400 870**
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		**3 741 452**

Заказчик:
Начальник Отдела строительства
Сандыктауского района
Акмолинской области — Деобальд Н. В.

Технадзор: Т.Т. Исмагулов
28.07.2013 г

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" — Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21	03июня 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)	11 361 846	1 309 418							157 130	1 466 548

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства" Сандыктауского района

Деобальд Н. В.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Каражанов С.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"

Стройка: Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)

Объект Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)

Договор № 21 от "03" июня 2013 г.

АКТ № 3
выполненных работ
за июль 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-3 поз. 3								
		ФУНДАМЕНТЫ								
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	50,53294	9468,35	311,32	478464	15732	29640	2,82	143
		м3		441,00	117,61	22285	5943	105	0,57	29
		ИТОГО ПО 2-1-3 поз.3	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**478 464**				
		Накладные расходы	**тенге**			**29 640**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**30 486**				
		ВСЕГО	**тенге**			**538 589**				

ИТОГО ПО АКТУ		
Прямые затраты	**тенге**	**478 464**
Накладные расходы	**тенге**	**29 640**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**	**30 486**
ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**	**538 589**
Временные здания и сооружения 3,4 %		18 312
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)		9 941
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		5 569
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		2 228
Итого:		
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**574 639**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				1 283 743				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				25 675				
		Итого по акту в текущем уровне цен				1 309 418				
		НДС (12 %)				157 130				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				1 466 548				

Заказчик:
Начальник Отдела строительства
Сандыктауского района
Акмолинской области

Деобальд Н. В.

Технадзор:

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бизнес - Консалтинг ЕС"

Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйстваот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство трех двухквартирных жилых домов в селе Балкашино

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21	03 июня 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)	18 350 755	6 240 097							748 812	6 988 909

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства" Сандыктауского района _____ **Деобальд Н. В.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" _____ **Каражанов С.К.**

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Три двухквартирных жилых дома в с. Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области

Наименование объекта - Двухквартирных жилые дома в с. Балкашино

Объект номер -

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Строительство трех двухквартирных жилых домов в селе Балкашино

Объект Строительство трех двухквартирных жилых домов в селе Балкашино

Договор № 21 от "03" июня 2013 г.

АКТ № 4
выполненных работ
за 28 августа 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1 поз. 1								
		ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	53,13	771,66	11,21	40998	596	2239	0,20	11
		м2		31,50	4,21	1674	224	118	0,02	1
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	219,802	245,44	3,82	53948	840	10061	0,21	46
		м2		37,35	1,44	8210	317	118	0,01	2
17	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В3,5	2,54	9326,25	311,32	23689	791	1490	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1120	299	105	0,57	1
		КРЫЛЬЦА								
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,93	245,44	3,82	3419	53	638	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	520	20	118	0,01	0
19	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,69	2789,30	--	13082	--	3063	3,24	15
		м3		531,00	--	2490	--	123		0
20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15	1,6	9204,18	--	14727	--	1116	3,66	6
		м3		567,00	--	907	--	123		0
21	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0516	5239,08	327,33	270	17	328	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	98	6	105	0,60	0
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0516	41200,00	--	2126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16	371,17	14,76	5939	236	1141	0,36	6
		м2		52,43	5,54	839	89	123	0,03	0
24	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	32	-45,61	-0,67	-1460	-21	-76	-0,01	0
		м2		-1,69	-0,25	-54	-8	123		0
				СТЕНЫ						
30	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	11,94	1780,51	372,83	21259	4452	10334	3,72	44
		м3		594,00	139,50	7092	1666	118	0,68	8
31	С	Пескоблоки	690,7805	27,72	--	19148	--	--	--	--
		шт			--	0	--	--	--	--
32	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях песком	5	657,02	106,27	3285	531	1394	1,22	6
		м3		195,75	40,50	979	203	118	0,19	1
33	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м М100/М75	8,09	8735,86	337,41	70673	2730	7604	4,38	35
		м3		670,50	126,00	5424	1019	118	0,62	5
34	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	2,21	9473,32	365,89	20936	809	3368	6,66	15
		м3		1154,25	137,25	2551	303	118	0,67	1
36	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	70	106,26	66,43	7438	4650	4675	0,15	11
		шт		23,85	23,85	1670	1670	140	0,11	8
37	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	394,78	250,96	790	502	613	0,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
38	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,146	26500,00	--	56869	--	--	--	--
		м3			--	0	--	--	--	--
41	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,326	114900,00	--	37457	--	--	--	--
		т			--	0	--	--	--	--
42	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	67,98	8,11	0,23	551	16	569	0,06	4
		м2		7,88	0,09	536	6	105		0
43	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	7,072	4260,00	--	30127	--	--	--	--
		м3			--	0	--	--	--	--
45	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций под балки перекрытия (АС-13)	0,096	8679,65	422,15	833	41	953	56,40	5
		т		8257,50	157,50	793	15	118	0,77	0
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,096	41200,00	--	3955	--	--	--	--
		т			--	0	--	--	--	--
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,235	8679,65	422,15	2040	99	2333	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1941	37	118	0,77	0
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,202	65000,00	--	13130	--	--	--	--
		т				0	--	--	--	--
49	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,033	50800,00	--	1676	--	--	--	--
		т				0	--	--	--	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ						
50	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	120,24	1881,30	46,81	226208	5628	23525	0,94	113
		м2		145,35	17,69	17477	2127	120	0,09	11
51	С11021-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта	5,03	11700,00	--	58851	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	36,072	4260,00	--	153667	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
57	Е0110-14-1	Установка стропил	6,723	21304,82	334,28	143232	2247	28426	22,10	149
		м3		3397,50	126,00	22841	847	120	0,62	4
59	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	60,9	340,17	8,39	20716	511	3438	0,27	16
		м2		43,88	3,17	2672	193	120	0,02	1
60	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	185,1	271,71	6,71	50294	1242	8361	0,21	39
		м2		35,10	2,54	6497	470	120	0,01	2
61	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	172,2	20,49	0,91	3528	157	1037	0,03	5
		м2		4,68	0,34	806	59	120	--	
63	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	252,8	610,09	0,93	154231	235	23841	0,50	126
		м2		79,11	0,14	19999	35	119	--	
65	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	3	3683,59	81,61	11051	245	3580	6,08	18
		шт		963,00	31,50	2889	95	120	0,15	0
70	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,317	4260,00	--	1350	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--
		ОКНА								
73	Е0110-16-4	Установка оконных блоков с раздельными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2м2	6,04	828,03	65,84	5001	398	2078	1,60	10
		м2		263,25	23,43	1590	142	120	0,10	1
74	Е0110-16-3	Установка оконных блоков с раздельными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2м2	22,96	1186,12	80,10	27233	1839	11379	2,35	54
		м2		384,75	28,24	8834	648	120	0,11	3
75	С12061-49	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-21 для жилья	6,04	7930,00		47897				
		м2								
76	С12061-47	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-13,5 для жилья	7,72	7780,00		60062				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12061-46	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-12 для жилья	3,42	8480,00	--	29002	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
78	С12061-39	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-6 для жилья	1,66	10200,00	--	16932	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
79	С12061-40	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-9 для жилья	10,16	8400,00	--	85344	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
80	С11011-802	Скобяные изделия окон до 1,5м с раздельными двойными трехстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	2	1240,00		2480				
		компл								
81	С11011-799	Скобяные изделия окон до 1,5м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	6	879,00	--	5274	--	--	--	--
		компл		--	--		--	--	--	--
82	С11011-801	Скобяные изделия окон до 1,5м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий	10	564,00	--	5640	--	--	--	--
		компл		--	--		--	--	--	--
83	Е0115-204-1	Тройное остекление деревянных оконных переплетов, два из которых спаренные, оконным стеклом толщиной 3мм в жилых и общественных зданиях	29	1140,26	5,38	33068	156	2823	0,75	22
		м2		90,68	2,03	2630	59	105	0,01	0
84	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	14	77,29	0,47	1082	7	423	0,16	2
		м		25,09	0,09	351	1	120	0,00	0
85	С12069-17	Доски подоконные марки ПД7-45-ПД16-45, толщина 34мм, ширина 450мм	9,792	1270,00	--	12436	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
86	С12069-10	Доски подоконные марки ПД19-45-ПД28-45, толщина 42мм, ширина 450мм	4,488	1510,00	--	6777	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
				ПОЛЫ						
106	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	128,04	96,83	2,62	12398	335	1811	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1346	127	123	--	
		ИТОГО ПО 2-1-1 поз.1	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**1 620 660**				
		Накладные расходы	**тенге**			**162 564**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**106 993**				
		ВСЕГО	**тенге**			**1 890 217**				
				2-1-2 поз. 2						
				ФУНДАМЕНТЫ						
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	226,86	245,44	3,82	55681	867	10384	0,21	48
		м2		37,35	1,44	8473	327	118	0,01	2
				ОТМОСТКА						
26	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,55	2789,30	--	23849	--	5584	3,24	28
		м3		531,00	--	4540		123		0
27	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	57	390,09	25,04	22235	1427	2218	0,14	8
		м2		22,25	9,38	1268	535	123	0,05	3
28	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	57	72,66	3,11	4142	177	290	0,02	1
		м2		2,97	1,17	169	67	123	0,01	1
				СТЕНЫ						
29	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	11,94	1780,51	372,83	21259	4452	10334	3,72	44
		м3		594,00	139,50	7092	1666	118	0,68	8
30	С	Пескоблоки	686,6125	27,72	--	19033	--	--	--	--
		м3			--	0	--	--	--	--
31	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях песком	5	657,02	106,27	3285	531	1394	1,22	6
		м3		195,75	40,50	979	203	118	0,19	1
32	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м М100/М75	8,09	8735,86	337,41	70673	2730	7604	4,38	35
		м3		670,50	126,00	5424	1019	118	0,62	5
33	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	2,21	9473,32	365,89	20936	809	3368	6,66	15
		м3		1154,25	137,25	2551	303	118	0,67	1
35	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	70	106,26	66,43	7438	4650	4675	0,15	11
		шт		23,85	23,85	1670	1670	140	0,11	8
36	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	394,78	250,96	790	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,146	26500,00	--	56869	--	--	--	--
		м3			--	0	--	--	--	--
40	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,326	114900,00	--	37457	--	--	--	--
		т			--	0	--	--	--	--
41	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	68,539	8,11	0,23	556	16	574	0,06	4
		м2		7,88	0,09	540	6	105		0
42	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	7,130136	4260,00	--	30374	--	--	--	--
		м3			--	0	--	--	--	--
44	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций под балки перекрытия (АС-13)	0,096	8679,65	422,15	833	41	953	56,40	5
		т		8257,50	157,50	793	15	118	0,77	0
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,096	41200,00	--	3955	--	--	--	--
		т			--	0	--	--	--	--
46	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,235	8679,65	422,15	2040	99	2333	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1941	37	118	0,77	0
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,202	65000,00	--	13130	--	--	--	--
		т				0	--	--	--	--
48	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,033	64100,00	--	2115	--	--	--	--
		т				0	--	--	--	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ						
51	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	36,072	4260,00	--	153667	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--
				ПЕРЕГОРОДКИ						
98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,79	9204,18	--	34884	--	2643	3,66	14
		м3		567,00	--	2149	--	123	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО 2-1-1 поз.1	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**585 201**				
		Накладные расходы	**тенге**			**52 967**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**38 290**				
		ВСЕГО	**тенге**			**676 458**				
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Прямые затраты	**тенге**			**2 205 861**				
		Накладные расходы	**тенге**			**215 531**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**145 283**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**			**2 566 675**				
		Временные здания и сооружения 3,4 %				87 267				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)				47 373				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26 539				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10 616				
		Итого:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 738 470**				
		в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**6 117 742**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**122 355**				
		Итого по акту в текущем уровне цен				**6 240 097**				
		НДС (12 %)				**748 812**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				**6 988 909**				

Заказчик:
Начальник Отдела строительства
Сандыктауского района
Акмолинской области — Деобальд Н. В.

Технадзор: — Исмагулов Р. К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бизнес -Консалтинг ЕС" — Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствают «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство трех двухквартирных жилых домов в селе Балкашино

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за СЕНТЯБРЬ 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21	03 июня 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Три двухквартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области(поз.1,2,3)	43 250 755	22 232 143							2 667 857	24 900 000

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства" Сандыктауского района

Деобальд Н. В.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Строительство трех двухквартирных жилых домов в селе Балкашино

Объект Строительство трех двухквартирных жилых домов в селе Балкашино

Договор № 21 от "03" июня 2013 г.

АКТ № 5
выполненных работ
за 25 сентября 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Поз. 1								
25	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13,06	90,96	5,89	1188	77	1353	0,42	5
		м		71,78	2,23	937	29	140	0,01	0
26	8-6-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	57,3	230,00	--	13179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
27	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных к=0,15	9	2319,50	--	20876	--	5878	3,24	29
		м3		531,00	--	4779	--	123	--	--
28	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	60	390,09	25,04	23405	1502	2334	0,14	8
		м2		22,25	9,38	1335	563	123	0,05	3
29	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	60	72,66	3,11	4360	187	306	0,02	1
		м2		2,97	1,17	178	70	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
35	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	144,15	1617,53	34,37	233167	4954	34337	1,21	174
		м2		189,00	12,87	27244	1855	118	0,06	9
39	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,326	5030,50	2020,02	1640	659	814	14,10	5
		т		2272,50	502,43	741	164	90	1,79	1
40	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,326	542,84	144,52	177	47	86	1,34	0
		т		292,50	--	95	--	90	--	--
44	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	7332,90	56,27	14666	113	1342	3,04	6
		шт		504,00	20,25	1008	41	128	0,10	0
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
53	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	120,24	190,12	15,94	22860	1917	5811	0,24	29
		м2		34,65	5,96	4166	717	119	0,03	4
54	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой плоса 1м	48,8	103,08	0,99	5030	48	695	0,07	3
		м2		11,59	0,38	566	19	119		0
55	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,551	5239,08	327,33	2887	180	1165	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	1041	68	105	0,60	0
56	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,551	41200,00	--	22701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
58	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,723	573,75	28,11	3857	189	1084	0,78	5
		м3		123,75	10,58	832	71	120	0,05	0
62	Е0110-3-5	Устройство карнизов+ лобовая доска	57,5	767,86	7,54	44152	434	15008	1,43	82
		м2		214,65	2,86	12342	164	120	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	162,8	31,04	0,05	5053	8	1496	0,05	8
		м2		7,70	0,02	1254	3	119	0,00	0
66	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	3	3960,00	--	11880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	1-1-819	Петля накладная	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20,16	715,87	1,24	14432	25	3687	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3089	9	119	0,00	0
69	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	6,1	8,40	0,23	51	1	51	0,06	0
		м2		7,88	0,09	48	1	105	0,00	0
71	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	6,1	133,23	1,19	813	7	245	0,22	1
		м2		37,80	0,45	231	3	105	0,00	0
72	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,1	1006,73	4,92	6141	30	1248	1,15	7
		м2		193,05	1,87	1178	11	105	0,01	0
				ДВЕРИ						
87	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	17,56	398,48	102,53	6997	1800	3947	0,90	16
		м2		151,65	35,67	2663	626	120	0,14	2
88	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	27,24	634,99	31,85	17297	868	6630	1,15	31
		м2		190,80	12,04	5197	328	120	0,06	2
89	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9шр2п к=4	7,36	5470,00	--	40259	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП	6,68	12300,00	--	82164	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние к=2	5,26	3900,00	--	20514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние к=2	10,8	4010,00	--	43308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	14,7	4250,00	--	62475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	3,16	766,66	3,04	2423	10	450	0,84	3
		м2		134,33	1,15	424	4	105	0,01	0
95	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
96	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
97	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	20	1380,00	--	27600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				ПЕРЕГОРОДКИ						
98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,79	9204,18	--	34884	--	2643	3,66	14
		м3		567,00	--	2149	--	123	--	--
99	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,198	5239,08	327,33	1037	65	419	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	374	25	105	0,60	0
100	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,101	41200,00	--	4161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013	50600,00	--	658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	4-1-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,084	45300,00	--	3805	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м100, рМ75	81,55	1195,34	34,37	97480	2803	19426	1,21	99
		м2		189,00	12,87	15413	1050	118	0,06	5
104	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	5,67	448,02	7,14	2540	40	166	0,14	1
		м2		22,10	2,68	125	15	118	0,01	0
				ПОЛЫ						
105	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,17	5161,36	261,86	16362	830	2334	3,44	11
		м3		499,50	99,00	1583	314	123	0,48	2
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,804	9204,18	--	117850	--	8930	3,66	47
		м3		567,00	--	7260	--	123	--	--
108	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,419	5239,08	327,33	2195	137	886	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	792	52	105	0,60	0
109	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,419	41200,00	--	17263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	128,04	246,47	9,95	31558	1274	8810	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6684	479	123	0,02	2
111	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	256,08	36,29	0,67	9293	172	277	0,00	1
		м2		0,63	0,25	161	64	123	0,00	0
112	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	128,04	972,01	4,90	124456	627	9504	0,38	49
		м2		58,50	1,85	7490	237	123	0,01	1
113	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	137,0028	123,31	0,16	16894	22	2738	0,09	12
		м		16,18	0,07	2217	10	123	0,00	0
114	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	49,88	96,83	2,62	4830	131	706	0,07	3
		м2		10,51	0,99	524	49	123	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			4,988	9204,18	--	45910	--	3479	3,66	18
		м3		567,00	--	2828	--	123	--	--
116	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,163	5239,08	327,33	854	53	345	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	308	20	105	0,60	0
117	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,163	41200,00	--	6716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек 20мм М200	49,88	258,71	9,95	12904	496	3432	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2604	187	123	0,02	1
119	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			49,88	39,35	0,67	1963	33	54	--	--
		м2		0,63	0,25	31	12	123	--	--
120	Е0111-27-4	Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм								
			49,88	971,88	11,75	48477	586	7711	0,78	39
		м2		121,28	4,41	6049	220	123	0,02	1
121	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических к=1,07								
			53,3716	257,20	0,32	13727	17	2740	0,24	13
		м		41,63	0,11	2222	6	123	0,00	0
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
122	Е0110-12-3	Подшивка потолков ГКЛ								
			177,92	117,12	4,48	20838	797	23131	0,67	119
		м2		106,65	1,69	18975	301	120	0,01	2
123	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм								
			177,92	106,37	4,00	18925	712	10828	0,37	66
		м2		57,35	0,61	10204	109	105	0,00	1
124	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			177,92	17,43	0,12	3101	21	2574	0,09	16
		м2		13,73	0,05	2443	9	105	0,00	0
125	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			467,48	314,50	4,07	147022	1903	67075	0,74	346
		м2		135,68	0,97	63428	453	105	0,05	24
126	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен								
			3,88	165,65	1,61	643	6	364	0,53	2
		м2		88,65	0,61	344	2	105	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	406,68	17,43	0,12	7088	49	5884	0,09	37
		м2		13,73	0,05	5584	20	105	0,00	0
128	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	74,48	173,11	1,88	12893	140	6180	0,47	35
		м2		78,30	0,72	5832	54	105	0,00	0
129	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	13,67856	326,91	6,33	4472	87	4526	1,79	24
		м2		312,75	2,39	4278	33	105	0,01	0
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
130	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	55,36	110,44	0,60	6114	33	3349	0,32	18
		м		57,38	0,23	3177	13	105	0,00	0
131	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная к=0,13	7,1968	38,80	0,14	279	1	170	0,13	1
		м2		22,46	0,05	162	0	105	0,00	0
132	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	64,5	2395,08	2,56	154483	165	28561	2,55	164
		м2		420,75	0,97	27138	63	105	0,00	0
133	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	114	12,44	0,32	1418	36	1628	0,08	9
		м		11,79	0,11	1344	13	120	0,00	0
134	6-9-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	114	123,00	--	14022	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0110-7-1	Обшивка крылец декоративными элементами	2,1	622,52	4,64	1307	10	151	0,36	1
		м2		58,05	1,76	122	4	120	0,01	0
136	Е0110-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	10,2	56,86	10,03	580	102	575	0,26	3
		м		43,20	3,78	441	39	120	0,02	0
137	6-9-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщиной 13-16 мм	0,67	32700,00	--	21909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0115-176-1	Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности	33,26	165,53	0,16	5506	5	3381	0,58	19
		м2		96,75	0,07	3218	2	105	0,00	0

ИТОГО ПО общестроительным	*тенге*	
Прямые затраты	*тенге*	*1 807 493*
Накладные расходы	*тенге*	*319 378*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	*тенге*			*127 612*				
		ВСЕГО	*тенге*			*2 254 484*				
		РАЗДЕЛ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
2	С	Счетчик СКВ 3/15	2	613,25	--	1227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
4	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380	0,75	2
		1фильтр		130,50	18,00	261	36	128	0,09	--
5	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	350,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
7	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3601	7,87	16
		комплект		1370,25	36,00	2741	72	128	0,18	--
8	С	Аристон 80л	2	9796,00	--	19592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--
10	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
		комплект		346,50	9,00	693	18	128	0,04	--
11	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	2	9759,07	93,94	19518	188	940	1,95	4
		комплект		330,75	36,00	662	72	128	0,17	--
12	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
13	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	20	336,95	7,90	6739	158	6008	1,29	26
		м		231,75	2,95	4635	59	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	18,58	149,00	--	2768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	16	439,78	12,19	7036	195	6084	1,64	26
		м		292,50	4,57	4680	73	128	0,02	--
16	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	14,384	93,00	--	1338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
17	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
		м		106,20	0,25	637	2	128	--	--
18	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	44	748,88	1,43	32951	63	5797	0,56	25
		м		102,38	0,54	4505	24	128	--	--
19	С	Ревизия диам. 100мм	2	166,34	--	333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ВОДОПРОВОД, КНАЛИЗАЦИЯ	*Тенге*			*162919*				
	ОБОРУДОВАНИЕ		*Тенге*			*19592*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*26308*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*10178*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	*Тенге*			*199405*				
		РАЗДЕЛ .ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	5431,48	347,53	10863	695	11249	22,10	44
		1котел		4264,20	129,78	8528	260	128	0,62	1
2	75-1-68	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-2К на твердом топливе, теплопроизводительность 21 кВт,ТУ 21-469-029 прим	2	43500,00	--	87000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3293,83	123,78	6588	248	5969	13,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,22	--
4	С	Насос циркуляционный РН044	2	4632,00	--	9265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2135	1,47	9
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	--
6	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	958,00	--	5748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	12	225,00	--	2700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4578,67	70,66	9157	141	1702	3,63	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
10	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	21,9	181,43	35,77	3973	783	3506	0,68	15
		1кВт		111,70	13,40	2446	293	128	0,06	1
11	С	Радиаторы ЧМ 2-100-500-0,9	146	407,25	--	59459	--	--	--	--
		секц		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	62,81	--	754	--	356	0,12	1
		комплект		23,18	--	278	--	128	--	--
13	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	12	343,00	--	4116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 15-25 мм	126	251,13	14,54	31642	1832	17549	0,55	70
		м		103,36	5,45	13023	687	128	0,03	3
15	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. /32мм/	24	295,13	14,54	7083	349	3343	0,55	13
		м		103,36	5,45	2481	131	128	0,03	1
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,98	21,80	0,05	872	2	210	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	232	1	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	39,98	20,35	0,02	814	1	149	0,02	1
		м2		4,16	--	166	--	90	--	--
18	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1,2	16,64	0,02	20	--	5	0,02	--
		м2		4,39	--	5	--	90	--	--
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная	1,2	16,31	0,02	20	--	4	0,02	--
		м2		3,13	--	4	--	90	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
20	Ц0106-264-5	Монтаж газохода	0,0151	20704,00	11260,00	313	170	137	44,00	1
		т		8168,00	1894,95	123	29	90	10,99	--
21	С12021-183	Стоимость газохода	0,0151	179200,00	--	2706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1489	1,07	6
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
23	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	495	1,07	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
24	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1169,91	13,82	2808	33	814	1,54	4
		м2		259,88	5,18	624	12	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ	*Тенге*			*252166*				
	Стоимость оборудования -		*Тенге*			*87000*				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		*Тенге*			*87000*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*49112*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*12857*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*			*314135*				
		РАЗДЕЛ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	С131401-9	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с балонным шкафом	2	24300,00	--	48600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0119-1-2	Установка бытовых трехкомфорочных газовых плит	2	332,58	54,70	665	109	536	1,15	2
		прибор		189,00	20,25	378	40	128	0,10	--
3	Е0119-17-1	Установка одного баллона для сжиженного газа на кухне	2	3672,37	42,37	7345	85	1211	2,77	6
		установ.		456,75	15,75	914	31	128	0,08	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	*Тенге*			*56610*	*194*			*8*
		Накладные расходы -	*Тенге*			*1747*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*3501*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	*Тенге*			*61858*				
		РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
2	С	Щиток квартирный учетно-распределительный ЩУРВ-3/18	2	3291,33	--	6583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	2	62,90	5,40	126	11	107	--	--
		шт		54,00	2,30	108	5	95	0,01	--
4	С	Счетчик однофазный СЕ-102 4 тарифа	2	4427,69	--	8855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
6	С	Выключатель автоматический ВА47-29 40А	2	225,30	--	451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
8	С	Выключатель автоматический ВА47-26 16А	2	76,41	--	153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С	Выключатель дифференциальный АД12 25А	4	607,34	--	2429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С	Шина нулевая N и P	4	209,63	--	839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-17-5	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	4	199,08	6,30	796	25	339	0,48	2
		шт		76,05	2,50	304	10	108	0,01	--
12	С	Светильник NBT11F115	4	3258,48	--	13034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	12	135,55	--	1627	--	1610	0,78	9
		шт		124,20	--	1490	--	108	--	--
14	С	Светильник С360/132	12	1579,89	--	18959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С	Лампа кольцевая TLE 4x32	12	406,62	--	4879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С	Лампа Master PL 15W Tornado 15W	4	225,49	--	902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	70	9,33	0,82	653	57	642	0,05	4
		м		7,99	0,50	559	35	108	--	--
19	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,072	19900,00	--	1433	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
		м		19,70	0,50	985	25	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2								
			520	26,92	--	13998	--	13900	0,15	79
		м		24,75	--	12870	--	108	--	--
22	С	Кабель ВВнгLS 3х1,5мм2								
			234,6	36,39	--	8537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С	Кабель ВВнгLS 4х1,5мм2								
			81,6	53,39	--	4357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С	Кабель ВВнгLS 5х1,5мм2								
			20,4	63,75	--	1301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С	Кабель ВВнгLS 3х2,5мм2								
			244,8	56,44	--	13817	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды								
			120	36,51	--	4381	--	3412	0,16	19
		м		26,33	--	3160	--	108	--	--
27	С	Гофротруба д.20мм								
			50,5	10,35	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С	Труба ПВХ д.20мм								
			70,7	20,33	--	1437	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания								
			2	72,14	0,36	144	1	104	0,31	1
		шт		47,93	0,14	96	--	108	--	--
30	С	Патрон карболитовый Е27								
			2	51,75	--	104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания								
			4	98,48	0,36	394	1	270	0,40	2
		шт		62,33	0,14	249	1	108	--	--
32	С	Патрон подвесной пластмассовый Е27								
			4	25,88	--	104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой								
			2	74,15	--	148	--	99	0,29	1
		шт		45,68	--	91	--	108	--	--
34	С151801-117	Звонок /Турция/								
			2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/								
			2	52,00	--	104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			14	35,40	--	496	--	446	0,19	3
		шт		29,48	--	413	--	108	--	--
37	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
			14	156,00	--	2184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			8	45,74	--	366	--	268	0,20	2
		шт		31,05	--	248	--	108	--	--
39	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
			8	182,00	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических								
			6	82,17	--	493	--	347	0,34	2
		шт		53,55	--	321	--	108	--	--
41	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								
			6	215,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
			38	34,70	--	1319	--	1210	0,19	7
		шт		29,48	--	1120	--	108	--	--
43	С	Розетка РС 16-264								
			36	80,95	--	2914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220								
			2	96,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических								
			2	74,54	--	149	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--
46	С	Розетка РА 16-125б-б								
			2	92,78	--	186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С	Розетка потолочная с крюком У672М,РП УХЛ3 с У625Б УХЛ3								
			10	29,20	--	292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
			0,06	16300,00	--	978	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	20	509,00	--	10180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,04	24200,00	--	968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	2	330,10	24,10	660	48	225	0,70	1
				116,00	2,50	232	5	95	0,01	--
52	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
				23,00	0,40	690	12	95	--	--
53	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	40	88,90	3,10	3556	124	1072	0,16	6
				27,90	0,30	1116	12	95	--	--
54	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм м	10	84,60	2,80	846	28	310	0,17	2
				32,40	0,20	324	2	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ	*Тенге*			*149362*	*845*			*163*
	Оборудование		*Тенге*			*12727*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*25172*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*9708*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	*Тенге*			*184243*				
		РАЗДЕЛ СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
1	Ц0110-349-7прим	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная шт	2	107,30	--	215	--	200	1,00	2
				99,00	--	198	--	101	--	--
2	С	Розетка телефонная Rj-11 шт	2	55,45	--	111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/настенная коробка для внешнего монтажа розет шт	2	189,40	--	379	--	378	1,00	2
				187,00	--	374	--	101	--	--
4	С	Розетка двухпортовая настенная А-166-1В для внешнего монтажа розеток шт	2	91,30	--	183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
		м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
6	С	Кабель МКППэпЗ 2х2х0,5	20,4	15,78	--	322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	20	72,13	6,92	1443	138	1090	0,29	6
		м		46,13	4,33	923	87	108	0,02	--
8	С	Труба ПВХ диам.20мм	20,2	20,33	--	411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	6	1114,80	--	6689	--	6684	6,00	36
		шт		1103,00	--	6618	--	101	--	--
10	С	Антенна МВ одноканальная АТКГ(В)-1.1..Х.4	2	4937,07	--	9874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С	Антенна АТКГ(В)-4.1.6-12.4	2	4466,87	--	8934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С	Антенна ДМВ, ДМВ21-60 АТКГ	2	3996,67	--	7993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С	Мачта к антенне МТ 6/1	2	7679,88	--	15360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ//для ОТУ/	2	189,40	--	379	--	378	1,00	2
		шт		187,00	--	374	--	101	--	--
15	С	Фильтр сложения СТМ-3,коробка фильтров сложения КФСТ-IV	2	207,75	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу/для ОТУ/	2	1034,60	--	2069	--	2068	5,00	10
		шт		1024,00	--	2048	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С	Усилитель радиотрансляционный усилитель транзисторный УТТО,УТД	2	11514,00	--	23028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С	Ящик металлический Щмп-1-1(395х310х150)сборочный корпус	2	2021,63	--	4043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С	Блок питания BPS-5, БПС-5	2	6269,29	--	12539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-22-8	Розетка телевизионная	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
21	С	Розетка телевизионная РТС-151-1-86, TV-R	2	123,83	--	248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	35	27,70	2,10	970	74	672	0,10	4
		м		19,70	0,50	690	18	95	--	--
23	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	35	72,90	--	2552	--	1679	0,33	12
		м		53,30	--	1866	--	90	--	--
24	С151605-66	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-15, /ГОСТ 11326.22-79/	0,071	39400,00	--	2797	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами скрыто за подшивным потолком и в штробе	20	72,13	6,92	1443	138	1090	0,29	6
		м		46,13	4,33	923	87	108	0,02	--
26	С	Труба ПВХ диам.20мм	20,2	20,33	--	411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-900-10	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм	15	89,90	10,20	1349	153	1153	0,43	6
		м		69,30	0,60	1040	9	110	--	--
28	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	15	47,00	--	705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0110-877-17	Испытание электрической прочности изоляции малогабаритного коаксиального кабеля строительной длины после прокладки	1	3455,00	2265,00	3455	2265	1541	4,00	4
		кабель		788,00	371,01	788	371	133	2,15	2
30	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	15	84,60	2,80	1269	42	465	0,17	3
		м		32,40	0,20	486	3	95	--	--
31	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
32	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	107,30	3,50	3219	105	935	0,18	5
		м		32,40	0,40	972	12	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	*Тенге*			*114745*				
	Оборудование		*Тенге*			*78143*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*19230*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*3350*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*			*137325*				
		ВСЕГО ПО поз.1	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**2 543 295**				
		ОБОРУДОВАНИЕ	**тенге**			**197 462**				
		Накладные расходы	**тенге**			**440 948**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**167 207**				
		ВСЕГО	**тенге**			**3 151 450**				
				Поз. 2						
				КРЫЛЬЦА						
16	Е0108-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня + бетон в7,5	2,67	5329,56	84,65	14230	226	1999	3,94	11
		м3		603,00	31,50	1610	84	118	0,15	0
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,93	245,44	3,82	3419	53	638	0,21	3
		м2		37,35	1,44	520	20	118	0,01	0
18	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,21	2789,30	--	14532	--	3403	3,24	17
		м3		531,00	--	2767	--	123		0
19	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15	1,66	9204,18	--	15279	--	1158	3,66	6
		м3		567,00	--	941	--	123		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,052	5239,08	327,33	272	17	110	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	98	6	105	0,60	0
21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,052	41200,00	--	2142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16	371,17	14,76	5939	236	1141	0,36	6
		м2		52,43	5,54	839	89	123	0,03	0
23	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к=-2	32	-45,61	-0,67	-1460	-21	-76	-0,01	0
		м2		-1,69	-0,25	-54	-8	123		0
24	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13,06	90,96	5,89	1188	77	1353	0,42	5
		м		71,78	2,23	937	29	140	0,01	0
25	8-6-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	58,5	230,00	--	13455	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНЫ						
34	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	144,15	1617,53	34,37	233167	4954	34337	1,21	174
		м2		189,00	12,87	27244	1855	118	0,06	9
38	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,326	5030,50	2020,02	1640	659	815	14,10	5
		т		2272,50	502,43	741	164	90	1,79	1
39	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,326	542,84	144,52	177	47	86	1,34	0
		т		292,50	--	95	--	90	--	--
43	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	7332,90	56,27	14666	113	1343	3,04	6
		шт		504,00	20,25	1008	41	128	0,10	0
				ПЕРЕКРЫТИЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	120,24	1881,30	46,81	226208	5628	23525	0,94	113
		м2		145,35	17,69	17477	2127	120	0,09	11
50	1-2-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта	5,03	11700,00	--	58851	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--
52	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	120,24	190,12	15,94	22860	1917	5811	0,24	29
		м2		34,65	5,96	4166	717	119	0,03	4
53	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой плоса 1м	48,8	103,08	0,99	5030	48	696	0,07	3
		м2		11,59	0,38	566	19	119		0
54	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,551	5239,08	327,33	2887	180	1164	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	1041	68	105	0,60	0
55	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,551	41200,00	--	22701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
56	Е0110-14-1	Установка стропил	6,723	21304,82	334,28	143232	2247	28426	22,10	149
		м3		3397,50	126,00	22841	847	120	0,62	4
57	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,723	573,75	28,11	3857	189	1084	0,78	5
		м3		123,75	10,58	832	71	120	0,05	0
58	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	60,9	340,17	8,39	20716	511	3438	0,27	16
		м2		43,88	3,17	2672	193	120	0,02	1
59	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	185,1	271,71	6,71	50294	1242	8360	0,21	40
		м2		35,10	2,54	6497	470	120	0,01	2
60	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	172,2	20,49	0,91	3528	157	1038	0,03	5
		м2		4,68	0,34	806	59	120	--	
61	Е0110-3-5	Устройство карнизов	57,5	767,86	7,54	44152	434	15008	1,43	82
		м2		214,65	2,86	12342	164	120	0,01	1
62	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	252,8	610,09	0,93	154231	235	23840	0,50	126
		м2		79,11	0,14	19999	35	119	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	162,8	31,04	0,05	5053	8	1496	0,05	8
		м2		7,70	0,02	1254	3	119	0,00	0
64	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	3	3683,59	81,61	11051	245	3580	6,08	18
		шт		963,00	31,50	2889	95	120	0,15	0
65	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	3	3960,00	--	11880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	1-1-819	Петля накладная	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20,16	715,87	1,24	14432	25	3687	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3089	9	119	0,00	0
68	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	6,1	8,40	0,23	51	1	51	0,06	0
		м2		7,88	0,09	48	1	105	0,00	0
69	3-1-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,317	4260,00	--	1350	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--
70	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	6,1	133,23	1,19	813	7	246	0,22	1
		м2		37,80	0,45	231	3	105	0,00	0
71	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,1	1006,73	4,92	6141	30	1248	1,15	7
		м2		193,05	1,87	1178	11	105	0,01	0
				ОКНА						
72	Е0110-16-4	Установка оконных блоков с раздельными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2м2 к=2	6,04	828,03	65,84	5001	398	2078	1,60	10
		м2		263,25	23,43	1590	142	120	0,10	1
73	Е0110-16-3	Установка оконных блоков с раздельными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2м2	22,96	1186,12	80,10	27233	1839	11379	2,35	54
		м2		384,75	28,24	8834	648	120	0,11	3
74	С6-1-49	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-21 для жилья	6,04	7930,00		47897				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С6-1-47	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-13,5 для жилья м2	7,72	7780,00		60062				
76	С6-1-46	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-12 для жилья м2	3,42	8480,00	--	29002	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
77	С6-1-39	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-6 для жилья м2	1,66	10200,00	--	16932	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
78	С6-1-40	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-9 для жилья м2	10,16	8400,00	--	85344	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
79	С1-1-802	Скобяные изделия окон до 1,5м с раздельными двойными трехстворными переплетами и форточкой для жилых зданий компл	2	1240,00		2480				
80	С1-1-799	Скобяные изделия окон до 1,5м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий компл	6	879,00	--	5274	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
81	С1-1-801	Скобяные изделия окон до 1,5м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий компл	10	564,00	--	5640	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
82	Е0115-204-1	Тройное остекление деревянных оконных переплетов, два из которых спаренные, оконным стеклом толщиной 3мм в жилых и общественных зданиях м2	29	1140,26	5,38	33068	156	2823	0,75	22
				90,68	2,03	2630	59	105	0,01	0
83	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах м	14	77,29	0,47	1082	7	423	0,16	2
				25,09	0,09	351	1	120	0,00	0
84	С6-9-17	Доски подоконные марки ПД7-45-ПД16-45, толщина 34мм, ширина 450мм м	9,792	1270,00	--	12436	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
85	С6-9-10	Доски подоконные марки ПД19-45-ПД28-45, толщина 42мм, ширина 450мм м	4,488	1510,00	--	6777	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--

ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	17,56	398,48	102,53	6997	1800	3947	0,90	16
		м2		151,65	35,67	2663	626	120	0,14	2
87	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	27,24	634,99	31,85	17297	868	6630	1,15	31
		м2		190,80	12,04	5197	328	120	0,06	2
88	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9щр2п к=4	7,36	5470,00	--	40259	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП	6,68	12300,00	--	82164	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние к=2	5,26	3900,00	--	20514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние к=2	10,8	4010,00	--	43308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	14,7	4250,00	--	62475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	3,16	766,66	3,04	2423	10	450	0,84	3
		м2		134,33	1,15	424	4	105	0,01	0
94	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
95	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
96	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	20	1380,00	--	27600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,79	9204,18	--	34884	--	2643	3,66	14
		м3		567,00	--	2149	--	123	--	--
98	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,198	5239,08	327,33	1037	65	419	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	374	25	105	0,60	0
99	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,101	41200,00	--	4161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013	50600,00	--	658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	4-1-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,084	45300,00	--	3805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м100, рМ75	81,55	1195,34	34,37	97480	2803	19426	1,21	99
		м2		189,00	12,87	15413	1050	118	0,06	5
103	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	5,67	448,02	7,14	2540	40	166	0,14	1
		м2		22,10	2,68	125	15	118	0,01	0
				ПОЛЫ						
104	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по наружным стенам	3,17	5161,36	261,86	16362	830	2334	3,44	11
		м3		499,50	99,00	1583	314	123	0,48	2
105	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	128,04	96,83	2,62	12398	335	1812	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1346	127	123	0,00	1
106	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,804	9204,18	--	117850	--	8930	3,66	47
		м3		567,00	--	7260	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,419	5239,08	327,33	2195	137	886	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	792	52	105	0,60	0
108	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,419	41200,00	--	17263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	128,04	246,47	9,95	31558	1274	8810	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6684	479	123	0,02	2
110	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	256,08	36,29	0,67	9293	172	277	0,00	1
		м2		0,63	0,25	161	64	123	0,00	0
111	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	128,04	972,01	4,90	124456	627	9504	0,38	49
		м2		58,50	1,85	7490	237	123	0,01	1
112	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	137,0028	123,31	0,16	16894	22	2738	0,09	12
		м		16,18	0,07	2217	10	123	0,00	0
113	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	49,88	96,83	2,62	4830	131	706	0,07	3
		м2		10,51	0,99	524	49	123	0,00	0
114	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,988	9204,18	--	45910	--	3479	3,66	18
		м3		567,00	--	2828	--	123	--	--
115	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,163	5239,08	327,33	854	53	345	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	308	20	105	0,60	0
116	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,163	41200,00	--	6716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек 20мм М200	49,88	258,71	9,95	12904	496	3432	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2604	187	123	0,02	1
118	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	49,88	39,35	0,67	1963	33	54	--	--
		м2		0,63	0,25	31	12	123	--	--
119	Е0111-27-4	Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм	49,88	971,88	11,75	48477	586	7711	0,78	39
		м2		121,28	4,41	6049	220	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических к=1,07	53,3716	257,20	0,32	13727	17	2740	0,24	13
		м		41,63	0,11	2222	6	123	0,00	0
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
129	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	55,36	110,44	0,60	6114	33	3349	0,32	18
		м		57,38	0,23	3177	13	105	0,00	0
130	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная к=0,13	7,1968	38,80	0,14	279	1	170	0,13	1
		м2		22,46	0,05	162	0	105	0,00	0
131	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	64,5	2395,08	2,56	154483	165	28561	2,55	164
		м2		420,75	0,97	27138	63	105	0,00	0
132	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	114	12,44	0,32	1418	36	1628	0,08	9
		м		11,79	0,11	1344	13	120	0,00	0
133	6-9-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	114	123,00	--	14022	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0110-7-1	Обшивка крылец декоративными элементами	2,1	622,52	4,64	1307	10	151	0,36	1
		м2		58,05	1,76	122	4	120	0,01	0
135	Е0110-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	10,2	56,86	10,03	580	102	575	0,26	3
		м		43,20	3,78	441	39	120	0,02	0
136	6-9-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщиной 13-16 мм	0,67	32700,00	--	21909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0115-176-1	Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности	33,26	165,53	0,16	5506	5	3381	0,58	19
		м2		96,75	0,07	3218	2	105	0,00	0
		ИТОГО ПО общестроительным	*тенге*							
		Прямые затраты	*тенге*			*2 614 384*				
		Накладные расходы	*тенге*			*377 845*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	*тенге*			*179 534*				
		ВСЕГО	*тенге*			*3 171 763*				
		РАЗДЕЛ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
2	С	Счетчик СКВ 3/15	2	613,25	--	1227	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
4	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380	0,75	2
		1фильтр		130,50	18,00	261	36	128	0,09	--
5	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	350,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
7	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3601	7,87	16
		комплект		1370,25	36,00	2741	72	128	0,18	--
8	С	Аристон 80л	2	9796,00	--	19592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--
10	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
		комплект		346,50	9,00	693	18	128	0,04	--
11	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	2	9759,07	93,94	19518	188	940	1,95	4
		комплект		330,75	36,00	662	72	128	0,17	--
12	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
13	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	20	336,95	7,90	6739	158	6008	1,29	26
		м		231,75	2,95	4635	59	128	0,01	--
14	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	18,58	149,00	--	2768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	16	439,78	12,19	7036	195	6084	1,64	26
		м		292,50	4,57	4680	73	128	0,02	--
16	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	14,384	93,00	--	1338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
17	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
		м		106,20	0,25	637	2	128	--	--
18	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	44	748,88	1,43	32951	63	5797	0,56	25
		м		102,38	0,54	4505	24	128	--	--
19	С	Ревизия диам. 100мм	2	166,34	--	333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ВОДОПРОВОД, КНАЛИЗАЦИЯ	*Тенге*			*162919*				
	ОБОРУДОВАНИЕ		*Тенге*			*19592*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*26308*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*10178*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	*Тенге*			*199405*				
		РАЗДЕЛ .ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
2	75-1-68	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-2К на твердом топливе, теплопроизводительность 21 кВт,ТУ 21-469-029 прим	2	43500,00	--	87000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С	Насос циркуляционный РН044	2	4632,00	--	9265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	958,00	--	5748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	12	225,00	--	2700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С	Радиаторы ЧМ 2-100-500-0,9	146	407,25	--	59459	--	--	--	--
		секц		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	12	343,00	--	4116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
20	Ц0106-264-5	Монтаж газохода	0,0151	20704,00	11260,00	313	170	137	44,00	1
		т		8168,00	1894,95	123	29	90	10,99	--
21	С12021-183	Стоимость газохода	0,0151	179200,00	--	2706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1489	1,07	6
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
23	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	495	1,07	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
24	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1169,91	13,82	2808	33	814	1,54	4
		м2		259,88	5,18	624	12	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ	*Тенге*			*177486*				
	Стоимость оборудования -		*Тенге*			*87000*				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		*Тенге*			*87000*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*2935*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*5605*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*			*186026*				
		РАЗДЕЛ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	С131401-9	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с балонным шкафом	2	24300,00	--	48600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	*Тенге*			*48600*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	*Тенге*							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*2916*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	*Тенге*			*51516*				
		РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ								
2	С	Щиток квартирный учетно-распределительный ЩУРВ-3/18	2	3291,33	--	6583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С	Счетчик однофазный СЕ-102 4 тарифа	2	4427,69	--	8855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С	Выключатель автоматический ВА47-29 40А	2	225,30	--	451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С	Выключатель автоматический ВА47-26 16А	2	76,41	--	153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С	Выключатель дифференциальный АД12 25А	4	607,34	--	2429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С	Шина нулевая N и P	4	209,63	--	839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С	Светильник NBT11F115	4	3258,48	--	13034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С	Светильник С360/132	12	1579,89	--	18959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С	Лампа кольцевая TLE 1x32	12	406,62	--	4879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С	Лампа Master PL 15W Tornado 15W	4	225,49	--	902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	70	9,33	0,82	653	57	642	0,05	4
		м		7,99	0,50	559	35	108	--	--
19	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,072	19900,00	--	1433	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
		м		19,70	0,50	985	25	95	--	--
21	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	520	26,92	--	13998	--	13900	0,15	79
		м		24,75	--	12870	--	108	--	--
22	С	Кабель ВВнгLS 3х1,5мм2	234,6	36,39	--	8537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С	Кабель ВВнгLS 4х1,5мм2	81,6	53,39	--	4357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С	Кабель ВВнгLS 5х1,5мм2	20,4	63,75	--	1301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С	Кабель ВВнгLS 3х2,5мм2	244,8	56,44	--	13817	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	120	36,51	--	4381	--	3412	0,16	19
		м		26,33	--	3160	--	108	--	--
27	С	Гофротруба д.20мм	50,5	10,35	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С	Труба ПВХ д.20мм	70,7	20,33	--	1437	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С	Патрон карболитовый Е27	2	51,75	--	104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С	Патрон подвесной пластмассовый Е27	4	25,88	--	104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151801-117	Звонок /Турция/	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	2	52,00	--	104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	14	156,00	--	2184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	8	182,00	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С	Розетка РС 16-264	36	80,95	--	2914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	2	96,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С	Розетка РА 16-125б-б	2	92,78	--	186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С	Розетка потолочная с крюком У672М,РП УХЛ3 с У625Б УХЛ3	10	29,20	--	292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,06	16300,00	--	978	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	20	509,00	--	10180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,04	24200,00	--	968	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,10	24,10	660	48	225	0,70	1
		шт		116,00	2,50	232	5	95	0,01	--
52	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
53	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,90	3,10	3556	124	1072	0,16	6
		м		27,90	0,30	1116	12	95	--	--
54	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	84,60	2,80	846	28	310	0,17	2
		м		32,40	0,20	324	2	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ	*Тенге*			*137501*				
	Оборудование		*Тенге*			*12727*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	*Тенге*			*21188*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*7486*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	*Тенге*			*166175*				
		ВСЕГО ПО поз.2	**тенге**							
		Прямые затраты	**тенге**			**3 140 890**				
		ОБОРУДОВАНИЕ	**тенге**			**119 319**				
		Накладные расходы	**тенге**			**428 276**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**206 991**				
		ВСЕГО	**тенге**			**3 776 157**				
				Поз. 3						
				ФУНДАМЕНТЫ						
11	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	10,46	11741,42	316,01	122815	3305	16336	8,25	86
		м3		1368,00	119,39	14309	1249	105	0,58	6
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,308	67700,00	--	20852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,069	65000,00	--	4485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	53,13	771,66	11,21	40998	596	2239	0,20	11
		м2		31,50	4,21	1674	224	118	0,02	1
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	132,94	245,44	3,82	32629	508	6085	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4965	191	118	0,01	1
				КРЫЛЬЦА						
16	Е0108-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня + бетон в7,5	2,44	5329,56	84,65	13004	207	1827	3,94	10
		м3		603,00	31,50	1471	77	118	0,15	0
17	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,54	9468,35	311,32	24050	791	1490	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1120	299	105	0,57	1
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,93	245,44	3,82	3419	53	638	0,21	3
		м2		37,35	1,44	520	20	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,69	2789,30	--	13082	--	3063	3,24	15
		м3		531,00	--	2490	--	123		0
20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15	1,6	9204,18	--	14727	--	1116	3,66	6
		м3		567,00	--	907	--	123		0
21	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0516	5239,08	327,33	270	17	109	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	98	6	105	0,60	0
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0516	41200,00	--	2126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16	371,17	14,76	5939	236	1141	0,36	6
		м2		52,43	5,54	839	89	123	0,03	0
24	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к=-2	32	-45,61	-0,67	-1460	-21	-76	-0,01	0
		м2		-1,69	-0,25	-54	-8	123		0
25	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13,06	90,96	5,89	1188	77	1353	0,42	5
		м		71,78	2,23	937	29	140	0,01	0
26	8-6-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	57,3	230,00	--	13179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ОТМОСТКА						
27	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных к=0,15	9	2789,30	--	25104	--	5878	3,24	29
		м3		531,00	--	4779		123		0
28	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	60	390,09	25,04	23405	1502	2334	0,14	8
		м2		22,25	9,38	1335	563	123	0,05	3
29	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	60	72,66	3,11	4360	187	306	0,02	1
		м2		2,97	1,17	178	70	123	0,01	1
				СТЕНЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			85,94	1780,51	372,83	153017	32041	74384	3,72	320
		м3		594,00	139,50	51048	11989	118	0,68	58
31	С	Пескоблоки	4972	27,72	--	137824	--	--	--	--
		шт			--	0	--	--	--	--
32	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях песком								
			15	657,02	106,27	9855	1594	4182	1,22	18
		м3		195,75	40,50	2936	608	118	0,19	3
33	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м М100/М75								
			8,09	8735,86	337,41	70673	2730	7604	4,38	35
		м3		670,50	126,00	5424	1019	118	0,62	5
34	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м								
			2,21	9473,32	365,89	20936	809	3368	6,66	15
		м3		1154,25	137,25	2551	303	118	0,67	1
35	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			144,15	1617,53	34,37	233167	4954	34337	1,21	174
		м2		189,00	12,87	27244	1855	118	0,06	9
36	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3								
			70	106,26	66,43	7438	4650	4675	0,15	10
		шт		23,85	23,85	1670	1670	140	0,11	7
37	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			2	394,78	250,96	790	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
38	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/								
			2,146	26500,00	--	56869	--	--	--	--
		м3			--	0	--	--	--	--
39	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м								
			0,326	5030,50	2020,02	1640	659	815	14,10	5
		т		2272,50	502,43	741	164	90	1,79	1
40	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			0,326	542,84	144,52	177	47	86	1,34	0
		т		292,50	--	95	--	90	--	--
41	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,326	114900,00	--	37457	--	--	--	--
		т			--	0	--	--	--	--
42	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом								
			149,98	8,11	0,23	1216	34	1255	0,06	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,88	0,09	1182	13	105		0
43	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	15,6	4260,00	--	66456	--	--	--	--
		м3			--	0	--	--	--	--
43	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	7332,90	56,27	14666	113	1343	3,04	6
		шт		504,00	20,25	1008	41	128	0,10	0
45	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций под балки перекрытия (АС-13)	0,096	8679,65	422,15	833	41	953	56,40	5
		т		8257,50	157,50	793	15	118	0,77	0
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,096	41200,00	--	3955	--	--	--	--
		т			--	0	--	--	--	--
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,308	8679,65	422,15	2673	130	3058	56,40	17
		т		8257,50	157,50	2543	49	118	0,77	0
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,202	65000,00	--	13130	--	--	--	--
		т				0	--	--	--	--
49	С4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,033	64100,00	--	2115	--	--	--	--
		т				0	--	--	--	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ						
51	С11021-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта	5,03	11700,00	--	58851	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--
52	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 к=0,3	36,072	4260,00	--	153667	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--
56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,551	41200,00	--	22701	--	--	--	--
		т				0	--	--	--	--
				КРОВЛЯ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	3	3960,00	--	11880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	1-1-819	Петля накладная	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 к=0,05	0,317	4260,00	--	1350	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--
				ОКНА						
75	С6-1-49	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-21 для жилья	6,04	7930,00		47897				
		м2								
76	С6-1-47	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-13,5 для жилья	7,72	7780,00		60062				
		м2								
77	С6-1-46	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-12 для жилья	3,42	8480,00	--	29002	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
78	С6-1-39	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-6 для жилья	1,66	10200,00	--	16932	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
79	С6-1-40	Блоки оконные трехстворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 15-9 для жилья	10,16	8400,00	--	85344	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
80	С1-1-802	Скобяные изделия окон до 1,5м с раздельными двойными трехстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	2	1240,00		2480				
		компл								
81	С1-1-799	Скобяные изделия окон до 1,5м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	6	879,00	--	5274	--	--	--	--
		компл		--	--		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С1-1-801	Скобяные изделия окон до 1,5м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий	10	564,00	--	5640	--	--	--	--
		компл		--	--		--	--	--	--
85	С6-9-17	Доски подоконные марки ПД7-45-ПД16-45, толщина 34мм, ширина 450мм	9,792	1270,00	--	12436	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
86	С6-9-10	Доски подоконные марки ПД19-45-ПД28-45, толщина 42мм, ширина 450мм	4,488	1510,00	--	6777	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
		ДВЕРИ								
89	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9щр2п к=4	7,36	5470,00	--	40259	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП	6,68	12300,00	--	82164	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние к=2	5,26	3900,00	--	20514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние к=2	10,8	4010,00	--	43308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,55	4250,00	--	23587	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПО 2-1-3 поз.3		
Прямые затраты	**тенге**	**1 929 665**
Накладные расходы	**тенге**	**180 511**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**	**126 611**
ВСЕГО	**тенге**	**2 236 786**

ИТОГО ПО АКТУ		
Прямые затраты	**тенге**	**7 613 850**
Накладные расходы	**тенге**	**1 049 734**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**	**500 808**
ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**	**9 164 392**
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ	**тенге**	**316 781**
Временные здания и сооружения 3,4 %		300 819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)				163 299				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				91 484				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				36 594				
		Итого:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9 756 588**				
		в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**21 796 218**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**435 924**				
		Итого по акту в текущем уровне цен				**22 232 143**				
		НДС (12 %)				**2 667 857**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				**24 900 000**				

Заказчик:

Начальник Отдела строительства
Сандыктауского района
Акмолинской обл Деобальд Н. В.

Технадзор: Исмагулов Р. К.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Каражанов С. К.